**Заказчик** Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети", Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, дом 67, БИН 980141003828

**Подрядчик** ТОО "КазПроектИнновация" 070011, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск пр.Казыбек би, дом 40, кв 36. БИН 111240012362 РНН 181600280976 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 Кбе 17 АО "Банк Центр Кредит" в г. Усть-Каменогорск ул.М.Горького, 19 Свидельство по НДС от 15 марта 2013 г. серии 18001 №0024178

**Наименование строительства и его адрес:** Реконструкция сетей холодного водоснабжения и канализации на ПС 220 кВ №7

**Справка № 1**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за Ноябрь месяц 2022 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980141003828 | 111240012362 | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | 687997/2022/1 | 16.05.2022 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце(ноябрь) без НДС | из графы I | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Реконструкция сетей холодного водоснабжения и канализации на ПС 220 кВ №7** | 33 403 454,65 | 29 824 513,08 | 29 824 513,08 | 29 824 513,08 | | | | | **3 578 941,57** | **33 403 454,65** |

**Подрядчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗПРОЕКТИННОВАЦИЯ"**

**Директор** _____ **Сулейменов Е.Т.**
(подпись) (ФИО)

**Заказчик:**
**Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"**

**Директор** _____ **Уражанов К.М.**
(подпись) (ФИО)

**Дата подписания** 09.11.2022

**Технадзор:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "MIDGARD"**

**Директор** _____ **Уляхин В.П.**
(подпись) (ФИО)

Рашов Д. Сансызбаев Е.Е

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети", Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, дом 67, БИН 980141003828**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазПроектИнновация" 070011, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск пр.Казыбек би, дом 40, кв 36. БИН 111240012362 РНН 181600280976 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 Кбе 17 АО "Банк Центр Кредит" в г. Усть-Каменогорск ул.М.Горького, 19 Свидельство по НДС от 15 марта 2013 г. серии 18001 №0024178**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей холодного водоснабжения и канализации на ПС 220 кВ №7 АО"KEGOC" "Восточные МЭС" в Восточно-Казахстанской Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция сетей холодного водоснабжения и канализации на ПС 220 кВ №7**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №687997/2022/1 от 16.05.2022 г.

# Акт выполненных работ №1
## за ноябрь месяц 2022 года
## на строительно-монтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Бурение разведочно-эксплуатационно й скважины: | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1# Бурение скважин** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1104-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 1 группы | | 10 | 3158,90 | 1495,16 | 31588,97 | 14951,60 | 7682,00 | 12956,36 | 48108,96 | |
| | | | | м бу рения | | 895,54 | 628,74 | 8955,38 | 6287,40 | | 3563,63 | | |
| 2 | 2 | 1104-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы | | 50 | 5138,71 | 2562,86 | 256935,37 | 128143,00 | 55333,00 | 105336,57 | 391253,70 | |
| | | | | м бурения | | 1469,19 | 1009,32 | 73459,38 | 50466,00 | | 28981,76 | | |
| | | | **Итого по разделу 1: # Бурение скважин** | | | | | 288524,34 | 143094,60 | 63015,00 | 118292,93 | 439362,66 | |
| | | | | | | | | 82414,76 | 56753,40 | 0,00 | 32545,39 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2: Крепление скважин** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1104-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости | | 60 | 5296,90 | 2786,15 | 317814,30 | 167169,00 | 1597,80 | 169782,31 | 526604,34 | |
| | | | | м закрепленной скважины | | 2484,13 | 844,94 | 149047,50 | 50696,40 | | 39007,73 | | |
| 4 | 4 | 1104-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Трубы обсадные наружным диаметром до 168 мм.Сварка | | 10,083333 | 2237,36 | 619,24 | 22560,10 | 6244,00 | 1999,02 | 12348,47 | 37701,26 | |
| | | | | сварка | | 1419,88 | 20,88 | 14317,07 | 210,54 | | 2792,69 | | |
| 5 | 5 | 1104-0301-0104 РСНБ РК 2015 | Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 400 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг | | 1 | 1259803,16 | 726803,13 | 1259803,16 | 726803,13 | | 668399,69 | 2082459,08 | |
| | | | | колонна | | 533000,03 | 253352,54 | 533000,03 | 253352,54 | | 154256,23 | | |
| 6 | 6 | 1104-0201-0402 РСНБ РК 2015 | Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т | | 60 | 2188,49 | 1221,25 | 131309,70 | 73275,00 | 2173,20 | 65370,01 | 212414,09 | |
| | | | | м спуска или подъема труб | | 931,02 | 350,74 | 55861,50 | 21044,40 | | 15734,38 | | |
| 7 | 7 | 1104-0201-0801 РСНБ РК 2015 | Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм.Резка щелей для фильтрации | | 20 | 413,08 | 81,74 | 8261,65 | 1634,80 | 870,60 | 5602,56 | 14973,35 | |
| | | | | резка | | 287,81 | 41,75 | 5756,25 | 835,00 | | 1109,14 | | |
| 8 | 8 | 1104-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия | | 1,08 | 22236,12 | 0,00 | 24015,01 | 0,00 | 2499,79 | 18287,94 | 45687,19 | |

| № п/п | № позиция по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 | | 19921,50 | 0,00 | 21515,22 | 0,00 | | 3384,24 | | |
| 9 | 9 | 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установк ами и агрегатами роторного бурения | | 10 | 1571,19 | 952,24 | 15711,92 | 9522,40 | 327,90 | 7507,31 | 25076,77 | |
| | | | | м труб | | 586,16 | 297,05 | 5861,62 | 2970,50 | | 1857,54 | | |
| 10 | 10 | 2403-0101-2801 РСНБ РК 2015 | Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В | | 10 | 39820,00 | | 398200,00 | | 398200,00 | | 430056,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 31856,00 | | |
| 11 | 11 | 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Скважины глубиной до 300 м.Откачкаводы эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором,работающим от двигателя внутреннего сгорания | | 6 | 485287,67 | 349486,67 | 2911726,02 | 2096920,02 | | 1302459,01 | 4551319,83 | |
| | | | | сутки откачки | | 135801,00 | 119583,12 | 814806,00 | 717498,72 | | 337134,80 | | |
| 12 | 12 | 1104-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Оголовок. Устройство | | 1 | 9809,10 | 648,89 | 9809,10 | 648,89 | 660,15 | 7493,76 | 18687,09 | |
| | | | | скважина | | 8500,06 | 316,12 | 8500,06 | 316,12 | | 1384,23 | | |
| 13 | 13 | СТЦЕНА | Отбор проб воды на анализ | | 2 | 25000,00 | | 50000,00 | | 50000,00 | | 54000,00 | |
| | | | | проба | | | | | | | 4000,00 | | |
| 14 | 14 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 4,5 | 2598,75 | 0,00 | 11694,38 | 0,00 | | 8419,95 | 21723,48 | |
| | | | | м3 грунта | | 2598,75 | 0,00 | 11694,38 | 0,00 | | 1609,15 | | |
| 15 | 15 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | | 3 | 3266,54 | 147,99 | 9799,63 | 443,97 | 893,97 | 8415,20 | 19672,02 | |
| | | | | шт. | | 2820,56 | 41,75 | 8461,69 | 125,25 | | 1457,19 | | |
| 16 | 16 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | 1 | 3228,20 | 109,65 | 3228,20 | 109,65 | 297,99 | 2784,61 | 6493,84 | |
| | | | | шт. | | 2820,56 | 20,88 | 2820,56 | 20,88 | | 481,03 | | |
| 17 | 17 | 2304-0102-2301 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | | 3 | 15914,00 | | 47742,00 | | 47742,00 | | 51561,36 | |
| | | | | м | | | | | | | 3819,36 | | |
| 18 | 18 | 2304-0203-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки клиновые типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5762-2002 | | 1 | 17498,00 | | 17498,00 | | 17498,00 | | 18897,84 | |
| | | | | м | | | | | | | 1399,84 | | |
| 19 | 19 | 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 2 | 493,00 | | 986,00 | | 986,00 | | 1064,88 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 78,88 | | |
| 20 | 20 | 2302-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 1 | 190,00 | | 190,00 | | 190,00 | | 205,20 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 15,20 | | |
| 21 | 21 | 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка | | 1 | 6090,69 | 147,99 | 6090,70 | 147,99 | 3476,78 | 2457,52 | 9232,08 | |
| | | | | счетчик (водомер) | | 2465,93 | 41,75 | 2465,92 | 41,75 | | 683,86 | | |
| 22 | 22 | 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50 | | 1 | 56549,00 | | 56549,00 | | 56549,00 | | 61072,92 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 4523,92 | | |
| 23 | 23 | 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | | 1 | 31272,10 | 580,04 | 31272,10 | 580,04 | 4079,43 | 26294,11 | 62171,51 | |
| | | | | насос | | 26612,63 | 218,10 | 26612,62 | 218,10 | | 4605,30 | | |
| 24 | 24 | СТПРАЙС | Насос ЭЦВ 4-2,5-65 | | 1 | 195982,14 | | 195982,14 | | 195982,14 | | 211660,71 | |
| | | | | шт | | | | | | | 15678,57 | | |
| 25 | 25 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр | | 65 | 1928,62 | 10,10 | 125360,30 | 656,50 | 10183,55 | 113603,49 | 258080,89 | |
| | | | | м трубы,уложенной в футляре | | 1761,85 | 3,55 | 114520,25 | 230,75 | | 19117,10 | | |
| 26 | 26 | 1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка | | 30 | 2934,57 | 51,11 | 88037,10 | 1533,30 | 64209,30 | 22517,46 | 119398,92 | |
| | | | | м трубопровода | | 743,15 | 22,75 | 22294,50 | 682,50 | | 8844,36 | | |
| 27 | 27 | 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | | 35 | 1715,33 | 29,42 | 60036,46 | 1029,70 | 38476,20 | 20563,79 | 87048,27 | |
| | | | | м трубопровода | | 586,59 | 12,94 | 20530,56 | 452,90 | | 6448,02 | | |
| 28 | 28 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | | 15 | 856,21 | 36,68 | 12843,15 | 550,20 | 316,95 | 11856,24 | 26675,34 | |
| | | | | фланец | | 798,40 | 0,00 | 11976,00 | 0,00 | | 1975,95 | | |
| 29 | 29 | 2302-0103-2107 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные встык из нержавеющей стали PN 25, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | | 15 | 32222,00 | | 483330,00 | | 483330,00 | | 521996,40 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 38666,40 | | |
| 30 | 30 | 1311-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Щиты и пульты, масса до 100 кг. Монтаж оборудования | | 1 | 18073,87 | 894,98 | 18073,87 | 894,98 | 4228,89 | 9969,74 | 30287,10 | |
| | | | | шт. | | 12950,00 | 342,98 | 12950,00 | 342,98 | | 2243,49 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | 31 | СТПРАЙС | Станция управлени я СУЗ-100 | | 1 | 241071,43 | | 241071,43 | | 241071,43 | | 260357,14 | |
| | | | | шт | | | | | | | 19285,71 | | |
| 32 | 32 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 120 | 451,40 | 197,37 | 54168,00 | 23684,40 | 5433,60 | 24274,08 | 84717,45 | |
| | | | | м кабеля | | 208,75 | 72,20 | 25050,00 | 8664,00 | | 6275,37 | | |
| 33 | 33 | СТПРАЙС | Кабель ВПП 25-380 (провод для для водопогружных электродвигателей 1х25 | | 120 | 803,57 | | 96428,40 | | 96428,40 | | 104142,67 | |
| | | | | м | | | | | | | 7714,27 | | |
| 34 | 34 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг.Установка | | 0,02 | 768134,15 | 1831,65 | 15362,68 | 36,64 | 13100,30 | 2041,55 | 18796,57 | |
| | | | | т | | 111287,50 | 885,75 | 2225,75 | 17,72 | | 1392,34 | | |
| 35 | 35 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | | 1 | 27640,94 | 2284,30 | 27640,93 | 2284,30 | 17650,16 | 7567,75 | 38025,37 | |
| | | | | м3 | | 7706,48 | 609,73 | 7706,48 | 609,73 | | 2816,69 | | |
| 36 | 36 | 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные обсадныеГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной р езьбой из стали группы прочности Д,DN 168,толщин а стенки 7,3 мм | | 10 | 11671,00 | | 116710,00 | | 116710,00 | | 126046,80 | |
| | | | | м | | | | | | | 9336,80 | | |
| 37 | 37 | 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д,DN 127,толщ ина стенки 7,3 мм | | 60,5 | 11671,00 | | 706095,50 | | 706095,50 | | 762583,14 | |
| | | | | м | | | | | | | 56487,64 | | |
| 38 | 38 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ400-Д0 ГОСТ 10178-85 | | 0,6 | 25545,00 | | 15327,00 | | 15327,00 | | 16553,16 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 1226,16 | | |
| 39 | 39 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | | 180 | 30,00 | | 5400,00 | | 5400,00 | | 5832,00 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 432,00 | | |
| | | | Итого по разделу 2: Крепление скважин | | | | | 7596127,93 | 3114168,91 | 2603985,05 | 2518016,55 | 10923276,06 | |
| | | | | | | | | 1877973,96 | 1058330,78 | 0,00 | 809131,58 | | |
| | | | **Водопровод и канализация работы** | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел1 : Демонтажные работы | | | | | | | | | | |
| 40 | 1 | 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | | 20 | 611,87 | 4,18 | 12237,30 | 83,60 | 655,20 | 8304,12 | 22184,73 | |
| | | | | м трубопроводов | | 574,92 | 1,75 | 11498,50 | 35,00 | | 1643,31 | | |
| 41 | 2 | 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015 | Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие | | 2 | 1673,04 | 7,68 | 3346,08 | 15,36 | | 2404,41 | 6210,53 | |
| | | | | шт. арматуры | | 1665,36 | 4,37 | 3330,72 | 8,74 | | 460,04 | | |
| 42 | 3 | 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | | 1 | 1124,51 | 8,91 | 1124,51 | 8,91 | | 806,88 | 2085,90 | |
| | | | | прибор | | 1115,60 | 5,07 | 1115,60 | 5,07 | | 154,51 | | |
| 43 | 4 | 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Умывальники и раковины. Демонтаж | | 2 | 904,45 | 7,99 | 1808,90 | 15,98 | | 1297,44 | 3354,85 | |
| | | | | прибор | | 896,46 | 4,54 | 1792,92 | 9,08 | | 248,51 | | |
| 44 | 5 | 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | | 70 | 1472,73 | 9,83 | 103091,10 | 688,10 | | 74011,90 | 191271,24 | |
| | | | | м трубопровода с фасонными частями | | 1462,90 | 5,59 | 102403,00 | 391,30 | | 14168,24 | | |
| 45 | 6 | 1146-0301-0216 РСНБ РК 2015 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм | | 4 | 4383,72 | 1742,26 | 17534,88 | 6969,04 | 211,84 | 13032,03 | 33012,26 | |
| | | | | отверстие | | 2588,50 | 1290,08 | 10354,00 | 5160,32 | | 2445,35 | | |
| 46 | 7 | 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка | | 0,3 | 91683,14 | 46820,14 | 27504,94 | 14046,05 | | 17318,23 | 48409,02 | |
| | | | | м3 | | 44863,00 | 23860,12 | 13458,90 | 7158,04 | | 3585,85 | | |
| 47 | 8 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | 9 | 3189,38 | 0,00 | 28704,38 | 0,00 | | 20667,15 | 53321,25 | |
| | | | | м3 грунта | | 3189,38 | 0,00 | 28704,38 | 0,00 | | 3949,72 | | |
| 48 | 9 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 9 | 1234,58 | 0,00 | 11111,18 | 0,00 | | 8000,05 | 20640,13 | |
| | | | | м3 грунта | | 1234,58 | 0,00 | 11111,18 | 0,00 | | 1528,90 | | |
| 49 | 10 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 9 | 238,18 | 106,02 | 2143,64 | 954,18 | | 1211,52 | 3623,57 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 132,16 | 54,80 | 1189,46 | 493,20 | | 268,41 | | |
| 50 | 11 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 21,34 | 277,12 | 262,60 | 5913,69 | 5603,88 | 2,77 | 1528,45 | 8037,51 | |
| | | | | м3 грунта | | 14,39 | 85,09 | 307,03 | 1815,82 | | 595,37 | | |
| 51 | 12 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | 0,66 | 3189,38 | 0,00 | 2104,99 | 0,00 | | 1515,59 | 3910,23 | |
| | | | | м3 грунта | | 3189,38 | 0,00 | 2104,99 | 0,00 | | 289,65 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 52 | 13 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 31,9 | 207,00 | 194,01 | 6603,22 | 6188,91 | | 1620,33 | 8881,43 | |
| | | | | м3 грунта | | 12,99 | 57,56 | 414,30 | 1836,16 | | 657,88 | | |
| 53 | 14 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 23,925 | 41,10 | 41,10 | 983,32 | 983,32 | | 296,98 | 1382,72 | |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 412,47 | | 102,42 | | |
| 54 | 15 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 7,975 | 1234,58 | 0,00 | 9845,74 | 0,00 | | 7088,93 | 18289,44 | |
| | | | | м3 грунта | | 1234,58 | 0,00 | 9845,74 | 0,00 | | 1354,77 | | |
| 55 | 16 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 23,925 | 238,18 | 106,02 | 5698,52 | 2536,53 | | 3220,62 | 9632,67 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 132,16 | 54,80 | 3161,99 | 1311,09 | | 713,53 | | |
| 56 | 17 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 1,16 | 3066,07 | 1421,41 | 3556,64 | 1648,84 | 1649,52 | 749,69 | 4650,84 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 222,66 | 375,75 | 258,29 | 435,87 | | 344,51 | | |
| 57 | 18 | 1146-0401-0209 РСНБ РК 2015 | Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков | | 9,9 | 165419,37 | 84956,22 | 1637651,76 | 841066,57 | 20495,97 | 1011954,08 | 2861574,31 | |
| | | | | м3 | | 78392,85 | 43294,75 | 776089,22 | 428618,02 | | 211968,47 | | |
| 58 | 19 | 1146-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков | | 0,6 | 35372,42 | 18474,09 | 21223,45 | 11084,45 | | 13261,72 | 37243,98 | |
| | | | | м3 | | 16898,33 | 9414,62 | 10139,00 | 5648,77 | | 2758,81 | | |
| 59 | 20 | 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | | 4 | 214,94 | 0,00 | 859,75 | 0,00 | | 619,02 | 1597,07 | |
| | | | | м2 спланированной площади | | 214,94 | 0,00 | 859,75 | 0,00 | | 118,30 | | |
| 60 | 21 | 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками | | 0,6 | 9181,15 | 2388,74 | 5508,69 | 1433,24 | 1094,80 | 3449,35 | 9674,68 | |
| | | | | м3 подстилающего слоя | | 4967,75 | 1148,12 | 2980,65 | 688,87 | | 716,64 | | |
| 61 | 22 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Отмостка бетонная. Устройство | | 0,6 | 20695,08 | 1441,83 | 12417,05 | 865,10 | 10367,33 | 1284,65 | 14797,84 | |
| | | | | м3 | | 1974,38 | 378,46 | 1184,62 | 227,08 | | 1096,14 | | |
| | | | Итого по разделу 1: Демонтажные работы | | | | | 1920973,73 | 894192,06 | 34477,43 | 1193643,14 | 3363786,20 | |
| | | | | | | | | 992304,24 | 454254,90 | 0,00 | 249169,33 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: Водопровод хозяйствено-питьевой (В1) | | | | | | | | | | |
| 62 | 23 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 8,3 | 2213,63 | 17,84 | 18373,09 | 148,07 | 101,76 | 17762,01 | 39025,91 | |
| | | | | м трубопровода | | 2183,53 | 0,15 | 18123,26 | 1,24 | | 2890,81 | | |
| 63 | 24 | 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 8,3 | 93,00 | | 771,90 | | 771,90 | | 833,65 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 61,75 | | |
| 64 | 25 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 1,2 | 2389,76 | 21,45 | 2867,71 | 25,74 | 13,57 | 2772,13 | 6091,03 | |
| | | | | м трубопровода | | 2357,00 | 0,25 | 2828,40 | 0,30 | | 451,19 | | |
| 65 | 26 | 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 1,2 | 135,00 | | 162,00 | | 162,00 | | 174,96 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 12,96 | | |
| 66 | 27 | 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 34,7 | 2888,28 | 30,07 | 100223,49 | 1043,43 | 558,32 | 96670,05 | 212645,02 | |
| | | | | м трубопровода | | 2842,13 | 0,61 | 98621,74 | 21,17 | | 15751,48 | | |
| 67 | 28 | 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 34,7 | 333,00 | | 11555,10 | | 11555,10 | | 12479,51 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 924,41 | | |
| 68 | 29 | 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015 | Хомутики для крепления труб | | 0,42 | 4092,00 | | 1718,64 | | 1718,64 | | 1856,13 | Казахстан |
| | | | | 100 шт. | | | | | | | 137,49 | | |
| 69 | 30 | 1122-1401-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м | | 8 | 14140,34 | 9762,20 | 113122,76 | 78097,60 | 134,16 | 82628,21 | 211411,05 | |
| | | | | м продавливания | | 4361,38 | 6071,48 | 34891,00 | 48571,84 | | 15660,08 | | |
| 70 | 31 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | | 8 | 1928,62 | 10,10 | 15428,96 | 80,80 | 1253,36 | 13981,97 | 31763,80 | |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 1761,85 | 3,55 | 14094,80 | 28,40 | | 2352,87 | | |
| 71 | 32 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | | 45,9 | 134,06 | 1,33 | 6153,58 | 61,05 | 18,82 | 5952,24 | 13074,29 | |
| | | | | м трубопровода | | 132,32 | 0,00 | 6073,72 | 0,00 | | 968,47 | | |
| 72 | 33 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 4,4 | 113,37 | 3,08 | 498,84 | 13,55 | 177,67 | 213,53 | 769,36 | |
| | | | | м2 | | 69,91 | 0,42 | 307,62 | 1,85 | | 56,99 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 73 | 34 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 4,4 | 95,25 | 2,21 | 419,08 | 9,73 | 229,50 | 125,37 | 588,01 | |
| | | | | м2 | | 40,88 | 0,42 | 179,85 | 1,85 | | 43,56 | | |
| 74 | 35 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | 3 | 3228,20 | 109,65 | 9684,61 | 328,95 | 893,97 | 8353,84 | 19481,53 | |
| | | | | шт. | | 2820,56 | 20,88 | 8461,69 | 62,64 | | 1443,08 | | |
| 75 | 36 | 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | | 3 | 1406,00 | | 4218,00 | | 4218,00 | | 4555,44 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 337,44 | | |
| 76 | 37 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | | 1 | 3266,54 | 147,99 | 3266,54 | 147,99 | 297,99 | 2805,07 | 6557,34 | |
| | | | | шт. | | 2820,56 | 41,75 | 2820,56 | 41,75 | | 485,73 | | |
| 77 | 38 | 2304-0902-3110 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | | 1 | 5116,00 | | 5116,00 | | 5116,00 | | 5525,28 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 409,28 | | |
| 78 | 39 | 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | | 1 | 21702,24 | 0,00 | 21702,24 | 0,00 | 21075,99 | 613,72 | 24101,24 | |
| | | | | кран | | 626,25 | 0,00 | 626,25 | 0,00 | | 1785,28 | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Водопровод хозяйствено-питьевой (В1)** | | | | | **315282,54** | **79956,91** | **48296,75** | **231878,14** | **590933,55** | |
| | | | | | | | | **187028,89** | **48731,04** | **0,00** | **43772,87** | | |
| | | | **Раздел 3: Трубопровод горячего водоснабжения, отводящий (Т3,Т4)** | | | | | | | | | | |
| 79 | 40 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 23,8 | 2213,63 | 17,84 | 52684,28 | 424,59 | 291,79 | 50932,04 | 111905,62 | |
| | | | | м трубопровода | | 2183,53 | 0,15 | 51967,90 | 3,57 | | 8289,30 | | |
| 80 | 41 | 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные | | 23,8 | 150,00 | | 3570,00 | | 3570,00 | | 3855,60 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 285,60 | | |
| 81 | 42 | 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015 | Хомутики для крепления труб | | 0,2 | 4092,00 | | 818,40 | | 818,40 | | 883,87 | Казахстан |
| | | | | 100 шт. | | | | | | | 65,47 | | |
| 82 | 43 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | | 41,3 | 134,06 | 1,33 | 5536,88 | 54,93 | 16,93 | 5355,72 | 11764,01 | |
| | | | | м трубопровода | | 132,32 | 0,00 | 5465,02 | 0,00 | | 871,41 | | |
| 83 | 44 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | 4 | 3228,20 | 109,65 | 12912,81 | 438,60 | 1191,96 | 11138,45 | 25975,36 | |
| | | | | шт. | | 2820,56 | 20,88 | 11282,25 | 83,52 | | 1924,10 | | |
| 84 | 45 | 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | | 4 | 1406,00 | | 5624,00 | | 5624,00 | | 6073,92 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 449,92 | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Трубопровод горячего водоснабжения, отводящий (Т3,Т4)** | | | | | **81146,37** | **918,12** | **11513,08** | **67426,21** | **160458,38** | |
| | | | | | | | | **68715,17** | **87,09** | **0,00** | **11885,80** | | |
| | | | **Раздел 4: Канализация бытовая К1** | | | | | | | | | | |
| 85 | 46 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 5 | 1270,67 | 1,86 | 6353,35 | 9,30 | 11,30 | 6209,62 | 13568,01 | |
| | | | | м трубопровода | | 1266,55 | 0,72 | 6332,75 | 3,60 | | 1005,04 | | |
| 86 | 47 | 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | | 5 | 307,00 | | 1535,00 | | 1535,00 | | 1657,80 | |
| | | | | м | | | | | | | 122,80 | | |
| 87 | 48 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | | 7 | 1224,04 | 4,52 | 8568,28 | 31,64 | 35,14 | 8342,72 | 18263,88 | |
| | | | | м трубопровода | | 1214,50 | 1,64 | 8501,50 | 11,48 | | 1352,88 | | |
| 88 | 49 | 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 | | 7 | 921,00 | | 6447,00 | | 6447,00 | | 6962,76 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 515,76 | | |
| 89 | 50 | 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | | 3 | 2987,06 | 1814,71 | 8961,18 | 5444,13 | | 5214,40 | 15309,63 | |
| | | | | шт. | | 1172,35 | 583,34 | 3517,05 | 1750,02 | | 1134,05 | | |
| 90 | 51 | 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | | 1 | 467,00 | | 467,00 | | 467,00 | | 504,36 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 37,36 | | |
| 91 | 52 | 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | | 1 | 437,00 | | 437,00 | | 437,00 | | 471,96 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 34,96 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 92 | 53 | 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015 | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 | | 2 | 707,00 | | 1414,00 | | 1414,00 | | 1527,12 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 113,12 | | |
| 93 | 54 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | 4 | 2026,74 | 1232,38 | 8106,97 | 4929,52 | | 4713,91 | 13846,55 | |
| | | | | шт. | | 794,36 | 396,02 | 3177,45 | 1584,08 | | 1025,67 | | |
| 94 | 55 | 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | | 1 | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | | 91,80 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 6,80 | | |
| 95 | 56 | 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | | 1 | 237,00 | | 237,00 | | 237,00 | | 255,96 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 18,96 | | |
| 96 | 57 | 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 | | 5 | 39,00 | | 195,00 | | 195,00 | | 210,60 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 15,60 | | |
| 97 | 58 | 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 | | 7 | 122,00 | | 854,00 | | 854,00 | | 922,32 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 68,32 | | |
| 98 | 59 | 1122-1401-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м | | 14 | 14140,34 | 9762,20 | 197964,83 | 136670,80 | 234,78 | 144599,37 | 369969,34 | |
| | | | | м продавливания | | 4361,38 | 6071,48 | 61059,25 | 85000,72 | | 27405,14 | | |
| 99 | 60 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | | 14 | 1928,62 | 10,10 | 27000,68 | 141,40 | 2193,38 | 24468,44 | 55586,65 | |
| | | | | м продавливания | | 1761,85 | 3,55 | 24665,90 | 49,70 | | 4117,53 | | |
| 100 | 61 | 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | | 2 | 4416,60 | 124,57 | 8833,19 | 249,14 | 442,80 | 8112,96 | 18301,84 | |
| | | | | комплект | | 4070,63 | 68,64 | 8141,25 | 137,28 | | 1355,69 | | |
| 101 | 62 | 2303-0102-3201 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96 | | 2 | 6244,00 | | 12488,00 | | 12488,00 | | 13487,04 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 999,04 | | |
| 102 | 63 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | | 2 | 1494,87 | 0,15 | 2989,74 | 0,30 | 66,94 | 2864,05 | 6322,09 | |
| | | | | шт. | | 1461,25 | 0,00 | 2922,50 | 0,00 | | 468,30 | | |
| 103 | 64 | 2303-0102-3331 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | | 2 | 6601,00 | | 13202,00 | | 13202,00 | | 14258,16 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1056,16 | | |
| 104 | 65 | 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94 | | 2 | 828,00 | | 1656,00 | | 1656,00 | | 1788,48 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 132,48 | | |
| 105 | 66 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | | 1 | 5349,81 | 248,10 | 5349,82 | 248,10 | 536,84 | 4608,16 | 10754,62 | |
| | | | | комплект | | 4564,88 | 137,33 | 4564,88 | 137,33 | | 796,64 | | |
| 106 | 67 | 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | | 1 | 16042,00 | | 16042,00 | | 16042,00 | | 17325,36 | Казахстан |
| | | | | комплект | | | | | | | 1283,36 | | |
| | | | Итого по разделу 4: Канализация бытовая К1 | | | | | 329187,04 | 147724,33 | 58580,18 | 209133,63 | 581386,33 | |
| | | | | | | | | 122882,53 | 88674,21 | 0,00 | 43065,66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Добавляемые работы. Раздел 6: Водопровод хозяйствено-питьевой (В1) | | | | | | | | | | |
| 107 | 68 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 15,7 | 1773,35 | 14,27 | 27841,59 | 224,04 | 192,48 | 26878,42 | 59097,61 | |
| | | | | м трубопровода | | 1746,82 | 0,12 | 27425,07 | 1,88 | | 4377,60 | | |
| 108 | 69 | 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 15,7 | 93,00 | | 1460,10 | | 1460,10 | | 1576,91 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 116,81 | | |
| 109 | 70 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 6,8 | 1914,07 | 17,16 | 13015,68 | 116,69 | 76,91 | 12566,97 | 27629,26 | |
| | | | | м трубопровода | | 1885,60 | 0,20 | 12822,08 | 1,36 | | 2046,61 | | |
| 110 | 71 | 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 8,3 | 2313,84 | 24,05 | 19204,87 | 199,62 | 133,55 | 18498,26 | 40719,38 | |
| | | | | м трубопровода | | 2273,70 | 0,49 | 18871,71 | 4,07 | | 3016,25 | | |
| | | | Итого по разделу 6: Водопровод хозяйствено-питьевой (В1) | | | | | 61522,24 | 540,35 | 1863,04 | 57943,65 | 129023,16 | |
| | | | | | | | | 59118,86 | 7,31 | 0,00 | 9557,27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Добавляемые работы. Раздел 7: Бытовая канализации К1 | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 111 | 72 | 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 8,3 | 333,00 | | 2763,90 | | 2763,90 | | 2985,01 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 221,11 | | |
| 112 | 73 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | 4 | 1621,39 | 985,90 | 6485,56 | 3943,60 | | 3771,15 | 11077,25 | |
| | | | | шт. | | 635,49 | 316,82 | 2541,96 | 1267,28 | | 820,54 | | |
| 113 | 74 | 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | | 5 | 85,00 | | 425,00 | | 425,00 | | 459,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 34,00 | | |
| 114 | 75 | 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | | 1 | 237,00 | | 237,00 | | 237,00 | | 255,96 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 18,96 | | |
| 115 | 76 | 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | | 1 | 301,00 | | 301,00 | | 301,00 | | 325,08 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 24,08 | | |
| 116 | 77 | 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая двухстенная гофрированная DN 100 мм для канализации | | 18 | 546,00 | | 9828,00 | | 9828,00 | | 10614,24 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 786,24 | | |
| 117 | 78 | 2302-0302-5920 РСНБ РК 2015 | Втулки соединительные для гофрированной трубы DN 100 мм с уплотнительными резинами | | 3 | 1485,00 | | 4455,00 | | 4455,00 | | 4811,40 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 356,40 | | |
| 118 | 79 | 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 | Трапы ПВХ диаметром 50 мм. Установка | | 1 | 937,88 | 38,04 | 937,88 | 38,04 | 131,64 | 773,31 | 1848,09 | |
| | | | | комплект | | 768,20 | 20,89 | 768,20 | 20,89 | | 136,90 | | |
| 119 | 80 | СТПРАЙС | Трап ПВХ 50 мм | | 1 | 3130,33 | | 3130,33 | | 3130,33 | | 3380,76 | Казахстан |
| | | | | комплект | | | | | | | 250,43 | | |
| | | | Итого по разделу 7: Бытовая канализация К1 | | | | | 28563,67 | 3981,64 | 21271,87 | 4544,46 | 35756,79 | |
| | | | | | | | | 3310,16 | 1288,17 | 0,00 | 2648,66 | | |
| | | | Наружные сети водопровода и канализации работы | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: #Водопровод В1 | | | | | | | | | | |
| 120 | 1 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка | | 2 | 43760,68 | 21162,80 | 87521,36 | 42325,60 | 3445,76 | 51191,90 | 149810,32 | |
| | | | | т блок-боксов | | 20875,00 | 7252,42 | 41750,00 | 14504,84 | | 11097,06 | | |
| 121 | 2 | СТПРАС | Модульное здание для установки насосного борудования на скважине | | 1 | 2723214,29 | | 2723214,29 | | 2723214,29 | | 2941071,43 | Казахстан |
| | | | | комп | | | | | | | 217857,14 | | |
| | | | Итого по разделу 1: #Водопровод В1 | | | | | 2810735,65 | 42325,60 | 2726660,05 | 51191,90 | 3090881,75 | |
| | | | | | | | | 41750,00 | 14504,84 | 0,00 | 228954,20 | | |
| | | | Раздел 2: Наружный водопровод | | | | | | | | | | |
| 122 | 3 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 839,63685 | 277,12 | 262,60 | 232678,06 | 220488,64 | 109,15 | 60137,98 | 316241,32 | |
| | | | | м3 грунта | | 14,39 | 85,09 | 12080,28 | 71444,70 | | 23425,28 | | |
| 123 | 4 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | 25,96815 | 3189,38 | 0,00 | 82822,17 | 0,00 | | 59631,96 | 153850,46 | |
| | | | | м3 грунта | | 3189,38 | 0,00 | 82822,17 | 0,00 | | 11396,33 | | |
| 124 | 5 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 790,335 | 207,00 | 194,01 | 163597,37 | 153332,89 | | 40144,43 | 220041,14 | |
| | | | | м3 грунта | | 12,99 | 57,56 | 10264,48 | 45491,68 | | 16299,34 | | |
| 125 | 6 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 592,75125 | 41,10 | 41,10 | 24362,08 | 24362,07 | | 7357,70 | 34257,36 | |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 10219,03 | | 2537,58 | | |
| 126 | 7 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 197,58375 | 1234,58 | 0,00 | 243931,96 | 0,00 | | 175631,01 | 453128,01 | |
| | | | | м3 грунта | | 1234,58 | 0,00 | 243931,96 | 0,00 | | 33565,04 | | |
| 127 | 8 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 592,75125 | 238,18 | 106,02 | 141182,97 | 62843,49 | | 79792,02 | 238652,99 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 132,16 | 54,80 | 78339,49 | 32482,77 | | 17678,00 | | |
| 128 | 9 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 50,18 | 3187,89 | 213,54 | 159968,32 | 10715,44 | 67231,16 | 84830,99 | 264383,25 | |
| | | | | м3 основания | | 1634,55 | 73,06 | 82021,72 | 3666,15 | | 19583,94 | | |
| 129 | 10 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | | 0,0335 | 444485,75 | 99637,09 | 14890,27 | 3337,84 | 33,87 | 12498,70 | 29580,09 | |
| | | | | км трубопровода | | 343837,50 | 33026,70 | 11518,56 | 1106,39 | | 2191,12 | | |
| 130 | 11 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | | 0,2174 | 470034,18 | 112661,96 | 102185,43 | 24492,71 | 349,95 | 84591,03 | 201718,58 | |
| | | | | км трубопровода | | 355762,50 | 37271,00 | 77342,77 | 8102,72 | | 14942,12 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 131 | 12 | 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 33,5 | 333,00 | | 11155,50 | | 11155,50 | | 12047,94 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 892,44 | | |
| 132 | 13 | 2301-0501-1510 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 217,4 | 809,00 | | 175876,60 | | 175876,60 | | 189946,73 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 14070,13 | | |
| 133 | 14 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,0081 | 684177,32 | 95279,54 | 5541,84 | 771,77 | 77,18 | 4961,16 | 11343,24 | |
| | | | | км трубопровода | | 579370,00 | 39305,78 | 4692,90 | 318,38 | | 840,24 | | |
| 134 | 15 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,002 | 786456,41 | 152121,31 | 1572,91 | 304,24 | 32,07 | 1352,71 | 3159,67 | |
| | | | | км трубопровода | | 618300,00 | 64885,65 | 1236,60 | 129,77 | | 234,05 | | |
| 135 | 16 | 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 2,3 | 532,00 | | 1223,60 | | 1223,60 | | 1321,49 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 97,89 | | |
| 136 | 17 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 5,8 | 1050,00 | | 6090,00 | | 6090,00 | | 6577,20 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 487,20 | | |
| 137 | 18 | 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 2 | 2699,00 | | 5398,00 | | 5398,00 | | 5829,84 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 431,84 | | |
| 138 | 19 | 1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,0081 | 627768,11 | 26084,58 | 5084,92 | 211,28 | 2941,58 | 1913,74 | 7558,55 | |
| | | | | км трубопровода | | 238525,00 | 125,25 | 1932,05 | 1,01 | | 559,89 | | |
| 139 | 20 | 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,002 | 948500,11 | 27138,62 | 1897,00 | 54,28 | 1361,56 | 476,76 | 2563,66 | |
| | | | | км трубопровода | | 240581,25 | 208,75 | 481,16 | 0,42 | | 189,90 | | |
| 140 | 21 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная | | 0,2509 | 13915,13 | 0,00 | 3491,30 | 0,00 | | 2129,70 | 6070,68 | |
| | | | | км кабеля | | 13915,13 | 0,00 | 3491,30 | 0,00 | | 449,68 | | |
| 141 | 22 | СТЦЕНА | Лента сигнальная | | 250 | 107,14 | | 26785,00 | | 26785,00 | | 28927,80 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 2142,80 | | |
| 142 | 23 | 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Футляр. Водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,01 | 1207108,23 | 324440,55 | 12071,08 | 3244,40 | 582,68 | 9423,58 | 23214,23 | |
| | | | | км трубопровода | | 824400,00 | 127476,30 | 8244,00 | 1274,76 | | 1719,57 | | |
| 143 | 24 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Футляр водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,001 | 1652340,85 | 709912,62 | 1652,34 | 709,92 | 81,39 | 1114,54 | 2988,23 | |
| | | | | км трубопровода | | 861040,00 | 264756,80 | 861,04 | 264,76 | | 221,35 | | |
| 144 | 25 | 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | | 10 | 4572,00 | | 45720,00 | | 45720,00 | | 49377,60 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 3657,60 | | |
| 145 | 26 | 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 1 | 8687,00 | | 8687,00 | | 8687,00 | | 9381,96 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 694,96 | | |
| 146 | 27 | 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр | | 10 | 2097,03 | 10,87 | 20970,28 | 108,70 | 2136,70 | 18576,93 | 42710,99 | |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 1872,49 | 3,97 | 18724,88 | 39,70 | | 3163,78 | | |
| 147 | 28 | 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | | 1 | 2161,86 | 11,64 | 2161,86 | 11,64 | 275,65 | 1860,17 | 4343,79 | |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 1874,58 | 4,38 | 1874,58 | 4,38 | | 321,76 | | |
| 148 | 29 | 2302-0101-0158 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 5,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 2 | 922,00 | | 1844,00 | | 1844,00 | | 1991,52 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 147,52 | | |
| 149 | 30 | 2302-0101-0158 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 5,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 1 | 922,00 | | 922,00 | | 922,00 | | 995,76 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 73,76 | | |
| 150 | 31 | 2302-0101-0158 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 5,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 2 | 922,00 | | 1844,00 | | 1844,00 | | 1991,52 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 147,52 | | |
| 151 | 32 | 2302-0101-0129 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 1 | 293,00 | | 293,00 | | 293,00 | | 316,44 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 23,44 | | |
| 152 | 33 | 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 2 | 493,00 | | 986,00 | | 986,00 | | 1064,88 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 78,88 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 153 | 34 | 2302-0101-0710 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | 1 | 895,00 | | 895,00 | | 895,00 | | 966,60 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 71,60 | | |
| 154 | 35 | 2302-0101-0716 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | 3 | 1499,00 | | 4497,00 | | 4497,00 | | 4856,76 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 359,76 | | |
| 155 | 36 | 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | 1 | 3007,00 | | 3007,00 | | 3007,00 | | 3247,56 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 240,56 | | |
| 156 | 37 | 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 1 | 361,00 | | 361,00 | | 361,00 | | 389,88 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 28,88 | | |
| 157 | 38 | 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 2 | 487,00 | | 974,00 | | 974,00 | | 1051,92 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 77,92 | | |
| 158 | 39 | 2302-0101-1017 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 1 | 523,00 | | 523,00 | | 523,00 | | 564,84 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 41,84 | | |
| 159 | 40 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | | 17 | 856,21 | 36,68 | 14555,57 | 623,56 | 359,21 | 13437,07 | 30232,05 | |
| | | | | фланец | | 798,40 | 0,00 | 13572,80 | 0,00 | | 2239,41 | | |
| 160 | 41 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | | 4 | 1631,62 | 73,35 | 6526,48 | 293,40 | 245,08 | 5928,12 | 13450,97 | |
| | | | | фланец | | 1497,00 | 0,00 | 5988,00 | 0,00 | | 996,37 | | |
| 161 | 42 | 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | | 17 | 1110,00 | | 18870,00 | | 18870,00 | | 20379,60 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1509,60 | | |
| 162 | 43 | 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | | 11 | 6385,83 | 3157,20 | 70244,13 | 34729,20 | 1623,93 | 46105,86 | 125657,99 | |
| | | | | врезка | | 3081,00 | 1152,78 | 33891,00 | 12680,58 | | 9308,00 | | |
| 163 | 44 | 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец d=40x3.7(патрубок=0,3м) | | 0,9 | 978,00 | | 880,20 | | 880,20 | | 950,62 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 70,42 | | |
| 164 | 45 | 2301-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец d=63x5,8(патрубок=0,3м) | | 1,8 | 1854,00 | | 3337,20 | | 3337,20 | | 3604,18 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 266,98 | | |
| 165 | 46 | 2301-0101-0211 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец d=125x11,4 (патрубок=0,3м) | | 0,6 | 3853,00 | | 2311,80 | | 2311,80 | | 2496,74 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 184,94 | | |
| 166 | 47 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | | 2 | 1839,49 | 38,34 | 3678,98 | 76,68 | 346,30 | 3264,78 | 7499,26 | |
| | | | | задвижка или клапан | | 1628,00 | 20,88 | 3256,00 | 41,76 | | 555,50 | | |
| 167 | 48 | 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | | 2 | 11419,00 | | 22838,00 | | 22838,00 | | 24665,04 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1827,04 | | |
| 168 | 49 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | 4 | 3228,20 | 109,65 | 12912,81 | 438,60 | 1191,96 | 11138,45 | 25975,36 | |
| | | | | шт. | | 2820,56 | 20,88 | 11282,25 | 83,52 | | 1924,10 | | |
| 169 | 50 | 2302-0902-4602 РСНБ РК 2015 | Тройник сантехнический с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti | | 1 | 1011,00 | | 1011,00 | | 1011,00 | | 1091,88 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 80,88 | | |
| 170 | 51 | 2304-0902-3109 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | | 2 | 3176,00 | | 6352,00 | | 6352,00 | | 6860,16 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 508,16 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 171 | 52 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | | 1 | 3266,54 | 147,99 | 3266,54 | 147,99 | 297,99 | 2805,07 | 6557,34 | |
| | | | | шт. | | 2820,56 | 41,75 | 2820,56 | 41,75 | | 485,73 | | |
| 172 | 53 | 2304-0902-3110 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | | 1 | 5116,00 | | 5116,00 | | 5116,00 | | 5525,28 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 409,28 | | |
| 173 | 54 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | | 5 | 1839,49 | 38,34 | 9197,45 | 191,70 | 865,75 | 8161,96 | 18748,16 | |
| | | | | задвижка или клапан | | 1628,00 | 20,88 | 8140,00 | 104,40 | | 1388,75 | | |
| 174 | 55 | 2304-0101-0206 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды корпус из серого чугуна Т от 20 до 200С TN16. DN50.типа FAF | | 2 | 28571,00 | | 57142,00 | | 57142,00 | | 61713,36 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 4571,36 | | |
| 175 | 56 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | 1 | 885,04 | 38,34 | 885,04 | 38,34 | 17,99 | 832,60 | 1855,05 | |
| | | | | счетчик (водомер) | | 828,71 | 20,88 | 828,71 | 20,88 | | 137,41 | | |
| 176 | 57 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | | 261 | 134,06 | 1,33 | 34990,96 | 347,13 | 107,01 | 33846,09 | 74344,01 | |
| | | | | м трубопровода | | 132,32 | 0,00 | 34536,82 | 0,00 | | 5506,96 | | |
| 177 | 58 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | | 0,261 | 92510,40 | 0,00 | 24145,21 | 0,00 | 656,19 | 23254,13 | 51191,29 | |
| | | | | км трубопровода | | 89996,25 | 0,00 | 23489,02 | 0,00 | | 3791,95 | | |
| 178 | 59 | 1116-1001-0107 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети | | 1 | 18391,39 | 415,27 | 18391,39 | 415,27 | 4073,37 | 13694,84 | 34653,13 | |
| | | | | врезка | | 13902,75 | 71,58 | 13902,75 | 71,58 | | 2566,90 | | |
| | | | Итого по разделу 2: Наружный водопровод | | | | | 1833796,62 | 542291,18 | 499937,62 | 808894,08 | 2854105,95 | |
| | | | | | | | | 791567,85 | 187591,09 | 0,00 | 211415,25 | | |
| | | | Раздел 3: Монтаж колодца №2,3,4 | | | | | | | | | | |
| 179 | 60 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 107,67 | 277,12 | 262,60 | 29837,24 | 28274,14 | 14,00 | 7711,73 | 40552,89 | |
| | | | | м3 грунта | | 14,39 | 85,09 | 1549,10 | 9161,64 | | 3003,92 | | |
| 180 | 61 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | 3,33 | 3189,38 | 0,00 | 10620,62 | 0,00 | | 7646,85 | 19728,87 | |
| | | | | м3 грунта | | 3189,38 | 0,00 | 10620,62 | 0,00 | | 1461,40 | | |
| 181 | 62 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 91,86 | 207,00 | 194,01 | 19014,79 | 17821,76 | | 4665,96 | 25575,21 | |
| | | | | м3 грунта | | 12,99 | 57,56 | 1193,03 | 5287,46 | | 1894,46 | | |
| 182 | 63 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 68,895 | 41,10 | 41,10 | 2831,58 | 2831,58 | | 855,18 | 3981,70 | |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 1187,75 | | 294,94 | | |
| 183 | 64 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 22,965 | 1234,58 | 0,00 | 28352,01 | 0,00 | | 20413,45 | 52666,70 | |
| | | | | м3 грунта | | 1234,58 | 0,00 | 28352,01 | 0,00 | | 3901,24 | | |
| 184 | 65 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 68,895 | 238,18 | 106,02 | 16409,58 | 7304,25 | | 9274,16 | 27738,44 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 132,16 | 54,80 | 9105,34 | 3775,45 | | 2054,70 | | |
| 185 | 66 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 3,48 | 3066,07 | 1421,41 | 10669,93 | 4946,51 | 4948,56 | 2249,07 | 13952,52 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 222,66 | 375,75 | 774,87 | 1307,61 | | 1033,52 | | |
| 186 | 67 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | | 9 | 31319,22 | 12760,72 | 281873,02 | 114846,48 | 22198,77 | 195797,65 | 515884,32 | |
| | | | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 16091,98 | 5883,07 | 144827,77 | 52947,63 | | 38213,65 | | |
| 187 | 68 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 ПН15 | | 1 | 24234,00 | | 24234,00 | | 48468,00 | | 26172,72 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1938,72 | | |
| 188 | 69 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 2 | 16492,00 | | 32984,00 | | 65968,00 | | 35622,72 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 2638,72 | | |
| 189 | 70 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 4 | 17675,00 | | 70700,00 | | 141400,00 | | 76356,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 5656,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 190 | 71 | 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 3 | 24314,00 | | 72942,00 | | 145884,00 | | 78777,36 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 5835,36 | | |
| 191 | 72 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 3 | 4969,00 | | 14907,00 | | 29814,00 | | 16099,56 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1192,56 | | |
| 192 | 73 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 3 | 4075,00 | | 12225,00 | | 24450,00 | | 13203,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 978,00 | | |
| 193 | 74 | 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | | 3 | 22270,00 | | 66810,00 | | 66810,00 | | 72154,80 | Казахстан |
| | | | | комплект | | | | | | | 5344,80 | | |
| 194 | 75 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | | 0,05124 | 615223,00 | | 31524,03 | | 31524,03 | | 34045,95 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 2521,92 | | |
| 195 | 76 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | | 0,87 | 20264,65 | 1441,83 | 17630,24 | 1254,39 | 14658,14 | 1862,74 | 21052,42 | |
| | | | | м3 | | 1974,38 | 378,46 | 1717,71 | 329,26 | | 1559,44 | | |
| 196 | 77 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг.(МС-1) | | 0,09576 | 799798,83 | 8278,45 | 76588,74 | 792,75 | 66600,96 | 11093,09 | 94696,38 | |
| | | | | т стальных элементов | | 96021,63 | 2150,12 | 9195,03 | 205,90 | | 7014,55 | | |
| 197 | 78 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 48 | 1036,04 | 25,58 | 49729,68 | 1227,84 | 27577,44 | 19646,29 | 74926,05 | |
| | | | | м2 поверхности | | 435,93 | 4,18 | 20924,40 | 200,64 | | 5550,08 | | |
| | | | Итого по разделу 3: Монтаж колодца №2,3,4 | | | | | 869883,46 | 179299,70 | 690315,90 | 281216,17 | 1243187,61 | |
| | | | | | | | | 228259,88 | 74403,34 | 0,00 | 92087,98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 4: Монтаж колодца №1(1) | | | | | | | | | | |
| 198 | 79 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 47,142 | 277,12 | 262,60 | 13063,87 | 12379,49 | 6,13 | 3376,49 | 17755,59 | |
| | | | | м3 грунта | | 14,39 | 85,09 | 678,26 | 4011,31 | | 1315,23 | | |
| 199 | 80 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | 1,458 | 3189,38 | 0,00 | 4650,11 | 0,00 | | 3348,08 | 8638,04 | |
| | | | | м3 грунта | | 3189,38 | 0,00 | 4650,11 | 0,00 | | 639,85 | | |
| 200 | 81 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 38,35 | 207,00 | 194,01 | 7938,35 | 7440,29 | | 1947,96 | 10677,21 | |
| | | | | м3 грунта | | 12,99 | 57,56 | 498,07 | 2207,43 | | 790,90 | | |
| 201 | 82 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 28,7625 | 41,10 | 41,10 | 1182,14 | 1182,14 | | 357,02 | 1662,29 | |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 495,87 | | 123,13 | | |
| 202 | 83 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 9,5875 | 1234,58 | 0,00 | 11836,49 | 0,00 | | 8522,27 | 21987,46 | |
| | | | | м3 грунта | | 1234,58 | 0,00 | 11836,49 | 0,00 | | 1628,70 | | |
| 203 | 84 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 28,7625 | 238,18 | 106,02 | 6850,72 | 3049,40 | | 3871,81 | 11580,33 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 132,16 | 54,80 | 3801,32 | 1576,18 | | 857,80 | | |
| 204 | 85 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 1,5 | 3066,07 | 1421,41 | 4599,11 | 2132,11 | 2133,00 | 969,43 | 6014,02 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 222,66 | 375,75 | 333,99 | 563,62 | | 445,48 | | |
| 205 | 86 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | | 3,3 | 31319,22 | 12760,72 | 103353,44 | 42110,37 | 8139,55 | 71792,47 | 189157,58 | |
| | | | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 16091,98 | 5883,07 | 53103,52 | 19414,13 | | 14011,67 | | |
| 206 | 87 | 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 1 | 40308,00 | | 40308,00 | | 80616,00 | | 43532,64 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 3224,64 | | |
| 207 | 88 | 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 1 | 25018,00 | | 25018,00 | | 50036,00 | | 27019,44 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 2001,44 | | |
| 208 | 89 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 2 | 30041,00 | | 60082,00 | | 120164,00 | | 64888,56 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 4806,56 | | |
| 209 | 90 | 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 1 | 33073,00 | | 33073,00 | | 66146,00 | | 35718,84 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 2645,84 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 210 | 91 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 1 | 4969,00 | | 4969,00 | | 9938,00 | | 5366,52 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 397,52 | | |
| 211 | 92 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 1 | 4075,00 | | 4075,00 | | 8150,00 | | 4401,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 326,00 | | |
| 212 | 93 | 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | | 1 | 22270,00 | | 22270,00 | | 22270,00 | | 24051,60 | Казахстан |
| | | | | комплект | | | | | | | 1781,60 | | |
| 213 | 94 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | | 0,01708 | 615223,00 | | 10508,01 | | 10508,01 | | 11348,65 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 840,64 | | |
| 214 | 95 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Бетонная отмостка люка колодца. Устройство | | 0,29 | 20264,65 | 1441,83 | 5876,75 | 418,13 | 4886,05 | 620,91 | 7017,47 | |
| | | | | м3 | | 1974,38 | 378,46 | 572,57 | 109,75 | | 519,81 | | |
| 215 | 96 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг.(МС-1) | | 0,03192 | 799798,83 | 8278,45 | 25529,58 | 264,25 | 22200,32 | 3697,70 | 31565,46 | |
| | | | | т стальных элементов | | 96021,63 | 2150,12 | 3065,01 | 68,63 | | 2338,18 | | |
| 216 | 97 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 20,63 | 1036,04 | 25,58 | 21373,40 | 527,71 | 11852,55 | 8443,81 | 32202,59 | |
| | | | | м2 поверхности | | 435,93 | 4,18 | 8993,13 | 86,23 | | 2385,38 | | |
| | | | Итого по разделу 4: Монтаж колодца №1(1) | | | | | 406556,97 | 69503,89 | 417045,61 | 106947,95 | 554585,29 | |
| | | | | | | | | 87532,47 | 28533,15 | 0,00 | 41080,37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 5: Монтаж колодца №16 | | | | | | | | | | |
| 217 | 98 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 221,8875 | 277,12 | 262,60 | 61488,91 | 58267,66 | 28,85 | 15892,43 | 83571,85 | |
| | | | | м3 грунта | | 14,39 | 85,09 | 3192,41 | 18880,41 | | 6190,51 | | |
| 218 | 99 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | 6,8625 | 3189,38 | 0,00 | 21887,09 | 0,00 | | 15758,70 | 40657,45 | |
| | | | | м3 грунта | | 3189,38 | 0,00 | 21887,09 | 0,00 | | 3011,66 | | |
| 219 | 100 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 219,6 | 207,00 | 194,01 | 45456,65 | 42604,60 | | 11154,41 | 61139,94 | |
| | | | | м3 грунта | | 12,99 | 57,56 | 2852,06 | 12640,18 | | 4528,88 | | |
| 220 | 101 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 164,7 | 41,10 | 41,10 | 6769,17 | 6769,17 | | 2044,39 | 9518,64 | |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 2839,43 | | 705,08 | | |
| 221 | 102 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 54,9 | 1234,58 | 0,00 | 67778,17 | 0,00 | | 48800,28 | 125904,73 | |
| | | | | м3 грунта | | 1234,58 | 0,00 | 67778,17 | 0,00 | | 9326,28 | | |
| 222 | 103 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 164,7 | 238,18 | 106,02 | 39228,66 | 17461,49 | | 22170,76 | 66311,37 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 132,16 | 54,80 | 21767,16 | 9025,56 | | 4911,95 | | |
| 223 | 104 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | | 0,0575 | 836163,06 | 262542,88 | 48079,38 | 15096,21 | 874,30 | 36864,10 | 91738,96 | |
| | | | | км трубопровода | | 558415,00 | 89175,70 | 32108,86 | 5127,60 | | 6795,48 | | |
| | | | Итого по разделу 5: Монтаж колодца №16 | | | | | 290688,03 | 140199,13 | 903,15 | 152685,07 | 478842,94 | |
| | | | | | | | | 149585,75 | 48513,18 | 0,00 | 35469,84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 6: Канализация К1 | | | | | | | | | | |
| 224 | 105 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 18,43 | 277,12 | 262,60 | 5107,28 | 4839,72 | 2,40 | 1320,03 | 6941,49 | |
| | | | | м3 грунта | | 14,39 | 85,09 | 265,16 | 1568,21 | | 514,18 | | |
| 225 | 106 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | 0,57 | 3189,38 | 0,00 | 1817,94 | 0,00 | | 1308,92 | 3377,01 | |
| | | | | м3 грунта | | 3189,38 | 0,00 | 1817,94 | 0,00 | | 250,15 | | |
| 226 | 107 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 14 | 207,00 | 194,01 | 2897,96 | 2716,14 | | 711,12 | 3897,81 | |
| | | | | м3 грунта | | 12,99 | 57,56 | 181,82 | 805,84 | | 288,73 | | |
| 227 | 108 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 10,5 | 41,10 | 41,10 | 431,55 | 431,55 | | 130,33 | 606,83 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 181,02 | | 44,95 | | |
| 228 | 109 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 3,5 | 1234,58 | 0,00 | 4321,01 | 0,00 | | 3111,13 | 8026,71 | |
| | | | | м3 грунта | | 1234,58 | 0,00 | 4321,01 | 0,00 | | 594,57 | | |
| 229 | 110 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 10,5 | 238,18 | 106,02 | 2500,92 | 1113,21 | | 1413,44 | 4227,51 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 132,16 | 54,80 | 1387,71 | 575,40 | | 313,15 | | |
| 230 | 111 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 1,16 | 3066,07 | 1421,41 | 3556,64 | 1648,84 | 1649,52 | 749,69 | 4650,84 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 222,66 | 375,75 | 258,29 | 435,87 | | 344,51 | | |
| 231 | 112 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | | 2,19 | 40617,10 | 9872,61 | 88951,44 | 21621,02 | 26759,52 | 50067,42 | 150140,37 | |
| | | | | м3 конструкций колодца | | 18525,53 | 4567,24 | 40570,90 | 10002,26 | | 11121,51 | | |
| 232 | 113 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 1 | 24234,00 | | 24234,00 | | 48468,00 | | 26172,72 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1938,72 | | |
| 233 | 114 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 2 | 16492,00 | | 32984,00 | | 65968,00 | | 35622,72 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 2638,72 | | |
| 234 | 115 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 1 | 4075,00 | | 4075,00 | | 8150,00 | | 4401,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 326,00 | | |
| 235 | 116 | 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 1 | 24314,00 | | 24314,00 | | 48628,00 | | 26259,12 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1945,12 | | |
| 236 | 117 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | | 0,01384 | 615223,00 | | 8514,69 | | 8514,69 | | 9195,86 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 681,17 | | |
| 237 | 118 | 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | | 1 | 22270,00 | | 22270,00 | | 22270,00 | | 24051,60 | Казахстан |
| | | | | комплект | | | | | | | 1781,60 | | |
| 238 | 119 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг.(МС-1) | | 0,016 | 799798,83 | 8278,45 | 12796,78 | 132,45 | 11127,98 | 1853,48 | 15822,28 | |
| | | | | т стальных элементов | | 96021,63 | 2150,12 | 1536,35 | 34,40 | | 1172,02 | | |
| 239 | 120 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 16 | 1036,04 | 25,58 | 16576,56 | 409,28 | 9192,48 | 6548,76 | 24975,35 | |
| | | | | м2 поверхности | | 435,93 | 4,18 | 6974,80 | 66,88 | | 1850,03 | | |
| 240 | 121 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Отмостка бетонная люка колодца. Устройство | | 0,29 | 20264,65 | 1441,83 | 5876,75 | 418,13 | 4886,05 | 620,91 | 7017,47 | |
| | | | | м3 | | 1974,38 | 378,46 | 572,57 | 109,75 | | 519,81 | | |
| | | | **Итого по разделу 6: Канализация К1** | | | | | **261226,52** | **33330,34** | **255616,64** | **67835,23** | **355386,69** | |
| | | | | | | | | **57886,55** | **13779,63** | **0,00** | **26324,94** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 7: Канализационные колодцы К2** | | | | | | | | | | |
| 241 | 122 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 21,34 | 277,12 | 262,60 | 5913,69 | 5603,88 | 2,77 | 1528,45 | 8037,51 | |
| | | | | м3 грунта | | 14,39 | 85,09 | 307,03 | 1815,82 | | 595,37 | | |
| 242 | 123 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | 0,66 | 3189,38 | 0,00 | 2104,99 | 0,00 | | 1515,59 | 3910,23 | |
| | | | | м3 грунта | | 3189,38 | 0,00 | 2104,99 | 0,00 | | 289,65 | | |
| 243 | 124 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 16 | 207,00 | 194,01 | 3311,96 | 3104,16 | | 812,71 | 4454,64 | |
| | | | | м3 грунта | | 12,99 | 57,56 | 207,80 | 920,96 | | 329,97 | | |
| 244 | 125 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 12 | 41,10 | 41,10 | 493,20 | 493,20 | | 148,95 | 693,52 | |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 206,88 | | 51,37 | | |
| 245 | 126 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 4 | 1234,58 | 0,00 | 4938,30 | 0,00 | | 3555,58 | 9173,39 | |
| | | | | м3 грунта | | 1234,58 | 0,00 | 4938,30 | 0,00 | | 679,51 | | |
| 246 | 127 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 12 | 238,18 | 106,02 | 2858,19 | 1272,24 | | 1615,36 | 4831,43 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 132,16 | 54,80 | 1585,95 | 657,60 | | 357,88 | | |
| 247 | 128 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 1,16 | 3066,07 | 1421,41 | 3556,64 | 1648,84 | 1649,52 | 749,69 | 4650,84 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 222,66 | 375,75 | 258,29 | 435,87 | | 344,51 | | |
| 248 | 129 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | | 2,29 | 40617,10 | 9872,61 | 93013,15 | 22608,28 | 27981,42 | 52353,61 | 156996,10 | |
| | | | | м3 конструкций колодца | | 18525,53 | 4567,24 | 42423,45 | 10458,98 | | 11629,34 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 249 | 130 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 1 | 24234,00 | | 24234,00 | | 48468,00 | | 26172,72 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1938,72 | | |
| 250 | 131 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 2 | 16492,00 | | 32984,00 | | 65968,00 | | 35622,72 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 2638,72 | | |
| 251 | 132 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 1 | 4075,00 | | 4075,00 | | 8150,00 | | 4401,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 326,00 | | |
| 252 | 133 | 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 1 | 24314,00 | | 24314,00 | | 48628,00 | | 26259,12 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1945,12 | | |
| 253 | 134 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | | 0,01384 | 615223,00 | | 8514,69 | | 8514,69 | | 9195,86 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 681,17 | | |
| 254 | 135 | 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | | 1 | 22270,00 | | 22270,00 | | 22270,00 | | 24051,60 | Казахстан |
| | | | | комплект | | | | | | | 1781,60 | | |
| 255 | 136 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов дл 20 кг | | 0,016 | 799798,83 | 8278,45 | 12796,78 | 132,45 | 11127,98 | 1853,48 | 15822,28 | |
| | | | | т стальных элементов | | 96021,63 | 2150,12 | 1536,35 | 34,40 | | 1172,02 | | |
| 256 | 137 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 16 | 1036,04 | 25,58 | 16576,56 | 409,28 | 9192,48 | 6548,76 | 24975,35 | |
| | | | | м2 поверхности | | 435,93 | 4,18 | 6974,80 | 66,88 | | 1850,03 | | |
| 257 | 138 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Бетонная отмостка люка колодца. Устройство | | 0,29 | 20264,65 | 1441,83 | 5876,75 | 418,13 | 4886,05 | 620,91 | 7017,47 | |
| | | | | м3 | | 1974,38 | 378,46 | 572,57 | 109,75 | | 519,81 | | |
| | | | Итого по разделу 7: Канализационные колодцы К2 | | | | | 267831,90 | 35690,46 | 256838,91 | 71303,09 | 366265,78 | |
| | | | | | | | | 60909,53 | 14707,14 | 0,00 | 27130,79 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 8: Канализационные колодцы К2 | | | | | | | | | | |
| 258 | 139 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 46,56 | 277,12 | 262,60 | 12902,59 | 12226,66 | 6,05 | 3334,80 | 17536,38 | |
| | | | | м3 грунта | | 14,39 | 85,09 | 669,88 | 3961,79 | | 1298,99 | | |
| 259 | 140 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | 1,44 | 3189,38 | 0,00 | 4592,70 | 0,00 | | 3306,74 | 8531,40 | |
| | | | | м3 грунта | | 3189,38 | 0,00 | 4592,70 | 0,00 | | 631,96 | | |
| 260 | 141 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 36 | 207,00 | 194,01 | 7451,91 | 6984,36 | | 1828,59 | 10022,94 | |
| | | | | м3 грунта | | 12,99 | 57,56 | 467,55 | 2072,16 | | 742,44 | | |
| 261 | 142 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 27 | 41,10 | 41,10 | 1109,70 | 1109,70 | | 335,15 | 1560,44 | |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 465,48 | | 115,59 | | |
| 262 | 143 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 9 | 1234,58 | 0,00 | 11111,18 | 0,00 | | 8000,05 | 20640,13 | |
| | | | | м3 грунта | | 1234,58 | 0,00 | 11111,18 | 0,00 | | 1528,90 | | |
| 263 | 144 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 27 | 238,18 | 106,02 | 6430,93 | 2862,54 | | 3634,55 | 10870,72 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 132,16 | 54,80 | 3568,39 | 1479,60 | | 805,24 | | |
| 264 | 145 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 2,32 | 3066,07 | 1421,41 | 7113,29 | 3297,67 | 3299,04 | 1499,38 | 9301,68 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 222,66 | 375,75 | 516,58 | 871,74 | | 689,01 | | |
| 265 | 146 | 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие | | 6,78 | 38155,65 | 9804,38 | 258695,32 | 66473,70 | 87342,06 | 134258,78 | 424390,43 | |
| | | | | м3 конструкций колодца | | 15468,96 | 4533,24 | 104879,57 | 30735,37 | | 31436,33 | | |
| 266 | 147 | 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 2 | 40308,00 | | 80616,00 | | 161232,00 | | 87065,28 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 6449,28 | | |
| 267 | 148 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 4 | 30041,00 | | 120164,00 | | 240328,00 | | 129777,12 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 9613,12 | | |
| 268 | 149 | 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 2 | 35151,00 | | 70302,00 | | 140604,00 | | 75926,16 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 5624,16 | | |
| 269 | 150 | 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 2 | 8133,00 | | 16266,00 | | 32532,00 | | 17567,28 | Казахстан |

| № п/п | № позиция по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1301,28 | | |
| 270 | 151 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 2 | 4075,00 | | 8150,00 | | 16300,00 | | 8802,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 652,00 | | |
| 271 | 152 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | | 0,02768 | 615223,00 | | 17029,37 | | 17029,37 | | 18391,72 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 1362,35 | | |
| 272 | 153 | 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | | 2 | 22270,00 | | 44540,00 | | 44540,00 | | 48103,20 | Казахстан |
| | | | | комплект | | | | | | | 3563,20 | | |
| 273 | 154 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка стальных крепежных элементов дл 20 кг | | 0,032 | 799798,83 | 8278,45 | 25593,56 | 264,91 | 22255,96 | 3706,97 | 31644,57 | |
| | | | | т стальных элементов | | 96021,63 | 2150,12 | 3072,69 | 68,80 | | 2344,04 | | |
| 274 | 155 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 32 | 1036,04 | 25,58 | 33153,12 | 818,56 | 18384,96 | 13097,52 | 49950,69 | |
| | | | | м2 поверхности | | 435,93 | 4,18 | 13949,60 | 133,76 | | 3700,05 | | |
| 275 | 156 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Бетонная отмостка люка колодца. Устройство | | 0,58 | 20264,65 | 1441,83 | 11753,49 | 836,26 | 9772,10 | 1241,83 | 14034,95 | |
| | | | | м3 | | 1974,38 | 378,46 | 1145,14 | 219,51 | | 1039,63 | | |
| | | | Итого по разделу 8: Канализационные колодцы К2 | | | | | 736975,16 | 94874,36 | 793625,54 | 174244,36 | 984117,09 | |
| | | | | | | | | 143973,28 | 40008,21 | 0,00 | 72897,57 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 9: Добавляемые работы | | | | | | | | | | |
| 276 | 157 | 2301-0503-0204 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая двухстенная гофрированная DN 200 мм для канализации | | 44 | 2197,00 | | 96668,00 | | 96668,00 | | 104401,44 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 7733,44 | | |
| 277 | 158 | 1122-1401-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м | | 37 | 11315,63 | 7809,76 | 418678,31 | 288961,12 | 620,49 | 305724,24 | 782354,75 | |
| | | | | м продавливания | | 3489,10 | 4857,18 | 129096,70 | 179715,66 | | 57952,20 | | |
| 278 | 159 | 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | | 3 | 11419,00 | | 34257,00 | | 34257,00 | | 36997,56 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 2740,56 | | |
| 279 | 160 | 2303-0301-0409 РСНБ РК 2015 | Счетчик ХВ импульсный Dy 25 класс С | | 1 | 90000,00 | | 90000,00 | | 90000,00 | | 97200,00 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 7200,00 | | |
| 280 | 161 | СТПРАЙС | Манометр сигнализирующий ДМ2010ф 0-1,0 МПа V исп | | 1 | 20089,60 | | 20089,60 | | 20089,60 | | 21696,77 | Казахстан |
| | | | | шт | | | | | | | 1607,17 | | |
| 281 | 162 | 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Краны пожарные.Установка в здании насосной | | 1 | 18500,46 | 127,20 | 18500,46 | 127,20 | 16870,26 | 1522,04 | 21624,30 | |
| | | | | кран | | 1503,00 | 50,10 | 1503,00 | 50,10 | | 1601,80 | | |
| 282 | 163 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж трубопровода | | 0,0027 | 545021,59 | 76223,63 | 1471,56 | 205,80 | 14,32 | 1322,98 | 3018,10 | |
| | | | | км трубопровода | | 463496,00 | 31444,62 | 1251,44 | 84,90 | | 223,56 | | |
| 283 | 164 | 2304-0702-0506 РСНБ РК 2015 | Вентили муфтовые DN 50 ГОСТ 5761-2005 | | 1 | 6481,00 | | 6481,00 | | 6481,00 | | 6999,48 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 518,48 | | |
| 284 | 165 | 2304-0902-1905 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые DN 20 ГОСТ 21345-2005 | | 1 | 5038,00 | | 5038,00 | | 5038,00 | | 5441,04 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 403,04 | | |
| 285 | 166 | 2301-0201-0140 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные, D 50 мм ГОСТ 10705-80 | | 1,5 | 725,00 | | 1087,50 | | 1087,50 | | 1174,50 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 87,00 | | |
| 286 | 167 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные, D 20 мм,ГОСТ 10705-80 | | 1,2 | 219,00 | | 262,80 | | 262,80 | | 283,82 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 21,02 | | |
| 287 | 168 | 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные DN 50 ГОСТ 33259-2015 | | 2 | 1110,00 | | 2220,00 | | 2220,00 | | 2397,60 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 177,60 | | |
| 288 | 169 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка отвода компрессионый 90° О63 мм | | 4 | 1621,39 | 985,90 | 6485,56 | 3943,60 | | 3771,15 | 11077,25 | |
| | | | | шт. | | 635,49 | 316,82 | 2541,96 | 1267,28 | | 820,54 | | |
| | | | Итого по разделу 9: Добавляемые работы | | | | | 701239,79 | 293237,72 | 273608,97 | 312340,41 | 1094666,61 | |
| | | | | | | | | 134393,10 | 181117,94 | 0,00 | 81086,41 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Электроснабжение работы | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: Наружное освещение | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 289 | 1 | 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу | | 1 | 31573,29 | 4777,76 | 31573,29 | 4777,76 | 18120,53 | 7742,66 | 42461,23 | |
| | | | | шт. | | 8675,00 | 2078,70 | 8675,00 | 2078,70 | | 3145,28 | | |
| 290 | 2 | 2307-0201-0504 РСНБ РК 2015 | Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 | | 1 | 12548,00 | | 12548,00 | | 12548,00 | | 13551,84 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1003,84 | | |
| 291 | 3 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 4 | 3427,96 | 27,09 | 13711,84 | 108,36 | 5378,48 | 5922,00 | 21204,55 | |
| | | | | шт. | | 2056,25 | 0,00 | 8225,00 | 0,00 | | 1570,71 | | |
| 292 | 4 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 1 | 6438,22 | 144,70 | 6438,22 | 144,70 | 2181,02 | 2997,50 | 10190,58 | |
| | | | | шт. | | 4112,50 | 50,70 | 4112,50 | 50,70 | | 754,86 | | |
| 293 | 5 | 2307-0204-1030 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014 | | 1 | 8419,00 | | 8419,00 | | 8419,00 | | 9092,52 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 673,52 | | |
| 294 | 6 | 2307-0204-1003 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014 | | 4 | 2406,00 | | 9624,00 | | 9624,00 | | 10393,92 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 769,92 | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Наружное освещение** | | | | | 82314,35 | 5030,82 | 56271,03 | 16662,16 | 106894,64 | |
| | | | | | | | | 21012,50 | 2129,40 | 0,00 | 7918,13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2: Наружное освещение** | | | | | | | | | | |
| 295 | 7 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 32,107 | 277,12 | 262,60 | 8897,41 | 8431,29 | 4,17 | 2299,63 | 12092,80 | |
| | | | | м3 грунта | | 14,39 | 85,09 | 461,94 | 2731,98 | | 895,76 | | |
| 296 | 8 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | 0,993 | 3189,38 | 0,00 | 3167,05 | 0,00 | | 2280,28 | 5883,12 | |
| | | | | м3 грунта | | 3189,38 | 0,00 | 3167,05 | 0,00 | | 435,79 | | |
| 297 | 9 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 22,2 | 207,00 | 194,01 | 4595,34 | 4307,02 | | 1127,63 | 6180,81 | |
| | | | | м3 грунта | | 12,99 | 57,56 | 288,32 | 1277,83 | | 457,84 | | |
| 298 | 10 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | | 16,65 | 41,10 | 41,10 | 684,31 | 684,32 | | 206,67 | 962,26 | |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 287,05 | | 71,28 | | |
| 299 | 11 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 5,55 | 1234,58 | 0,00 | 6851,89 | 0,00 | | 4933,36 | 12728,07 | |
| | | | | м3 грунта | | 1234,58 | 0,00 | 6851,89 | 0,00 | | 942,82 | | |
| 300 | 12 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 16,65 | 238,18 | 106,02 | 3965,74 | 1765,23 | | 2241,31 | 6703,61 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 132,16 | 54,80 | 2200,51 | 912,42 | | 496,56 | | |
| 301 | 13 | 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | | 185 | 597,43 | 472,18 | 110524,55 | 87353,30 | | 45317,30 | 168309,20 | |
| | | | | м кабеля | | 125,25 | 214,97 | 23171,25 | 39769,45 | | 12467,35 | | |
| 302 | 14 | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | | 0,124 | 45702,00 | | 5667,05 | | 11334,10 | | 6120,41 | |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 453,36 | | |
| 303 | 15 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | | 31 | 680,95 | 555,70 | 21109,45 | 17226,70 | | 8442,32 | 31915,91 | |
| | | | | м кабеля | | 125,25 | 252,99 | 3882,75 | 7842,69 | | 2364,14 | | |
| 304 | 16 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | | 1,86 | 1218,00 | | 2265,48 | | 4530,96 | | 2446,72 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 181,24 | | |
| 305 | 17 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 185 | 484,31 | 208,66 | 89598,27 | 38602,10 | 8515,55 | 40714,58 | 140737,88 | |
| | | | | м кабеля | | 229,63 | 76,04 | 42480,62 | 14067,40 | | 10425,03 | | |
| 306 | 18 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 28 | 451,40 | 197,37 | 12639,20 | 5526,36 | 1267,84 | 5663,95 | 19767,40 | |
| | | | | м кабеля | | 208,75 | 72,20 | 5845,00 | 2021,60 | | 1464,25 | | |
| 307 | 19 | 2306-0137-0803 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | | 0,2163 | 536955,00 | | 116143,37 | | 116143,37 | | 125434,84 | |
| | | | | км | | | | | | | 9291,47 | | |
| 308 | 20 | 2306-0118-1104 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,003 | 65729,00 | | 197,19 | | 197,19 | | 212,96 | |
| | | | | км | | | | | | | 15,77 | | |
| 309 | 21 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | | 0,003 | 531923,71 | 142739,27 | 1595,77 | 428,22 | 10,83 | 1287,05 | 3113,45 | |
| | | | | км трубопровода | | 385575,00 | 47774,02 | 1156,72 | 143,32 | | 230,63 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 310 | 22 | 2301-0405-0401 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) | | 3 | 732,00 | | 2196,00 | | 2196,00 | | 2371,68 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 175,68 | | |
| 311 | 23 | 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 | Проводник заземлющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола | | 10 | 643,95 | 75,90 | 6439,52 | 759,00 | 3052,90 | 2092,63 | 9214,72 | |
| | | | | м | | 262,76 | 27,88 | 2627,62 | 278,80 | | 682,57 | | |
| | | | Итого по разделу 2: Наружное освещение | | | | | 396537,59 | 165083,54 | 147252,91 | 116606,71 | 554195,84 | |
| | | | | | | | | 92133,67 | 69332,54 | 0,00 | 41051,54 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 3: Добавляемые работы | | | | | | | | | | |
| 312 | 24 | 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 | Проводник заземлющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола | | 20 | 576,22 | 60,72 | 11524,40 | 1214,40 | 6105,80 | 3348,29 | 16062,51 | |
| | | | | м | | 210,21 | 22,31 | 4204,20 | 446,20 | | 1189,82 | | |
| 313 | 25 | 1131-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Вскрытие и закрытие бетонных крышек лотков весом до 40 кг вручную | | 95 | 4662,17 | 0,00 | 442906,15 | 0,00 | | 389757,41 | 899276,64 | |
| | | | | м лотка | | 4662,17 | 0,00 | 442906,15 | 0,00 | | 66613,08 | | |
| 314 | 26 | 1215-0103-0801 РСНБ РК 2015 | Очистка вручную существующий бетонных лотков | | 27 | 268,00 | 0,00 | 7236,00 | 0,00 | | 5209,92 | 13441,59 | |
| | | | | м канала | | 268,00 | 0,00 | 7236,00 | 0,00 | | 995,67 | | |
| | | | Итого по разделу 3: Добавляемые работы | | | | | 461666,55 | 1214,40 | 6105,80 | 398315,62 | 928780,74 | |
| | | | | | | | | 454346,35 | 446,20 | 0,00 | 68798,57 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | *28835894,00* | |
| | | | Итого по акту выполненных работ | Тенге | | | | | | | | 28 835 894 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | Тенге | | | | | | | | 565 694 | |
| | | | В том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918 | Тенге | | | | | | | | 32 417 950 | |
| | | | ДОГОВОРНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ - 0,92 | Тенге | | | | | | | | 29 824 513 | |
| | | | Налог на добавленную стоимость (12 %) | Тенге | | | | | | | | 3 578 941,57 | |
| | | | Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость | Тенге | | | | | | | | 33 403 454,65 | |

**Подрядчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗПРОЕКТИННОВАЦИЯ"**

**Директор** _____ **Сулейменов Е.Т.**

**Заказчик:**

**Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"**
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
"Восточные межсистемные электрические сети"

**Директор** _____ **Уражанов К.М.**

**Дата подписания** 09.11.2022

**Авторский надзор:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "VostokExpert"**

**Директор** _____ **Василенко Ю.С.**

**Технадзор:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "MIDGARD"**

**Директор** _____ **Удяхин В.П.**



Рамал Пашов Д.