Заказчик: РГУ "Комитет по Государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуциям РК"

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Склад №17. Филиал "Балхаш" РГП "Резерв" ВКО. Г. Семей

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		74	23.08.2022г				19

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в баз. ценах 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы по объекту	**7 841 105**	**2 181 545**							**233 736,96**	**2 181 545**
Итого:	**7 841 105**	**2 181 545**								**2 181 545**

Заказчик:

РГУ "Комитет по Государственным материальным резервам Министерства по ЧС РК" _____

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" Смаилов С.Т. _____

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" Рысбай Ә.С. _____

Подрядчик:

ТОО "Строй Стиль - 1"
директор Жыргабаев Д.Ш. _____

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №17 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №74 от 23.08.2022г

Акт № 3
приемки выполненных работ
за октябрь 2022г

на Демонтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /стены сэндвич панелей, цоколь/**	м2	509,44		258,78	--	131833	--	--	110740	261978
		НР - 84%; СП - 8%				258,78	--	131833	--		19406	
2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	100		201,85	--	20185	--	--	14533	37496
		НР - 72%; СП - 8%				201,85	--	20185	--		2777	
		Вывоз строительного мусора										
8	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	17,5445		117,00	--	2053	--		--	2217
		СП - 8%				--	--	--	--		164	
9	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	175,445		34,00	--	5965	--		--	6442
		СП - 8%				--	--	--	--		477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					160036	--	--	125273	308133
								152018	--	--	22824	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					160036				
	Всего заработная плата		тенге						152018			
	Транспортные расходы		тенге					8018				
		Накладные расходы	тенге					125273				
		Сметная прибыль	тенге					22824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					308133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									134
		Сметная заработная плата	тенге						152018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					308133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									134
		Сметная заработная плата	тенге						152018			
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КРОВЛЯ										
10	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	1080		119,03	0,07	128552	76	--	92503	238740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			118,96	--	128477	--		17684	
11	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	1080	199,25	20,67	215190	22324	--	144657	388635
		НР - 72%; СП - 8%			178,58	7,45	192866	8046		28788	
		Вывоз строительного мусора									
12	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	27,9564	117,00	--	3271	--		--	3533
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
13	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	279,564	34,00	--	9505	--		--	10265
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				356518	22400	--	237160	641173
							321343	8046	--	47494	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				356518				
	Всего заработная плата		тенге					329389			
	Транспортные расходы		тенге				12776				
		Накладные расходы	тенге				237160				
		Сметная прибыль	тенге				47494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				641172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	тенге					329389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				641172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	тенге					329389			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								949305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				473361				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					22400			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					8046			
		- Перевозка грузов	тенге				20794				
		- Накладные расходы	тенге							362433	
		- Сметная прибыль	тенге							70318	

ИТОГО по акту	**949 305**
ИТОГО в текущих ценах с коэф 1.0500514	**996 819**
ИТОГО с понижающим коэф k=0,95	**946 978**
ИТОГО с НДС 12 %	**1 060 615**

Заказчик:
РГУ "Комитет по государственным материальным резервам"

Подрядчик:
ТОО "Строй Стиль - 1"

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" **Смаилов С.Т.**

Директор:
ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.Е.

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" **Рысбай Ә.С.**

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №17 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №74 от 23.08.2022г

Акт № 4
приемки выполненных работ
за октябрь 2022г

на Общестроительные работы АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
2	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	м2	330,5		192,30	3,50	63555	1157	3652	42735	114793
		НР - 72%; СП - 8%				177,75	1,84	58746	608		8503	
		Цоколь										
14	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	355		1500,03	36,56	532511	12979	168362	290171	888497
		НР - 80%; СП - 8%				989,21	32,52	351170	11545		65815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**596066**	**14136**	**172014**	**332906**	**1003290**
								409916	**12153**	**--**	**74318**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**596066**				
	Материалы		тенге					**172014**				
	Всего заработная плата		тенге						**422069**			
		Накладные расходы	тенге					**332906**				
		Сметная прибыль	тенге					**74318**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**1003290**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**273**
		Сметная заработная плата	тенге						**422069**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**1003290**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**273**
		Сметная заработная плата	тенге						**422069**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**1003290**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**409916**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**14136**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**12153**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**172014**		
		- Накладные расходы	тенге								**332906**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге							74318	

ИТОГО по акту	**1 003 290**
ИТОГО в текущих ценах с коэф 1,0500514	**1 053 506**
ИТОГО с понижающим коэф k=0,95	**1 000 831**
ИТОГО с НДС 12 %	**1 120 930**

Заказчик:
РГУ "Комитет по государственным материальным резервам"

Подрядчик:
ТОО "Строй Стиль - 1"

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" **Смаилов С.Т.**

Директор:
ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.Е.

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" **Рысбай Ә.С.**