Заказчик: РГУ "Комитет по Государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуциям РК"

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Склад №17. Филиал "Балхаш" РГП "Резерв" ВКО. Г. Семей

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		74	23.08.2022г				19

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в баз. ценах 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы по объекту	**5 659 560**	**5 659 560**							**606 381,43**	**5 659 560**
Итого:	**5 659 560**	**5 659 560**								**5 659 560**

Заказчик:

РГУ "Комитет по Государственным материальным резервам Министерства по ЧС РК" _____

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" Смаилов С.Т. _____

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" Рысбай Ә.С. _____

Подрядчик:

ТОО "Строй Стиль - 1"
директор Жыргабаев Д.Ш. _____

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №17 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №74 от 23.08.2022г

Акт № 1
приемки выполненных работ
за октябрь 2022г

на Демонтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
3	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками /колонны,балки,прогоны,стены, ворота/**	м2	2200		460,70	--	1013540	--	--	699343	1849913
		НР - 69%; СП - 8%				460,70	--	1013540	--		137031	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,34	748	1355,00		1013540				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1013540	--	--	699343	1849913
								1013540	--	--	137031	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1013540				
	Всего заработная плата		тенге						1013540			
		Накладные расходы	тенге					699343				
		Сметная прибыль	тенге					137031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1849914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									748
		Сметная заработная плата	тенге						1013540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1849914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									748
		Сметная заработная плата	тенге						1013540			
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КРОВЛЯ										
10	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	2513		119,03	0,07	299122	176	--	215241	555513
		НР - 72%; СП - 8%				118,96	--	298946	--		41149	
11	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	2513		199,25	20,67	500715	51944	--	336595	904295
		НР - 72%; СП - 8%				178,58	7,45	448772	18722		66985	
		Вывоз строительного мусора										
12	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	46,3		117,00	--	5417	--		--	5850
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
13	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	463		34,00	--	15742	--		--	17001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**820996**	**52120**	**–**	**551836**	**1482659**
							747718	**18722**	**–**	**109826**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**820996**				
	Всего заработная плата		тенге					**766440**			
	Транспортные расходы		тенге				**21159**				
		Накладные расходы	тенге				**551836**				
		Сметная прибыль	тенге				**109826**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1482658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**657**
		Сметная заработная плата	тенге					**766440**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**1482658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**657**
		Сметная заработная плата	тенге					**766440**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3332572**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1761258**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**52120**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**18722**			
		- Перевозка грузов	тенге				**21159**				
		- Накладные расходы	тенге							**1251179**	
		- Сметная прибыль	тенге							**246857**	

ИТОГО по акту	**3 332 572**
ИТОГО со временными зд и соор 1,12%	**3 369 897**
ИТОГО с непредвиденными затратами 2%	**3 437 295**
ИТОГО в текущих ценах с коэф 1,0500514	**3 609 336**
ИТОГО с понижающим коэф k=0,95	**3 428 869**
ИТОГО с НДС 12 %	**3 840 334**

Заказчик:
РГУ "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по ЧС РК"

Подрядчик:
ТОО "Строй Стиль - 1"
директор Жыргабаев Д.Ш.

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" **Смаилов С.Т.**

Директор:
ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.Е.

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" **Рысбай Ә.С.**

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №17 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №74 от 23.08.2022г

Акт № 2
приемки выполненных работ
за октябрь 2022г

на Общестроительные работы АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
1	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	576		1434,47	86,74	826255	49962	219186	478905	1409573
		НР - 80%; СП - 8%				967,20	72,09	557107	41524		104413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					826255	49962	219186	478905	1409573
								557107	41524	--	104413	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					826255				
	Материалы		тенге					219185				
	Всего заработная плата		тенге						598631			
		Накладные расходы	тенге					478905				
		Сметная прибыль	тенге					104413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1409573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									405
		Сметная заработная плата	тенге						598631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1409573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									405
		Сметная заработная плата	тенге						598631			
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. КРОВЛЯ										
		КРОВЛЯ										
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	80		100,82	2,69	8066	216	3512	3011	11963
		НР - 69%; СП - 8%				54,22	0,32	4338	26		886	
		Дополнительные элементы кровли										
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1051		100,82	2,69	105962	2827	46150	39552	157155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			54,22	0,32	56985	336		11641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**114028**	**3043**	**49662**	**42563**	**169118**
							61323	**362**	**--**	**12527**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**114028**				
	Материалы		тенге				**49662**				
	Всего заработная плата		тенге					**61685**			
		Накладные расходы	тенге				**42563**				
		Сметная прибыль	тенге				**12527**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**169118**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	тенге					**61685**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**169118**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	тенге					**61685**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1578691**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**618430**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**53005**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**41886**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**268847**		
		- Накладные расходы	тенге							**521468**	
		- Сметная прибыль	тенге							**116940**	

ИТОГО по акту	**1 578 691**
ИТОГО со временными зд и соор 1,12%	**1 596 372**
ИТОГО с непредвиденными затратами 2%	**1 628 300**
ИТОГО в текущих ценах с коэф 1,0500514	**1 709 798**
ИТОГО с понижающим коэф k=0,95	**1 624 309**
ИТОГО с НДС 12 %	**1 819 226**

Заказчик:

РГУ "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по ЧС РК"

Подрядчик:

ТОО "Строй Стиль - 1"
директор Жыргабаев Д.Ш.

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" Смаилов С.Т.

Директор:
ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.Е.

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" Рысбай Ә.С.