Заказчик: Базарбаева Динар Муратбековна
Подрядчик: ТОО "Жол торабы"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: Ресторан, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с.о., с. Узынагаш, ул. Карасай батыра №63

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		06/11	06.11.2023				

Наимеование пусковых комплексо в, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	Из них		Стомость проих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР	**19 874 227**	**17 744 845**							**2 129 381**	**19 874 227**
К оплате										**19 874 227**

Заказчик: Базарбаева Динар Муратбековна

_____ Базарбаева Д. М.

Подрядчик: ТОО "Жол торабы"

Директор _____ Айдарұлы Б.

Авторский надзор: ТОО «Жан-Тайыр Саулет»:

эксперт _____ Мухамбеткалиева А.

Технический надзор

эксперт _____ Нурдаулетов Б.А.

Заказчик: Базарбаева Динар Муратбековна

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Жол торабы"

Наименование объекта - Ресторан, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с.о., с. Узынагаш, ул. Карасай батыра №63

Акт выполненных работ 1-1

на Ресторан, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с.о., с. Узынагаш, ул. Карасай батыра №63

(наименование работ и затрат)

за ноябрь 2023 года

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Отопление главного блока										
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2390		2353,00	51,00	5623670	121890	1338400	--	5623670
						1742,00	15,00	4163380	35850		--	
2	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,9		708,00	--	16921	--	16921	--	16921
						--	--	--	--		--	
3	261-701-0101 РСНБ РК 2022	Арматура трубопроводная	шт.	23,9		350,00	--	8365	--	8365	--	8365
						--	--	--	--		--	
4	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	675		2487,00	51,00	1678725	34425	468450	--	1678725
						1742,00	15,00	1175850	10125		--	
5	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,75		708,00	--	4779	--	4779	--	4779
						--	--	--	--		--	
6	261-701-0101 РСНБ РК 2022	Арматура трубопроводная	шт.	6,75		350,00	--	2363	--	2363	--	2363
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2531,00	51,00	101240	2040	29520	--	101240
					1742,00	15,00	69680	600		--	
8	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,4	708,00	--	283	--	283	--	283
					--	--	--	--		--	
9	261-701-0101 РСНБ РК 2022	Арматура трубопроводная	шт.	0,4	350,00	--	140	--	140	--	140
					--	--	--	--		--	
10	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3089,00	51,00	77225	1275	32400	--	77225
					1742,00	15,00	43550	375		--	
11	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,25	708,00	--	177	--	177	--	177
					--	--	--	--		--	
12	261-701-0101 РСНБ РК 2022	Арматура трубопроводная	шт.	0,25	350,00	--	88	--	88	--	88
					--	--	--	--		--	
13	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	155	3186,00	51,00	493830	7905	215915	--	493830
					1742,00	15,00	270010	2325		--	
14	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,55	708,00	--	1097	--	1097	--	1097
					--	--	--	--		--	
15	261-701-0101 РСНБ РК 2022	Арматура трубопроводная	шт.	1,55	350,00	--	543	--	543	--	543
					--	--	--	--		--	
16	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	11	3186,00	51,00	35046	561	15323	--	35046
					1742,00	15,00	19162	165		--	
17	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,11	708,00	--	78	--	78	--	78
					--	--	--	--		--	
18	261-701-0101 РСНБ РК 2022	Арматура трубопроводная	шт.	0,11	350,00	--	39	--	39	--	39
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3296	375,00	2,00	1236000	6592	3296	--	1236000
					372,00	--	1226112	--		--	
20	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	180,48	22496,00	488,00	4060078	88075	3300798	--	4060078
					3719,00	168,00	671205	30321		--	
21	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	160	926,00	--	148160	--	23200	--	148160
					781,00	--	124960	--		--	
22	прайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	160	300,00	--	48000	--	48000	--	48000
					--	--	--	--		--	
23	прайс лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	99	718,00	--	71082	--	71082	--	71082
					--	--	--	--		--	
24	прайс лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	21	1092,00	--	22932	--	22932	--	22932
					--	--	--	--		--	
25	прайс лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	6	3954,00	--	23724	--	23724	--	23724
					--	--	--	--		--	
26	прайс лист	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	19	8071,00	--	153349	--	153349	--	153349
					--	--	--	--		--	
27	прайс лист	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	21	11047,00	--	231987	--	231987	--	231987
					--	--	--	--		--	
28	прайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	11	13150,00	--	144650	--	144650	--	144650
					--	--	--	--		--	
29	прайс лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	4	19608,00	--	78432	--	78432	--	78432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
30	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	172	4809,00	--	827148	--	34916	--	827148
					4606,00	--	792232	--		--	
31	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	4911,00	--	14733	--	915	--	14733
					4606,00	--	13818	--		--	
32	245-501-0112 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	12	46697,00	--	560364	--	560364	--	560364
					--	--	--	--		--	
33	245-501-0113 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	3	67911,00	--	203733	--	203733	--	203733
					--	--	--	--		--	
34	прайс лист	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	160	2887,00	--	461920	--	461920	--	461920
					--	--	--	--		--	
				Лестничная площадка							
35	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	135	2353,00	51,00	317655	6885	75600	--	317655
					1742,00	15,00	235170	2025		--	
36	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,5	708,00	--	9558	--	9558	--	9558
					--	--	--	--		--	
37	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2487,00	51,00	87045	1785	24290	--	87045
					1742,00	15,00	60970	525		--	
38	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5	708,00	--	2478	--	2478	--	2478
					--	--	--	--		--	
39	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	170	375,00	2,00	63750	340	170	--	63750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					372,00	--	63240	--		--	
40	прайс лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	2	1092,00	--	2184	--	2184	--	2184
					--	--	--	--		--	
41	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	3	926,00	--	2778	--	435	--	2778
					781,00	--	2343	--		--	
42	прайс лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	3	300,00	--	900	--	900	--	900
					--	--	--	--		--	
43	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	8,16	22496,00	488,00	183567	3982	149238	--	183567
					3719,00	168,00	30347	1371		--	
44	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708,00	--	7080	--	7080	--	7080
					--	--	--	--		--	
45	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	13	3456,00	4,00	44928	52	2574	--	44928
					3254,00	1,00	42302	13		--	
46	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	170	1949,00	226,00	331330	38420	72930	--	331330
					1294,00	74,00	219980	12580		--	
47	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	18,5	138,00	--	2553	--	2553	--	2553
					--	--	--	--		--	
48	11031-544	Самоклеящаяся лента	м	255	40,00	--	10200	--	10200	--	10200
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								17396907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				9224311				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					314227			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					96275			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7858369		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	347 938	--	--						347 938
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**17 744 845**	**0,000**	--						**17 744 845**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1	**17 744 845**	**0,000**	--						**17 744 845**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2 129 381						2 129 381
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**17 744 845**	**0,000**	**2 129 381**						**19 874 227**

Сдал:
Подрядчик - ТОО "Жол торабы"

директор Айдарулы Б.

М.П.

Принял:
Заказчик - Базарбаева Динар Муратбековна

Базарбаева Д.М.

М.П.

Технический надзор:
эксперт Нурдаулетов Б.А.

Авторский надзор ТОО "Жан-Тайыр Саулет":
эксперт Мухамбеткалиева А.

М.П.