Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводный сети по ул.Г.Муратбаева, ул.Ш.Кундызбаев, ул.О.Абдулпаттаев, ул.Тоганас батыр, ул.Казак, ул.И.Токтыбаева пос.Теренозек, Сырдарьинского района Кызылординской области**

**С П Р А В К А №3**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за декабрь 2023 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | | Источник финансирования: код | | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №31 | 2022-10-27 | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 97 372 134,00 | 68 200 313,77 | | | | | | | 8 184 037,65 | 76 384 351,42 |
| Удержание аванса 30% | 29 211 640,20 | 20 460 094,13 | | | | | | | 2 455 211,30 | 22 915 305,43 |
| К оплате: | **68 160 493,80** | **47 740 219,64** | | | | | | | **5 728 826,36** | **53 469 045,99** |

Заказчик:
**КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
И.о. руководителя _____ **Кушмурзаев И.Б.**

Технадзор: **ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**
Технический надзор _____ **Жаксылык А.Р.**

Авторский надзор: **ТОО "ПСК Qabylet"**
Директор _____ **Сисенбеков Қ.Ә.**

Подрядчик:
**ТОО «Жанарту»**
Директор _____ **Ахмедов А.Б.**

**Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

**Ведомость договорной цены №3**
**по объекту Строительство водопроводный сети по ул.Г.Муратбаева, ул.Ш.Кундызбаев, ул.О.Абдулпаттаев,**
**за ДЕКАБРЬ месяц 2023года**

| №№ смет и расчетов | Наименования глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.тг | | | Общая сметная стоимость, |
|---|---|---|---|---|---|
| | | строительных работ | оборудования | прочих работ | |
| 6-1-1 | **Водопроводные сети по ул.Муратбаева работы** | **10 343 541,00** | | | **10 343 541,00** |
| | Земляные работы | 4 094 834,00 | | | 4 094 834,00 |
| Р1 | Водопровод | 6 248 707,00 | | | 6 248 707,00 |
| 6-2-1 | **Водопроводные сети по ул.Таганас батыра работы** | **11 077 509,00** | | | **11 077 509,00** |
| | Земляные работы | 4 134 188,00 | | | 4 134 188,00 |
| Р1 | Водопровод | 6 943 321,00 | | | 6 943 321,00 |
| 6-3-1 | **Водопроводные сети по ул.Абдулпаттаева работы** | **27 856 530,08** | | | **27 856 530,08** |
| | Земляные работы | 7 301 134,00 | | | 7 301 134,00 |
| Р1 | Водопровод | 20 555 396,08 | | | 20 555 396,08 |
| **6-5-1** | **Водопроводные сети пос.Теренозек по ул.Казак** | **10 939 852,51** | | | **10 939 852,51** |
| | Земляные работы | 3 671 730,97 | | | 3 671 730,97 |
| Р1 | Водопровод | 7 268 121,54 | | | 7 268 121,54 |
| 6-6-1 | **Водопроводные сети по ул.Кундызбаева работы** | **5 476 210,00** | | | **5 476 210,00** |
| | Земляные работы | 2 277 676,00 | | | 2 277 676,00 |
| Р1 | Водопровод | 3 198 534,00 | | | 3 198 534,00 |
| | **ИТОГО** | **65 693 642,59** | | | **65 693 642,59** |
| | Временные здания и сооружения -1,3% | 854 017,35 | | | 854 017,35 |
| | **ИТОГО** | **66 547 659,95** | **0,00** | | **66 547 659,95** |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,67% | 445 869,32 | | | 445 869,32 |
| | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | 361 433,94 | 361 433,94 |
| | Итого по сметному расчету в текущих ценах | **66 993 529,27** | **0,00** | **361 433,94** | **67 354 963,21** |
| | Налоги,сборы,обязательные платежи (2%) | 1 339 870,59 | | | 1 339 870,59 |
| | Итого с непредвиденными работами и затратами | **68 333 399,85** | **0,00** | **361 433,94** | **68 694 833,79** |
| | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100% к=1,0450539 | **71 412 086,02** | **0,00** | **377 717,95** | **71 789 803,97** |
| | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **71 412 086,02** | **0,00** | **377 717,95** | **71 789 803,97** |
| 0,95 | С понижающим коэффициентом К= 0,95 | **67 841 481,72** | **0,00** | **358 832,05** | **68 200 313,77** |
| | НДС 12% | | | 8 184 037,65 | 8 184 037,65 |
| | **ВСЕГО с НДС** | **67 841 481,72** | **0,00** | **8 542 869,70** | **76 384 351,42** |

Заказчик:
**КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
И.о. руководителя _____ **И.Кушмурзаев**

Технадзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технический надзор _____ **Жаксылык А.Р.**

Авторский надзор: ТОО "ПСК Ғабуғат"
Директор _____ **Сисенбекова К.Ж.**

Подрядчик:
**ТОО «Жанарту»**
Директор _____ **Ахмедов А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Инфраструктура (строительство водопроводной сети) по ул.Г.Муратбаева, ул.Ш.Кундызбаев, ул.О.Абдулпаттаев, ул.Тоганас батыр, ул.Казак, ул.И.Токтыбаева пос.Теренозек Сырдарьинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Инфраструктура (строительство водопроводной сети) по ул.Г.Муратбаева, ул.Ш.Кундызбаев, ул.О.Абдулпаттаев, ул.Тоганас батыр, ул.Казак, ул.И.Токтыбаева пос.Теренозек Сырдарьинского района**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от **2022-10-27**

# Акт выполненных работ №3

**за " 25 " декабрь 2023 г**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.07.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **6-1-1 Водопроводные сети по ул.Муратбаева работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 2900,209887 | 209,77 | 209,77 | 608377,00 | 608377,00 | | 102203,00 | 767424,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 48,95 | 0,00 | 141965,00 | | 56844,00 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 89,697213 | 2860,04 | 0,00 | 256538,00 | 0,00 | | 184707,00 | 476544,00 | |
| | | | | | | 2860,04 | 0,00 | 256538,00 | 0,00 | | 35299,00 | | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 2348,83371 | 36,71 | 36,71 | 86226,00 | 86225,00 | | 17569,00 | 112110,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 10,39 | 0,00 | 24404,00 | | 8315,00 | | |
| 4 | 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 587,208427 | 1242,92 | 0,00 | 729853,00 | 0,00 | | 525493,00 | 1355776,00 | |
| | | | | | | 1242,92 | 0,00 | 729853,00 | 0,00 | | 100430,00 | | |
| 5 | 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 2348,83371 | 235,38 | 114,19 | 552868,00 | 268213,00 | | 289917,00 | 910197,00 | |
| | | | | | | 121,19 | 50,24 | 284655,00 | 118005,00 | | 67412,00 | | |
| 6 | 6 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м³ основания | 48,5784 | 7460,84 | 247,06 | 362436,00 | 12002,00 | 277601,00 | 75326,00 | 472783,00 | |
| | | | | | | 1499,28 | 66,98 | 72833,00 | 3254,00 | | 35021,00 | | |
| | | | **Итого вне раздела** | | | | | **2596298,00** | **974817,00** | **277601,00** | **1195215,00** | **4094834,00** | |
| | | | | | | | | **1343879,00** | **287628,00** | **0,00** | **303321,00** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,536 | 557562,77 | 258252,62 | 298854,00 | 138423,00 | | 200732,00 | 539553,00 | |
| | | | | | | 299310,15 | 78972,75 | 160430,00 | 42329,00 | | 39967,00 | | |
| 8 | 8 | 241-201-0613 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 541,36 | 2542,00 | | 1376137,00 | | 1376137,00 | | 1486228,00 | |
| | | | | | | | | | | | 110091,00 | | |
| 9 | 9 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 536 | 123,70 | 1,31 | 66303,00 | 702,00 | 2964,00 | 61383,00 | 137902,00 | |
| | | | | | | 116,86 | 0,00 | 62637,00 | 0,00 | | 10216,00 | | |
| 10 | 10 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,536 | 89724,69 | 0,00 | 48092,00 | 0,00 | 3881,00 | 43770,00 | 99211,00 | |
| | | | | | | 82484,46 | 0,00 | 44212,00 | 0,00 | | 7349,00 | | |
| 11 | 11 | 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,3982 | 521116,52 | 235651,52 | 207509,00 | 93836,00 | | 143032,00 | 378584,00 | |
| | | | | | | 285465,00 | 77358,43 | 113672,00 | 30804,00 | | 28043,00 | | |
| 12 | 12 | 241-201-0502 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм | м | 402,182 | 187,00 | | 75208,00 | | 75208,00 | | 81225,00 | |
| | | | | | | | | | | | 6017,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 13 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 398,2 | 119,95 | 1,31 | 47764,00 | 522,00 | 709,00 | 45602,00 | 100836,00 | |
| | | | | | | 116,86 | 0,00 | 46534,00 | 0,00 | | 7470,00 | | |
| 14 | 14 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,3982 | 84302,22 | 0,00 | 33569,00 | 0,00 | 724,00 | 32517,00 | 71373,00 | |
| | | | | | | 82484,46 | 0,00 | 32845,00 | 0,00 | | 5287,00 | | |
| 15 | 15 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 2809,58 | 127,07 | 5619,00 | 254,00 | 614,00 | 4817,00 | 11271,00 | |
| | | | | | | 2375,35 | 57,41 | 4751,00 | 115,00 | | 835,00 | | |
| 16 | 16 | 242-101-0503 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 2 | 25168,00 | | 50336,00 | | 50336,00 | | 54363,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4027,00 | | |
| 17 | 17 | 241-116-0210 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 28 | 4249,00 | | 118972,00 | | 118972,00 | | 128490,00 | |
| | | | | | | | | | | | 9518,00 | | |
| 18 | 18 | 242-204-0303 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 20 | 10468,00 | | 209360,00 | | 209360,00 | | 226109,00 | |
| | | | | | | | | | | | 16749,00 | | |
| 19 | 19 | 242-204-0306 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 7 | 18832,00 | | 131824,00 | | 131824,00 | | 142370,00 | |
| | | | | | | | | | | | 10546,00 | | |
| 20 | 20 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 2 | 3676,74 | 263,00 | 7353,00 | 526,00 | 998,00 | 5994,00 | 14415,00 | |
| | | | | | | 2914,98 | 112,10 | 5830,00 | 224,00 | | 1068,00 | | |
| 21 | 21 | 244-404-0106 РСНБ РК 2022 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм | шт. | 2 | 51761,00 | | 103522,00 | | 103522,00 | | 111804,00 | |
| | | | | | | | | | | | 8282,00 | | |
| 22 | 22 | 251-102-0409 РСНБ РК 2022 | Указатель пожарного гидранта | шт | 2 | 1122,00 | | 2244,00 | | 2244,00 | | 2424,00 | |
| | | | | | | | | | | | 180,00 | | |
| 23 | 23 | 241-214-0306 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 14 | 1433,00 | | 20062,00 | | 20062,00 | | 21667,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1605,00 | | |
| 24 | 24 | 241-215-0216 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х2" | шт. | 7 | 975,00 | | 6825,00 | | 6825,00 | | 7371,00 | |
| | | | | | | | | | | | 546,00 | | |
| 25 | 25 | 241-215-0211 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1" | шт. | 3 | 785,00 | | 2355,00 | | 2355,00 | | 2543,00 | |
| | | | | | | | | | | | 188,00 | | |
| 26 | 26 | 241-211-0409 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1" | шт. | 20 | 152,00 | | 3040,00 | | 3040,00 | | 3283,00 | |
| | | | | | | | | | | | 243,00 | | |
| 27 | 27 | 241-208-0617 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2" | шт. | 7 | 1146,00 | | 8022,00 | | 8022,00 | | 8664,00 | |
| | | | | | | | | | | | 642,00 | | |
| 28 | 28 | 241-213-1006 РСНБ РК 2022 | Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63 | шт. | 7 | 1158,00 | | 8106,00 | | 8106,00 | | 8754,00 | |
| | | | | | | | | | | | 648,00 | | |
| 29 | 29 | 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка | т фасонных частей | 0,28855 | 444465,02 | 4447,55 | 128250,00 | 1284,00 | 107510,00 | 19836,00 | 159933,00 | |
| | | | | | | 67429,04 | 2009,45 | 19457,00 | 580,00 | | 11847,00 | | |
| 30 | 30 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 8,424 | 34567,89 | 13032,08 | 291200,00 | 109783,00 | 57121,00 | 168037,00 | 495976,00 | |
| | | | | | | 14755,09 | 5393,84 | 124297,00 | 45438,00 | | 36739,00 | | |
| 31 | 31 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 6 | 45322,00 | | 271932,00 | | 271932,00 | | 293687,00 | |
| | | | | | | | | | | | 21755,00 | | |
| 32 | 32 | 225-101-0108 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 6 | 23621,00 | | 141726,00 | | 141726,00 | | 153064,00 | |
| | | | | | | | | | | | 11338,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 33 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 6 | 32730,00 | | 196380,00 | | 196380,00 | | 212090,00 | |
| | | | | | | | | | | | 15710,00 | | |
| 34 | 34 | 225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 4 | 44241,00 | | 176964,00 | | 176964,00 | | 191121,00 | |
| | | | | | | | | | | | 14157,00 | | |
| 35 | 35 | 225-101-0610 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 2 | 38435,00 | | 76870,00 | | 76870,00 | | 83020,00 | |
| | | | | | | | | | | | 6150,00 | | |
| 36 | 36 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 12 | 6807,00 | | 81684,00 | | 81684,00 | | 88219,00 | |
| | | | | | | | | | | | 6535,00 | | |
| 37 | 37 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 6 | 8293,00 | | 49758,00 | | 49758,00 | | 53739,00 | |
| | | | | | | | | | | | 3981,00 | | |
| 38 | 38 | 244-201-0306 РСНБ РК 2022 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т | комплект | 6 | 12795,00 | | 76770,00 | | 76770,00 | | 82912,00 | |
| | | | | | | | | | | | 6142,00 | | |
| 39 | 39 | 222-519-0101 РСНБ РК 2022 | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 0,14208 | 1139868,00 | | 161952,00 | | 161952,00 | | 174908,00 | |
| | | | | | | | | | | | 12956,00 | | |
| 40 | 40 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 24,39 | 1184,12 | 27,97 | 28881,00 | 682,00 | 18454,00 | 9149,00 | 41072,00 | |
| | | | | | | 399,54 | 3,83 | 9745,00 | 93,00 | | 3042,00 | | |
| 41 | 41 | 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 2 | 10639,68 | 5726,03 | 21279,00 | 11452,00 | 1092,00 | 12463,00 | 36441,00 | |
| | | | | | | 4367,65 | 1927,00 | 8735,00 | 3854,00 | | 2699,00 | | |
| 42 | 42 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 20 | 791,99 | 40,79 | 15840,00 | 816,00 | 390,00 | 14703,00 | 32986,00 | |
| | | | | | | 731,70 | 18,43 | 14634,00 | 369,00 | | 2443,00 | | |
| 43 | 43 | 244-301-0410 РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С | шт. | 20 | 23662,00 | | 473240,00 | | 473240,00 | | 511099,00 | |
| | | | | | | | | | | | 37859,00 | | |
| | | | Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД В1 | | | | | 5023802,00 | 358280,00 | 4017746,00 | 762035,00 | 6248707,00 | |
| | | | | | | | | 647779,00 | 123806,00 | 0,00 | 462870,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 7620100,00 | 1333097,00 | 4295347,00 | 1957250,00 | 10343541,00 | |
| | | | | | | | | 1991658,00 | 411434,00 | 0,00 | 766191,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6-2-1 Водопроводные сети по ул.Таганас батыра работы | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 2927,529355 | 209,77 | 209,77 | 614108,00 | 614108,00 | | 103166,00 | 774654,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 48,95 | 0,00 | 143303,00 | | 57380,00 | | |
| 45 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 90,542145 | 2860,04 | 0,00 | 258954,00 | 0,00 | | 186447,00 | 481033,00 | |
| | | | | | | 2860,04 | 0,00 | 258954,00 | 0,00 | | 35632,00 | | |
| 46 | 3 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 2371,730738 | 36,71 | 36,71 | 87066,00 | 87066,00 | | 17741,00 | 113203,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 10,39 | 0,00 | 24642,00 | | 8396,00 | | |
| 47 | 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 592,932685 | 1242,92 | 0,00 | 736968,00 | 0,00 | | 530615,00 | 1368992,00 | |
| | | | | | | 1242,92 | 0,00 | 736968,00 | 0,00 | | 101409,00 | | |
| 48 | 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 2371,730738 | 235,38 | 114,19 | 558258,00 | 270828,00 | | 292743,00 | 919070,00 | |
| | | | | | | 121,19 | 50,24 | 287430,00 | 119156,00 | | 68069,00 | | |
| 49 | 6 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м³ основания | 49,036 | 7460,84 | 247,06 | 365850,00 | 12114,00 | 280216,00 | 76035,00 | 477236,00 | |
| | | | | | | 1499,28 | 66,98 | 73519,00 | 3284,00 | | 35351,00 | | |
| | | | Итого вне раздела | | | | | 2621204,00 | 984116,00 | 280216,00 | 1206747,00 | 4134188,00 | |
| | | | | | | | | 1356871,00 | 290385,00 | 0,00 | 306237,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: Водопровод В1 | | | | | | | | | | |
| 50 | 7 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | | 0,434 | 557562,77 | 258252,62 | 241982,00 | 112081,00 | | 162533,00 | 436876,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | км трубопровода | | 299310,15 | 78972,75 | 129901,00 | 34274,00 | | 32361,00 | | |
| 51 | 8 | 241-201-0613 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 438,34 | 2542,00 | | 1114260,00 | | 1114260,00 | | 1203401,00 | |
| | | | | | | | | | | | 89141,00 | | |
| 52 | 9 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 434 | 123,70 | 1,31 | 53686,00 | 569,00 | 2400,00 | 49702,00 | 111660,00 | |
| | | | | | | 116,86 | 0,00 | 50717,00 | 0,00 | | 8272,00 | | |
| 53 | 10 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,434 | 89724,69 | 0,00 | 38941,00 | 0,00 | 3142,00 | 35440,00 | 80331,00 | |
| | | | | | | 82484,46 | 0,00 | 35798,00 | 0,00 | | 5950,00 | | |
| 54 | 11 | 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,509 | 521116,52 | 235651,52 | 265248,00 | 119946,00 | | 182830,00 | 483924,00 | |
| | | | | | | 285465,00 | 77358,43 | 145302,00 | 39375,00 | | 35846,00 | | |
| 55 | 12 | 241-201-0502 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм | м | 514,09 | 187,00 | | 96135,00 | | 96135,00 | | 103826,00 | |
| | | | | | | | | | | | 7691,00 | | |
| 56 | 13 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 509 | 119,95 | 1,31 | 61055,00 | 667,00 | 906,00 | 58291,00 | 128895,00 | |
| | | | | | | 116,86 | 0,00 | 59482,00 | 0,00 | | 9549,00 | | |
| 57 | 14 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,509 | 84302,22 | 0,00 | 42910,00 | 0,00 | 925,00 | 41565,00 | 91233,00 | |
| | | | | | | 82484,46 | 0,00 | 41985,00 | 0,00 | | 6758,00 | | |
| 58 | 15 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 2809,58 | 127,07 | 5619,00 | 254,00 | 614,00 | 4817,00 | 11271,00 | |
| | | | | | | 2375,35 | 57,41 | 4751,00 | 115,00 | | 835,00 | | |
| 59 | 16 | 242-101-0503 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 2 | 25168,00 | | 50336,00 | | 50336,00 | | 54363,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4027,00 | | |
| 60 | 17 | 241-116-0210 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 36 | 4249,00 | | 152964,00 | | 152964,00 | | 165201,00 | |
| | | | | | | | | | | | 12237,00 | | |
| 61 | 18 | 242-204-0303 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 27 | 10468,00 | | 282636,00 | | 282636,00 | | 305247,00 | |
| | | | | | | | | | | | 22611,00 | | |
| 62 | 19 | 242-204-0306 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 8 | 18832,00 | | 150656,00 | | 150656,00 | | 162708,00 | |
| | | | | | | | | | | | 12052,00 | | |
| 63 | 20 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 2 | 3676,74 | 263,00 | 7353,00 | 526,00 | 998,00 | 5994,00 | 14415,00 | |
| | | | | | | 2914,98 | 112,10 | 5830,00 | 224,00 | | 1068,00 | | |
| 64 | 21 | 244-404-0106 РСНБ РК 2022 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм | шт. | 2 | 51761,00 | | 103522,00 | | 103522,00 | | 111804,00 | |
| | | | | | | | | | | | 8282,00 | | |
| 65 | 22 | 251-102-0409 РСНБ РК 2022 | Указатель пожарного гидранта | шт. | 2 | 1122,00 | | 2244,00 | | 2244,00 | | 2424,00 | |
| | | | | | | | | | | | 180,00 | | |
| 66 | 23 | 241-214-0306 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 18 | 1433,00 | | 25794,00 | | 25794,00 | | 27858,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2064,00 | | |
| 67 | 24 | 241-215-0216 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х2" | шт. | 8 | 975,00 | | 7800,00 | | 7800,00 | | 8424,00 | |
| | | | | | | | | | | | 624,00 | | |
| 68 | 25 | 241-215-0211 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1" | шт. | 7 | 785,00 | | 5495,00 | | 5495,00 | | 5935,00 | |
| | | | | | | | | | | | 440,00 | | |
| 69 | 26 | 241-211-0409 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1" | шт. | 27 | 152,00 | | 4104,00 | | 4104,00 | | 4432,00 | |
| | | | | | | | | | | | 328,00 | | |
| 70 | 27 | 241-208-0617 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2" | шт. | 8 | 1146,00 | | 9168,00 | | 9168,00 | | 9901,00 | |
| | | | | | | | | | | | 733,00 | | |
| 71 | 28 | 241-213-1006 РСНБ РК 2022 | Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63 | шт. | 8 | 1158,00 | | 9264,00 | | 9264,00 | | 10005,00 | |
| | | | | | | | | | | | 741,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 72 | 29 | 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка | т фасонных частей | 0,3005 | 444465,02 | 4447,55 | 133562,00 | 1337,00 | 111963,00 | 20658,00 | 166558,00 | |
| | | | | | | 67429,04 | 2009,45 | 20262,00 | 604,00 | | 12338,00 | | |
| 73 | 30 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 11,172 | 34567,89 | 13032,08 | 386192,00 | 145594,00 | 75754,00 | 222853,00 | 657769,00 | |
| | | | | | | 14755,09 | 5393,84 | 164844,00 | 60260,00 | | 48724,00 | | |
| 74 | 31 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 8 | 45322,00 | | 362576,00 | | 362576,00 | | 391582,00 | |
| | | | | | | | | | | | 29006,00 | | |
| 75 | 32 | 225-101-0108 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 8 | 23621,00 | | 188968,00 | | 188968,00 | | 204085,00 | |
| | | | | | | | | | | | 15117,00 | | |
| 76 | 33 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 8 | 32730,00 | | 261840,00 | | 261840,00 | | 282787,00 | |
| | | | | | | | | | | | 20947,00 | | |
| 77 | 34 | 225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 6 | 44241,00 | | 265446,00 | | 265446,00 | | 286682,00 | |
| | | | | | | | | | | | 21236,00 | | |
| 78 | 35 | 225-101-0610 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 2 | 38435,00 | | 76870,00 | | 76870,00 | | 83020,00 | |
| | | | | | | | | | | | 6150,00 | | |
| 79 | 36 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 13 | 6807,00 | | 88491,00 | | 88491,00 | | 95570,00 | |
| | | | | | | | | | | | 7079,00 | | |
| 80 | 37 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 8 | 8293,00 | | 66344,00 | | 66344,00 | | 71652,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5308,00 | | |
| 81 | 38 | 244-201-0306 РСНБ РК 2022 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т | комплект | 8 | 12795,00 | | 102360,00 | | 102360,00 | | 110549,00 | |
| | | | | | | | | | | | 8189,00 | | |
| 82 | 39 | 222-519-0101 РСНБ РК 2022 | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений /стремянка С-1/ | т | 0,18944 | 1139868,00 | | 215937,00 | | 215937,00 | | 233212,00 | |
| | | | | | | | | | | | 17275,00 | | |
| 83 | 40 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 32,52 | 1184,12 | 27,97 | 38508,00 | 910,00 | 24605,00 | 12199,00 | 54764,00 | |
| | | | | | | 399,54 | 3,83 | 12993,00 | 125,00 | | 4057,00 | | |
| 84 | 41 | 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 2 | 10639,68 | 5726,03 | 21279,00 | 11452,00 | 1092,00 | 12463,00 | 36441,00 | |
| | | | | | | 4367,65 | 1927,00 | 8735,00 | 3854,00 | | 2699,00 | | |
| 85 | 42 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 27 | 791,99 | 40,79 | 21384,00 | 1102,00 | 527,00 | 19849,00 | 44532,00 | |
| | | | | | | 731,70 | 18,43 | 19756,00 | 498,00 | | 3299,00 | | |
| 86 | 43 | 244-301-0410 РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С | шт. | 27 | 23662,00 | | 638874,00 | | 638874,00 | | 689984,00 | |
| | | | | | | | | | | | 51110,00 | | |
| | | | Итого по разделу 1: Водопровод В1 | | | | | 5599803,00 | 394438,00 | 4505010,00 | 829194,00 | 6943321,00 | |
| | | | | | | | | 700356,00 | 139329,00 | 0,00 | 514324,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 8221007,00 | 1378554,00 | 4785226,00 | 2035941,00 | 11077509,00 | |
| | | | | | | | | 2057227,00 | 429714,00 | 0,00 | 820561,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **6-3-1 Водопроводные сети по ул.Абдулпаттаева работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 5172,07201 | 209,77 | 209,77 | 1084946,00 | 1084946,00 | | 182264,00 | 1368583,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 48,95 | 0,00 | 253173,00 | | 101373,00 | | |
| 88 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 159,96099 | 2860,04 | 0,00 | 457495,00 | 0,00 | | 329396,00 | 849842,00 | |
| | | | | | | 2860,04 | 0,00 | 457495,00 | 0,00 | | 62951,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 89 | 3 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 4187,430942 | 36,71 | 36,71 | 153721,00 | 153720,00 | | 31322,00 | 199867,00 | |
| | | | | м³ грунта | | 0,00 | 10,39 | 0,00 | 43507,00 | | 14824,00 | | |
| 90 | 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | 1046,857735 | 1242,92 | 0,00 | 1301160,00 | 0,00 | | 936833,00 | 2417037,00 | |
| | | | | м³ грунта | | 1242,92 | 0,00 | 1301160,00 | 0,00 | | 179044,00 | | |
| 91 | 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 4187,430942 | 235,38 | 114,19 | 985637,00 | 478163,00 | | 516855,00 | 1622671,00 | |
| | | | | м³ уплотненного грунта | | 121,19 | 50,24 | 507475,00 | 210377,00 | | 120179,00 | | |
| 92 | 6 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 86,632 | 7460,84 | 247,06 | 646347,00 | 21404,00 | 495059,00 | 134332,00 | 843134,00 | |
| | | | | м³ основания | | 1499,28 | 66,98 | 129886,00 | 5803,00 | | 62455,00 | | |
| 93 | | | Итого вне раздела | | | | | 4629306,00 | 1738233,00 | 495059,00 | 2131002,00 | 7301134,00 | |
| | | | | | | | | 2396016,00 | 512860,00 | 0,00 | 540826,00 | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: Водопровод В1 | | | | | | | | | | |
| 95 | 7 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | | 0,725 | 557562,77 | 258252,62 | 404233,00 | 187233,00 | | 271513,00 | 729806,00 | |
| | | | | км трубопровода | | 299310,15 | 78972,75 | 217000,00 | 57255,00 | | 54060,00 | | |
| 96 | 8 | 241-201-0613 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 732,25 | 2542,00 | | 1861380,00 | | 1861380,00 | | 2010290,00 | |
| | | | | м | | | | | | | 148910,00 | | |
| 97 | 9 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | | 725 | 123,70 | 1,31 | 89683,00 | 950,00 | 4009,00 | 83027,00 | 186528,00 | |
| | | | | м трубопровода | | 116,86 | 0,00 | 84724,00 | 0,00 | | 13818,00 | | |
| 98 | 10 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | | 0,725 | 89724,69 | 0,00 | 65050,00 | 0,00 | 5249,00 | 59203,00 | 134193,00 | |
| | | | | км трубопровода | | 82484,46 | 0,00 | 59801,00 | 0,00 | | 9940,00 | | |
| 99 | 11 | 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | | 0,749 | 521116,52 | 235651,52 | 390316,00 | 176503,00 | | 269037,00 | 712101,00 | |
| | | | | км трубопровода | | 285465,00 | 77358,43 | 213813,00 | 57941,00 | | 52748,00 | | |
| 100 | 12 | 241-201-0502 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм | | 756,49 | 187,00 | | 141464,00 | | 141464,00 | | 152781,00 | |
| | | | | м | | | | | | | 11317,00 | | |
| 101 | 13 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | | 749 | 119,95 | 1,31 | 89843,00 | 981,00 | 1333,00 | 85775,00 | 189669,00 | |
| | | | | м трубопровода | | 116,86 | 0,00 | 87528,00 | 0,00 | | 14051,00 | | |
| 102 | 14 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | | 0,749 | 84302,22 | 0,00 | 63142,00 | 0,00 | 1362,00 | 61163,00 | 134249,00 | |
| | | | | км трубопровода | | 82484,46 | 0,00 | 61781,00 | 0,00 | | 9944,00 | | |
| 103 | 15 | 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею | | 0,192 | 670660,79 | 330979,31 | 128767,00 | 63548,00 | | 82123,00 | 227761,00 | |
| | | | | км трубопровода | | 339681,48 | 92364,42 | 65219,00 | 17734,00 | | 16871,00 | | |
| 104 | 16 | 241-201-0616 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм | | 193,92 | 5157,00 | | 1000045,00 | | 1000045,00 | | 1080049,00 | |
| | | | | м | | | | | | | 80004,00 | | |
| 105 | 17 | 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | | 192 | 140,45 | 1,31 | 26966,00 | 252,00 | 4278,00 | 21988,00 | 52871,00 | |
| | | | | м трубопровода | | 116,86 | 0,00 | 22437,00 | 0,00 | | 3917,00 | | |
| 106 | 18 | 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией | | 0,192 | 115618,49 | 0,00 | 22199,00 | 0,00 | 3194,00 | 18814,00 | 44294,00 | |
| | | | | км трубопровода | | 98981,35 | 0,00 | 19004,00 | 0,00 | | 3281,00 | | |
| 107 | 19 | 1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка | | 1 | 4115,00 | 296,50 | 4115,00 | 297,00 | 423,00 | 3494,00 | 8218,00 | |
| | | | | задвижка или клапан | | 3395,49 | 133,96 | 3395,00 | 134,00 | | 609,00 | | |
| 108 | 20 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | | 1 | 2809,58 | 127,07 | 2810,00 | 127,00 | 307,00 | 2408,00 | 5635,00 | |
| | | | | задвижка или клапан | | 2375,35 | 57,41 | 2375,00 | 57,00 | | 417,00 | | |
| 109 | 21 | 242-101-0503 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | | 1 | 25168,00 | | 25168,00 | | 25168,00 | | 27181,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2013,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 110 | 22 | 242-101-0504 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 1 | 67774,00 | | 67774,00 | | 67774,00 | | 73196,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5422,00 | | |
| 111 | 23 | 241-116-0210 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 44 | 4249,00 | | 186956,00 | | 186956,00 | | 201912,00 | |
| | | | | | | | | | | | 14956,00 | | |
| 112 | 24 | 241-116-0212 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 12 | 7233,00 | | 86796,00 | | 86796,00 | | 93740,00 | |
| | | | | | | | | | | | 6944,00 | | |
| 113 | 25 | 242-204-0303 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 34 | 10468,00 | | 355912,00 | | 355912,00 | | 384385,00 | |
| | | | | | | | | | | | 28473,00 | | |
| 114 | 26 | 242-204-0306 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 13 | 18832,00 | | 244816,00 | | 244816,00 | | 264401,00 | |
| | | | | | | | | | | | 19585,00 | | |
| 115 | 27 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 11 | 3676,74 | 263,00 | 40444,00 | 2893,00 | 5486,00 | 32965,00 | 79282,00 | |
| | | | | | | 2914,98 | 112,10 | 32065,00 | 1233,00 | | 5873,00 | | |
| 116 | 28 | 244-404-0106 РСНБ РК 2022 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм | шт. | 11 | 51761,00 | | 569371,00 | | 569371,00 | | 614921,00 | |
| | | | | | | | | | | | 45550,00 | | |
| 117 | 29 | 251-102-0409 РСНБ РК 2022 | Указатель пожарного гидранта | шт. | 11 | 1122,00 | | 12342,00 | | 12342,00 | | 13329,00 | |
| | | | | | | | | | | | 987,00 | | |
| 118 | 30 | 241-214-0306 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 22 | 1433,00 | | 31526,00 | | 31526,00 | | 34048,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2522,00 | | |
| 119 | 31 | 241-214-0111 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм | шт. | 6 | 6046,00 | | 36276,00 | | 36276,00 | | 39178,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2902,00 | | |
| 120 | 32 | 241-215-0216 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х2" | шт. | 13 | 975,00 | | 12675,00 | | 12675,00 | | 13689,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1014,00 | | |
| 121 | 33 | 241-215-0211 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1" | шт. | 5 | 785,00 | | 3925,00 | | 3925,00 | | 4239,00 | |
| | | | | | | | | | | | 314,00 | | |
| 122 | 34 | 241-211-0409 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1" | шт. | 34 | 152,00 | | 5168,00 | | 5168,00 | | 5581,00 | |
| | | | | | | | | | | | 413,00 | | |
| 123 | 35 | 241-208-0617 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2" | шт. | 13 | 1146,00 | | 14898,00 | | 14898,00 | | 16090,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1192,00 | | |
| 124 | 36 | 241-213-1006 РСНБ РК 2022 | Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63 | шт. | 13 | 1158,00 | | 15054,00 | | 15054,00 | | 16258,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1204,00 | | |
| 125 | 37 | 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка | т фасонных частей | 0,675 | 444465,02 | 4447,55 | 300014,00 | 3002,00 | 251497,00 | 46402,00 | 374129,00 | |
| | | | | | | 67429,04 | 2009,45 | 45515,00 | 1356,00 | | 27713,00 | | |
| 126 | 38 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 16,592 | 34567,89 | 13032,08 | 573550,00 | 216229,00 | 112506,00 | 330968,00 | 976880,00 | |
| | | | | | | 14755,09 | 5393,84 | 244816,00 | 89495,00 | | 72362,00 | | |
| 127 | 39 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15 | шт. | 12 | 45322,00 | | 543864,00 | | 543864,00 | | 587373,00 | |
| | | | | | | | | | | | 43509,00 | | |
| 128 | 40 | 225-101-0108 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 12 | 23621,00 | | 283452,00 | | 283452,00 | | 306128,00 | |
| | | | | | | | | | | | 22676,00 | | |
| 129 | 41 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 12 | 32730,00 | | 392760,00 | | 392760,00 | | 424181,00 | |
| | | | | | | | | | | | 31421,00 | | |
| 130 | 42 | 225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | | 10 | 44241,00 | | 442410,00 | | 442410,00 | | 477803,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 35393,00 | | |
| 131 | 43 | 225-101-0610 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 2 | 38435,00 | | 76870,00 | | 76870,00 | | 83020,00 | |
| | | | | | | | | | | | 6150,00 | | |
| 132 | 44 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 21 | 6807,00 | | 142947,00 | | 142947,00 | | 154383,00 | |
| | | | | | | | | | | | 11436,00 | | |
| 133 | 45 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 12 | 8293,00 | | 99516,00 | | 99516,00 | | 107477,00 | |
| | | | | | | | | | | | 7961,00 | | |
| 134 | 46 | 244-201-0306 РСНБ РК 2022 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т | комплект | 12 | 12795,00 | | 153540,00 | | 153540,00 | | 165823,00 | |
| | | | | | | | | | | | 12283,00 | | |
| 135 | 47 | 222-519-0101 РСНБ РК 2022 | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений /стремянка С-1/ | т | 0,28416 | 1139868,00 | | 323905,00 | | 323905,00 | | 349817,00 | |
| | | | | | | | | | | | 25912,00 | | |
| 136 | 48 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 48,78 | 1184,12 | 27,97 | 57761,00 | 1365,00 | 36907,00 | 18299,00 | 82145,00 | |
| | | | | | | 399,54 | 3,83 | 19490,00 | 187,00 | | 6085,00 | | |
| 137 | 49 | 1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 2 | 17138,64 | 9712,77 | 34277,00 | 19426,00 | 2427,00 | 18622,00 | 57131,00 | |
| | | | | | | 6212,24 | 3193,02 | 12424,00 | 6386,00 | | 4232,00 | | |
| 138 | 50 | 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 3 | 10639,68 | 5726,03 | 31919,00 | 17178,00 | 1638,00 | 18695,00 | 54663,00 | |
| | | | | | | 4367,65 | 1927,00 | 13103,00 | 5781,00 | | 4049,00 | | |
| 139 | 51 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 34 | 791,99 | 40,79 | 26928,00 | 1387,00 | 663,00 | 24994,00 | 56076,00 | |
| | | | | | | 731,70 | 18,43 | 24878,00 | 627,00 | | 4154,00 | | |
| 140 | 52 | 244-301-0410 РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С | шт. | 34 | 23662,00 | | 804508,00 | | 804508,00 | | 868869,00 | |
| | | | | | | | | | | | 64361,00 | | |
| 141 | 53 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м³ конструкции | 198,45 | 495,44 | 338,62 | 98320,00 | 67199,00 | | 50629,00 | 160864,00 | |
| | | | | | | 156,82 | 79,40 | 31121,00 | 15757,00 | | 11915,00 | | |
| 142 | 54 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м³ конструкции | 132,3 | 4207,53 | 1848,86 | 556656,00 | 244605,00 | | 444872,00 | 1081650,00 | |
| | | | | | | 2358,67 | 754,85 | 312052,00 | 99867,00 | | 80122,00 | | |
| 143 | 55 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м³ материала основания в плотном теле | 220,5 | 7298,91 | 1379,16 | 1609410,00 | 304105,00 | 1260279,00 | 127341,00 | 1875690,00 | |
| | | | | | | 204,20 | 330,53 | 45026,00 | 72882,00 | | 138939,00 | | |
| 144 | 56 | 1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см /18см/ из щебня фракции 70-120 мм | м² | 1102,5 | 1189,41 | 295,02 | 1311325,00 | 325259,00 | 921569,00 | 170854,00 | 1600753,00 | |
| | | | | | | 58,50 | 84,99 | 64496,00 | 93701,00 | | 118574,00 | | |
| 145 | 57 | 1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 | м² | 1102,5 | 520,10 | 103,18 | 573410,00 | 113756,00 | 453657,00 | 43802,00 | 666593,00 | |
| | | | | | | 5,44 | 31,35 | 5998,00 | 34563,00 | | 49381,00 | | |
| 146 | 58 | 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 | Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство | м² покрытия | 830 | 2709,94 | 230,64 | 2249250,20 | 191431,20 | 2031068,10 | 60076,73 | 2494073,08 | |
| | | | | | | 32,23 | 34,79 | 26750,90 | 28875,70 | | 184746,15 | | |
| | | | Итого по разделу 1: Водопровод В1 | | | | | 16685706,20 | 1937726,20 | 13033170,10 | 2347064,73 | 20555396,08 | |
| | | | | | | | | 1714811,90 | 583831,70 | 0,00 | 1522625,15 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 21315012,20 | 3675959,20 | 13528229,10 | 4478066,73 | 27856530,08 | |
| | | | | | | | | 4110827,90 | 1096691,70 | 0,00 | 2063451,15 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 2614,707228 | 209,77 | 209,77 | 548487,35 | 548487,35 | | 92142,64 | 691878,58 | |
| | | | | | | 0,00 | 48,95 | 0,00 | 127990,23 | | 51248,59 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 148 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 80,867234 | 2860,04 | 0,00 | 231283,58 | 0,00 | | 166524,46 | 429632,20 | |
| | | | | | | 2860,04 | 0,00 | 231283,58 | 0,00 | | 31824,16 | | |
| 149 | 3 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 2097,855375 | 36,71 | 36,71 | 77011,96 | 77011,96 | | 15692,18 | 100130,41 | |
| | | | | | | 0,00 | 10,39 | 0,00 | 21796,43 | | 7426,27 | | |
| 150 | 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 524,463844 | 1242,92 | 0,00 | 651866,75 | 0,00 | | 469342,42 | 1210908,55 | |
| | | | | | | 1242,92 | 0,00 | 651866,75 | 0,00 | | 89699,38 | | |
| 151 | 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 2097,855375 | 235,38 | 114,19 | 493793,33 | 239553,83 | | 258938,28 | 812939,71 | |
| | | | | | | 121,19 | 50,24 | 254239,50 | 105395,90 | | 60208,10 | | |
| 152 | 6 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м³ основания | 43,796242 | 7460,84 | 247,06 | 326756,92 | 10820,42 | 250273,43 | 67910,77 | 426241,52 | |
| | | | | | | 1499,28 | 66,98 | 65663,07 | 2933,48 | | 31573,83 | | |
| | | | Итого вне раздела | | | | | 2329199,89 | 875873,56 | 250273,43 | 1070550,75 | 3671730,97 | |
| | | | | | | | | 1203052,90 | 258116,04 | 0,00 | 271980,33 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: Водопровод В1 | | | | | | | | | | |
| 153 | 7 | 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,598 | 1640802,32 | 1201591,64 | 981199,79 | 718551,76 | | 432504,37 | 1526800,91 | |
| | | | | | | 439210,68 | 291346,63 | 262648,03 | 174224,87 | | 113096,75 | | |
| 154 | 9 | 1122-0701-0107 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,688 | 161155,34 | 0,00 | 110875,00 | 0,00 | 31426,00 | 78655,00 | 204692,00 | |
| | | | | | | 115478,24 | 0,00 | 79449,00 | 0,00 | | 15162,00 | | |
| 155 | 10 | 1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 688 | 201,69 | 1,31 | 138763,00 | 901,00 | 57462,00 | 78790,00 | 234959,00 | |
| | | | | | | 116,86 | 0,00 | 80400,00 | 0,00 | | 17406,00 | | |
| 156 | 11 | 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,281 | 521116,52 | 235651,52 | 146434,00 | 66218,00 | | 100934,00 | 267157,00 | |
| | | | | | | 285465,00 | 77358,43 | 80216,00 | 21738,00 | | 19789,00 | | |
| 157 | 12 | 241-201-0502 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм | м | 113,179489 | 187,00 | | 21164,38 | | 21164,38 | | 22857,63 | |
| | | | | | | | | | | | 1693,25 | | |
| 158 | 13 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 281 | 119,95 | 1,31 | 33706,00 | 368,00 | 500,00 | 32180,00 | 71158,00 | |
| | | | | | | 116,86 | 0,00 | 32838,00 | 0,00 | | 5272,00 | | |
| 159 | 14 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,281 | 84302,22 | 0,00 | 23689,00 | 0,00 | 511,00 | 22946,00 | 50366,00 | |
| | | | | | | 82484,46 | 0,00 | 23178,00 | 0,00 | | 3731,00 | | |
| 160 | 15 | 1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка | задвижка или клапан | 6 | 14213,72 | 6654,43 | 85282,00 | 39926,00 | 3885,00 | 54245,00 | 150689,00 | |
| | | | | | | 6911,87 | 2220,35 | 41471,00 | 13322,00 | | 11162,00 | | |
| 161 | 16 | 242-101-0506 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 250 | шт. | 6 | 168709,00 | | 1012254,00 | | 1012254,00 | | 1093234,00 | |
| | | | | | | | | | | | 80980,00 | | |
| 162 | 17 | 241-116-0214 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм | шт. | 40 | 14000,00 | | 560000,00 | | 560000,00 | | 604800,00 | |
| | | | | | | | | | | | 44800,00 | | |
| 163 | 20 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 4 | 3676,74 | 263,00 | 14707,00 | 1052,00 | 1995,00 | 11987,00 | 28830,00 | |
| | | | | | | 2914,98 | 112,10 | 11660,00 | 448,00 | | 2136,00 | | |
| 164 | 21 | 244-404-0106 РСНБ РК 2022 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм | шт. | 4 | 51761,00 | | 207044,00 | | 207044,00 | | 223608,00 | |
| | | | | | | | | | | | 16564,00 | | |
| 165 | 22 | 251-102-0409 РСНБ РК 2022 | Указатель пожарного гидранта | шт. | 4 | 1122,00 | | 4488,00 | | 4488,00 | | 4847,00 | |
| | | | | | | | | | | | 359,00 | | |
| 166 | 23 | 241-214-0115 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм | шт. | 24 | 21135,00 | | 507240,00 | | 507240,00 | | 547819,00 | |
| | | | | | | | | | | | 40579,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 167 | 24 | 241-215-0216 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х2" | шт. | 3 | 975,00 | | 2925,00 | | 2925,00 | | 3159,00 | |
| | | | | | | | | | | | 234,00 | | |
| 168 | 25 | 241-215-0211 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1" | шт. | 12 | 785,00 | | 9420,00 | | 9420,00 | | 10174,00 | |
| | | | | | | | | | | | 754,00 | | |
| 169 | 26 | 241-211-0409 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1" | шт. | 12 | 152,00 | | 1824,00 | | 1824,00 | | 1970,00 | |
| | | | | | | | | | | | 146,00 | | |
| 170 | 27 | 241-208-0617 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2" | шт. | 3 | 1146,00 | | 3438,00 | | 3438,00 | | 3713,00 | |
| | | | | | | | | | | | 275,00 | | |
| 171 | 28 | 241-213-1006 РСНБ РК 2022 | Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63 | шт. | 3 | 1158,00 | | 3474,00 | | 3474,00 | | 3752,00 | |
| | | | | | | | | | | | 278,00 | | |
| 172 | 29 | 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка | т фасонных частей | 1,3089 | 444465,02 | 4447,55 | 581760,00 | 5821,00 | 487681,00 | 89979,00 | 725478,00 | |
| | | | | | | 67429,04 | 2009,45 | 88258,00 | 2630,00 | | 53739,00 | | |
| 173 | 30 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 13,608 | 34567,89 | 13032,08 | 470400,00 | 177340,00 | 92272,00 | 271445,00 | 801193,00 | |
| | | | | | | 14755,09 | 5393,84 | 200787,00 | 73399,00 | | 59348,00 | | |
| 174 | 38 | 222-519-0101 РСНБ РК 2022 | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений /стремянка С-1/ | т | 0,21312 | 1139868,00 | | 242929,00 | | 242929,00 | | 262363,00 | |
| | | | | | | | | | | | 19434,00 | | |
| 175 | 39 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 36,585 | 1184,12 | 27,97 | 43321,00 | 1023,00 | 27681,00 | 13724,00 | 61609,00 | |
| | | | | | | 399,54 | 3,83 | 14617,00 | 140,00 | | 4564,00 | | |
| 176 | 40 | 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 2 | 10639,68 | 5726,03 | 21279,00 | 11452,00 | 1092,00 | 12463,00 | 36441,00 | |
| | | | | | | 4367,65 | 1927,00 | 8735,00 | 3854,00 | | 2699,00 | | |
| 177 | 41 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 12 | 791,99 | 40,79 | 9504,00 | 489,00 | 234,00 | 8822,00 | 19792,00 | |
| | | | | | | 731,70 | 18,43 | 8780,00 | 221,00 | | 1466,00 | | |
| 178 | 42 | 244-301-0410 РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С | шт. | 12 | 23662,00 | | 283944,00 | | 283944,00 | | 306660,00 | |
| | | | | | | | | | | | 22716,00 | | |
| | | | Итого по разделу 1: Водопровод В1 | | | | | 5521064,17 | 1023141,76 | 3564883,38 | 1208674,37 | 7268121,54 | |
| | | | | | | | | 933037,03 | 289976,87 | 0,00 | 538383,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 7850264,06 | 1899015,32 | 3815156,81 | 2279225,12 | 10939852,51 | |
| | | | | | | | | 2136089,93 | 548092,91 | 0,00 | 810363,33 | | |

**6-6-1 Водопроводные сети по ул.Кундызбаева работы**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 1614,3322 | 209,77 | 209,77 | 338638,00 | 338639,00 | | 56889,00 | 427168,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 48,95 | 0,00 | 79022,00 | | 31641,00 | | |
| 180 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 49,9278 | 2860,04 | 0,00 | 142796,00 | 0,00 | | 102813,00 | 265258,00 | |
| | | | | | | 2860,04 | 0,00 | 142796,00 | 0,00 | | 19649,00 | | |
| 181 | 3 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 1305,824624 | 36,71 | 36,71 | 47937,00 | 47937,00 | | 9768,00 | 62328,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 10,39 | 0,00 | 13568,00 | | 4623,00 | | |
| 182 | 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 326,456156 | 1242,92 | 0,00 | 405759,00 | 0,00 | | 292146,00 | 753739,00 | |
| | | | | | | 1242,92 | 0,00 | 405759,00 | 0,00 | | 55834,00 | | |
| 183 | 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 1305,824624 | 235,38 | 114,19 | 307365,00 | 149112,00 | | 161178,00 | 506020,00 | |
| | | | | | | 121,19 | 50,24 | 158253,00 | 65605,00 | | 37477,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 184 | 6 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м³ основания | 27,04 | 7460,84 | 247,06 | 201741,00 | 6680,00 | 154520,00 | 41928,00 | 263163,00 | |
| | | | | | | 1499,28 | 66,98 | 40541,00 | 1811,00 | | 19494,00 | | |
| | | | Итого вне раздела | | | | | 1444236,00 | 542368,00 | 154520,00 | 664722,00 | 2277676,00 | |
| | | | | | | | | 747349,00 | 160006,00 | 0,00 | 168718,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: Водопровод В1 | | | | | | | | | | |
| 185 | 7 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,52 | 557562,77 | 258252,62 | 289933,00 | 134292,00 | | 194740,00 | 523447,00 | |
| | | | | | | 299310,15 | 78972,75 | 155641,00 | 41066,00 | | 38774,00 | | |
| 186 | 8 | 241-201-0613 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 525,2 | 2542,00 | | 1335058,00 | | 1335058,00 | | 1441863,00 | |
| | | | | | | | | | | | 106805,00 | | |
| 187 | 9 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 520 | 123,70 | 1,31 | 64324,00 | 681,00 | 2876,00 | 59550,00 | 133785,00 | |
| | | | | | | 116,86 | 0,00 | 60767,00 | 0,00 | | 9911,00 | | |
| 188 | 10 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,52 | 89724,69 | 0,00 | 46657,00 | 0,00 | 3765,00 | 42463,00 | 96250,00 | |
| | | | | | | 82484,46 | 0,00 | 42892,00 | 0,00 | | 7130,00 | | |
| 189 | 11 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 2809,58 | 127,07 | 5619,00 | 254,00 | 614,00 | 4817,00 | 11271,00 | |
| | | | | | | 2375,35 | 57,41 | 4751,00 | 115,00 | | 835,00 | | |
| 190 | 12 | 242-101-0503 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 2 | 25168,00 | | 50336,00 | | 50336,00 | | 54363,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4027,00 | | |
| 191 | 13 | 241-116-0210 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 12 | 4249,00 | | 50988,00 | | 50988,00 | | 55067,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4079,00 | | |
| 192 | 14 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 2 | 3676,74 | 263,00 | 7353,00 | 526,00 | 998,00 | 5994,00 | 14415,00 | |
| | | | | | | 2914,98 | 112,10 | 5830,00 | 224,00 | | 1068,00 | | |
| 193 | 15 | 244-404-0106 РСНБ РК 2022 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм | шт. | 2 | 51761,00 | | 103522,00 | | 103522,00 | | 111804,00 | |
| | | | | | | | | | | | 8282,00 | | |
| 194 | 16 | 251-102-0409 РСНБ РК 2022 | Указатель пожарного гидранта | шт. | 2 | 1122,00 | | 2244,00 | | 2244,00 | | 2424,00 | |
| | | | | | | | | | | | 180,00 | | |
| 195 | 17 | 241-214-0306 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 6 | 1433,00 | | 8598,00 | | 8598,00 | | 9286,00 | |
| | | | | | | | | | | | 688,00 | | |
| 196 | 18 | 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка | т фасонных частей | 0,17 | 444465,02 | 4447,55 | 75559,00 | 756,00 | 63340,00 | 11686,00 | 94225,00 | |
| | | | | | | 67429,04 | 2009,45 | 11463,00 | 342,00 | | 6980,00 | | |
| 197 | 19 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,808 | 34567,89 | 13032,08 | 97067,00 | 36594,00 | 19040,00 | 56012,00 | 165325,00 | |
| | | | | | | 14755,09 | 5393,84 | 41432,00 | 15146,00 | | 12246,00 | | |
| 198 | 20 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 2 | 45322,00 | | 90644,00 | | 90644,00 | | 97896,00 | |
| | | | | | | | | | | | 7252,00 | | |
| 199 | 21 | 225-101-0108 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 2 | 23621,00 | | 47242,00 | | 47242,00 | | 51021,00 | |
| | | | | | | | | | | | 3779,00 | | |
| 200 | 22 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 2 | 32730,00 | | 65460,00 | | 65460,00 | | 70697,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5237,00 | | |
| 201 | 23 | 225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 44241,00 | | 44241,00 | | 44241,00 | | 47780,00 | |
| | | | | | | | | | | | 3539,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 202 | 24 | 225-101-0610 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 1 | 38435,00 | | 38435,00 | | 38435,00 | 3075,00 | 41510,00 | |
| 203 | 25 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | 6807,00 | | 27228,00 | | 27228,00 | 2178,00 | 29406,00 | |
| 204 | 26 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 8293,00 | | 16586,00 | | 16586,00 | 1327,00 | 17913,00 | |
| 205 | 27 | 244-201-0306 РСНБ РК 2022 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т | комплект | 1 | 12795,00 | | 12795,00 | | 12795,00 | 1024,00 | 13819,00 | |
| 206 | 28 | 244-201-0302 РСНБ РК 2022 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л | комплект | 1 | 6048,00 | | 6048,00 | | 6048,00 | 484,00 | 6532,00 | |
| 207 | 29 | 222-819-0101 РСНБ РК 2022 | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений /стремянка С-1/ | т | 0,04736 | 1139868,00 | | 53984,00 | | 53984,00 | 4319,00 | 58303,00 | |
| 208 | 30 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 8,13 | 1184,12<br>399,54 | 27,97<br>3,83 | 9627,00<br>3248,00 | 227,00<br>31,00 | 6151,00 | 3050,00<br>1014,00 | 13691,00 | |
| 209 | 31 | 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 2 | 10639,68<br>4367,65 | 5726,03<br>1927,00 | 21279,00<br>8735,00 | 11452,00<br>3854,00 | 1092,00 | 12463,00<br>2699,00 | 36441,00 | |
| | | | Итого по разделу 1: Водопровод В1 | | | | | 2570827,00<br>334759,00 | 184782,00<br>60778,00 | 2051285,00<br>0,00 | 390775,00<br>236932,00 | 3198534,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 4015063,00<br>1082108,00 | 727150,00<br>220784,00 | 2205805,00<br>0,00 | 1055497,00<br>405650,00 | 5476210,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 49021446,26<br>11377910,83 | 9013775,52<br>2796716,61 | 28629763,91<br>0,00 | 11805979,85<br>4866216,48 | 65693642,59<br>0,00 | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 1,30 | | | 854017,35 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 66547659,95 | |
| | | | (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими | % | 0,67 | | | 445869,32 | | | | | |
| | | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | | | | 361433,94 | | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 67354963,21 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 1339870,59 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 68694833,79 | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100% к=1,0450539 | | | | | | | | | 71789803,97 | |
| | | | Договорная скидка подрядчика к=0,95 | % | | | | | | | 68 200 313,77 | | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 8184037,65 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 76384351,42 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту" (890540000020)**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Ахмедов А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "ПСК Qabylet"**

М.П

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**И.о. руководителя** **Кушмурзаев И.Г.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

**Жаксылык А.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер и дата выдачи аттестата, подпись)

**Сисенбеков К. Э.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер и дата аттестата или приказа, подпись)