Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003270

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154

Наименование строительства: Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка №2
о стоимости выполнененых работ и затрат за декабрь 2023 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		66	26.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за октябрь 2023 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау	258 713 684,00	132 729 133,00						14 220 978,54	132 729 133,00
Итого к оплате	258 713 684,00	132 729 133,00						14 220 978,54	132 729 133,00

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003270

Руководитель _____ Махуов Т.А.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ Шынбаев К.Н.

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154

Директор _____ Шадиев К.Ш.

Заказчик : **ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003270**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау**

(наименование, адрес)

Объект : **Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№66** от **26.07.2021г**

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. 02-01-01--Наружные сети водопровода									
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		2406,2304	226,52	226,52	545059	545060	0	69992	664255
				м3 грунта		0	40,4	0	97212		49204	
2	2	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		2406,2304	22,66	18,75	54525	45117	553	20793	81246
				м3 грунта		3,68	8,27	8855	19900		6018	
3	3	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		834,32	278,41	278,41	232283	232283	0	29825	283077
				м3 грунта		0	49,65	0	41424		20969	
4	4	С 3412-101-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		27782,856	53		1472491			117799	1590290
				т/км								
5	5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		185,02	9382,1	180,84	1735876	33459	1473499	236758	2130445
				м3 основания		1237,26	55,3	228918	10232		157811	
6	6	Ф11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		1,682	765304,62	258330,28	1287242	434512	92016	896907	2358881
				км трубопровода		452268	86356,46	760715	145252		174732	
7	7	С 1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм		1688,72	12461		21043140		21043140		22726591
				м							1693451	
8	8	519-101-1601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70° С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 300		7	811511		5680577				5680577
				шт.						5680577		
			Отпускная цена			811511		5680577				
			Сметная стоимость оборудования					*5680577*				
9	9	С Прайс-лист	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300		7	18458,82		129212		129212		139549
				шт.							10337	
10	10	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка		0,081	1406672,51	451261,51	113940	36552	8550	80071	209532
				км трубопровода		849850	148664,96	68838	12042		15521	
11	11	С1241-201-0427	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х50,8 мм		81	58275		4720275		4720275		5097897
				м							377622	
12	12	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		50,6	1966,58	0	99509	0	0	71646	184847

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		1966,58	0	99509	0		13692	
13	13	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		50,6	1026,43	0	51937	0	0	37395	96479
				м3 грунта		1026,43	0	51937	0		7147	
14	14	Е11-010205-0302	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		134,94	1966,58	0	265370	0	0	191067	492952
				м3 грунта		1966,58	0	265370	0		36515	
15	15	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		134,94	1026,43	0	138506	0	0	99725	257289
				м3 грунта		1026,43	0	138506	0		19058	
			Итого по разделу: 1. 02-01-01--Наружные сети водопровода									4199307
			Раздел: 2. 02-02-01-Насосная станция--Общестроительные работы									
16	16	Е11-060301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	38	45433,32	1949,82	1726466	74094	1483452	176787	2055513
						4445,28	667,12	168921	25351		152260	
17	17	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,928	23417,71	1436,83	45149	2770	555	38852	90721
						21692,88	451,4	41824	870		6720	
18	18	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,876	275482		516804		516804	41344	558148
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	277977		14455		14455	1156	15611
20	20	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,42	70577,73	1930,79	382531	10465	258090	106179	527807
						21028,8	498,85	113976	2704		39097	
21	21	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,677	23417,71	1436,83	15854	973	195	13642	31856
						21692,88	451,4	14686	306		2360	
22	22	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,604	275482		166391		166391	13311	179702
23	23	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073	264048		19276		19276	1542	20818
			Итого по разделу: 2. 02-02-01-Насосная станция--Общестроительные работы									3480176
			Раздел: 3. 02-02-02--Насосная станция--Технологические решения									
24	24	Прайс-лист	Насос вертикальный многоступенчатый центробежный с нормальными всасыванием N-22кВт, Q-70м3/ч, H-75м со встроенным частотным преобразователем CRE 95-2-1 GRUNDFOS	шт	4	4029375		16117500		16117500		16117500
			Отпускная цена			4029375		16117500				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		193410				
			Сметная стоимость оборудования					*16310910*				
25	25	Прайс-лист	Дренажный насос N-1,7кВт, Q-15м3/ч, H-10м с поплавковым выключателем GRUNDFOS	шт	2	303928,57		607857		607857		607857
			Отпускная цена			303929		607857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		7294				
			Сметная стоимость оборудования					*615151*				
			Итого по разделу: 3. 02-02-02--Насосная станция--Технологические решения									16926061
			Раздел: 4. 02-03-01--Резервуары чистой воды 2х1500 м3--Общестроительные работы									
26	26	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	20,64	63131,61	5988,71	1303036	123607	817363	358166	1794098
						17542	1527,22	362067	31522		132896	
27	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2064	275482		56859		56859	4549	61408

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,393	264048		895915		895915	71673	967588
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56538	277977		157163		157163	12573	169736
30	30	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,15072	295677		44564		44564	3565	48129
31	31	ГЭСН-070202-0108 Изм. и доп. вып. 18	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	96	9655,13	1463,56	926892	140502	520724	370633	1401327
						2767,36	504,47	265667	48429		103802	
32	32	СПрайс-лист	Плита перекрытий 2П1-6Ат-V-2П	шт	92	134496,42		12364471		12364471	989158	13353629
33	33	СПрайс-лист	Плита перекрытий 2П1-1Ат-V-2П	шт	4	23447,86		93791		93791	7503	101294
34	34	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20кг. Установка /РН 15/	т	0,702	741538,36	1473,36	520560	1035	460406	54227	620770
						84216	670,35	59120	471		45953	
35	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,06	99,53	2,7	2096	57	925	774	3100
						52,92	0,32	1114	7		236	
36	36	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,06	167,83	3,84	3534	81	2151	908	4797
						61,86	0,63	1303	13		355	
37	37	Г11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	864	1116,09	33,28	964302	28754	582137	345850	1414964
						409,04	16,8	353411	14515		104812	
38	38	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	864	1070,35	33,8	924782	29203	869348	38196	1040016
						30,36	16,67	26231	14403		77038	
39	39	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	864	403,94	36,03	349004	31130	0	313315	715305
						367,91	17,87	317874	15440		52986	
40	40	С1234-102-0204	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	44,496	32232		1434195		1434195	114736	1548931
41	41	Г11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	864	1116,09	33,28	964302	28754	582137	345850	1414964
						409,04	16,8	353411	14515		104812	
42	42	С1214-401-0104	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	864	1708		1475712		1475712	118057	1593769
43	43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 К=2	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/Хамаст/	м2 поверхности	864	1853,19	40,44	1601156	34940	996201	535193	2307257
						659,74	6,32	570015	5460		170908	
			Итого по разделу: 4. 02-03-01--Резервуары чистой воды 2х1500 м3--Общестроительные работы									28561082
			Раздел: 5. 03-01-01--Контрольно-пропускной пункт--Общестроительные работы									
44	44	Г11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	30,656	36684,36	1426,86	1124596	43741	852386	223236	1455659
						7452,62	377,46	228468	11571		107827	
45	45	Г11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,086	6059,64	123,66	55058	1124	32409	20297	81383
						2369,01	33,02	21525	300		6028	
			Итого по разделу: 5. 03-01-01--Контрольно-пропускной пункт--Общестроительные работы									1537042
			Раздел: 6. 04-02-01--Наружные сети электроснабжения 10 кВ									
46	46	Г11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2	м3 грунта	272,0722	39,47	39,47	10739	10738	0	2697	14511
						0	13,77	0	3746		1075	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1561	472,54 94,8	377,74 162,69	737635 147983	589652 253959	0	289398 82163	1169196
48	48	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1561	273,69 47,4	226,29 97,46	427230 73991	353239 152135	0	162811 47203	637244
49	49	С1213-101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	13,023	50575		658638		658638	52691	711329
50	50	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,372	175522,64 172634	0 0	65294 64220	0 0	1075	48807 9128	123229
51	51	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	372	1590		591480		591480	47318	638798
52	52	Ц13-080201-0604 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	1788	482,43 173,8	261,81 99,07	862585 310754	468116 177137	83714	351282 97109	1310976
53	53	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	1449,51 395	943,97 333,67	21743 5925	14159 5005	1658	7870 2369	31982
54	54	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	422	839,68 379,2	415,56 147,48	354345 160022	175367 62237	15956	160026 41150	555521
55	55	С Прайс-лист	Кабель сеч. 3х70 мм2 ААбл-10Кв	м	2351	2879,67		6770114		6770114	541609	7311723
56	56	Ц13-080201-2708 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	16267,21 1422,0	178,18 76,74	162672 142200	1781 767	186 0	102937 21249	286858
57	57	С1243-903-4602	Муфты соединительные типа GUSJ-12/70-120 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	100619		1006190		1006190	80495	1086685
58	58	Е11-221401-1401 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах I-3 групп	м	123	19496,88 1512,43	7788,28 1511,52	2398116 186029	957958 185917	1254129	368226 221307	2987649
59	59	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	123	1962,36 1433,96	13,68 4,74	241370 176266	1683 583	63421	175081 33316	449767
60	60	С1241-102-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	123,492	12465		1539328		1539328	123146	1662474
61	61	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,107	4583121,88 546210	311763,58 63618,11	490394 58444	33359 6807	398591	64599 44399	599392
			Итого по разделу: 6. 04-02-01--Наружные сети электроснабжения 10 кВ									19517334
			Раздел: 7. 06-01-01--Наружные сети водопровода и канализации ПВС									
62	62	С1241-102-0240	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	375,496	16038		6022205		6022205	481776	6503981
			Итого по разделу: 7. 06-01-01--Наружные сети водопровода и канализации ПВС									6503981
			Раздел: 8. 07-02-04--Благоустройство и озеленение--МАФ									
63	63	Е11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м ограт	106	3622,27 1610	1744,83 739,8	383961 170660	184952 78419	28349	293913 54236	732104
64	64	С1261-101-0379	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		14,3	62659		896024		896024		967706

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							71682	
65	65	С Прайс-лист	Стакан Ф12.7.5 Ф-1		39	14571.42		568286		568286		613749
				шт							45463	
			Итого по разделу: 8. 07-02-04--Благоустройство и озеленение--МАФ									2313559
			ИТОГО:					106853266	4669217	72086168	6703841	120632438
								6018755	1438651	22405934	7276035	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							22606638		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**1964530**				
			Итого с временными									**122797676**
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**2975674**				
			Итого с зимними удорожаниями									**125773350**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2063334**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**127836684**
			Итого в текущих ценах 2021-2022 г.г. Кср=1,03003084									**131 675 727**
			Итого с тендерной скидкой 10%			**10%**						**118 508 154**
			НДС			**12 %**		**14220979**				
			Итого с НДС									**132 729 133**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шадиев К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Астанатехстройэксперт"

Авторский надзор Куанышев Р.Ш. 18.06.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№KZ67VJE00066503 от 18.06.2021 г.
№KZ85VJE00066179 от 07.06.2021 г.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Городской отдел строительства"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Махуев Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заместитель Калимов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Пройзводственно-технический отдел Ондасынов А.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "АДС САПА"

Технический надзор Шынбаев К.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"
Договор №66 от 26.07.2021г
Доп.соглашение №5 от 28.09.2022г.

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау, который находится в п.Талгайран г.Атырау**

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за декабрь 2023 года

№ п/п	Наименование сметы	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ	ВЫПОЛНЕНО РАБОТ С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	АВР Ф2 ИЮНЬ 2022Г	АВР Ф2 ИЮЛЬ 2022Г	АВР Ф2 АВГУСТ 2022Г	АВР Ф2 ДЕКАБРЬ 2023Г	АВР Ф2 ДЕКАБРЬ 2023Г №2
1	3			7	8	9		
1	Наружные сети водопровода	328 765 687,50	274 691 636,68	50 000 343,68	91 825 888	73 950 436	12 625 684	46 289 285
	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	-	-				-	
2	Общестроительные работы	28 194 587,02	8 277 725,00	-	-	-	4 406 726	3 870 999
3	Технологические решения	32 472 382,09	17 573 840,00	-	-	-	-	17 573 840
4	Отопление и вентиляция	730 820,94	-	-	-	-	-	
5	Водопровод и канализация	451 239,96	-	-	-	-	-	
6	Электрооборудование и электроосвещение	7 090 067,95	-	-	-	-	-	
7	Автоматика	6 221 114,69	-	-	-	-	-	
	РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ 2х1500 м3		-				-	
8	Общестроительные работы	115 468 370,35	104 999 741,00	-	-	-	73 231 258	31 768 483
9	Технологическое решение	1 629 840,50	-	-	-	-	-	
10	Отопление и вентиляция	5 236 348,78	-	-	-	-	-	
11	Автоматика	2 016 713,65	-	-	-	-	-	
	КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ		-				-	
12	Общестроительные работы	10 919 949,93	4 044 213,00	-	-	-	2 334 562	1 709 651
13	Отопление и вентиляция	128 181,42	-	-	-	-	-	
14	Водопровод и канализация	503 819,69	-	-	-	-	-	
15	Электрооборудование и электроосвещение	970 322,42	-	-	-	-	-	
16	Пожарная сигнализация	113 058,59	-	-	-	-	-	
17	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения ПВС	3 662 534,8	-	-	-	-	-	
18	Наружные сети электроснабжения 10 кВ	48 234 276,6	47 838 421,00	-	-	-	26 129 297	21 709 124
19	2БКТП-160/10-0,4 кВ в БМЗ	23 304 817,3	910 213,00	-	-	-	910 213	
20	Переустройство ВЛ-110кВ Л-138	18 401 675,9	-	-	-	-	-	
21	Наружные сети водопровода и канализации ПВС	32 504 940,5	7 234 376,00	-	-	-	-	7 234 376
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		-				-	
22	Вертикальная планировка	5 524 715,8	-	-	-	-	-	
23	Покрытие	9 903 710,7	-	-	-	-	-	
24	Озеленение	10 085 676,2	-	-	-	-	-	
25	МАФ (ОГРАЖДЕНИЕ)	12 137 316,3	8 920 187,00	-	-	-	6 346 812	2 573 375
	ИТОГО, тенге	**704 672 169,26**	**474 490 352,68**	**50 000 343,68**	**91 825 888**	**73 950 436**	**125 984 551**	**132 729 133**

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Руководитель _____ Махуов Т.А.
Заместитель _____ Калимов К.Т.
Производственно-технический отдел _____ Ондасынов А.О.

Подрядчик:
ТОО "Көлсай Строй"
Директор _____ Шадиев К.Ш.

ТОО "Атырауэкспертиза"
Авторский надзор _____ Куанышев Р.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
КУАНЫШЕВ РАШИД НУРДАНОВИЧ
№KZ67VJE00066503 от 18.06.2021 г.
№KZ85VJE00066179 от 07.06.2021 г.

ТОО "АДС САПА"
Технический надзор _____ Шынбаев К.Н.