Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

Заказчик: Черкасов Константин Владимирович

Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Наименование объекта -Строительство мини пекарни по адресу "Кызылординская область, Кармакшинский район, аульный округ Акай, улица М.Ауезов №9А

Справка №1

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№10/3	21.11.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - Строительство мини пекарни по адресу "Кызылординская область, Кармакшинский район, аульный округ Акай, улица М.Ауезов №9А	6 448 534	6 448 534	-	-		-			6 448 534
Итого:	**6 448 534**	**6 448 534**	-	-	-			-	**6 448 534**

Заказчик: Черкасов Константин Владимирович

Черкасов К.

Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор Аманжолова А.

Заказчик: Черкасов Константин Владимирович
Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта -Строительство мини пекарни по адресу "Кызылординская область, Кармакшинский район, аульный округ Акай, улица М.Ауезов №9А

А К Т №1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**227,6219**		**139,30**	**31708**
		Накладные расходы	%	72		26,47	6025
		Сметная прибыль	%	8		13,26	3018
		Сметная стоимость:				**179,03**	**40751**
2	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**17,1328**		**1993,57**	**34155**
		Накладные расходы	%	72		1435,37	24592
		Сметная прибыль	%	8		274,32	4700
		Сметная стоимость:				**3703,26**	**63447**
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**184,9178**		**30,63**	**5664**
		Накладные расходы	%	72		7,54	1394
		Сметная прибыль	%	8		3,05	564
		Сметная стоимость:				**41,23**	**7622**

4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13,9185**		**706,64**	**9835**
		Накладные расходы	%	72		508,78	7081
		Сметная прибыль	%	8		97,23	1353
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**18270**
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**184,9178**		**131,75**	**24363**
		Накладные расходы	%	72		70,17	12976
		Сметная прибыль	%	8		16,15	2986
		Сметная стоимость:				**218,07**	**40325**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**105726**
		Накладные расходы -	Тенге				**52069**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12622**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**170416**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		Основание					
6	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,5539**		**23280,66**	**152580**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	7312
		Сметная прибыль	%	8		1951,70	12791
		Сметная стоимость:				**26347,99**	**172683**
7	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**1930,81**	**17377**
		Накладные расходы	%	118		1382,30	12441
		Сметная прибыль	%	8		265,05	2385
		Сметная стоимость:				**3578,16**	**32203**
9	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**9,0620**		**31979,00**	**289794**
		Сметная прибыль	%	8		2558,32	23183
		Сметная стоимость:				**34537,32**	**312977**

10	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6**		**1463,30**	**8194**
		Накладные расходы	%	118		834,31	4672
		Сметная прибыль	%	8		183,81	1029
		Сметная стоимость:				**2481,42**	**13896**
11	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**24,6000**		**2074,15**	**51024**
		Накладные расходы	%	118		1172,36	28840
		Сметная прибыль	%	8		259,72	6389
		Сметная стоимость:				**3506,23**	**86253**
14	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,8612**		**20382,00**	**78699**
		Сметная прибыль	%	8		1630,56	6296
		Сметная стоимость:				**22012,56**	**84995**
15	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5,4364**		**19783,00**	**107548**
		Сметная прибыль	%	8		1582,64	8604
		Сметная стоимость:				**21365,64**	**116152**
		Фундаменты под перегородки					
16	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**2,3140**		**26789,30**	**61990**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	8022
		Сметная прибыль	%	8		2420,48	5601
		Сметная стоимость:				**32676,51**	**75613**
17	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0014**		**205312,00**	**293**
		Сметная прибыль	%	8		16424,96	23
		Сметная стоимость:				**221736,96**	**317**
		Гидроизоляция					
18	**1113-0301-0107 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХП-734, первый слой**	**м2**	**177,3200**		**529,68**	**93923**
		Накладные расходы	%	69		26,49	4697

		Сметная прибыль	%	8		44,49	7889
		Сметная стоимость:				**600,66**	**106509**
19	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**98,7056**		**1056,62**	**104294**
		Накладные расходы	%	93		177,19	17490
		Сметная прибыль	%	8		98,71	9743
		Сметная стоимость:				**1332,52**	**131527**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**965717**
		Накладные расходы -	Тенге				**83473**
		Сметная прибыль -	Тенге				**83935**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1133126**
		РАЗДЕЛ 3.Стены, перекрытие и покрытие, перемычки и монолитный пояс					
		Наружные стены					
20	**Е11-080301-0112 1108-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**23,0000**		**10644,33**	**244820**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		7347,31	168988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1439,33	33105
		Сметная стоимость:				**19430,97**	**446912**
21	**С121-030401-0203 2103-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013**	**м3**	**23,0000**		**9273,00**	**213279**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		741,84	17062
		Сметная стоимость:				**10014,84**	**230341**
		Внутренние стены					
22	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**42,4800**		**20890,55**	**887431**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	166871
		Сметная прибыль	%	8		1985,50	84344

		Сметная стоимость:				**26804,28**	**1138646**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1345529**
		Накладные расходы -	Тенге				**335859**
		Сметная прибыль -	Тенге				**134511**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1815899**
		РАЗДЕЛ 4.Проемы					
		Окна					
23	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**27,0120**		**2372,51**	**64086**
		Накладные расходы	%	90		755,68	20412
		Сметная прибыль	%	8		250,26	6760
		Сметная стоимость:				**3378,44**	**91259**
24	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**0,1800**		**3746,06**	**674**
		Накладные расходы	%	90		1169,07	210
		Сметная прибыль	%	8		393,21	71
		Сметная стоимость:				**5308,33**	**956**
25	**2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**27,0120**		**18230,00**	**492429**
		Сметная прибыль	%	8		1458,40	39394
		Сметная стоимость:				**19688,40**	**531823**
26	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,1800**		**12627,00**	**2273**
		Сметная прибыль	%	8		1010,16	182
		Сметная стоимость:				**13637,16**	**2455**
27	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**16,3800**		**1009,31**	**16532**
		Накладные расходы	%	90		175,34	2872

		Сметная прибыль	%	8		94,77	1552
		Сметная стоимость:				**1279,42**	**20957**
28	**2109-0205-0105 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**16,3800**		**1451,00**	**23767**
		Сметная прибыль	%	8		116,08	1901
		Сметная стоимость:				**1567,08**	**25669**
		Двери					
29	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**1,8900**		**2415,43**	**4565**
		Накладные расходы	%	69		1324,47	2503
		Сметная прибыль	%	8		299,19	565
		Сметная стоимость:				**4039,09**	**7634**
30	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,8900**		**43408,00**	**82041**
		Сметная прибыль	%	8		3472,64	6563
		Сметная стоимость:				**46880,64**	**88604**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4					**686368**
		Накладные расходы -					**25998**
		Сметная прибыль -					**56989**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					**769356**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
31	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**194,8380**		**4527,66**	**882160**
		Накладные расходы	%	92		1480,69	288495
		Сметная прибыль	%	8		480,67	93653
		Сметная стоимость:				**6489,02**	**1264308**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5					**882160**
		Накладные расходы -					**288495**
		Сметная прибыль -					**93653**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					**1264308**
		РАЗДЕЛ 6.Полы					

		деталь №400 - 317,53м2					
32	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,0805**		**23317,42**	**118464**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	14595
		Сметная прибыль	%	8		2095,21	10645
		Сметная стоимость:				**28285,37**	**143703**
33	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**63,5060**		**669,45**	**42514**
		Накладные расходы	%	94		275,56	17500
		Сметная прибыль	%	8		75,60	4801
		Сметная стоимость:				**1020,62**	**64815**
34	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**63,5060**		**4126,79**	**262076**
		Накладные расходы	%	94		968,81	61525
		Сметная прибыль	%	8		407,65	25888
		Сметная стоимость:				**4261,75**	**349489**
35	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**45,8640**		**518,03**	**23759**
		Накладные расходы	%	94		238,20	10925
		Сметная прибыль	%	8		60,50	2775
		Сметная стоимость:				**816,73**	**37459**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6					**446813**
		Накладные расходы -					**104545**
		Сметная прибыль -					**44109**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6					**595466**

Электрооборудования и электроосвещение

Составлена в текущих ценах 4-го квартала 2018 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

РАЗДЕЛ 1.Щиты и шкафы							
3	**Ц13-080303-0201 1308-0303-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1475,49**	**1475,49**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		889,20	889,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,17	189,17
		Сметная стоимость:				**2553,86**	**2553,86**
4	**С123-070206-0126 2307-0206-0126 РСНБ РК 2015**	**Переключатели 100А,типа ИЭК**	**шт.**	**1,0000**		**13108,00**	**13108,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1048,64	1048,64
		Сметная стоимость:				**14156,64**	**14156,64**
5	**Ц13-080303-0302 1308-0303-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании**	**шт.**	**3,0000**		**1363,35**	**4090,05**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		904,32	2712,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,41	544,23
		Сметная стоимость:				**2449,08**	**7347,24**
6	**С123-070207-0213 2307-0207-0213 РСНБ РК 2015**	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-200А-УХЛ3**	**шт.**	**3,0000**		**811,00**	**2433,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,88	194,64
		Сметная стоимость:				**875,88**	**2627,64**
7	**Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**2867,57**	**8602,71**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1655,91	4967,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,88	1085,64
		Сметная стоимость:				**4885,36**	**14656,08**

8	**С123-070503-0412 2307-0503-0412 РСНБ РК 2015**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**3,0000**		**4783,00**	**14349,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		382,64	1147,92
		Сметная стоимость:				**5165,64**	**15496,92**
9	**Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**5013,31**	**5013,31**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1736,94	1736,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		540,02	540,02
		Сметная стоимость:				**7290,27**	**7290,27**
10	**С123-070204-0848 2307-0204-0848 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 125А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2052,00**	**2052,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,16	164,16
		Сметная стоимость:				**2216,16**	**2216,16**
11	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**4238,87**	**8477,74**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1561,26	3122,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,01	928,02
		Сметная стоимость:				**6264,14**	**12528,28**
12	**С123-070204-0848 2307-0204-0848 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2052,00**	**4104,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,16	328,32
		Сметная стоимость:				**2216,16**	**4432,32**

13	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**2422,83**	**9691,32**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		771,12	3084,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,52	1022,08
		Сметная стоимость:				**3449,47**	**13797,88**
14	**С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1853,00**	**5559,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,24	444,72
		Сметная стоимость:				**2001,24**	**6003,72**
15	**С123-070204-0840 2307-0204-0840 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1853,00**	**1853,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,24	148,24
		Сметная стоимость:				**2001,24**	**2001,24**
16	**С123-070501-0308 2307-0501-0308 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1,0000**		**21431,00**	**21431,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1714,48	1714,48
		Сметная стоимость:				**23145,48**	**23145,48**
17	**С123-061710-0115 2306-1710-0115 РСНБ РК 2015**	**Динрейка**	**м**	**4,0000**		**545,00**	**2180,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,60	174,40
		Сметная стоимость:				**588,60**	**2354,40**
18	**С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015**	**Шина нулевая**	**шт.**	**2,0000**		**1159,00**	**2318,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,72	185,44
		Сметная стоимость:				**1251,72**	**2503,44**

19	**Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**комп.**	**1,0000**		**4451,41**	**4451,41**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2478,84	2478,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,42	554,42
		Сметная стоимость:				**7484,67**	**7484,67**
20	**С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**комп.**	**1,0000**		**5559,00**	**5559,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,72	444,72
		Сметная стоимость:				**6003,72**	**6003,72**
21	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4238,87**	**4238,87**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1561,26	1561,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,01	464,01
		Сметная стоимость:				**6264,14**	**6264,14**
22	**С123-070204-0848 2307-0204-0848 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА5135 3Р 63А прим**	**шт.**	**1,0000**		**2052,00**	**2052,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,16	164,16
		Сметная стоимость:				**2216,16**	**2216,16**
23	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**10,0000**		**2422,83**	**24228,30**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		771,12	7711,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,52	2555,20
		Сметная стоимость:				**3449,47**	**34494,70**

24	**С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический S251 1P 16A**	**шт.**	**5,0000**		**615,00**	**3075,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,20	246,00
		Сметная стоимость:				**664,20**	**3321,00**
25	**С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока (DF) АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**4149,00**	**20745,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,92	1659,60
		Сметная стоимость:				**4480,92**	**22404,60**
26	**С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015**	**Шина нулевая**	**шт.**	**1,0000**		**1159,00**	**1159,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,72	92,72
		Сметная стоимость:				**1251,72**	**1251,72**
27	**С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0010**		**145730,00**	**145,73**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11658,40	11,66
		Сметная стоимость:				**157388,40**	**157,39**
28	**Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**шт.**	**1,0000**		**4451,41**	**4451,41**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2478,84	2478,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,42	554,42
		Сметная стоимость:				**7484,67**	**7484,67**
29	**С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**5559,00**	**5559,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,72	444,72
		Сметная стоимость:				**6003,72**	**6003,72**

30	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4238,87**	**4238,87**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1561,26	1561,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,01	464,01
		Сметная стоимость:				**6264,14**	**6264,14**
31	**С123-070204-0848 2307-0204-0848 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА5135 3Р 63А прим**	**шт.**	**1,0000**		**2052,00**	**2052,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,16	164,16
		Сметная стоимость:				**2216,16**	**2216,16**
36	**С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0010**		**145730,00**	**145,73**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11658,40	11,66
		Сметная стоимость:				**157388,40**	**157,39**
37	**Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**шт.**	**1,0000**		**4451,41**	**4451,41**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2478,84	2478,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,42	554,42
		Сметная стоимость:				**7484,67**	**7484,67**
38	**С123-070201-1002 2307-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6**	**шт.**	**1,0000**		**941,00**	**941,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,28	75,28
		Сметная стоимость:				**1016,28**	**1016,28**

39	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**7,0000**		**2422,83**	**16959,81**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		771,12	5397,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,52	1788,64
		Сметная стоимость:				**3449,47**	**24146,29**
40	**С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1853,00**	**1853,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,24	148,24
		Сметная стоимость:				**2001,24**	**2001,24**
41	**С123-070204-0808 2307-0204-0808 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**615,00**	**3690,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,20	295,20
		Сметная стоимость:				**664,20**	**3985,20**
42	**С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический S251 1P 16A**	**шт.**	**3,0000**		**615,00**	**1845,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,20	147,60
		Сметная стоимость:				**664,20**	**1992,60**
43	**С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**15,0000**		**3903,00**	**58545,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,24	4683,60
		Сметная стоимость:				**4215,24**	**63228,60**
44	**С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015**	**Шина нулевая**	**шт.**	**1,0000**		**1159,00**	**1159,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,72	92,72
		Сметная стоимость:				**1251,72**	**1251,72**

45	**С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0010**		**145730,00**	**145,73**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11658,40	11,66
		Сметная стоимость:				**157388,40**	**157,39**
46	**Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**9,0000**		**1640,22**	**14761,98**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		913,88	8224,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,33	1838,97
		Сметная стоимость:				**2758,43**	**24825,87**
47	**С123-070106-1002 2307-0106-1002 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65**	**шт.**	**9,0000**		**11460,00**	**103140,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		916,80	8251,20
		Сметная стоимость:				**12376,80**	**111391,20**
51	**Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015**	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**917,57**	**3670,28**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		580,70	2322,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,86	479,44
		Сметная стоимость:				**1618,13**	**6472,52**
52	**LY.UA CTLY.UA**	**Светильник фасадный Eglo 94105 Riga в комплекте с кронштейнами"LED , 3000 лм, 9300 К**	**шт.**	**4,0000**		**21505,63**	**86022,52**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1720,45	6881,80
		Сметная стоимость:				**23226,08**	**92904,32**
57	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**6,0000**		**409,18**	**2455,08**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		277,38	1664,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,93	329,58
		Сметная стоимость:				**741,49**	**4448,94**

58	**С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**6,0000**		**364,00**	**2184,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,12	174,72
		Сметная стоимость:				**393,12**	**2358,72**
59	**С123-070202-0603 2307-0202-0603 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**2,0000**		**76,00**	**152,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,08	12,16
		Сметная стоимость:				**82,08**	**164,16**
60	**С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**80,0000**		**554,00**	**44320,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,32	3545,60
		Сметная стоимость:				**598,32**	**47865,60**
61	**Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**40,0000**		**595,95**	**23838,00**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		338,35	13534,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,74	2989,60
		Сметная стоимость:				**1009,04**	**40361,60**
62	**С123-060128-0505 2306-0128-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0090**		**1645896,00**	**14813,06**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131671,68	1185,05
		Сметная стоимость:				**1777567,68**	**15998,11**
63	**С123-060128-0502 2306-0128-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0010**		**454098,00**	**454,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36327,84	36,33
		Сметная стоимость:				**490425,84**	**490,43**

64	**С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0300**		**264886,00**	**7946,58**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21190,88	635,73
		Сметная стоимость:				**286076,88**	**8582,31**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**582186**
		Накладные расходы -	Тенге				**65928**
		Сметная прибыль -	Тенге				**51849**
ИТОГО по смете:			Тенге				**699964**
		Итого по акту:	**тенге**				**6448534**

Заказчик: Черкасов Константин Владимирович

_____Черкасов К.

Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор_____Аманжолова А.