Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОН, КАНДЫАГАШСКАЯ Г.А., Г.КАНДЫАГАШ, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 7, тел.: 8-713-33-35387**	**931240000964**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "BN-Project",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, Микрорайон Батыс-2, дом № 339, к.37**	**091040013644**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №152 от 21.06.2023г.	

Номер документа	Дата составления
9	21.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Благоустройство двора многоэтажного жилого дома №23 в мкр-н "Достык" г.Кандыагаш, Мугалжарского района Актюбинской области			Раб	1	17 941 347,44	17 941 347,44	2 152 961,69	20 094 309,13
				Итого	1	x	17 941 347,44	2 152 961,69	20 094 309,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сапенова Г.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Т. Утешулов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

заказчик: ГУ " Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района"

подрядчик: ТОО "BN-Project"

Договор подряда (контракт): Типовой договор №152 №931240000964/230163/00

Наименование: "Благоустройство двора многоэтажного жилого дома №23 в мкр-н "Достык" г.Кандыагаш, Мугалжарского района Актюбинской области"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь месяц 2023 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					№152	от 21.06.2023 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2022г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство двора многоэтажного жилого дома №23 в мкр-н "Достык" г.Кандыагаш, Мугалжарского района Актюбинской области"	26 422 704,58	17 941 347,44	17 256 701,10			684 646				17 941 347,44
Итого по стройке	**26 422 704,58**	**17 941 347,44**								**17 941 347,44**

Заказчик:

ГУ " Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района"

Аким города Кандыагаш _____ Утемуратов Т.У.

Технический надзор:
ТОО "Нисан-Актобе"

Эксперт _____ Кистаубаев Н.С.

Подрядчик:
ТОО "BN-Project"

Руководитель _____ Сакенова Г.Т.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Наименование: "Благоустройство двора многоэтажного жилого дома №23 в мкр-н "Достык" г.Кандыагаш, Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор: №152 от 21.06.2023 г.

АКТ №1

выполненных работ за ноября месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
			1.2. Наращивание колодцев										
1	8	1107-0102-0104	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж плит перекрытийколодцевпри наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 % к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;**	**шт. сборных конструкций**	**1**		**3182,09**	**1245,72**	**3182**	**1246**	**0**	**2754**	**6411**
							1936,37	**397,73**	**1936**	**398**		**475**	
2	9	1216-0101-2102	**Колодцы и камеры. Замена люков НР=72 %**	**люк**	**1**		**16081,17**	**387,10**	**16081**	**387**	**10434**	**3911**	**21591**
							5259,65	**172,10**	**5260**	**172**		**1599**	
3	10	1108-0201-0109	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %**	**м3 кладки**	**2,12**		**19469,63**	**2958,48**	**41276**	**6272**	**17748**	**17270**	**63229**
							8139,60	**619,56**	**17256**	**1313**		**4684**	
4	11	1107-0102-0104	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 %**	**шт сборных конструкций**	**1**		**10869,07**	**1557,15**	**10869**	**1557**	**6891**	**3443**	**15457**
							2420,46	**497,15**	**2420**	**497**		**1145**	
5	12	261-101-0378	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,1**		**85755,00**	**0,00**	**8576**	**0**	**8576**	**0**	**9262**
							0,00	**0,00**	**0**	**0**		**686**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	13	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	1	7456,00	0,00	7456	0	7456	0	8052
						0,00	0,00	0	0		596	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								124002
			РАЗДЕЛ 2. Покрытия									
			2.1. ТИП-1									
7	17	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	тенге	1,037	203488,55	3396,63	211018	3522	207495	1670	229703
						0,00	1491,33	0	1547		17015	
8	18	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, типа Б, марки II. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	2074	2422,64	216,95	5024555	449954	4514497	133298	5570481
						28,98	30,53	60105	63319		412628	
9	19	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	8296	272,43	0,02	2260079	166	2238759	22847	2465561
						2,55	0,00	21155	0		182634	
			2.2. ТИП-2									
10	24	1101-0201-0501	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %	м2	212	2328,83	222,38	493712	47145	1813	407471	973278
						2097,90	86,23	444755	18281		72095	
11	25	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	106	2772,00	0,00	293832	0	293832	0	317339
						0,00	0,00	0	0		23507	
12	26	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017 НР = 108%	м2	106	3440,00	0,00	364640	0	364640	0	393811
						0,00	0,00	0	0		29171	
			2.3. ТИП-3									
13	27	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=0,980;	м3 уплотненного грунта	18,816	213,37	104,40	4015	1964	0	2088	6591
						108,97	45,18	2050	850		488	
16	30	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	12,8	8460,05	1224,35	108289	15672	90267	6647	124130
						183,60	297,23	2350	3805		9195	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	31	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	128	850,80	209,66	108902	26836	76481	14998	1338
						43,63	64,86	5585	8302		9912	
			2.4. Бортовые камни									
21	35	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	350,585	2942,31	39,49	1031531	13845	671424	379904	15243
						987,67	15,69	346263	5501		112915	
			2.5. Разметки									
22	37	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (цвет желтый) НР=108 %	км линии	0,0715	58706,75	11627,70	4198	831	3100	563	51
						3723,78	3562,22	266	255		381	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								117390
			Раздел 3. Малые архитектурные формы									
			3.1. МАФ ДИП									
23	38	8601-0104-0103	Качалка-балансир "Средняя" НР=91 %	комплект	1	158433,00	239,00	158433	239	148773	8639	1804
						9421,00	72,00	9421	72		13366	
24	39	8601-0104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР=91 %	комплект	1	273211,00	532,00	273211	532	246430	24013	3210
						26249,00	139,00	26249	139		23778	
25	40	8601-0113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м) НР=91 %	комплект	1	906700,00	1271,00	906700	1271	864606	37522	10197
						40823,00	410,00	40823	410		75538	
26	41	8601-0201-0110	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м) НР=91 %	комплект	1	543548,00	651,00	543548	651	523504	17857	6063
						19393,00	230,00	19393	230		44912	
27	42	8601-0109-0310	Песочница "Аквариум" без козырька НР=91 %	комплект	1	149648,00	330,00	149648	330	135070	13064	1757
						14248,00	108,00	14248	108		13017	
28	43	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР=91 %	комплект	12	59448,00	189,00	713376	2268	679824	29025	8017
						2607,00	51,00	31284	612		59392	
29	44	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР=0	шт	10	21908,00	0,00	219080	0	219080	0	2366
						0,00	0,00	0	0		17526	
29	45	8601-0106-0304	Беседка летняя с крышей из профнастила НР=91 %	шт	1	435123,00	4525,00	435123	4525	416917	13841	4848
						13681,00	1529,00	13681	1529		35917	
			3.2. Перекладина для ковров П-1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	46	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 профнастила НР=91 %	м3 грунта	0,28	1857,24 1857,24	0,00 0,00	520 520	0 0	0	374 72	9
30	47	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,26	42233,66 7060,90	1563,88 344,51	10981 1836	407 90	8738	1386 989	133
30	48	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 %	т конструкций	0,30581	212504,29 156611,00	48754,98 17060,14	64986 47893	14910 5217	2183	36646 8131	1097
30	49	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,30581	98128,08 73142,50	23032,59 8829,48	30009 22368	7044 2700	597	22812 4226	570
30	50	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	14	4655,00 0,00	0,00 0,00	65170 0	0 0	65170	0 5214	703
30	51	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	12	3156,00 0,00	0,00 0,00	37872 0	0 0	37872	0 3030	409
30	52	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	7,4	110,52 57,67	2,91 0,34	818 427	22 3	370	296 89	1
30	53	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	14,8	86,55 33,70	2,91 0,34	1281 499	43 5	739	348 130	1
			3.3. Сушилка для белья									
30	54	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,18	1857,24 1857,24	0,00 0,00	334 334	0 0	0	241 46	
30	55	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,16	34198,67 1628,10	1494,83 312,02	5472 260	239 50	4972	282 460	6
30	56	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,134	98128,08 73142,50	23032,59 8829,48	13149 9801	3086 1183	262	9996 1852	24

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	57	1109-0701-0103	Конструкции (подкосы,балки,прогоны). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 %	т	0,134	212504,29 156611,00	48754,98 17060,14	28476 20986	6533 2286	957	16058 3563	4809
30	58	241-1102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	8,54	3156,00 0,00	0,00 0,00	26952 0	0 0	26952	0 2156	2910
30	59	214-1002-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,01264	555187,00 0,00	0,00 0,00	7018 0	0 0	7018	0 561	757
30	60	214-2[illegible]0-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00011	410294,00 0,00	0,00 0,00	45 0	0 0	45	0 4	4
30	61	1113-03[illegible]01-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	110,52 57,67	2,91 0,34	442 231	12 1	200	160 48	65
30	62	1113-03[illegible]01-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР=69 % К=2,000;	м2	8	91,11 33,70	2,09 0,34	729 270	17 3	443	188 73	99
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								424020
			Раздел 4. Озеленение									
30	63	1147-01[illegible]01-0102	Участок для озеленения. Планировка участка вручную НР=88 %	м2	487	123,01 123,01	0,00 0,00	59906 59906	0 0	0	52717 9010	12163
30	64	1147-01[illegible]01-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка НР=88 %	м2	487	113,08 113,08	2,09 0,34	55070 55070	1018 166	-1018	48607 8294	11197
30	65	1147-01[illegible]12-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %	м2	487	649,13 500,80	18,88 4,47	316126 243890	9195 2177	63042	216539 42613	57527
30	66	1147-01[illegible]12-0105	Газоны партерные и обыкновенные. изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=88 % К=3,000;	м2	1461	111,78 68,48	0,15 0,00	163311 100049	219 0	63042	88043 20108	27146
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								1080345
			ИТОГО									18 200 983
			В том числе оборудование									0

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого без оборудования										18 200 983
			Временные здания и сооружения 1,3%:										236 613
			Итого:										18 437 595
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,43%)										448 034
			Итого										18 885 629
			Тендерная скидка 5%										944 281
			ИТОГО ПО АКТУ без учета НДС										17 941 347,44

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района"

Аким города Кандыагаш _____ Утемуратов Т.У.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Руководитель _____ Сакенова Г.Т.

Технический надзор:
ТОО "Нисан-Актобе"

Экспетр _____ Кистаубаев Н.С.

Авторский надзор:
ТОО "Байлык-проект"

Главный инженер _____ Мухтаров Ж.А.