Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"16" 09 **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АСК-7НС», 30000, в лице генерального директора Нурымбета Нуркена Нурымбетовича, Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, Мырзагул Шыманулы, 33наименование организации, юридический адрес
в лице_ Нурымбета Нуркена Нурымбетовича.Генеральный директор
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
«Строительство внутриквартального газопровода с.Карабулак Мартукского района».
По адресу: **Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукского района, с.Карабулак.**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Руководитель Кульшанаев Нурмахан Шидербаевич.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО "BN-Project" Лицензия № 17011672 от 27.06.2017г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора: **Сакенова Г.Т.;**
2.1) субподрядными организациями **ТОО "АрхСтрой-KZ" Лицензия № 16016467 от 27.10.2016г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора: **Бегимбетов Е.С.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «**Жобалық шешім**»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Аппарат акима Аккудукского сельского округа» №8 от 04.05.2022г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод					
низкого давления	м	2698		2698	
Надземный газопровод					
низкого давления	м	334,0		334,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: На подводку газовой линии

Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии спроектом и требованиями МСН 4.03-01-2003 СН РК 4.02-12-2002, СН РК 4.03-01-2011

Данный проект по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукского район, с.Карабулак. разработан на основании задания на проектирование выданного заказчиком.

Газопровод низкого давления запроектирован из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали В –Вст 2 сп 2 ГОСТ 1050-2013 диаметром 57 мм с толщиной _3,5_ мм диаметром 32__ с 2,5 толщиной мм. Газовый ввод запроектирован по подземном исполнений, с установкой на газопроводе – вводе отключающей арматуры и изолирующей вставки «ЭС» соединения.

Для учета расхода газа в проекте предусмотрена установка газовых счетчиков G-40 с максимальной пропускной способностью 100 м3/час. Диаметры внутреннего газопровода приняты согласно гидравлического расчета и выполнены из электросварных труб по ГОСТ 10704-91 В ст. 3 сп.2 ГОСТ 10705-91. Для сварки газопровода применены электроды типа Э-42, Э-42А по ГОСТ 9467-75.

После испытания газопровода смазан масляной краской за два раза по слою грунтовки. Контроль качества сварных стыков, надземного стального газопровода низкого давления согласно МСН 4.03-01-2003 табл. 14 п.4 составляет 6%.

Весь надземный газопровод после монтажа и испытания необходимо защитить от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски или эмали предназначенной для наружных работ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

а) ГРПШ 1 комп.

б) Задвижка стальная фланцевая д-50 мм, Ру-2,5 МПа- 1 шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 22 август 2023 года;

месяц, год

окончание работ: 10 сентябрь 2023 года ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;

фактически, месяц: 2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО«КазТрансГазАймак» нач. ПТО Сирманов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) 12.

Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **Не требуется**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство внутриквартального газопровода с.Карабулак Мартукского района».** **готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «АСК-7НС» **Нурымбет Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)

«АСК-7НС»
БИН 070240001215
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Актобе
Республика Казахстан