Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№11	17.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»	28 777 903,00	25 694 556							3 083 347	28 777 903,00

Подрядчик:

ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

БИН 100340012679

Директор_____ Мусин М.Ш.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

БИН 060140005420

Руководитель_____ Ахметова Ж.О.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____ Сыздыков С.Е.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Тепловые сети (дом №1-16)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №1
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Тепловые сети (дом №1-16)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Задвижки										
1	8	1124-0106-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	2		31890,02	15206,96	63780	30414	1266	40177	112274
							16049,77	4241,68	32100	8483		8317	
2	9	242-103-0305 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200										
				шт.	2		273080,00	--	546160	--	546160	--	589853
							--	--	--	--		43693	
			Трубы стальные. Укладка										
3	10	1124-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы наземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 219 мм. Прокладка	км трубопровода	0,616		2781391,19	1269427,96	1713337	781968	32378	1090709	3028370
							1459400,32	329116,30	898991	202736		224324	
4	16	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм										
				м	1236,928		15384,00	--	19028900	--	19028900	--	20551212
							--	--	--	--		1522312	
5	18	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм										
				м	140,56		5757,00	--	809204	--	809204	--	873940
							--	--	--	--		64736	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									25155649
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					931091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					812382			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					211219			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20417910		
			- Накладные расходы	Тенге							1130886	
			- Сметная прибыль	Тенге							1863382	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	25 155 649
Временные здания и сооружения 1,6%	25 558 139
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	26 516 570
Непредвиденные работы и затраты 2%	27 046 901
НДС 12 %	3 245 628
Итого с НДС	30 292 529
Итого с понижающим коэф 0,9499999999319909	28 777 903

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340013678
Директор_____Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, БИН 060140005420
Руководитель_____Ахметова Ж.О.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора_____Әліпбек Ө. Н
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____Сыздыков С.Е.
Приказ №1 от 14.06.2023г., KZ20VJE00064827 от 23.04.2021г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинска, НЕКРАСОВА, 19	060140005420
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST",Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421	100340012679
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №11 от 17.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000033	09.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»			раб	1	47 521 926.00	47 521 926.00
				Итого	1	x	47 521 926.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусин М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Ахметова Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2023

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№11	17.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск. Буландынского района, Акмолинской области»	76 299 829.00	42 430 291							5 091 635	47 521 926.00

Подрядчик:

ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

БИН 100340012679

Директор_____ **Мусин М.Ш.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

БИН 060140005420

Руководитель_____**Ахметова Ж.О.**

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____**Сыздыков С.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ СТРОЙ PLAST»**

Стройка **«Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»**

РЕЕСТР
Акт о приемке выполненных работ за АВГУСТ месяц 2023г

№ п/п	Акт №	Наименование	Сумма
1	2	2-1, Тепловые сети (дом №1-16)	36 637 789,00
2	3	2-2, Тепловые сети (дом №17)	2 809 982,00
3	4	2-3, Тепловые сети (дом №18-19)	3 689 175,00
4	5	2-4, Тепловые сети (дом №20)	1 039 301,00
5	6	2-5, Тепловые сети (дом №21-22)	3 345 679,00
		Итого:	47 521 926,00

Составил: **Кауметов Б.Р.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Тепловые сети (дом №1-16)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №2
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Тепловые сети (дом №1-16)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		1303,001	282,46	282,46	368046	368046	--	64616	467270
							--	68,87	--	89738		34608	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)	м3 грунта		40,299	3090,15	--	124530	--	--	89662	231327
							3090,15	--	124530	--		17135	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3 грунта		82,46	1224,13	--	100942	--	--	72678	187509
							1224,13	--	100942	--		13890	
4	4	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта		237,34	4414,50	--	1047737	--	--	754371	1946278
							4414,50	--	1047737	--		144170	
5	5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта		805	3160,38	--	2544106	--	--	1831753	4725930
							3160,38	--	2544106	--		350070	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	908,54	2,33	2,33	2117	2117	--	445	2771
						--	0,68	--	618		209	
7	7	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2,46	150,00	--	369	--		--	399
						--	--	--	--		30	
					Трубы стальные. Укладка							
8	10	1124-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 219 мм. Прокладка	км трубопровода	0,39197	2781391,19	1269427,96	1090222	497578	20603	694034	1926997
						1459400,32	329116,30	572041	129004		142741	
9	13	1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 89 мм. Прокладка	км трубопровода	0,232	1584316,62	679722,52	367561	157696	3386	248687	665548
						889996,80	192757,92	206479	44720		49300	
10	14	1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 76 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1512	1541313,30	671558,08	233047	101540	2132	157116	421376
						855657,60	193966,15	129375	29328		31213	
11	15	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,395	1521815,76	664675,48	601117	262547	4609	405136	1086754
						845471,20	190551,04	333961	75268		80500	
12	16	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	224,92612	-15384,00	--	-3460263	--	-3460263	--	-3737084
						--	--	--	--		-276821	
13	17	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	295,176	7849,00	--	2316836	--	2316836	--	2502183
						--	--	--	--		185347	
14	18	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	140,56	5757,00	--	809204	--	809204	--	873940
						--	--	--	--		64736	
15	19	**241-102-0163 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм**	м	**232,928**	**3979,00**	--	**926821**	--	**926821**	--	**1000967**
						--	--	--	--		74146	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	20	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	379,512	3189,00	--	1210264	--	1210264	--	1307085
						--	--	--	--		96821	
17	21	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	793,16	1914,00	--	1518108	--	1518108	--	1639557
						--	--	--	--		121449	
			Отводы									
18	22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,5816	1512632,49	714609,77	879747	415617	14382	579015	1575463
						773294,59	232317,12	449748	135116		116701	
19	23	241-112-0226 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	26	16627,00	--	432302	--	432302	--	466886
						--	--	--	--		34584	
20	24	241-112-0226 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	4	16627,00	--	66508	--	66508	--	71829
						--	--	--	--		5321	
21	25	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	8	4666,00	--	37328	--	37328	--	40314
						--	--	--	--		2986	
22	26	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	8	3972,00	--	31776	--	31776	--	34318
						--	--	--	--		2542	
23	27	241-112-0141 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	10	1571,00	--	15710	--	15710	--	16967
						--	--	--	--		1257	
24	28	241-112-0132 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	18	1375,00	--	24750	--	24750	--	26730
						--	--	--	--		1980	
25	29	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	26	757,00	--	19682	--	19682	--	21257
						--	--	--	--		1575	
			Опоры подвижные									
26	32	222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие**	т	3,50036	976733,00	--	3418917	--	3418917	--	3692430
						--	--	--	--		273513	
			Антикоррозийные и теплоизоляционные работы									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	43	234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3	м3	150	25157,00	--	3773550	--	3773550	--	4075434
						--	--	--	--		301884	
28	45	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	1381,38	315,55	2,26	435894	3122	398956	23704	496371
						24,48	0,39	33816	539		36772	
			ФБС. Установка									
29		1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	332,25	3637,42	1754,03	1208533	582777	386210	436394	1776521
						720,98	392,11	239546	130279		131594	
30		1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	8,0181	9440,12	1567,68	75692	12569	53183	13960	96824
						1239,64	632,49	9940	5071		7172	
31		221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т 12.4.6 ГОСТ 13579-78	м3	36,608	60766,00	--	2224522	--	2224522	--	2402484
						--	--	--	--		177962	
32		221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т 9.4.6 ГОСТ 13579-78	м3	30,225	60766,00	--	1836652	--	1836652	--	1983584
						--	--	--	--		146932	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								32026217
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				5792221				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					2403609			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					639681			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						16086129		
		- Перевозка грузов		Тенге				369				
		- Накладные расходы		Тенге							5371571	
		- Сметная прибыль		Тенге							2372319	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	32 026 217
Временные здания и сооружения 1,6%	32 538 636
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	33 758 835
Непредвиденные работы и затраты 2%	34 434 012
НДС 12 %	4 132 081
Итого с НДС	38 566 093
Итого с понижающим коэф 0,9499999993199O9	36 637 789

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор_____Мусин А.Ш.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область,
Руководитель_____Ахметова Ж.О.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора_____Әліпбек Ө. Н
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____Сыздыков С.Е.
Приказ №1 от 14.06.2023г., KZ20VJE00064827 от 23.04.2021г.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Тепловые сети (дом №17)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №3
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

Тепловые сети (дом №17)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего эксплуатация машин		Всего эксплуатация машин		материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Трубы стальные. Укладка										
1	1	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода		0,418	1521815,76	664675,48	636119	277834	4878	428727	1150033
							845471,20	190551,04	353407	79650		85188	
2	2	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		419,672	1914,00	--	803252	--	803252	--	867512
							--	--	--	--		64260	
			Задвижки										
3	3	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект		2	8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
							3718,25	1241,46	7437	2483		2078	
4	4	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
							--	--	--	--		6345	
			Отводы										
5	5	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**		**0,0096**	**1512632,49**	**714609,77**	**14521**	**6860**	**237**	**9557**	**26005**
							773294,59	**232317,12**	**7424**	**2230**		**1926**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	14	757,00	--	10598	--	10598	--	11446
						--	--	--	--		848	
7	7	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	757,00	--	1514	--	1514	--	1635
						--	--	--	--		121	
			Опоры подвижные									
8	10	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,24426	976733,00	--	238577	--	238577	--	257663
						--	--	--	--		19086	
			Антикоррозийные и теплоизоляционные работы									
9	28	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	78,7	315,55	2,26	24834	178	22729	1350	28279
						24,48	0,39	1927	31		2095	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2456292
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				370195				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					293175			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84394			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1161521		
			- Накладные расходы	Тенге							449454	
			- Сметная прибыль	Тенге							181947	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	2 456 292
Временные здания и сооружения 1,6%	2 495 593
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	2 589 177
Непредвиденные работы и затраты 2%	2 640 961
НДС 12 %	316 915
Итого с НДС	2 957 876
Итого с понижающим коэф 0,949999999319709	2 809 982

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор_____Исин Ж.Ш.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, БИН 060140005420

Руководитель_____Ахметова Ж.О.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора_____Әліпбек Ө. Н
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____Сыздыков С.Е.
Приказ №1 от 14.06.2023г., KZ20VUE00064827 от 23.04.2021г.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Тепловые сети (дом №18-19)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №4
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

Тепловые сети (дом №18-19)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Трубы стальные. Укладка										
1	3	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	206,824		3189,00	--	659562	--	659562	--	712327
							--	--	--	--		52765	
2	4	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	473,888		1914,00	--	907022	--	907022	--	979584
							--	--	--	--		72562	
			Задвижки										
3	6	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2		60535,00	--	121070	--	121070	--	130756
							--	--	--	--		9686	
			Отводы										
4	8	241-112-0132 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм**	**шт.**	**6**		**1375,00**	--	**8250**	--	**8250**	--	**8910**
							--	--	--	--		**660**	
5	9	241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**2**		**757,00**	--	**1514**	--	**1514**	--	**1635**

						--	--	--	--		121	
					Опоры подвижные							
6	12	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	1,26598	976733,00	--	1236524	--	1236524	--	1335446
						--	--	--	--		98922	
					Антикоррозийные и теплоизоляционные работы							
7	38	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	156,3	315,55	2,26	49320	353	45141	2682	56163
						24,48	0,39	3826	61		4161	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3224821
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3826				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					353			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2979083		
			- Накладные расходы	Тенге							2682	
			- Сметная прибыль	Тенге							238877	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	3 224 821
Временные здания и сооружения 1,6%	3 276 418
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	3 399 284
Непредвиденные работы и затраты 2%	3 467 269
НДС 12 %	416 072
Итого с НДС	3 883 342
Итого с понижающим коэф 0,949999999319909	3 689 175

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор_____ Мугин М.Ш.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, БИН 060140005420

Руководитель_____ Ахметова Ж.О.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора_____ Әліпбек Ө. Н
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____ Сыздыков С.Е.
Приказ №1 от 14.06.2023г., KZ20YJE00064827 от 23.04.2021г.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Тепловые сети (дом №20)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №5
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

Тепловые сети (дом №20)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Трубы стальные. Укладка										
1	2	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		295,176	1914,00	--	564967	--	564967	--	610164
							--	--	--	--		45197	
			Задвижки										
2	4	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
							--	--	--	--		6345	
			Отводы										
3	6	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.		12	757,00	--	9084	--	9084	--	9811
							--	--	--	--		727	
			Опоры подвижные										
4	9	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т		0,17346	976733,00	--	169424	--	169424	--	182978
							--	--	--	--		13554	
			Антикоррозийные и теплоизоляционные работы										
5	27	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2		55,3	315,55	2,26	17450	125	15971	949	19871
							24,48	0,39	1354	22		1472	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								908485
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1354				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					125			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						838762		
- Накладные расходы	Тенге							949	
- Сметная прибыль	Тенге							67295	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	908 485
Временные здания и сооружения 1,6%	923 021
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	957 634
Непредвиденные работы и затраты 2%	976 787
НДС 12 %	117 214
Итого с НДС	1 094 001
Итого с понижающим коэф 0.9499999999319909	1 039 301

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор_____ Мусин М.Н.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область,
БИН 060140005420

Руководитель_____ Ахметова Ж.О.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора_____ Әліпбек Ө. Н
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____ Сыздыков С.Е.
Приказ №1 от 14.06.2023г., KZ20VTE00064827 от 23.04.2021г.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Тепловые сети (дом №21-22)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №6
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5

Тепловые сети (дом №21-22)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Трубы стальные. Укладка										
1	4	241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	234,936		3979,00	--	934810	--	934810	--	1009595
							--	--	--	--		74785	
2	5	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	353,408		3189,00	--	1127018	--	1127018	--	1217179
							--	--	--	--		90161	
3	6	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8,032		1914,00	--	15373	--	15373	--	16603
							--	--	--	--		1230	
			Задвижки										
4	8	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2		60535,00	--	121070	--	121070	--	130756
							--	--	--	--		9686	
			Отводы										
5	10	241-112-0141 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	10		1571,00	--	15710	--	15710	--	16967

						--	--	--	--		1257	
6	11	241-112-0132 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	12	1375,00	--	16500	--	16500	--	17820
						--	--	--	--		1320	
			Опоры подвижные									
7	14	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,38766	976733,00	--	378640	--	378640	--	408931
						--	--	--	--		30291	
			Антикоррозийные и теплоизоляционные работы									
8	40	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	296,97	315,55	2,26	93709	671	85768	5096	106710
						24,48	0,39	7270	116		7905	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2924561
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7270				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					671			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					116			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2694889		
			- Накладные расходы	Тенге							5096	
			- Сметная прибыль	Тенге							216635	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	2 924 561
Временные здания и сооружения 1,6%	2 971 354
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	3 082 780
Непредвиденные работы и затраты 2%	3 144 435
НДС 12 %	377 332
Итого с НДС	3 521 768
Итого с понижающим коэф 0.9499999993199909	3 345 679

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ Усеин Х.Ш.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Бурабайского района Акмолинская область,
Руководитель _____ Ахметова Ж.О.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора _____ Әлібек О. Н
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора _____ Сыздыков С.Е.
Приказ №1 от 14.06.2023г., КZ24VTE00064827 от 23.04.2021г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинска, НЕКРАСОВА, 19 — 060140005420

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST",Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421 — 100340012679

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №11 от 17.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000038	22.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»			раб	1	20 458 916,00	20 458 916,00
				Итого	1	x	20 458 916,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусин М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Ахметова Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2023

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№11	17.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»	96 758 745,00	18 266 889							2 192 027	20 458 916,00

Подрядчик:

ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

БИН 060140005420

Руководитель _____ **Ахметова Ж.О.**

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора _____ **Сыздыков С.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект Тепловые сети (дом №1-16)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №7
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Тепловые сети (дом №1-16)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Трубы стальные. Укладка										
1	11	1124-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 159 мм. Прокладка	км трубопровода		0,294	2481486,85	1121116,18	729557	329608	11808	468613	1294024
							1320208,96	289814,22	388141	85205		95854	
2	12	1124-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 133 мм. Прокладка	км трубопровода		0,14	2221774,90	1032969,50	311048	144616	4042	200381	552344
							1159928,00	285825,39	162390	40016		40914	
3	14	1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 76 мм. Прокладка	км трубопровода		0,2268	1541313,30	671558,08	349570	152310	3197	235674	632064
							855657,60	193966,15	194063	43992		46820	
4	15	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода		0,395	1521815,76	664675,48	601117	262547	4609	405136	1086754
							845471,20	190551,04	333961	75268		80500	
5	18	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м		140,56	-5757,00	--	-809204	--	-809204	--	-873940
							--	--	--	--		-64736	
			Антикоррозийные и теплоизоляционные работы										

6	43	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	75,5887637	46403,10	1742,14	3507553	131686	903947	1923842	5865907
						32702,21	786,51	2471920	59451		434511	
7	46	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1425,04443	3662,51	198,89	5219239	283427	472245	3416516	9326616
						3132,23	22,35	4463567	31850		690862	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17883767
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8014042				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1304194			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					335782			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						590645		
			- Накладные расходы	Тенге							6650162	
			- Сметная прибыль	Тенге							1324725	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	17 883 767
Временные здания и сооружения 1,6%	18 169 907
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	18 851 279
Непредвиденные работы и затраты 2%	19 228 304
НДС 12 %	2 307 397
Итого с НДС	21 535 701
Итого с понижающим коэф 0,949999999319909	**20 458 916**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "КАЗ СТРОЙ ГЛАСТ", БИН 100340012679

Директор_____**Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора_____**Эліпбек О. Н**
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, БИН 060140005420

Руководитель_____**Ахметова Ж.О.**

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____**Сыздыков С.Е.**
Приказ №1 от 14.06.2023г., КЗ ВУЛ 00064837 от 23.04.2021г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинска, НЕКРАСОВА, 19** — **060140005420**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST",Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421** — **100340012679**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11 от 17.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000042	**05.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»			раб	1	50 821 573,00	50 821 573,00
				Итого	1	x	50 821 573,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусин М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Ахметова Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.09.2023

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№11	17.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»	147 580 318,00	45 376 404							5 445 169	50 821 573,00

Подрядчик:

ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

БИН 100340012679

Директор_____Мусин М.Ш.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

БИН 060140005420

Руководитель_____Ахметова Ж.О.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____Сыздыков С.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети (дом №21-22)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №8
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5

Тепловые сети (дом №21-22)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ФБС. Установка										
1		1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций		110,75	3637,42	1754,03	402844	194259	128736	145465	592173
			НР - 118%; СП - 8%				720,98	392,11	79849	43426		43865	
2		1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания		2,6727	9440,12	1567,68	25231	4189	17729	4653	32275
			НР - 93%; СП - 8%				1239,64	632,49	3313	1690		2391	
3		221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т 9.4.6 ГОСТ 13579-78**	м3		30,225	60766,00	--	1836652	--	1836652	--	1983584
			СП - 8%				--	--	--	--		146932	
			Задвижки										
4		242-103-0305 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.		10	273080,00	--	2730800	--	2730800	--	2949264
			СП - 8%				--	--	--	--		218464	
			Трубы ППУ. Укладка										
5		241-402-0204 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 разерами 57х3,0 мм**	м		880	8625,00	--	7590000	--	7590000	--	8197200
			СП - 8%				--	--	--	--		607200	
6		241-402-0206 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм**	м		160	8530,00	--	1364800	--	1364800	--	1473984
			СП - 8%				--	--	--	--		109184	

7		241-402-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	180	13829,00	--	2489220	--	2489220	--	2688358
			СП - 8%			--	--	--	--		199138	
8		241-402-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	470	45125,00	--	21208750	--	21208750	--	22905450
			СП - 8%			--	--	--	--		1696700	
			Отводы ППУ									
9		241-405-0201 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	28	24691,00	--	691348	--	691348	--	746656
			СП - 8%			--	--	--	--		55308	
10		241-405-0202 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	8	33237,00	--	265896	--	265896	--	287168
			СП - 8%			--	--	--	--		21272	
11		241-405-0203 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	16	38724,00	--	619584	--	619584	--	669151
			СП - 8%			--	--	--	--		49567	
12		241-405-0207 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	16	109921,00	--	1758736	--	1758736	--	1899435
			СП - 8%			--	--	--	--		140699	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44424699
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				83162				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					198448			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45116			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40702250		
			- Накладные расходы	Тенге							150118	
			- Сметная прибыль	Тенге							3290720	

ИТОГО ПО СМЕТЕ.	11 121 699
Временные здания и сооружения 1,6%	45 135 494
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	46 828 075
Непредвиденные работы и затраты 2%	47 764 637
НДС 12 %	5 731 756
Итого с НДС	53 496 393
Итого с понижающим коэф 0,9499999999319909	**50 821 573**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор_____**Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора_____**Әліпбек Ө. Н**
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область,
БИН 060140005420

Руководитель_____**Ахметова Ж.О.**

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____**Сыздыков С.Е.**
Приказ №1 от 14.06.2023г., KZ20VJE00064827 от 23.04.2021г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинска, НЕКРАСОВА, 19**	**060140005420**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST",Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421**	**100340012679**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №11 от 17.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000050	**20.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»			раб	1	30 439 239,99	30 439 239,99
				Итого	1	x	30 439 239,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусин М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Ахметова Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2023

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№11	17.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»	178 019 557,99	27 177 892,85							3 261 347,14	30 439 239,99

Подрядчик:

ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

БИН 100340012679

Директор_____ Мусин М.Ш.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

БИН 060140005420

Руководитель_____Ахметова Ж.О.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____Сыздыков С.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ СТРОЙ PLAST»**

Стройка **«Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»**

РЕЕСТР
Акт о приемке выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2023г

№ п/п	Акт №	Наименование	Сумма
1	9	2-1, Тепловые сети	9 516 570,00
2	10	2-1, Тепловые сети (дом №1-16)	13 943 743,99
3	11	2-2, Тепловые сети (дом №17)	350 061,00
4	12	2-3, Тепловые сети (дом №18-19)	2 731 007,00
5	13	2-4, Тепловые сети (дом №20)	1 317 424,00
6	14	2-5, Тепловые сети (дом №21-22)	2 580 434,00
		Итого:	30 439 239,99

Составил: **Кауметов Б.Р.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №9
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Задвижки										
1		**242-103-0305 РСНБ РК 2022**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200**	**шт.**	**10**		**273080,00**	**--**	**2730800**	**--**	**2730800**	**--**	**2949264**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**218464**	
			Земляные работы										
2		**1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**64,0000018**		**282,46**	**282,46**	**18077**	**18078**	**--**	**3174**	**22951**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**68,87**	**--**	**4408**		**1700**	
3		**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)**	**м3 грунта**	**1,9793815**		**3090,15**	**--**	**6117**	**--**	**--**	**4404**	**11363**
			НР - 72%; СП - 8%				**3090,15**	**--**	**6117**	**--**		**842**	
4		**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3 грунта**	**4,0502196**		**1224,13**	**--**	**4958**	**--**	**--**	**3570**	**9210**
			НР - 72%; СП - 8%				**1224,13**	**--**	**4958**	**--**		**682**	

5		1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	11,6575202	4414,50	–	51462	–	–	37053	95596
			НР - 72%; СП - 8%			4414,50	–	51462	–		7081	
6		1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	39,5394949	3160,38	–	124960	–	–	89971	232125
			НР - 72%; СП - 8%			3160,38	–	124960	–		17195	
7		1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	44,625109	2,33	2,33	104	104	–	22	136
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,68	--	30		10	
					ГНБ работы							
8		1125-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	100	4138,19	2471,64	413819	247164	44942	179788	641096
			НР - 91%; СП - 8%			1217,13	758,56	121713	75856		47489	
9		1124-0108-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,1	1371859,18	454135,01	137186	45413	2088	103179	259594
			НР - 99%; СП - 8%			896847,67	145361,64	89685	14536		19229	
10		1125-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	180	4903,75	3166,97	882675	570055	51195	396581	1381597
			НР - 91%; СП - 8%			1452,36	968,77	261425	174379		102341	
11		1124-0108-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,1	1523169,74	513788,81	152317	51379	2559	113678	287275
			НР - 99%; СП - 8%			983787,41	164478,51	98379	16448		21280	
12		1124-0108-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,08	2264168,39	820532,40	181133	65643	4604	129619	335612
			НР - 99%; СП - 8%			1386080,16	250521,44	110886	20042		24860	
13		1125-0205-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопровод диаметром 300 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	120	5915,31	3920,05	709837	470406	34939	316813	1108782
			НР - 91%; СП - 8%			1704,10	1197,12	204492	143654		82132	

14		1124-0108-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,12	4427242,56	1613589,02	531269	193630	15118	379957	984124
			НР - 99%; СП - 8%			2687678,93	510612,08	322521	61273		72898	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8318726**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1396598				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1661872			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					510626			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2886245		
			- Накладные расходы	Тенге							1757809	
			- Сметная прибыль	Тенге							616203	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**8 318 726**
Временные здания и сооружения 1,6%	8 451 826
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	8 768 769
Непредвиденные работы и затраты 2%	8 944 144
НДС 12 %	1 073 297
Итого с НДС	10 017 442
Итого с понижающим коэф 0,949999999319909	**9 516 570**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор_____**Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, БИН 060140005420

Руководитель_____**Ахметова Ж.О.**

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора_____**Әліпбек Ө. Н**
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____**Сыздыков С.Е.**
Приказ №1 от 14.06.2023г., KZ20VJE00064827 от 23.04.2021г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети (дом №1-16)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №10
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Тепловые сети (дом №1-16)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1144,946849		282,46	282,46	323402	323401	--	56778	410590
			НР - 72%; СП - 8%				--	68,87	--	78852		30410	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)**	м3 грунта	125,8577275		3090,15	--	388919	--	--	280022	722456
			НР - 72%; СП - 8%				3090,15	--	388919	--		53515	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3 грунта	72,4575937		1224,13	--	88698	--	--	63862	164765
			НР - 72%; СП - 8%				1224,13	--	88698	--		12205	
4	4	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	208,5506343		4414,50	--	920647	--	--	662866	1710195
			НР - 72%; СП - 8%				4414,50	--	920647	--		126682	
5	5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	707,3534197		3160,38	--	2235506	--	--	1609561	4152674
			НР - 72%; СП - 8%				3160,38	--	2235506	--		307607	

6	6	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	798,3340074	2,33 --	2,33 0,68	1860 --	1860 543	-- 	391 184	2435
7	7	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т*км	2,1616017	150,00 --	-- --	324 --	-- --	 	-- 26	350
					Теплофикационная камера УТ2 (ТС-9)							
8	47	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	комплект	2	8079,95 3718,25	4151,66 1241,46	16160 7437	8303 2483	420 	9820 2078	28059
9	48	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	2	39658,00 --	-- --	79316 --	-- --	79316 	-- 6345	85661
10	49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,003	1512632,49 773294,59	714609,77 232317,12	4538 2320	2144 697	74 	2987 602	8127
11	50	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм СП - 8%	шт.	2	757,00 --	-- --	1514 --	-- --	1514 	-- 121	1635
12	53	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003	1521815,76 845471,20	664675,48 190551,04	4565 2536	1994 572	35 	3077 611	8253
13	54	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм СП - 8%	м	3,012	1914,00 --	-- --	5765 --	-- --	5765 	-- 461	6226
14	55	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 40 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	комплект	2	8079,95 3718,25	4151,66 1241,46	16160 7437	8303 2483	420 	9820 2078	28059
15	56	242-302-0606 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40 СП - 8%	шт.	2	101449,00 --	-- --	202898 --	-- --	202898 	-- 16232	219130
16	57	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0006	1512632,49 773294,59	714609,77 232317,12	908 464	428 139	16 	597 120	1626
17	58	241-112-0120 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	2	371,00	--	742	--	742	--	801

			СП - 8%			--	--	--	--		59	
18	59	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1521815,76	664675,48	7609	3324	58	5128	13756
			НР - 99%; СП - 8%			845471,20	190551,04	4227	953		1019	
19	60	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	5,02	1413,00	--	7093	--	7093	--	7660
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
					Теплофикационная камера УТ3 (ТС-9)							
20	67	1124-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	4	12909,40	6669,13	51638	26677	1233	31310	89584
			НР - 99%; СП - 8%			5932,01	1974,50	23728	7898		6636	
21	68	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	60535,00	--	242140	--	242140	--	261511
			СП - 8%			--	--	--	--		19371	
22	69	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,006	1512632,49	714609,77	9076	4288	148	5973	16253
			НР - 99%; СП - 8%			773294,59	232317,12	4640	1394		1204	
23	70	241-112-0141 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,5 мм	шт.	4	1571,00	--	6284	--	6284	--	6787
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
24	73	1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 89 мм. Прокладка	км трубопровода	0,008	1541313,30	671558,08	12331	5373	113	8313	22296
			НР - 99%; СП - 8%			855657,60	193966,15	6845	1552		1651	
25	74	241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	8,032	3979,00	--	31959	--	31959	--	34516
			СП - 8%			--	--	--	--		2557	
					Теплофикационная камера УТ4 (ТС-10)							
26	77	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%; СП - 8%			3718,25	1241,46	7437	2483		2078	
27	78	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
			СП - 8%			--	--	--	--		6345	
28	79	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 40 мм. Установка	комплект	2	8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%; СП - 8%			3718,25	1241,46	7437	2483		2078	
29	80	242-302-0606 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки 15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	101449,00	--	202898	--	202898	--	219130

			СП - 8%			--	--	--	--		16232	
30	81	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0082	1512632,49	714609,77	12404	5860	203	8164	22213
			НР - 99%; СП - 8%			773294,59	232317,12	6341	1905		1645	
31	82	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	757,00	--	1514	--	1514	--	1635
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
32	83	241-112-0120 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	2	371,00	--	742	--	742	--	801
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
33	84	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,5-57х3,0 мм	шт.	2	770,00	--	1540	--	1540	--	1663
			СП - 8%			--	--	--	--		123	
34	87	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1521815,76	664675,48	7609	3324	58	5128	13756
			НР - 99%; СП - 8%			845471,20	190551,04	4227	953		1019	
35	88	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,02	1914,00	--	9608	--	9608	--	10377
			СП - 8%			--	--	--	--		769	
36	89	1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 89 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1541313,30	671558,08	4624	2015	42	3117	8361
			НР - 99%; СП - 8%			855657,60	193966,15	2567	582		619	
37	90	241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	3,012	3979,00	--	11985	--	11985	--	12944
			СП - 8%			--	--	--	--		959	
38	91	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 45 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1521815,76	664675,48	7609	3324	58	5128	13756
			НР - 99%; СП - 8%			845471,20	190551,04	4227	953		1019	
39	92	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	5,02	1413,00	--	7093	--	7093	--	7660
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
Теплофикационная камера УТ5 (ТС-10)												
40	99	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%; СП - 8%			3718,25	1241,46	7437	2483		2078	

41	100	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
			СП - 8%			--	--	--	--		6345	
42	101	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0076	1512632,49	714609,77	11496	5431	188	7566	20587
			НР - 99%; СП - 8%			773294,59	232317,12	5877	1766		1525	
43	102	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	757,00	--	1514	--	1514	--	1635
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
44	103	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,0-57х3,5 мм	шт.	2	585,00	--	1170	--	1170	--	1264
			СП - 8%			--	--	--	--		94	
45	106	1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 76 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1541313,30	671558,08	6165	2686	56	4157	11147
			НР - 99%; СП - 8%			855657,60	193966,15	3423	776		826	
46	107	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4,016	2431,00	--	9763	--	9763	--	10544
			СП - 8%			--	--	--	--		781	
47	108	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1521815,76	664675,48	6087	2658	47	4103	11005
			НР - 99%; СП - 8%			845471,20	190551,04	3382	762		815	
48	109	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,016	1914,00	--	7687	--	7687	--	8302
			СП - 8%			--	--	--	--		615	
					Теплофикационная камера УТ6 (ТС-11)							
49	112	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%; СП - 8%			3718,25	1241,46	7437	2483		2078	
50	113	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
			СП - 8%			--	--	--	--		6345	
51	114	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 40 мм. Установка	комплект	4	8079,95	4151,66	32320	16607	840	19640	56117
			НР - 99%; СП - 8%			3718,25	1241,46	14873	4966		4157	
52	115	242-302-0606 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки 15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	101449,00	--	405796	--	405796	--	438260

			СП - 8%			--	--	--	--		32464	
53	116	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0036	1512632,49	714609,77	5445	2572	89	3584	9751
			НР - 99%, СП - 8%			773294,59	232317,12	2784	836		722	
54	117	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	757,00	--	1514	--	1514	--	1635
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
55	118	241-112-0120 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	2	371,00	--	742	--	742	--	801
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
56	121	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1521815,76	664675,48	4565	1994	35	3077	8253
			НР - 99%, СП - 8%			845471,20	190551,04	2536	572		611	
57	122	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,012	1914,00	--	5765	--	5765	--	6226
			СП - 8%			--	--	--	--		461	
58	123	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 45 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1521815,76	664675,48	7609	3324	58	5128	13756
			НР - 99%, СП - 8%			845471,20	190551,04	4227	953		1019	
59	124	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	5,02	1413,00	--	7093	--	7093	--	7660
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
					Теплофикационная камера УТ7 (ТС-11)							
60	131	1124-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	12909,40	6669,13	25819	13338	617	15655	44792
			НР - 99%; СП - 8%			5932,01	1974,50	11864	3949		3318	
61	132	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	60535,00	--	121070	--	121070	--	130756
			СП - 8%			--	--	--	--		9686	
62	133	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1512632,49	714609,77	4538	2144	74	2987	8127
			НР - 99%; СП - 8%			773294,59	232317,12	2320	697		602	
63	134	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	807,00	--	1614	--	1614	--	1743
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
64	137	1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 76 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1541313,30	671558,08	4624	2015	42	3117	8361
			НР - 99%; СП - 8%			855657,60	193966,15	2567	582		619	

65	138	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	3,012	2431,00	--	7322	--	7322	--	7908
			СП - 8%			--	--	--	--		586	
			Теплофикационная камера УТ8 (ТС-11)									
66	141	1124-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	12909,40	6669,13	25819	13338	617	15655	44792
			НР - 99%, СП - 88%			5932,01	1974,50	11864	3949		3318	
67	142	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	60535,00	--	121070	--	121070	--	130756
			СП - 8%			--	--	--	--		9686	
68	143	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0118	1512632,49	714609,77	17849	8432	292	11748	31964
			НР - 99%, СП - 85%			773294,59	232317,12	9125	2741		2368	
69	144	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	807,00	--	1614	--	1614	--	1743
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
70	145	241-114-0212 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	2	4172,00	--	8344	--	8344	--	9012
			СП - 8%			--	--	--	--		668	
71	148	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1521815,76	664675,48	4565	1994	35	3077	8253
			НР - 99%, СП - 8%			845471,20	190551,04	2536	572		611	
72	149	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,012	1914,00	--	5765	--	5765	--	6226
			СП - 8%			--	--	--	--		461	
73	150	1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 159 мм. Прокладка	км трубопровода	0,001	1584316,62	679722,52	1584	680	14	1072	2868
			НР - 99%, СП - 8%			889996,80	192757,92	890	193		212	
74	151	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,004	7849,00	--	7880	--	7880	--	8510
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
75	152	1124-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 219 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1801677,01	758893,63	5405	2277	78	3611	9737
			НР - 99%, СП - 8%			1016518,72	199199,66	3050	598		721	

76	153	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	3,012	15384,00	--	46337	--	46337	--	50044
			СП - 8%			--	--	--	--		3707	
Теплофикационная камера УТ9 (ТС-12)												
77	156	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%; СП - 8%			3718,25	1241,46	7437	2483		2078	
78	157	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
			СП - 8%			--	--	--	--		6345	
79	158	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1512632,49	714609,77	4538	2144	74	2987	8127
			НР - 99%; СП - 8%			773294,59	232317,12	2320	697		602	
80	159	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	807,00	--	1614	--	1614	--	1743
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
81	162	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1521815,76	664675,48	4565	1994	35	3077	8253
			НР - 99%; СП - 8%			845471,20	190551,04	2536	572		611	
82	163	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,012	1914,00	--	5765	--	5765	--	6226
			СП - 8%			--	--	--	--		461	
83	164	1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 159 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1584316,62	679722,52	6337	2719	58	4288	11475
			НР - 99%; СП - 8%			889996,80	192757,92	3560	771		850	
84	165	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	4,016	7849,00	--	31522	--	31522	--	34044
			СП - 8%			--	--	--	--		2522	
Теплофикационная камера УТ10 (ТС-12)												
85	168	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%; СП - 8%			3718,25	1241,46	7437	2483		2078	
86	169	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
			СП - 8%			--	--	--	--		6345	
87	170	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1512632,49	714609,77	4538	2144	74	2987	8127
			НР - 99%; СП - 8%			773294,59	232317,12	2320	697		602	

88	171	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	807,00	--	1614	--	1614	--	1743
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
89	174	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1521815,76	664675,48	4565	1994	35	3077	8253
			НР - 99%; СП - 8%			845471,20	190551,04	2536	572		611	
90	175	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,012	1914,00	--	5765	--	5765	--	6226
			СП - 8%			--	--	--	--		461	
91	176	1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 159 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1584316,62	679722,52	6337	2719	58	4288	11475
			НР - 99%; СП - 8%			889996,80	192757,92	3560	771		850	
92	177	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	4,016	7849,00	--	31522	--	31522	--	34044
			СП - 8%			--	--	--	--		2522	
					Теплофикационная камера УТ11 (ТС-12)							
93	180	1124-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	12909,40	6669,13	25819	13338	617	15655	44792
			НР - 99%; СП - 8%			5932,01	1974,50	11864	3949		3318	
94	181	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	60535,00	--	121070	--	121070	--	130756
			СП - 8%			--	--	--	--		9686	
95	182	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 40 мм. Установка	комплект	2	8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%; СП - 8%			3718,25	1241,46	7437	2483		2078	
96	183	242-302-0606 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки 15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	101449,00	--	202898	--	202898	--	219130
			СП - 8%			--	--	--	--		16232	
97	184	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0036	1512632,49	714609,77	5445	2572	89	3584	9751
			НР - 99%; СП - 8%			773294,59	232317,12	2784	836		722	
98	185	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	807,00	--	1614	--	1614	--	1743
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
99	186	241-112-0120 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	2	371,00	--	742	--	742	--	801
			СП - 8%			--	--	--	--		59	

100	189	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1521815,76	664675,48	4565	1994	35	3077	8253
			НР - 99%; СП - 85%			845471,20	190551,04	2536	572		611	
101	190	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,012	1914,00	--	5765	--	5765	--	6226
			СП - 85%			--	--	--	--		461	
102	191	1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 159 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1584316,62	679722,52	6337	2719	58	4288	11475
			НР - 99%; СП - 85%			889996,80	192757,92	3560	771		850	
103	192	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	4,016	7849,00	--	31522	--	31522	--	34044
			СП - 85%			--	--	--	--		2522	
104	193	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 45 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1521815,76	664675,48	7609	3324	58	5128	13756
			НР - 99%; СП - 85%			845471,20	190551,04	4227	953		1019	
105	194	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	5,02	1413,00	--	7093	--	7093	--	7660
			СП - 85%			--	--	--	--		567	
					Теплофикационная камера УТ12 (ТС-13)							
106	201	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%; СП - 85%			3718,25	1241,46	7437	2483		2078	
107	202	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
			СП - 85%			--	--	--	--		6345	
108	203	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0076	1512632,49	714609,77	11496	5431	188	7566	20587
			НР - 99%; СП - 85%			773294,59	232317,12	5877	1766		1525	
109	204	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	807,00	--	1614	--	1614	--	1743
			СП - 85%			--	--	--	--		129	
110	205	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,0-57х3,5 мм	шт.	2	585,00	--	1170	--	1170	--	1264
			СП - 85%			--	--	--	--		94	
111	208	1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 76 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1541313,30	671558,08	6165	2686	56	4157	11147

			НР - 99%; СП - 8%			855657,60	193966,15	3423	776		826	
112	209	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4,016	2431,00	--	9763	--	9763	--	10544
			СП - 8%			--	--	--	--		781	
113	210	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1521815,76	664675,48	6087	2658	47	4103	11005
			НР - 99%; СП - 8%			845471,20	190551,04	3382	762		815	
114	211	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,016	1914,00	--	7687	--	7687	--	8302
			СП - 8%			--	--	--	--		615	
						Теплофикационная камера УТ13 (ТС-13)						
115	214	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%; СП - 8%			3718,25	1241,46	7437	2483		2078	
116	215	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
			СП - 8%			--	--	--	--		6345	
117	216	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0076	1512632,49	714609,77	11496	5431	188	7566	20587
			НР - 99%; СП - 8%			773294,59	232317,12	5877	1766		1525	
118	217	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	807,00	--	1614	--	1614	--	1743
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
119	218	241-114-0141 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,5 мм	шт.	2	2900,00	--	5800	--	5800	--	6264
			СП - 8%			--	--	--	--		464	
120	221	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1521815,76	664675,48	9131	3988	70	6154	16508
			НР - 99%; СП - 8%			845471,20	190551,04	5073	1143		1223	
121	222	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6,024	1914,00	--	11530	--	11530	--	12452
			СП - 8%			--	--	--	--		922	
122	223	1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 159 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	1584316,62	679722,52	3169	1360	29	2144	5738
			НР - 99%; СП - 8%			889996,80	192757,92	1780	386		425	

123	224	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	2,008	7849,00	--	15761	--	15761	--	17022
			СП - 8%			--	--	--	--		1261	
Теплофикационная камера УТ14 (ТС-13)												
124	227	1124-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	12909,40	6669,13	25819	13338	617	15655	44792
			НР - 99%, СП - 8%			5932,01	1974,50	11864	3949		3318	
125	228	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	60535,00	--	121070	--	121070	--	130756
			СП - 8%			--	--	--	--		9686	
126	229	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0076	1512632,49	714609,77	11496	5431	188	7566	20587
			НР - 99%, СП - 8%			773294,59	232317,12	5877	1766		1525	
127	230	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	807,00	--	1614	--	1614	--	1743
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
128	231	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х3,0 мм	шт.	2	2723,00	--	5446	--	5446	--	5882
			СП - 8%			--	--	--	--		436	
129	234	1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 76 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1541313,30	671558,08	9248	4030	84	6235	16721
			НР - 99%, СП - 8%			855657,60	193966,15	5134	1164		1239	
130	235	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	6,024	2431,00	--	14644	--	14644	--	15816
			СП - 8%			--	--	--	--		1172	
131	236	1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 133 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	1584316,62	679722,52	3169	1360	29	2144	5738
			НР - 99%, СП - 8%			889996,80	192757,92	1780	386		425	
132	237	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	2,008	5757,00	--	11560	--	11560	--	12485
			СП - 8%			--	--	--	--		925	
Теплофикационная камера УТ15 (ТС-14)												
133	240	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%, СП - 8%			3718,25	1241,46	7437	2483		2078	

134	241	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
			СП - 8%			--	--	--	--		6345	
135	242	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 40 мм. Установка	комплект	2	8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%; СП - 8%			3718,25	1241,46	7437	2483		2078	
136	243	242-302-0606 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки 15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	101449,00	--	202898	--	202898	--	219130
			СП - 8%			--	--	--	--		16232	
137	244	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0128	1512632,49	714609,77	19362	9147	317	12743	34673
			НР - 99%; СП - 8%			773294,59	232317,12	9898	2974		2568	
138	245	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	757,00	--	1514	--	1514	--	1635
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
139	246	241-112-0120 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	2	371,00	--	742	--	742	--	801
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
140	247	241-114-0119 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,5-76х3,0 мм	шт.	2	799,00	--	1598	--	1598	--	1726
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
141	250	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1521815,76	664675,48	7609	3324	58	5128	13756
			НР - 99%; СП - 8%			845471,20	190551,04	4227	953		1019	
142	251	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,02	1914,00	--	9608	--	9608	--	10377
			СП - 8%			--	--	--	--		769	
143	252	1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 89 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1541313,30	671558,08	4624	2015	42	3117	8361
			НР - 99%; СП - 8%			855657,60	193966,15	2567	582		619	
144	253	241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	3,012	3979,00	--	11985	--	11985	--	12944
			СП - 8%			--	--	--	--		959	
145	254	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 45 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1521815,76	664675,48	7609	3324	58	5128	13756
			НР - 99%; СП - 8%			845471,20	190551,04	4227	953		1019	

146	255	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	5,02	1413,00	--	7093	--	7093	--	7660
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
Теплофикационная камера УТ16 (ТС-14)												
147	262	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 65 мм. Установка	комплект	4	8079,95	4151,66	32320	16607	840	19640	56117
			НР - 99%; СП - 8%			3718,25	1241,46	14873	4966		4157	
148	263	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	60535,00	--	242140	--	242140	--	261511
			СП - 8%			--	--	--	--		19371	
149	264	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0076	1512632,49	714609,77	11496	5431	188	7566	20587
			НР - 99%; СП - 8%			773294,59	232317,12	5877	1766		1525	
150	265	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	757,00	--	1514	--	1514	--	1635
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
151	266	241-114-0119 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,5-76х3,0 мм	шт.	2	799,00	--	1598	--	1598	--	1726
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
152	269	1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 76 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1541313,30	671558,08	7707	3358	71	5196	13935
			НР - 99%; СП - 8%			855657,60	193966,15	4278	970		1032	
153	270	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	5,02	2431,00	--	12204	--	12204	--	13180
			СП - 8%			--	--	--	--		976	
154	271	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1521815,76	664675,48	7609	3324	58	5128	13756
			НР - 99%; СП - 8%			845471,20	190551,04	4227	953		1019	
155	272	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,02	1914,00	--	9608	--	9608	--	10377
			СП - 8%			--	--	--	--		769	
156	273	1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 89 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1541313,30	671558,08	4624	2015	42	3117	8361
			НР - 99%; СП - 8%			855657,60	193966,15	2567	582		619	
157	274	241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	3,012	3979,00	--	11985	--	11985	--	12944

	СП - 8%			--	--	--	--	959	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**12188656**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4018502**			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**703360**		
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**192908**		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3396887**	
	- Перевозка грузов	Тенге				**324**			
	- Накладные расходы	Тенге						**3166728**	
	- Сметная прибыль	Тенге						**902854**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**12 188 656**
Временные здания и сооружения 1,6%	12 383 674
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	12 848 062
Непредвиденные работы и затраты 2%	13 105 023
НДС 12 %	1 572 603
Итого с НДС	14 677 626
Итого с понижающим коэф 0,949999999319909	**13 943 744,99**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор_____**Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства " Буландынского района Акмолинская область, БИН 060140005420

Руководитель_____**Ахметова Ж.О.**

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора_____**Әліпбек Ө. Н**
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____**Сыздыков С.Е.**
Приказ №1 от 14.06.2023г., KZ20VTK00004827 от 23.04.2021г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети (дом №17)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №11
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

Тепловые сети (дом №17)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Теплофикационная камера УТ1 (ТС-18)										
1	12	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 40 мм. Установка**	комплект	2		8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%; СП - 8%				3718,25	1241,46	7437	2483		2078	
2	13	242-302-0606 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки 15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	2		101449,00	--	202898	--	202898	--	219130
			СП - 8%				--	--	--	--		16232	
3	14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0046		1512632,49	714609,77	6958	3288	113	4580	12461
			НР - 99%; СП - 8%				773294,59	232317,12	3557	1069		923	
4	15	241-112-0120 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм**	шт.	2		371,00	--	742	--	742	--	801
			СП - 8%				--	--	--	--		59	
5	16	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,005		1521815,76	664675,48	7609	3324	58	5128	13756
			НР - 99%; СП - 8%				845471,20	190551,04	4227	953		1019	
6	17	241-102-0138 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	5,02		1914,00	--	9608	--	9608	--	10377

			СП - 8%			--	--	--	--		769	
7	18	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 45 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1521815,76	664675,48	7609	3324	58	5128	13756
			ЗП - 99%; СП - 8%			845471,20	190551,04	4227	953		1019	
8	19	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	5,02	1413,00	--	7093	--	7093	--	7660
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								305999
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19448				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18239			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5458			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						220991		
			- Накладные расходы	Тенге							24656	
			- Сметная прибыль	Тенге							22666	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**305 999**
Временные здания и сооружения 1,6%	310 895
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	322 554
Непредвиденные работы и затраты 2%	329 005
НДС 12 %	39 481
Итого с НДС	368 485
Итого с понижающим коэф 0,949999999319909	**350 061**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ STROI PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора _____ **Әліпбек Ө. Н**
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область,
БИН 060140005420

Руководитель _____ **Ахметова Ж.О.**

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора _____ **Сызыков С.Е.**
Приказ №1 от 14.06.2023г., KZ20VJE00064827 от 23.04.2021г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети (дом №18-19)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №12
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

Тепловые сети (дом №18-19)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Трубы стальные. Укладка										
1	1	1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 76 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,206		1541313,30	671558,08	317511	138341	2905	214060	574097
			НР - 99%; СП - 85%				855657,60	193966,15	176265	39957		42526	
2	2	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,472		1521815,76	664675,48	718297	313727	5508	484112	1298602
			НР - 99%; СП - 85%				845471,20	190551,04	399062	89940		96193	
			Задвижки										
3	5	1124-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка**	комплект	2		12909,40	6669,13	25819	13338	617	15655	44792
			НР - 99%; СП - 85%				5932,01	1974,50	11864	3949		3318	
			Отводы										
4	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0078		1512632,49	714609,77	11799	5574	193	7765	21129
			НР - 99%; СП - 85%				773294,59	232317,12	6032	1812		1565	
			Теплофикационная камера УТ1 (ТС-22)										
5	14	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект	2		8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%; СП - 85%				3718,25	1241,46	7437	2483		2078	

6	15	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
			СП - 8%			--	--	--	--		6345	
7	16	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 40 мм. Установка	комплект	2	8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%; СП - 8%			3718,25	1241,46	7437	2483		2078	
8	17	242-302-0606 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки 15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	101449,00	--	202898	--	202898	--	219130
			СП - 8%			--	--	--	--		16232	
9	18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0082	1512632,49	714609,77	12404	5860	203	8164	22213
			НР - 99%; СП - 8%			773294,59	232317,12	6341	1905		1645	
10	19	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	757,00	--	1514	--	1514	--	1635
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
11	20	241-112-0120 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	2	371,00	--	742	--	742	--	801
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
12	21	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,0-57х3,5 мм	шт.	2	585,00	--	1170	--	1170	--	1264
			СП - 8%			--	--	--	--		94	
13	24	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1521815,76	664675,48	7609	3324	58	5128	13756
			НР - 99%; СП - 8%			845471,20	190551,04	4227	953		1019	
14	25	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,02	1914,00	--	9608	--	9608	--	10377
			СП - 8%			--	--	--	--		769	
15	26	1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 76 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1541313,30	671558,08	4624	2015	42	3117	8361
			НР - 99%; СП - 8%			855657,60	193966,15	2567	582		619	
16	27	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	3,012	2431,00	--	7322	--	7322	--	7908
			СП - 8%			--	--	--	--		586	

17	28	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 45 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1521815,76	664675,48	7609	3324	58	5128	13756
			НР - 99%; СП - 8%			845471,20	190551,04	4227	953		1019	
18	29	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	5,02	1413,00	--	7093	--	7093	--	7660
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2387257
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				625459				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					502109			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145017			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						320086		
			- Накладные расходы	Тенге							762769	
			- Сметная прибыль	Тенге							176833	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	2 387 257
Временные здания и сооружения 1,6%	2 425 453
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	2 516 408
Непредвиденные работы и затраты 2%	2 566 736
НДС 12 %	308 008
Итого с НДС	2 874 744
Итого с понижающим коэф 0,949999999319909	**2 731 007**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, БИН 060140005420
Руководитель _____ **Ахметова Ж.О.**

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора _____ **Әлібек Ө. Н**
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора _____ **Сыздыков С.Е.**
Приказ №1 от 14.06.2023г., KZ20VTI00006820, от 23.04.2021г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети (дом №20)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №13
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

Тепловые сети (дом №20)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Трубы стальные. Укладка										
1	1	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,294		1521815,76	664675,48	447414	195415	3430	301545	808875
			НР - 99%; СП - 8%				845471,20	190551,04	248569	56022		59917	
			Задвижки										
2	3	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект	2		8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%; СП - 8%				3718,25	1241,46	7437	2483		2078	
			Отводы										
3	5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0072		1512632,49	714609,77	10891	5146	177	7168	19504
			НР - 99%; СП - 8%				773294,59	232317,12	5568	1673		1445	
			Теплофикационная камера УТ1 (ТС-26)										
4	11	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 40 мм. Установка**	комплект	2		8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%; СП - 8%				3718,25	1241,46	7437	2483		2078	
5	12	242-302-0606 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки 15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	2		101449,00	--	202898	--	202898	--	219130
			СП - 8%				--	--	--	--		16232	
6	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0006		1512632,49	714609,77	908	428	16	597	1626
			НР - 99%; СП - 8%				773294,59	232317,12	464	139		120	

7	14	241-112-0120 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	2	371,00	--	742	--	742	--	801
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
8	15	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1521815,76	664675,48	7609	3324	58	5128	13756
			НР - 99%; СП - 8%			845471,20	190551,04	4227	953		1019	
9	16	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,02	1914,00	--	9608	--	9608	--	10377
			СП - 8%			--	--	--	--		769	
10	17	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 45 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1521815,76	664675,48	7609	3324	58	5128	13756
			НР - 99%; СП - 8%			845471,20	190551,04	4227	953		1019	
11	18	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	5,02	1413,00	--	7093	--	7093	--	7660
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								1151601
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				277929				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					224243			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					64706			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						224921		
		- Накладные расходы		Тенге							339206	
		- Сметная прибыль		Тенге							85303	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**1 151 601**
Временные здания и сооружения 1,6%	1 170 027
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	1 213 903
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 238 181
НДС 12 %	148 582
Итого с НДС	1 386 762
Итого с понижающим коэф 0,949999999319909	**1 317 424**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор_____**Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора_____**Әліпбек Ө. Н**
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Булаевского района Акмолинская область, БИН 060140005420

Руководитель_____**Ахметова Ж.О.**

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____**Сыздыков С.Е.**
Приказ №1 от 14.06.2023г., KZ20VJE00064827 от 23.04.2021г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети (дом №21-22)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №14
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5

Тепловые сети (дом №21-22)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Трубы стальные. Укладка										
1	1	**1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 89 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,234**		1584316,62	679722,52	370730	159055	3416	250831	671286
			НР - 99%; СП - 83%				889996,80	192757,92	208259	45105		49725	
2	2	**1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 76 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,352**		1541313,30	671558,08	542542	236388	4963	365773	980980
			НР - 99%; СП - 83%				855657,60	193966,15	301191	68276		72665	
3	3	**1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,008**		1521815,76	664675,48	12175	5317	94	8205	22011
			НР - 99%; СП - 83%				845471,20	190551,04	6764	1524		1630	
			Задвижки										
4	7	**1124-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка**	**комплект**	**2**		12909,40	6669,13	25819	13338	617	15655	44792
			НР - 99%; СП - 83%				5932,01	1974,50	11864	3949		3318	
			Отводы										
5	9	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0302**		1512632,49	714609,77	45682	21581	748	30066	81808
			НР - 99%; СП - 83%				773294,59	232317,12	23353	7016		6060	
			Теплофикационная камера УТ1 (ТС-30)										

6	16	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%; СП - 89%			3718,25	1241,46	7437	2483		2078	
7	17	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
			СП - 8%			--	--	--	--		6345	
8	18	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 40 мм. Установка	комплект	2	8079,95	4151,66	16160	8303	420	9820	28059
			НР - 99%; СП - 89%			3718,25	1241,46	7437	2483		2078	
9	19	242-302-0606 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки 15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	101449,00	--	202898	--	202898	--	219130
			СП - 8%			--	--	--	--		16232	
10	20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0082	1512632,49	714609,77	12404	5860	203	8164	22213
			НР - 99%; СП - 89%			773294,59	232317,12	6341	1905		1645	
11	21	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	757,00	--	1514	--	1514	--	1635
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
12	22	241-112-0120 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	2	371,00	--	742	--	742	--	801
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
13	23	241-114-0120 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,5-76х3,0 мм	шт.	2	1089,00	--	2178	--	2178	--	2352
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
14	26	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 57 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1521815,76	664675,48	7609	3324	58	5128	13756
			НР - 99%; СП - 89%			845471,20	190551,04	4227	953		1019	
15	27	241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,02	1914,00	--	9608	--	9608	--	10377
			СП - 8%			--	--	--	--		769	
16	28	1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 89 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1541313,30	671558,08	4624	2015	42	3117	8361
			НР - 99%; СП - 89%			855657,60	193966,15	2567	582		619	

17	29	241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	3,012	3979,00	–	11985	–	11985	–	12944
			СП - 8%			–	–	–	–		959	
18	30	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 45 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1521815,76	664675,48	7609	3324	58	5128	13756
			НР - 99%; СП - 8%			845471,20	190551,04	4227	953		1019	
19	31	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	5,02	1413,00	–	7093	–	7093	–	7660
			СП - 8%			–	–	–	–		567	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2255637**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**583667**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**466808**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**135229**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**326370**		
			- Накладные расходы	Тенге							**711707**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**167082**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**2 255 637**
Временные здания и сооружения 1,6%	2 291 727
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	2 377 667
Непредвиденные работы и затраты 2%	2 425 220
НДС 12 %	291 026
Итого с НДС	2 716 247
Итого с понижающим коэф 0,949999999319909	**2 580 434**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ STROI PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора _____ **Әлімбек Ө. Н**
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Бурабайского района Акмолинская область,
БИН 060140005420

Руководитель _____ **Ахметова Ж.О.**

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора _____ **Сыздыков С.Е.**
Приказ №1 от 14.06.2023г., КЗ 20VJE0006482 от 23.04.2021г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинска, НЕКРАСОВА, 19** — **060140005420**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST",Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421** — **100340012679**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11 от 17.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000059	**26.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»			раб	1	30 820 036,02	30 820 036,02
				Итого	1	x	30 820 036,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Мусин М.Ш.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Ахметова Ж.О.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2023

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№11	17.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»	208 839 594,01	27 517 889,30							3 302 146,72	30 820 036,02

Подрядчик:

ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

БИН 060140005420

Руководитель _____ **Ахметова Ж.О.**

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора _____ **Сыздыков С.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ СТРОЙ PLAST»**

Стройка **«Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»**

РЕЕСТР
Акт о приемке выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2023г

№ п/п	Акт №	Наименование	Сумма
1	15	2-1, Тепловые сети	1 458 381,00
2	16	2-1, Тепловые сети (дом №1-16)	12 312 009,02
3	17	2-2, Тепловые сети (дом №17)	3 080 317,00
4	18	2-3, Тепловые сети (дом №18-19)	5 215 111,00
5	19	2-4, Тепловые сети (дом №20)	1 951 063,00
6	20	2-5, Тепловые сети (дом №21-22)	6 803 155,00
		Итого:	30 820 036,02

Составил: **Кауметов Б.Р.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №15
приемки выполненных работ за ОкТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Задвижки										
1		1124-0106-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка**	комплект	4		31890,02	15206,96	127560	60828	2533	80354	224547
							16049,77	4241,68	64199	16967		16633	
			Трубы ППУ. Укладка										
2		1124-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,2		2953570,78	1294636,28	590714	258927	12016	381757	1050269
							1598852,64	329213,99	319771	65843		77798	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1274816
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					383970				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						319755			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						82810			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							14549		
			- Накладные расходы	Тенге								462111	
			- Сметная прибыль	Тенге								94431	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:						1 274 816				
			Временные здания и сооружения 1,6%						1 295 213				

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	1 343 784
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 370 659
НДС 12 %	164 479
Итого с НДС	1 535 138
Итого с понижающим коэф 0,949999999319909	1 458 381

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор_____Мусин М.Ш.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора_____Әлішбек Ө. Н
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, БИН 060140005420

Руководитель_____Ахметова Ж.О.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____Сыздыков С.Е.
Приказ №1 от 14.06.2023г. KZ20VJE0004827 от 25.04.2021г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети (дом №1-16)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №16
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Тепловые сети (дом №1-16)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		132,305985	282,46	282,46	37371	37371	–	6561	47446
			НР - 73% СП - 8%				–	68,87	–	9112		3514	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)**	м3 грунта		14,5436713	3090,15	–	44942	–	–	32358	83484
			НР - 73% СП - 8%				3090,15	–	44942	–		6184	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3 грунта		8,3729418	1224,13	–	10250	–	–	7380	19040
			НР - 73% СП - 8%				1224,13	–	10250	–		1410	
4	4	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта		24,0993695	4414,50	–	106387	–	–	76598	197624
			НР - 73% СП - 8%				4414,50	–	106387	–		14639	
5	5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта		81,7392451	3160,38	–	258327	–	–	185995	479868
			НР - 73% СП - 8%				3160,38	–	258327	–		35546	

6	6	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	92,2526382	2,33	2,33	215	215	--	45	281
		ЗПр = *2%*ЗЧ - *8%*				--	0,68	--	63		21	
7	7	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,249787	150,00	--	37	--		--	40
		ЗП - *8%*				--	--	--	--		3	
				Испытание								
8	33	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Испытание и промывка трубопроводов системы	км трубопровода	1,904077	573931,07	476262,18	1092809	906840	4610	363666	1572993
		ЗЧ - *21%*ЗЧ - *8%*				95247,60	114634,94	181359	218274		116518	
				Антикоррозийные и теплоизоляционные работы								
9	43	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	41,4482894	46403,10	1742,14	1923329	72208	495670	1054918	3216507
		ЗР - *16%* ЗЧ - *8%*				32702,21	786,51	1355451	32599		238260	
10	46	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	781,407858	3662,51	198,89	2861914	155414	258951	1873410	5114150
		ЗЧ - *20%* ЗЧ - *8%*				3132,23	22,35	2447549	17464		378827	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								10731435
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				4404265				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					1172048			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					277512			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						759231		
		- Перевозка грузов		Тенге				37				
		- Накладные расходы		Тенге							3600931	
		- Сметная прибыль		Тенге							794922	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	10 731 435
Временные здания и сооружения 1,6%	10 903 138
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	11 312 005
Непредвиденные работы и затраты 2%	11 538 245
НДС 12 %	1 384 589
Итого с НДС	12 922 835
Итого с понижающим коэф 0,949999999319909	**12 312 009,02**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ STROI PLAST", БИН 100340012679
Директор_____Мусин М.Ш.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Бурабайского района Акмолинская область, БИН 060140005420
Руководитель_____Ахметова Ж.О.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора_____Олiбек Ө. Н
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____Сыздыков С.Е.
Приказ №1 от 14.06.2023г., №Z20X1E0026427 от 23.04.2021г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети (дом №17)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №17
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

Тепловые сети (дом №17)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Испытание										
1	11	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Испытание и промывка трубопроводов системы**	км трубопровода	0,418		573931,07	476262,18	239903	199077	1013	79835	345317
			НР - 25%; СП - 8%				95247,60	114634,94	39813	47917		25579	
			Антикоррозийные и теплоизоляционные работы										
2	26	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	9,67		46403,10	1742,14	448718	16847	115641	246115	750420
			НР - 60%; СП - 8%				32702,21	786,51	316230	7606		55587	
3	29	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	243,99		3662,51	198,89	893616	48527	80856	584961	1596863
			НР - 60%; СП - 8%				3132,23	22,35	764233	5453		118286	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2692600
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1120276				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						264451			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						60976			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							197509		
			- Накладные расходы	Тенге								910911	
			- Сметная прибыль	Тенге								199452	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2 692 600

Временные здания и сооружения 1,6% 2 735 682

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75% 2 838 270

Непредвиденные работы и затраты 2%	2 895 035
НДС 12 %	347 404
Итого с НДС	3 242 439
Итого с понижающим коэф 0,949999999319909	**3 080 317**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора _____ **Әліпбек Ө. Н**
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область,
БИН 060140005420

Руководитель _____ **Ахметова Ж.О.**

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора _____ **Сыздыков С.Е.**
Приказ №1 от 14.06.2023г. KZ20VJE00064827 от 23.04.2021г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети (дом №18-19)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №18
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

Тепловые сети (дом №18-19)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Испытание										
1	13	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Испытание и промывка трубопроводов системы**	км трубопровода	0,678		573931,07	476262,18	389125	322905	1642	129493	560108
			НР - 91%; СН - 83%				95247,60	114634,94	64578	77722		41489	
			Антикоррозийные и теплоизоляционные работы										
2	36	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	16,9		46403,10	1742,14	784212	29442	202103	430129	1311488
			НР - 76%; СН - 8%				32702,21	786,51	552667	13292		97147	
3	39	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	410,57		3662,51	198,89	1503717	81658	136059	984333	2687095
			НР - 76%; СН - 8%				3132,23	22,35	1286000	9176		199044	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4558689
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1903245				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						434005			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						100190			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							339804		
			- Накладные расходы	Тенге								1543955	
			- Сметная прибыль	Тенге								337680	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**4 558 689**
Временные здания и сооружения 1,6%	4 631 628
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	4 805 314

Непредвиденные работы и затраты 2%	4 901 420
НДС 12 %	588 170
Итого с НДС	5 489 591
Итого с понижающим коэф 0,949999999319909	**5 215 111**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙPLAST", БИН 100340012679

Директор_____**Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора_____**Әліпбек Ө. Н**
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область,
БИН 060140005420

Руководитель_____**Ахметова Ж.О.**

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____**Сыздыков С.Е.**
Приказ №1 от 14.06.2023г., KZ20VJE00004827 от 23.04.2021г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети (дом №20)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №19
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

Тепловые сети (дом №20)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Испытание										
1	10	**1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Испытание и промывка трубопроводов системы**	**км трубопровода**	**0,294**		573931,07	476262,18	168736	140021	712	56152	242879
			НР - 34%; СП - 8%				95247,60	114634,94	28003	33703		17991	
			Антикоррозийные и теплоизоляционные работы										
2	25	**1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**6,82**		46403,10	1742,14	316469	11881	81559	173579	529252
			НР - 76%; СП - 8%				32702,21	786,51	223029	5364		39204	
3	28	**1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**142,61**		3662,51	198,89	522311	28363	47261	341905	933353
			НР - 76%; СП - 8%				3132,23	22,35	446687	3187		69137	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1705484**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					697719				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						180265			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						42254			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							129531		
			- Накладные расходы	Тенге								571636	
			- Сметная прибыль	Тенге								126332	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**1 705 484**
Временные здания и сооружения 1,6%	1 732 772
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	1 797 751
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 833 706

НДС 12 %	220 045
Итого с НДС	2 053 750
Итого с понижающим коэф 0,949999999319909	**1 951 063**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ STROI PLAST", БИН 100340012679

Директор_____**Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, БИН 060140005420

Руководитель_____**Ахметова Ж.О.**

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора_____**Әліпбек Ө. Н**
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____**Сыздыков С.Е.**
Приказ №1 от 14.06.2023г., KZ20VJE00064827 от 23.04.2021г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети (дом №21-22)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г.

Акт №20
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5

Тепловые сети (дом №21-22)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Испытание										
1	15	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Испытание и промывка трубопроводов системы**	км трубопровода	0,594		573931,07	476262,18	340915	282900	1438	113450	490714
			НР - 91% СП - 8%				95247,60	114634,94	56577	68093		36349	
			Антикоррозийные и теплоизоляционные работы										
2	38	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	32,14		46403,10	1742,14	1491396	55992	384355	818009	2494157
			НР - 76% СП - 8%				32702,21	786,51	1051049	25278		184752	
3	41	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	452,57		3662,51	198,89	1657542	90012	149977	1085028	2961975
			НР - 76% СП - 8%				3132,23	22,35	1417553	10115		219406	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5946847
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2525179				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						428904			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						103486			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							535769		
			- Накладные расходы	Тенге								2016487	
			- Сметная прибыль	Тенге								440507	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5 946 847

Временные здания и сооружения 1,6% 6 041 997

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75% 6 268 571

Непредвиденные работы и затраты 2%	6 393 943
НДС 12 %	767 273
Итого с НДС	7 161 216
Итого с понижающим коэф 0,949999999319909	**6 803 155**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор_____**Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора_____**Олiпбек Ө. Н**
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинской области,
БИН 060140005420

Руководитель_____**Ахметова Ж.О.**

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____**Сыздыков С.Е.**
Приказ №1 от 14.06.2023г. KZ20VAA00004827 от 23.04.2021г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060140005420

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинска, НЕКРАСОВА, 19**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

100340012679

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST",Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11 от 17.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000049	27.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»			раб	1	11 602 180,61	11 602 180,61
				Итого	1	x	11 602 180,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Мусин М.Ш.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Ахметова Ж.О.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2023

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

№49 от 27.11.2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№11, д/с №1	17.05.2023 г., 01.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»	220 441 774,62	10 359 089,83							1 243 090,78	11 602 180,61

Подрядчик:

ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

БИН 100340012679

Директор_____Мусин М.Ш.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

БИН 060140005420

Руководитель_____Ахметова Ж.О.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора_____Сыздыков С.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ СТРОЙ PLAST»**

Стройка **«Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»**

РЕЕСТР
Акт о приемке выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2023г

№ п/п	Акт №	Наименование	Сумма
1	21	2-1, Тепловые сети	4 089 036,00
2	22	2-1, Тепловые сети (дом №1-16)	7 513 144,61
		Итого:	11 602 180,61

Составил: **Кауметов Б.Р.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г., д/с №1 от 01.11.2023г.

Акт №21
приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего эксплуатация машин		Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Задвижки										
1		1124-0106-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка**	комплект	6		31890,02	15206,96	191340	91242	3799	120531	336821
			ЗП - 99%, СП - 85%				16049,77	4241,68	96299	25450		24950	
2		242-103-0305 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	10		-273080,00	--	-2730800	--	-2730800	--	-2949264
			СП - 85%				--	--	--	--		-218464	
			Трубы ППУ. Укладка										
3		1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,88		1575645,45	668387,94	1386568	588181	11492	945034	2518130
			ЗП - 99%, СП - 85%				894199,04	190551,04	786895	167685		186528	
4		1124-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,16		1594465,73	676901,83	255115	108305	2388	173650	463066
			ЗП - 99%, СП - 85%				902634,88	193641,02	144422	30983		34301	
5		1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,18		1638026,71	693824,22	294845	124888	2927	200178	534624
			ЗП - 99%, СП - 85%				927942,40	195388,48	167030	35170		39602	

6		1124-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,27	2953570,78	1294636,28	797464	349552	16222	515372	1417863
			НР - 99%, СП - 80%			1598852,64	329213,99	431690	88888		105027	
			Отводы ППУ									
7		1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,4626	1512632,49	714609,77	699744	330579	11439	460544	1253111
			НР - 99%, СП - 80%			773294,59	232317,12	357726	107470		92823	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3574352
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1984062				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1592747			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					455646			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-2682532		
			- Накладные расходы	Тенге							2415309	
			- Сметная прибыль	Тенге							264767	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**3 574 352**
Временные здания и сооружения 1,6%	3 631 542
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	3 767 724
Непредвиденные работы и затраты 2%	3 843 079
НДС 12 %	461 169
Итого с НДС	4 304 248
Итого с понижающим коэф 0,949999999319909	**4 089 036**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ STROY PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область,
БИН 060140005420

Руководитель _____ **Ахметова Ж.О.**

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора _____ **Әліпбек Ө. Н**
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора _____ **Сыздыков С.Е.**
Приказ №1 от 14.06.2023г., KZ20VJF00064827 от 23.04.2021г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловые сети (дом №1-16)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 17.05.2023г., д/с №1 от 01.11.2023г.

Акт №22
приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Тепловые сети (дом №1-16)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	80,7369451		282,46	282,46	22805	22805	--	4004	28953
			НР - 72%; СП - 8%				--	68,87	--	5560		2144	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)**	м3 грунта	8,8749696		3090,15	--	27425	--	--	19746	50945
			НР - 72%; СП - 8%				3090,15	--	27425	--		3774	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3 грунта	5,1094117		1224,13	--	6255	--	--	4503	11619
			НР - 72%; СП - 8%				1224,13	--	6255	--		861	
4	4	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	14,7061334		4414,50	--	64920	--	--	46743	120596
			НР - 72%; СП - 8%				4414,50	--	64920	--		8933	
5	5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	49,8796554		3160,38	--	157639	--	--	113500	292830
			НР - 72%; СП - 8%				3160,38	--	157639	--		21691	

6	6	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	56,2952324	2,33	2,33	131	131	--	28	172
		НР - 72%, СП - 65%				--	0,68	--	38		13	
7	7	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,1524273	150,00	--	23	--	--	--	25
		СП - 85%				--	--	--	--		2	
				Испытание								
8	33	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Испытание и промывка трубопроводов системы	км трубопровода	1,161923	573931,07	476262,18	666864	553380	2814	221919	959886
		НР - 91%, СП - 80%				95247,60	114634,94	110670	133197		71103	
				Антикоррозийные и теплоизоляционные работы								
9	43	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	25,2929469	46403,10	1742,14	1173671	44064	302472	643742	1962806
		НР - 70%, СП - 85%				32702,21	786,51	827135	19893		145393	
10	46	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	476,8377121	3662,51	198,89	1746423	94838	158020	1143209	3120803
		НР - 70%, СП - 85%				3132,23	22,35	1493565	10657		231171	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								6548635
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				2687609				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					715218			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					169345			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						463304		
		- Перевозка грузов		Тенге				23				
		- Накладные расходы		Тенге							2197394	
		- Сметная прибыль		Тенге							485085	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	6 548 635
Временные здания и сооружения 1,6%	6 653 413
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,75%	6 902 916
Непредвиденные работы и затраты 2%	7 040 974
НДС 12 %	844 917
Итого с НДС	7 885 891
Итого с понижающим коэф 0,949999999319909	**7 513 144,63**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Бурабайского района Акмолинская область, БИН 060140005420
Руководитель _____ **Ахметова Ж.О.**

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Эксперт авторского надзора _____ **Эсимбек Ө. Н**
Приказ №50 от 15.06.2023г.

Технический надзор:
ТОО "FUTURE PROJECT"
Эксперт технического надзора _____ **Сыздыков С.Е.**
Приказ №1 от 14.06.2023г., KZ20VJE00004827 от 23.04.2021г.