Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", 110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., пр.Абая № 29** — **100140005906**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 31 от 05.05.2023 года

Номер документа	Дата составления
78	28.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Кайынды, города Аркалыка»			раб	1	19 734 154,00	19 734 154,00
				Итого	1	x	19 734 154,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / Абдибеков У.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2023

М.П.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Кайынды, города Аркалыка»**

Объект **БЛАГОУСТРОЙСТВО**

Договор подряда (контракт) **№31** от **05.05.2023 г.**

Акт №9

приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	спланированной поверхности за	248,19	2,30	2,30	571	571	--	119	745
						--	0,66	--	164		55	
2	2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	248,19	170,09	161,43	42215	40066	--	8203	54451
						8,66	37,24	2149	9243		4033	
3	3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	248,19	99,79	99,79	24767	24767	--	5110	32267
						--	28,60	--	7098		2390	
4	4	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	283,52	509,00	--	144312	--		--	155857
						--	--	--	--		11545	
5	5	412-101-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	46780,8	38,00	--	1777670	--		--	1919884
						--	--	--	--		142214	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	17,772	245,59	118,76	4365	2111	--	2295	7193
						126,83	52,56	2254	934		533	
			ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
7	7	1147-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	55	514,68	107,80	28307	5929	--	21632	53934
						406,88	40,05	22378	2203		3995	

8	8	1147-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	55	1142,69	213,82	62848	11760	7915	40512	111629
						784,96	52,06	43173	2863		8269	
9	9	254-102-0503 РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	55	1700,00	--	93500	--	93500	--	100980
						--	--	--	--		7480	
10	10	1147-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	$м^2$	2251	57,79	2,49	130085	5605	--	111515	260936
						55,30	1,00	124480	2251		19336	
11	11	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	2251	375,08	225,34	844305	507240	142534	279889	1214122
						86,42	54,87	194531	123512		89927	
			ПОКРЫТИЕ									
12	12	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	264	1500,30	345,41	396079	91188	291498	45276	476662
						50,73	108,07	13393	28530		35307	
13	13	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	$м^2$ основания	264	-244,73	-40,27	-64609	-10631	-53978	-3767	-73846
						--	-13,21	--	-3487		-5470	
			БОРДЮРЫ									
14	14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	158	3477,94	44,68	549515	7060	360915	199178	808588
						1148,99	18,25	181540	2884		59895	
15	15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	7,11	100671,00	--	715771	--	715771	--	773033
						--	--	--	--		57262	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
16	18	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,96	3928,51	--	35199	--	--	25344	65386
						3928,51	--	35199	--		4843	
17	19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,456	10145,50	2655,25	4626	1210	2820	1026	6104
						1306,75	1112,66	596	507		452	
18	20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	4,936	47743,65	1801,54	235663	8892	186232	38691	296302
						8212,89	400,83	40539	1978		21948	
19	21	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монтаж металлоконструкций	т конструкций	5,9	130748,60	29091,69	771417	171641	18847	436300	1304335

						98462,55	8710,18	580929	51390		96617	
20	22	222-509-1401 РСНБ РК 2022	Стоимость металлоконструкций	т	5,9	1016681,00	--	5998418	--	5998418	--	6478291
						--	--	--	--		479873	
21	23	1134-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлоконструкции. Окраска в два слоя эмалью	т металлоконструкций	5,9	45374,22	2541,71	267708	14996	28381	172826	475777
						38022,25	520,63	224331	3072		35243	
22	24	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	310	566,78	17,62	175702	5462	5726	115063	314027
						530,69	7,24	164514	2244		23262	
23	25	214-204-0210 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	360	4334,00	--	1560240	--	1560240	--	1685059
						--	--	--	--		124819	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								16521714
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1630006				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					887867			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					235386			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9358818		
			- Перевозка грузов	тенге				1921982				
			- Накладные расходы	тенге							1499212	
			- Сметная прибыль	тенге							1223828	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		16 521 714
Временные здания и сооружения 2%	330434	16 852 148
Непредвиденные работы и затраты-2%	337043	17 189 191
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,079		18 547 137
Учетная скидка 0,95%		17 619 780
Налог на добавленную стоимость - 12 %		2 114 374
Итого к оплате		19 734 154

26 533 940

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.
Начальник участка ТОО "Алюминстрой"
_____ Шынболатов А.У.
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Al-Ganybayit», БИН 201240015544
Эксперт технического надзора _____ Есентуреев О.Ж.
№KZ53VJE00053466, №KZ52VJE00034860, №KZ79VJE00034859

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", БИН 100140005906

И.о. руководителя _____ Абдибеков У. К.
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
И.о. директора _____ Иманбаев М.М.