Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", 110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., пр.Абая № 29** — **100140005906**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 31 от 05.05.2023 года

Номер документа	Дата составления
48	25.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Кайынды, города Аркалыка»			раб	1	59 744 238,00	59 744 238,00
				Итого	1	x	59 744 238,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Абдибеков У.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2023

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Кайынды, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **ПУНКТ ОЧИСТКИ И РАЗДАЧИ ВОДЫ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от **05.05.2023 г.**

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	70,3	342,66	327,72	24089	23038	46	4895	31302
						14,30	82,41	1005	5793		2318	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)	м^3	25,9	1302,61	559,58	33738	14493	93	16301	54042
						739,46	134,67	19152	3488		4003	
3	3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м^3	7,03	4330,78	--	30445	--	--	21921	56555
						4330,78	--	30445	--		4189	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	5,26	245,59	118,76	1292	624	--	679	2129
						126,83	52,56	667	276		158	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3	17,6	1184,71	--	20851	--	--	15013	38733
						1184,71	--	20851	--		2869	
			ФУНДАМЕНТ ПОД МОДУЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ									
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	2,2	41256,82	1720,35	90765	3785	82813	4519	102907
						1894,10	363,04	4167	799		7623	
7	7	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м^3	10	43233,72	2635,16	432337	26352	375983	32623	502157
						3000,22	584,71	30002	5847		37197	

8	8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1836	383478,00	--	70407	--	70407	--	76040
						--	--	--	--		5633	
9	9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0378	1180866,62	1981,38	44637	75	30788	12564	61777
						364395,24	849,58	13774	32		4576	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,2	1205,17	29,04	11088	267	6974	3612	15876
						418,16	4,00	3847	37		1176	
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ									
11	11	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,5	7613,46	1531,38	19034	3828	12208	4211	25105
						1199,13	612,05	2998	1530		1860	
12	12	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	4743,24	2516,38	9486	5033	--	7578	18430
						2226,86	984,31	4454	1969		1365	
13	13	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,44	32709,00	--	47101	--	47101	--	50869
						--	--	--	--		3768	
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6	1205,17	29,04	7231	174	4548	2356	10354
						418,16	4,00	2509	24		767	
			ФУНДАМЕНТ ПОД ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР									
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,5	41256,82	1720,35	20628	861	18820	1027	23387
						1894,10	363,04	947	182		1732	
16	16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,2	43233,72	2635,16	51880	3163	45117	3915	60258
						3000,22	584,71	3600	702		4464	
17	17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02572	383478,00	--	9863	--	9863	--	10652
						--	--	--	--		789	
18	18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0378	1180866,62	1981,38	44637	75	30788	12564	61777
						364395,24	849,58	13774	32		4576	
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,26	1205,17	29,04	5134	124	3229	1673	7351
						418,16	4,00	1781	17		545	
			ФУНДАМЕНТ ПОД РЕЗЕРВУАР									
20	20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	6,84	10145,50	2655,25	69395	18162	42295	15390	91568
						1306,75	1112,66	8938	7611		6783	

21	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,42	41256,82 1894,10	1720,35 363,04	141098 6478	5884 1242	128736	7025 11850	159973
22	22	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	23	43233,72 3000,22	2635,16 584,71	994376 69005	60608 13448	864763	75033 85553	1154961
23	23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18992	383478,00 --	-- --	72830 --	-- --	72830	-- 5826	78656
24	24	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,22464	478354,00 --	-- --	107457 --	-- --	107457	-- 8597	116054
25	25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0963	1180866,62 364395,24	1981,38 849,58	113717 35091	191 82	78435	32007 11658	157382
26	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	35,28	1205,17 418,16	29,04 4,00	42518 14753	1024 141	26741	13851 4509	60879
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге								3029175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		тенге				288238				
		- Затраты на эксплуатацию машин		тенге					167761			
		- в том числе зарплата машинистов		тенге					43252			
		- Материалов, изделий и конструкций		тенге						2060033		
		- Накладные расходы		тенге							288757	
		- Сметная прибыль		тенге							224384	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		3 029 175
Временные здания и сооружения 2%	60584	3 089 759
Непредвиденные работы и затраты-2%	61795	3 151 554
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,079		3 400 526
Учетная скидка 0,95%		3 230 500
Налог на добавленную стоимость - 12 %		387 660
Итого к оплате		3 618 160

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.
Начальник участка ТОО "Алюминстрой"
_____Шынболатов А.У.
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Al-Ganybayit», БИН 201240015544
Эксперт технического надзора_____Есентуреев О.Ж.
№KZ53VJE00053466, №KZ52VJE00034860, №KZ79VJE00034859

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", БИН 100140005906

И.о. руководителя_____Абдибеков У. К.
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
И.о. директора _____Иманбаев М.М.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Кайынды, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от **05.05.2023 г.**

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год
ВЛ-10кВ / 0,4 кВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	67,95	170,09	161,43	11558	10969	–	2246	14908
						8,66	37,24	588	2530		1104	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	13,1	2492,31	–	32649	–	–	23507	60649
						2492,31	–	32649	–		4493	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	18,61	1301,18	–	24215	–	–	17435	44982
						1301,18	–	24215	–		3332	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	61,15	55,40	55,40	3388	3388	–	711	4426
						–	16,14	–	987		328	
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	6,795	4437,00	–	30149	–	30149	–	32561
						–	–	–	–		2412	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				101959	14357	30149	43899	157526
			Стоимость общестроительных работ					57452	3517	–	11669	
			Всего заработная плата	тенге				101959				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					60969			
			Накладные расходы	тенге				30149				
			Сметная прибыль	тенге				43899				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				11669				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				157527				
			Сметная заработная плата	тенге								44
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					60969			
								157527				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	тенге					60969			

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ 10 КВ

			КТПН									
6	6	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	51871,98	13934,80	51872	13935	13237	23648	81561
						24699,61	4860,01	24700	4860		6042	
7	7	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1238268,00	--	1238268	--		--	1238268
						--	--	--	--	1238268	--	
8	8	515-101-0101 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	780419,00	--	780419	--		--	780419
						--	--	--	--	780419	--	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН									
9	9	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	5,208	170,09	161,43	886	841	--	172	1143
						8,66	37,24	45	194		85	
10	10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,392	2492,31	--	977	--	--	703	1815
						2492,31	--	977	--		134	
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,392	1301,18	--	510	--	--	367	947
						1301,18	--	510	--		70	
12	12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,208	55,40	55,40	289	288	--	61	377
						--	16,14	--	84		28	
13	13	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	21,12	1050,01	36,91	22176	780	14223	5344	29722
						339,62	11,83	7173	250		2202	
14	14	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5128,80	224,48	41030	1796	28668	7989	52940
						1320,73	66,24	10566	530		3922	

15	15	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	4	775,54	30,23	3102	121	1623	1004	4434
						339,62	8,99	1358	36		328	
16	16	252-204-0809 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-4-1	шт.	4	2428,00	–	9712	–	9712	–	10489
						–	–	–	–		777	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2149241	17761	67463	39288	2202115
								45329	5954	2018687	13588	
			Стоимость оборудования	тенге				2018687				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				2018687				
			Стоимость монтажных работ	тенге				66308				
			Материалы	тенге				44516				
			Всего заработная плата	тенге					19913			
			Накладные расходы	тенге				14337				
			Сметная прибыль	тенге				6452				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				87097				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	тенге					19913			
			Стоимость общестроительных работ	тенге				64246				
			Материалы	тенге				13238				
			Всего заработная плата	тенге					31370			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				9712				
			Накладные расходы	тенге				24951				
			Сметная прибыль	тенге				7136				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				96333				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	тенге					31370			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2202117				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	тенге					51283			
			РАЗДЕЛ 3. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛ-10КВ									
			АНКЕРНАЯ ОПОРА (КОНЦЕВАЯ) А10-2									
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
17	17	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	23003,59	11727,37	46007	23454	1710	25279	76988
						10421,35	5377,73	20843	10755		5703	
18	18	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	3654,05	1979,30	14616	7917	–	7968	24391
						1674,75	815,24	6699	3261		1807	
			ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-2									
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
19	38	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	2	14794,21	5656,05	29588	11312	2417	16833	50135
						7929,29	2591,62	15859	5183		3714	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-10КВ									
20	57	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	69,8	404,02	104,37	28201	7285	234	17664	49534
						296,30	20,02	20682	1397		3669	

			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЛ-10КВ									
21	60	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	4,4	188,44 87,34	3,19 0,38	829 384	14 2	431	266 88	1183
22	61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,4	1205,17 418,16	29,04 4,00	5303 1840	128 18	3335	1727 562	7593
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
23	62	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	23,436	170,09 8,66	161,43 37,24	3986 203	3784 873	--	775 381	5141
24	63	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,764	2492,31 2492,31	-- --	4396 4396	-- --	--	3165 605	8166
25	64	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,764	1301,18 1301,18	-- --	2295 2295	-- --	--	1653 316	4263
26	65	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	23,436	55,40 --	55,40 16,14	1298 --	1298 378	--	272 126	1696
27	66	1133-0204-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,167	139359,35 121414,46	14288,50 6487,91	23273 20276	2386 1083	611	17088 3229	43590
28	67	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	90	470,73 214,32	201,35 70,96	42366 19289	18121 6386	4956	18486 4868	65720
29	68	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	90	331,01 116,90	214,11 97,22	29791 10521	19270 8750	--	13875 3493	47159
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				231949 123287	94969 38086	13694 --	125051 28561	385559
			Стоимость монтажных работ	тенге				72157				
			Материалы	тенге				4955				
			Всего заработная плата	тенге					44946			
			Накладные расходы	тенге				32361				
			Сметная прибыль	тенге				8361				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				112879				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	тенге					44946			

Стоимость общестроительных работ	тенге				159792					
Материалы	тенге				8739					
Всего заработная плата	тенге					116427				
Накладные расходы	тенге				92690					
Сметная прибыль	тенге				20200					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				272682					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									68
Сметная заработная плата	тенге					116427				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				385561					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
Сметная заработная плата	тенге					161373				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									2745205
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	тенге				226068					
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					127087				
- в том числе зарплата машинистов	тенге					47557				
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						111309			
- Оборудование, инвентарь	тенге						2018687			
- Накладные расходы	тенге							208238		
- Сметная прибыль	тенге							53818		

ИТОГО ПО СМЕТЕ		2 745 205
Временные здания и сооружения 2%	14530	2 759 735
Непредвиденные работы и затраты-2%	14821	2 774 556
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,079		2 993 746
Учетная скидка 0,95%		2 844 059
Налог на добавленную стоимость - 12 %		341 287
Итого к оплате		3 185 346

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Al-Ganybayit», БИН 201240015544

Эксперт технического надзора _____ **Есентуреев О.Ж.**

№KZ53VJE00053466, №KZ52VJE00034860, №KZ79VJE00034859

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", БИН 100140005906

И.о. руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725

И.о. директора _____ **Иманбаев М.М.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Кайынды, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от **05.05.2023 г.**

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2

10кВ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	67,95	170,09	161,43	11558	10969	--	2246	14908
						8,66	37,24	588	2530		1104	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	13,1	2492,31	--	32649	--	--	23507	60649
						2492,31	--	32649	--		4493	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	18,61	1301,18	--	24215	--	--	17435	44982
						1301,18	--	24215	--		3332	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	61,15	55,40	55,40	3388	3388	--	711	4426
						--	16,14	--	987		328	
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	6,795	4437,00	--	30149	--	30149	--	32561
						--	--	--	--		2412	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				101959	14357	30149	43899	157526
								57452	3517	--	11669	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				101959				
			Всего заработная плата	тенге					60969			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				30149				
			Накладные расходы	тенге				43899				
			Сметная прибыль	тенге				11669				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				157527				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44

			Сметная заработная плата	тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					60969			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				157527				
			Сметная заработная плата	тенге								44
									60969			
			РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ 10 КВ									
			КТПН									
6	6	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	51871,98	13934,80	51872	13935	13237	23648	81561
						24699,61	4860,01	24700	4860		6042	
7	7	515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1238268,00	–	1238268	–		–	1238268
						–	–	–	–	1238268	–	
8	8	515-101-0102 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	841486,00	–	841486	–		–	841486
						–	–	–	–	841486	–	
9	9	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Дизельгенератор. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	51871,98	13934,80	51872	13935	13237	23648	81561
						24699,61	4860,01	24700	4860		6042	
10	10	ПРАЙС	Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-2РКМ16 в шумозащитном кожухе	шт.	1	2366071,43	–	2366071	–		–	2366071
						–	–	–	–	2366071	–	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН									
11	11	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	5,2	170,09	161,43	884	840	–	172	1140
						8,66	37,24	45	194		85	
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,4	2492,31	–	997	–	–	718	1852
						2492,31	–	997	–		137	
13	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,4	1301,18	–	520	–	–	375	966
						1301,18	–	520	–		72	
14	14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,2	55,40	55,40	288	288	–	60	376
						–	16,14	–	84		28	

			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-10КВ									
21	48	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	54,6	404,02	104,37	22059	5699	182	13817	38746
						296,30	20,02	16178	1093		2870	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЛ-10КВ									
22	51	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	4,4	188,44	3,19	829	14	431	266	1183
						87,34	0,38	384	2		88	
23	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,4	1205,17	29,04	5303	128	3335	1727	7593
						418,16	4,00	1840	18		562	
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
24	53	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	7,812	170,09	161,43	1329	1261	–	258	1714
						8,66	37,24	68	291		127	
25	54	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,588	2492,31	–	1465	–	–	1055	2722
						2492,31	–	1465	–		202	
26	55	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,588	1301,18	–	765	–	–	551	1421
						1301,18	–	765	–		105	
27	56	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,812	55,40	55,40	433	433	–	91	566
						–	16,14	–	126		42	
28	57	1133-0204-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,024	139359,35	14288,50	3345	343	88	2456	6265
						121414,46	6487,91	2914	156		464	
29	58	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	30	470,73	201,35	14122	6041	1651	6162	21907
						214,32	70,96	6430	2129		1623	
30	59	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	30	331,01	214,11	9930	6424	–	4625	15719
						116,90	97,22	3507	2917		1164	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				120203	51714	7397	64255	199215
								61093	20748	–	14757	
			Стоимость монтажных работ	тенге				24052				
			Материалы	тенге				1652				
			Всего заработная плата	тенге					14983			

	Накладные расходы	тенге				10787				
	Сметная прибыль	тенге				2787				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				37626				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
	Сметная заработная плата	тенге					14983			
Стоимость общестроительных работ		тенге				96151				
Материалы		тенге				5747				
Всего заработная плата		тенге					66858			
	Накладные расходы	тенге				53468				
	Сметная прибыль	тенге				11970				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				161589				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
	Сметная заработная плата	тенге					66858			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				199215				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
	Сметная заработная плата	тенге					81841			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**тенге**								**5067613**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		тенге				188604				
- Затраты на эксплуатацию машин		тенге					97766			
- в том числе зарплата машинистов		тенге					35079			
- Материалов, изделий и конструкций		тенге						118252		
- Оборудование, инвентарь		тенге						4445825		
- Накладные расходы		тенге							171112	
- Сметная прибыль		тенге							46061	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**5 067 613**
Временные здания и сооружения 2%	**12436**	**5 080 049**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**12684**	**5 092 733**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,079		**5 495 059**
Учетная скидка 0,95%		**5 220 306**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**626 437**
Итого к оплате		**5 846 743**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Al-Ganybayev», БИН 201240015544

Эксперт технического надзора _____Есентуреев О.Ж.

№KZ53VJE00053466, №KZ52VJE00034860, №KZ79VJE00034859

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", БИН 100140005906

И.о. руководителя _____Абдибеков У. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725

И.о. директора _____Иманбаев М.М.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Кайынды, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

Договор подряда (контракт) **№31** от **05.05.2023 г.**

Акт №7
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-3

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	96,348	170,09 8,66	161,43 37,24	16388 834	15553 3588	--	3184 1566	21138
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	7,252	2492,31 2492,31	-- --	18074 18074	-- --	--	13013 2487	33574
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	7,252	1301,18 1301,18	-- --	9436 9436	-- --	--	6794 1298	17528
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	96,348	55,40 --	55,40 16,14	5338 --	5338 1555	--	1120 516	6974
5	5	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	8	12932,34 6021,82	6780,52 2844,45	103459 48175	54245 22756	1039	56744 12816	173019
6	6	247-306-0205 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.	8	96048,00 --	-- --	768384 --	-- --	768384	-- 61471	829855

7	7	247-306-0928 СпрСЦ 09.2022	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М30-2050-4 (ЗФ4)	шт.	8	36041,00	--	288328	--	288328	--	311394
						--	--	--	--		23066	
8	8	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,67	33072,00	--	22158	--	22158	--	23931
						--	--	--	--		1773	
9	9	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	8	6065,40	1529,96	48523	12240	--	32308	87297
						4535,44	512,62	36284	4101		6466	
10	10	247-103-0237 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-130-К/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8	63193,00	--	505544	--	505544	--	545988
						--	--	--	--		40444	
11	11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	270	470,73	201,35	127097	54364	14867	55458	197159
						214,32	70,96	57866	19159		14604	
12	12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	270	331,01	214,11	89373	57809	--	41626	141478
						116,90	97,22	31563	26249		10479	
13	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	442,69	190,56	35415	15244	4585	15103	54560
						194,83	67,38	15586	5390		4042	
14	14	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	250	7,79	0,86	1948	216	--	1318	3526
						6,93	0,39	1733	98		260	
15	15	243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,067	644272,00	--	43166	--	43166	--	46619
						--	--	--	--		3453	
16	16	243-113-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,132	510661,00	--	67407	--	67407	--	72800
						--	--	--	--		5393	
17	17	243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,071	590384,00	--	41917	--	41917	--	45270
						--	--	--	--		3353	

18	18	243-110-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,08	133443,00	--	10675	--	10675	--	11529
						--	--	--	--		854	
19	19	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	250	40,00	--	10000	--	10000	--	10800
						--	--	--	--		800	
20	20	1310-0411-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодка клеммная. Монтаж на металлической конструкции	шт.	9	9951,43	--	89563	--	1889	53481	154488
						9741,60	--	87674	--		11444	
21	21	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	9	33372,00	--	300348	--	300348	--	324376
						--	--	--	--		24028	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3113303
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				307225				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					215009			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					82896			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2080305		
			- Накладные расходы	тенге							280149	
			- Сметная прибыль	тенге							230613	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**3 113 303**
Временные здания и сооружения 2%	**62266**	**3 175 569**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**63511**	**3 239 080**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,079		**3 494 968**
Учетная скидка 0,95%		**3 320 219**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**398 426**
Итого к оплате		**3 718 646**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Al-Ganybayit», БИН 201240015544

Эксперт технического надзора_____Есентуреев О.Ж.

№KZ53VJE00053466, №KZ52VJE00034860, №KZ79VJE00034859

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", БИН 100140005906

И.о. руководителя_____Абдибеков У. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725

И.о. директора_____Иманбаев М.М.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Кайынды, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **НАРУЖНИЕ СЕТИ**

Договор подряда (контракт) **№31** от **05.05.2023 г.**

Акт №8
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год
ВОДОПРОВОД

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД									
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	5749,275	170,09	161,43	977894	928105	--	190014	1261333
						8,66	37,24	49789	214103		93426	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	171,9483	2492,31	--	428548	--	--	308554	796070
						2492,31	--	428548	--		58968	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	171,9483	1301,18	--	223736	--	--	161090	415611
						1301,18	--	223736	--		30786	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	5749,275	55,40	55,40	318510	318510	--	66807	416133
						--	16,14	--	92793		30816	
5	5	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,9994	706107,89	350651,46	1411792	701093	--	894910	2491238
						355456,43	96653,77	710700	193250		184536	
6	6	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1999,4	5157,00	--	10310906	--	10310906	--	11135778
						--	--	--	--		824872	
7	7	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,9994	132080,29	--	1056563	--	227961	820316	2027029
						103582,98	--	828602	--		150150	
			ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									

8	8	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,73	35954,21	13515,13	62201	23381	12108	36109	106175	
						15440,32	5642,65	26712	9762		7865		
9	9	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты прямоугольного колодца	м³	1,73	181855,00	--	314609	--	314609	--	339778	
						--	--	--	--		25169		
10	10	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	10694,00	--	10694	--	10694	--	11550	
						--	--	--	--		856		
11	11	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	10931,00	--	10931	--	10931	--	11805	
						--	--	--	--		874		
12	12	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604	
						--	--	--	--		2045		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15151943	1971089	10912768	2477800	19040104	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2268087	509908	--	1410363		
			Материалы	тенге				15151943					
			Всего заработная плата	тенге				240069					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					2777995				
			Накладные расходы	тенге				10672699					
			Сметная прибыль	тенге				2477800					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1410363					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19040106					
			Сметная заработная плата	тенге					2777995				1768
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				19040106					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	тенге					2777995				1768
			РАЗДЕЛ 2. БЛОК МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ										
13	13	1125-0130-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Здания из многобоксовых блоков. Установка	т блок-боксов	5,7	76617,89	37347,10	436722	212878	30949	236472	727049	
						33841,24	11748,10	192895	66964		53856		
14	14	ПРАЙС	БМСО	КОМПЛЕКТ	1	10327821,43	--	10327821	--		--	10327821	
						--	--	--	--	10327821	--		
15	15	ПРАЙС	ДОСТАВКА БМСО	КОМПЛЕКТ	1	1355357,14	--	1355357	--		--	1355357	
						--	--	--	--	1355357	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12119901	212878	30949	236472	12410228	
			Стоимость оборудования	тенге				192895	66964	11683179	53856		
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				11683178					
			Стоимость общестроительных работ	тенге				11683178					
			Материалы	тенге				436722					
			Всего заработная плата	тенге				30948					
			Накладные расходы	тенге					259859				
			Сметная прибыль	тенге				236472					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				53856					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				727050					
			Сметная заработная плата	тенге					259859				143
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12410228					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									143

			Сметная заработная плата	тенге					259859			
			РАЗДЕЛ 3. СКВАЖИНА									
16	16	1104-0101-2402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Скважины глубиной до 20 м. Бурение шнековое станками типа ЛБУ-50. Грунты 2 группы	м бурения	22	3340,10 1261,54	2078,56 901,36	73482 27754	45728 19830	--	40446 9114	123043
17	17	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	14	653,45 228,28	403,49 108,13	9148 3196	5649 1514	303	4003 1052	14203
18	18	241-110-0104 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	10	23741,00 --	-- --	237410 --	-- --	237410	-- 18993	256403
19	19	241-111-0106 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная насосно-компрессионная гладкая из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80 размерами 73х7,0 мм	м	4	6317,00 --	-- --	25268 --	-- --	25268	-- 2021	27289
20	20	1104-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения	м труб	6	1170,30 580,71	546,24 220,55	7022 3484	3277 1323	261	4086 889	11997
21	21	241-110-0101 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	6	14870,00 --	-- --	89220 --	-- --	89220	-- 7138	96358
22	22	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	10,7	910,00 --	-- --	9737 --	-- --	9737	-- 779	10516
23	23	241-102-0223 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х8,0 мм/ОТСТОЙНИК/	м	1	11371,00 --	-- --	11371 --	-- --	11371	-- 910	12281
24	24	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	0,78	24773,76 19107,54	-- --	19324 14904	-- --	4420	12668 2559	34552
25	25	1104-0301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Скважины. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми станками колонкового бурения	м тампонажа	7,6	10368,96 6227,59	4141,37 2002,01	78804 47330	31474 15215	--	53163 10557	142525
26	26	216-101-0701 РСНБ РК 2022	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	3,6	29493,00 --	-- --	106175 --	-- --	106175	-- 8494	114669
			ОБВЯЗКА									
27	27	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1767,85 1561,90	44,10 20,02	1768 1562	44 20	162	1566 267	3601

28	28	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2924,31	132,30	8773	397	921	7558	17638
						2484,85	60,07	7455	180		1307	
29	29	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	17163,00	--	17163	--	17163	--	18536
						--	--	--	--		1373	
30	30	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	25485,00	--	50970	--	50970	--	55048
						--	--	--	--		4078	
31	31	242-304-0303 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	46223,00	--	46223	--	46223	--	49921
						--	--	--	--		3698	
32	32	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,022	786328,15	159760,37	17299	3515	736	14274	34099
						593106,30	62255,36	13048	1370		2526	
33	33	241-111-0109 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная насосно-компрессионная гладкая из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80 размерами 114х7,0 мм	м	22	10250,00	--	225500	--	225500	--	243540
						--	--	--	--		18040	
34	34	241-115-0109 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 100 мм	шт.	4	1708,00	--	6832	--	6832	--	7379
						--	--	--	--		547	
35	35	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	786328,15	159760,37	9436	1917	402	7786	18599
						593106,30	62255,36	7117	747		1378	
36	36	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	681094,27	100375,18	341	50	13	294	686
						555762,57	37712,74	278	19		51	
37	37	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	12	5894,00	--	70728	--	70728	--	76386
						--	--	--	--		5658	
38	38	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1801,00	--	901	--	901	--	973
						--	--	--	--		72	
39	39	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	786328,15	159760,37	157	32	6	130	310
						593106,30	62255,36	119	12		23	
40	40	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,2	3391,00	--	678	--	678	--	732
						--	--	--	--		54	

41	41	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,00	--	770	--	770	--	832
						--	--	--	--		62	
42	42	241-114-0132 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-89х4,0 мм	шт.	1	2852,00	--	2852	--	2852	--	3080
						--	--	--	--		228	
43	43	244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	1	1006,00	--	1006	--	1006	--	1086
						--	--	--	--		80	
44	44	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3344,00	--	3344	--	3344	--	3612
						--	--	--	--		268	
45	45	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4249,00	--	16996	--	16996	--	18356
						--	--	--	--		1360	
46	46	241-210-0628 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	16112,00	--	16112	--	16112	--	17401
						--	--	--	--		1289	
47	47	241-114-0141 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	2900,00	--	2900	--	2900	--	3132
						--	--	--	--		232	
48	48	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	25559,00	--	51118	--	51118	--	55207
						--	--	--	--		4089	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1218828	92083	1000498	145974	1473990
								126247	40230	--	109186	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1218828				
		Материалы		тенге				7224				
		Всего заработная плата		тенге					166477			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				993274				
			Накладные расходы	тенге				145974				
			Сметная прибыль	тенге				109186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1473988				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
			Сметная заработная плата	тенге					166477			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1473988				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
			Сметная заработная плата	тенге					166477			
			РАЗДЕЛ 4. РЕЗЕРВУАР									
49	49	1109-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Резервуары. Монтаж	т конструкций	9,4	214418,01	99323,17	2015529	933638	305429	675257	2906049
						82602,32	21507,56	776462	202171		215263	
			ОБВЯЗКА									
50	51	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0617	1215537,97	334511,33	74999	20640	5566	55775	141236
						790808,40	122296,13	48793	7546		10462	

51	52	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	61,7	6935,00	--	427890	--	427890	--	462121
						--	--	--	--		34231	
52	53	241-113-0226 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	2	9977,00	--	19954	--	19954	--	21550
						--	--	--	--		1596	
53	54	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	7233,00	--	43398	--	43398	--	46870
						--	--	--	--		3472	
54	55	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4283,64	308,70	4284	309	423	3655	8574
						3551,93	140,17	3552	140		635	
55	56	242-101-0305 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	84943,00	--	84943	--	84943	--	91738
						--	--	--	--		6795	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
56	57	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	142,5	342,66	327,72	48829	46700	91	9922	63451
						14,30	82,41	2038	11743		4700	
57	58	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)	м^3	1,425	1302,61	559,58	1856	797	5	897	2973
						739,46	134,67	1054	192		220	
58	59	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м^3	4,275	4330,78	--	18514	--	--	13330	34392
						4330,78	--	18514	--		2548	
59	60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	5,26	245,59	118,76	1292	624	--	679	2129
						126,83	52,56	667	276		158	
60	61	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3	28,5	1184,71	--	33764	--	--	24310	62720
						1184,71	--	33764	--		4646	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2775252	1002708	887699	783825	3843803
								884844	222068	--	284726	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				759723				
			Материалы	тенге				6085				
			Всего заработная плата	тенге					128279			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				576185				
			Накладные расходы	тенге				108568				
			Сметная прибыль	тенге				69463				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				937754				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	тенге					128279			
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				2015529				
			Материалы	тенге				305430				
			Всего заработная плата	тенге					978633			
			Накладные расходы	тенге				675257				

			Сметная прибыль	тенге				215263				
				тенге				2906049				450
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ										
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					978633			
			Сметная заработная плата	тенге				3843803				531
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1106912			
			Сметная заработная плата	тенге								36768125
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						3472073				
		- Зарплата рабочих строителей		тенге					3278758			
		- Затраты на эксплуатацию машин		тенге					839170			
		- в том числе зарплата машинистов		тенге						12831914		
		- Материалов, изделий и конструкций		тенге						11683178		
		- Оборудование, инвентарь		тенге							3644071	
		- Накладные расходы		тенге							1858131	
		- Сметная прибыль		тенге								

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**36 768 125**
Временные здания и сооружения 2%	**501699**	**37 269 824**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**511733**	**37 781 557**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,079		**40 766 300**
Учетная скидка 0,95%		**38 727 985**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**4 647 358**
Итого к оплате		**43 375 343**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**
Начальник участка ТОО "Алюминстрой"
_____**Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Al-Ganybayit», БИН 201240015544
Эксперт технического надзора_____**Есентуреев О.Ж.**
№KZ53VJE00053466, №KZ52VJE00034860, №KZ79VJE00034859

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", БИН 100140005906

И.о. руководителя_____**Абдибеков У. К.**
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD", БИН 180240031725
И.о. директора_____**Иманбаев М.М.**