Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Уйгурская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, Едилбай Джувашев,65** — **020240003916**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Снаб 2002",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, ул.Бейсеуова, дом № 115** — **020740004090**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №1 от 02.10.2023г. к договору №150 от 06.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
AL000000060	**12.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту здания врачебной амбулатории с.Таскарасу			работа	1	84 186 754,66	84 186 754,66
				Итого	1	x	84 186 754,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Анаркулов М.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2023

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения , Алматинской области" Алматинская область, Уйгурский район с.Чунджа, ЕДИЛБАЙ ДЖУВАШЕВ, 65 БИН 020240003916 БИК HSBKKZKX ИИК АО "Народный Банк Казахстана" KZ486010311000250497

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

МИиФР Республики Казахстан от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Справка № 6
выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№150; № 1	от 06.06.2023 г; от 02.10.2023 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						НД С	Всего к оп лате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажны	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнитель ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту здания врачебной амбулатории с. Таскарасу	250157200,66	75166745,23	84186754,66	84186754,66					9020009,43	84186754,66
Всего:	**250157200,66**	**75166745,23**	**84186754,66**	**84186754,66**					**9020009,43**	**84186754,66**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",

И.о.директора **Ажбулаева А.Х.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Мадиханов А.Е.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения , Алматинской области" Алматинская область, Уйгурский район с.Чунджа, ЕДИЛБАЙ ДЖУВАШЕВ, 65 БИН 020240003916 БИК HSBKKZKX ИИК АО "Народный Банк Казахстана" KZ486010311000250497

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Амбулатория на 2-1-2 Водопровод и канализация

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023 г; Доп соглашение № 1 от 02.10.2023 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трубопроводы холодной воды (В1,В2)										
1	1	Е11-160301-0206 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	38	4302,19	55,08	163483	2093	129100	23845	202314	
						849,75	21,78	32291	828		14986		
2	2	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	33	549		18117		18117		19566	
											1449		
3	3	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	55	8		440		440		475	Казахстан
											35		
4	4	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	87	12		1044		1044		1128	Казахстан
											84		
5	5	Е11-160501-0702 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	55	723,93	2,3	39816	127	642	28118	73369	
						709,95	0,1	39047	6		5435		
6	6	Е11-160501-0703 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	87	724,45	1,72	63027	149	1026	44542	116174	
						710,94	0,14	61852	12		8605		
7	7	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	54,45	157		8549		8549		9233	Казахстан
											684		
8	8	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм	м	86,13	259		22308		22308		24093	Казахстан
											1785		
9	9	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	180	128,31	1,54	23096	277	421	16126	42359	
						124,43	0	22397	0		3137		
10	10	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,18	90281,17	0	16251	0	432	11389	29851	
						87879,6	0	15818	0		2211		
11	11	С1241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	28	18		504		504		544	
											40		
12	12	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная	шт.	43	28		1204		1204		1300	
											96		
13	13	С1241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	13	32		416		416		449	
											33		
14	14	С1241-208-2402	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	25	37		925		925		999	
											74		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	5	37		185		185		200	
16	16	С1241-209-2013	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x25x50 мм	шт.	5	254		1270		1270	15	1372	
17	17	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	10	65		650		650	102	702	
18	18	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	15	65		975		975	52	1053	
19	19	С1242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	36	2029		73044		73044	78	78888	
20	20	С1242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	21	3810		80010		80010	5844	86411	
21	21	С1242-303-0106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	10886		10886		10886	6401	11757	
22	22	С1241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20 x1/2"	шт.	12	374		4488		4488	871	4847	
23	23	С1241-208-2903	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20x1/2",с настенным креплением	шт.	11	458		5038		5038	359	5441	
24	24	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Смесители.Установка	шт.	24	1409,54 1373,74	0,16 0	33829 32970	4 0	855	23738 4605	62172	
25	25	С1244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с подводками в раздельных отверстиях,настенный/застенный,излив с аэратором	шт.	24	6577		157848		157848	12628	170476	
26	26	С1241-228-0103	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20x1/2" с наружной резьбой	шт.	33	1570		51810		51810	4145	55955	
27	27	С1242-207-3301	Кран шаровый латунный,штуцерный (Н-Н),с рычажной рукояткой,водоразборный,для воды,Т до+80°С,PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	1432		34368		34368	2749	37117	
28	28	Е11-160401-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 200 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	17610,73 3207,65	203,88 46,32	8805 1604	102 23	7100	1171 798	10774	
29	29	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	3013,02 1106,53	66,87 21,39	1507 553	34 11	920	406 153	2066	
30	30	Е11-160701-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка	кран	2	28173,24 588,74	0 0	56346 1177	0 0	55169	848 4576	61770	
			Итого по разделу: 1. Трубопроводы холодной воды (В1,В2)									1112855	
			Раздел: 2. Трубопроводы горячей воды (Т3)										
31	31	Е11-160501-0702 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	58	723,93 709,95	2,3 0,1	41988 41177	134 6	677	29652 5731	77371	
32	32	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	58	157		9106		9106	728	9834	Казахстан
33	33	С1242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	38	2029		77102		77102	6168	83270	
34	34	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	58	8		464		464	37	501	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	10	37		370		370		400	
											30		
36	36	С1241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20 х1/2"	шт.	29	374		10846		10846		11714	
											868		
37	37	С1241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	35	32		1120		1120		1210	
											90		
38	38	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	58	128,31	1,54	7442	89	136	5196	13649	
						124,43	0	7217	0		1011		
39	39	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,058	90281,17	0	5236	0	139	3670	9618	
						87879,6	0	5097	0		712		
40	40	Е11-170801-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка	комплект	14	6248,3	60,81	87476	851	1428	61605	161007	
						6085,52	26,08	85197	365		11926		
41	41	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	13	32550		423150				423150	
			Отпускная цена							423150			
			Сметная стоимость оборудования			32550		423150					
								423150					
42	42	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	48523		48523				48523	
			Отпускная цена							48523			
			Сметная стоимость оборудования			48523		48523					
								48523					
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы горячей воды (ТЗ)									840247	
			Раздел: 3. Сеть К1,бытовая канализация										
43	64	Е11-170101-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	22	4381,59	126,82	96395	2790	9414	61639	170677	
						3826,84	64,54	84190	1420		12643		
44	65	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,В 420 мм	комплект	22	9913		218086		218086		235533	Казахстан
											17447		
45	66	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	22	5326		117172		117172		126546	Казахстан
											9374		
46	67	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	22	922		20284		20284		21907	
											1623		
47	68	Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	6	18182,36	83,13	109094	499	90499	13201	132079	
						3016,05	39,71	18096	238		9784		
48	69	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 340 мм	комплект	6	19691		118146		118146		127598	
											9452		
49	70	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	6	1783		10698		10698		11554	Казахстан
											856		
50	71	Е11-170501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	2	2070,98	25,89	4142	52	570	2551	7228	
						1759,87	11,98	3520	24		535		
51	72	С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500 х600х160 мм	шт.	2	6557		13114		13114		14163	
											1049		
52	73	С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	1264		2528		2528		2730	Казахстан
											202		
53	74	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	24	922		22128		22128		23898	
											1770		
54	75	С1244-104-0301	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм		1	11577		11577		11577		12503	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							926		
			Итого по разделу: 3. Сеть К1,бытовая канализация									886416	
			ИТОГО:					2336426	7201	1405348	327697	2839518	
								452202	2933	471673	175395		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							471673			
			в том числе, без оборудование							0		2367845	
			Временные здания и сооружения			1,2 %		28414					
			Итого с временными									2396259	
			Зимние удорожания			0,7 %		16774					
			Итого с зимними удорожаниями									2413033	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		48261					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2461294	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									2655736	
												3127409	
			НДС			12 %		375289					
			Итого с НДС									3502698	
			Скидка подрядчика 5%									175135	
			Всего к оплате									**3327563**	

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Архстрой-2005"

Джанаев А.О.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",

И.о.директора **Акжолтаева А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор ТОО "Музтау"

Мадиханов А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения , Алматинской области" Алматинская область, Уйгурский район с.Чунджа, ЕДИЛБАЙ ДЖУВАШЕВ, 65 БИН 020240003916 БИК HSBKKZKX ИИК АО "Народный Банк Казахстана" KZ486010311000250497

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Амбулатория на 2-1-4 Электрооборудование,электроосвещение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023 г; Доп соглашение № 1 от 02.10.2023 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	1	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм.Установка на полу	шт.	1	43000,79	4818,65	43001	4819	29872	7418	54452	
						8310,4	1991,77	8310	1992		4033		
2	2	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель),номинальный ток панели 250 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084		1748084				1748084	
			Отпускная цена							1748084			
			Сметная стоимость оборудования			1748084		1748084					
								1748084					
3	3	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1956,01	111,24	1956	112	37	1336	3555	
						1807,51	48,58	1808	49		263		
4	4	С1247-301-0221	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э720 ТХ,5(60) А,3х220/380 В,15 мА,класс точности 1	шт.	1	35964		35964		35964		38841	Казахстан
5	5	С1247-207-0603	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33,габарит 00,6А	шт.	1	823		823		823	2877	889	
											66		
6	6	С1247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А,У3	шт.	1	617		617		617		666	
											49		
7	7	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм.Установка на полу	шт.	1	43000,79	4818,65	43001	4819	29872	7418	54452	
						8310,4	1991,77	8310	1992		4033		
8	8	515-301-0312 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель),количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	696687		696687				696687	
			Отпускная цена							696687			
			Сметная стоимость оборудования			696687		696687					
								696687					
9	9	С1247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А,У3	шт.	1	617		617		617		666	
											49		
10	10	Ц13-080304-0208 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм.Установка в нише	шт.	1	15638,41	1248,79	15638	1249	10234	3342	20498	
						4155,2	485,8	4155	486		1518		
11	11	С1247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	4155		4155		4155		4487	
											332		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3812,54 1969,48	32,88 0	22875 11817	197 0	10861	8508 2511	33894	
13	13	С1247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 10 мА	шт.	2	4626		9252		9252	740	9992	
14	14	С1247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 10 мА	шт.	2	4626		9252		9252	740	9992	
15	15	С1247-204-2817	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 25А 10 мА	шт.	3	4622		13866		13866	1109	14975	
16	16	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213	
17	17	Ц13-080304-0208 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм.Установка в нише	шт.	1	15638,41 4155,2	1248,79 485,8	15638 4155	1249 486	10234	3342 1518	20498	
18	18	С1247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	4155		4155		4155	332	4487	
19	19	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3812,54 1969,48	32,88 0	26688 13786	230 0	12671	9926 2929	39543	
20	20	С1247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 10 мА	шт.	3	4626		13878		13878	1110	14988	
21	21	С1247-204-2817	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 25А 10 мА	шт.	3	4622		13866		13866	1109	14975	
22	22	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213	
23	23	С1247-204-5904	Расцепитель для выключателя автоматического Расцепитель независимый с дополнительным контактом 220В АС для ВА-103	шт.	1	5629		5629		5629	450	6079	
24	24	Ц13-080304-0208 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм.Установка в нише	шт.	3	15638,41 4155,2	1248,79 485,8	46915 12466	3746 1457	30703	10025 4555	61495	
25	25	С1247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	4155		4155		4155	332	4487	
26	26	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3812,54 1969,48	32,88 0	30500 15756	263 0	14481	11344 3348	45192	
27	27	С1247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 10 мА	шт.	6	4626		27756		27756	2220	29976	
28	28	С1247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	564		564		564	45	609	
29	29	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213	
30	30	Ц13-080304-0208 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм.Установка в нише	шт.	1	15638,41 4155,2	1248,79 485,8	15638 4155	1249 486	10234	3342 1518	20498	
31	31	С1247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	4155		4155		4155	332	4487	
32	32	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3812,54 1969,48	32,88 0	19063 9847	164 0	9051	7090 2092	28245	
33	33	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1715		1715		1715	137	1852	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С1247-204-2817	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 25А 10 мА	шт.	3	4622		13866		13866		14975	
35	35	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049	1109	2213	
36	36	Прайс-лист "Электрокомплект"	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-1Р-16А	шт	1	10842,86		10843		10843	164	10843	
			Отпускная цена			10843		10843					
			Сметная стоимость оборудования					*10843*					
37	37	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	65	433,42 388,65	0,48 0,22	28172 25262	31 14	2879	18199 3710	50081	
38	38	С1247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20/=С16-306/	шт.	63	626		39438		39438	3155	42593	
39	39	С1247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20/=С16-184/	шт.	2	476		952		952	76	1028	
40	40	С1243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	65	144		9360		9360	749	10109	
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									3128022	
			Раздел: 2. Электрооборудование										
41	53	Ц13-080304-0208 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм.Установка в нише	шт.	1	15638,41 4155,2	1248,79 485,8	15638 4155	1249 486	10234	3342 1518	20498	
42	54	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242		7242		7242	579	7821	
43	55	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3812,54 1969,48	32,88 0	30500 15756	263 0	14481	11344 3348	45192	
44	56	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА	шт.	3	3627		10881		10881	870	11751	
45	57	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	536		2144		2144	172	2316	
46	58	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213	
47	59	Ц13-080304-0208 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм.Установка в нише	шт.	5	15638,41 4155,2	1248,79 485,8	78192 20776	6244 2429	51172	16708 7592	102492	
48	60	С1247-201-0210 прим.	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 /=ЩРВ-8/	шт.	5	6287		31435		31435	2515	33950	
49	61	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3812,54 1969,48	32,88 0	15250 7878	132 0	7241	5672 1674	22596	
50	62	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	536		1608		1608	129	1737	
51	63	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213	
			Итого по разделу: 2. Электрооборудование									252779	
			Раздел: 3. Электроосвещение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	64	Е11-210401-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 2.Установка	шт.	60	3381,81	22,67	202909	1360	105561	69539	294244	
						1599,79	9,9	95987	594		21796		
53	65	С1247-101-0109	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	3	16808		50424		50424		54458	
											4034		
54	66	С1247-101-0125	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-701 Norma	шт.	17	3716		63172		63172		68226	
											5054		
55	67	С1247-101-0123	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	40	8087		323480		323480		349358	
											25878		
56	68	Е11-210401-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	21	835,22	5,67	17540	119	1948	11178	31015	
						736,79	2,47	15473	52		2297		
57	69	С1247-101-0111 #прим.	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 /=НПП0301-1-18	шт.	21	18559		389739		389739		420918	
											31179		
58	70	Е11-210401-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Указатели световые настенные.Установка	шт.	4	1055,16	23,64	4221	95	35	2974	7771	
						1022,88	9,9	4092	40		576		
59	71	С1248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	4	1126		4504		4504		4864	
											360		
60	72	С1247-106-0102 прим.	ЛАМПА Л-36	шт.	103	1107		114021		114021		123143	
											9122		
61	73	С1247-212-0502 прим.	Аксессуары,используемые с выключателями кнопочными Контакт дополнительный ДК22-PBL-01 НО/НЗ для двойных выключателей/Стартер 80 с-220/	шт.	103	223		22969		22969		24807	
											1838		
62	74	С1247-106-0102 #прим.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ Vini Full Spiral 18Вт	шт.	21	1107		23247		23247		25107	Казахстан
											1860		
63	75	С1248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-РБР/=БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ CONVERSION KIT	шт.	18	18538		333684		333684		360379	
											26695		
64	76	С1247-101-0112	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 /=РВО-42/	шт.	1	26444		26444		26444		28560	
											2116		
65	77	С1247-101-0107	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-18-001 IP65 /=КЛ SP-15/	шт.	1	8704		8704		8704		9400	
											696		
66	78	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	2327,97	226,61	2328	226	24	1566	4206	
						2077,6	97,16	2078	97		312		
67	79	С1247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТРК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	16379		16379		16379		17689	
											1310		
68	80	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	28	433,42	0,48	12136	13	1240	7840	21574	
						388,65	0,22	10882	6		1598		
69	81	С1247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	28	626		17528		17528		18930	
											1402		
70	82	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	48	433,42	0,48	20804	23	2126	13440	36983	
						388,65	0,22	18655	11		2739		
71	83	С1247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20/=С16-184/	шт.	35	476		16660		16660		17993	
											1333		
72	84	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30 850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20 /=С56-186/	шт.	5	438		2190		2190		2365	
											175		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	85	С1247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP54/=А110-015/	шт.	8	1168		9344		9344	748	10092	
74	86	С1247-202-1201	Коробка ответвительная,клеммная типа У614 У2,пластиковый ввод IP54	шт.	48	33372		1601856		1601856	128148	1730004	
75	87	С1243-905-0202	Коробка для разводки проводов типаКМ-208 IP44	шт.	76	144		10944		10944	876	11820	
			Итого по разделу: 3. Электроосвещение									3673906	
			ИТОГО:					6479145	27852	3680119	234893	7054707	
								315559	10677	2455614	340669		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2455614			
			в том числе, без оборудование							0		4599093	
			Временные здания и сооружения			1,2 %		55189					
			Итого с временными									4654282	
			Зимние удорожания			0,7 %		32580					
			Итого с зимними удорожаниями									4686862	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		93737					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4780599	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к= 1,079									5158267	
												7613881	
			НДС			12 %		913666					
			Итого с НДС									8527546	
			Скидка подрядчика 5%									426377	
			Всего к оплате									8101169	

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Архстрой-2005"

Джанаев А.О.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

И.о.директора **Акжигитаева А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор ТОО"Музтау"

Мадиканов А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения , Алматинской области" Алматинская область, Уйгурский район с.Чунджа, ЕДИЛБАЙ ДЖУВАШЕВ, 65 БИН 020240003916 БИК HSBKKZKX ИИК АО "Народный Банк Казахстана" KZ486010311000250497

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Амбулатория на 2-1-5 Телефонная связь,электрочасофикация,телевидение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023 г; Доп соглашение № 1 от 02.10.2023 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Телефонная связь										
1	1	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе	шт.	6	2359,48 1674,8	684,68 320,04	14157 10049	4108 1920	0	8618 1822	24597	
2	2	С1248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	5	8752		43760		43760	3501	47261	
3	3	С1248-201-0101 прим.	Аппарат телефонный модели KX-TS2350/=KX-FL423RU/	шт.	5	8752		43760		43760	3501	47261	
4	4	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	6	433,42 388,65	0,48 0,22	2601 2332	3 1	266	1680 342	4623	
5	5	С1247-214-0204	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт.	6	575		3450		3450	276	3726	
6	6	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	100	444,25 200,02	186,93 69,19	44425 20002	18693 6919	5730	19383 5105	68913	
7	7	С1243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,1	268465		26847		26847	2148	28995	Казахстан
8	8	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	100	339,05 320,83	2,46 0,17	33905 32083	246 17	1576	23112 4561	61578	
9	9	С1243-907-0101 прим.	Канал кабельный из ПВХ,размерами 12 мм х 12 мм/=10х7/	м	100	101		10100		10100	808	10908	
10	10	Ц13-100702-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1.Монтаж оборудования	шт.	1	6720,75 6697,08	0 0	6721 6697	0 0	24	4822 923	12466	
11	11	СПрайс-лист	Станция часовая ЧС-2-06-школа	шт	1	82419,64		82420		82420	6594	89014	
12	12	Ц13-100702-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Электрочасы вторичные для помещений односторонние.Монтаж на стене	шт.	4	3703,62 3678,2	0 0	14814 14713	0 0	102	10593 2033	27440	
13	13	СПрайс-лист	Часы электрические вторичные стрелочные ВЧС-03,24В	шт	4	36428,57		145714		145714	11657	157371	
14	14	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	250	444,25 200,02	186,93 69,19	111063 50005	46733 17298	14325	48458 12763	172284	
15	15	С1243-301-0703	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,25	117933		29483		29483	2359	31842	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	250	339,05	2,46	84763	616	3940	57780	153946	
						320,83	0,17	80208	43		11403		
17	17	С1243-907-0101 прим.	Канал кабельный из ПВХ,размерами 12 мм х 12 мм/=10х7/	м	250	101		25250		25250		27270	
			Итого по разделу: 1. Телефонная связь								2020		
												969495	
			Раздел: 2. Телевидение										
18	18	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе	шт.	1	2359,48	684,68	2359	685	0	1436	4099	
						1674,8	320,04	1675	320		304		
19	19	С1248-101-0401	IP-приставка цифровая телевизионнаяIP-приставка цифровая телевизионная - NV-501: Full HD Set-Top box и медиаплеер,Realtek RTD1195,Android ARM,1xLAN 10/100 Base-T,2xUSB 2.0,HDMI 1.4,SD Card Reader	шт.	1	40450		40450		40450		43686	
											3236		
20	20	Ц13-100202-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом,емкость до 10 номеров.Монтаж оборудования	номер	1	10204,63	916,51	10205	916	2114	5353	16803	
						7174,08	260,03	7174	260		1245		
21	21	С1248-404-0402	Сетевое оборудование GV-POE0400,коммутатор управляемый 4-портовый 10/100BaseTX,PSE Desktop PoE коммутатор Fast Ethernet/=Коммутатор концентратор кабельного телевидения LCD HDTV SWITCH 4x1 металлический корпус с адаптером/	шт.	1	31604		31604		31604		34132	
											2528		
22	22	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	2	433,42	0,48	867	1	89	560	1541	
						388,65	0,22	777	0		114		
23	23	С1247-214-0204	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная/=с Крышкой для DW-42/	шт.	2	575		1150		1150		1242	
											92		
24	24	Прайс-лист	Разъем на кабель RG-6	шт	4	136,61		546		546		590	
											44		
25	25	С1261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017/=Сопротивление ВС-75/	шт.	1	63		63		63		68	
											5		
26	26	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	20	444,25	186,93	8885	3739	1146	3877	13783	
						200,02	69,19	4000	1384		1021		
27	27	С1243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,02	174873		3497		3497		3777	Казахстан
											280		
28	28	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	511,09	18,93	10222	379	1322	6212	17749	
						426,06	5,34	8521	107		1315		
29	29	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	20	65		1300		1300		1404	
			Итого по разделу: 2. Телевидение								104		
			ИТОГО:									138874	
								834378	76117	520028	191884	1108369	
			В том числе :					238236	28268		82104		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		13300					
			Итого с временными									1121669	
			Зимние удорожания			0,7 %		7852					
			Итого с зимними удорожаниями									1129521	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22590					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1152112	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1243128	
			НДС			12 %		149175					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**1392304**	
			Скидка подрядчика 5%									69615	
			Всего к оплате									**1322689**	

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Архстрой-2005"

Джанаев А.О.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",

И.о.директора **Аскалтаева А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор ТОО "Мустау"

Мейманов А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения , Алматинской области" Алматинская область, Уйгурский район с.Чунджа, ЕДИЛБАЙ ДЖУВАШЕВ, 65 БИН 020240003916 БИК HSBKKZKX ИИК АО "Народный Банк Казахстана" KZ486010311000250497

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауy,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Амбулатория на 2-1-6 Пожарная сигнализация

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023 г; Доп соглашение № 1 от 02.10.2023 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования	луч	9	3614.97	0.25	32535	2	745	22887	59856	
						3531.92	0	31787	0		4434		
2	2	С1248-303-0205 прим.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-9	шт.	1	37081		37081		37081	2966	40047	
3	3	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	20353		20353		20353	1628	21981	
4	4	Прайс-лист	Аккумулятор DELTA DT1207,12В,7 А/ч	шт	1	7874.04		7874		7874	630	8504	
5	5	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	54	4068.84	2.54	219717	137	3556	155537	405274	
						4000.44	0	216024	0		30020		
6	6	С1248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой моделиИП 212-141	шт.	54	2334		126036		126036	10083	136119	
7	7	Ц13-100701-0205 Кзтр и Кзм=1,06	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный,бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле.Монтаж оборудования	шт.	4	2141.16	0	8565	0	564	5761	15472	
						2000.22	0	8001	0		1146		
8	8	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1153		4612		4612	369	4981	
9	9	С1248-303-0101 прим.	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01/=УКШ-1/	шт.	7	15627		109389		109389	8751	118140	
10	10	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	205	444.25	186.93	91071	38321	11747	39735	141271	
						200.02	69.19	41004	14184		10465		
11	11	С1243-108-0801 прим.	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 4х0,5 (ок)-1	км	0.205	766284		157088		157088	12567	169655	
12	12	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	205	339.05	2.46	69505	504	3231	47380	126235	
						320.83	0.17	65770	35		9350		
13	13	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ,размерами 10 мм х 7 мм	м	205	101		20705		20705	1656	22361	
14	14	Ц13-100411-0207 Кзтр и Кзм=1,06	Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении	шт.	1	3945.27	0	3945	0	267	2648	7120	
						3678.2	0	3678	0		527		
15	15	С1248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К		1	2890		2890		2890		3121	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							231		
16	16	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		45	444.25	186.93	19991	8412	2579	8722	31010	
				м кабеля		200.02	69.19	9001	3114		2297		
17	17	С1243-305-0402 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80/=4х 1,5/		0.045	355371		15992		15992		17271	
				км							1279		
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация									1328418	
			ИТОГО:					947349	47376	524709	282670	1328418	
								375265	17333		98399		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		15941					
			Итого с временными									1344359	
			Зимние удорожания			0,7 %		9411					
			Итого с зимними удорожаниями									1353770	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27075					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1380845	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1489932	
			НДС			12 %		178792					
			Итого с НДС									1668723	
			Скидка подрядчика 5%									83436	
			Всего к оплате									1585287	

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Архстрой-2005"

Джаниев А.О.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",

И.о.директора **Аскокулаева А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор ТОО "Музтау"

Малиханов А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения , Алматинской области" Алматинская область, Уйгурский район с.Чунджа, ЕДИЛБАЙ ДЖУВАШЕВ, 65 БИН 020240003916 БИК HSBKKZKX ИИК АО "Народный Банк Казахстана" KZ486010311000250497

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Амбулатория на 2-1-7 Видеонаблюдение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023 г, Доп соглашение № 1 от 02.10.2023 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-101001-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж		5	6278.09	6.37	31390	32	0	22578	58286	
				камера		6271.72	0	31359	0		4318		
2	2	С1248-402-0212	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3618LR3-DPF28-F-C,объектив 2,8 мм,8 Мп		2	66945		133890		133890		144601	
				шт.							10711		
3	3	С1248-402-0110	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2328SB-DZK-I0-C,объектив 2,7~12 мм,8 Мп		3	145048		435144		435144		469956	
				шт.							34812		
4	4	Ц13-100408-0623 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство видеоконтрольное.Монтаж оборудования		1	4853.22	70.5	4853	71	0	3458	8976	
				шт.		4782.72	20	4783	20		665		
5	5	С1248-403-0104	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C,8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		1	71557		71557		71557		77282	
				шт.							5725		
6	6	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе		1	2359.48	684.68	2359	685	0	1436	4099	
				шт.		1674.8	320.04	1675	320		304		
7	7	С1248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"		1	112227		112227		112227		121205	
				шт.							8978		
8	8	С1248-404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб		3	29619		88857		88857		95966	
				шт.							7109		
9	9	521-101-0401017 СпрСЦ 11.2022	Мышь Defender Killem All GM-480L,Black,Wired,Gaming,Optical,3200dpi,Backlight,USB/=C КОВРИКОМ/		1	5415		5415				5415	
				шт.						5415			
			Отпускная цена			5415		5415					
			Сметная стоимость оборудования					*5415*					
10	10	521-101-0401024 СпрСЦ 11.2022	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD,600VA,360W,1x12V/7.5Ah,AVR 138-292V,2 розет.,1xIEC C13,Black		1	23414		23414				23414	
				шт.						23414			
			Отпускная цена			23414		23414					
			Сметная стоимость оборудования					*23414*					
11	11	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кзм=1,06	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля		2	10920.67	2.07	21841	4	287	15516	40346	
				шт		10774.9	0	21550	0		2989		
12	12	С1245-405-3101	Источник бесперебойного питания длязлектрических приводов мощность 24 В пер.тока/ 40 ВА,рабочая t от -10 до+50		2	175733		351466		351466		379583	
				шт.							28117		
13	13	Ц13-080502-0901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель,масса 1 м до 1 кг.Монтажв проложенных трубах		80	361.46	67.87	28917	5430	5906	13750	46081	
				м кабеля		219.77	18.95	17582	1516		3414		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 /=RG-174/	км	0.08	268465		21477		21477	1718	23195	Казахстан
15	15	Прайс-лист	Коннектор сигнальный	шт	10	109.29		1093		1093	87	1180	
16	16	Прайс-лист	Коннектор питания	шт	5	136.61		683		683	55	738	
17	17	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	80	339.05 320.83	2.46 0.17	27124 25666	197 14	1261	18490 3649	49263	
18	18	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ,размерами 12 мм х 12 мм	м	80	101		8080		8080	646	8726	
			ИТОГО:					1369787	6418	1231928	75228	1558312	
								102615	1870	28829	113297		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							28829		1529483	
			в том числе, без оборудование							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		18354					
			Итого с временными									1547837	
			Зимние удорожания			0,7 %		10835					
			Итого с зимними удорожаниями									1558672	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		31173					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1589845	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1715443	
												1744272	
			НДС			12 %		209313					
			Итого с НДС									1953584	
			Скидка подрядчика 5%									296840	
			Всего к оплате									**1656743.66**	

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Архстрой-2005"

Джанаев А.О.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",

И.о.директора **Ақжолтаева А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор ТОО"Мизтау"

Мадиханов А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения , Алматинской области" Алматинская область, Уйгурский район с.Чунджа, ЕДИЛБАЙ ДЖУВАШЕВ, 65 БИН 020240003916 БИК HSBKKZKX ИИК АО "Народный Банк Казахстана" KZ486010311000250497

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023 г; Доп соглашение № 1 от 02.10.2023 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сети электроснабжения 0,4кВ										
1	1	Е11-010205-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м²,глубиной до 2 м	м³ грунта	6,3	3837,51	0	24176	0	0	17407	44910	
						3837,51	0	24176	0		3327		
2	2	Е11-070501-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	6	3199,26	1702,17	19196	10213	5300	4353	25433	
						613,76	393,79	3683	2363		1884		
3	3	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	2,388	44193		105533		105533		113976	Казахстан
											8443		
4	4	Ц13-131201-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Дизель-генератор стационарный,мощность 5600 кВт.Монтаж оборудования	т	3,35	293036,6	19465,17	981673	65208	81269	611957	1721120	
						249312	4401,45	835195	14745		127490		
5	5	515-103-0102 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор типа 2FG Wilson,модель P18-6,18 кВа,14,4 кВт,50 Гц с АВР без кожуха,двигатель Perkins	шт.	1	11117282		11117282				11117282	
			Отпускная цена							11117282			
			Сметная стоимость оборудования			5558641		11117282					
								11117282					
6	6	Ц13-080304-0209 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм.Установка в нише	шт.	1	26684,08	2499,67	26684	2499	20029	3726	32843	
						4155,2	1020,18	4155	1020		2433		
7	7	С1247-305-0135 прим.	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 19-1Н-КМ-08 с трехфазным электросчетчиком,колодкой соединительной,нагревателем,термостатом,модемом и автоматическими выключателями,для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В/=ШУНО-0,4/100-У1/	шт.	1	198288		198288		198288		214151	
8	8	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787		3787		3787	15863	4090	Казахстан
9	9	С1252-207-3916	Кронштейн Р 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2586		2586		2586	303	2793	Казахстан
10	10	С1252-207-0211	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-20 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7556		15112		15112	207	16321	Казахстан
11	11	С1252-207-0210	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-19 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1635		4905		4905	1209	5297	Казахстан
12	12	С1252-207-3910	Проводник ЗП-2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477		1477		1477	392	1595	Казахстан
13	13	С1261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0021	153119		322		322	118	348	
											26		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0133	479350		6375		6375		6885	
15	15	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,027	783		21		21	510	23	Казахстан
16	16	С1248-101-0303	Мачта телескопическая,марки МТП 8 высотой 7,56 м,стальные трубы диаметром 32 мм,40 мм,51 мм,длина колен 1980 мм,толщина стенок 1,5 мм	шт.	1	71244		71244		71244	2	76944	
17	17	С1252-205-1304	Рог разрядный типа РР-205	шт.	3	1997		5991		5991	5700	6470	
18	18	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	7	359		2513		2513	479	2714	
19	19	С1252-206-0401	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93,типа А 1А 70-5	шт.	4	3587		14348		14348	201	15496	
20	20	Ц13-080502-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	0,5	361,46 219,77	67,87 18,95	181 110	33 9	37	1148 86 21	288	
21	21	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,0005	1193871		597		597		645	
22	22	Ц13-080201-1814 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	3	2256,01 2000,22	111,24 48,58	6768 6001	334 146	434	48 4425 895	12088	
23	23	С1243-903-7402	Муфта концевая термоусаживающие,внутренней установки,для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с ленточной броней,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	шт.	3	19290		57870		57870		62500	
24	24	Е11-010101-0367 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	12,6	319,67 0	319,67 82,4	4028 0	4028 1038	0	4630 748 382	5158	
25	25	Е11-010205-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м^3 грунта	5,4	2058,75 2058,75	0 0	11117 11117	0 0	0	8004 1530	20651	
26	26	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	12,6	46,83 0	46,83 14,08	590 0	590 177	0	128 57	775	
27	27	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	5,4	1205,26 1205,26	0 0	6508 6508	0 0	0	4686 896	12090	
28	28	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	50	333,54 120,01	213,53 99,81	16677 6001	10677 4991	0	7914 1967	26558	
29	29	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	22	101,19 40	61,19 28,6	2226 880	1346 629	0	1087 265	3578	
30	30	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	278	420,41 220,02	197,45 72,87	116874 61166	54891 20258	817	58625 14039	189538	
31	31	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	808,35 240,03	423,88 180,9	4042 1200	2120 905	722	1515 445	6002	
32	32	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	26	444,25 200,02	186,93 69,19	11551 5201	4860 1799	1490	5040 1327	17918	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С1243-113-0642	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	км	0,119	1888227		224699		224699		242675	
34	34	С1243-113-1102	Кабель силовой число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,2	644272		128854		128854	17976	139162	
35	35	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях	м	104	197,31 177,29	16,85 0,49	20520 18438	1752 51	330	10308 13312 2706	36538	
36	36	С1241-207-0905	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	104	2762		287248		287248		310228	
37	37	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	35	691,31 309,86	23,34 6,8	24196 10845	817 238	12534	22980 7980 2574	34750	
38	38	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	4858,89 1355,63	218,73 68,01	29153 8134	1312 408	19707	6150 2824	38127	
39	39	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее	км кабеля	0,162	35830,81 13335,97	22494,84 6556,55	5805 2160	3644 1062	0	2320 650	8775	
40	40	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	127	40		5080		5080	406	5486	
41	41	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	35	66		2310		2310	185	2495	
			Итого по разделу: 1. Сети электроснабжения 0,4кВ									14584716	
			Раздел: 2. Опора со светильником наружного освещения(Н=3,5м) -6шт										
42	42	Е11-330101-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2	котлован	6	7500,15 1813,78	5686,37 2678,75	45001 10883	34119 16073	0	19408 5153	69562	
43	43	Е11-330303-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство	$м^3$	1,5	37235,83 2525,47	32,4 0	55854 3788	49 0	52017	2728 4686	63268	
44	44	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,29832	36172,39 17833,07	15268,86 4917,55	10791 5320	4555 1467	916	4887 1254	16932	
45	45	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,07536	973520		73364		73364	5869	79233	Казахстан
46	46	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,22296	1018274		227034		227034	18163	245197	Казахстан
47	47	Е11-330303-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные трубчатые.Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,29832	19845,76 4361,23	13956,88 3028,15	5920 1301	4163 903	456	1587 601	8108	
48	48	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,009276	564522,13 221108,4	1957,11 646,89	5237 2051	18 6	3167	1481 537	7255	
49	49	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	145,07 116,2	2,22 0,97	8704 6972	133 58	1599	5062 1101	14867	
50	50	С1243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,03	110515		3315		3315	265	3580	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	С1247-202-0106	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм,IP55	шт.	6	2877		17262		17262		18643	
											1381		
52	52	Ц13-080305-0502 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с ртутными лампами.Установка на кронштейнах на стенах,колоннах и фермах,включая установку ПРА	шт.	6	7546,12	2125,52	45277	12754	1609	29633	80903	
						5152,45	1706,92	30915	10242		5993		
53	53	С1247-105-0156 #прим	Светильник "ШАР" с лампами Navigator 15Вт	шт.	6	92242		553452		553452		597728	Казахстан
											44276		
54	54	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	671,75	43,41	4031	260	400	2495	7048	
						561,62	16,03	3370	96		522		
55	55	С1241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	6	143		858		858		927	
											69		
			Итого по разделу: 2. Опора со светильником наружного освещения(Н=3,5м) -6шт									1213251	
			Раздел: 3. Опора наружного освещения со светильником GALAD,однорожковый -4шт										
56	56	Е11-330101-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2	котлован	4	7500,15	5686,37	30001	22745	0	12938	46374	
						1813,78	2678,75	7255	10715		3435		
57	57	Е11-330303-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство	$м^3$	2	38058,97	32,4	76118	65	71002	3637	86135	
						2525,47	0	5051	0		6380		
58	58	Е11-330304-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты железобетонные монолитные.Устройство	опора	0,056	54813,7	0	3070	0	2858	152	3480	
						3771,14	0	211	0		258		
59	59	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,09592	814490		78126		78126		84376	Казахстан
											6250		
60	60	Е11-330303-0111 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	4	13919,4	9313,61	55678	37254	0	25197	87345	
						4605,79	4143,3	18423	16573		6470		
61	61	С1247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм,диаметром 70/158 мм,тип фланца Б	шт.	4	94487		377948		377948		408184	
											30236		
62	62	Е11-330207-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами накаливания.Установка	светильник	4	2918,64	261,6	11675	1046	112	7924	21167	
						2628,97	122,28	10516	489		1568		
63	63	С1247-103-0210	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-40-ШБ(ШО)/У50(У60),мощность 40 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	83658		334632		334632		361403	
											26771		
64	64	С1247-306-0310	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм,длина вылета 2000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.	4	13575		54300		54300		58644	
											4344		
65	65	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	44	444,25	186,93	19547	8225	2521	8529	30322	
						200,02	69,19	8801	3044		2246		
66	66	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,044	371741		16357		16357		17666	
											1309		
67	67	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,002352	564522,13	1957,11	1328	5	803	376	1840	
						221108,4	646,89	520	2		136		
68	68	С1247-202-1101 прим.	Коробка соединительная типа КС-10/=ЕКМ 1271 с предохранителями ОП/	шт.	4	33370		133480		133480		144158	
											10678		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами		8	671.75	43.41	5374	347	534	3327	9397	
				м		561.62	16.03	4493	128		696		
70	70	С1241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм		8	143		1144		1144		1236	
				м							92		
71	71	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования		10	691.31	23.34	6913	233	3581	2280	9928	
				м		309.86	6.8	3099	68		735		
72	72	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования		4	7864.88	254.76	31460	1019	23469	5286	39686	
				шт.		1742.96	92.3	6972	369		2940		
			Итого по разделу: 3. Опора наружного освещения со светильником GALAD,однорожковый -4шт									1411341	
			ИТОГО:					15861656	291311	3318145	896390	17209308	
								1134910	110069	11117282	451260		
			В том числе :							11117282			
			Стоимость оборудования, всего							0		6092026	
			в том числе, без оборудование										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		73104				6165130	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		43156				6208286	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		124166				6332452	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												6832716	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									17949998	
			Итого с оборудованием										
			НДС			12 %		2154000				20103997	
			Итого с НДС									1005200	
			Скидка подрядчика 5%									19098798	
			Всего к оплате										

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Архстрой-2005"

Джанаев А.О.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",

И.о.директора **Асылтаяева А.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор ТОО "Музтау"

Мадиханов А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения , Алматинской области" Алматинская область, Уйгурский район с.Чунджа, ЕДИЛБАЙ ДЖУВАШЕВ, 65 БИН 020240003916 БИК HSBKKZKX ИИК АО "Народный Банк Казахстана" KZ486010311000250497

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023 г, Доп соглашение № 1 от 02.10.2023 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Озеленение,см.ГП-5										
1	54	Е11-470112-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	986	703.46	13.85	693612	13656	288405	284668	1056539	
						397.11	3.87	391550	3816		78259		
2	55	Е11-470112-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы.На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м²	986	178.77	0.16	176267	158	96135	57582	252553	
						81.11	0	79974	0		18704		
3	56	Е11-470112-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные,мавританские и обыкновенные.Посев вручную	м²	986	376.93	219.75	371653	216673	68271	102071	511626	
						87.94	55.84	86709	55058		37902		
			Итого по разделу: 7. Озеленение,см.ГП-5									1820718	
			Раздел: 8. Навес,см.АС										
			ИТОГО:					1241532	230487	452811	444321	1820718	
								558233	58874		134865		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		21849				1842567	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		12898				1855465	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37109				1892574	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2042087	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0479										
			НДС			12 %		245050				2287138	
			Итого с НДС									114357	
			Скидка подрядчика 5%									2172781	
			Всего к оплате										

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Анаркулов М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Архстрой-2005"

Джанаев А.О.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",

И.о.директора Ахмедтаева А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор ТОО "Музтау"

Маншанов А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения , Алматинской области" Алматинская область, Уйгурский район с.Чунджа, ЕДИЛБАЙ ДЖУВАШЕВ, 65 БИН 020240003916 БИК HSBKKZKX ИИК АО "Народный Банк Казахстана" KZ486010311000250497

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Амбулатория на 2-1-1 Ремонтные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023 г; Доп соглашение № 1 от 02.10.2023 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 21. Проемы,см.АС30										
1	208	Е11-090403-0404 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные.Установка в бетонных стенах	$м^2$	6.9	4684.11	90.66	32320	626	3681	19524	55992	
						4059.96	40.81	28014	282		4148		
2	209	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	$м^2$	6.9	72945		503321		503321		543587	
											40266		
3	210	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	$м^2$	8.24	4846.56	84.81	39936	699	5430	23545	68559	
						4102.8	38.31	33807	316		5078		
4	211	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	$м^2$	8.24	55181		454691		454691		491066	
											36375		
5	212	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	72.44	2775.95	150.2	201090	10881	46127	133964	361858	
						1988.99	65.8	144082	4767		26804		
6	213	С1223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	33.6	11316		380218		380218		410635	
											30417		
7	214	С1223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П,ДГ 21-7П,ДГ 21-8П	$м^2$	7.56	14584		110255		110255		119075	
											8820		
8	215	С1223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П/=ДГ 2300х1500,ДГ 2300х1000,ДГ 2100х1200,ДГ 2400х800/	$м^2$	31.28	27879		872055		872055		941819	
											69764		
9	216	Е11-100111-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники.Установка и крепление	м коробок	178.6	505.98	2.17	90368	387	64846	22784	122203	
						140.73	1.02	25134	182		9051		
10	217	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания	пара	34	4001		136034		136034		146917	
											10883		
11	218	С1223-502-0302	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	34	2242		76228		76228		82326	
											6098		
12	219	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	136	527		71672		71672		77406	
											5734		
13	226	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство	м	27.3	2326.15	7.23	63504	197	42264	16880	86815	
						770.8	2.1	21043	57		6431		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	228	С1223-203-0302	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9,однопольный	$м^2$	1.89	43712		82616		82616	6609	89225	
15	229	С1223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13,двупольный	$м^2$	2.73	48873		133423		133423	10674	144097	
16	230	С1223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15,двупольный	$м^2$	3.234	48076		155478		155478	12438	167916	
			Итого по разделу: 21. Проемы,см.АС30									3909496	
			Раздел: 22. Полы,см.АС32										
17	248	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	-188.43	1313.25 584.59	44.4 26.09	-247456 -110154	-8366 -4916	-128935	-108166 -28449	-384071	
18	249	Е11-110101-3601 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из линолеума.Устройство	$м^2$ покрытия	188.43	23328.66 439.55	75.49 31.84	4395819 82824	14225 6000	4298770	83495 358345	4837659	
			Итого по разделу: 22. Полы,см.АС32									4453588	
			Раздел: 25. Парапет,см АС19,20										
19	299	Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	11589.85	1438.07 1292.59	1.9 0.94	16667016 14980924	22020 10894	1664071	11993409 2292820	30953245	
			Итого по разделу: 25. Парапет,см АС19,20									30953245	
			ИТОГО:					24218587 15205674	40669 17582	8972245	12185435 2912306	39316329	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		471796				39788125	
			Итого с временными									40066642	
			Зимние удорожания			0,7 %		278517					
			Итого с зимними удорожаниями									40867975	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		801333				44096545	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			12 %		5291585				49388130	
			НДС									2469407	
			Итого с НДС									46918724	
			Скидка подрядчика 5%										
			Всего к оплате										

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Архстрой-2005" **Джанаев А.О.**

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",

И.о.директора **Аскодтаева А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор ТОО"Музтау" **Малдыханов А.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)