МФиНР Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420 Приложение №4

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения , Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 4
выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№150; № 1	от 06.06.2023 г; от 02.10.2023 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	2575157250								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажны	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту здания врачебной амбулатории с. Таскарасу	116483384,0	24990485,71	27989344,0	27989344,0					2998858,29	27989344,0
Всего:	**116483384,0**	**24990485,71**	**27989344,0**	**27989344,0**					**2998858,29**	**27989344,0**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",

Директор **Акжолтаева А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор
ТОО "Музтау" **Мадиханов А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **на 2-1-1 Ремонтные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 150 от 06.06.2023 г; Доп соглашение №1 от 02.10.2023 г

Акт выполненных работ №7

за октябрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 06.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ,см.АС12,АС72										
1	20	Е11-130801-0109 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Трубопроводы диаметром до 500 мм.Покрытие проволокой из нержавеющей стали диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке/=АСБОПУХШНУР ШАП 01/	$м^2$	0,4	4426,41 2411,81	2014,6 1589,61	1771 965	806 636	0	1104 230	3105	
2	21	С1217-504-0102	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм	т	0,000272	2302156		626		626	50	676	
			Итого по разделу: 1. ФУНДАМЕНТЫ,см.АС12,АС72									3781	
			Раздел: 3. Усиление существующих стен и перегородок,см.АС35										
3	31	Е11-150208-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности.Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону/=НАРУЖНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	231,3	2253,96 1568,05	116,66 95,71	521341 362690	26984 22138	131668	307863 66337	895541	
			Итого по разделу: 3. Усиление существующих стен и перегородок,см.АС35									895541	
			Раздел: 21. Проемы,см.АС30										
4	220	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	27	4047,61 2087,08	311,86 159,41	109285 56351	8420 4304	44514	54590 13110	176985	
5	221	Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	11,17	4721,73 2267,98	312,63 157,49	52742 25333	3492 1759	23916	24383 6170	83295	
6	222	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	27	36727		991629		991629	79330	1070959	
7	223	С1223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	11,17	41125		459366		459366	36749	496115	
8	224	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	27,3	1554,13 381,48	8,99 4,43	42428 10414	245 121	31768	9482 4153	56063	
9	225	С1223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	27,3	1733		47311		47311	3785	51096	Казахстан
10	227	Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж	$м^2$	16,804	12892,72 12122,91	761,68 437,54	216649 203713	12799 7352	137	145635 28983	391267	
11	231	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$	8,95	21807		195173		195173	15614	210787	
			Итого по разделу: 21. Проемы,см.АС30									2536567	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 22. Полы,см.АС32										
12	232	E11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	6,3656	44518,08 6342,79	14,35 0	283384 40376	91 0	242917	37953 25707	347044	
13	233	E11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20/55 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	79,57	1721,67 752,4	44,51 26,09	136993 59868	3542 2076	73583	58228 15618	210839	
14	234	E11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	79,57	1721,02 51,49	53,11 30,2	136942 4097	4226 2403	128619	6110 11444	154496	
15	238	E11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,16	44518,08 6342,79	14,35 0	51641 7358	17 0	44267	6916 4685	63242	
16	239	E11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	14,5	1313,25 584,59	44,4 26,09	19042 8477	643 378	9922	8324 2189	29555	
17	240	E11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	14,5	1144,05 690,45	70,68 12,82	16589 10012	1025 186	5552	9586 2094	28269	
18	241	C1261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	32,48	301		9776		9776	782	10558	
19	242	E11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	14,5	1313,25 584,59	44,4 26,09	19042 8477	643 378	9922	8324 2189	29555	
20	247	E11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	10,36365	44518,08 6342,79	14,35 0	461370 65734	149 0	395487	61790 41853	565013	
21	248	E11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	188,43	1313,25 584,59	44,4 26,09	247456 110154	8366 4916	128935	108166 28449	384071	
22	251	E11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,3224	44518,08 6342,79	14,35 0	147907 21073	48 0	126786	19809 13417	181133	
23	252	E11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20/55 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	41,53	1721,67 752,4	44,51 26,09	71501 31247	1849 1084	38405	30391 8152	110044	
24	258	E11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,98	44518,08 6342,79	14,35 0	43628 6216	14 0	37398	5843 3958	53429	
25	259	E11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные,толщина 30/20 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	12,25	2035,68 592,8	175,26 66,35	24937 7262	2147 813	15528	7590 2602	35129	
26	260	E11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия бетонные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	12,25	402,13 34,16	12,96 7,8	-4926 -418	-159 -96	-4349	-483 -433	-5842	
			Итого по разделу: 22. Полы,см.АС32									2196535	
			Раздел: 23. Внутренняя отделка,см.АС32										
27	267	E11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	651,3	837,51 525,19	7,66 2,81	545470 342056	4989 1830	198425	275109 65645	886224	
28	269	E11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	150,0000002	6470,88 4224,27	30,91 17,86	970632 633640	4637 2679	332355	509055 118375	1598062	
			Итого по разделу: 23. Внутренняя отделка,см.АС32									2484287	
			Раздел: 24. Покрытие,см.АС23										
29	277	E11-100104-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов.Устройство	$м^2$ перекрытия	8	8249,6 1780,41	403,41 174,3	65997 14243	3227 1394	48526	14074 6406	86477	
30	278	C1215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1		1,134	141521		160485		160485		173324	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							12839		
31	279	С1215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,236	141521		33399		33399		36071	
											2672		
32	280	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой/=ТОЛЬ/	$м^2$ изолируемой поверхности	8	164,46	22,93	1316	183	0	1085	2593	
						141,53	5,9	1132	47		192		
33	281	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	8,8	289		2543		2543		2746	
											203		
34	282	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг.Установка/=Накладная деталь НД-1,НД-2/	т	0,01976	127434,5	2452,04	2518	48	0	2267	5168	
						124982,46	1080,9	2470	21		383		
35	283	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0196	479350		9395		9395		10147	
											752		
36	284	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,00659	945623,51	12326,33	6232	81	5440	859	7658	
						107816,9	2623,88	711	17		567		
37	285	С1215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,763	104858		80007		80007		86408	
											6401		
			Итого по разделу: 24. Покрытие,см.АС23									410592	
			Раздел: 25. Парапет,см АС19,20										
38	286	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	24,8	46060,68	5484,72	1142305	136021	725919	292232	1549300	
						11305,04	1365,44	280365	33863		114763		
	286.1	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,424	57102				538129,25			Казахстан 100%
39	287	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0732	577207,56	4298,92	42252	315	33358	8072	54350	
						117191,64	1375,62	8578	101		4026		
40	292	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	2,745	57575,6	8716,99	158045	23928	105847	30540	203672	
						10298,79	1927,41	28270	5291		15087		
41	293	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08586	349794		30033		30033		32436	
											2403		
42	294	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02364	376202		8893		8893		9604	
											711		
43	295	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,0605	384465,4	3751,2	23260	227	18718	4001	29442	
						71326,2	1353,28	4315	82		2181		
44	296	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,01584	1243606,3	2452,04	19699	39	12902	6166	27934	
						426664,26	1080,9	6758	17		2069		
	296.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0158	814490				12901,52			Казахстан 100%
45	297	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,39965	101782,31	4546,31	40677	1817	2314	25471	71440	
						91445,98	920,76	36546	368		5292		
46	298	С1222-509-0701	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,39965	977889		390813		390813		422078	
											31265		
			Итого по разделу: 25. Парапет,см АС19,20									2400256	
			Раздел: 26. Кровля,см.АС25										
47	326	Е11-120101-2301 Кзтр и Кэм=1,08	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы.Устройство	м снегозадержателя	34	492,98	6,56	16761	223	669	14653	33927	
						466,74	1,71	15869	58		2513		
48	327	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	34	1331		45254		45254		48874	
											3620		
49	328	Е11-100104-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые.Укладка		48,1	79,6	9,15	3829	440	209	3032	7410	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м ходов		66,1	3,93	3179	189		549		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	329	С1215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	17,8451	111313		1986392		1986392		2145303	
			Итого по разделу: 26. Кровля,см.АС25								158911		
			ИТОГО:					10089810	251522	7420752	2098220	2235514	
			В том числе :					2417532	94405		975042	13163072	
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		157957					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			0,7 %		93247				13321029	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		268286				13414276	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			НДС									13682562	
			Итого с НДС			12 %		1771618				14763484	
			Скидка подрядчика 5%										
			Всего к оплате									16535103	
												826755	
												15708347	

Подрядчик: ТОО "Техно Сваб 2002"

Директор _____ Анаркулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Архстрой-2005"

_____ Джанаев А.О.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области".

Зам.директора _____ Акжолтаева А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор ТОО "Мустау"

_____ Мадиханов А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **на 2-1-3 Отопление и вентиляция работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 150 от 06.06.2023 г; Доп соглашение № 1 от 02.10.2023 г.

Акт выполненных работ № 8

за октябрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж системы отопления										
1	**1**	**Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,04**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка**	**квт**	**26,85**	**20240,65**	**20,67**	**543461**	**555**	**515966**	**19556**	**608058**	
						1003,38	**8,22**	**26941**	**221**		**45041**		
	1.1	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	69,81	7391				515965,71			
2	**2**	**С1245-102-0113**	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт**	**секция**	**179**	**3091**		**553289**		**553289**		**597552**	
											44263		
3	**3**	**Е11-160301-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**150**	**2025,98**	**27,33**	**303897**	**4100**	**212369**	**64073**	**397408**	
						582,86	**10,4**	**87429**	**1560**		**29438**		
4	**4**	**Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**80**	**2189,34**	**27,33**	**175147**	**2186**	**126332**	**34172**	**226065**	
						582,86	**10,4**	**46629**	**832**		**16746**		
5	**5**	**Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**215**	**1792,81**	**27,33**	**385454**	**5876**	**254263**	**91837**	**515475**	
						582,86	**10,4**	**125315**	**2236**		**38184**		
6	**6**	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	**20**	**708**		**14160**		**14160**		**15293**	
											1133		
7	**7**	**С1242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**1051**		**2102**		**2102**		**2270**	
											168		
8	**8**	**Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,04**	**Краны воздушные.Установка/СТД 7073/**	**шт.**	**26**	**400,83**	**0**	**10422**	**0**	**3627**	**4892**	**16539**	
						261,33	**0**	**6795**	**0**		**1225**		
9	**9**	**Е11-160602-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении /=RA-N-II/**	**шт.**	**26**	**408,61**	**0,84**	**10624**	**22**	**254**	**7458**	**19529**	
						398,02	**0,39**	**10349**	**10**		**1447**		
10	**10**	**С1245-510-0205**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С,PN 10,угловой с резьбой R 1/2",DN 15**	**шт.**	**26**	**5281**		**137306**		**137306**		**148290**	
											10984		
11	**11**	**С1245-405-2101**	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком/=RA 2990/**	**шт.**	**26**	**5593**		**145418**		**145418**		**157051**	
											11633		
12	**12**	**С1245-510-0301**	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С,PN 10,угловой с резьбой R 1/2",DN 15 /=RLV-II/**	**шт.**	**26**	**2527**		**65702**		**65702**		**70958**	
											5256		
13	**13**	**С1245-506-0105**	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4",Kvs 5,7 м^3/ч,DN 20/=CNT/**	**шт.**	**2**	**19824**		**39648**		**39648**		**42820**	
											3172		
14	**14**	**С1242-303-1103**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25/=APT/**	**шт.**	**2**	**25104**		**50208**		**50208**		**54225**	
											4017		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	445	128,31	1,54	57098	685	1041	39868	104722	
						124,43	0	55371	0		7756		
16	16	Е11-150403-1005 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Трубопроводы.Окраска масляная составами по изоляции	$м^2$ окрашиваемой поверхности	46	1123,61	3,88	51686	178	17876	24277	82040	
						731,12	1,9	33632	87		6077		
17	17	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3	116,65	3,15	350	9	143	143	532	
						65,75	0,39	197	1		39		
18	18	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	3	159,67	4,08	479	12	380	64	586	
						28,87	0,59	87	2		43		
19	19	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	11	745,26	21,51	8198	236	2220	4203	13393	
						521,96	8,76	5742	96		992		
20	20	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,01265	552642		6991		6991		7550	
											559		
21	21	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	23	938,24	109	21580	2507	8800	8240	32206	
						446,64	50,95	10273	1172		2386		
22	22	С1234-303-0403	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 15 мм	м	5,5	544		2992		2992		3231	
											239		
23	23	С1234-303-0405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 20 мм	м	11	736		8096		8096		8744	
											648		
24	24	С1234-303-0407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 25 мм	м	8,8	737		6486		6486		7005	
											519		
			Итого по разделу: 1. Монтаж системы отопления									3131542	
			Раздел: 2. Монтаж сисиемы вентиляция										
25	25	Е11-201401-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные,масса до 0,4 т.Установка	вентилятор	1	21880,25	1961,24	21880	1961	1458	13850	38588	
						18461,35	774,24	18461	774		2858		
26	26	С1246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт,n 2550 об/мин,Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	1	32538		32538		32538		35141	
											2603		
27	27	Е11-200701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	3470,36	63,84	3470	64	2712	515	4304	
						694,25	20,6	694	21		319		
28	28	Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,5	9747,61	75,89	34117	266	24186	7038	44447	
						2761,32	31,38	9665	110		3292		
29	29	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,06	34283,92	2230,92	2057	133	201	1285	3609	
						28707,26	1039,36	1722	62		267		
30	30	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,0648	22818		1479		1479		1597	
											118		
31	31	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	4	790		3160		3160		3413	
											253		
32	32	Е11-201501-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	10905,48	607,48	10905	608	77	7528	19908	
						10220,59	235,5	10221	236		1475		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С1246-402-0105	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,029 кВт,n 1460 об/мин,Qmax 490 м^3/ч,220 В	комплект	1	32124		32124		32124		34694	
											2570		
34	34	Е11-200701-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	1	11056,66	68,72	11057	69	10043	695	12692	
						944,95	20,6	945	21		940		
35	35	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	1	2612,35	48,51	2612	49	573	1448	4385	
						1991,02	20,6	1991	21		325		
36	36	Е11-200401-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные,периметр до 1000 мм.Установка	клапан	1	2253,5	64,24	2254	65	308	1370	3914	
						1881,73	20,6	1882	21		290		
37	37	С1246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1,сечением 250х250 мм	шт.	1	25900		25900		25900		27972	
											2072		
38	38	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	4,5	9295,61	75,89	41830	341	29063	9048	54948	
						2761,32	31,38	12426	141		4070		
39	39	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м^3 изоляции	0,1	34283,92	2230,92	3428	223	335	2142	6016	
						28707,26	1039,36	2871	104		446		
40	40	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м^3	0,108	22818		2464		2464		2661	
											197		
41	41	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	3	790		2370		2370		2560	
											190		
42	42	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	26	2612,35	48,51	67921	1262	14893	37658	114025	
						1991,02	20,6	51767	536		8446		
43	43	Е11-200701-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	26	11056,66	68,72	287473	1787	261118	18075	329992	
						944,95	20,6	24569	536		24444		
44	44	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	78	9046,72	60,21	705644	4696	503747	143369	916934	
						2528,22	24,64	197201	1922		67921		
45	45	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м^3 изоляции	2,6	34283,92	2230,92	89138	5800	8699	55686	156410	
						28707,26	1039,36	74639	2702		11586		
46	46	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м^3	2,808	22818		64073		64073		69199	
											5126		
47	47	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	42	790		33180		33180		35834	
											2654		
48	48	Е11-200801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Дефлекторы,диаметр патрубка 400 мм.Установка	дефлектор	1	15562,14	105,34	15562	106	10039	3916	21036	
						5417,63	20,6	5418	21		1558		
49	49	Е11-200901-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 355 мм.Установка	узел	1	5171,23	12,04	5171	12	294	3506	9371	
						4865,51	4,12	4866	4		694		
50	50	С1246-308-0303	Узел прохода с ручным управлением,с кольцом модели УП 2-13,диаметром 315 мм	шт.	1	50116		50116		50116		54125	
											4009		
51	51	Е11-200101-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,толщина 0,7 мм,диаметр от 500 до 560 мм.Прокладка		3,5	11110,29	55,8	38886	195	31034	5555	47996	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² поверхности воздуховодов			**2187,54**	**16,81**	**7656**	**59**		**3555**		
52	**52**	**С1214-402-0201**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	**м²**	**0,1**	**1174**		**117**		**117**		**126**	
											9		
53	**53**	**Е11-160301-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**5**	**2025,98**	**27,33**	**10130**	**137**	**7079**	**2136**	**13247**	
						582,86	**10,4**	**2914**	**52**		**981**		
54	**54**	**С1242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**1051**		**1051**		**1051**		**1135**	
											84		
55	**55**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**1**	**116,65**	**3,15**	**117**	**3**	**48**	**48**	**178**	
						65,75	**0,39**	**66**	**0**		**13**		
56	**56**	**Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м²**	**1**	**159,67**	**4,08**	**160**	**4**	**127**	**21**	**195**	
						28,87	**0,59**	**29**	**1**		**14**		
57	**57**	**Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м³ изоляции**	**0,11**	**34283,92**	**2230,92**	**3771**	**245**	**368**	**2356**	**6617**	
						28707,26	**1039,36**	**3158**	**114**		**490**		
58	**58**	**С1234-202-0204**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м³**	**0,1188**	**22818**		**2711**		**2711**		**2928**	
											217		
59	**59**	**С1246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	**кг**	**2**	**790**		**1580**		**1580**		**1706**	
											126		
			Итого по разделу: 2. Монтаж сисиемы вентиляция									**2081903**	
			Раздел: 3. Монтаж котельной										
60	**60**	**Е11-180101-0201 Кзтр и Кэм=1,04**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе,теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).Установка**	**котел**	**2**	**126053,83**	**10378,59**	**252108**	**20757**	**51299**	**136008**	**419165**	
						90025,79	**4424,04**	**180052**	**8848**		**31049**		
61	**61**	**513-101-0202 РСНБ РК 2022**	**Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе,модели КЧМ-5-К мощность 30 кВт/=Автоматический отопительный котел на твердом топливе Unilux КУВ-25 БА Q=25кВт,Р=0,3 Мпа/**	**шт.**	**2**	**591568**		**1183136**				**1183136**	
										1183136			
			Сметная стоимость оборудования					***1183136***					
62	**62**	**Е11-200701-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами**	**зонт**	**2**	**3470,36**	**63,84**	**6941**	**127**	**5425**	**1029**	**8608**	
						694,25	**20,6**	**1389**	**41**		**638**		
63	**63**	**Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка**		**6**	**9747,61**	**75,89**	**58486**	**455**	**41462**	**12064**	**76194**	
			м² поверхности воздуховодов			**2761,32**	**31,38**	**16568**	**188**		**5644**		
64	**64**	**Е11-180601-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб,наружный диаметр корпуса 108 мм.Установка**	**шт.**	**2**	**27313,44**	**303,34**	**54627**	**606**	**26287**	**20109**	**80715**	
						13866,49	**98,19**	**27733**	**196**		**5979**		
65	**65**	**С1242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**4**	**1665**		**6660**		**6660**		**7193**	
											533		
66	**66**	**С1242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**4**	**1051**		**4204**		**4204**		**4540**	
											336		
67	**67**	**С1248-305-0204**	**Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОУ 8**	**шт.**	**2**	**25769**		**51538**		**51538**		**55661**	
											4123		
68	**68**	**Прайс-лист**	**Ведро пожарное емкостью 12л**	**шт**	**2**	**1807,14**		**3614**				**3614**	
										3614			
			Сметная стоимость оборудования					***3614***					
69	**69**	**Прайс-лист**	**Противопажарный ящик с песком**		**1**	**14439,07**		**14439**				**14439**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						14439			
			Сметная стоимость оборудования					*14439*					
70	70	С1261-107-0466	Войлок строительный	т	0,03	531405		15942		15942		17217	
											1275		
71	71	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	11	2189,34	27,33	24083	300	17371	4699	31085	
						582,86	10,4	6411	114		2303		
72	72	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	60	1792,81	27,33	107569	1640	70957	25629	143854	
						582,86	10,4	34972	624		10656		
73	73	Е11-160301-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	12	3135,34	50,57	37624	607	28257	6482	47634	
						730,04	20,21	8760	243		3528		
74	74	С1242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды,Т до+225°С,PN 16,марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	4	3979		15916		15916		17189	
											1273		
75	75	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 $м^2$.Установка	решетка	1	2271,61	79,17	2272	80	201	1448	4018	
						1991,02	20,6	1991	21		298		
76	76	С1246-304-0609	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	6631		6631		6631		7161	Казахстан
											530		
77	77	С1242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды,Т до+225°С,PN 16,марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	3043		3043		3043		3286	
											243		
78	78	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1051		3153		3153		3405	
											252		
79	79	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	1247		4988		4988		5387	
											399		
80	80	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	11	1665		18315		18315		19780	
											1465		
81	81	С1242-308-0102	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с мембранным (диафрагменным) приводом,для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 50	шт.	2	643647		1287294		1287294		1390278	
											102984		
82	82	Е11-180701-0210 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики.Установка	шт.	2	3548,71	441,04	7097	883	165	4643	12679	
						3025,24	199,25	6050	399		939		
83	83	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном.Т от 0°С до+100°С.PN10.DN 15	шт.	2	3744		7488		7488		8087	
											599		
84	84	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	5	3351,4	0	16757	0	14448	1663	19894	
						461,9	0	2310	0		1474		
85	85	С1241-225-0102	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25х1"	шт.	5	813		4065		4065		4390	
											325		
86	86	Е11-181101-0104 Кзтр и Кэм=1.04	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	4	702,33	0	2809	0	383	1747	4921	
						606,69	0	2427	0		365		
87	87	С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	4432		8864		8864		9573	
											709		
88	88	С1245-701-1001	Термоманометр диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа,DN 80 L=46 мм	шт.	2	15013		30026		30026		32428	
											2402		
89	89	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,5	116,65	3,15	642	17	263	262	976	
						65,75	0,39	362	2		72		
90	90	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой		5,5	159,67	4,08	878	22	697	117	1075	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		28,87	0,59	159	3		80		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	Е11-260101-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем		0,4	112214,3	1656,51	44886	663	30147	10352	59657	
				м³ изоляции		35189,32	754,05	14076	302		4419		
92	92	Е11-260301-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		14,5	745,26	21,51	10806	312	2926	5541	17655	
				м² поверхности покрытия изоляции		521,96	8,76	7568	127		1308		
93	93	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В		0,016675	552642		9215		9215		9952	
				1000 м²							737		
94	94	Е11-150403-1005 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Трубопроводы.Окраска масляная составами по изоляции		2	1123,61	3,88	2247	8	777	1056	3567	
				м² окрашиваемой поверхности		731,12	1,9	1462	4		264		
95	95	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		2	708		1416		1416		1529	
				кг							113		
96	96	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. изм. 76	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое		49	128,31	1,54	6287	75	115	4390	11531	
				м трубопровода		124,43	0	6097	0		854		
97	97	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		18,5	116,65	3,15	2158	58	883	881	3282	
				м²		65,75	0,39	1216	7		243		
98	98	Е11-130301-1421 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой		18,5	159,67	4,08	2954	76	2344	392	3614	
				м²		28,87	0,59	534	11		268		
99	99	Е11-260101-1101 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		1	34283,92	2230,92	34284	2231	3346	21418	60158	
				м³ изоляции		28707,26	1039,36	28707	1039		4456		
100	100	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50		1,08	22818		24643		24643		26614	
				м²							1971		
101	101	Е11-260301-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие сталью оцинкованной		21	3604,44	191,79	75693	4027	6857	46995	132503	
				м² поверхности покрытия изоляции		3086,12	22,01	64809	462		9815		
			Итого по разделу: 3. Монтаж котельной									3967644	
			ИТОГО:					7667038	67335	5142945	922953	9181089	
								1255573	26305	1201189	591098		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1201189			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		95759					
			Итого с временными									9276848	
			Зимние удорожания			0,7 %		56530					
			Итого с зимними удорожаниями									9333378	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		162644					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9496022	
												10697211	
			Итого в текущих ценах 2023 года, ж = 1,079									11542291	
			НДС			12 %		1385075					
			Итого с НДС									12927366	
			Скидка подрядчика 5%									646368	
			Всего к оплате									12280997	

Подрядчик: ТОО "Техно Скаб 2002"

Директор Анаркулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Аустрой-2005"

Джанаев А.О.
М.П. (при наличии)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Главный инженер Акжолтаева А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Технический надзор ТОО "Мунтау"

Мадиханов А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)