Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", 110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., пр.Абая № 29 | **100140005906**

Заказчик

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72 | **001040002266**

Исполнитель

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 36 от 05.05.2023 года

Номер документа	Дата составления
72	14.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Жанакала, города Аркалыка»			раб	1	19 040 830,78	19 040 830,78
				Итого	1	x	19 040 830,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Абдибеков У.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2023

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Жанакала, города Аркалыка»**
(паименование, адрес)

Объект **ПУНКТ ОЧИСТКИ И РАЗДАЧИ ВОДЫ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **05.05.2023 г.**

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	70,3	342,66	327,72	24089	23038	46	4895	31302
						14,30	82,41	1005	5793		2318	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)	м^3	25,9	1302,61	559,58	33738	14493	93	16301	54042
						739,46	134,67	19152	3488		4003	
3	3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м^3	7,03	4330,78	--	30445	--	--	21921	56555
						4330,78	--	30445	--		4189	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	5,26	245,59	118,76	1292	624	--	679	2129
						126,83	52,56	667	276		158	

5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3	17,6	1184,71	--	20851	--	--	15013	38733
						1184,71	--	20851	--		2869	
			ФУНДАМЕНТ ПОД МОДУЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ									
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	2,2	41256,82	1720,35	90765	3785	82813	4519	102907
						1894,10	363,04	4167	799		7623	
7	7	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м^3	10	43233,72	2635,16	432337	26352	375983	32623	502157
						3000,22	584,71	30002	5847		37197	
8	8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-Ш (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1836	383478,00	--	70407	--	70407	--	76040
						--	--	--	--		5633	
9	9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0378	1180866,62	1981,38	44637	75	30788	12564	61777
						364395,24	849,58	13774	32		4576	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	9,2	1205,17	29,04	11088	267	6974	3612	15876
						418,16	4,00	3847	37		1176	
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ									
11	11	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м^3 основания	2,5	7613,46	1531,38	19034	3828	12208	4211	25105
						1199,13	612,05	2998	1530		1860	
12	12	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	4743,24	2516,38	9486	5033	--	7578	18430
						2226,86	984,31	4454	1969		1365	
13	13	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	1,44	32709,00	--	47101	--	47101	--	50869
						--	--	--	--		3768	
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	6	1205,17	29,04	7231	174	4548	2356	10354
						418,16	4,00	2509	24		767	
			ФУНДАМЕНТ ПОД ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР									
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,5	41256,82	1720,35	20628	861	18820	1027	23387
						1894,10	363,04	947	182		1732	

16	16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	1,2	43233,72	2635,16	51880	3163	45117	3915	60258
						3000,22	584,71	3600	702		4464	
17	17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02572	383478,00	--	9863	--	9863	--	10652
						--	--	--	--		789	
18	18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0378	1180866,62	1981,38	44637	75	30788	12564	61777
						364395,24	849,58	13774	32		4576	
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	4,26	1205,17	29,04	5134	124	3229	1673	7351
						418,16	4,00	1781	17		545	
		ФУНДАМЕНТ ПОД РЕЗЕРВУАР										
20	20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	6,84	10145,50	2655,25	69395	18162	42295	15390	91568
						1306,75	1112,66	8938	7611		6783	
21	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3,42	41256,82	1720,35	141098	5884	128736	7025	159973
						1894,10	363,04	6478	1242		11850	
22	22	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	23	43233,72	2635,16	994376	60608	864763	75033	1154961
						3000,22	584,71	69005	13448		85553	
23	23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18992	383478,00	--	72830	--	72830	--	78656
						--	--	--	--		5826	
24	24	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,22464	478354,00	--	107457	--	107457	--	116054
						--	--	--	--		8597	
25	25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0963	1180866,62	1981,38	113717	191	78435	32007	157382
						364395,24	849,58	35091	82		11658	
26	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	35,28	1205,17	29,04	42518	1024	26741	13851	60879
						418,16	4,00	14753	141		4509	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге								3029175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		тенге				288238				

- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					167761			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					43252			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2060033		
- Накладные расходы	тенге							288757	
- Сметная прибыль	тенге							224384	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**3 029 175**
Временные здания и сооружения 2%	**60584**	**3 089 759**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**61795**	**3 151 554**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,079		**3 400 526**
Учетная скидка 0,95%		**3 230 500**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**387 660**
Итого к оплате		**3 618 160**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____**Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «BAYANAS ENGINEERING», БИН 150340005280
Эксперт технического надзора_____**Тампилов Б.Б.**
№KZ21VJE00055982, №KZ48VJE00055981, №KZ91VJE00055983

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", БИН 100140005906

И.о. руководителя_____**Абдибеков Ұ. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
И.о. директора _____**Имангбаев М.М.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"** Форма 2-В
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Жанакала, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **05.05.2023 г.**

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0326 РСПБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	106,764	170,09	161,43	18159	17235	--	3529	23422
						8,66	37,24	925	3976		1735	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	8,036	2492,31	--	20028	--	--	14420	37204
						2492,31	--	20028	--		2756	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,036	1301,18	--	10456	--	--	7529	19423
						1301,18	--	10456	--		1439	

4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	106,764	55,40 --	55,40 16,14	5915 --	5915 1723	--	1241 572	7728
5	5	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	14	18443,25 6021,82	6780,52 2844,45	258206 84305	94927 39822	78974	99302 28601	386109
6	6	247-306-0205 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.	14	96048,00 --	-- --	1344672 --	-- --	1344672	-- 107574	1452246
7	7	247-306-0928 СпрСЦ 09.2022	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М30-2050-4 (ЗФ4)	шт.	14	36041,00 --	-- --	504574 --	-- --	504574	-- 40366	544940
8	8	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,5	33072,00 --	-- --	148824 --	-- --	148824	-- 11906	160730
9	9	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	14	6065,40 4535,44	1529,96 512,62	84916 63496	21420 7177	--	56538 11316	152771
10	10	247-103-0237 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-130-К/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	14	63193,00 --	-- --	884702 --	-- --	884702	-- 70776	955478
11	11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	444	470,73 214,32	201,35 70,96	209004 95158	89399 31506	24447	91198 24016	324218
12	12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	444	331,01 116,90	214,11 97,22	146968 51904	95065 43166	--	68451 17232	232651

13	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140	442,69	190,56	61977	26678	8023	26431	95480
						194,83	67,38	27276	9433		7073	
14	14	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	410	7,79	0,86	3194	353	--	2161	5781
						6,93	0,39	2841	160		426	
15	15	243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,11	644272,00	--	70870	--	70870	--	76540
						--	--	--	--		5670	
16	16	243-113-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,162	510661,00	--	82727	--	82727	--	89345
						--	--	--	--		6618	
17	17	243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,172	590384,00	--	101546	--	101546	--	109670
						--	--	--	--		8124	
18	18	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,14	118399,00	--	16576	--	16576	--	17902
						--	--	--	--		1326	
19	19	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	410	40,00	--	16400	--	16400	--	17712
						--	--	--	--		1312	
20	20	1310-0411-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодка клеммная. Монтаж на металлической конструкции	шт.	14	9951,43	--	139320	--	2938	83193	240314
						9741,60	--	136382	--		17801	
21	21	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	14	33372,00	--	467208	--	467208	--	504585
						--	--	--	--		37377	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге								5454251
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		тенге				492771				
		- Затраты на эксплуатацию машин		тенге					350992			
		- в том числе зарплата машинистов		тенге					136963			
		- Материалов, изделий и конструкций		тенге						3752479		
		- Накладные расходы		тенге							453993	

						404016
- Сметная прибыль	тенге				5 454 251	
ИТОГО ПО СМЕТЕ				109085	5 563 336	
Временные здания и сооружения 2%				111267	5 674 603	
Непредвиденные работы и затраты-2%					6 122 896	
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,079					5 816 752	
Учетная скидка 0,95%					698 010	
Налог на добавленную стоимость - 12 %					6 514 762	
Итого к оплате						

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____**Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", БИН 100140005906

И.о. руководителя_____**Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
И.о. директора _____**Иманбаев М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «BAYANAS ENGINEERING», БИН 151040005280
Эксперт технического надзора_____**Тампилов Б.Б.**

№KZ21VJE00055982, №KZ48VJE00055981, №KZ91VJE00055983