Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", 110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., пр.Абая № 29** — **100140005906**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 36 от 05.05.2023 года

Номер документа	Дата составления
77	28.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Жанакала, города Аркалыка»			раб	1	26 003 906,00	26 003 906,00
				Итого	1	x	26 003 906,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Абдибеков У.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2023

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Жанакала, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **БЛАГОУСТРОЙСТВО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **05.05.2023 г.**

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	135,99	2,30	2,30	313	313	--	65	408
						--	0,66	--	90		30	
2	2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	135,99	170,09	161,43	23131	21953	--	4494	29835
						8,66	37,24	1178	5064		2210	
3	3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	135,99	99,79	99,79	13570	13570	--	2800	17680
						--	28,60	--	3889		1310	
4	4	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	151,28	509,00	--	77002	--		--	83162
						--	--	--	--		6160	
5	5	412-101-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	24961,2	38,00	--	948526	--		--	1024408

6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	8,595	--	--	--	--		75882		
						245,59	118,76	2111	1021	--	1110	3479	
						126,83	52,56	1090	452		258		
			ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
7	7	1147-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	55	514,68	107,80	28307	5929	--	21632	53934	
						406,88	40,05	22378	2203		3995		
8	8	1147-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	55	1142,69	213,82	62848	11760	7915	40512	111629	
						784,96	52,06	43173	2863		8269		
9	9	254-102-0503 РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	55	1700,00	--	93500	--	93500	--	100980	
						--	--	--	--		7480		
10	10	1147-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м²	2251	57,79	2,49	130085	5605	--	111515	260936	
						55,30	1,00	124480	2251		19336		
11	11	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м²	2251	375,08	225,34	844305	507240	142534	279889	1214122	
						86,42	54,87	194531	123512		89927		
			ПОКРЫТИЕ										
12	12	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	145	1500,30	345,41	217544	50084	160104	24868	261804	
						50,73	108,07	7356	15670		19392		
13	13	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	145	-244,73	-40,27	-35486	-5839	-29647	-2069	-40560	
						--	-13,21	--	-1915		-3004		
			БОРДЮРЫ										
14	14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	101	3477,94	44,68	351272	4512	230712	127323	516882	
						1148,99	18,25	116048	1843		38287		
15	15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	4,545	100671,00	--	457550	--	457550	--	494154	
						--	--	--	--		36604		
			ОГРАЖДЕНИЕ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ										
16	18	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	6,72	3928,51	--	26400	--	--	19008	49040	
						3928,51	--	26400	--		3633		

17	19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,342	10145,50 1306,75	2655,25 1112,66	3470 447	909 381	2114	770 339	4579
18	20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	3,702	47743,65 8212,89	1801,54 400,83	176747 30404	6669 1484	139674	29018 16461	222226
19	21	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монтаж металлоконструкций	т конструкций	3,55146	130748,60 98462,55	29091,69 8710,18	464348 349686	103318 30934	11344	262628 58158	785134
20	22	222-509-1401 РСНБ РК 2022	Стоимость металлоконструкций	т	3,55146	1016681,00 --	-- --	3610702 --	-- --	3610702	-- 288856	3899558
21	23	1134-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлоконструкции. Окраска в два слоя эмалью	т металлоконструкций	3,55146	45374,22 38022,25	2541,71 520,63	161145 135034	9027 1849	17084	104031 21214	286391
22	24	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	354	566,78 530,69	17,62 7,24	200640 187864	6238 2563	6538	131394 26564	358598
23	25	214-204-0210 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	390,108	4334,00 --	-- --	1690728 --	-- --	1690728	-- 135258	1825986
		ОГРАЖДЕНИЕ СКВАЖИНЫ										
24	29	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,96	3928,51 3928,51	-- --	35199 35199	-- --	--	25344 4843	65386
25	30	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,456	10145,50 1306,75	2655,25 1112,66	4626 596	1210 507	2820	1026 452	6104
26	31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	4,936	47743,65 8212,89	1801,54 400,83	235663 40539	8892 1978	186232	38691 21948	296302
27	32	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монтаж металлоконструкций	т конструкций	4,73546	130748,60 98462,55	29091,69 8710,18	619155 466265	137763 41247	15127	350183 77547	1046885
28	33	222-509-1401 РСНБ РК 2022	Стоимость металлоконструкций	т	4,73546	1016681,00 --	-- --	4814452 --	-- --	4814452	-- 385156	5199608
29	34	1134-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлоконструкции. Окраска в два слоя эмалью	т металлоконструкций	4,73546	45374,22 38022,25	2541,71 520,63	214868 180053	12036 2465	22779	138714 28287	381868
30	35	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	181,2	566,78 530,69	17,62 7,24	102701 96161	3193 1312	3347	67256 13597	183554

31	36	214-204-0210 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	199,6824	4334,00	--	865424	--	865424	--	934658
						--	--	--	--		69234	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
32	40	1147-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	38	514,68	107,80	19558	4097	--	14945	37264
						406,88	40,05	15461	1522		2760	
33	41	1147-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	38	1142,69	213,82	43422	8125	5469	27990	77125
						784,96	52,06	29828	1978		5713	
34	42	254-102-0503 РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	38	1700,00	--	64600	--	64600	--	69768
						--	--	--	--		5168	
35	43	1147-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м^2	799	57,79	2,49	46174	1990	--	39582	92620
						55,30	1,00	44185	799		6863	
36	44	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м^2	799	375,08	225,34	299689	180047	50592	99348	430957
						86,42	54,87	69050	43841		31920	
		ПОКРЫТИЕ										
37	45	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 основания	225	1500,30	345,41	337568	77718	248436	38588	406247
						50,73	108,07	11414	24316		30092	
38	46	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м^2 основания	225	-244,73	-40,27	-55064	-9061	-46003	-3211	-62937
						--	-13,21	--	-2972		-4662	
		БОРДЮРЫ										
39	47	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	104	3477,94	44,68	361706	4647	237564	131104	532235
						1148,99	18,25	119495	1898		39424	
40	48	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	4,68	100671,00	--	471140	--	471140	--	508831
						--	--	--	--		37691	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге								21770839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин		тенге				2348315				
		- в том числе зарплата машинистов		тенге					1172966			
		- Материалов, изделий и конструкций		тенге					312024			
										13482828		

- Перевозка грузов	тенге				1025528					9900
- Накладные расходы	тенге							2128548		
- Сметная прибыль	тенге							1612652		

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**21 770 839**
Временные здания и сооружения 2%	**435417**	**22 206 256**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**444125**	**22 650 381**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,079		**24 439 761**
Учетная скидка 0,95%		**23 217 773**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**2 786 133**
Итого к оплате		**26 003 906**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Мукапов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", БИН 100140005906

И.о. руководителя _____ **Алибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
И.о. директора _____ **Имамбаев М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «BAYANAS ENGINEERING», БИН 151040005280
Эксперт технического надзора _____ **Тамшилов Б.Б.**
№KZ21VJE00055982, №KZ48VJE00055981, №KZ91VJE00055983