Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", 110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., пр.Абая № 29** — **100140005906**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 37 от 05.05.2023 года

Номер документа	Дата составления
49	25.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Екидин, города Аркалыка»			раб	1	36 996 877,00	36 996 877,00
				Итого	1	x	36 996 877,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Абдибеков У.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2023

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Екидин, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **НАРУЖНИЕ СЕТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **05.05.2023 г.**

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

ВОДОПРОВОД

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД									
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	68,175	170,09	161,43	11596	11006	–	2253	14957
						8,66	37,24	590	2539		1108	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	5,2	2492,31	–	12960	--	–	9331	24074
						2492,31	–	12960	--		1783	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	5,2	1301,18	–	6766	--	–	4872	12569
						1301,18	–	6766	--		931	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	68,175	55,40	55,40	3777	3777	–	792	4935
						--	16,14	--	1100		365	

5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,348	6707,19	258,39	15748	607	11459	3808	21121
						1568,10	70,09	3682	165		1565	
6	6	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0587	587232,99	274022,75	34471	16085	–	23004	62073
						313210,24	82639,72	18385	4851		4598	
7	7	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	58,7	2542,00	–	149215	--	149215	--	161152
						--	--	--	--		11937	
			ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									
8	8	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,73	35954,21	13515,13	62201	23381	12108	36109	106175
						15440,32	5642,65	26712	9762		7865	
9	9	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты прямоугольного колодца	$м^3$	1,73	181855,00	–	314609	--	314609	--	339778
						--	–	--	--		25169	
10	10	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	10694,00	–	10694	--	10694	--	11550
						--	–	--	--		856	
11	11	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	10931,00	–	10931	--	10931	--	11805
						--	–	--	--		874	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				632968	54856	509016	80169	770189
								69095	18417	–	57051	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				632968				
		Материалы		тенге				23568				
		Всего заработная плата		тенге					87512			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				485449				
			Накладные расходы	тенге				80169				
			Сметная прибыль	тенге				57051				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				770188				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата	тенге					87512			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				770188				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата	тенге					87512			
			РАЗДЕЛ 2. БЛОК МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ									
12	12	1125-0130-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Здания из многобоксовых блоков. Установка	т блок-боксов	5,7	76617,89	37347,10	436722	212878	30949	236472	727049
						33841,24	11748,10	192895	66964		53856	
13	13	ПРАЙС	БМСО	КОМПЛЕКТ	1	10327821,43	–	10327821	--		--	10327821
						--	–	--	--	10327821	--	

14	14	ПРАЙС	ДОСТАВКА БМСО	КОМПЛЕКТ	1	1355357,14	--	1355357	--		--	1355357
						--	--	--	--	1355357	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12119901	212878	30949	236472	12410228
								192895	66964	11683179	53856	
			Стоимость оборудования	тенге				11683178				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				11683178				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				436722				
			Материалы	тенге				30948				
			Всего заработная плата	тенге					259859			
			Накладные расходы	тенге				236472				
			Сметная прибыль	тенге				53856				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				727050				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
			Сметная заработная плата	тенге					259859			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12410228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
			Сметная заработная плата	тенге					259859			
			РАЗДЕЛ 3. СКВАЖИНА									
15	15	1104-0101-2402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Скважины глубиной до 20 м. Бурение шнековое станками типа ЛБУ-50. Грунты 2 группы	м бурения	12	3340,10	2078,56	40081	24942	--	22062	67114
						1261,54	901,36	15138	10816		4971	
16	16	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	7,6	653,45	403,49	4966	3067	164	2173	7710
						228,28	108,13	1735	822		571	
17	17	241-110-0104 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	4,6	23741,00	--	109209	--	109209	--	117946
						--	--	--	--		8737	
18	18	241-110-0101 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	3	14870,00	--	44610	--	44610	--	48179
						--	--	--	--		3569	
19	19	1104-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения	м труб	5,4	1170,30	546,24	6320	2950	234	3678	10798
						580,71	220,55	3136	1191		800	
20	20	241-102-0223 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х8,0 мм/фильтр/	м	5,4	11371,00	--	61403	--	61403	--	66315
						--	--	--	--		4912	

21	21	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	10,7	910,00	--	9737	--	9737	--	10516
						--	--	--	--		779	
22	22	241-102-0223 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х8,0 мм/ОТСТОЙНИК/	м	1	11371,00	--	11371	--	11371	--	12281
						--	--	--	--		910	
23	23	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	0,78	24773,76	--	19324	--	4420	12668	34552
						19107,54	--	14904	--		2559	
24	24	1104-0301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Скважины. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми станками колонкового бурения	м тампонажа	7,6	10368,96	4141,37	78804	31474	--	53163	142525
						6227,59	2002,01	47330	15215		10557	
25	25	216-101-0701 РСНБ РК 2022	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	3,6	29493,00	--	106175	--	106175	--	114669
						--	--	--	--		8494	
			ОБВЯЗКА									
26	26	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1767,85	44,10	1768	44	162	1566	3601
						1561,90	20,02	1562	20		267	
27	27	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2924,31	132,30	8773	397	921	7558	17638
						2484,85	60,07	7455	180		1307	
28	28	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	17163,00	--	17163	--	17163	--	18536
						--	--	--	--		1373	
29	29	242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	36814,00	--	73628	--	73628	--	79518
						--	--	--	--		5890	
30	30	242-304-0303 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	46223,00	--	46223	--	46223	--	49921
						--	--	--	--		3698	
31	31	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	710506,85	123351,09	4263	740	175	3598	8490
						557959,26	47706,32	3348	286		629	

32	32	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	786328,15	159760,37	4718	959	200	3893	9300
						593106,30	62255,36	3559	374		689	
33	33	241-111-0105 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная насосно-компрессионная гладкая из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80 размерами 73х5,5 мм	м	6	5098,00	--	30588	--	30588	--	33035
						--	--	--	--		2447	
34	34	241-111-0107 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная насосно-компрессионная гладкая из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80 размерами 89х6,5 мм	м	6	7314,00	--	43884	--	43884	--	47395
						--	--	--	--		3511	
35	35	241-115-0107 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 65 мм	шт.	2	1472,00	--	2944	--	2944	--	3180
						--	--	--	--		236	
36	36	241-115-0108 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 80 мм	шт.	2	1549,00	--	3098	--	3098	--	3346
						--	--	--	--		248	
37	37	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	786328,15	159760,37	3145	639	134	2595	6199
						593106,30	62255,36	2372	249		459	
38	38	1122-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	969019,93	187939,15	7752	1504	484	6291	15167
						720514,32	73832,47	5764	591		1123	
39	39	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	681094,27	100375,18	341	50	13	294	686
						555762,57	37712,74	278	19		51	
40	40	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	4	3391,00	--	13564	--	13564	--	14649
						--	--	--	--		1085	
41	41	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	8	5894,00	--	47152	--	47152	--	50924
						--	--	--	--		3772	
42	42	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1801,00	--	901	--	901	--	973
						--	--	--	--		72	
43	43	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	786328,15	159760,37	157	32	6	130	310

						593106,30	62255,36	119	12		23	
44	44	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	0,2	5894,00	--	1179	--	1179	--	1273
						--	--	--	--		94	
45	45	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,00	--	770	--	770	--	832
						--	--	--	--		62	
46	46	241-114-0132 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-89х4,0 мм	шт.	1	2852,00	--	2852	--	2852	--	3080
						--	--	--	--		228	
47	47	244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	1	1006,00	--	1006	--	1006	--	1086
						--	--	--	--		80	
48	48	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00	--	4452	--	4452	--	4808
						--	--	--	--		356	
49	49	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3344,00	--	3344	--	3344	--	3612
						--	--	--	--		268	
50	50	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4249,00	--	16996	--	16996	--	18356
						--	--	--	--		1360	
51	51	241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	8935,00	--	8935	--	8935	--	9650
						--	--	--	--		715	
52	52	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	25559,00	--	51118	--	51118	--	55207
						--	--	--	--		4089	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				892714	66798	719215	119669	1093377
		Стоимость общестроительных работ		тенге				106700	29775	--	80991	
		Материалы		тенге				892714				
		Всего заработная плата		тенге				6916				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					136475			
			Накладные расходы	тенге				712302				
			Сметная прибыль	тенге				119669				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				80991				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1093374				
			Сметная заработная плата	тенге					136475			74
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1093374				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	тенге					136475			
			РАЗДЕЛ 4. РЕЗЕРВУАР									
53	53	1109-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Резервуары. Монтаж**	т конструкций	9,4	214418,01	99323,17	2015529	933638	305429	675257	2906049
						82602,32	21507,56	776462	202171		215263	
54	54	ПРАЙС	**РЕЗЕРВУАР НА 50 М3**	ШТ	2	7216825,00	–	14433650	--		--	14433650
						--	–	--	--	14433650	--	
			ОБВЯЗКА									
55	55	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,054	786328,15	159760,37	42462	8627	1807	35036	83697
						593106,30	62255,36	32028	3362		6200	
56	56	241-102-0174 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	м	54	3536,00	–	190944	--	190944	--	206220
						--	–	--	--		15276	
57	57	241-113-0221 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм**	шт.	2	5500,00	–	11000	--	11000	--	11880
						--	–	--	--		880	
58	58	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	6	4249,00	–	25494	--	25494	--	27534
						--	–	--	--		2040	
59	59	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2924,31	132,30	2924	132	307	2519	5879
						2484,85	60,07	2485	60		436	
60	60	242-101-0303 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1	36814,00	–	36814	--	36814	--	39759
						--	–	--	--		2945	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				16758817	942397	571795	712812	17714668
								810975	205593	14433650	243040	
			Стоимость оборудования	тенге				14433650				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				14433650				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				309638				
			Материалы	тенге				2114				
			Всего заработная плата	тенге					37935			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				264252				
			Накладные расходы	тенге				37555				
			Сметная прибыль	тенге				27777				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				374970				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	тенге					37935			

	Стоимость металломонтажных работ	тенге				2015529				
	Материалы	тенге				305430				
	Всего заработная плата	тенге					978633			
	Накладные расходы	тенге				675257				
	Сметная прибыль	тенге				215263				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				2906049				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
	Сметная заработная плата	тенге					978633			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				17714669				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
	Сметная заработная плата	тенге					1016568			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								31988459
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	тенге				1179665				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1276929			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					320749			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1830979		
	- Оборудование, инвентарь	тенге						26116828		
	- Накладные расходы	тенге							1149122	
	- Сметная прибыль	тенге							434938	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**31 988 459**
Временные здания и сооружения 2%	**117433**	**32 105 892**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**119781**	**32 225 673**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,079		**34 771 501**
Учетная скидка 0,95%		**33 032 926**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**3 963 951**
Итого к оплате		**36 996 877**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «BAYANAS ENGINEERING», БИН 151040005280
Эксперт технического надзора_____ Тамплов Б.Б.
№KZ21VJE00055982, №KZ48VJE00055981, №KZ91VJE00055983

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", БИН 100140005906

И.о. руководителя_____Абдибеков У. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
И.о. директора _____Иманбаев М.М.