Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", 110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., пр.Абая № 29** — **100140005906**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 37 от 05.05.2023 года

Номер документа	Дата составления
73	14.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Екидин, города Аркалыка»			раб	1	28 264 879,78	28 264 879,78
				Итого	1	x	28 264 879,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Абдибеков У.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2023

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Екидин, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **ПУНКТ ОЧИСТКИ И РАЗДАЧИ ВОДЫ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **05.05.2023 г.**

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	70,3	342,66	327,72	24089	23038	46	4895	31302
						14,30	82,41	1005	5793		2318	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)	м^3	25,9	1302,61	559,58	33738	14493	93	16301	54042
						739,46	134,67	19152	3488		4003	
3	3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м^3	7,03	4330,78	--	30445	--	--	21921	56555
						4330,78	--	30445	--		4189	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	5,26	245,59	118,76	1292	624	--	679	2129
						126,83	52,56	667	276		158	

5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	17,6	1184,71	--	20851	--	--	15013	38733
						1184,71	--	20851	--		2869	
			ФУНДАМЕНТ ПОД МОДУЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ									
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,2	41256,82	1720,35	90765	3785	82813	4519	102907
						1894,10	363,04	4167	799		7623	
7	7	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	10	43233,72	2635,16	432337	26352	375983	32623	502157
						3000,22	584,71	30002	5847		37197	
8	8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1836	383478,00	--	70407	--	70407	--	76040
						--	--	--	--		5633	
9	9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0378	1180866,62	1981,38	44637	75	30788	12564	61777
						364395,24	849,58	13774	32		4576	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,2	1205,17	29,04	11088	267	6974	3612	15876
						418,16	4,00	3847	37		1176	
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ									
11	11	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,5	7613,46	1531,38	19034	3828	12208	4211	25105
						1199,13	612,05	2998	1530		1860	
12	12	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	4743,24	2516,38	9486	5033	--	7578	18430
						2226,86	984,31	4454	1969		1365	
13	13	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,44	32709,00	--	47101	--	47101	--	50869
						--	--	--	--		3768	
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6	1205,17	29,04	7231	174	4548	2356	10354
						418,16	4,00	2509	24		767	
			ФУНДАМЕНТ ПОД ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР									
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,5	41256,82	1720,35	20628	861	18820	1027	23387
						1894,10	363,04	947	182		1732	

16	16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,2	43233,72	2635,16	51880	3163	45117	3915	60258
						3000,22	584,71	3600	702		4464	
17	17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02572	383478,00	--	9863	--	9863	--	10652
						--	--	--	--		789	
18	18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0378	1180866,62	1981,38	44637	75	30788	12564	61777
						364395,24	849,58	13774	32		4576	
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,26	1205,17	29,04	5134	124	3229	1673	7351
						418,16	4,00	1781	17		545	
			ФУНДАМЕНТ ПОД РЕЗЕРВУАР									
20	20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	6,84	10145,50	2655,25	69395	18162	42295	15390	91568
						1306,75	1112,66	8938	7611		6783	
21	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,42	41256,82	1720,35	141098	5884	128736	7025	159973
						1894,10	363,04	6478	1242		11850	
22	22	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	23	43233,72	2635,16	994376	60608	864763	75033	1154961
						3000,22	584,71	69005	13448		85553	
23	23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18992	383478,00	--	72830	--	72830	--	78656
						--	--	--	--		5826	
24	24	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,22464	478354,00	--	107457	--	107457	--	116054
						--	--	--	--		8597	
25	25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0963	1180866,62	1981,38	113717	191	78435	32007	157382
						364395,24	849,58	35091	82		11658	
26	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	35,28	1205,17	29,04	42518	1024	26741	13851	60879
						418,16	4,00	14753	141		4509	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3029175
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				288238				

- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					167761			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					43252			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2060033		
- Накладные расходы	тенге							288757	
- Сметная прибыль	тенге							224384	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**3 029 175**
Временные здания и сооружения 2%	**60584**	**3 089 759**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**61795**	**3 151 554**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,079		**3 400 526**
Учетная скидка 0,95%		**3 230 500**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**387 660**
Итого к оплате		**3 618 160**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «BAYANAS ENGINEERING», БИН 151040005280
Эксперт технического надзора _____ Тампилов Б.Б.
№KZ21VJE00055982, №KZ48VJE00055981, №KZ91VJE00055983

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", БИН 100140005906

И.о. руководителя_____ Абдибеков У. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031775
И.о. директора_____ Иманбаев М.М.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Екидин, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **05.05.2023 г.**

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

ВЛ-10кВ / 0,4 кВ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	67,95	170,09	161,43	11558	10969	--	2246	14908
						8,66	37,24	588	2530		1104	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	13,1	2492,31	--	32649	--	--	23507	60649
						2492,31	--	32649	--		4493	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	18,61	1301,18	--	24215	--	--	17435	44982
						1301,18	--	24215	--		3332	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	61,15	55,40	55,40	3388	3388	--	711	4426
						--	16,14	--	987		328	
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	6,795	4437,00	--	30149	--	30149	--	32561
						--	--	--	--		2412	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				101959	14357	30149	43899	157526
								57452	3517	--	11669	

			Стоимость общестроительных работ	тенге				101959				
			Всего заработная плата	тенге					60969			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				30149				
			Накладные расходы	тенге				43899				
			Сметная прибыль	тенге				11669				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				157527				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	тенге					60969			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				157527				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	тенге					60969			
			РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ 10 КВ									
			КТПН									
6	6	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	51871,98	13934,80	51872	13935	13237	23648	81561
						24699,61	4860,01	24700	4860		6042	
7	7	515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1238268,00	--	1238268	--		--	1238268
						--	--	--	--	1238268	--	
8	8	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1005589,00	--	1005589	--		--	1005589
						--	--	--	--	1005589	--	
9	9	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Дизельгенератор. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	51871,98	13934,80	51872	13935	13237	23648	81561
						24699,61	4860,01	24700	4860		6042	
10	10	ПРАЙС	Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-2РКМ16 в шумозащитном кожухе	шт.	1	2366071,43	--	2366071	--		--	2366071
						--	--	--	--	2366071	--	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН									
11	11	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	5,2	170,09	161,43	884	840	--	172	1140
						8,66	37,24	45	194		85	
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,4	2492,31	--	997	--	--	718	1852
						2492,31	--	997	--		137	
13	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,4	1301,18	--	520	--	--	375	966

						1301,18	--	520	--		72	
14	14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,2	55,40	55,40	288	288	--	60	376
						--	16,14	--	84		28	
15	15	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	21,12	1050,01	36,91	22176	780	14223	5344	29722
						339,62	11,83	7173	250		2202	
16	16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5128,80	224,48	41030	1796	28668	7989	52940
						1320,73	66,24	10566	530		3922	
17	17	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	4	775,54	30,23	3102	121	1623	1004	4434
						339,62	8,99	1358	36		328	
18	18	252-204-0809 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-4-1	шт.	4	2428,00	--	9712	--	9712	--	10489
						--	--	--	--		777	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4792381	31695	80700	62958	4874969
								70059	10814	4609928	19635	
			Стоимость оборудования	тенге				4609928				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				4609928				
			Стоимость монтажных работ	тенге				66308				
			Материалы	тенге				44516				
			Всего заработная плата	тенге					19913			
			Накладные расходы	тенге				14337				
			Сметная прибыль	тенге				6452				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				87097				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	тенге					19913			
			Стоимость общестроительных работ	тенге				116145				
			Материалы	тенге				26476				
			Всего заработная плата	тенге					60960			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				9712				
			Накладные расходы	тенге				48621				
			Сметная прибыль	тенге				13183				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				177949				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	тенге					60960			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4874974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	тенге					80873			

РАЗДЕЛ 3. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛ-10КВ

АНКЕРНАЯ ОПОРА (КОНЦЕВАЯ) А10-2

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

19	19	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	23003,59	11727,37	46007	23454	1710	25279	76988
						10421,35	5377,73	20843	10755		5703	
20	20	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	3654,05	1979,30	14616	7917	--	7968	24391
						1674,75	815,24	6699	3261		1807	
21	21	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	4	79128,00	--	316512	--	316512	--	341833
						--	--	--	--		25321	
22	22	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	10468,00	--	41872	--	41872	--	45222
						--	--	--	--		3350	
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
23	23	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	29980,00	--	59960	--	59960	--	64757
						--	--	--	--		4797	
24	24	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3323,00	--	6646	--	6646	--	7178
						--	--	--	--		532	
25	25	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1478,00	--	2956	--	2956	--	3192
						--	--	--	--		236	
26	26	252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
						--	--	--	--		335	
27	27	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1200,00	--	2400	--	2400	--	2592
						--	--	--	--		192	
28	28	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10620,00	--	21240	--	21240	--	22939
						--	--	--	--		1699	
29	29	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	10431,00	--	41724	--	41724	--	45062
						--	--	--	--		3338	
30	30	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190
						--	--	--	--		236	
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
31	31	252-102-0102 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	2	4727,00	--	9454	--	9454	--	10210
						--	--	--	--		756	
32	32	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119

						--	--	--	--		9	
33	33	252-201-0303 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГП-7-1	шт.	2	1948,00	--	3896	--	3896	--	4208
						--	--	--	--		312	
34	34	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	544,00	--	2176	--	2176	--	2350
						--	--	--	--		174	
35	35	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	359,00	--	2154	--	2154	--	2326
						--	--	--	--		172	
			ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ									
36	36	252-106-0111 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	12	8120,00	--	97440	--	97440	--	105235
						--	--	--	--		7795	
37	37	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1648,00	--	9888	--	9888	--	10679
						--	--	--	--		791	
38	38	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	979,00	--	5874	--	5874	--	6344
						--	--	--	--		470	
39	39	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	2472,00	--	14832	--	14832	--	16019
						--	--	--	--		1187	
			ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-2									
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
40	40	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1	14794,21	5656,05	14794	5656	1209	8417	25068
						7929,29	2591,62	7929	2592		1857	
41	41	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	1	79128,00	--	79128	--	79128	--	85458
						--	--	--	--		6330	
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
42	42	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	23936,00	--	23936	--	23936	--	25851
						--	--	--	--		1915	
43	43	252-207-3946 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 9, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3325,00	--	3325	--	3325	--	3591
						--	--	--	--		266	
44	44	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096,00	--	2096	--	2096	--	2264
						--	--	--	--		168	
45	45	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1200,00	--	1200	--	1200	--	1296
						--	--	--	--		96	
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
46	46	252-102-0102 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	3	4727,00	--	14181	--	14181	--	15315
						--	--	--	--		1134	

47	47	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	55,00	--	165	--	165	--	178
						--	--	--	--		13	
48	48	252-201-0303 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГП-7-1	шт.	3	1948,00	--	5844	--	5844	--	6312
						--	--	--	--		468	
49	49	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	544,00	--	544	--	544	--	588
						--	--	--	--		44	
50	50	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	359,00	--	1077	--	1077	--	1163
						--	--	--	--		86	
			УСТАНОВКА РАЗЪЕДЕНИТЕЛЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ КР-2									
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
51	51	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015,00	--	18015	--	18015	--	19456
						--	--	--	--		1441	
52	52	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
						--	--	--	--		273	
53	53	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309,00	--	2309	--	2309	--	2494
						--	--	--	--		185	
54	54	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2585,00	--	7755	--	7755	--	8375
						--	--	--	--		620	
55	55	252-207-3929 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	19311,00	--	38622	--	38622	--	41712
						--	--	--	--		3090	
56	56	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1682,00	--	6728	--	6728	--	7266
						--	--	--	--		538	
57	57	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728,00	--	1728	--	1728	--	1866
						--	--	--	--		138	
58	58	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
						--	--	--	--		118	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-10КВ									
59	59	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	69,8	404,02	104,37	28201	7285	234	17664	49534
						296,30	20,02	20682	1397		3669	
60	60	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0322	403367,00	--	12988	--	12988	--	14027
						--	--	--	--		1039	

61	61	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0094	398384,00	--	3745	--	3745	--	4045
						--	--	--	--		300	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЛ-10КВ									
62	62	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	4,4	188,44	3,19	829	14	431	266	1183
						87,34	0,38	384	2		88	
63	63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,4	1205,17	29,04	5303	128	3335	1727	7593
						418,16	4,00	1840	18		562	
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
64	64	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	27,58	170,09	161,43	4691	4452	--	912	6051
						8,66	37,24	239	1027		448	
65	65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,1	2492,31	--	5234	--	--	3768	9723
						2492,31	--	5234	--		720	
66	66	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,1	1301,18	--	2732	--	--	1967	5075
						1301,18	--	2732	--		376	
67	67	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	27,58	55,40	55,40	1528	1528	--	320	1996
						--	16,14	--	445		148	
68	68	1133-0204-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,1716667	139359,35	14288,50	23923	2453	627	17565	44807
						121414,46	6487,91	20843	1114		3319	
69	69	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	106	470,73	201,35	49897	21343	5836	21772	77403
						214,32	70,96	22718	7522		5734	
70	70	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	106	331,01	214,11	35087	22695	--	16342	55543
						116,90	97,22	12391	10305		4114	
71	71	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,515	411216,00	--	211776	--	211776	--	228718

						--	--	--	--		16942	
72	72	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,041	1159160,00	--	47526	--	47526	--	51328
						--	--	--	--		3802	
73	73	243-113-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,065	1672148,00	--	108690	--	108690	--	117385
						--	--	--	--		8695	
74	74	1308-0201-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	31086,53	21271,02	62173	42542	148	28419	97839
						9741,60	9993,81	19483	19988		7247	
75	75	243-903-2008 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х35/50-ВЛ-нб	шт.	2	6433,00	--	12866	--	12866	--	13895
						--	--	--	--		1029	
			УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-2									
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
76	76	1133-0202-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	41931,90	20333,44	41932	20333	1209	23770	70958
						20389,59	9322,36	20390	9322		5256	
77	77	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	3654,05	1979,30	10962	5938	--	5976	18293
						1674,75	815,24	5024	2446		1355	
78	78	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	3	79128,00	--	237384	--	237384	--	256375
						--	--	--	--		18991	
79	79	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	10468,00	--	31404	--	31404	--	33916
						--	--	--	--		2512	
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
80	80	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	29980,00	--	29980	--	29980	--	32378
						--	--	--	--		2398	
81	81	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3323,00	--	6646	--	6646	--	7178
						--	--	--	--		532	
82	82	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1478,00	--	1478	--	1478	--	1596
						--	--	--	--		118	
83	83	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096,00	--	2096	--	2096	--	2264
						--	--	--	--		168	

84	84	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1200,00	--	1200	--	1200	--	1296
						--	--	--	--		96	
85	85	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10620,00	--	21240	--	21240	--	22939
						--	--	--	--		1699	
86	86	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	10431,00	--	31293	--	31293	--	33796
						--	--	--	--		2503	
87	87	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
						--	--	--	--		118	
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
88	88	252-102-0102 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	2	4727,00	--	9454	--	9454	--	10210
						--	--	--	--		756	
89	89	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
						--	--	--	--		9	
90	90	252-201-0303 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГП-7-1	шт.	2	1948,00	--	3896	--	3896	--	4208
						--	--	--	--		312	
91	91	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	544,00	--	1632	--	1632	--	1763
						--	--	--	--		131	
92	92	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	359,00	--	1077	--	1077	--	1163
						--	--	--	--		86	
			ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ									
93	93	252-106-0111 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	6	8120,00	--	48720	--	48720	--	52618
						--	--	--	--		3898	
94	94	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	1038,00	--	2076	--	2076	--	2242
						--	--	--	--		166	
95	95	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	2	979,00	--	1958	--	1958	--	2115
						--	--	--	--		157	
96	96	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	1	1026,00	--	1026	--	1026	--	1108
						--	--	--	--		82	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2037474	165738	1704304	182132	2397174
								167431	70194	--	177567	
		Стоимость монтажных работ		тенге				147157				
		Материалы		тенге				5984				
		Всего заработная плата		тенге					92407			
			Накладные расходы	тенге				66533				
			Сметная прибыль	тенге				17095				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				230785				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
			Сметная заработная плата	тенге					92407				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1890317					
		Материалы		тенге				8756					
		Всего заработная плата		тенге					145218				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1689565					
			Накладные расходы	тенге				115599					
			Сметная прибыль	тенге				160472					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2166388					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									84
			Сметная заработная плата	тенге					145218				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2397173					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									135
			Сметная заработная плата	тенге					237625				
РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖ													
97	97	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	9	4407,04	2916,33	39663	26247	--	20372	64838
						1490,71	1338,70	13416	12048		4803	
98	98	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	$м^3$ кладки	61,04	35245,31	7097,58	2151374	433236	--	1374366	3807799
						28147,73	3124,25	1718137	190704		282059	
99	99	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты ленточные бетонные. Демонтаж**	$м^3$	15,26	4764,56	1679,44	72707	25628	--	47909	130265
						3085,12	364,88	47079	5568		9649	
100	100	414-101-0701 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	39,0542	933,00	--	36438	--		--	39353
						--	--	--	--		2915	
101	101	414-101-0702 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	39,0542	933,00	--	36438	--		--	39353
						--	--	--	--		2915	
102	102	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	109,872	170,00	--	18678	--		--	20172
						--	--	--	--		1494	
103	103	411-103-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	148,92	90,00	--	13403	--		--	14475
						--	--	--	--		1072	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2368701	485111	--	1442647	4116255
								1778632	208320	--	304907	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2368701				
		Всего заработная плата		тенге					1986952			
		Транспортные расходы		тенге				104957				
			Накладные расходы	тенге				1442647				
			Сметная прибыль	тенге				304907				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4116255				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1555
			Сметная заработная плата	тенге					1986952			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				4116255				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1555
			Сметная заработная плата	тенге				1986952			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге							11545929
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	тенге			2073574				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				696901			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				292845			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге					1815158		
			- Перевозка грузов	тенге			104957				
			- Оборудование, инвентарь	тенге					4609928		
			- Накладные расходы	тенге						1731636	
			- Сметная прибыль	тенге						513778	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		11 545 929
Временные здания и сооружения 2%	138720	11 684 649
Непредвиденные работы и затраты-2%	141494	11 826 143
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,079		12 760 409
Учетная скидка 0,95%		12 122 388
Налог на добавленную стоимость - 12 %		1 454 687
Итого к оплате		13 577 075

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Муканов А.К.**

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «BAYANAS ENGINEERING», БИН 151040005280
Эксперт технического надзора_____ **Тамаев Б.Б.**
№KZ21VJE00055982, №KZ48VJE00055981, №KZ91VJE00055983

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", БИН 100140005906

И.о. руководителя_____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
И.о. директора _____ **Иманбаев М.М.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Екидин, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **05.05.2023 г.**

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	96,348	170,09	161,43	16388	15553	--	3184	21138
						8,66	37,24	834	3588		1566	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	7,252	2492,31	--	18074	--	--	13013	33574
						2492,31	--	18074	--		2487	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	7,252	1301,18	--	9436	--	--	6794	17528
						1301,18	--	9436	--		1298	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	96,348	55,40	55,40	5338	5338	--	1120	6974

						--	16,14	--	1555		516	
5	5	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,67	47743,65	1801,54	31988	1207	25278	5252	40219
						8212,89	400,83	5503	269		2979	
6	6	1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	9	56178,03	--	505602	--	472264	26670	574854
						3704,18	--	33338	--		42582	
7	7	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	9	18443,25	6780,52	165989	61025	50768	63837	248212
						6021,82	2844,45	54196	25600		18386	
8	8	247-306-0205 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.	9	96048,00	--	864432	--	864432	--	933587
						--	--	--	--		69155	
9	9	247-306-0928 СпрСЦ 09.2022	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М30-2050-4 (ЗФ4)	шт.	9	36041,00	--	324369	--	324369	--	350319
						--	--	--	--		25950	
10	10	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	9	11173,00	--	100557	--	100557	--	108602
						--	--	--	--		8045	
11	11	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	9	6065,40	1529,96	54589	13770	--	36346	98210
						4535,44	512,62	40819	4614		7275	
12	12	247-103-0237 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-130-К/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	9	63193,00	--	568737	--	568737	--	614236
						--	--	--	--		45499	
13	13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	106	470,73	201,35	49897	21343	5836	21772	77403
						214,32	70,96	22718	7522		5734	
14	14	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	106	331,01	214,11	35087	22695	--	16342	55543

						116,90	97,22	12391	10305		4114	
15	15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	442,69	190,56	39842	17150	5157	16991	61380
						194,83	67,38	17535	6064		4547	
16	16	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	250	7,79	0,86	1948	216	--	1318	3526
						6,93	0,39	1733	98		260	
17	17	243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,083	644272,00	--	53475	--	53475	--	57753
						--	--	--	--		4278	
18	18	243-113-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,088	510661,00	--	44938	--	44938	--	48533
						--	--	--	--		3595	
19	19	243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,108	590384,00	--	63761	--	63761	--	68862
						--	--	--	--		5101	
20	20	243-116-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,09	645004,00	--	58050	--	58050	--	62694
						--	--	--	--		4644	
21	21	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	250	40,00	--	10000	--	10000	--	10800
						--	--	--	--		800	
22	22	1310-0411-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодка клеммная. Монтаж на металлической конструкции	шт.	9	9951,43	--	89563	--	1889	53481	154488
						9741,60	--	87674	--		11444	
23	23	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	9	33372,00	--	300348	--	300348	--	324376
						--	--	--	--		24028	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3972811
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				304251				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					158297			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					59615			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2949860		
			- Накладные расходы	тенге							266120	

- Сметная прибыль	тенге							294283
ИТОГО ПО СМЕТЕ						3 972 811		
Временные здания и сооружения 2%				79456		4 052 267		
Непредвиденные работы и затраты-2%				81045		4 133 313		
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,079						4 459 844		
Учетная скидка 0,95%						4 236 852		
Налог на добавленную стоимость - 12 %						508 422		
Итого к оплате						4 745 274		

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «BAYANAS ENGINEERING», БИН 151040005280
Эксперт технического надзора_____ Гаминдов Б.Б.
№KZ21VJE00055982, №KZ48VJE00055981, №KZ91VJE00055983

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", БИН 100140005906

И.о. руководителя_____ Абдибеков У. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
И.о. директора_____ Иманбаев М.М.