АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
ИНДЕР АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ИНДЕРСКОГО РАЙОНА
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

060200, Атырау облысы, Индер ауданы, Н.Мендіғалиев көшесі, 30/7 үй.
060200, Атырауская область, Индерский район, ул. Н.Мендигалиева, дом 30/7.

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

2020 ж. «04» желтоқсан № 121 «___» _____2020 г.

«Атырау облысы Индер ауданы Өрлік ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды (газбен жабдықтау) салу» нысанын пайдалануға қабылдау актісін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» заңының 73-бабының 4-тармағын басшылыққа ала отырып **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Атырау облысы Индер ауданы Өрлік ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды (газбен жабдықтау) салу» нысаны сәйкестік туралы декларацияның және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі мен құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындыларының негізінде қабылданып, 2020 жылғы 27 тамыздағы объектіні пайдалануға қабылдау актісі бекітілсін.

2. Бөлімнің бас маманы Б.Маженоваға «Атырау облысы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесіне нысанның қабылданғаны жөніндегі құжаттарды тапсыру міндеттелсін.

3. Осы бұйрықтың орындалысына бақылау жасауды өзіме қалдырамын.

Негіз: «Болат-Д» ЖШС-нің сәйкестік туралы декларациясы, «Байтақ Арқа» ЖШС-нің орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі мен ИПЦ «Альянс» ЖШС-нің құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындылары.

Бөлім басшысы **Н.Исмаганбетов**

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» август 2020 года

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства Индерского района» Атырауская область, Индерский район,п.Индерборский,ул.Мендигалиева, 30/7, руководитель Имангазиев Б.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « » 2020 года ТОО «Болат-Д», директор Жанбырбаев Ж.Ж., г.Атырау, ул.Х.Досмухамедова 113, офис №3.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «___»_____ 2020 года ТОО ИПЦ «Альянс», эксперт по технадзору Утегалиев С.Т. № аттестат эксперта №KZ20VJE00055127 от 08.06.2020года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « » 2020 года ТОО «Байтақ-Арқа» ГСЛ №0006574 от 19.12.2016 года, директор Сызранцев М.Ю.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Орлик Индерского района Атырауской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Атырауская область, Индерский район, село Орлик**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **11.12.2017 года №3 3 Акима Орликовского сельского округа, кадастр № 04-060-019-1684, 04-060-019-1714, 04-060-019-1715, 04-060-019-1716, 04-060-019-1717, 04-060-019-1718, 04-060-019-1719, 04-060-019-1720, 04-060-019-1721, 04-060-019-1722, 04-060-019-1723, 04-060-019-1724, 04-060-019-1725**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» за № KZ11REA00174398 от 21.05.2020 года.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Байтак-Арка» ГСЛ №0006574 от 19.12.2016 года**, **Проект номер №10 -17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Приказом №53 от 28.04.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **август 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __;

фактически, месяц**: ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	м	6356,0		6445,0	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность газопровода среднего давления,	м	973,0	1117,0
в том числе надземные	м		
подземные	м	973,0	1117,0
Протяженность газопровода низкого давления,	м	5383,0	5328,0
в том числе надземные	м		
подземные	м	5383,0	5328,0

ГРПШ-13-1НУ1-С с регулятором давления РДНК-50Н	комп	1	1
ГРПШ-400-01 с регулятором давления РДНК-400М	комп	2	2
Измерительно-вычислительный комплекс с корректором «Флаугаз» КИ-СТГ-РС-2 Ф-80/G100	шт	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **В данном проекте предусматривается прокладка газопровода среднего и низкого давлений к новому жилому массиву, установка газорегуляторных пунктов ГРПШ-400-01 с регулятором давления РДНК-400М, ГРПШ-13-1НУ1-С с регулятором давления РДНК-50Н, измерительно-вычислительный комплекс с корректором «Флаугаз» КИ-СТГ-РС-2 Ф-80/G100. Газораспределительные пункты имеют ограждения из металлических сетчатых панелей с установкой калитки. Точка подключения газопровода существующий распределительный газопровод высокого давления населенного пункта Орлик. Для снижения давления до 0,6 МПа устанавливается ГРПШ-400-01. Прокладка проектируемого газопровода предусмотрена подземным способом из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 ГАЗ SDR 11 для газопроводов среднего давления диаметрами 75*6,8 мм, 90*8,2 мм общей протяженностью 973м. Для газопроводов низкого давления из труб марки ПЭ100 ГАЗ SDR 17 диаметрами 32*2мм, 40*2,4мм, 50*3мм, 63*3,6 мм, 75*4,5 мм, 90*5,4 мм, 110*6,6мм, 125*7,4мм, 140*8,3мм общей протяженностью 5383м. Подземный газопровод прокладывается на глубине 1,3 м от поверхности земли с укладкой поверх сигнальной ленты и медного провода для определения места прокладки линий. Пересечение газопровода с инженерными коммуникациями и проезжей частью автодороги предусмотрены открытым способом, путем заключения в полиэтиленовый футляр из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 мм диаметрами 250*22,7мм, 225*20,5мм,180*16,4 мм, 140*12,7мм, 125*11,4 мм,90*8,2мм с укладкой газопровода внутри футляра, с установкой контрольной трубки в ковере и опознавательных столбиков. Соединения полиэтиленовых труб со стальными запроектировано с помощью неразъемных соединений «полиэтилен-сталь». На газопроводе применены полиэтиленовые фитинги отводы полиэтиленовые сварные 90° ПЭ100 ГАЗ SDR11 и SDR17 разных диаметров, переходы полиэтиленовые электросварные ПЭ-сталь ПЭ100 ГАЗ SDR11 и SDR17 разных диаметров, тройники полиэтиленовые сварные 90° ПЭ100 ГАЗ SDR17 разных диаметров. На конуе проектируемого газопровода устанавливается головной газораспределительный пункт шкафного типа, с газовым обогревом и счетчиком расхода газа. Объект строительства относится к технически и технологически сложному объекту II уровня ответственности.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

1. **ГРПШ-400-01 с регулятором давления РДНК-400М в количестве 2 комплектов**

2. **ГРПШ-13-1НУ1-С с регулятором давления РДНК-50Н в количестве 1 комплекта**
3. **Измерительно-вычислительный комплекс с корректором «Флаугаз» КИ-СТГ-РС-2 Ф-80/G100 в количестве 1 комплекта**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 41**734,00** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **30836,00** тысяч тенге,стоимость оборудования, инвентаря и прочие расходы **10898,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **34178,306** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **30836,00** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **3342,306** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Орлик Индерского района Атырауской области» принять в эксплуатацию_____

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Заказчик Руководитель отдела строительства

Индерского района:_____**Имангазиев Б.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор

ТОО «ИПЦ «Альянс»

Технадзор:_____**Утегалиев С.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

ТОО «Байтақ - Арқа»

Директор _____ **Сызранцев М.Ю.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Болат-Д»

Директор:_____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

	Приложение 15 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	6445,0	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	6445,0	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	6445,0	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 50мм	шт		
	d = 80мм	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровый полиэтиленовый d = 100 мм	шт		

	d = 125мм	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	ГРПШ-400-01 с регулятором давления РДНК-400М	шт	2	
14	ГРПШ-13-1НУ1-С с регулятором давления РДНК-50Н	шт	1	
15	Измерительно-вычислительный комплекс с корректором «Флаугаз» КИ-СТГ-РС-2 Ф-80/G100	шт	1	

Заказчик

Заказчик Руководитель отдела строительства

Индерского района:_____ **Имангазиев Б.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

Директор ТОО «Байтақ - Арқа» _____ **Сызранцев М.Ю.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.