Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской облати",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Шевченко, дом № 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскелен г., Аубай Байғазиев, дом № 35 Б, к.65** — **070340002198**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №35/02/22 от 03.03.2022 г.

Номер документа	Дата составления
8	26.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара Райымбекского раона Алматинской области"			усл.	1	12 551 928,00	12 551 928,00
				Итого	1	x	12 551 928,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Макулов Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2022

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 35/02/22 от 03.03.2022 года

Наименование объекта: Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области

Реестр № 1

актов выполненных работ за май месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	1	Подготовительные работы	1 019 214,00	109 202
2	2	Конструкции железобетонные	9 154 828,00	980 874
3	3	Благоустройство территории	2 377 886,00	254 774
		ВСЕГО:	**12 551 928,00**	**1 344 849,43**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области"

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2022 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		35/02/22	03.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало строительства по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	12 551 928,00	11 207 078,57							1 344 849,43	12 551 928,00

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
Руководитель _____ Караласов С.М.

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198
Директор _____ Макулов Ж.Ж.

Технический надзор ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ"
Эксперт _____ Женсикбаев А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 1

за **май 2022** (месяц, год) на **1-1-1 Подготовительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е12-160101-1501	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном		140	404,97	97,28	56696	13619	364	34993	99024	
			м трубопровода			305,09	42,06	42713	5888		7335		
2	2	Е12-160101-1503	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном		140	594,87	111,94	83282	15672	682	53061	147250	
			м трубопровода			478,06	48,34	66928	6768		10907		
3	3	Е11-070201-0207 К=0.8	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями /Демонтаж/		14,14	15564,67	5601,99	220084	79212	0	202468	456356	
			м3 сборных железобетонных конструкций			9962,68	2171,9	140872	30711		33804		
4	4	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16 К=0.8	Камеры со стенками из монолитного бетона. Демонтаж		5,84	10157,33	1020,82	59319	5961	0	65042	134310	
			м3 конструкции			9136,51	301,95	53357	1763		9949		
5	5	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		52,102	117		6096				6584	
			т								488		
6	6	С3412-102-0110 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		52,102	460		23967				25884	
			т-к м								1917		
			ИТОГО:					449444	114464	1046	355564	869408	
								303870	45130		64400		
			В том числе :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**13041**					
			Итого с временными									**882449**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**11913**					
			Итого с зимними удорожаниями									**894362**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**17887**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**912249**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**957908**	
			НДС			**12 %**		**114949**					
			Итого с НДС									**1072857**	
			Скидка			**5%**		**53643**					
			Итого со скидкой									**1 019 214**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компани"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Караласов С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Женсикбаев А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 2

за **май 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Фундаменты										
1	1	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		9,3	20251,88	1168,03	188342	10862	163167	15521	220172	
				м3		1539	294,98	14313	2743		16309		
2	2	E11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**		60,6	28312,18	1701,3	1715718	103099	1220568	381042	2264501	
				м3		6469,5	440,19	392052	26676		167741		
3	3	C1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,3	419679		125904		125904		135976	
				т							10072		
4	4	C1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**		2,478	334486		828856		828856		895165	
				т							66309		
5	5	E11-060301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**		0,927	443232,64	1539,7	410877	1428	245917	149250	604937	
				т		176410	516,32	163532	479		44810		
6	6	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом д о 4 кг. Установка**		0,138	1143104,75	1500,75	157748	207	116692	37260	210609	
				т		296010	690,27	40849	95		15601		
7	9	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		1,86	20251,88	1168,03	37668	2173	32633	3104	44034	
				м3		1539	294,98	2863	549		3262		
8	10	E11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**		14,1	28312,18	1701,3	399202	23989	283993	88658	526889	
				м3		6469,5	440,19	91220	6207		39029		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	11	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09	419679		37771		37771	3022	40793	
10	12	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5406	334486		180823		180823	14466	195289	
11	13	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,1854	443232,64 176410	1539,7 516,32	82175 32706	286 96	49183	29850 8962	120987	
12	14	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0276	1143104,75 296010	1500,75 690,27	31550 8170	41 19	23338	7452 3120	42122	
13	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	20251,88 1539	1168,03 294,98	36453 2770	2102 531	31581	3004 3157	42614	
14	18	Е11-060101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	12	28312,18 6469,5	1701,3 440,19	339746 77634	20415 5282	241697	75454 33216	448416	
15	19	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0666	419679		27951		27951	2236	30187	
16	20	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,408	334486		136470		136470	10918	147388	
17	21	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,15192	443232,64 176410	1539,7 516,32	67336 26800	233 78	40302	24460 7344	99140	
18	22	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0552	1143104,75 296010	1500,75 690,27	63099 16340	83 38	46677	14904 6240	84243	
19	25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,9	20251,88 1539	1168,03 294,98	78982 6002	4555 1150	68425	6509 6839	92330	
20	26	Е11-060101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	22,75	28312,18 6469,5	1701,3 440,19	644102 147181	38704 10014	458216	143048 62972	850122	
21	27	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0962	419679		40373		40373	3230	43603	
22	28	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,754	334486		252202		252202	20176	272378	
23	29	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,32916	443232,64 176410	1539,7 516,32	145894 58067	507 170	87321	52996 15911	214801	
24	30	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1196	1143104,75 296010	1500,75 690,27	136715 35403	180 83	101133	32292 13521	182528	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									7809224	
			ИТОГО:					6165957	208864	4841193	1064804	7809224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1115902	54210		578463		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		117138					
			Итого с временными									7926366	
			Зимние удорожания			1,35 %		107006					
			Итого с зимними удорожаниями									8033372	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		160667					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8194039	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									8604162	
			НДС			12 %		1032499					
			Итого с НДС									9636661	
			Скидка			5%		481833					
			Итого со скидкой									9 154 828	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан-М Компании"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Карагасов С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Женсикбаев А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской об ласти**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 3

за **май 2022 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство территории работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010101-0344 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		4049,1195	218,29	218,29	883882	883883	0	126702	1091431	
				м3 грунта		0	43,46	0	175975		80847		
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзп=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициенты и затраты труда - 1,2**		125,2305	2430,12	0	304325	0	0	219114	565314	
				м3 грунта		2430,12	0	304325	0		41875		
3	3	E11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м**		4174,35	65,7	65,7	274255	274255	0	69849	371632	
				м3 грунта		0	23,24	0	97012		27528		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2028377	
			ИТОГО:					1462462	1158138		415665	2028377	
								304325	272987		150250		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		30426					
			Итого с временными									2058803	
			Зимние удорожания			1,35 %		27794					
			Итого с зимними удорожаниями									2086597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**41732**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2128329**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**2234855**	
			НДС			**12 %**		**268183**					
			Итого с НДС									**2503038**	
			Скидка			**5%**		**125152**					
			Итого со скидкой									**2 377 886**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Караласов С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Женсикбаев А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)