Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", 110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., пр.Абая № 29** — **100140005906**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 37 от 05.05.2023 года

Номер документа	Дата составления
76	28.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Екидин, города Аркалыка»			раб	1	25 368 762,00	25 368 762,00
				Итого	1	x	25 368 762,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Абдибеков У.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2023

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Екидин, города Аркалыка»**
(наименование, адрес)

Объект **БЛАГОУСТРОЙСТВО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **05.05.2023 г.**

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**	**248,19**	**2,30** **--**	**2,30** **0,66**	**571** **--**	**571** **164**	**--**	**119** **55**	**745**
2	2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**248,19**	**170,09** **8,66**	**161,43** **37,24**	**42215** **2149**	**40066** **9243**	**--**	**8203** **4033**	**54451**
3	3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**248,19**	**99,79** **--**	**99,79** **28,60**	**24767** **--**	**24767** **7098**	**--**	**5110** **2390**	**32267**

4	4	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	283,52	509,00	--	144312	--		--	155857
						--	--	--	--		11545	
5	5	412-101-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	46780,8	38,00	--	1777670	--		--	1919884
						--	--	--	--		142214	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	17,772	245,59	118,76	4365	2111	--	2295	7193
						126,83	52,56	2254	934		533	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
7	7	1147-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	55	514,68	107,80	28307	5929	--	21632	53934
						406,88	40,05	22378	2203		3995	
8	8	1147-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	55	1142,69	213,82	62848	11760	7915	40512	111629
						784,96	52,06	43173	2863		8269	
9	9	254-102-0503 РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	55	1700,00	--	93500	--	93500	--	100980
						--	--	--	--		7480	
10	10	1147-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	$м^2$	2251	57,79	2,49	130085	5605	--	111515	260936
						55,30	1,00	124480	2251		19336	
11	11	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	2251	375,08	225,34	844305	507240	142534	279889	1214122
						86,42	54,87	194531	123512		89927	
		ПОКРЫТИЕ										
12	12	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	264	1500,30	345,41	396079	91188	291498	45276	476662
						50,73	108,07	13393	28530		35307	
13	13	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	$м^2$ основания	264	-244,73	-40,27	-64609	-10631	-53978	-3767	-73846
						--	-13,21	--	-3487		-5470	
		БОРДЮРЫ										

14	14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	158	3477,94	44,68	549515	7060	360915	199178	808588
						1148,99	18,25	181540	2884		59895	
15	15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	7,11	100671,00	--	715771	--	715771	--	773033
						--	--	--	--		57262	
			МАФ									
16	16	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	1,5	54819,00	8640,00	82229	12960	60170	12722	102547
						6066,00	3254,00	9099	4881		7596	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
17	18	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,96	3928,51	--	35199	--	--	25344	65386
						3928,51	--	35199	--		4843	
18	19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,456	10145,50	2655,25	4626	1210	2820	1026	6104
						1306,75	1112,66	596	507		452	
19	20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	4,936	47743,65	1801,54	235663	8892	186232	38691	296302
						8212,89	400,83	40539	1978		21948	
20	21	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монтаж металлоконструкций	т конструкций	8,53536	130748,60	29091,69	1115986	248309	27264	631183	1886942
						98462,55	8710,18	840413	74345		139774	
21	22	222-509-1401 РСНБ РК 2022	Стоимость металлоконструкций	т	8,53536	1016681,00	--	8677738	--	8677738	--	9371957
						--	--	--	--		694219	
22	23	1134-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлоконструкции. Окраска в два слоя эмалью	т металлоконструкций	8,53536	45374,22	2541,71	387285	21695	41056	250023	688292
						38022,25	520,63	324534	4444		50985	
23	24	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	474	566,78	17,62	268654	8352	8755	175935	480158
						530,69	7,24	251547	3432		35569	
24	25	214-204-0210 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	522,348	4334,00	--	2263856	--	2263856	--	2444964
						--	--	--	--		181108	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								21239088
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	тенге				2085825					
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					987084				
- в том числе зарплата машинистов	тенге					265782				
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12826047			
- Перевозка грузов	тенге				1921982					
- Накладные расходы	тенге							1844886		
- Сметная прибыль	тенге							1573265		

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**21 239 088**
Временные здания и сооружения 2%	**424782**	**21 663 870**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**433277**	**22 097 147**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,079		**23 842 822**
Учетная скидка 0,95%		**22 650 681**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**2 718 082**
Итого к оплате		**25 368 762**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка ТОО "Алюминстрой"

_____Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «BAYANAS ENGINEERING», БИН 151040005280
Эксперт технического надзора_____Тамшилов Б.Б.
№KZ21VJE00055982, №KZ48VJE00055983, №KZ91VJE00055983

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", БИН 100140005906

И.о. руководителя_____Абдибеков У. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
И.о. директора _____Иманбаев М.М.