№5

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области"

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

код		код		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				35/02/22	03.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало строительства по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	292 281 912,00	75 000 000,00							9 000 000,00	84 000 000,00

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198

Директор _____ Макулов Ж.Ж.

Технический надзор ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ"

Эксперт _____ Бектаев Г.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 35/02/22 от 03.03.2022 года

Наименование объекта: Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области

Реестр № 5

актов выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	8	Конструкции железобетонные	18 283 378,00	1 958 933
2	9	Архитектурные решения, АР	50 993 265,00	5 463 564
3	10	Электроснабжение 10 кВ	9 495 461,00	1 017 371
4	11	Внутриплощадочные сети ВК	5 227 896,00	560 132
		ВСЕГО:	**84 000 000,00**	**9 000 000,00**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 11

за октябрь 2022 (месяц, год) на 6-4-1 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Фундамент под накопительную емкость, см. лист ТС.КЖ-4/4										
1	64	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	20251,88	1168,03	48605	2803	42108	4005	56819	
						1539	294,98	3694	708		4209		
2	65	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,4	22484,15	1802,55	143899	11537	116759	16966	173734	
						2437,98	475,08	15603	3041		12869		
3	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0533	349485		18628		18628		20118	
											1490		
4	67	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,37754	334486		126282		126282		136385	Казахстан
											10103		
5	68	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,58	1033,3	20,49	5766	114	3756	1779	8149	
						339,62	3,25	1895	18		604		
6	69	Ц13-370101-0106	Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	89420,94	14597,69	89421	14597	16835	38200	137831	
						57988,2	4635,28	57988	4635		10210		
7	70	КП ТОО Standartpark п.121	Емкость технических жидкостей Rainpark TLT-30	шт	1	4071080,36		4071080				4071080	
										4071080			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			4071080		4071080					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		48853					
			Сметная стоимость оборудования					***4119933***					
			Итого по разделу: 5. Фундамент под накопительную емкость, см. лист ТС.КЖ-4/4									**4652969**	
			Раздел: 6. Производственна канализация К3										
			ИТОГО:					**4552534**	**29051**	**324368**	**60950**	**4604116**	
								79180	**8402**	**4071080**	**39485**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**4119933**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**7996**				**4660963**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**7304**				**4668267**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**10967**				**4679234**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												4913436	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			**12 %**		**589612**				**5503048**	
			Итого с НДС										
			Скидка			**5%**		**275152**				**5 227 896**	
			Итого со скидкой										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

~~Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178~~

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 10

за октябрь 2022 (месяц, год) на 4-1-1 Электроснабжение 10 кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	40741,13	9992,37	40741	9993	10687	19208	64745	
						20061,8	3948,61	20062	3949		4796		
2	2	515-102-0411 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	1084622		1084622				1084622	
										1084622			
			Отпускная цена			1084622		1084622					
			Сметная стоимость оборудования					*1084622*					
3	3	515-101-3305 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА**	шт.	1	1607369		1607369				1607369	
										1607369			
			Отпускная цена			1607369		1607369					
			Сметная стоимость оборудования					*1607369*					
4	4	Е11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	3,78	2485,35	0	9395	0	0	6764	17452	
						2485,35	0	9395	0		1293		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,78	962 962	0 0	3636 3636	0 0	0	2618 500	6754	
6	6	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 12 мм. Монтаж оборудования	м	21	606,92 252	19,26 5,53	12745 5292	404 116	7049	3894 1331	17970	
7	7	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	3155,35 1102,5	125,85 31,61	47330 16538	1888 474	28905	12248 4766	64344	
8	8	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7	657,75 283,5	24,28 7,51	4604 1984	170 53	2450	1467 486	6557	
9	9	Е11-070101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	4	8090,15 5906,25	1434,22 607,75	32361 23625	5737 2431	2999	30746 5049	68156	
10	10	С1225-204-0605	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А	шт.	4	35627,33		142509		142509	11401	153910	
11	11	Е11-330101-0201 Изм. и доп. вып. 14	Подножники стальные. Установка	т	0,0168	55346,48 25878	21467,61 6731,89	930 435	361 113	134	438 109	1477	
12	12	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0168	685096		11510		11510	921	12431	Казахстан
13	13	Е11-330105-0101 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,149	270061,29 132325,2	137736,09 35612,85	40239 19716	20522 5306	0	20018 4821	65078	
14	14	С1243-701-0504	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,447	407439		182125		182125	14570	196695	
15	15	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	6	2833,77 1627	223,82 92,64	17003 9762	1343 556	5898	7429 1955	26387	
16	16	С1252-207-1717	Ограничитель перенапряжения типа RDA-12 на напряжение 10 кВ	комплект	6	148892		893352		893352	71468	964820	
17	17	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	8409,6 6508	218,26 80,37	16819 13016	437 161	3367	9487 2105	28411	
18	18	С1247-204-5905	Расцепитель для выключателя автоматического Расцепитель независимый с дополнительным контактом 24В AC/DC для ВА-103	шт.	2	7338		14676		14676	1174	15850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	4339,1 3254	714 291,54	8678 6508	1428 583	742	5106 1103	14886 14887	
20	20	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059		204118		204118		204118	
			Отпускная цена			102059		204118					
			Сметная стоимость оборудования					*204118*					
21	21	Е11-070101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	4	8090,15 5906,25	1434,22 607,75	32361 23625	5737 2431	2999	30746 5049	68156	
22	22	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	12	82443,92		989327		989327	79146	1068473	
23	23	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,4	13513,73 5770,7	7743,03 2296,02	5405 2308	3097 918	0	2581 639	8625	
24	24	С1225-204-1002	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и (8 гранная)	шт.	8	9519,2		76154		76154	6092	82246	
25	25	Ц13-080202-0504	Траверса, крепление. Монтаж на опоре	шт.	3	1722,03 624,02	1098,01 441,56	5166 1872	3294 1325	0	2302 597	8065	
26	26	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	114078		114078		114078	9126	123204	
27	27	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	114078		228156		228156	18252	246408	
28	28	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	7033		56264		56264	4501	60765	Казахстан
29	29	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2775		5550		5550	444	5994	Казахстан
30	30	С1252-207-3944	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7991		15982		15982	1279	17261	Казахстан
31	31	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13027		26054		26054	2084	28138	Казахстан
32	32	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2239		4478		4478	358	4836	Казахстан
33	33	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11239		67434		67434	5395	72829	Казахстан
34	34	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	1914		11484		11484		12403	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							919		
35	35	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	53	421,75 267,75	17,03 4,35	22353 14191	903 231	7259	10383 2619	35355	
36	36	Ц13-080202-0504	Траверса, крепление. Монтаж на опоре	шт.	4	1722,03 624,02	1098,01 441,56	6888 2496	4392 1766	0	3069 797	10754	
37	37	С1252-207-0535	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12048		24096		24096	1928	26024	Казахстан
38	38	С1252-207-0554	Траверс типа ТН-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4584		9168		9168	733	9901	Казахстан
39	39	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	8727		61089		61089	4887	65976	Казахстан
40	40	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1492		5968		5968	477	6445	Казахстан
41	41	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	957		5742		5742	459	6201	Казахстан
42	42	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1062		2124		2124	170	2294	Казахстан
43	43	С1252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70	шт.	18	1365		24570		24570	1966	26536	
44	44	С1252-207-0419	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	12	5455		65460		65460	5237	70697	
45	45	С1252-207-0419	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	3	5455		16365		16365	1309	17674	
46	46	С1252-207-3931	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	9810		176580		176580	14126	190706	Казахстан
47	47	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	9	14143		127287		127287	10183	137470	
48	48	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	30	13198		395940		395940	31675	427615	
49	49	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	23	1048		24104		24104	1928	26032	
50	50	С1252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	9	5818		52362		52362	4189	56551	
51	51	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255		30	13392		401760		401760		433901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							32141		
52	52	С1252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	5740		22960		22960	1837	24797	
53	53	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	13	445		5785		5785	463	6248	
54	54	С1252-206-0601	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2	шт.	12	1722		20664		20664	1653	22317	
55	55	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	644		7728		7728	618	8346	
56	56	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,225	985		2192		2192	175	2367	Казахстан
			Итого по разделу:									8043643	
			Раздел: 1. Устройство ответвления от сущ.опоры ВЛ-10кВт										
57	57	Ц13-080202-0504	Траверса, крепление. Монтаж на опоре	шт.	1	1722,03 624,02	1098,01 441,56	1722 624	1098 442	0	767 199	2688	
58	58	С1252-207-0535	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12048		12048		12048	964	13012	Казахстан
59	59	С1252-207-0221	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-41 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1062		1062		1062	85	1147	Казахстан
60	60	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	13198		39594		39594	3168	42762	
61	61	С1252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	5818		17454		17454	1396	18850	
62	62	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	13392		40176		40176	3214	43390	
63	63	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	37,3	606,92 252	19,26 5,53	22638 9400	718 206	12520	6916 2364	31918	
64	64	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	19	893,2 220,5	26,51 8,69	16971 4190	504 165	12278	3135 1608	21714	
65	65	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	25	421,75 267,75	17,03 4,35	10544 6694	426 109	3424	4898 1235	16677	
			Итого по разделу: 1. Устройство ответвления от сущ.опоры ВЛ-10кВт									192158	
			ИТОГО:					7656049	62452	4502122	184220	8235801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								195369	21335	2896109	395532		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2896109			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**80095**					
			Итого с временными									**8315896**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**73167**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8389063**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**109859**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8498922**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**8924305**	
			НДС			**12 %**		**1070917**					
			Итого с НДС									**9995222**	
			Скидка			**5%**		**499761**					
			Итого со скидкой									**9 495 461**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 9

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения, АР работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Полы АР-14,15										
1	22	E11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	15,8	249,02	35,63	3935	563	1957	1543	5916	
						89,55	14,32	1415	226		438		
2	23	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	1,264	23828,24	8,16	30119	10	24330	5431	38394	
						4571,34	0	5778	0		2844		
3	24	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	15,8	750,21	33,95	11853	536	4663	6512	19834	
						421,15	17,3	6654	273		1469		
4	25	E11-110101-1508	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	15,8	180,8	4,17	2857	66	260	2402	5680	
						160,2	1,52	2531	24		421		
5	26	E11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	85,2	249,02	35,63	21217	3036	10551	8319	31899	
						89,55	14,32	7630	1220		2363		
6	27	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	6,816	23828,24	8,16	162413	56	131199	29289	207038	
						4571,34	0	31158	0		15336		
7	28	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	85,2	750,21	33,95	63918	2893	25143	35115	106956	
						421,15	17,3	35882	1474		7923		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	29	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	85,2	337,98	23,01	28796	1961	25060	2585	33891	
						20,84	11,44	1776	975		2510		
9	33	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	74,1	249,02	35,63	18452	2640	9177	7235	27742	
						89,55	14,32	6636	1061		2055		
10	34	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,928	23828,24	8,16	141254	48	114107	25473	180065	
						4571,34	0	27099	0		13338		
11	43	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	199,8	249,02	35,63	49754	7119	24743	19508	74803	
						89,55	14,32	17892	2861		5541		
12	44	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	15,984	23828,24	8,16	380871	130	307672	68684	485519	
						4571,34	0	73068	0		35964		
13	67	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	101,4	249,02	35,63	25251	3613	12557	9900	37963	
						89,55	14,32	9080	1452		2812		
14	68	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,96384	23828,24	8,16	118280	40	95548	21330	150778	
						4571,34	0	22692	0		11169		
			Итого по разделу: 3. Полы АР-14,15									1406478	
			Раздел: 5. Проемы, см. АР-21-23										
15	176	С1223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	384,595	83566,08		32139097		32139097		34710225	
											2571128		
16	180	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	96,4	70899		6834664		6834664		7381437	
											546773		
			Итого по разделу: 5. Проемы, см. АР-21-23									42091662	
			ИТОГО:					40032731	22712	39760728	243326	43498140	
								249290	9566		3222084		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		652472					
			Итого с временными									44150610	
			Зимние удорожания			1,35 %		596033					
			Итого с зимними удорожаниями									44746643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**894933**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**45641576**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**47926001**	
			НДС			**12 %**		**5751120**					
			Итого с НДС									**53677121**	
			Скидка			**5%**		**2683856**					
			Итого со скидкой									**50 993 265**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 8

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Фундаменты										
1	7	E11-130301-0502	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	42,6	122,61	2,72	5223	116	2707	1666	7440	
						56,34	0,33	2400	14		551		
2	8	E11-130301-1419	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724**	м2	42,6	199,23	1,94	8487	83	7538	607	9822	
						20,33	0,33	866	14		728		
3	15	E11-130301-0502	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	8,52	122,61	2,72	1045	23	541	333	1488	
						56,34	0,33	480	3		110		
4	16	E11-130301-1419	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724**	м2	8,52	199,23	1,94	1697	17	1508	121	1964	
						20,33	0,33	173	3		146		
5	23	E11-130301-0502	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	8,2848	122,61	2,72	1016	23	526	324	1447	
						56,34	0,33	467	3		107		
6	24	E11-130301-1419	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724**	м2	8,2848	199,23	1,94	1651	16	1466	118	1910	
						20,33	0,33	168	3		141		
7	31	E11-130301-0502	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	17,9504	122,61	2,72	2201	49	1141	702	3135	
						56,34	0,33	1011	6		232		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	32	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	17,9504	199,23 20,33	1,94 0,33	3576 365	35 6	3177	256 307	4139	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									31345	
			Раздел: 3. Стены подвала										
9	62	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,348	122,61 56,34	2,72 0,33	533 245	11 1	276	170 56	759	
10	63	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	4,348	199,23 20,33	1,94 0,33	866 88	8 1	769	62 74	1002	
11	68	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,04	122,61 56,34	2,72 0,33	495 228	11 1	257	158 52	705	
12	69	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	4,04	199,23 20,33	1,94 0,33	805 82	8 1	715	58 69	932	
13	75	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,348	122,61 56,34	2,72 0,33	533 245	11 1	276	170 56	759	
14	76	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	4,348	199,23 20,33	1,94 0,33	866 88	8 1	769	62 74	1002	
15	81	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,04	122,61 56,34	2,72 0,33	495 228	11 1	257	158 52	705	
16	82	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	4,04	199,23 20,33	1,94 0,33	805 82	8 1	715	58 69	932	
			Итого по разделу: 3. Стены подвала									6796	
			Раздел: 4. Вход в подвал (лист 22)										
17	84	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	20251,88 1539	1168,03 294,98	20252 1539	1168 295	17545	1669 1754	23675	
18	85	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы по грунту. Устройство	м3	9,1	28477,46 5638,36	2246,7 565,1	259145 51309	20445 5142	187391	51371 24841	335357	
19	86	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0545	349485		19047		19047	1524	20571	
20	87	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0132	349459		4613		4613	369	4982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	88	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6732	334486		225176		225176		243190	
											18014		
			Итого по разделу: 4. Вход в подвал (лист 22)									627775	
			Раздел: 5. Плиты перекрытий										
22	99	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Перекрытие из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	567,8	760,54	178,35	431835	101267	75875	199260	681583	
						448,56	60,04	254692	34091		50488		
23	100	С1224-102-1106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	624,58	7015		4381429		4381429		4731943	
											350514		
24	101	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	5110,2	2		10220		10220		11038	Казахстан
											818		
25	102	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	567,8	436,06	68,38	247595	38826	60465	149749	429132	
						261,19	28,63	148304	16256		31788		
26	103	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины (до 200 мм)	м2	567,8	338,45	67,2	192172	38157	59307	100761	316368	
						166,8	28,21	94709	16018		23435		
27	104	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	74,256	18963		1408117		1408117		1520766	Казахстан
											112649		
28	105	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	14,5346	18346,22	1587,66	266655	23076	456	230895	537354	533+353
						16727,2	729,78	243123	10607		39804		
29	108	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,663223	334486		1225297		1225297		1323320	
											98024		
			Итого по разделу: 5. Плиты перекрытий									9551505	
			Раздел: 6. Лестница Л1 (лист 25)										
30	114	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0189	349485		6605		6605		7133	
											528		
31	115	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5747	334486		192229		192229		207607	Казахстан
											15378		
			Итого по разделу: 6. Лестница Л1 (лист 25)									214740	
			Раздел: 7. Входная группа										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	117	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0253	349485		8842		8842	707	9549	
33	118	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,597	334486		534174		534174	42734	576908	
34	120	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	349485		6640		6640	531	7171	
35	121	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0402	334486		347932		347932	27835	375767	
			Итого по разделу: 7. Входная группа									969395	
			Раздел: 8. Кладка стен										
36	123	С1213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	4557,33	436,16		1987725		1987725	159018	2146743	
37	125	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4559	441876		201451		201451	16116	217567	
38	126	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06165	349485		21546		21546	1724	23270	
39	127	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00598	349459		2090		2090	167	2257	
40	128	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8386	334486		280500		280500	22440	302940	
41	129	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0846	470303		39788		39788	3183	42971	
42	133	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1909	349485		66717		66717	5337	72054	
43	134	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5245	334486		175438		175438	14035	189473	
44	138	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,8046	502921		907571		907571	72606	980177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	139	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1806	349459		63112		63112		68161	
											5049		
			Итого по разделу: 8. Кладка стен									4045613	
			Раздел: 9. Приямок (лист 36)										
46	144	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	20251,88	1168,03	6076	350	5263	501	7103	
						1539	294,98	462	88		526		
47	145	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,97	26197,15	2129,37	25411	2066	18246	5371	33245	
						5257,32	827,33	5100	803		2463		
48	146	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034	349485		1188		1188		1283	
											95		
49	147	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1236	334486		41342		41342		44649	
											3307		
50	148	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетка Р-1. Монтаж	т конструкций	0,0394	71168,41	2885,53	2804	114	190	1741	4909	
						63469,2	588,01	2501	23		364		
51	152	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,15	20251,88	1168,03	3038	175	2632	250	3551	
						1539	294,98	231	44		263		
52	153	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,55	26197,15	2129,37	14408	1171	10346	3045	18849	
						5257,32	827,33	2892	455		1396		
53	154	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	349485		489		489		528	
											39		
54	155	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0962	334486		32178		32178		34752	
											2574		
			Итого по разделу: 9. Приямок (лист 36)									148869	
			ИТОГО:					13691141	227253	12651810	749636	15596037	
								812078	83882		1155261		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		233941					
			Итого с временными									15829979	
			Зимние удорожания			1,35 %		213705					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**16043684**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**320874**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16364558**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**17183626**	
			НДС			**12 %**		**2062035**					
			Итого с НДС									**19245661**	
			Скидка			**5%**		**962283**					
			Итого со скидкой									**18 283 378**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)..