№ 7

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области"

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

код		код		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				35/02/22	03.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало строительства по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	434 608 226,41	91 362 780,72							10 963 533,69	102 326 314,41

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

_____

Технический надзор ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ"

Эксперт _____ **Бектаев Г.А.**

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198

Директор _____ **Макулов Ж.Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 35/02/22 от 03.03.2022 года

Наименование объекта: Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области

Реестр № 7

актов выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	14	Конструкции железобетонные	9 928 284,00	1 063 745
2	15	Конструкции металлические	1 647 225,00	176 488
3	16	Архитектурные решения, АР	44 742 820,29	4 793 874
4	17	Тепловые сети	6 950 082,00	744 652
5	18	Котельная. Оборудование котельной	22 021 171,00	2 359 411
6	19	Благоустройство территории	17 036 732,12	1 825 364
		ВСЕГО:	**102 326 314,41**	**10 963 533,69**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 14

за декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Лестница Л1 (лист 25)										
1	110	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,8229	887579		730389		730389		788820	
											58431		
2	113	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	4,1	65995,77	3098,85	270583	12706	155443	95804	395698	
						24984	693,8	102434	2845		29311		
			Итого по разделу: 6. Лестница Л1 (лист 25)									1184518	
			Раздел: 7. Входная группа										
3	116	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	**Плита входной группы. Устройство**	м3	22,1	28057,25	2246,7	620065	49652	445805	124758	804409	
						5638,36	565,1	124608	12489		59586		
4	119	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	**Плита входной группы. Устройство**	м3	10,6	28057,25	2246,7	297407	23815	213825	59839	385826	
						5638,36	565,1	59767	5990		28580		
			Итого по разделу: 7. Входная группа									1190235	
			Раздел: 8. Кладка стен										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	122	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	83,5	9609,47 5163,36	2824,8 715,88	802391 431141	235871 59776	135379	456552 100715	1359658	
6	124	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,44678	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	121275 117665	3610 1271	0	110610 18551	250436	
7	130	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	13,8	3159,4 1759,24	1400,16 390,48	43600 24278	19323 5389	0	27590 5695	76885	
8	131	С1212-102-0106	Бетон мелкозернистый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	13,8	16116		222401		222401	17792	240193	
9	132	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,3	39006,94 12111	5052,46 1182,34	245744 76299	31831 7449	137614	76211 25756	347711	
10	135	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	78	9609,47 5163,36	2824,8 715,88	749539 402742	220335 55839	126462	426480 94081	1270100	
11	136	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	71,76	27568,36		1978306		1978306	158264	2136570	
12	137	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,0388	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	170900 165813	5086 1791	0	155872 26142	352914	
13	140	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0536	424901		22775		22775	1822	24597	Казахстан
14	141	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8/10х85	шт.	66	30		1980		1980	158	2138	
15	142	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	81,552	122,61 56,34	2,72 0,33	9999 4595	222 27	5183	3189 1055	14243	
16	143	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	81,552	199,23 20,33	1,94 0,33	16248 1658	158 27	14431	1163 1393	18804	
			Итого по разделу: 8. Кладка стен									6094249	
			ИТОГО:					6303602 1511000	602609 152893	4189993	1538068 627332	8469002	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		127035					
			Итого с временными									8596033	
			Зимние удорожания			1,35 %		116046					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**8712079**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**174242**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8886321**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**9331094**	
			НДС			**12 %**		**1119731**					
			Итого с НДС									**10450825**	
			Скидка			**5%**		**522541**					
			Итого со скидкой									**9 928 284**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 15

за декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Конструкции металлические работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Крепление металлических кассет узлы Б, В, Г,Д № КМ-30										
1	18	E11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		7,176	83823,75	2494,95	601519	17904	0	548626	1242157	
			т металлических изделий			81328,8	878,58	583615	6305		92012		
2	20	C1217-101-0301	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**		36	30		1080		1080		1166	
				шт.							86		
3	21	C1217-101-0304	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х200**		4	171		684		684		739	
				шт.							55		
4	22	E11-130301-0405	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз**		200,92304	234,26	3,04	47068	610	35473	7647	59092	
				м2		54,67	0,49	10984	98		4377		
5	23	E11-130301-1417	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**		200,92304	455,28	2,26	91476	454	86877	2928	101956	
				м2		20,63	0,49	4145	98		7552		
			Итого по разделу: 1. Крепление металлических кассет узлы Б, В, Г,Д № КМ-30									1405110	
			ИТОГО:					741827	18968	124114	559201	1405110	
								598744	6501		104082		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		21077					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**1426188**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**19254**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1445442**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**28909**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1474351**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**1548144**	
			НДС			**12 %**		**185777**					
			Итого с НДС									**1733921**	
			Скидка			**5%**		**86696**					
			Итого со скидкой									**1 647 225**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 16

за декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения,АР работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: План на отм. 0,000,см. АР-4										
1	4	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	3,06	43126		131966		131966		142523	
											10557		
			Итого по разделу 1: План на отм. 0,000,см. АР-4					131966	0	131966	0	142523	
								0	0	0	10557		
			Раздел 3: Полы АР-14,15										
2	36	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	3,81615	11650		44458		44458		48015	
											3557		
3	53	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	2,82735	11650		32939		32939		35574	
											2635		
4	60	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	0,74675	11650		8700		8700		9396	
											696		
5	68	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	лающего слоя	3,14816	23828,24	8,16	75015,24	25,61	60598,2	13527,93	95626,53	
						4571,34	0	14391,42	0		7083,36		
6	70	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	5,2221	11650		60837		60837		65704	
											4867		
7	77	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3		2,8325	11650		32999		32999		35639	

				м3								2640	
8	83	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем		618,6	249,02	35,63	154044	22040	76607	60399	231598	
				и уплотнения		89,55	14,32	55396	8858		17155		
9	84	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство		49,488	23828,24	8,16	1179212	404	952582	212653	1503214	
				лающего слоя		4571,34	0	226226	0		111349		
10	86	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3		31,8579	11650		371145		371145		400837	
				м3							29692		
11	95	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		4,72976	42045		198863		198863		214772	
				м3							15909		
12	101	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		1,20716	42045		50755		50755		54815	
				м3							4060		
13	108	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		5,05215	42045		212418		212418		229411	
				м3							16993		
14	114	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		14,0709	42045		591611		591611		638940	
				м3							47329		
			Итого по разделу 3: Полы АР-14,15					3012996,24	22469,61	2694512,2	286579,93	3563541,53	
								296013,42	8858	0	263965,36		
			Раздел 4: Внутренняя отделка АР-16,17										
15	142	232-401-0101 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм		195,2	3122		609414		609414		658167	
				м2							48753		
16	156	232-401-0101 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм		103,4	3122		322815		322815		348640	
				м2							25825		
17	169	232-401-0101 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм		40,9	3122		127690		127690		137905	
				м2							10215		
			Итого по разделу 4: Внутренняя отделка АР-16,17					1059919	0	1059919	0	1144712	
								0	0	0	84793		
			Раздел 5: Проемы, см. АР-21-23										
18	175	223-301-0206 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		10,625	88553,59		940882		940882		1016153	
				м2							75271		
19	182	223-203-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутреннийиз ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями илидругими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014/ДПВ 21-8, однопольный		6,72	35795		240542		240542		259785	
				м2							19243		

20	183	223-203-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутреннийиз ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	32,13	32281		1037189		1037189	82975	1120164	
21	185	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТРК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	42,84	5812		248986		248986	19919	268905	
22	186	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	23,52	8550		201096		201096	16088	217184	
23	192	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	2,1	27695		58160		58160	4653	62813	
24	195	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутойкоробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3,15	53571		168749		168749	13500	182249	
25	196	223-207-0204 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	3,15	53987		170059		170059	13605	183664	
26	197	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутойкоробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	24,42	36431		889645		889645	71172	960817	
			Итого по разделу 5: Проемы, см. АР-21-23					3955308	0	3955308	0	4271734	
								0	0	0	316426		
			Раздел 7: Перегородки АР-24										
27	204	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,86984	80142,42		149854		149854	11988	161842	
28	205	1108-0301-0301 РСНБ РК 2015	Стены наружные навесные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячейстого бетона на клее при высоте этажа до 4 м	м3	74,2	9529,62	457,4	707098	33939	156633	488901	1291679	
						6961,26	123,65	516525	9175		95680		
29	206	213-301-0201 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м3	71,974	19104		1374991		1374991	109999	1484990	
30	207	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	98,86	9609,47	2824,8	949992	279260	160283	540536	1609770	
						5163,36	715,88	510450	70772		119242		
31	208	213-304-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	5983,45	345,8		2069077		2069077	165526	2234603	
32	210	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычныйГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	108,78	516		56130		56130	4490	60620	

33	212	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	2667,84	516		1376605		1376605	110128	1486733	
34	213	232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1824,48	611		1114757		1114757	89181	1203938	
35	214	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	88,13504	31143		2744790		2744790	219583	2964373	
36	216	213-304-0103 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	207	206,64		42774		42774	3422	46196	
37	218	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	168	516		86688		86688	6935	93623	
			Итого по разделу 7: Перегородки АР-24					10672756	313199	9332582	1029437	12638367	
								1026975	79947	0	936174		
			Раздел 14: Стеновые и кровельные стеновые панели АР-28...37										
38	260	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	655,074	4491,95	1773,21	2942560	1161584	212729	1372375	4660130	
39	262	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	1159,17	2007,64	495,53	2327196	574403	1056873	650707	3216135	
40	263	222-502-0307 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	137,5345	14208		1954090,21		1954090,21	156327,26	2110417,47	
41	264	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	380,624	5360,57	15,14	2040361,49	5762,33	1530706,54	465118,92	2705918,69	
			Итого по разделу 14: Стеновые и кровельные стеновые панели АР-28...37					9264207,7	1741749,33	4754398,75	2488200,92	12692601,16	
								2768058,63	669508	0	940192,54		
			Раздел 15: Трибуна 1 АР-42										
42	289	222-508-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т	1,92816	822701		1586299		1586299	126904	1713203	
43	293	222-508-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т	0,75581	822701		621806		621806	49744	671550	
			Итого по разделу 15: Трибуна 1 АР-42					2208105	0	2208105	0	2384753	
								0	0	0	176648		
			Раздел 16: Дренажный приямок ДП-1, ДП-2, см. АР-44										

44	303	244-601-0102 РСНБ РК 2015	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-10.15.08-ШЩелевой, класс нагрузки D	комплект	42	20835		875070		875070		945076	
											70006		
			Итого по разделу 16: Дренажный приямок ДП-1, ДП-2, см. АР-44					875070	0	875070	0	945076	
								0	0	0	70006		
			Раздел 17: Вентшахты, см. АР-45										
45	305	222-502-0206 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	21,42	16560		354715		354715		383092	
											28377		
			Итого по разделу 17: Вентшахты, см. АР-45					354715	0	354715	0	383092	
								0	0	0	28377		
			ИТОГО по акту					31535042,94	2077417,94	25366575,95	3804217,85	38166399,69	
								4091047,05	758313	0	2827138,9		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		572495,9954					
			Итого с временными									38738895,69	
			Зимние удорожания			1,35 %		522975,0918					
			Итого с зимними удорожаниями									39261870,78	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		785237,4155					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40047108,19	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			1,05005142						42051523	
			НДС			12 %		5046182,74					
			Итого с НДС									47097706	
			Скидка			5%		2354885					
			Итого со скидкой									44 742 820,29	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

№ аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

№ аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 17

за декабрь 2022 (месяц, год) на 6-1-1 Тепловые сети работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Каналы монолитные (лист 2,3-ТС.КЖ)										
1	1	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		7,3	20251,88	1168,03	147839	8526	128077	12183	172824	
				м3		1539	294,98	11235	2153		12802		
2	2	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**		12,4	46958,97	5947,17	582291	73745	264617	249224	898036	
				м3		19671,75	2414,71	243930	29942		66521		
3	3	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**		1,2116	349459		423405		423405		457277	
				т							33872		
4	4	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,36	20251,88	1168,03	7291	420	6316	601	8523	
				м3		1539	294,98	554	106		631		
5	5	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство**		1,2	33094,78	677,46	39714	813	24564	17140	61402	
				м3 конструкции		11947,7	156,49	14337	188		4548		
6	6	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0024	349485		839		839		906	
				т							67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	0,07756	349459		27104		27104		29272	
				т						2168		
8	8	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	3,72	14326,82	2943,82	53296	10951	23491	26919	86632	
			м3 сборных конструкций		5068,26	1064,24	18854	3959		6417		
9	9	С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	3,72	116442,16		433165		433165		467818	
				м3						34653		
10	10	Е11-060801-0113 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство	0,03	37996,97	2649,88	1140	80	721	327	1584	
				м3	11298,32	693,68	339	21		117		
11	11	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	0,00278	349459		971		971		1049	
				т						78		
12	12	Е11-060801-0113 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство	0,03	37996,97	2649,88	1140	80	721	327	1584	
				м3	11298,32	693,68	339	21		117		
13	13	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	0,0033	349459		1153		1153		1245	
				т						92		
14	14	Е11-060801-0113 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство	0,03	37996,97	2649,88	1140	80	721	327	1584	
				м3	11298,32	693,68	339	21		117		
15	15	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	0,00321	349459		1122		1122		1212	
				т						90		
16	16	Е11-060801-0113 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство	0,03	37996,97	2649,88	1140	80	721	327	1584	
				м3	11298,32	693,68	339	21		117		
17	17	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	0,00417	349459		1457		1457		1574	
				т						117		
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	158,08	1033,3	20,49	163344	3239	106418	50407	230851	
			м2 поверхности		339,62	3,25	53687	514		17100		
19	19	Е11-070601-0204 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	0,152	10278,13	2860,14	1562	434	514	917	2677	
			м3 конструкции		4037	1074,57	614	163		198		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С1225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	38	1096,55		41669		41669		45003	
											3334		
21	21	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,05548	821622		45584		45584		49231	Казахстан
											3647		
			Итого по разделу: 2. Каналы монолитные (лист 2,3-ТС.КЖ)									2521868	
			Раздел: 3. Узел трубопровода УТ1 (лист 4-ТС.КЖ)										
22	22	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	20251,88	1168,03	24302	1402	21054	2003	28409	
						1539	294,98	1847	354		2104		
23	23	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	9,52	17246,29	1276,03	164185	12148	43312	132535	320458	
						11420,64	377,43	108724	3593		23738		
24	24	С1212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	9,4	17645		165863		165863		179132	Казахстан
											13269		
25	25	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4407,68		26446		26446		28562	
											2116		
26	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05225	349485		18261		18261		19722	
											1461		
27	27	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0656	343539		22536		22536		24339	
											1803		
28	28	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,17123	349459		59838		59838		64625	
											4787		
29	29	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,82232	334486		275055		275055		297059	Казахстан
											22004		
30	30	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02392	998330,83	7846,05	23880	188	21902	2160	28123	
						74853,1	1675,81	1790	40		2083		
31	31	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272		60544		60544		65388	Казахстан
											4844		
32	32	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,02752	920790,34	10342,8	25340	284	23377	1665	29165	
						60996,6	4051,23	1679	111		2160		
33	33	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0069	998330,83	7846,05	6888	55	6318	623	8112	
						74853,1	1675,81	516	12		601		
34	34	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		1	3456,33	0	3456	0	765	2637	6580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				сальник		2691	0	2691	0		487		
35	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		43,2	1033,3	20,49	44639	885	29082	13775	63087	
				м2 поверхности		339,62	3,25	14672	140		4673		
36	36	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4	750,21	33,95	3001	136	1180	1649	5022	
				м2 стяжки		421,15	17,3	1685	69		372		
37	37	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		4	168,99	11,51	676	46	588	61	796	
				м2 стяжки		10,42	5,72	42	23		59		
			Итого по разделу: 3. Узел трубопровода УТ1 (лист 4-ТС.КЖ)									1168579	
			Раздел: 4. Дренажный колодец ДК1										
38	38	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		1,354	43473,46	11855,85	58863	16053	14736	34752	101104	
				м3 конструкций колодца		20734,15	5191,45	28074	7029		7489		
39	39	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		3	12556,2		37669		37669		40682	
				шт.							3013		
40	40	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		3	18452,82		55358		55358		59787	
				шт.							4429		
41	41	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		1	13511,18		13511		13511		14592	
				шт.							1081		
42	42	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	4407,68		4408		4408		4761	
				шт.							353		
43	43	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	6133,92		6134		6134		6625	
				шт.							491		
44	44	С1225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3		4	3085,7		12343		12343		13330	
				шт.							987		
45	45	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		1	30272		30272		30272		32694	Казахстан
				комплект							2422		
46	46	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		3	2531		7593		7593		8200	Казахстан
				м							607		
47	47	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0674	998330,83	7846,05	67287	529	61714	6086	79243	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	5045	113		5870		
48	48	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		16,328	937,3	20,49	15304	334	9424	5206	22151	
				м2 поверхности		339,62	3,25	5545	53		1641		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	E11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной		1,256	12115,55	1821,2	15217	2287	3007	10330	27591	
			м3 изолирующего слоя			7900,2	943,66	9923	1185		2044		
50	50	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		18,84	962	0	18124	0	0	13049	33667	
			м3 грунта			962	0	18124	0		2494		
51	51	C1211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм		23,9268	2427		58070		58070		62716	Казахстан
			м3								4646		
52	52	E12-020101-1501	Подвальное помещение. Герметизация вводов		4	1455,39	0,33	5822	2	2309	2529	9019	
			шт.			877,81	0,16	3511	1		668		
53	53	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0036209	998330,83	7846,05	3615	28	3315	327	4257	
			т стальных элементов			74853,1	1675,81	271	6		315		
54	54	E11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз		0,09	181,22	6,74	16	0	8	5	23	
			м2			82,9	1,3	7	0		2		
			Итого по разделу: 4. Дренажный колодец ДК1									520442	
			Раздел: 5. Тепловые сети (ТС.СО)										
55	55	E11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка		2	6176,16	3104,98	12352	6210	295	7722	21680	
			комплект			2923,7	976,1	5847	1952		1606		
56	56	C1242-202-0705	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005		2	10748		21496		21496		23216	
			шт.								1720		
57	57	E11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка		2	9875,19	4995,68	19750	9991	430	12309	34624	
			комплект			4664,4	1552,46	9329	3105		2565		
58	58	C1242-202-0308	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005		2	14281		28562		28562		30847	
			шт.								2285		
59	59	E11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°C диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,004	1193101,64	480108,56	4772	1920	40	3377	8801	
			км трубопровода			702992	149820,01	2812	599		652		
60	60	C1241-102-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		4,04	1353		5466		5466		5903	
			м								437		
61	61	E11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°C диаметром труб 80 мм. Прокладка		0,16	1236217,09	494053,24	197795	79049	2023	139890	364700	
			км трубопровода			729520	153622,57	116723	24580		27015		
62	62	C1241-102-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		161,6	3935		635896		635896		686768	
			м								50872		
63	63	C1222-519-0202	Опоры неподвижные		0,004	821622		3286		3286		3549	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							263		
64	64	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 3 слоя		45,19	335,7	10,53	15170	476	11452	2283	18849	
				м2		71,76	1,46	3243	66		1396		
65	65	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		2,63	58049,53	1959,57	152670	5154	86469	48315	217064	
				м3 изоляции		23212	959,93	61048	2525		16079		
66	66	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		107,7	1015,96	16,2	109419	1745	62828	34656	155601	
				м2 поверхности покрытия изоляции		416,4	7	44846	754		11526		
67	67	Е11-260301-0202 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		2	2946,98	169,46	5894	339	630	3770	10437	
				м2 поверхности покрытия изоляции		2462,46	17,57	4925	35		773		
68	68	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,01822	1168777,11	542169,03	21295	9878	341	14259	38398	
				т фасонных частей		607888,8	182624,97	11076	3327		2844		
69	69	С1241-112-0119	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	407		814		814		879	
				шт.							65		
70	70	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		12	938		11256		11256		12156	
				шт.							900		
71	71	С1261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм		3	573		1719		1719		1857	
				шт.							138		
72	72	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,16	75154,3	0	12025	0	802	11111	24987	
				км трубопровода		70143	0	11223	0		1851		
73	73	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		1	1931,94	1009,36	1932	1009	0	1575	3788	
				шт. сборных конструкций		922,58	412,02	923	412		281		
74	74	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		1	49580,53		49581		49581		53547	
				м3							3966		
			Итого по разделу: 5. Тепловые сети (ТС.СО)									1717651	
			ИТОГО:					4622032	248596	3552728	867358	5928540	
								820708	87193		439150		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		88928					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**6017468**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**81236**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6098704**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**121974**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6220678**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**6532032**	
			НДС			**12 %**		**783844**					
			Итого с НДС									**7315876**	
			Скидка			**5%**		**365794**					
			Итого со скидкой									**6 950 082**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 18

за декабрь 2022 (месяц, год) на 6-2-2 Оборудование котельной работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**2**	**КП ТОО Буран Бойлер п.122**	**Котельная тепловой производительностью 466кВт /Котел водогрейный на жидком топливе, мощн 233 кВт - 2шт, Аварийная сборка - 2шт, Насос рециркуляции - 2шт, насос сетевой - 2шт, насос подпиточный - 2шт, грязевик - 1шт, бак расширительный V=300л-2шт, водоподготовительная установка - 1шт, бак запаса - 1шт, щит электрики и автоматики - 1шт, котельное помещение, дымовая труба на растяжках, материалы для обвязки оборудования котельной, материалы электрики и КИПиА/**	**компл**	**1**	**19476356,25**		**19476356**		**19476356**		**19476356**	
			Отпускная цена			19476356		19476356					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		233716					
			Сметная стоимость оборудования					*19710072*					
			ИТОГО:					**19710072**	**0**				
								0	**0**	**19476356**			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**19710072**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**0**					
			Итого с временными									**19710072**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**0**					
			Итого с зимними удорожаниями									**19710072**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19710072**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**20696589**	
			НДС			**12 %**		**2483591**					
			Итого с НДС									**23180180**	
			Скидка			**5%**		**1159009**					
			Итого со скидкой									**22 021 171**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 19

за Декабрь 2022 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство территории работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года **10**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: МАФы (лист 6,7)										
1	60	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции3,0 м х2,0 м	секция	78,436028	152374	635	11951611,03	49806,75	9767795,66	1504559,88	14532627,21	
						27207	185	2134008,62	14510,54		1076456,3		
			Итого по разделу 1: МАФы (лист 6,7)					11951611,03	49806,75	9767795,66	1504559,88	14532627,21	
								2134008,62	14510,54	0	1076456,3		
			ИТОГО по акту					11951611,03	49806,75	9767795,66	1504559,88	14532627,21	
								2134008,62	14510,54	0	1076456,3		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		217989,4082					
			Итого с временными									14750616,62	
			Зимние удорожания			1,35 %		199133,3243					
			Итого с зимними удорожаниями									14949749,94	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		298994,9988					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15248744,94	

			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			**1,05005142**					**16011966**
			НДС			**12 %**		**1921435,95**			
			Итого с НДС								**17933402**
			Скидка			**5%**		**896670**			
			Итого со скидкой								**17 036 732,12**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)