Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка №11

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код
		35/02/22	03.03.2022				
		35/02/22-3	02.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начало строительства по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области"	308 415 799,05	54 130 085	48 330 433						5 799 652	54 130 085,05
Аванс - 30 %		16 239 026								16 239 026
Всего выполнено		37 891 060	33 831 303						4 059 756	37 891 059,54

43

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

_____

Технический надзор ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ"

Эксперт _____ **Бектаев Г.А.**

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198

Директор _____ **Макулов Ж.Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор подряда (контракт) Доп согл **№ 35/02/22-3 от 02.03.2023** года к Договору **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Наименование объекта: Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области

Реестр № 11

актов выполненных работ за июль месяц 2023 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	39	Конструкции железобетонные	295 379	31 648
2	40	Архитектурные решения,АР	29 768 318	3 189 463
3	41	Силовое оборудование и освещение	4 243 955,87	454 710
4	42	Слаботочные системы	4 349 667	466 036
5	43	Оборудование для маломобильных слоевнаселения	2 996 009,67	321 001
6	44	Наружные сети связи	109 908,51	11 776
7	45	Оборудование котельной	268 200	28 736
8	46	Благоустройство территории	8 525 869,00	913 486
9	47	Автоматическая пожарная сигнализация	3 572 778	382 798
		ВСЕГО:	**54 130 085,05**	**5 799 651,97**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп согл **№ 35/02/22-3 от 02.03.2023** года к Договору **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 39

за **Июль 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6: Лестница Л1 (лист 25)									
1	111	1113-0301-0405 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	30,80493	234,26	3,04	7216	94	5439	1172	9059
						54,67	0,49	1684	15		671	
2	112	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120	м2	30,80493	6788,56	46,15	209121	1422	192941	10211	236879
						479,11	1,3	14759	40		17547	
			Итого по разделу 6: Лестница Л1 (лист 25)					216337	1516	198380	11383	245938
								16443	55	0	18218	
			Раздел 9: Приямок (лист 36)									
4	149	261-301-0261 РСНБ РК 2015	Решетки для приямков стальные	т	0,0394	126599		4988		4988	399	5387
5	150	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	1,576	122,61	2,72	193	5	100	62	275
						56,34	0,33	89	1		20	
6	151	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	1,576	199,23	1,94	314	4	279	22	363
						20,33	0,33	32	1		27	
			Итого по разделу 9: Приямок (лист 36)					5495	9	5367	84	6025
								121	2	0	446	
			ИТОГО по акту					221832	1525	203747	11467	251963
								16564	57	0	18664	
			Временные здания и сооружения			1.5		3779				255742
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35%		3453				

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп согл **№ 35/02/22-3 от 02.03.2023** года к Договору **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 40

за **Июль 2023** (месяц, год) на **2-1-3 Архитектурные решения,АР** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: План на отм. 0,000,см. АР-4									
1	1	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой стекломагнезитовыми листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	60,1	3455,42	15,99	207671	961	117259	80869	311623
						1488,36	6,72	89450	404		23083	
2	2	232-102-0106 РСНБ РК 2015	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 10мм	м2	61,903	1351		83631		83631		90321
											6690	
3	3	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	3	18235,47	1847,05	54706	5542		39406	101641
						16388,42	894,85	49165	2685		7529	
			Итого по разделу 1: План на отм. 0,000,см. АР-4					346008	6503	200890	120275	503585
								138615	3089	0	37302	
			Раздел 2: Отделка фасада АР-8, 54									
4	9	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015	Фасады вентилируемые. Устройствос облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	ности облицовки	59,1	9906,11	65,11	585451	3848	270107	250123	902420
						5270,67	19,58	311497	1157		66846	
5	12	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	82	1969,32	156,03	161484	12794	42460	105487	288329
						1295,49	73,05	106230	5990		21358	
6	14	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	мой поверхности	23,2	5476,8	41,03	127062	951	70042	45461	186325
						2416,7	32,69	56067	758		13802	
7	15	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) Установка		53,7	612,51	8,21	32892	441	21540	8459	44659

			стекловолокнистых материалов): Установка	рытия изоляции		203,19	4,07	10911	219		3308		
8	16	1126-0201-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности перегородок холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	13,72	45668,49	1469,15	626572	20157	250348	276549	975371	
						25952,4	569,45	356067	7813		72250		
			Итого по разделу 2:					1533461	38191	654497	686079	2397104	
								840772	15937	0	177564		
			Раздел 3: Полы АР-14,15										
9	74	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	101,4	3593,14	25,36	364344	2571	311688	48309	445665	
						493,93	12,9	50085	1308		33012		
10	75	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	мплинтусов	76,5	359,4	0,99	27494	75	16016	10753	41307	
						149,05	0,49	11402	37		3060		
11	81	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	55	3593,14	25,36	197623	1394	169062	26203	241732	
						493,93	12,9	27166	709		17906		
12	82	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	33	359,4	0,99	11860	32	6909	4639	17819	
						149,05	0,49	4919	16		1320		
13	90	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	618,6	767,74	25,36	474924	15688	153691	294714	831209	
						493,93	12,9	305545	7980		61571		
14	91	233-102-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие гомогенное поливинилх лоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	630,972	11478		7242297		7242297		7821681	
											579384		
15	92	1111-0101-4901 РСНБ РК 2015	Профиль накладной (порог). Устройство	м	115,5	235,96	0,5	27253	58		25564	57042	
						235,46	0	27196	0		4225		
16	93	249-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции	м2	115,5	4569		527720		527720		569938	
											42218		
17	111	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	98,1	3593,14	25,36	352487	2487	301545	46737	431162	
						493,93	12,9	48455	1265		31938		
18	112	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	71,1	359,4	0,99	25553	71	14885	9994	38391	
						149,05	0,49	10597	35		2844		
19	117	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	275,9	767,74	25,36	211819	6997	68547	131444	370724	
						493,93	12,9	136275	3559		27461		
20	118	233-102-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	209,872154	11478		2408913		2408913		2601626	
											192713		
21	119	1111-0101-4901 РСНБ РК 2015	Профиль накладной (порог). Устройство	м	110	235,96	0,5	25956	55		24347	54327	
						235,46	0	25901	0		4024		
22	125	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиткерамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32,6	5123,16	156,03	167015	5086	119695	41938	225669	
						1295,49	73,05	42233	2381		16716		

23	126	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	25	1577,97	14,58	39449	365	30644	8064	51314
						337,64	5,5	8441	138		3801	
24	127	1111-0101-4901 РСНБ РК 2015	Профиль накладной (порог). Устройство	м	20,1	786,29	0,5	15804	10	11062	4449	21873
						235,46	0	4733	0		1620	
25	128	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиткерамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10	5123,16	156,03	51232	1560	36716	12864	69224
						1295,49	73,05	12955	730		5128	
26	131	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	20,1	1577,97	14,58	31717	294	24638	6483	41256
						337,64	5,5	6787	111		3056	
			Итого по разделу 3: Полы АР-14,15					12203460	36743	11444028	696502	13931959
								722690	18269	0	1031997	
			Раздел 4: Внутренняя отделка АР-16,17									
27	133	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	мой поверхности	85,2	435	0,91	37062	77	6861	24130	66087
						353,56	0,46	30123	39		4895	
28	134	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	мой поверхности	85,2	225,94	0,38	19250	32	2675	13247	35097
						194,16	0,19	16542	16		2600	
29	135	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	мой поверхности	15,8	272,8	1,82	4310	29	650	2917	7805
						229,82	0,92	3631	15		578	
30	138	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	мой поверхности	114,3	377,7	0,91	43171	104	9205	27132	75927
						296,26	0,46	33863	53		5624	
31	139	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	мой поверхности	114,3	187,39	0,38	21419	44	3589	14246	38518
						155,61	0,19	17786	22		2853	
32	140	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	мой поверхности	32,5	272,8	1,82	8866	59	1338	5999	16054
						229,82	0,92	7469	30		1189	
33	145	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составамиза один раз	мой поверхности	271,3	435	0,91	118016	247	21848	76837	210441
						353,56	0,46	95921	125		15588	
34	146	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	мой поверхности	271,3	225,94	0,38	61298	104	8519	42182	111758
						194,16	0,19	52676	52		8278	
35	150	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	мой поверхности	1248,91	377,7	0,91	471713	1136	100575	296461	829628
						296,26	0,46	370002	574		61454	
36	151	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	мой поверхности	1248,91	187,39	0,38	234033	474	39216	155664	420873
						155,61	0,19	194343	237		31176	
37	160	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составамиза один раз	мой поверхности	121,8	435	0,91	52983	111	9809	34496	94477
						353,56	0,46	43064	56		6998	
38	161	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к		121,8	225,94	0,38	27519	46	3825	18937	50173

			норме 11-150405-0113	мой поверхности		194,16	0,19	23649	23		3717		
39	165	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		869,2	377,7	0,91	328297	791	69997	206327	577394	
				мой поверхности		296,26	0,46	257509	400		42770		
40	166	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		869,2	187,39	0,38	162879	330	27293	108337	292913	
				мой поверхности		155,61	0,19	135256	165		21697		
41	172	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами заодин раз		353,9	377,7	0,91	133668	322	28500	84007	235089	
				мой поверхности		296,26	0,46	104846	163		17414		
42	173	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		353,9	187,39	0,38	66317	134	11112	44110	119261	
				мой поверхности		155,61	0,19	55070	67		8834		
			Итого по разделу 4: Внутренняя отделка АР-16,17					1790801	4040	345012	1155029	3181495	
								1441750	2037	0	235665		
			Раздел 5: Проемы, см. АР-21-23										
44	193	261-302-0119 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм		0,06	3519		211		211		228	
				м2							17		
45	198	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка		4	1548,37	2,55	6193	10		4266	11296	
				шт.		1545,82	0	6183	0		837		
46	199	223-502-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг		2	6930		13860		13860		14969	
				комплект							1109		
47	200	223-502-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-20143 класса, на массу дверного полотна до 60 кг		2	5902		11804		11804		12748	
				комплект							944		
			Итого по разделу 5: Проемы, см. АР-21-23					32068	10	25875	4266	39241	
								6183	0	0	2907		
			Раздел 6: Узлы 4, 5, 6, см. АР-56										
48	201	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		183,91	1946,59	6,12	357997	1126	254730	81918	475108	
				м		555,39	1,39	102142	256		35193		
49	202	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		113,266667	2548,24	6,12	288631	693	225030	50452	366210	
				м		555,39	1,39	62907	157		27127		
			Итого по разделу 6: Узлы 4, 5, 6, см. АР-56					646628	1819	479760	132370	841318	
								165049	413	0	62320		
			Раздел 9: Ограждения лестниц Ог-1,2,3,4 АР-26										
50	224	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка		61,8	13419,98	5,07	829355	313	712167	137912	1044648	
				м		1891,17	0	116874	0		77381		
			Итого по разделу 9: Ограждения лестниц Ог-1,2,3,4 АР-26					829355	313	712167	137912	1044648	
								116874	0	0	77381		
			Раздел 10: Барьеры гардеробные БГ-1/1шт// АР-27#==========										

51	225	1110-0103-0302 РСНБ РК 2015	Барьеры в гардеробных. Устройство		1,3	1193,56	152,98	1552	199	163	1158	2927
				м2 барьеров		915,24	74,68	1190	97		217	
52	226	222-529-0302 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 ммх 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		12,35	497		6138		6138		6629
				м							491	
53	227	222-529-0103 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		2,5	400		1000		1000		1080
				м							80	
54	228	261-103-0132 РСНБ РК 2015	Щит перегородок трехслойный		0,65	7680		4992		4992		5391
				м2							399	
55	229	215-303-0102 РСНБ РК 2015	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм		0,01125	209094		2352		2352		2540
				100 м2							188	
56	230	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с однойдекоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм		2,45	11048		27068		27068		29233
				м2							2165	
57	231	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		3	520		1560		1560		1685
				шт.							125	
			Итого по разделу 10: Барьеры гардеробные БГ-1/1шт// АР-27#==========					44662	199	43273	1158	49485
								1190	97	0	3665	
			Раздел 12: Защитная сетка, см. АР-52									
58	241	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж		47,57	896,89	23,33	42665	1110	6947	24223	72239
				м2		727,52	10,46	34608	498		5351	
59	242	214-401-0102 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 ммх 40 мм		54,7055	738		40373		40373		43603
				м2							3230	
60	243	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00554	346394		1919		1919		2073
				т							154	
61	244	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		26,8	1891		50679		50679		54733
				м							4054	
62	245	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,291752	169,68	3,87	728	17	438	191	992
				м2		63,68	0,65	273	3		73	
63	246	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж		83,07	896,89	23,33	74505	1938	12132	42300	126149
				м2		727,52	10,46	60435	869		9344	
64	247	214-401-0102 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 ммх 40 мм		95,5305	738		70502		70502		76142
				м2							5640	
65	248	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0133	346394		4607		4607		4976
				т							369	
66	249	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		46,8	1891		88499		88499		95579

			мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м								7080	
67	250	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,494552	169,68 63,68	3,87 0,65	1272 477	29 5	765	333 128	1733
68	251	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольныесетчатые. Монтаж	м2	94,08	896,89 727,52	23,33 10,46	84379 68445	2195 984	13739	47906 10583	142868
69	252	214-401-0102 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	м2	108,192	738		79846		79846	6388	86234
70	253	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01662	346394		5757		5757	461	6218
71	254	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	58,8	1891		111191		111191	8895	120086
72	255	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,416232	169,68 63,68	3,87 0,65	1598 600	36 6	962	418 161	2177
			Итого по разделу 12: Защитная сетка, см. АР-52					658520 164838	5325 2365	488356 0	115371 61911	835802
			Раздел 13: Стремянка СТ-1/2шт/ АР-28#==========									
73	258	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	20,2062	424,19 40,36	3,87 0,65	8571 816	78 13	7678	572 731	9874
			Итого по разделу 13: Стремянка СТ-1/2шт/ АР-28#==========					8571 816	78 13	7678 0	572 731	9874
			Раздел 14: Стеновые и кровельные стеновые панели АР-28...37									
74	266	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	45,4	2780,87 85,08	26,07 7,76	126251 3863	1183 352	121205	3878 10410	140539
75	272	1120-0701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14713,88 4602,86	253,02 75,65	14714 4603	253 76	9858	4585 1544	20843
76	273	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглойстали. Монтаж	т конструкций	0,29515	91869,99 54639,8	26274,58 10151,63	27115 16127	7755 2996	3234	13195 3225	43535
77	278	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	13,14	2442,73 2054,24	108,14 33,75	32097 26993	1420 443	3684	25241 4587	61925
78	280	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажныхпроизводственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	32	321,14 261,95	3,59 0,81	10276 8382	115 26	1779	5802 1286	17364
79	282	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	25,78	9953,58 1257,93	126,89 62,15	256603 32429	3271 1602	220903	30628 22979	310210
80	283	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	ьных элементов	0,05294	998330,83 74853,1	7846,05 1675,81	52852 3963	416 89	48474	4781 4611	62244

81	284	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка	комплект	8	634,45 629,67	4,78 2,12	5076 5037	38 17		4549 770	10395
82	285	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	24	520		12480		12480	998	13478
83	286	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	8	4148		33184		33184	2655	35839
84	287	217-101-0303 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорныйГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	126	93		11718		11718	937	12655
			Итого по разделу 14: Стеновые и кровельные стеновые панели АР-28...37					582366 101397	14451 5601	466519 0	92659 54002	729027
			Раздел 15: Трибуна 1 АР-42									
85	288	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой,просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,92816	91869,99 54639,8	26274,58 10151,63	177140 105354	50662 19574	21124	86200 21067	284407
86	290	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	144	30		4320		4320	346	4666
87	291	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	86,7672	169,68 63,68	3,87 0,65	14723 5525	335 56	8862	3851 1486	20060
88	292	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,75581	91869,99 54639,8	26274,58 10151,63	69436 41297	19859 7673	8280	33789 8258	111483
89	294	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	96	30		2880		2880	230	3110
90	295	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,01145	169,68 63,68	3,87 0,65	5771 2166	132 22	3474	1510 582	7863
			Итого по разделу 15: Трибуна 1 АР-42					274270 154342	70988 27325	48940 0	125350 31969	431589
			Раздел 16: Дренажный приямок ДП-1, ДП-2, см. АР-44									
91	296	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1слой	м2 поверхности	5	2933,56 146,94	4,47 1,32	14668 735	23 7	13911	689 1229	16586
92	297	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	ности облицовки	5	4337,98 2230,77	18,27 8,39	21690 11154	91 42	10445	8957 2452	33099
93	298	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решеткиприямков металлические. Установка	ических изделий	0,03838	920790,34 60996,6	10342,8 4051,23	35340 2341	396 155	32602	2322 3013	40675
94	299	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,36324	169,68 63,68	3,87 0,65	231 87	5 1	139	61 23	315

95	300	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,4	1033,3 339,62	20,49 3,25	52078 17117	1033 164	33929	16071 5452	73601
96	301	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	ических изделий	0,19488	920790,34 60996,6	10342,8 4051,23	179444 11887	2016 790	165541	11789 15299	206532
97	302	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,85712	169,68 63,68	3,87 0,65	2860 1073	65 11	1722	748 289	3897
			Итого по разделу 16: Дренажный приямок ДП-1, ДП-2, см. АР-44					306311 44394	3629 1170	258289 0	40637 27757	374705
			Раздел 17: Вентшахты, см. АР-45									
98	304	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	21,42	4491,95 2394	1773,21 642,22	96218 51279	37982 13756	6956	44875 11287	152380
99	306	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесыи тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	32,44	5360,57 1323,86	15,14 4,39	173897 42946	491 142	130460	39641 17083	230621
100	307	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	льныхэлементов	0,510404	998330,83 74853,1	7846,05 1675,81	509552 38205	4004 855	467342	46092 44451	600095
101	308	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 ммх 20 мм	м2	3,44	2172		7472		7472	598	8070
102	309	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,533689	169,68 63,68	3,87 0,65	7047 2645	161 27	4242	1844 711	9602
103	310	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,56	896,89 727,52	23,33 10,46	502 407	13 6	82	285 63	850
104	311	222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,02275	861632		19602		19602	1568	21170
105	312	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,171625	169,68 63,68	3,87 0,65	199 75	5 1	120	52 20	271
			Итого по разделу 17: Вентшахты, см. АР-45					814489 135557	42656 14787	636276 0	132789 75781	1023059
			ИТОГО по акту					20070970 4034467	224945 91103	15811560 0	3440969 1880952	25392891
			Временные здания и сооружения			1,5		380893				25773784
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35%		347946				26121730
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%				522435		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26644165

									27977743
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142		1,05005142					
		НДС		12 %	3357329				31335072
		Итого с НДС							
		Скидка		5%	1566754				29 768 318
		Итого со скидкой							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп согл **№ 35/02/22-3 от 02.03.2023** года к Договору **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 41

за **Июль 2023** (месяц, год) на **2-1-7 Силовое оборудование и освещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Светильники для электроосвещения									
1	186	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015	Светильникидля ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	315	901,28	9,43	283903	2970	12339	194284	516442
						852,68	3,95	268594	1244		38255	
2	193	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	4	1893,18	185,18	7573	741	72	5095	13681
						1690	79,02	6760	316		1013	
3	195	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	67	402,51	0,36	26968	24	6163	14971	45294
						310,17	0,18	20781	12		3355	
4	201	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	5767,9	27,9	57679	279	25360	23069	87208
						3204	0	32040	0		6460	
5	202	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	10	1091		10910		10910	873	11783
			Итого по разделу 4: Светильники для электроосвещения					387033	4014	54844	237419	674408
								328175	1572	0	49956	
			Раздел 5: Кабельные изделия									
6	203	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	7443	110,55	1,37	822824	10197	79715	528018	1458909
						98,47	0,06	732912	447		108067	
7	241	243-907-1012 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный,замкового типа высотой 60 мм, ширина 200 мм		51,988	2556		132881		132881		143512

			шириной 200 мм	м								10630	
8	242	243-907-5302 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типаМ8	1000 шт.	1,408	64071		90212		90212		7217	97429
9	243	243-907-4501 РСНБ РК 2015	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа VH200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 250мм	шт.	176	531		93456		93456		7476	100932
10	244	243-907-5401 РСНБ РК 2015	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	700	132		92400		92400		7392	99792
11	245	243-907-4601 РСНБ РК 2015	Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков DR высотой 32 мм, шириной 60 мм, длиной 62 мм	шт.	352	327		115104		115104		9208	124312
12	246	243-907-6106 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000	шт.	352	348		122496		122496		9800	132296
			Итого по разделу 5: Кабельные изделия					1469373	10197	726264	528018		2157182
								732912	447	0	159790		
			Раздел 6: Заземление										
13	247	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	240	893,2	26,51	214368	6363	155086	39604		274290
						220,5	8,69	52920	2086		20318		
14	248	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	80	682,2	24,28	54576	1943	32474	14948		75086
						252	7,51	20160	601		5562		
15	249	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	340	421,75	17,03	143395	5790	46570	66610		226805
						267,75	4,35	91035	1479		16800		
16	250	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	45	657,75	24,28	29599	1093	15749	9429		42150
						283,5	7,51	12758	338		3122		
17	251	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,76	2025,1	0	11665	0		8398		21668
						2025,1	0	11665	0		1605		
18	252	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,76	962	0	5541	0		3990		10293
						962	0	5541	0		762		
19	253	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто измедного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	100	674,38	4,64	67438	464	5549	44312		120690
						614,25	1,19	61425	119		8940		
20	254	243-142-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляцияиз ПВХ, для электрических установок на напряжениедо 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4мм2	км	0,102	159738		16293		16293		1303	17596
			Итого по разделу 6: Заземление					542875	15653	271721	187291		788578
								255504	4623	0	58412		
			ИТОГО по акту					2399281	29864	1052829	952728		3620168
								1316591	6642	0	268158		

Временные здания и сооружения			**1,5**	**54303**				
Итого с временными								**3674470**
Зимние удорожания			**1,35%**	**49605**				
Итого с зимними удорожаниями								**3724076**
Непредвиденные работы и затраты			**2%**			**74482**		
Итого с непредвиденными работами и затратами								**3798557**
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			**1,05005142**					**3988680**
НДС			**12 %**	**478642**				
Итого с НДС								**4467322**
Скидка			**5%**	**223366**				
Итого со скидкой								**4 243 955,87**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рук отдела С. Жаб

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп согл **№ 35/02/22-3 от 02.03.2023** года к Договору **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 42

за **Июль 2023** (месяц, год) на **2-1-9 Слаботочные системы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Основное оборудование									
1	1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	30493,76	7251,2	30494	7251	2092	17504	51838
						21151	3160,8	21151	3161		3840	
2	2	ТТОО "Almati It Telecom" п.90	Шкаф напольный 22U /полная комплектация/ Linkbasik NCB22-68-BAA-C	шт	1	122321,43		123789		122321		123789
3	3	1310-0301-0104 РСНБ РК 2015	Плата дополнительная /патч, органайзер/. Установка на готовом месте стойки	шт.	5	3196,32	472,32	15982	2361		8755	26716
						2724	146,43	13620	732		1979	
4	4	ТТОО "Almati It Telecom" п.96	Органайзер 19 HyperLine CM-1U-ML	шт	4	2250,89		9112		9004		9112
5	5	ТТОО "Almati It Telecom" п.94	Патчпанель 19 UTP 24xRJ45 Кат.5е	шт	1	5803,57		5874		5804		5874
6	6	1310-0205-0201 РСНБ РК 2015	Перемычки кабельные длиной до 6 м.Прокладка, включение	перемычка	24	374,21	0	8981	0		5478	15616
						374,21	0	8981	0		1157	
7	7	ТТОО "Almati It Telecom" п.95	Патч-кабель EuroLan UTP Cat5e 1м серый	шт	24	258,93		6289		6214		6289
8	8	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи исигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	8882,88	0	8883	0	748	4962	14953
						8135	0	8135	0		1108	
9	9	248-102-0401 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	130346		130346		130346		130346
10	10	1308-0305-0112 РСНБ РК 2015	Блоки с тремя выключателями и однойштепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж прискрытой проводке	шт.	1	1079,57	6,34	1080	7	25	756	1983
						1047,8	2,77	1048	3		147	

11	11	ТТОО "Almati It Telecom" п.89	Блок евророзеток для 19 шкафов, горизонтальный, 8роз., выкл-ль	шт	1	6830,36		6830		6830		7376
											546	
12	12	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишныеи двухклавишные, штепсельные розетки для скрытойпроводки. Установка	шт.	7	402,51	0,36	2818	2	644	1564	4733
						310,17	0,18	2171	1		351	
13	13	247-214-0204 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт.	7	515		3605		3605		3893
											288	
14	14	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	400	239,23	3,02	95692	1208	2000	66617	175294
						231,21	0,1	92484	40		12985	
15	15	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные изПВХ диаметром 16 мм	м	404	27		10908		10908		11781
											873	
16	16	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарноесечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	400	110,55	1,37	44220	548	4284	28377	78405
						98,47	0,06	39388	24		5808	
17	17	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кабели сечением до6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	10	433,57	2,91	4336	29	376	2833	7742
						393,04	0,38	3930	4		573	
18	18	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVCCAT5E	км	0,41	102442		42001		42001		45361
											3360	
			Итого по разделу 1: Основное оборудование					551240	11406	73513	136846	721101
								190908	3965	275410	33015	
			Раздел 2: Мини АТС									
19	19	1310-0202-0302 РСНБ РК 2015	Устройство телефонное. Монтаж оборудования	шт.	1	45907,9	0	45908	0	352	27789	79593
						45556	0	45556	0		5896	
20	20	518-101-0201 РСНБ РК 2015	Корпоративная IP-АТС модели SMG-200 (200 абонентов)	шт.	1	445595		445595				445595
										445595		
21	21	1310-0301-0104 РСНБ РК 2015	Плата дополнительная /патч, органайзер/. Установка на готовом месте стойки	шт.	1	3196,32	472,32	3196	472		1751	5343
						2724	146,43	2724	146		396	
22	22	ТТОО "Almati It Telecom" п.93	Плата 2-х внешних и 8 внутренних линий KX-TE82480X	шт	1	76071,43		76984				76984
										76071		
23	23	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	1379,83	0	1380	0	208	715	2263
						1171,44	0	1171	0		168	
24	24	ТТОО "Almati It Telecom" п.92	Системный телефон KX-DT333	шт	1	52114,29		52739				52739
										52114		
25	25	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	8	1379,83	0	11039	0	1667	5717	18096
						1171,44	0	9372	0		1340	
26	26	248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	8	6685		53480				53480
										53480		
27	27	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки приборов,масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1664,88	184,79	1665	185	773	604	2450
						707,5	97,62	708	98		181	

28	28	ТТОО "Almati It Telecom" п.99	Консоль для системных цифровых телефоновKX-DT390	шт	1	58035,71		58732					58732
										58036			
			Итого по разделу 2: Мини АТС					750718	657	3000	36576	795275	
								59531	244	687530	7981		
			Раздел 3: Оборудование видеонаблюдения										
29	29	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	12149,77	0	12150	0	190	7296	21002	
						11960	0	11960	0		1556		
30	30	248-403-0110 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEWNVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	119015		119015					119015
										119015			
31	31	248-404-0202 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	100783		100783					100783
										100783			
32	32	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	10	5105,58	5,88	51056	59		31108	88737	
						5099,7	0	50997	0		6573		
33	33	248-402-0111 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера моделиUNIVIEW IPC2123LR3-PF40M-F-C, объектив 4 мм, 3 Мпцилиндрическая	шт.	10	29754		297540					297540
										297540			
34	34	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	21198,21	2309,12	21198	2309	1393	11109	34892	
						17496	715,88	17496	716		2585		
35	35	ТТОО "Almati It Telecom" п.102	Блок бесперебойного питания UPS 220В	шт	1	22321,43		22589					22589
										22321			
36	36	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтажоборудования	шт.	1	12366,95	1416,96	12367	1417	1188	6223	20077	
						9762	439,29	9762	439		1487		
37	37	ТТОО "Almati It Telecom" п.100	Коммутатор D-Link DES-1016C/A1A	шт	1	11728,57		11870					11870
										11729			
38	38	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	21198,21	2309,12	21198	2309	1393	11109	34892	
						17496	715,88	17496	716		2585		
39	39	ТТОО "Almati It Telecom" п.103	Блок питания 12V 20A (импульсный источник питания)	шт	1	31250		31625					31625
										31250			
40	40	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	450	239,23	3,02	107654	1359	2250	74944	197206	
						231,21	0,1	104044	45		14608		
41	41	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные изПВХ диаметром 16 мм	м	454,5	27		12272		12272			13254
											982		
42	42	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарноесечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	450	110,55	1,37	49748	616	4820	31924	88206	
						98,47	0,06	44312	27		6534		
43	43	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	510	433,57	2,91	221121	1484	19186	144464	394832	
						393,04	0,38	200450	194		29247		

44	44	243-801-0101 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х0,75 мм2	км	0,48	88749		42600		42600		46008
											3408	
45	45	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированныхкабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,48	102442		49172		49172		53106
											3934	
			Итого по разделу 3: Оборудование видеонаблюдения					1183958	9553	134464	318177	1575634
								456517	2137	583422	73499	
			Раздел 4: Оборудование системы оповещения									
46	46	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	4	3192,62	0	12770	0	810	7296	21671
						2990	0	11960	0		1605	
47	47	ТТОО "Almati It Telecom" п.101	Громкоговоритель настенный HS-10-A	шт	4	15178,57		61443				61443
										60714		
48	48	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	26528,12	2886,4	26528	2887	314	14776	44608
						23328	894,85	23328	895		3304	
49	49	ТИП Jet Systems п.91	Усилитель 35Вт PA-935N	шт	1	173787,5		175873				175873
										173788		
50	50	1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель настольный. Монтажоборудования	шт.	1	4172,53	0	4173	0	87	2492	7198
						4086	0	4086	0		533	
51	51	ТИП Jet Systems п.98	Микрофон настольный RM-01	шт	1	35321,43		35745				35745
										35321		
52	52	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1420,85	32,85	1421	33		1053	2672
						1388	16,27	1388	16		198	
53	53	ТИП Jet Systems п.97	Модуль CD/MP3/USB для усилителей серий PAM и NPAM	шт	1	245535,71		248482				248482
										245536		
54	54	1310-0205-0201 РСНБ РК 2015	Перемычки кабельные длиной до 6 м.Прокладка, включение	перемычка	1	374,21	0	374	0		228	650
						374,21	0	374	0		48	
55	55	ТТОО "Almati It Telecom" п.104	Кабель межблочный МС-092/1.5	шт	1	113,84		114		114		123
											9	
56	56	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	137	433,57	2,91	59399	399	5154	38807	106062
						393,04	0,38	53846	52		7856	
57	57	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 Вс поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,137	73786		10109		10109		10918
											809	
			Итого по разделу 4: Оборудование системы оповещения					636431	3319	16588	64652	715445
								94982	963	521543	14362	
			ИТОГО по акту					3122347	24935	227565	556251	3807455
								801938	7309	2067905	128857	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2067905		

Временные здания и сооружения		1,5	26093				1765643
Итого с временными		1,35%	23836				1789479
Зимние удорожания					35790		
Итого с зимними удорожаниями		2%					1825269
Непредвиденные работы и затраты							4088033
Итого с непредвиденными работами и затратами		1,05005142					
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142		12 %	490564				4578597
НДС							
Итого с НДС		5%	228930				4 349 667
Скидка							
Итого со скидкой							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп согл **№ 35/02/22-3 от 02.03.2023** года к Договору **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 43

за **Июль 2023** (месяц, год) на **2-1-10 Оборудование для маломобильных слоевнаселения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: МГН, см. АР-45-47									
1	1	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Установка	шт.	10	841 816,17	18,28 7,9	8410 8162	183 79	66	5933 1147	15490
2	2	252-207-2701 РСНБ РК 2015	Указатели настенные	шт.	10	5322		53220		53220	4258	57478
3	3	1115-0504-0201 РСНБ РК 2015	Фонари и навесы. Установка пристенного профиля	м профиля	42,1	101,8 100,16	1,64 0	4286 4217	69 0		3373 613	8272
4	4	234-303-5801 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 25 м	рулон	1,684	6295		10601		10601	848	11449
5	5	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытияиз плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,72	1385,69 938,72	112,07 54,53	13469 9124	1089 530	3255	9075 1804	24348
6	6	251-104-0102 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	9,72	25887		251622		251622	20130	271752
7	7	1117-0201-0105 РСНБ РК 2015	Гарнитура туалетная: полочки. Установка	шт.	1	1031,85 1025,01	0,15 0	1032 1025	0 0	7	1005 163	2200
8	8	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015	Гарнитура туалетная:вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	4	464,56 455,56	0,15 0	1858 1822	1 0	35	1786 292	3936

9	9	Т ИП "Изимов" п.118	Откидывающая опора для рук	шт	2	21300		43111					43111
										42600			
10	10	Т ИП "Изимов" п.116	Горизонтальный поручень	шт	1	64250		65021					65021
										64250			
11	11	Т ИП "Изимов" п.117	Крюк для одежды	шт	1	17590		17801					17801
										17590			
12	12	Т ТОО "Everest Climat" п.120	Фен	шт	1	8651,79		8756					8756
										8652			
13	13	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	2724	0	2724	0		1662		4737
						2724	0	2724	0		351		
14	14	Т ИП "Изимов" п.119	Кнопка сигнализации	шт	1	46460		47018					47018
										46460			
15	15	1117-0201-0105 РСНБ РК 2015	Гарнитура туалетная: полочки. Установка	шт.	1	1031,85	0,15	1032	0	7	1005		2200
						1025,01	0	1025	0		163		
16	16	217-401-0202 РСНБ РК 2015	Зеркало	м2	1	8670		8670		8670			9364
											694		
17	17	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	ности облицовки	0,4	2521,36	18,27	1009	7	109	717		1864
						2230,77	8,39	892	3		138		
18	18	251-104-0107 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 из поливинилхлорида	м2	0,4	10629		4252		4252			4592
											340		
			Итого по разделу 1: МГН, см. АР-45-47					543892	1349	331844	24556		599389
								28991	612	181707	30941		
			Раздел 2: Вертикальные подъемники для МГН, см. АР-1 Общие данные										
19	19	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	68470,93	6919,99	68471	6920		39455		116560
						61550,94	3129,19	61551	3129		8634		
20	20	516-201-0101 РСНБ РК 2015	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1939307		1939307					1939307
										1939307			
			Итого по разделу 2: Вертикальные подъемники для МГН, см. АР-1 Общие данные					2007778	6920	0	39455		2055867
								61551	3129	1939307	8634		
			ИТОГО по акту					2551670	8269	331844	64011		2655256
								90542	3741	2121014	39575		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2121014			
			Временные здания и сооружения			1,5		8014					

									542256
		Итого с временными							
		Зимние удорожания		1,35%	7320				549576
		Итого с зимними удорожаниями					10992		
		Непредвиденные работы и затраты		2%					560568
		Итого с непредвиденными работами и затратами							
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142		1,05005142					2815799
		НДС		12 %	337896				3153694
		Итого с НДС							
		Скидка		5%	157685				2 996 009,67
		Итого со скидкой							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рук. отдела С. Жалт

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп согл **№ 35/02/22-3 от 02.03.2023** года к Договору **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 44

за **Июль 2023** (месяц, год) на **5-1-1 Наружные сети связи** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Оборудование									
1	21	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка. Монтаж на стене	шт.	1	839,95 829	0 0	840 829	0 0	11	506 108	1454
2	22	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	3913		3913		3913		3913
3	23	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	2	4941,68 4941,68	0 0	9883 9883	0 0		6029 1273	17185
4	24	518-102-0528 РСНБ РК 2015	Сетевой SFP медиаконвертер с PoE Wi-Tek WI-MC111GP	шт.	2	16093		32186		32186		32186
5	25	1308-0201-2102 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой илипластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 52. Монтаж оборудования	шт.	1	956,08 780,96	90,64 39,51	956 781	91 40	84	591 124	1671
6	26	ТТОО "Almati It Telecom" п.108	Муфта оптическая укомплектованная GetekFosc 400A4 до 24 волокон	шт	1	19062,5		19291		19062		19291
7	27	1310-0205-0201 РСНБ РК 2015	Перемычки кабельные длиной до 6 м.Прокладка, включение	перемычка	2	374,21 374,21	0 0	748 748	0 0		457 96	1301
8	28	ТТОО "Almati It Telecom" п.107	Оптический патч-корд 1м	шт	2	258,93		524		518		524
9	29	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1420,85 1388	32,85 16,27	1421 1388	33 16		1053 198	2672

10	30	518-102-0529 РСНБ РК 2015	Сетевой SFP модуль оптический Wi-Tek WI-SFP10LC-20KM комплект из 2 штук	шт.	1	16988		16988				16988
										16988		
			Итого по разделу 3: Оборудование					86750	124	95	8636	97185
								13629	56	72902	1799	
			ИТОГО по акту					86750	124	95	8636	97185
								13629	56	72902	1799	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							72902		
			Временные здания и сооружения			1,5		364				24647
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35%		333				24980
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%				500		25480
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			1,05005142						103297
			НДС			12 %		12396				115693
			Итого с НДС									
			Скидка			5%		5785				109 908,51
			Итого со скидкой									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп согл **№ 35/02/22-3 от 02.03.2023** года к Договору **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 45

за **Июль 2023 (месяц, год) на 6-2-2 Оборудование котельной работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	3,2	36724,04	16713,49	117517	53483	11970	63835	195860
						16270	5651,49	52064	18085		14508	
2	3	411-103-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше30 до 50 км	т·км	160	41		6560			525	7085
3	4	411-103-0221 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	1040	23		23920			1914	25834
			ИТОГО по акту					147997	53483	11970	63835	228779
								52064	18085	0	16947	
			Временные здания и сооружения			1,5		3432				232211
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35%		3135				235346
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%				4707		240052
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			1,05005142						252067
			НДС			12 %		30248				

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп согл **№ 35/02/22-3 от 02.03.2023** года к Договору **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 46

за **Июль 2023** (месяц, год) на **7-1-1 Благоустройство территории** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Покрытие (лист 7)									
1	42	8601-0703-0105 УСН РК 8.02-03-2020	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Ковриkиз резиновой крошки (прямой 10 мм)**	м2	586	6026	7	3531236	4102	3052474	446532	4295966
						810	1	474660	586		318198	
2	49	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м2 разметки	7,2	1065,49	30,6	7672	220	4790	2874	11390
						369,64	0	2661	0		844	
			Итого по разделу 2: Покрытие (лист 7)					3538908	4322	3057264	449406	4307356
								477321	586	0	319042	
			Раздел 3: МАФы (лист 6,7)									
3	50	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020	**Конструкции скамеек с металлическимкаркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная безспинки**	шт.	6	50616	210	303696	1260	260568	36726	367656
						6978	63	41868	378		27234	
4	51	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2020	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х0,2 м)**	шт.	9	10661	0	95949	0	95949		103626
						0	0	0	0		7677	
5	52	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер"Тяга верхняя"**	комплект	1	209438	2490	209438	2490	195019	9660	236626
						11929	817	11929	817		17528	
6	53	8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2020	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер"Жим ногами"**	комплект	1	196034	2585	196034	2585	182123	9192	221644
						11326	850	11326	850		16418	
7	54	8601-0216-0107 УСН РК 8.02-03-2020	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер"Шейкер"**		1	165274	1587	165274	1587	154976	7153	186221

				комплект		8711	510	8711	510		13794	
8	55	8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер"Скороход"		1	217596	2821	217596	2821	198611	13355	249427
				комплект		16164	899	16164	899		18476	
9	56	8601-0702-0101 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделениемпо типам (видам): Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками		2	101688	1339	203376	2678	188768	9994	230440
				шт.		5965	451	11930	902		17070	
10	57	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой		2	190920	2943	381840	5886	359018	14200	427724
				комплект		8468	996	16936	1992		31684	
11	58	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на2 шт.		1	239905	9005	239905	9005	211331	16384	276792
				шт.		19569	3051	19569	3051		20503	
12	59	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004		2	126056		252112				252112
				комплект						252112		
13	66	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише		1	1159,34	19,01	1159	19	19	1106	2446
				шт.		1121,1	7,16	1121	7		181	
14	67	248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ		1	22452		22452				22452
				шт.						22452		
			Итого по разделу 3: МАФы (лист 6,7)					2288831	28331	1846382	117770	2577166
								139554	9406	274564	170565	
			Раздел 4: Озеленение (лист 6)									
15	68	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка		971,36	106,85	0	103790	0		91335	210735
				м2		106,85	0	103790	0		15610	
16	69	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом		874,224	11,65	11,65	10185	10185		3739	15038
				м2		0	4,86	0	4249		1114	
17	70	1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную		97,136	116,28	0	11295	0		9940	22934
				м2		116,28	0	11295	0		1699	
18	71	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли		871,36	46,76	1,86	40745	1621		35050	81859
				м2		44,9	0,81	39124	706		6064	
19	72	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой		0,087136	579922,26	4962,33	50532	433	50016	240	54834
				га		959,93	2163,91	84	189		4062	
20	73	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли /цветник/		100	46,76	1,86	4676	186		4022	9394
				м2		44,9	0,81	4490	81		696	
21	74	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой		0,01	579922,26	4962,33	5799	50	5740	27	6292
				га		959,93	2163,91	10	22		466	
			Итого по разделу 4: Озеленение (лист 6)					227022	12475	55756	144353	401086
								158793	5247	0	29711	
			ИТОГО по акту					6054761	45128	4959402	711529	7285668
								775668	15239	274564	519318	

В том числе:								
Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего						274564		
Временные здания и сооружения		1,5		105166				
Итого с временными								7116210
Зимние удорожания		1,35%		96069				
Итого с зимними удорожаниями								7212278
Непредвиденные работы и затраты		2%				144246		
Итого с непредвиденными работами и затратами								7356524
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142		1,05005142						8013035
НДС		12 %		961564				
Итого с НДС								8974599
Скидка		5%		448730				
Итого со скидкой								8 525 869

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 60 мест в с. Кызылшекара, Райымбекского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп согл **№ 35/02/22-3 от 02.03.2023** года к Договору **№ 35/02/22 от 03.03.2022 года**

Акт выполненных работ № 47

за **Июль 2023** (месяц, год) на **2-1-8 Автоматическая пожарная сигнализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Автоматическая пожарная сигнализация									
1	1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	5243,78 5184,16	6,95 1,46	5244 5184	6 1	53	3163 673	9080
2	2	248-303-0221 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П	шт.	1	17594		17594		17594		17594
3	3	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	5243,78 5184,16	6,95 1,46	5244 5184	6 1	53	3163 673	9080
4	4	ТТОО Arx Sexurity п.86	Пульт контроля и управления С2000М	шт	1	41418,75		41916		41419		41916
5	5	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	8898,88 8765	1,95 0	26697 26295	6 0	396	16040 3419	46156
6	6	ТТОО Arx Sexurity п.87	Батарея резервного питания 17 А/ч	шт	2	3625		7337		7250		7337
7	7	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116		19116
8	8	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	170	4269,69 4194	2,85 0	725847 712980	484 0	12383	434918 92861	1253626
9	9	248-302-0401 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые линейныемодели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	5	26144		130720		130720	10458	141178
10	10	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	11	1052		11572		11572	926	12498
11	11	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45		154	1732		266728		266728		288066

				шт.								21338	
12	12	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Установка	шт.	20	841	18,28	16820	366	131	11867	30982
						816,17	7,9	16323	158		2295	
13	13	248-304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	12	762		9144		9144		9876
											732	
14	14	248-304-0305 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	8	1306		10448		10448		11284
											836	
15	15	1310-0701-0105 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	10084,94	1,95	10085	2	135	6068	17445
						9948	0	9948	0		1292	
16	16	248-303-0701 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	11667		11667		11667		11667
17	17	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка. Монтаж оборудования	шт.	5	369,7	0	1848	0	190	1012	3089
						331,66	0	1658	0		229	
18	18	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	5	154		770		770		832
											62	
19	19	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	4	345,5	4,7	1382	18	60	939	2507
						325,75	0,33	1303	1		186	
20	20	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	60	314,51	3,85	18871	231	903	12773	34175
						295,61	0,05	17737	3		2531	
21	21	243-907-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм	м	4,12	769		3168		3168		3421
											253	
22	22	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	61,8	67		4141		4141		4472
											331	
23	23	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	980	239,23	3,02	234445	2960	4900	163212	429470
						231,21	0,1	226586	98		31813	
24	24	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные изПВХ диаметром 16 мм	м	989,8	27		26725		26725		28863
											2138	
25	25	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубахи металлических рукавах	м	980	110,55	1,37	108339	1343	10496	69523	192091
						98,47	0,06	96501	59		14229	
26	26	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	64	89,85	0,79	5750	50	664	3629	10129
						78,68	0,08	5036	5		750	
27	27	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	536	265,44	2,24	142276	1201	27127	82070	242294
						212,59	0,07	113948	38		17948	
28	28	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А) -LS 2х2х0,80	км	1,1	113815		125196		125196		135212
											10016	
29	29	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,02575	102442		2638		2638		2849
											211	

30	30	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,445	73786		32835		32835		35462
											2627	
31	31	243-142-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция изПВХ, для электрических установок на напряжение до450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	км	0,0103	41293		425		425		459
											34	
			Итого по разделу 1: Автоматическая пожарная сигнализация					2024988	6673	682001	808377	3052226
								1238683	364	97630	218861	
			ИТОГО по акту					2024988	6673	682001	808377	3052226
								1238683	364	97630	218861	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							97630		
			Временные здания и сооружения			1,5		44319				2998915
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35%		40485				3039400
			Итого с зимними удорожаниями							60788		
			Непредвиденные работы и затраты			2%						3100188
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			1,05005142						3357874
			НДС			12 %		402945				3760818
			Итого с НДС									
			Скидка			5%		188041				
			Итого со скидкой									3 572 778

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель С. Кат

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания «СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)