Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны",010000, Республика Казахстан, г. Астана, Бейбитшилик, дом № 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130740015861**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030340003189

Договор (контракт) Договор № 19/83 от 08.11.2019 г

Номер документа	Дата составления
52	15.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный)"			работа	1	13 209 437 769,00	13 209 437 769,00
				Итого	1	x	13 209 437 769,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мубараков Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / В. Сыроваев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2023

М.П.

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны",010000, Республика Казахстан, г. Астана, Бейбитшилик, дом № 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130740015861**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030340003189**
Договор (контракт)	Договор № 19/83 от 08.11.2019 г	

Номер документа	Дата составления
52	15.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный)"			работа	1	13 209 437 769,00	13 209 437 769,00
				Итого	1	x	13 209 437 769,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мубараков Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/83	08.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"	**13 209 437 769**	**11 794 140 865**							**1 415 296 904**	**13 209 437 769**

Заказчик
ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861

И.о. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Подрядчик
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Директор _____ **Мубараков Р.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/83	08.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"	**13 209 437 769**	**11 794 140 865**							**1 415 296 904**	**13 209 437 769**

Заказчик
ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861

И.о. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Подрядчик
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Директор _____ **Мубараков Р.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Кмеры водовод ВО1
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Форма

Акт выполненных работ №24/1 (ЛС 2-2)
за декабрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1м^3	м^3	5 951,6306	424,0 0,0	424,0 86,0	2 523 491,0 0,0	2 523 491,0 511 840,0			2 523 491,0	
2	2	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	3 689,1169	466,0 0,0	466,0 95,0	1 719 128,0 0,0	1 719 128,0 350 466,0			1 719 128,0	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	339,2849	10 434,0 10 434,0	0,0 0,0	3 540 099,0 3 540 099,0	0,0 0,0			3 540 099,0	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	202,0091	12 521,0 12 521,0	0,0 0,0	2 529 356,0 2 529 356,0	0,0 0,0			2 529 356,0	
5	5	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	2 520,3438	467,0 33,0	433,0 93,0	1 177 001,0 83 171,0	1 091 309,0 234 392,0	2 520,0		1 177 001,0	
6	6	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км	т·км	94 260,8313	31,0		2 922 086,0				2 922 086,0	
7	7	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м^3	9 872,5557	113,0 0,0	113,0 29,0	1 115 599,0 0,0	1 115 599,0 286 304,0			1 115 599,0	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	305,63946	4 539,0 4 539,0	0,0 0,0	1 387 298,0 1 387 298,0	0,0 0,0			1 387 298,0	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1 974,5095	710,0 442,0	268,0 88,0	1 401 902,0 872 733,0	529 169,0 173 757,0			1 401 902,0	
10	10	6101-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м^3 уплотненного грунта	12 368	519,0 0,0	519,0 136,0	6 418 992,0 0,0	6 418 992,0 1 682 048,0			6 418 992,0	
11	11	6101-0107-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см/до 3 проходов/	м^3 уплотненного грунта	12 368	118,0 0,0	118,0 34,0	1 459 424,0 0,0	1 459 424,0 420 512,0			1 459 424,0	
12	12	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м^2 покрытия	18	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	165 258,0 46 872,0	16 848,0 4 392,0	101 538,0		165 258,0	
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м^3	1,8	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	55 625,0 11 502,0	5 366,0 1 098,0	38 758,0		55 625,0	
14	14	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м^3	23,3	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	1 882 500,0 992 300,0	216 690,0 64 960,0	673 510,0		1 882 500,0	
15	15	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонныхинструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/		93,2	2 185,0		203 642,0		203 642,0		203 642,0	

16	16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	кг т	2,19838	326 370,0		717 485,0		717 485,0		717 485,0
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02596	345 153,0		8 960,0		8 960,0		8 960,0
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,029775	345 153,0		10 277,0		10 277,0		10 277,0
19	19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04914	326 370,0		16 038,0		16 038,0		16 038,0
20	20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	90,7102	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	445 115,0 127 992,0	1 814,0 635,0	315 309,0		445 115,0
21	21	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	90,7102	2 185,0		198 202,0		198 202,0		198 202,0
22	22	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	154	1 571,0		241 934,0		241 934,0		241 934,0
23	23	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	58	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	85 086,0 83 752,0	1 334,0 464,0			85 086,0
24	24	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,04833	1 985 135,0		95 942,0		95 942,0		95 942,0
25	25	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00452	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	3 290,0 1 527,0	31,0 8,0	1 732,0		3 290,0
26	26	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	2,184	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	39 319,0 20 892,0	10 591,0 1 931,0	7 836,0		39 319,0
27	27	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П 18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,96	106 245,0		101 995,0		101 995,0		101 995,0
28	28	225-202-0104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2	60 272,0		120 544,0		120 544,0		120 544,0
29	29	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	13,79	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	32 048,0 29 800,0	551,0 179,0	1 696,0		32 048,0
30	30	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	13,79	2 185,0		30 131,0		30 131,0		30 131,0
31	36	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,48	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	208 835,0 133 172,0	7 436,0 1 572,0	68 227,0		208 835,0
32	37	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,09548	336 740,0		32 152,0		32 152,0		32 152,0
33	40	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона.Установка	т	0,16752	359 268,0 287 218,0	56 062,0 17 257,0	60 185,0 48 115,0	9 392,0 2 891,0	2 678,0		60 185,0
34	41	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,16752	1 160 797,0		194 457,0		194 457,0		194 457,0
35	42	6118-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	3	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	19 893,0 6 939,0	369,0 102,0	12 585,0		19 893,0
36	43	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,3	33 086,0 6 390,0	2 981,0 610,0	9 926,0 1 917,0	894,0 183,0	7 115,0		9 926,0
37	44	6111-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	1,0362	11 108,0 3 446,0	30,0 7,0	11 510,0 3 571,0	31,0 7,0	7 908,0		11 510,0
38	48	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	14,4	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	132 206,0 37 498,0	13 479,0 3 514,0	81 230,0		132 206,0

39	49	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,44	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	44 500,0 9 202,0	4 292,0 878,0	31 006,0		44 500,0
40	50	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	15,4134	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	1 245 310,0 656 426,0	143 345,0 42 973,0	445 539,0		1 245 310,0
41	51	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	61,6534	2 185,0		134 713,0		134 713,0		134 713,0
42	52	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,5528	326 370,0		506 787,0		506 787,0		506 787,0
43	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02128	345 153,0		7 345,0		7 345,0		7 345,0
44	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01879	345 153,0		6 485,0		6 485,0		6 485,0
45	55	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	326 370,0		8 225,0		8 225,0		8 225,0
46	56	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,53	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	29 850,0 14 688,0	1 679,0 357,0	13 483,0		29 850,0
47	57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	46,7632	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	229 467,0 65 983,0	935,0 327,0	162 549,0		229 467,0
48	58	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	46,7632	2 185,0		102 178,0		102 178,0		102 178,0
49	59	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
50	60	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	34,9	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	51 198,0 50 396,0	803,0 279,0			51 198,0
51	61	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,029167	1 985 135,0		57 900,0		57 900,0		57 900,0
52	62	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00271	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	1 972,0 915,0	19,0 5,0	1 038,0		1 972,0
53	63	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П18-8,П15д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	1,656	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	29 813,0 15 841,0	8 030,0 1 464,0	5 942,0		29 813,0
54	64	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д-8,), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,328	106 245,0		34 848,0		34 848,0		34 848,0
55	65	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,968	106 245,0		102 845,0		102 845,0		102 845,0
56	66	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	1	50 748,0		50 748,0		50 748,0		50 748,0
57	67	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	12,143	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	28 220,0 26 241,0	486,0 158,0	1 494,0		28 220,0
58	68	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	12,143	2 185,0		26 532,0		26 532,0		26 532,0
59	69	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,21	145 329,0 83 059,0	16 409,0 3 248,0	30 519,0 17 442,0	3 446,0 682,0	9 631,0		30 519,0
60	70	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,0055	336 740,0		1 852,0		1 852,0		1 852,0
61	71	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,0075	326 370,0		2 448,0		2 448,0		2 448,0

62	72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,00828	345 153,0		2 858,0		2 858,0		2 858,0
63	73	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,01308	2 408 058,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	31 497,0 16 087,0	58,0 19,0	15 353,0		31 497,0
64	78	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0		52 209,0
65	79	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,2387	336 740,0		80 380,0		80 380,0		80 380,0
66	85	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	13	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	119 353,0 33 852,0	12 168,0 3 172,0	73 333,0		119 353,0
67	86	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,3	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	40 174,0 8 307,0	3 875,0 793,0	27 992,0		40 174,0
68	87	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	13,2	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	1 066 481,0 562 162,0	122 760,0 36 802,0	381 559,0		1 066 481,0
69	88	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	52,8	2 185,0		115 368,0		115 368,0		115 368,0
70	89	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,35166	326 370,0		441 141,0		441 141,0		441 141,0
71	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01888	345 153,0		6 516,0		6 516,0		6 516,0
72	91	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0154	345 153,0		5 315,0		5 315,0		5 315,0
73	92	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	326 370,0		8 225,0		8 225,0		8 225,0
74	93	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	39,95155	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	196 042,0 56 372,0	799,0 280,0	138 872,0		196 042,0
75	94	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	39,95155	2 185,0		87 294,0		87 294,0		87 294,0
76	95	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
77	96	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	31,9	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	46 797,0 46 064,0	734,0 255,0			46 797,0
78	97	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,026583	1 985 135,0		52 771,0		52 771,0		52 771,0
79	98	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,002712	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	1 974,0 916,0	19,0 5,0	1 039,0		1 974,0
80	99	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,37	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	20 839,0 10 254,0	1 172,0 249,0	9 413,0		20 839,0
81	100	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1, П15-8, П15д)	$м^3$ сборных конструкций	1,348	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	24 268,0 12 895,0	6 537,0 1 192,0	4 836,0		24 268,0
82	101	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,328	106 245,0		34 848,0		34 848,0		34 848,0
83	102	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15-8), объемом 0,5 $м^3$ и болееГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,66	106 245,0		70 122,0		70 122,0		70 122,0
84	103	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-3-1,	шт.	1	50 748,0		50 748,0		50 748,0		50 748,0
85	104	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	10,675	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	24 809,0 23 069,0	427,0 139,0	1 313,0		24 809,0

86	105	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	10,675	2 185,0		23 325,0		23 325,0		23 325,0
87	106	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,19	145 329,0 83 059,0	16 409,0 3 248,0	27 613,0 15 781,0	3 118,0 617,0	8 714,0		27 613,0
88	107	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,00516	336 740,0		1 738,0		1 738,0		1 738,0
89	108	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,007	326 370,0		2 285,0		2 285,0		2 285,0
90	109	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,00782	345 153,0		2 699,0		2 699,0		2 699,0
91	110	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,01308	2 408 058,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	31 497,0 16 087,0	58,0 19,0	15 353,0		31 497,0
92	115	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0		52 209,0
93	116	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
94	122	6101-0107-0705 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт оснований.Уплотнение.Камеры №110,188	$м^2$ уплотненной площади основания	58,32	2 837,0 509,0	2 284,0 568,0	165 454,0 29 685,0	133 203,0 33 126,0	2 566,0		165 454,0
95	123	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	39	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	358 059,0 101 556,0	36 504,0 9 516,0	219 999,0		358 059,0
96	124	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	3,9	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	120 522,0 24 921,0	11 626,0 2 379,0	83 975,0		120 522,0
97	125	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	41,3	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	3 336 792,0 1 758 884,0	384 090,0 115 144,0	1 193 818,0		3 336 792,0
98	126	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	165,2	2 185,0		360 962,0		360 962,0		360 962,0
99	127	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	4,1143	326 370,0		1 342 784,0		1 342 784,0		1 342 784,0
100	128	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,05841	345 153,0		20 160,0		20 160,0		20 160,0
101	129	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,04867	345 153,0		16 799,0		16 799,0		16 799,0
102	130	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,06552	326 370,0		21 384,0		21 384,0		21 384,0
103	131	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	2,1	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	118 274,0 58 199,0	6 650,0 1 413,0	53 424,0		118 274,0
104	132	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	119,07345	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	584 293,0 168 013,0	2 382,0 834,0	413 899,0		584 293,0
105	133	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	119,07345	2 185,0		260 175,0		260 175,0		260 175,0
106	134	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	264	1 571,0		414 744,0		414 744,0		414 744,0
107	135	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	102,3	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	150 074,0 147 721,0	2 353,0 818,0			150 074,0
108	136	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,08525	1 985 135,0		169 233,0		169 233,0		169 233,0
109	137	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица		0,00813	727 782,0	6 884,0	5 917,0	56,0	3 115,0		5 917,0

				т металлических изделий		337 759,0	1 817,0	2 746,0	15,0			
110	138	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П11-8,П15д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	3,384	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	60 922,0 32 371,0	16 409,0 2 991,0	12 142,0		60 922,0
111	139	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д-8,)(П11-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,304	106 245,0		244 788,0		244 788,0		244 788,0
112	140	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	3	50 748,0		152 244,0		152 244,0		152 244,0
113	141	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	32,325	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	75 123,0 69 854,0	1 293,0 420,0	3 976,0		75 123,0
114	142	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	32,325	2 185,0		70 630,0		70 630,0		70 630,0
115	143	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,69	145 329,0 83 059,0	16 409,0 3 248,0	100 277,0 57 311,0	11 322,0 2 241,0	31 644,0		100 277,0
116	144	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,01758	336 740,0		5 920,0		5 920,0		5 920,0
117	145	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,02394	326 370,0		7 813,0		7 813,0		7 813,0
118	146	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,02622	345 153,0		9 050,0		9 050,0		9 050,0
119	147	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,03924	2 408 058,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	94 492,0 48 261,0	174,0 56,0	46 058,0		94 492,0
120	151	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	5,354328	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	26 274,0 7 555,0	107,0 37,0	18 612,0		26 274,0
121	152	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	5,354328	2 185,0		11 699,0		11 699,0		11 699,0
122	153	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,11	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	156 627,0 99 879,0	5 577,0 1 179,0	51 171,0		156 627,0
123	154	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,07161	336 740,0		24 114,0		24 114,0		24 114,0
124	160	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	18,3	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	168 012,0 47 653,0	17 129,0 4 465,0	103 230,0		168 012,0
125	161	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,83	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	56 552,0 11 694,0	5 455,0 1 116,0	39 403,0		56 552,0
126	162	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	12,63	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	1 020 428,0 537 886,0	117 459,0 35 212,0	365 083,0		1 020 428,0
127	163	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	50,52	2 185,0		110 386,0		110 386,0		110 386,0
128	164	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,63591	326 370,0		533 912,0		533 912,0		533 912,0
129	165	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01888	345 153,0		6 516,0		6 516,0		6 516,0
130	166	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01294	345 153,0		4 466,0		4 466,0		4 466,0
131	167	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02268	326 370,0		7 402,0		7 402,0		7 402,0

132	168	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	52,368632	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	256 973,0 73 892,0	1 048,0 367,0	182 033,0		256 973,0
133	169	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	52,368632	2 185,0		114 425,0		114 425,0		114 425,0
134	170	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
135	171	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	37	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	54 279,0 53 428,0	851,0 296,0			54 279,0
136	172	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,030833	1 985 135,0		61 208,0		61 208,0		61 208,0
137	173	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	1 645,0 763,0	15,0 4,0	866,0		1 645,0
138	174	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,7	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	39 425,0 19 400,0	2 217,0 471,0	17 808,0		39 425,0
139	175	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1, П18-8, П15д, П18 д)	$м^3$ сборных конструкций	2,06	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	37 086,0 19 706,0	9 989,0 1 821,0	7 391,0		37 086,0
140	176	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,732	106 245,0		77 771,0		77 771,0		77 771,0
141	177	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15-8), объемом 0,5 $м^3$ и болееГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,968	106 245,0		102 845,0		102 845,0		102 845,0
142	178	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстиями под люк марки ПО-3-1,	шт.	1	50 748,0		50 748,0		50 748,0		50 748,0
143	179	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	15,8204	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	36 767,0 34 188,0	633,0 206,0	1 946,0		36 767,0
144	180	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	15,8204	2 185,0		34 568,0		34 568,0		34 568,0
145	181	1107-0104-0104 *РСНБ РК 2022*	Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в сооружениях (при свободном опирании).	шт. сборных конструкций	1	21 209,0 14 654,0	5 671,0 1 540,0	21 209,0 14 654,0	5 671,0 1 540,0	884,0		21 209,0
146	182	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогоны железобетонные из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	$м^3$	1,15	181 570,0		208 805,0		208 805,0		208 805,0
147	187	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0		52 209,0
148	188	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
149	194	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	6,15	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	56 463,0 16 015,0	5 757,0 1 501,0	34 692,0		56 463,0
150	195	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,615	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	19 005,0 3 930,0	1 833,0 375,0	13 242,0		19 005,0
151	196	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	6,47	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	522 737,0 275 544,0	60 171,0 18 038,0	187 022,0		522 737,0
152	197	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	25,88	2 185,0		56 548,0		56 548,0		56 548,0
153	198	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,64379	326 370,0		210 114,0		210 114,0		210 114,0
154	199	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,0059	345 153,0		2 036,0		2 036,0		2 036,0

155	200	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,004775	345 153,0		1 648,0		1 648,0	1 648,0
156	201	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,011385	326 370,0		3 716,0		3 716,0	3 716,0
157	202	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	23,205225	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	113 868,0 32 743,0	464,0 162,0	80 661,0	113 868,0
158	203	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	23,205225	2 185,0		50 703,0		50 703,0	50 703,0
159	204	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	44	1 571,0		69 124,0		69 124,0	69 124,0
160	205	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	16,5	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	24 206,0 23 826,0	380,0 132,0		24 206,0
161	206	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,01375	1 985 135,0		27 296,0		27 296,0	27 296,0
162	207	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00113	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	822,0 382,0	8,0 2,0	433,0	822,0
163	208	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,25	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	14 080,0 6 929,0	792,0 168,0	6 360,0	14 080,0
164	209	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П21д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	0,744	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	13 394,0 7 117,0	3 608,0 658,0	2 669,0	13 394,0
165	210	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П21д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,438	106 245,0		46 535,0		46 535,0	46 535,0
166	211	225-202-0104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	0,5	60 272,0		30 136,0		30 136,0	30 136,0
167	212	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	5,0665	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	11 775,0 10 949,0	203,0 66,0	623,0	11 775,0
168	213	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	5,0665	2 185,0		11 070,0		11 070,0	11 070,0
169	218	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0	52 209,0
170	219	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0	8 038,0
171	229	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0	52 209,0
172	230	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0	8 038,0
173	236	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	12,5	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	114 762,0 32 550,0	11 700,0 3 050,0	70 512,0	114 762,0
174	237	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,25	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	38 629,0 7 988,0	3 727,0 763,0	26 915,0	38 629,0
175	238	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	11,4	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	921 052,0 485 503,0	106 020,0 31 783,0	329 529,0	921 052,0
176	239	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	45,6	2 185,0		99 636,0		99 636,0	99 636,0
177	240	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,28552	326 370,0		419 555,0		419 555,0	419 555,0
178	241	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/		0,01239	345 153,0		4 276,0		4 276,0	4 276,0

179	242	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,008624	345 153,0		2 977,0		2 977,0	2 977,0
180	243	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	326 370,0		8 225,0		8 225,0	8 225,0
181	244	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	33,68255	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	165 280,0 47 526,0	674,0 236,0	117 081,0	165 280,0
182	245	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	33,68255	2 185,0		73 596,0		73 596,0	73 596,0
183	246	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0	120 967,0
184	247	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	33	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	48 411,0 47 652,0	759,0 264,0		48 411,0
185	248	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0275	1 985 135,0		54 591,0		54 591,0	54 591,0
186	249	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,003164	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	2 303,0 1 069,0	22,0 6,0	1 212,0	2 303,0
187	250	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,28	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	15 770,0 7 760,0	886,0 188,0	7 123,0	15 770,0
188	251	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1, П15д-8,П18)	$м^3$ сборных конструкций	1,656	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	29 813,0 15 841,0	8 030,0 1 464,0	5 942,0	29 813,0
189	252	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,328	106 245,0		34 848,0		34 848,0	34 848,0
190	253	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18), объемом 0,5 $м^3$ и более ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,968	106 245,0		102 845,0		102 845,0	102 845,0
191	254	225-202-0103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	1	50 748,0		50 748,0		50 748,0	50 748,0
192	255	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,21	145 329,0 83 059,0	16 409,0 3 248,0	30 519,0 17 442,0	3 446,0 682,0	9 631,0	30 519,0
193	256	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,0055	336 740,0		1 852,0		1 852,0	1 852,0
194	257	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,0075	326 370,0		2 448,0		2 448,0	2 448,0
195	258	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,00828	345 153,0		2 858,0		2 858,0	2 858,0
196	259	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,01308	2 408 058,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	31 497,0 16 087,0	58,0 19,0	15 353,0	31 497,0
197	260	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	10,319	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	23 981,0 22 299,0	413,0 134,0	1 269,0	23 981,0
198	261	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	10,319	2 185,0		22 547,0		22 547,0	22 547,0
199	266	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0	52 209,0
200	267	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0	8 038,0
201	273	6101-0107-0705 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт оснований.Уплотнение.Камеры №130,180	$м^2$ уплотненной площади основания	32,344	2 837,0 509,0	2 284,0 568,0	91 760,0 16 463,0	73 873,0 18 371,0	1 423,0	91 760,0
202	274	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство		45	9 181,0	936,0	413 145,0	42 120,0	253 845,0	413 145,0

203	275	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^2$ покрытия		2 604,0	244,0	117 180,0	10 980,0			
				$м^3$	4,5	30 903,0	2 981,0	139 064,0	13 415,0	96 894,0		139 064,0
204	276	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство			6 390,0	610,0	28 755,0	2 745,0			
				$м^3$	51,99	80 794,0	9 300,0	4 200 480,0	483 507,0	1 502 823,0		4 200 480,0
205	277	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/			42 588,0	2 788,0	2 214 150,0	144 948,0			
				кг	207,96	2 185,0		454 393,0		454 393,0		454 393,0
206	278	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	5,15276	326 370,0		1 681 706,0		1 681 706,0		1 681 706,0
207	279	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,06018	345 153,0		20 771,0		20 771,0		20 771,0
208	280	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,05384	345 153,0		18 583,0		18 583,0		18 583,0
209	281	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0756	326 370,0		24 674,0		24 674,0		24 674,0
210	282	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	1,8	56 321,0	3 167,0	101 378,0	5 700,0	45 792,0		101 378,0
211	283	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона			27 714,0	673,0	49 885,0	1 211,0			
				$м^2$ поверхности	161,020675	4 907,0	20,0	790 128,0	3 220,0	559 708,0		790 128,0
212	284	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /			1 411,0	7,0	227 200,0	1 127,0			
				кг	161,020675	2 185,0		351 830,0		351 830,0		351 830,0
213	285	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	231	1 571,0		362 901,0		362 901,0		362 901,0
214	286	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	105,6	1 467,0	23,0	154 915,0	2 429,0			154 915,0
215	287	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/			1 444,0	8,0	152 486,0	845,0			
				т	0,088067	1 985 135,0		174 824,0		174 824,0		174 824,0
216	288	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица		0,00951	727 782,0	6 884,0	6 921,0	65,0	3 644,0		6 921,0
				т металлических изделий		337 759,0	1 817,0	3 212,0	17,0			
217	289	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П21-8, П15д-8)		5,592	18 003,0	4 849,0	100 673,0	27 115,0	20 065,0		100 673,0
				$м^3$ сборных конструкций		9 566,0	884,0	53 493,0	4 943,0			
218	290	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,984	106 245,0		104 545,0		104 545,0		104 545,0
219	291	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом более 1,0 $м^3$ до 2,0 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$/П21-8/	3,528	106 245,0		374 832,0		374 832,0		374 832,0
220	292	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	3	50 748,0		152 244,0		152 244,0		152 244,0
221	293	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя		39,117	2 324,0	40,0	90 908,0	1 565,0	4 811,0		90 908,0
				$м^2$ поверхности		2 161,0	13,0	84 532,0	509,0			
222	294	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /									
				кг	39,117	2 185,0		85 471,0		85 471,0		85 471,0
223	295	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		0,63	145 329,0	16 409,0	91 557,0	10 337,0	28 893,0		91 557,0
				$м^3$		83 059,0	3 248,0	52 327,0	2 046,0			
224	296	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,0165	336 740,0		5 556,0		5 556,0		5 556,0
225	297	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/		0,0225	326 370,0		7 343,0		7 343,0		7 343,0

226	298	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,02484	345 153,0		8 574,0		8 574,0		8 574,0
227	299	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,03932	2 408 058,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	94 685,0 48 359,0	174,0 56,0	46 152,0		94 685,0
228	304	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,11	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	156 627,0 99 879,0	5 577,0 1 179,0	51 171,0		156 627,0
229	305	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,07161	336 740,0		24 114,0		24 114,0		24 114,0
230	308	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,16752	359 268,0 287 218,0	56 062,0 17 257,0	60 185,0 48 115,0	9 392,0 2 891,0	2 678,0		60 185,0
231	309	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,16752	1 160 797,0		194 457,0		194 457,0		194 457,0
232	310	6118-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	3	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	19 893,0 6 939,0	369,0 102,0	12 585,0		19 893,0
233	311	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,3	33 086,0 6 390,0	2 981,0 610,0	9 926,0 1 917,0	894,0 183,0	7 115,0		9 926,0
234	312	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	1,0362	11 108,0 3 446,0	30,0 7,0	11 510,0 3 571,0	31,0 7,0	7 908,0		11 510,0
235	316	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	39,4	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	361 731,0 102 598,0	36 879,0 9 614,0	222 255,0		361 731,0
236	317	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	3,94	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	121 758,0 25 177,0	11 745,0 2 403,0	84 836,0		121 758,0
237	318	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	38,74	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	3 129 960,0 1 649 859,0	360 282,0 108 007,0	1 119 819,0		3 129 960,0
238	319	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	155,4	2 185,0		339 549,0		339 549,0		339 549,0
239	320	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	3,8181	326 370,0		1 246 113,0		1 246 113,0		1 246 113,0
240	321	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,06027	345 153,0		20 802,0		20 802,0		20 802,0
241	322	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0431	345 153,0		14 876,0		14 876,0		14 876,0
242	323	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04536	326 370,0		14 804,0		14 804,0		14 804,0
243	324	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	1,68	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	94 619,0 46 560,0	5 321,0 1 131,0	42 739,0		94 619,0
244	325	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	108,153	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	530 707,0 152 604,0	2 163,0 757,0	375 940,0		530 707,0
245	326	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	108,153	2 185,0		236 314,0		236 314,0		236 314,0
246	327	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	176	1 571,0		276 496,0		276 496,0		276 496,0
247	328	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	81,2	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	119 120,0 117 253,0	1 868,0 650,0			119 120,0
248	329	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0676	1 985 135,0		134 195,0		134 195,0		134 195,0
249	330	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица		0,00724	727 782,0	6 884,0	5 269,0	50,0	2 774,0		5 269,0

				т металлических изделий		337 759,0	1 817,0	2 445,0	13,0			
250	331	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П21-8,П15д-8,П21д-8)	$м^3$ сборных конструкций	4,64	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	83 534,0 44 386,0	22 500,0 4 102,0	16 648,0		83 534,0
251	332	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д-8,П21д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,568	106 245,0		166 592,0		166 592,0		166 592,0
252	333	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом более 1,0 $м^3$ до 2,0 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$/П21-8/	2,352	106 245,0		249 888,0		249 888,0		249 888,0
253	334	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПОЗ, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	2	50 748,0		101 496,0		101 496,0		101 496,0
254	335	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	34,422	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	79 997,0 74 386,0	1 376,0 447,0	4 234,0		79 997,0
255	336	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	34,422	2 185,0		75 212,0		75 212,0		75 212,0
256	337	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,56	145 329,0 83 059,0	16 409,0 3 248,0	81 384,0 46 513,0	9 189,0 1 819,0	25 682,0		81 384,0
257	338	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,0141	336 740,0		4 748,0		4 748,0		4 748,0
258	339	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,01928	326 370,0		6 292,0		6 292,0		6 292,0
259	340	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,02208	345 153,0		7 621,0		7 621,0		7 621,0
260	341	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,02616	2 408 058,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	62 995,0 32 174,0	116,0 37,0	30 705,0		62 995,0
261	346	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,11	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	156 627,0 99 879,0	5 577,0 1 179,0	51 171,0		156 627,0
262	347	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,07161	336 740,0		24 114,0		24 114,0		24 114,0
263	353	6101-0107-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт оснований просадочный.Уплотнение.Камеры №111,189	$м^2$ уплотненной площади основания	58,32	2 837,0 509,0	2 284,0 568,0	165 454,0 29 685,0	133 203,0 33 126,0	2 566,0		165 454,0
264	354	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	40,4	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	370 912,0 105 202,0	37 815,0 9 858,0	227 896,0		370 912,0
265	355	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	4,04	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	124 848,0 25 816,0	12 043,0 2 464,0	86 989,0		124 848,0
266	356	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	42,2	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	3 409 507,0 1 797 214,0	392 460,0 117 654,0	1 219 833,0		3 409 507,0
267	357	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	168,8	2 185,0		368 828,0		368 828,0		368 828,0
268	358	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	4,27136	326 370,0		1 394 044,0		1 394 044,0		1 394 044,0
269	359	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,059	345 153,0		20 364,0		20 364,0		20 364,0
270	360	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0462	345 153,0		15 946,0		15 946,0		15 946,0
271	361	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/		0,06804	326 370,0		22 206,0		22 206,0		22 206,0

272	362	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	т $м^3$	1,38	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	77 723,0 38 245,0	4 371,0 929,0	35 107,0		77 723,0
273	363	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	129,90345	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	637 436,0 183 294,0	2 598,0 909,0	451 544,0		637 436,0
274	364	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	129,90345	2 185,0		283 839,0		283 839,0		283 839,0
275	365	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
276	366	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	99,8	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	146 407,0 144 111,0	2 295,0 798,0			146 407,0
277	367	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,083167	1 985 135,0		165 097,0		165 097,0		165 097,0
278	368	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00831	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	6 048,0 2 807,0	57,0 15,0	3 184,0		6 048,0
279	369	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П15д-8,П15-8)	$м^3$ сборных конструкций	4,044	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	72 804,0 38 685,0	19 609,0 3 575,0	14 510,0		72 804,0
280	370	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П21д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,984	106 245,0		104 545,0		104 545,0		104 545,0
281	371	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 1,0 $м^3$	$м^3$/П15-8/	1,98	106 245,0		210 365,0		210 365,0		210 365,0
282	372	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	3	50 748,0		152 244,0		152 244,0		152 244,0
283	373	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	34,9664	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	81 262,0 75 562,0	1 399,0 455,0	4 301,0		81 262,0
284	374	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	34,9664	2 185,0		76 402,0		76 402,0		76 402,0
285	375	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,66	145 329,0 83 059,0	16 409,0 3 248,0	95 917,0 54 819,0	10 830,0 2 144,0	30 268,0		95 917,0
286	376	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,0174	336 740,0		5 859,0		5 859,0		5 859,0
287	377	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,0237	326 370,0		7 735,0		7 735,0		7 735,0
288	378	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,02622	345 153,0		9 050,0		9 050,0		9 050,0
289	379	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,03924	2 408 058,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	94 492,0 48 261,0	174,0 56,0	46 058,0		94 492,0
290	384	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,11	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	156 627,0 99 879,0	5 577,0 1 179,0	51 171,0		156 627,0
291	385	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,07161	336 740,0		24 114,0		24 114,0		24 114,0
292	391	6101-0107-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт оснований.Уплотнение.Камеры №94,144	$м^2$ уплотненной площади основания	55,9062	2 837,0 509,0	2 284,0 568,0	158 606,0 28 456,0	127 690,0 31 755,0	2 460,0		158 606,0
293	392	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	27	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	247 887,0 70 308,0	25 272,0 6 588,0	152 307,0		247 887,0

294	393	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	2,7	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	83 438,0 17 253,0	8 049,0 1 647,0	58 136,0		83 438,0
295	394	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	29,925	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	2 417 760,0 1 274 446,0	278 303,0 83 431,0	865 011,0		2 417 760,0
296	395	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	119,7	2 185,0		261 544,0		261 544,0		261 544,0
297	396	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	2,889075	326 370,0		942 907,0		942 907,0		942 907,0
298	397	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,039825	345 153,0		13 746,0		13 746,0		13 746,0
299	398	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,03621	345 153,0		12 498,0		12 498,0		12 498,0
300	399	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04965	326 370,0		16 204,0		16 204,0		16 204,0
301	400	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	93,31725	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	457 908,0 131 671,0	1 866,0 653,0	324 371,0		457 908,0
302	401	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон/	кг	93,31725	2 185,0		203 898,0		203 898,0		203 898,0
303	402	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенекрит из расчета 2200 кг/$м^3$/	кг	198	1 571,0		311 058,0		311 058,0		311 058,0
304	403	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	76,275	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	111 895,0 110 141,0	1 754,0 610,0			111 895,0
305	404	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,063562	1 985 135,0		126 180,0		126 180,0		126 180,0
306	405	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,006102	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	4 441,0 2 061,0	42,0 11,0	2 338,0		4 441,0
307	406	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,7425	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	41 818,0 20 578,0	2 352,0 500,0	18 889,0		41 818,0
308	407	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П21д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	3,348	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	60 274,0 32 027,0	16 235,0 2 960,0	12 012,0		60 274,0
309	408	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П21д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,971	106 245,0		209 409,0		209 409,0		209 409,0
310	409	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2,25	60 272,0		135 612,0		135 612,0		135 612,0
311	410	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	22,068225	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	51 287,0 47 689,0	883,0 287,0	2 714,0		51 287,0
312	411	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	22,068225	2 185,0		48 219,0		48 219,0		48 219,0
313	416	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,11	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	156 627,0 99 879,0	5 577,0 1 179,0	51 171,0		156 627,0
314	417	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,07161	336 740,0		24 114,0		24 114,0		24 114,0
315	423	6101-0107-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт оснований просадочный. Уплотнение. Камеры№59,75	$м^2$ уплотненной площади основания	28,458	2 837,0 509,0	2 284,0 568,0	80 735,0 14 485,0	64 998,0 16 164,0	1 252,0		80 735,0
316	424	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	12,3	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	112 926,0 32 029,0	11 513,0 3 001,0	69 384,0		112 926,0

317	425	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,23	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	38 011,0 7 860,0	3 666,0 750,0	26 484,0		38 011,0
318	426	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	13,6	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	1 098 798,0 579 197,0	126 480,0 37 917,0	393 121,0		1 098 798,0
319	427	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	54,4	2 185,0		118 864,0		118 864,0		118 864,0
320	428	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,286	326 370,0		419 712,0		419 712,0		419 712,0
321	429	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,0177	345 153,0		6 109,0		6 109,0		6 109,0
322	430	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0166	345 153,0		5 730,0		5 730,0		5 730,0
323	431	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,03415	326 370,0		11 146,0		11 146,0		11 146,0
324	432	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	46,4105	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	227 736,0 65 485,0	928,0 325,0	161 323,0		227 736,0
325	433	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	46,4105	2 185,0		101 407,0		101 407,0		101 407,0
326	434	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0		138 248,0
327	435	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	33	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	48 411,0 47 652,0	759,0 264,0			48 411,0
328	436	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0275	1 985 135,0		54 591,0		54 591,0		54 591,0
329	437	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	1 645,0 763,0	15,0 4,0	866,0		1 645,0
330	438	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,5	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	28 160,0 13 857,0	1 584,0 337,0	12 720,0		28 160,0
331	439	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П21д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	1,488	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	26 788,0 14 234,0	7 215,0 1 315,0	5 339,0		26 788,0
332	440	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П21д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,876	106 245,0		93 071,0		93 071,0		93 071,0
333	441	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
334	442	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	10,133	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	23 549,0 21 897,0	406,0 132,0	1 246,0		23 549,0
335	443	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	10,133	2 185,0		22 141,0		22 141,0		22 141,0
336	448	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,74	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	104 418,0 66 586,0	3 718,0 786,0	34 114,0		104 418,0
337	449	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04774	336 740,0		16 076,0		16 076,0		16 076,0
338	455	6101-0107-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт оснований просадочный.Уплотнение.Камеры №61,73,77	$м^2$ уплотненной площади основания	15,254	2 837,0 509,0	2 284,0 568,0	43 276,0 7 764,0	34 840,0 8 664,0	671,0		43 276,0
339	456	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	82 629,0 23 436,0	8 424,0 2 196,0	50 769,0		82 629,0

340	457	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,9	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	27 813,0 5 751,0	2 683,0 549,0	19 379,0		27 813,0
341	458	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	11,6	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	937 210,0 494 021,0	107 880,0 32 341,0	335 309,0		937 210,0
342	459	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	46,4	2 185,0		101 384,0		101 384,0		101 384,0
343	460	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,13074	326 370,0		369 040,0		369 040,0		369 040,0
344	461	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,00885	345 153,0		3 055,0		3 055,0		3 055,0
345	462	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01523	345 153,0		5 257,0		5 257,0		5 257,0
346	463	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	326 370,0		8 225,0		8 225,0		8 225,0
347	464	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	37,85115	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	185 736,0 53 408,0	757,0 265,0	131 571,0		185 736,0
348	465	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	37,85115	2 185,0		82 705,0		82 705,0		82 705,0
349	466	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
350	467	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	42 543,0 41 876,0	667,0 232,0			42 543,0
351	468	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,024167	1 985 135,0		47 974,0		47 974,0		47 974,0
352	469	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	1 645,0 763,0	15,0 4,0	866,0		1 645,0
353	470	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	11 264,0 5 543,0	634,0 135,0	5 088,0		11 264,0
354	471	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	19 659,0 10 446,0	5 295,0 965,0	3 918,0		19 659,0
355	472	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П 18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0
356	473	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
357	474	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	16 024,0 14 900,0	276,0 90,0	848,0		16 024,0
358	475	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0		15 066,0
359	480	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,74	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	104 418,0 66 586,0	3 718,0 786,0	34 114,0		104 418,0
360	481	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04774	336 740,0		16 076,0		16 076,0		16 076,0
361	484	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,11168	359 268,0 287 218,0	56 062,0 17 257,0	40 123,0 32 077,0	6 261,0 1 927,0	1 786,0		40 123,0

362	485	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,11168	1 160 797,0		129 638,0		129 638,0	129 638,0	
363	486	6118-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	2	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	13 262,0 4 626,0	246,0 68,0	8 390,0	13 262,0	
364	487	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,2	33 086,0 6 390,0	2 981,0 610,0	6 617,0 1 278,0	596,0 122,0	4 743,0	6 617,0	
365	488	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,6908	11 108,0 3 446,0	30,0 7,0	7 673,0 2 380,0	21,0 5,0	5 272,0	7 673,0	
366	496	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0	52 209,0	
367	497	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0	8 038,0	
368	507	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0	52 209,0	
369	508	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0	8 038,0	
370	514	6101-0107-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт оснований просадочный.Уплотнение. Камеры № 67,81,142,196	$м^2$ уплотненной площади основания	48,36	2 837,0 509,0	2 284,0 568,0	137 197,0 24 615,0	110 454,0 27 468,0	2 128,0	137 197,0	
371	515	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	24	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	220 344,0 62 496,0	22 464,0 5 856,0	135 384,0	220 344,0	
372	516	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	2,4	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	74 167,0 15 336,0	7 154,0 1 464,0	51 677,0	74 167,0	
373	517	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	28,448	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	2 298 428,0 1 211 543,0	264 566,0 79 313,0	822 319,0	2 298 428,0	
374	518	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	113,792	2 185,0		248 636,0		248 636,0	248 636,0	
375	519	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	2,752374	326 370,0		898 292,0		898 292,0	898 292,0	
376	520	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,035908	345 153,0		12 394,0		12 394,0	12 394,0	
377	521	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,03312	345 153,0		11 431,0		11 431,0	11 431,0	
378	522	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04032	326 370,0		13 159,0		13 159,0	13 159,0	
379	523	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П21-8, П15д-8-2шт)	$м^3$ сборных конструкций	2,9824	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	53 692,0 28 530,0	14 461,0 2 636,0	10 701,0	53 692,0	
380	524	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,5248	106 245,0		55 757,0		55 757,0	55 757,0	
381	525	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом более 1,0 $м^3$ до 2,0 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$/П21-8/	1,8816	106 245,0		199 911,0		199 911,0	199 911,0	
382	526	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	1,6	50 748,0		81 197,0		81 197,0	81 197,0	
383	527	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	20,248	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	47 056,0 43 756,0	810,0 263,0	2 491,0	47 056,0	

384	528	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	20,248	2 185,0		44 242,0		44 242,0		44 242,0	
385	529	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,336	145 329,0 83 059,0	16 409,0 3 248,0	48 831,0 27 908,0	5 513,0 1 091,0	15 410,0		48 831,0	
386	530	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,0088	336 740,0		2 963,0		2 963,0		2 963,0	
387	531	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,012	326 370,0		3 916,0		3 916,0		3 916,0	
388	532	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,013272	345 153,0		4 581,0		4 581,0		4 581,0	
389	533	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,020992	2 408 058,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	50 550,0 25 818,0	93,0 30,0	24 639,0		50 550,0	
390	538	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,74	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	104 418,0 66 586,0	3 718,0 786,0	34 114,0		104 418,0	
391	539	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,11935	336 740,0		40 190,0		40 190,0		40 190,0	
392	542	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,11168	359 268,0 287 218,0	56 062,0 17 257,0	40 123,0 32 077,0	6 261,0 1 927,0	1 786,0		40 123,0	
393	543	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,11168	1 160 797,0		129 638,0		129 638,0		129 638,0	
394	544	6118-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	2	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	13 262,0 4 626,0	246,0 68,0	8 390,0		13 262,0	
395	545	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,2	33 086,0 6 390,0	2 981,0 610,0	6 617,0 1 278,0	596,0 122,0	4 743,0		6 617,0	
396	546	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,6908	11 108,0 3 446,0	30,0 7,0	7 673,0 2 380,0	21,0 5,0	5 272,0		7 673,0	
397	554	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0		52 209,0	
398	555	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0	
399	565	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0		52 209,0	
400	566	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0	
401	586	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	8,2334	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	75 591,0 21 440,0	7 707,0 2 009,0	46 445,0		75 591,0	
402	587	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,82334	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	25 444,0 5 261,0	2 454,0 502,0	17 728,0		25 444,0	
403	588	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	10,1634	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	821 142,0 432 839,0	94 520,0 28 336,0	293 783,0		821 142,0	
404	589	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	40,6534	2 185,0		88 828,0		88 828,0		88 828,0	
405	590	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,9841	326 370,0		321 181,0		321 181,0		321 181,0	
406	591	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01062	345 153,0		3 666,0		3 666,0		3 666,0	
407	592	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/		0,00822	345 153,0		2 837,0		2 837,0		2 837,0	

408	593	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т т	0,02184	326 370,0		7 128,0		7 128,0		7 128,0
409	594	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2666	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	15 015,0 7 389,0	844,0 179,0	6 783,0		15 015,0
410	595	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	32,77385	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	160 821,0 46 244,0	655,0 229,0	113 922,0		160 821,0
411	596	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	32,77385	2 185,0		71 611,0		71 611,0		71 611,0
412	597	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
413	598	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	28,234	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	41 419,0 40 770,0	650,0 226,0			41 419,0
414	599	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,023543	1 985 135,0		46 737,0		46 737,0		46 737,0
415	600	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00212	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	1 543,0 716,0	15,0 4,0	812,0		1 543,0
416	601	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П18-8, П 21,П15д-8,П18д,П21д)	$м^3$ сборных конструкций	1,126	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	20 271,0 10 771,0	5 460,0 995,0	4 040,0		20 271,0
417	602	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д,П21д), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,5146	106 245,0		54 674,0		54 674,0		54 674,0
418	603	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
419	604	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,669	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	15 499,0 14 412,0	267,0 87,0	820,0		15 499,0
420	605	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,669	2 185,0		14 572,0		14 572,0		14 572,0
421	611	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0		52 209,0
422	612	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
423	623	6101-0107-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт оснований просадочный.Уплотнение. Камеры№136,140	$м^2$ уплотненной площади основания	53,4912	2 837,0 509,0	2 284,0 568,0	151 755,0 27 227,0	122 174,0 30 383,0	2 354,0		151 755,0
424	624	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	33	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	302 973,0 85 932,0	30 888,0 8 052,0	186 153,0		302 973,0
425	625	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	3,3	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	101 980,0 21 087,0	9 837,0 2 013,0	71 056,0		101 980,0
426	626	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	39	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	3 150 966,0 1 660 932,0	362 700,0 108 732,0	1 127 334,0		3 150 966,0
427	627	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	156	2 185,0		340 860,0		340 860,0		340 860,0
428	628	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	3,71328	326 370,0		1 211 903,0		1 211 903,0		1 211 903,0
429	629	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04956	345 153,0		17 106,0		17 106,0		17 106,0

430	630	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,04806	345 153,0		16 588,0		16 588,0		16 588,0
431	631	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,06804	326 370,0		22 206,0		22 206,0		22 206,0
432	632	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	123,39945	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	605 521,0 174 117,0	2 468,0 864,0	428 936,0		605 521,0
433	633	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон/	кг	123,39945	2 185,0		269 628,0		269 628,0		269 628,0
434	634	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	264	1 571,0		414 744,0		414 744,0		414 744,0
435	635	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	99	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	145 233,0 142 956,0	2 277,0 792,0			145 233,0
436	636	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0825	1 985 135,0		163 774,0		163 774,0		163 774,0
437	637	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,008136	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	5 921,0 2 748,0	56,0 15,0	3 117,0		5 921,0
438	638	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,99	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	55 758,0 27 437,0	3 135,0 666,0	25 186,0		55 758,0
439	639	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	3,996	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	71 940,0 38 226,0	19 376,0 3 532,0	14 338,0		71 940,0
440	640	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П 18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,16	106 245,0		229 489,0		229 489,0		229 489,0
441	641	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	3	60 272,0		180 816,0		180 816,0		180 816,0
442	642	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	27,1818	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	63 171,0 58 740,0	1 087,0 353,0	3 343,0		63 171,0
443	643	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон/	кг	27,1818	2 185,0		59 392,0		59 392,0		59 392,0
444	648	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,11	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	156 627,0 99 879,0	5 577,0 1 179,0	51 171,0		156 627,0
445	649	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,07161	336 740,0		24 114,0		24 114,0		24 114,0
446	655	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	11	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	100 991,0 28 644,0	10 296,0 2 684,0	62 051,0		100 991,0
447	656	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,1	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	33 993,0 7 029,0	3 279,0 671,0	23 685,0		33 993,0
448	657	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	13,3	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	1 074 560,0 566 420,0	123 690,0 37 080,0	384 450,0		1 074 560,0
449	658	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	53,2	2 185,0		116 242,0		116 242,0		116 242,0
450	659	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,24376	326 370,0		405 926,0		405 926,0		405 926,0
451	660	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01652	345 153,0		5 702,0		5 702,0		5 702,0
452	661	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01602	345 153,0		5 529,0		5 529,0		5 529,0
453	662	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/		0,02268	326 370,0		7 402,0		7 402,0		7 402,0

				т								
454	663	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	41,64915	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	204 372,0 58 767,0	833,0 292,0	144 772,0		204 372,0
455	664	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон/	кг	41,64915	2 185,0		91 003,0		91 003,0		91 003,0
456	665	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенекрит из расчета 2200 кг/$м^3$/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0		138 248,0
457	666	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	33	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	48 411,0 47 652,0	759,0 264,0			48 411,0
458	667	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0275	1 985 135,0		54 591,0		54 591,0		54 591,0
459	668	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,002712	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	1 974,0 916,0	19,0 5,0	1 039,0		1 974,0
460	669	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,33	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	18 586,0 9 146,0	1 045,0 222,0	8 395,0		18 586,0
461	670	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	1,332	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	23 980,0 12 742,0	6 458,0 1 177,0	4 780,0		23 980,0
462	671	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П 18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,72	106 245,0		76 496,0		76 496,0		76 496,0
463	672	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
464	673	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	9,0606	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	21 057,0 19 580,0	363,0 118,0	1 114,0		21 057,0
465	674	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	9,0606	2 185,0		19 797,0		19 797,0		19 797,0
466	679	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0		52 209,0
467	680	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
468	686	6101-0107-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт оснований просадочный.Уплотнение.Камеры №104,148,198	$м^2$ уплотненной площади основания	28,458	2 837,0 509,0	2 284,0 568,0	80 735,0 14 485,0	64 998,0 16 164,0	1 252,0		80 735,0
469	687	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	36,9	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	338 779,0 96 088,0	34 539,0 9 004,0	208 153,0		338 779,0
470	688	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	3,69	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	114 032,0 23 579,0	11 000,0 2 251,0	79 453,0		114 032,0
471	689	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	42,6684	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	3 447 351,0 1 817 162,0	396 816,0 118 959,0	1 233 373,0		3 447 351,0
472	690	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	170,6744	2 185,0		372 924,0		372 924,0		372 924,0
473	691	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	3,97234	326 370,0		1 296 453,0		1 296 453,0		1 296 453,0
474	692	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04198	345 153,0		14 490,0		14 490,0		14 490,0
475	693	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,03593	345 153,0		12 401,0		12 401,0		12 401,0

476	694	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,06831	326 370,0		22 294,0		22 294,0		22 294,0
477	695	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	142,887449	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	701 149,0 201 614,0	2 858,0 1 000,0	496 677,0		701 149,0
478	696	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	142,887649	2 185,0		312 210,0		312 210,0		312 210,0
479	697	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	264	1 571,0		414 744,0		414 744,0		414 744,0
480	698	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	99	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	145 233,0 142 956,0	2 277,0 792,0			145 233,0
481	699	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0825	1 985 135,0		163 774,0		163 774,0		163 774,0
482	700	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00678	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	4 934,0 2 290,0	46,0 12,0	2 598,0		4 934,0
483	701	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	1,5	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	84 482,0 41 571,0	4 751,0 1 010,0	38 160,0		84 482,0
484	702	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П21д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	4,464	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	80 365,0 42 703,0	21 646,0 3 946,0	16 016,0		80 365,0
485	703	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П21д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,628	106 245,0		279 212,0		279 212,0		279 212,0
486	704	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	3	60 272,0		180 816,0		180 816,0		180 816,0
487	705	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	30,399	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	70 647,0 65 692,0	1 216,0 395,0	3 739,0		70 647,0
488	706	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	30,399	2 185,0		66 422,0		66 422,0		66 422,0
489	711	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,11	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	156 627,0 99 879,0	5 577,0 1 179,0	51 171,0		156 627,0
490	712	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,07161	336 740,0		24 114,0		24 114,0		24 114,0
491	718	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	82 629,0 23 436,0	8 424,0 2 196,0	50 769,0		82 629,0
492	719	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,9	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	27 813,0 5 751,0	2 683,0 549,0	19 379,0		27 813,0
493	720	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	11,7	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	945 290,0 498 280,0	108 810,0 32 620,0	338 200,0		945 290,0
494	721	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	46,8	2 185,0		102 258,0		102 258,0		102 258,0
495	722	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,11866	326 370,0		365 097,0		365 097,0		365 097,0
496	723	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0
497	724	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01523	345 153,0		5 257,0		5 257,0		5 257,0
498	725	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	326 370,0		8 225,0		8 225,0		8 225,0
499	726	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	38,1871	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	187 384,0 53 882,0	763,0 267,0	132 738,0		187 384,0

500	727	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	38,1871	2 185,0		83 439,0		83 439,0		83 439,0
501	728	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
502	729	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	42 543,0 41 876,0	667,0 232,0			42 543,0
503	730	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,024233	1 985 135,0		48 107,0		48 107,0		48 107,0
504	731	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	1 645,0 763,0	15,0 4,0	866,0		1 645,0
505	732	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	11 264,0 5 543,0	634,0 135,0	5 088,0		11 264,0
506	733	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	19 659,0 10 446,0	5 295,0 965,0	3 918,0		19 659,0
507	734	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П 18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0
508	735	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
509	736	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	16 024,0 14 900,0	276,0 90,0	848,0		16 024,0
510	737	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0		15 066,0
511	742	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0		52 209,0
512	743	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
513	746	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	359 268,0 287 218,0	56 062,0 17 257,0	20 062,0 16 038,0	3 131,0 964,0	893,0		20 062,0
514	747	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,05584	1 160 797,0		64 819,0		64 819,0		64 819,0
515	748	6118-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	4 195,0		6 631,0
516	749	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,1	33 086,0 6 390,0	2 981,0 610,0	3 309,0 639,0	298,0 61,0	2 371,0		3 309,0
517	750	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,3454	11 108,0 3 446,0	30,0 7,0	3 837,0 1 190,0	10,0 2,0	2 636,0		3 837,0
518	754	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	12,3	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	112 926,0 32 029,0	11 513,0 3 001,0	69 384,0		112 926,0
519	755	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,23	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	38 011,0 7 860,0	3 666,0 750,0	26 484,0		38 011,0
520	756	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	23,4	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	1 890 580,0 996 559,0	217 620,0 65 239,0	676 401,0		1 890 580,0
521	757	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	93,6	2 185,0		204 516,0		204 516,0		204 516,0

522	758	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	2,18664	326 370,0		713 654,0		713 654,0		713 654,0
523	759	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,0177	345 153,0		6 109,0		6 109,0		6 109,0
524	760	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,03157	345 153,0		10 896,0		10 896,0		10 896,0
525	761	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02277	326 370,0		7 431,0		7 431,0		7 431,0
526	762	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	77,68795	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	381 215,0 109 618,0	1 554,0 544,0	270 043,0		381 215,0
527	763	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	77,68795	2 185,0		169 748,0		169 748,0		169 748,0
528	764	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
529	765	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	33	8 204,0 1 444,0	23,0 8,0	270 732,0 47 652,0	759,0 264,0	222 321,0		270 732,0
530	766	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0275	1 985 135,0		54 591,0		54 591,0		54 591,0
531	767	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	1 645,0 763,0	15,0 4,0	866,0		1 645,0
532	768	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,5	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	28 160,0 13 857,0	1 584,0 337,0	12 720,0		28 160,0
533	769	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П21д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	1,488	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	26 788,0 14 234,0	7 215,0 1 315,0	5 339,0		26 788,0
534	770	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П21д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,876	106 245,0		93 071,0		93 071,0		93 071,0
535	771	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
536	772	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	10,133	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	23 549,0 21 897,0	406,0 132,0	1 246,0		23 549,0
537	773	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	10,133	2 185,0		22 141,0		22 141,0		22 141,0
538	778	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0		52 209,0
539	779	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
540	785	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	82 629,0 23 436,0	8 424,0 2 196,0	50 769,0		82 629,0
541	786	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,9	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	27 813,0 5 751,0	2 683,0 549,0	19 379,0		27 813,0
542	787	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	12,6	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	1 018 004,0 536 609,0	117 180,0 35 129,0	364 215,0		1 018 004,0
543	788	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	50,4	2 185,0		110 124,0		110 124,0		110 124,0
544	789	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,12428	326 370,0		366 931,0		366 931,0		366 931,0
545	790	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0

546	791	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01648	345 153,0		5 688,0		5 688,0	5 688,0
547	792	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02772	326 370,0		9 047,0		9 047,0	9 047,0
548	793	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м² поверхности	41,54715	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	203 872,0 58 623,0	831,0 291,0	144 418,0	203 872,0
549	794	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	41,54715	2 185,0		90 781,0		90 781,0	90 781,0
550	795	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0	120 967,0
551	796	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	42 543,0 41 876,0	667,0 232,0		42 543,0
552	797	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,024167	1 985 135,0		47 974,0		47 974,0	47 974,0
553	798	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	1 645,0 763,0	15,0 4,0	866,0	1 645,0
554	799	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м³	0,2	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	11 264,0 5 543,0	634,0 135,0	5 088,0	11 264,0
555	800	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	м³ сборных конструкций	1,092	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	19 659,0 10 446,0	5 295,0 965,0	3 918,0	19 659,0
556	801	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м² (П 18д-8), объемом до 0,5 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0	50 998,0
557	802	225-202-0104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0	60 272,0
558	803	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м² поверхности	6,895	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	16 024,0 14 900,0	276,0 90,0	848,0	16 024,0
559	804	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0	15 066,0
560	809	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м³	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0	52 209,0
561	810	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0	8 038,0
562	813	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,07475	359 268,0 287 218,0	56 062,0 17 257,0	26 855,0 21 470,0	4 191,0 1 290,0	1 195,0	26 855,0
563	814	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,07475	1 160 797,0		86 770,0		86 770,0	86 770,0
564	815	6118-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	4 195,0	6 631,0
565	816	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление вентшахты бетоном В15	м³	0,1	33 086,0 6 390,0	2 981,0 610,0	3 309,0 639,0	298,0 61,0	2 371,0	3 309,0
566	817	6111-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	м² поверхности	0,732248	11 108,0 3 446,0	30,0 7,0	8 134,0 2 523,0	22,0 5,0	5 589,0	8 134,0
567	821	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м² покрытия	21	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	192 801,0 54 684,0	19 656,0 5 124,0	118 461,0	192 801,0
568	822	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м³	2,1	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	64 896,0 13 419,0	6 260,0 1 281,0	45 217,0	64 896,0

569	823	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	20,2	57 194,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	1 155 319,0 860 278,0	187 860,0 56 318,0	107 181,0		1 155 319,0
570	824	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	80,8	2 185,0		176 548,0		176 548,0		176 548,0
571	825	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм,20 мм, 22мм/	т	3,15082	326 370,0		1 028 333,0		1 028 333,0		1 028 333,0
572	826	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм,10 мм/	т	0,05454	345 153,0		18 825,0		18 825,0		18 825,0
573	827	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0504	326 370,0		16 449,0		16 449,0		16 449,0
574	828	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	73,161834	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	359 005,0 103 231,0	1 463,0 512,0	254 311,0		359 005,0
575	829	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	73,161834	2 185,0		159 859,0		159 859,0		159 859,0
576	830	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	136,4	1 571,0		214 284,0		214 284,0		214 284,0
577	831	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	69	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	101 223,0 99 636,0	1 587,0 552,0			101 223,0
578	832	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0575	1 985 135,0		114 145,0		114 145,0		114 145,0
579	833	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00678	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	4 934,0 2 290,0	46,0 12,0	2 598,0		4 934,0
580	834	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,86	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	48 436,0 23 834,0	2 724,0 579,0	21 879,0		48 436,0
581	835	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,96	145 329,0 83 059,0	16 409,0 3 248,0	139 516,0 79 737,0	15 753,0 3 118,0	44 026,0		139 516,0
582	836	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм,22 мм/	т	0,0612	326 370,0		19 974,0		19 974,0		19 974,0
583	837	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0273	345 153,0		9 423,0		9 423,0		9 423,0
584	838	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,03728	2 408 058,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	89 772,0 45 850,0	165,0 53,0	43 757,0		89 772,0
585	839	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1, ПО-4-1, П18д-8, П21д-8, П15д-8)	$м^3$ сборных конструкций	2,812	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	50 624,0 26 900,0	13 636,0 2 486,0	10 088,0		50 624,0
586	840	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8, П21д-8, П15д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,52	106 245,0		55 247,0		55 247,0		55 247,0
587	841	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8, П21д-8, П15д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,32	106 245,0		140 243,0		140 243,0		140 243,0
588	842	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-3 СТ РК 937-92	шт.	1	50 748,0		50 748,0		50 748,0		50 748,0
589	843	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
590	844	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	17,1426	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	39 839,0 37 045,0	686,0 223,0	2 109,0		39 839,0
591	845	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	17,1426	2 185,0		37 457,0		37 457,0		37 457,0

592	850	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,74	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	104 418,0 66 586,0	3 718,0 786,0	34 114,0		104 418,0
593	851	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04774	336 740,0		16 076,0		16 076,0		16 076,0
594	857	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	82 629,0 23 436,0	8 424,0 2 196,0	50 769,0		82 629,0
595	858	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,9	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	27 813,0 5 751,0	2 683,0 549,0	19 379,0		27 813,0
596	859	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	13,4	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	1 082 640,0 570 679,0	124 620,0 37 359,0	387 341,0		1 082 640,0
597	860	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	53,6	2 185,0		117 116,0		117 116,0		117 116,0
598	861	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,2997	326 370,0		424 183,0		424 183,0		424 183,0
599	862	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0
600	863	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01788	345 153,0		6 171,0		6 171,0		6 171,0
601	864	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,03024	326 370,0		9 869,0		9 869,0		9 869,0
602	865	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	46,81115	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	229 702,0 66 051,0	937,0 328,0	162 716,0		229 702,0
603	866	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	46,81115	2 185,0		102 282,0		102 282,0		102 282,0
604	867	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
605	868	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	42 543,0 41 876,0	667,0 232,0			42 543,0
606	869	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,024167	1 985 135,0		47 974,0		47 974,0		47 974,0
607	870	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	1 645,0 763,0	15,0 4,0	866,0		1 645,0
608	871	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	11 264,0 5 543,0	634,0 135,0	5 088,0		11 264,0
609	872	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	19 659,0 10 446,0	5 295,0 965,0	3 918,0		19 659,0
610	873	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П 18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0
611	874	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
612	875	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	16 024,0 14 900,0	276,0 90,0	848,0		16 024,0
613	876	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0		15 066,0
614	881	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		0,37	141 105,0	5 024,0	52 209,0	1 859,0	17 057,0		52 209,0

				$м^3$		89 981,0	1 062,0	33 293,0	393,0			
615	882	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
616	885	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,07475	359 268,0 287 218,0	56 062,0 17 257,0	26 855,0 21 470,0	4 191,0 1 290,0	1 195,0		26 855,0
617	886	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,07475	1 160 797,0		86 770,0		86 770,0		86 770,0
618	887	6118-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	4 195,0		6 631,0
619	888	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,1	33 086,0 6 390,0	2 981,0 610,0	3 309,0 639,0	298,0 61,0	2 371,0		3 309,0
620	889	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,732248	11 108,0 3 446,0	30,0 7,0	8 134,0 2 523,0	22,0 5,0	5 589,0		8 134,0
621	893	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	19	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	174 439,0 49 476,0	17 784,0 4 636,0	107 179,0		174 439,0
622	894	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,9	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	58 716,0 12 141,0	5 664,0 1 159,0	40 911,0		58 716,0
623	895	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	28,32	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	2 288 086,0 1 206 092,0	263 376,0 78 956,0	818 618,0		2 288 086,0
624	896	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	113,28	2 185,0		247 517,0		247 517,0		247 517,0
625	897	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	2,93519	326 370,0		957 958,0		957 958,0		957 958,0
626	898	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01888	345 153,0		6 516,0		6 516,0		6 516,0
627	899	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,02156	345 153,0		7 441,0		7 441,0		7 441,0
628	900	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04554	326 370,0		14 863,0		14 863,0		14 863,0
629	901	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	88,874026	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	436 105,0 125 401,0	1 777,0 622,0	308 926,0		436 105,0
630	902	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	88,874026	2 185,0		194 190,0		194 190,0		194 190,0
631	903	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0		138 248,0
632	904	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	59	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	86 553,0 85 196,0	1 357,0 472,0			86 553,0
633	905	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,049167	1 985 135,0		97 603,0		97 603,0		97 603,0
634	906	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,003164	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	2 303,0 1 069,0	22,0 6,0	1 212,0		2 303,0
635	907	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,75	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	42 241,0 20 786,0	2 376,0 505,0	19 080,0		42 241,0
636	908	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1, П21, П21д-8,П 15д)	$м^3$ сборных конструкций	2,32	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	41 767,0 22 193,0	11 250,0 2 051,0	8 324,0		41 767,0
637	909	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,176	106 245,0		124 944,0		124 944,0		124 944,0
638	910	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П21д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012		0,784	106 245,0		83 296,0		83 296,0		83 296,0

				$м^3$								
639	911	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-3	шт.	1	50 748,0		50 748,0		50 748,0		50 748,0
640	912	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	16,3257	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	37 941,0 35 280,0	653,0 212,0	2 008,0		37 941,0
641	913	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	16,3257	2 185,0		35 672,0		35 672,0		35 672,0
642	914	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,27	145 329,0 83 059,0	16 409,0 3 248,0	39 239,0 22 426,0	4 430,0 877,0	12 383,0		39 239,0
643	915	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм,20мм/	т	0,02846	326 370,0		9 288,0		9 288,0		9 288,0
644	916	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01323	345 153,0		4 566,0		4 566,0		4 566,0
645	917	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,01308	2 408 058,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	31 497,0 16 087,0	58,0 19,0	15 353,0		31 497,0
646	922	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0		52 209,0
647	923	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
648	929	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	12,5	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	114 762,0 32 550,0	11 700,0 3 050,0	70 512,0		114 762,0
649	930	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,25	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	38 629,0 7 988,0	3 727,0 763,0	26 915,0		38 629,0
650	931	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	20	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	1 615 880,0 851 760,0	186 000,0 55 760,0	578 120,0		1 615 880,0
651	932	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	80	2 185,0		174 800,0		174 800,0		174 800,0
652	933	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	2,0302	326 370,0		662 596,0		662 596,0		662 596,0
653	934	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01829	345 153,0		6 313,0		6 313,0		6 313,0
654	935	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,02618	345 153,0		9 036,0		9 036,0		9 036,0
655	936	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0378	326 370,0		12 337,0		12 337,0		12 337,0
656	937	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	65,29835	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	320 419,0 92 136,0	1 306,0 457,0	226 977,0		320 419,0
657	938	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	65,29835	2 185,0		142 677,0		142 677,0		142 677,0
658	939	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0		138 248,0
659	940	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	34,1	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	50 025,0 49 240,0	785,0 273,0			50 025,0
660	941	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,028417	1 985 135,0		56 411,0		56 411,0		56 411,0
661	942	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00904	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	6 579,0 3 053,0	62,0 16,0	3 464,0		6 579,0
662	943	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,3	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	16 896,0 8 314,0	950,0 202,0	7 632,0		16 896,0

663	94-4	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1, П15д-8,П11)	$м^3$ сборных конструкций	1,128	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	20 307,0 10 790,0	5 470,0 997,0	4 047,0		20 307,0
664	945	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д-8,П11), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,768	106 245,0		81 596,0		81 596,0		81 596,0
665	946	225-202-0103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	1	50 748,0		50 748,0		50 748,0		50 748,0
666	947	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,23	145 329,0 83 059,0	16 409,0 3 248,0	33 426,0 19 104,0	3 774,0 747,0	10 548,0		33 426,0
667	948	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,0055	336 740,0		1 852,0		1 852,0		1 852,0
668	949	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,0075	326 370,0		2 448,0		2 448,0		2 448,0
669	950	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,00828	345 153,0		2 858,0		2 858,0		2 858,0
670	951	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,01308	2 408 058,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	31 497,0 16 087,0	58,0 19,0	15 353,0		31 497,0
671	952	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	10,319	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	23 981,0 22 299,0	413,0 134,0	1 269,0		23 981,0
672	953	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	10,319	2 185,0		22 547,0		22 547,0		22 547,0
673	958	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0		52 209,0
674	959	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
675	965	6101-0107-0705 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт оснований просадочный.Уплотнение.Камера №126	$м^2$ уплотненной площади основания	22,88	2 837,0 509,0	2 284,0 568,0	64 911,0 11 646,0	52 258,0 12 996,0	1 007,0		64 911,0
676	966	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	82 629,0 23 436,0	8 424,0 2 196,0	50 769,0		82 629,0
677	967	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,9	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	27 813,0 5 751,0	2 683,0 549,0	19 379,0		27 813,0
678	968	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	12,65	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	1 022 044,0 538 738,0	117 645,0 35 268,0	365 661,0		1 022 044,0
679	969	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	50,6	2 185,0		110 561,0		110 561,0		110 561,0
680	970	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,12588	326 370,0		367 453,0		367 453,0		367 453,0
681	971	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0
682	972	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01648	345 153,0		5 688,0		5 688,0		5 688,0
683	973	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02772	326 370,0		9 047,0		9 047,0		9 047,0
684	974	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	41,65915	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	204 421,0 58 781,0	834,0 292,0	144 807,0		204 421,0
685	975	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	41,65915	2 185,0		91 025,0		91 025,0		91 025,0

686	976	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
687	977	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	42 543,0 41 876,0	667,0 232,0			42 543,0
688	978	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,024167	1 985 135,0		47 974,0		47 974,0		47 974,0
689	979	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	1 645,0 763,0	15,0 4,0	866,0		1 645,0
690	980	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	11 264,0 5 543,0	634,0 135,0	5 088,0		11 264,0
691	981	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	19 659,0 10 446,0	5 295,0 965,0	3 918,0		19 659,0
692	982	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П 18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0
693	983	225-202-0104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
694	984	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	16 024,0 14 900,0	276,0 90,0	848,0		16 024,0
695	985	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0		15 066,0
696	990	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0		52 209,0
697	991	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
698	994	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	359 268,0 287 218,0	56 062,0 17 257,0	20 062,0 16 038,0	3 131,0 964,0	893,0		20 062,0
699	995	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,07475	1 160 797,0		86 770,0		86 770,0		86 770,0
700	996	6118-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	4 195,0		6 631,0
701	997	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,1	33 086,0 6 390,0	2 981,0 610,0	3 309,0 639,0	298,0 61,0	2 371,0		3 309,0
702	998	6111-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,732248	11 108,0 3 446,0	30,0 7,0	8 134,0 2 523,0	22,0 5,0	5 589,0		8 134,0
703	1002	6101-0107-0705 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт оснований просадочный .Уплотнение. Камеры №128,178	$м^2$ уплотненной площади основания	41,3253	2 837,0 509,0	2 284,0 568,0	117 240,0 21 035,0	94 387,0 23 473,0	1 818,0		117 240,0
704	1003	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	19	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	174 439,0 49 476,0	17 784,0 4 636,0	107 179,0		174 439,0
705	1004	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,9	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	58 716,0 12 141,0	5 664,0 1 159,0	40 911,0		58 716,0
706	1005	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	18,38	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	1 484 994,0 782 767,0	170 934,0 51 243,0	531 293,0		1 484 994,0
707	1006	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	73,52	2 185,0		160 641,0		160 641,0		160 641,0

708	1007	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,894854	326 370,0		618 423,0		618 423,0		618 423,0
709	1008	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01888	345 153,0		6 516,0		6 516,0		6 516,0
710	1009	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01294	345 153,0		4 466,0		4 466,0		4 466,0
711	1010	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	326 370,0		8 225,0		8 225,0		8 225,0
712	1011	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,72	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	40 551,0 19 954,0	2 281,0 485,0	18 317,0		40 551,0
713	1012	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	56,735683	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	278 402,0 80 054,0	1 135,0 397,0	197 213,0		278 402,0
714	1013	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	56,735683	2 185,0		123 967,0		123 967,0		123 967,0
715	1014	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0		138 248,0
716	1015	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	39	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	57 213,0 56 316,0	897,0 312,0			57 213,0
717	1016	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0325	1 985 135,0		64 517,0		64 517,0		64 517,0
718	1017	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00317	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	2 307,0 1 071,0	22,0 6,0	1 215,0		2 307,0
719	1018	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П18-8, П21,П15д-8,П18д,П21д)	$м^3$ сборных конструкций	2,234	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	40 219,0 21 370,0	10 833,0 1 975,0	8 016,0		40 219,0
720	1019	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д-8,П18д,П21д), объемом до 0,5 м 3 ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,768	106 245,0		81 596,0		81 596,0		81 596,0
721	1020	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,3228	106 245,0		34 296,0		34 296,0		34 296,0
722	1021	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,784	106 245,0		83 296,0		83 296,0		83 296,0
723	1022	225-202-0103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	1	50 748,0		50 748,0		50 748,0		50 748,0
724	1023	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	15,6647	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	36 405,0 33 851,0	627,0 204,0	1 927,0		36 405,0
725	1024	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	15,6647	2 185,0		34 227,0		34 227,0		34 227,0
726	1025	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,27	145 329,0 83 059,0	16 409,0 3 248,0	39 239,0 22 426,0	4 430,0 877,0	12 383,0		39 239,0
727	1026	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,00688	336 740,0		2 317,0		2 317,0		2 317,0
728	1027	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,00936	326 370,0		3 055,0		3 055,0		3 055,0
729	1028	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01058	345 153,0		3 652,0		3 652,0		3 652,0
730	1029	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,01308	2 408 058,0 1 229 881,0	4 432,0 1 428,0	31 497,0 16 087,0	58,0 19,0	15 353,0		31 497,0

731	1034	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0		52 209,0
732	1035	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
733	1041	6101-0107-0705 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт оснований.Уплотнение.Камеры №134,138	$м^2$ уплотненной площади основания	30,5067	2 837,0 509,0	2 284,0 568,0	86 548,0 15 528,0	69 677,0 17 328,0	1 342,0		86 548,0
734	1042	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	18	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	165 258,0 46 872,0	16 848,0 4 392,0	101 538,0		165 258,0
735	1043	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,8	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	55 625,0 11 502,0	5 366,0 1 098,0	38 758,0		55 625,0
736	1044	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	24,8667	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	2 009 080,0 1 059 023,0	231 260,0 69 328,0	718 797,0		2 009 080,0
737	1045	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	99,4667	2 185,0		217 335,0		217 335,0		217 335,0
738	1046	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	2,405	326 370,0		784 920,0		784 920,0		784 920,0
739	1047	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02596	345 153,0		8 960,0		8 960,0		8 960,0
740	1048	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,03266	345 153,0		11 273,0		11 273,0		11 273,0
741	1049	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0504	326 370,0		16 449,0		16 449,0		16 449,0
742	1050	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	81,9743	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	402 248,0 115 666,0	1 640,0 574,0	284 943,0		402 248,0
743	1051	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	81,9743	2 185,0		179 114,0		179 114,0		179 114,0
744	1052	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	154	1 571,0		241 934,0		241 934,0		241 934,0
745	1053	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	58	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	85 086,0 83 752,0	1 334,0 464,0			85 086,0
746	1054	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,04834	1 985 135,0		95 961,0		95 961,0		95 961,0
747	1055	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00452	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	3 290,0 1 527,0	31,0 8,0	1 732,0		3 290,0
748	1056	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,4	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	22 528,0 11 086,0	1 267,0 269,0	10 176,0		22 528,0
749	1057	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	2,184	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	39 319,0 20 892,0	10 591,0 1 931,0	7 836,0		39 319,0
750	1058	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,96	106 245,0		101 995,0		101 995,0		101 995,0
751	1059	225-202-0104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2	60 272,0		120 544,0		120 544,0		120 544,0
752	1060	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	13,79	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	32 048,0 29 800,0	551,0 179,0	1 696,0		32 048,0

753	1061	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	13,79	2 185,0		30 131,0		30 131,0		30 131,0
754	1066	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,74	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	104 418,0 66 586,0	3 718,0 786,0	34 114,0		104 418,0
755	1067	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04774	336 740,0		16 076,0		16 076,0		16 076,0
756	1070	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,11168	359 268,0 287 218,0	56 062,0 17 257,0	40 123,0 32 077,0	6 261,0 1 927,0	1 786,0		40 123,0
757	1071	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,11168	1 160 797,0		129 638,0		129 638,0		129 638,0
758	1072	6118-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	2	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	13 262,0 4 626,0	246,0 68,0	8 390,0		13 262,0
759	1073	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,2	33 086,0 6 390,0	2 981,0 610,0	6 617,0 1 278,0	596,0 122,0	4 743,0		6 617,0
760	1074	6111-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,6908	11 108,0 3 446,0	30,0 7,0	7 673,0 2 380,0	21,0 5,0	5 272,0		7 673,0
761	1078	6101-0107-0705 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт оснований.Уплотнение.Камера№146	$м^2$ уплотненной площади основания	22,88	2 837,0 509,0	2 284,0 568,0	64 911,0 11 646,0	52 258,0 12 996,0	1 007,0		64 911,0
762	1079	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	82 629,0 23 436,0	8 424,0 2 196,0	50 769,0		82 629,0
763	1080	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,9	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	27 813,0 5 751,0	2 683,0 549,0	19 379,0		27 813,0
764	1081	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	11,84	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	956 601,0 504 242,0	110 112,0 33 010,0	342 247,0		956 601,0
765	1082	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	47,36	2 185,0		103 482,0		103 482,0		103 482,0
766	1083	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,15006	326 370,0		375 345,0		375 345,0		375 345,0
767	1084	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0
768	1085	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01523	345 153,0		5 257,0		5 257,0		5 257,0
769	1086	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	326 370,0		8 225,0		8 225,0		8 225,0
770	1087	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	38,18715	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	187 384,0 53 882,0	763,0 267,0	132 739,0		187 384,0
771	1088	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	38,18715	2 185,0		83 439,0		83 439,0		83 439,0
772	1089	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
773	1090	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	42 543,0 41 876,0	667,0 232,0			42 543,0
774	1091	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,024167	1 985 135,0		47 974,0		47 974,0		47 974,0
775	1092	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица		0,00226	727 782,0	6 884,0	1 645,0	15,0	866,0		1 645,0

				т металлических изделий		337 759,0	1 817,0	763,0	4,0			
776	1093	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2	56 321,0	3 167,0	11 264,0	634,0	5 088,0		11 264,0
						27 714,0	673,0	5 543,0	135,0			
777	1094	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	18 003,0	4 849,0	19 659,0	5 295,0	3 918,0		19 659,0
						9 566,0	884,0	10 446,0	965,0			
778	1095	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П 18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0
779	1096	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
780	1097	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 324,0	40,0	16 024,0	276,0	848,0		16 024,0
						2 161,0	13,0	14 900,0	90,0			
781	1098	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0		15 066,0
782	1103	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0	5 024,0	52 209,0	1 859,0	17 057,0		52 209,0
						89 981,0	1 062,0	33 293,0	393,0			
783	1104	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
784	1107	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	359 268,0	56 062,0	20 062,0	3 131,0	893,0		20 062,0
						287 218,0	17 257,0	16 038,0	964,0			
785	1108	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,05584	1 160 797,0		64 819,0		64 819,0		64 819,0
786	1109	6118-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	6 631,0	123,0	6 631,0	123,0	4 195,0		6 631,0
						2 313,0	34,0	2 313,0	34,0			
787	1110	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,1	33 086,0	2 981,0	3 309,0	298,0	2 371,0		3 309,0
						6 390,0	610,0	639,0	61,0			
788	1111	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,3454	11 108,0	30,0	3 837,0	10,0	2 636,0		3 837,0
						3 446,0	7,0	1 190,0	2,0			
789	1120	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	15,6	9 181,0	936,0	143 224,0	14 601,0	88 000,0		143 224,0
						2 604,0	244,0	40 622,0	3 806,0			
790	1121	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,56	30 903,0	2 981,0	48 209,0	4 651,0	33 590,0		48 209,0
						6 390,0	610,0	9 968,0	952,0			
791	1122	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	17,4	80 794,0	9 300,0	1 405 816,0	161 820,0	502 965,0		1 405 816,0
						42 588,0	2 788,0	741 031,0	48 511,0			
792	1123	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	69,6	2 185,0		152 076,0		152 076,0		152 076,0
793	1124	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,7307	326 370,0		564 849,0		564 849,0		564 849,0
794	1125	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02242	345 153,0		7 738,0		7 738,0		7 738,0
795	1126	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01418	345 153,0		4 894,0		4 894,0		4 894,0
796	1127	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04048	326 370,0		13 211,0		13 211,0		13 211,0
797	1128	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	51,922842	4 907,0	20,0	254 785,0	1 038,0	180 484,0		254 785,0
						1 411,0	7,0	73 263,0	363,0			

798	1129	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие гидроизолирующие на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	51,922842	2 185,0		113 451,0		113 451,0		113 451,0
799	1130	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	154	1 571,0		241 934,0		241 934,0		241 934,0
800	1131	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	55	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	80 685,0 79 420,0	1 265,0 440,0			80 685,0
801	1132	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,045833	1 985 135,0		90 985,0		90 985,0		90 985,0
802	1133	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00406	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	2 955,0 1 371,0	28,0 7,0	1 556,0		2 955,0
803	1134	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,4	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	22 528,0 11 086,0	1 267,0 269,0	10 176,0		22 528,0
804	1135	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1, П15д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	1,376	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	24 772,0 13 163,0	6 672,0 1 216,0	4 937,0		24 772,0
805	1136	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,656	106 245,0		69 697,0		69 697,0		69 697,0
806	1137	225-202-0103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	2	50 748,0		101 496,0		101 496,0		101 496,0
807	1138	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	11,87	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	27 586,0 25 651,0	474,0 154,0	1 460,0		27 586,0
808	1139	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	11,87	2 185,0		25 936,0		25 936,0		25 936,0
809	1144	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,74	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	104 418,0 66 586,0	3 718,0 786,0	34 114,0		104 418,0
810	1145	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10 мм/	т	0,04774	336 740,0		16 076,0		16 076,0		16 076,0
811	1187	6101-0107-0705 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт оснований.Уплотнение.Камера №200	$м^2$ уплотненной площади основания	22,88	2 837,0 509,0	2 284,0 568,0	64 911,0 11 646,0	52 258,0 12 996,0	1 007,0		64 911,0
812	1188	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	82 629,0 23 436,0	8 424,0 2 196,0	50 769,0		82 629,0
813	1189	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,9	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	27 813,0 5 751,0	2 683,0 549,0	19 379,0		27 813,0
814	1190	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	12,1	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	977 607,0 515 315,0	112 530,0 33 735,0	349 762,0		977 607,0
815	1191	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	48,4	2 185,0		105 754,0		105 754,0		105 754,0
816	1192	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,15366	326 370,0		376 520,0		376 520,0		376 520,0
817	1193	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0
818	1194	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0157	345 153,0		5 419,0		5 419,0		5 419,0
819	1195	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	326 370,0		8 225,0		8 225,0		8 225,0
820	1196	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	39,08315	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	191 781,0 55 146,0	782,0 274,0	135 853,0		191 781,0

821	1197	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	39,08315	2 185,0		85 397,0		85 397,0		85 397,0
822	1198	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
823	1199	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	42 543,0 41 876,0	667,0 232,0			42 543,0
824	1200	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,024167	1 985 135,0		47 974,0		47 974,0		47 974,0
825	1201	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	1 645,0 763,0	15,0 4,0	866,0		1 645,0
826	1202	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,15	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	8 448,0 4 157,0	475,0 101,0	3 816,0		8 448,0
827	1203	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	19 659,0 10 446,0	5 295,0 965,0	3 918,0		19 659,0
828	1204	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П 18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0
829	1205	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
830	1206	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	16 024,0 14 900,0	276,0 90,0	848,0		16 024,0
831	1207	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0		15 066,0
832	1212	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0		52 209,0
833	1213	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
834	1216	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	359 268,0 287 218,0	56 062,0 17 257,0	20 062,0 16 038,0	3 131,0 964,0	893,0		20 062,0
835	1217	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,05584	1 160 797,0		64 819,0		64 819,0		64 819,0
836	1218	6118-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	4 195,0		6 631,0
837	1219	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,1	33 086,0 6 390,0	2 981,0 610,0	3 309,0 639,0	298,0 61,0	2 371,0		3 309,0
838	1220	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,3454	11 108,0 3 446,0	30,0 7,0	3 837,0 1 190,0	10,0 2,0	2 636,0		3 837,0
839	1224	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	82 629,0 23 436,0	8 424,0 2 196,0	50 769,0		82 629,0
840	1225	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,9	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	27 813,0 5 751,0	2 683,0 549,0	19 379,0		27 813,0
841	1226	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	12,83	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	1 036 587,0 546 404,0	119 319,0 35 770,0	370 864,0		1 036 587,0
842	1227	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	51,32	2 185,0		112 134,0		112 134,0		112 134,0

843	1228	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,24774	326 370,0		407 225,0		407 225,0		407 225,0
844	1229	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0
845	1230	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01694	345 153,0		5 847,0		5 847,0		5 847,0
846	1231	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02772	326 370,0		9 047,0		9 047,0		9 047,0
847	1232	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	42,44315	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	208 269,0 59 887,0	849,0 297,0	147 532,0		208 269,0
848	1233	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	42,44315	2 185,0		92 738,0		92 738,0		92 738,0
849	1234	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
850	1235	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	42 543,0 41 876,0	667,0 232,0			42 543,0
851	1236	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,024167	1 985 135,0		47 974,0		47 974,0		47 974,0
852	1237	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	1 645,0 763,0	15,0 4,0	866,0		1 645,0
853	1238	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	11 264,0 5 543,0	634,0 135,0	5 088,0		11 264,0
854	1239	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	19 659,0 10 446,0	5 295,0 965,0	3 918,0		19 659,0
855	1240	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П 18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0
856	1241	225-202-0104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
857	1242	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	16 024,0 14 900,0	276,0 90,0	848,0		16 024,0
858	1243	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0		15 066,0
859	1248	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0		52 209,0
860	1249	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
861	1252	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	359 268,0 287 218,0	56 062,0 17 257,0	20 062,0 16 038,0	3 131,0 964,0	893,0		20 062,0
862	1253	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,07475	1 160 797,0		86 770,0		86 770,0		86 770,0
863	1254	6118-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	4 195,0		6 631,0
864	1255	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,1	33 086,0 6 390,0	2 981,0 610,0	3 309,0 639,0	298,0 61,0	2 371,0		3 309,0
865	1256	6111-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,732248	11 108,0 3 446,0	30,0 7,0	8 134,0 2 523,0	22,0 5,0	5 589,0		8 134,0

866	1260	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	9 181,0	936,0	82 629,0	8 424,0	50 769,0		82 629,0
						2 604,0	244,0	23 436,0	2 196,0			
867	1261	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,9	30 903,0	2 981,0	27 813,0	2 683,0	19 379,0		27 813,0
						6 390,0	610,0	5 751,0	549,0			
868	1262	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	12,2	80 794,0	9 300,0	985 687,0	113 460,0	352 653,0		985 687,0
						42 588,0	2 788,0	519 574,0	34 014,0			
869	1263	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	48,8	2 185,0		106 628,0		106 628,0		106 628,0
870	1264	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,16302	326 370,0		379 575,0		379 575,0		379 575,0
871	1265	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0
872	1266	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01586	345 153,0		5 474,0		5 474,0		5 474,0
873	1267	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	326 370,0		8 225,0		8 225,0		8 225,0
874	1268	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	39,86715	4 907,0	20,0	195 628,0	797,0	138 578,0		195 628,0
						1 411,0	7,0	56 253,0	279,0			
875	1269	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	39,86715	2 185,0		87 110,0		87 110,0		87 110,0
876	1270	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
877	1271	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	28,3	1 467,0	23,0	41 516,0	651,0			41 516,0
						1 444,0	8,0	40 865,0	226,0			
878	1272	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,023583	1 985 135,0		46 816,0		46 816,0		46 816,0
879	1273	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	727 782,0	6 884,0	1 645,0	15,0	866,0		1 645,0
						337 759,0	1 817,0	763,0	4,0			
880	1274	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2	56 321,0	3 167,0	11 264,0	634,0	5 088,0		11 264,0
						27 714,0	673,0	5 543,0	135,0			
881	1275	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	18 003,0	4 849,0	19 659,0	5 295,0	3 918,0		19 659,0
						9 566,0	884,0	10 446,0	965,0			
882	1276	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П 18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0
883	1277	225-202-0104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
884	1278	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 324,0	40,0	16 024,0	276,0	848,0		16 024,0
						2 161,0	13,0	14 900,0	90,0			
885	1279	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0		15 066,0
886	1284	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	141 105,0	5 024,0	52 209,0	1 859,0	17 057,0		52 209,0
						89 981,0	1 062,0	33 293,0	393,0			
887	1285	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
888	1288	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	359 268,0	56 062,0	20 062,0	3 131,0	893,0		20 062,0
						287 218,0	17 257,0	16 038,0	964,0			

889	1 289	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,05584	1 160 797,0		64 819,0		64 819,0		64 819,0
890	1 290	6118-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	6 631,0 2 313,0	123,0 34,0	4 195,0		6 631,0
891	1 291	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,1	33 086,0 6 390,0	2 981,0 610,0	3 309,0 639,0	298,0 61,0	2 371,0		3 309,0
892	1 292	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,3454	11 108,0 3 446,0	30,0 7,0	3 837,0 1 190,0	10,0 2,0	2 636,0		3 837,0
893	1 296	6101-0107-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт оснований.Уплотнение.Камера №219	$м^2$ уплотненной площади основания	29,0752	2 837,0 509,0	2 284,0 568,0	82 486,0 14 799,0	66 408,0 16 515,0	1 279,0		82 486,0
894	1 297	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	12,6	9 181,0 2 604,0	936,0 244,0	115 681,0 32 810,0	11 793,0 3 074,0	71 077,0		115 681,0
895	1 298	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,26	30 903,0 6 390,0	2 981,0 610,0	38 938,0 8 051,0	3 756,0 769,0	27 131,0		38 938,0
896	1299	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	14,6	80 794,0 42 588,0	9 300,0 2 788,0	1 179 592,0 621 785,0	135 780,0 40 705,0	422 027,0		1 179 592,0
897	1300	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	58,4	2 185,0		127 604,0		127 604,0		127 604,0
898	1301	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,3443	326 370,0		438 739,0		438 739,0		438 739,0
899	1302	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01888	345 153,0		6 516,0		6 516,0		6 516,0
900	1303	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01771	345 153,0		6 113,0		6 113,0		6 113,0
901	1304	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02268	326 370,0		7 402,0		7 402,0		7 402,0
902	1305	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	48,41215	4 907,0 1 411,0	20,0 7,0	237 558,0 68 310,0	968,0 339,0	168 281,0		237 558,0
903	1306	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	48,41215	2 185,0		105 781,0		105 781,0		105 781,0
904	1307	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0		138 248,0
905	1308	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	33	1 467,0 1 444,0	23,0 8,0	48 411,0 47 652,0	759,0 264,0			48 411,0
906	1309	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0275	1 985 135,0		54 591,0		54 591,0		54 591,0
907	1310	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,002712	727 782,0 337 759,0	6 884,0 1 817,0	1 974,0 916,0	19,0 5,0	1 039,0		1 974,0
908	1311	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,33	56 321,0 27 714,0	3 167,0 673,0	18 586,0 9 146,0	1 045,0 222,0	8 395,0		18 586,0
909	1312	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18-8,)	$м^3$ сборных конструкций	1,572	18 003,0 9 566,0	4 849,0 884,0	28 301,0 15 038,0	7 623,0 1 390,0	5 640,0		28 301,0
910	1313	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18-8), объемом 0,5 $м^3$ и болееГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,96	106 245,0		101 995,0		101 995,0		101 995,0
911	1314	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92		1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0

				шт.									
912	13-15	6111-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м² поверхности	10,3502	2 324,0 2 161,0	40,0 13,0	24 054,0 22 367,0	414,0 135,0	1 273,0		24 054,0	
913	13-16	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	10,3502	2 185,0		22 615,0		22 615,0		22 615,0	
914	13-21	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м³	0,37	141 105,0 89 981,0	5 024,0 1 062,0	52 209,0 33 293,0	1 859,0 393,0	17 057,0		52 209,0	
915	13-22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0	
			ИТОГО по смете Э1000053: Камеры водовод ВО1 / 1 пусковой комплекс/остаточные работы 2023/ [2-2]					169 664 013 52 037 304	24 271 088 6 317 369	90 433 548 0	0 0	169 664 013	
		Итого по акту										169 664 013	

	СМР	Оборудование	Всего
Всего по смете	169 664 013,00		169 664 013,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	11 028 160,85		11 028 160,85
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	542 076,52		
Сметная прибыль (5)%	9 061 712,52		9 061 712,52
Непредвиденные работы и затраты (3)%	5 437 027,51	-	5 437 027,51
Итого	195 732 990,40	-	195 732 990,40
В текущих и прогнозных ценах	195 732 990,40	-	195 732 990,40
2023 год, К=1	195 732 990,40	-	195 732 990,40
Налог на добавленную стоимость (12%)	219 220 949,24	-	219 220 949,24
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**206 824 471,04**	-	**206 824 471,04**

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861

Сыздыков Е.А.
И.о. руководителя

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

Курманбеков Б.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

Утивленов А.А.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО1
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №24/2 (ЛС 2-1)
за декабрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы, 1 участок										
1	1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	10 605,2	164,0 0,0	164,0 42,0	1 739 252,82 0,0	1 739 252,81 445 418,41			1 739 252,82	
2	2	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	$м^3$ грунта	10 605,2	117,0 0,0	117,0 30,0	1 240 808,39 0,0	1 240 808,39 318 156,0			1 240 808,39	
3	3	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	19 519,54	100,0 0,0	100,0 26,0	1 951 954,01 0,0	1 951 954,0 507 508,05			1 951 954,01	
4	4	6101-0106-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	19 519,54	48,0 0,0	48,0 12,0	936 937,9 0,0	936 937,9 234 234,49			936 937,9	
5	5	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	$м^3$ грунта	8 886,22511	339,0 0,0	339,0 69,0	3 012 430,42 0,0	3 012 430,42 613 149,58			3 012 430,42	
6	6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	457,01309	8 695,0 8 695,0	0,0 0,0	3 973 728,86 3 973 728,86	0,0 0,0			3 973 728,86	
7	7	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом)**	$м^3$ грунта	276,529385	10 434,0 10 434,0	0,0 0,0	2 885 307,7 2 885 307,7	0,0 0,0			2 885 307,7	
8	8	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, сильно налипающего на инструмент грунта**	$м^3$ грунта	91,5166888	10 434,0 10 434,0	0,0 0,0	954 885,06 954 885,06	0,0 0,0			954 885,06	
9	9	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную сильно налипающего на инструмент грунта, после разработки механизированным способом)**	$м^3$ грунта	67,5918845	12 521,0 12 521,0	0,0 0,0	846 317,99 846 317,99	0,0 0,0			846 317,99	
10	10	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	$м^3$ грунта/лишний грунт/	1 299,305776	373,0 26,0	346,0 75,0	484 641,03 33 781,97	449 559,88 97 447,96	1 299,17		484 641,03	
11	11	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	$м^3$	16 283,22162	100,0 0,0	100,0 26,0	1 628 322,09 0,0	1 628 322,09 423 363,86			1 628 322,09	
12	12	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$	228,3316376	4 132,0 4 132,0	0,0 0,0	943 466,23 943 466,23	0,0 0,0			943 466,23	
13	13	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/ песком/**	$м^3$	352,13	113,0 0,0	113,0 29,0	39 791,0 0,0	39 791,0 10 212,0			39 791,0	

14	14	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 /песком под дорогами и на пересечениях/	$м^3$	8,87	4 539,0 4 539,0	0,0 0,0	40 261,0 40 261,0	0,0 0,0			40 261,0
15	15	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с коэфф на уплотнение 1,1	$м^3$	397,1	4 180,0		1 659 878,0		1 659 878,0		1 659 878,0
16	16	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	19 864,192	710,0 442,0	268,0 88,0	14 103 576,06 8 779 972,81	5 323 604,06 1 748 049,14			14 103 576,06
17	17	6101-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	$м^3$ уплотненного грунта	169,181	519,0 0,0	519,0 136,0	87 804,94 0,0	87 804,94 23 008,62			87 804,94
18	18	6101-0107-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см/до 3 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	169,181	118,0 0,0	118,0 34,0	19 963,36 0,0	19 963,35 5 752,15			19 963,36
			Итого по разделу 1: Земляные работы, 1 участок					36 549 327 18 457 722	16 430 429 4 426 300	1 661 177 0	0 0	36 549 327
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОД ВО1									
19	25	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	324,185096	10 500,0 5 413,0	489,0 118,0	3 403 944,0 1 754 814,0	158 527,0 38 254,0	1 490 603,0		3 403 944,0
20	26	1303-0802-0705 РСНБ РК 2022	Затвор поворотный стальной дисковый на рабочее давление 0,015-0,1 МПа диаметр условного прохода 1200 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	312 384,0 299 878,0	11 720,0 3 180,0	5 622 912,0 5 397 804,0	210 960,0 57 240,0	14 148,0		5 622 912,0
21	27	6121-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	12	10 454,0 8 327,0	301,0 101,0	125 448,0 99 924,0	3 612,0 1 212,0	21 912,0		125 448,0
22	28	6121-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	15 545,0 12 256,0	703,0 236,0	15 545,0 12 256,0	703,0 236,0	2 586,0		15 545,0
23	29	6121-0402-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	28 286,0 19 656,0	5 522,0 1 571,0	84 858,0 58 968,0	16 566,0 4 713,0	9 324,0		84 858,0
24	30	6121-0402-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	14	57 146,0 34 204,0	18 770,0 5 344,0	800 044,0 478 856,0	262 780,0 74 816,0	58 408,0		800 044,0
25	31	6121-0402-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм,. Установка	задвижка или клапан	29	87 986,0 52 373,0	27 898,0 7 933,0	2 551 594,0 1 518 817,0	809 042,0 230 057,0	223 735,0		2 551 594,0
26	32	6125-1003-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 500 мм /Расходомер DN1000,1200,1400/. Установка на фланцевых соединениях/прим/	шт.	3	154 973,0 117 432,0	14 745,0 4 611,0	464 919,0 352 296,0	44 235,0 13 833,0	68 388,0		464 919,0
27	34	Перечень,п19	Электромагнитный расходомер фланцевый OPTIFLUX 2000 DN1200 с	шт	3	48 794 358,85		146 383 077,0		146 383 077,0		146 383 077,0
28	36	1312-1305-0404 РСНБ РК 2022	Клапан чугунный, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	34	88 961,0 77 425,0	10 735,0 3 319,0	3 024 674,0 2 632 450,0	364 990,0 112 846,0	27 234,0		3 024 674,0
29	40	1125-0110-0108 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 1200 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	111,8	92 548,0 15 299,0	74 684,0 11 126,0	10 346 866,0 1 710 428,0	8 349 671,0 1 243 887,0	286 767,0		10 346 866,0
30	41	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 1600 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	154 493,0 99 690,0	14 114,0 336,0	617 972,0 398 760,0	56 456,0 1 344,0	162 756,0		617 972,0
31	42	241-412-0119 РСНБ РК 2022	Опора скользящая /СК-2109-92/	шт.	38	132 307,0		5 027 666,0		5 027 666,0		5 027 666,0
32	43	261-107-0747 РСНБ РК 2022	Резина прессованная(пластина техническая прессованная)	кг	293,15	1 505,0		441 191,0		441 191,0		441 191,0
33	44	6121-0102-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм. Укладка	км трубопровода	0,659	20 351 021,0 13 513 438,0	6 121 174,0 1 478 795,0	13 411 323,0 8 905 356,0	4 033 854,0 974 526,0	472 114,0		13 411 323,0
34	54	261-301-0224 РСНБ РК 2022	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 500-1000 мм	т	6,7756	193 478,0		1 310 930,0		1 310 930,0		1 310 930,0
35	67	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	14 294,0 10 524,0	611,0 197,0	14 294,0 10 524,0	611,0 197,0	3 159,0		14 294,0

36	68	244-404-0214 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный Н 4000 мм, DN 100, PN 16, типа AVK /ПГ-4250/	шт.	1	1 233 981,0		1 233 981,0		1 233 981,0		1 233 981,0
37	69	241-515-0205 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	1	195 728,0		195 728,0		195 728,0		195 728,0
38	70	6121-0301-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 1200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	43,9046	2 816 936,0 1 133 382,0	0,0 0,0	123 676 448,0 49 760 683,0	0,0 0,0	73 915 765,0		123 676 448,0
39	71	6121-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,077	522 393,0 416 923,0	0,0 0,0	40 224,0 32 103,0	0,0 0,0	8 121,0		40 224,0
40	72	6121-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1615	663 655,0 476 483,0	0,0 0,0	107 180,0 76 952,0	0,0 0,0	30 228,0		107 180,0
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОД ВО1					318 900 818 73 200 991	14 312 007 2 753 161	85 004 744 146 383 077	0 0	318 900 818
			Раздел 3: Колодцы водопроводные (46шт, в т.ч1шт-переукладка сетей водопровода)									
41	73	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	154,57	140 161,0 91 446,0	30 228,0 9 523,0	21 664 686,0 14 134 808,0	4 672 342,0 1 471 970,0	2 857 536,0		21 664 686,0
42	74	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	46	68 415,0		3 147 090,0		3 147 090,0		3 147 090,0
43	75	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	68	42 397,0		2 882 996,0		2 882 996,0		2 882 996,0
44	76	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	111	52 390,0		5 815 290,0		5 815 290,0		5 815 290,0
45	77	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	46	70 086,0		3 223 956,0		3 223 956,0		3 223 956,0
46	78	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	45	18 923,0		851 535,0		851 535,0		851 535,0
47	79	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	77	7 087,0		545 699,0		545 699,0		545 699,0
48	80	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	51	18 066,0		921 366,0		921 366,0		921 366,0
49	82	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	467	785,0		366 595,0		366 595,0		366 595,0
			Итого по разделу 3: Колодцы водопроводные (46шт, в т.ч1шт-переукладка сетей водопровода)					39 419 213 14 134 808	4 672 342 1 471 970	20 612 063 0	0 0	39 419 213
			Раздел 4: ПРОЧИЕ									
50	124	6121-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$	м короба	380	23 550,0 9 136,0	3 783,0 1 135,0	8 949 000,0 3 471 680,0	1 437 540,0 431 300,0	4 039 780,0		8 949 000,0
51	125	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества /№ 10П/	т	3,2642	478 446,0		1 561 743,0		1 561 743,0		1 561 743,0
52	126	261-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Лента маркерная.	м	796	12,0		9 552,0		9 552,0		9 552,0
53	127	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заполнение существующего футляра раствором	$м^3$	101,7	37 440,0 6 390,0	2 981,0 610,0	3 807 648,0 649 863,0	303 168,0 62 037,0	2 854 617,0		3 807 648,0
			Итого по разделу 4: ПРОЧИЕ					14 327 943 4 121 543	1 740 708 493 337	8 465 692 0	0 0	14 327 943
			ИТОГО по акту					409 197 301 109 915 064	37 155 486 9 144 768	115 743 676 146 383 077	0 0	409 197 301
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							146 383 077		
		Итого по акту										409 197 301

	СМР	Оборудование	Всего
Всего по смете	409 197 301,00		409 197 301,00

		26 597 824,57	26 597 824,57
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%		1 307 385,38	
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		21 855 125,55	
Сметная прибыль (5)%		13 113 075,33	- 21 855 125,55
Непредвиденные работы и затраты (3)%		472 070 711,82	- 13 113 075,33
Итого		472 070 711,82	- 472 070 711,82
В текущих и прогнозных ценах 2023 год, К=1		472 070 711,82	- 472 070 711,82
Налог на добавленную стоимость (12%)		528 719 197,24	- 472 070 711,82
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95		**498 821 251,68**	- 528 719 197,24
			498 821 251,68

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861

И.о. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**
Директор

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

_____ **Утивленов А.А.**

Форма 2В

ичик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
1307400158 61, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
рядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
1030340003 1 89, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 (7172) 30 27 50
ойка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
ект: Камерный водовод ВО2/ 2 пусковой комплекс/
овор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №24/3 (ЛС 2-6)
за декабрь 2023 года

ё п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАМЕР										
1	1	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1м^3	м^3	1 914,065	424,0 0,0	424,0 86,0	811 563,56 0,0	811 563,56 164 609,59			811 563,56	
2	2	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	853,043	466,0 0,0	466,0 95,0	397 518,04 0,0	397 518,04 81 039,09			397 518,04	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	90,783	10 434,0 10 434,0	0,0 0,0	947 229,82 947 229,82	0,0 0,0			947 229,82	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	54,391	12 521,0 12 521,0	0,0 0,0	681 029,71 681 029,71	0,0 0,0			681 029,71	
5	5	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	817,435	467,0 33,0	433,0 93,0	381 742,14 26 975,35	353 949,35 76 021,45	817,43		381 742,14	
6	6	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км	т·км	30 572,061	31,0		947 733,85				947 733,85	
7	7	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м^3	2 825,022	113,0 0,0	113,0 29,0	319 227,49 0,0	319 227,49 81 925,64			319 227,49	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	87,457	4 539,0 4 539,0	0,0 0,0	396 967,32 396 967,32	0,0 0,0			396 967,32	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	565,004	710,0 442,0	268,0 88,0	401 152,84 249 731,85	151 420,99 49 720,27			401 152,84	
10	10	6101-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м^3 уплотненного грунта	2 260,017	519,0 0,0	519,0 136,0	1 172 948,86 0,0	1 172 948,86 307 362,27			1 172 948,86	
11	11	6101-0107-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см/до 3 проходов/	м^3 уплотненного грунта	2 260,017	118,0 0,0	118,0 34,0	266 682,08 0,0	266 682,09 76 840,62			266 682,08	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАМЕР					6 723 796 2 301 934	3 473 310 837 519	817 0	0 0	6 723 796	
			Раздел 2: КАМЕРА № 32, 38, 44, 56										
12	12	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные спропитской битумом до 100 мм. Устройство	м^2 покрытия	9	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	82 368,0 23 436,0	8 163,0 2 106,0	50 769,0		82 368,0	
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м^3	0,9	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	27 801,0 5 751,0	2 671,25 545,5	19 378,75		27 801,0	

14	14	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	11,65	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	800 692,75 496 150,25	4 473,75 792,25	300 068,75		800 692,75
15	15	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	46,6	2 185,0		101 821,0		101 821,0		101 821,0
16	16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,09919	326 370,0		358 742,75		358 742,75		358 742,75
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,014887	345 153,0		5 138,5		5 138,5		5 138,5
19	19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02457	326 370,0		8 019,0		8 019,0		8 019,0
20	20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	45,35515	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	221 650,5 63 996,0	0,0 0,0	157 654,5		221 650,5
21	21	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности/Пенетрон /	кг	45,35515	2 185,0		99 101,0		99 101,0		99 101,0
22	22	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
23	23	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	41 876,0 41 876,0	0,0 0,0			41 876,0
24	24	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,024167	1 985 135,0		47 974,25		47 974,25		47 974,25
25	25	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 637,75 763,25	8,5 1.75	866,0		1 637,75
26	26	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2425	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	13 050,25 6 720,75	741,75 154,5	5 587,5		13 050,25
27	27	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	19 648,25 10 446,0	5 284,25 962,0	3 918,0		19 648,25
28	28	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,48	106 245,0		50 997,5		50 997,5		50 997,5
29	29	225-202-0104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
30	30	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	6,895	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	15 748,25 14 900,0	0,0 0,0	848,0		15 748,25
31	31	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 065,5		15 065,5		15 065,5
32	37	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	51 047,5 33 293,0	1 806,75 375,5	15 947,75		51 047,5
33	38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса С1214-210-0101м от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
34	41	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,04188	332 864,0 287 218,0	29 658,0 8 408,0	13 940,25 12 028,75	1 242,25 352,25	669,5		13 940,25
35	42	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6	т	0,04188	1 128 631,0		47 267,0		47 267,0		47 267,0
		6118-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами		0,75	6 531,0	23,0	4 898,25	17,25	3 146,25		4 898,25

				зонт		2 313,0	0,0	1 734,75	0,0				
37	44	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,075	33 073,0 6 390,0	2 968,0 606,0	2 480,5 479,25	222,75 45,5	1 778,75		2 480,5	
38	45	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизоля/	$м^2$ поверхности	0,25905	11 100,0 3 446,0	22,0 4,0	2 875,5 892,75	5,75 1,0	1 977,0		2 875,5	
			Итого по разделу 2: КАМЕРА № 32, 38, 44, 56					2 227 598 712 468	24 637 5 336	1 490 493 0	0 0	2 227 598	
			Раздел 4: КАМЕРА № 39										
39	87	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	18,3	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	167 482,0 47 653,0	16 598,0 4 282,0	103 230,0		167 482,0	
40	88	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,83	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	56 529,0 11 694,0	5 431,0 1 109,0	39 403,0		56 529,0	
41	89	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	12,63	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	868 047,0 537 886,0	4 850,0 859,0	325 311,0		868 047,0	
42	90	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	50,52	2 185,0		110 386,0		110 386,0		110 386,0	
43	91	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,63591	326 370,0		533 912,0		533 912,0		533 912,0	
44	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01888	345 153,0		6 516,0		6 516,0		6 516,0	
45	93	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01294	345 153,0		4 466,0		4 466,0		4 466,0	
46	94	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02268	326 370,0		7 402,0		7 402,0		7 402,0	
47	95	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	52,368632	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	255 926,0 73 892,0	0,0 0,0	182 033,0		255 926,0	
48	96	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	52,368632	2 185,0		114 425,0		114 425,0		114 425,0	
49	97	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0	
50	98	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	37	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	53 428,0 53 428,0	0,0 0,0			53 428,0	
51	99	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,030833	1 985 135,0		61 207,4		61 207,4		61 207,4	
52	100	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 638,0 763,0	9,0 2,0	866,0		1 638,0	
53	101	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,7	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	37 670,0 19 400,0	2 141,0 446,0	16 130,0		37 670,0	
54	102	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1, П18-8, П15д, П18д)	$м^3$ сборных конструкций	2,06	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	37 066,0 19 706,0	9 968,0 1 815,0	7 392,0		37 066,0	
55	103	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,732	106 245,0		77 771,0		77 771,0		77 771,0	
56	104	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15-8), объемом 0,5 $м^3$ и болееГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,968	106 245,0		102 845,0		102 845,0		102 845,0	
57	105	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстиями под люк марки ПО-3-1.	шт.	1	50 748,0		50 748,0		50 748,0		50 748,0	
58	106	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	15,8204	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	36 134,0 34 188,0	0,0 0,0	1 946,0		36 134,0	

	107	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	15,8204	2 185,0		34 568,0		34 568,0		34 568,0	
	108	1107-0104-0104 *РСНБ РК 2022*	Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в сооружениях (при свободном опирании).	шт. сборных конструкций	1	20 087,0 14 654,0	4 579,0 1 174,0	20 087,0 14 654,0	4 579,0 1 174,0	854,0		20 087,0	
	109	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогоны железобетонные из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	$м^3$	1,15	181 570,0		208 805,0		208 805,0		208 805,0	
2	114	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	51 047,0 33 293,0	1 807,0 376,0	15 947,0		51 047,0	
3	115	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0	
			Итого по разделу 4: КАМЕРА № 39					3 027 110 846 557	45 383 10 063	2 135 168 0	0 0	3 027 110	
			Раздел 5: КАМЕРА № 42, 91										
64	121	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	12,3	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	112 569,5 32 029,0	11 156,0 2 878,0	69 384,5		112 569,5	
65	122	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,23	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	37 994,5 7 859,5	3 651,0 745,5	26 484,5		37 994,5	
66	123	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	12,94	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	889 353,5 551 088,5	4 969,0 880,0	333 296,0		889 353,5	
67	124	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	51,76	2 185,0		113 095,5		113 095,5		113 095,5	
68	125	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,28762	326 370,0		420 240,5		420 240,5		420 240,5	
69	126	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,0118	345 153,0		4 073,0		4 073,0		4 073,0	
70	127	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,00955	345 153,0		3 296,0		3 296,0		3 296,0	
71	128	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02277	326 370,0		7 431,5		7 431,5		7 431,5	
72	129	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	46,41055	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	226 808,5 65 485,5	0,0 0,0	161 323,0		226 808,5	
73	130	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	46,41055	2 185,0		101 407,0		101 407,0		101 407,0	
74	131	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0		138 248,0	
75	132	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	33	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	47 652,0 47 652,0	0,0 0,0			47 652,0	
76	133	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0275	1 985 135,0		54 591,0		54 591,0		54 591,0	
77	134	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 638,0 763,5	8,5 1,5	866,0		1 638,0	
78	135	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,5	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	26 907,5 13 857,0	1 529,5 318,5	11 521,0		26 907,5	
79	136	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П21д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	1,488	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	26 773,5 14 234,0	7 200,5 1 311,0	5 339,0		26 773,5	
		225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П21д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012		0,876	106 245,0		93 070,5		93 070,5		93 070,5	

				$м^3$								
81	138	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
82	139	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	10,133	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	23 144,0 21 897,5	0,0 0,0	1 246,5		23 144,0
83	140	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	10,133	2 185,0		22 140,5		22 140,5		22 140,5
84	145	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	51 047,5 33 293,0	1 806,5 375,5	15 948,0		51 047,5
85	146	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
			Итого по разделу 5: КАМЕРА № 42, 91					2 469 792 788 160	30 321 6 510	1 651 312 0	0 0	2 469 792
			Раздел 6: КАМЕРА № 46, 54									
86	152	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	28,7	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	262 662,0 74 735,0	26 031,0 6 716,0	161 897,0		262 662,0
87	153	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	2,87	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	88 654,0 18 339,0	8 518,0 1 739,0	61 797,0		88 654,0
88	154	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	30,8	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	2 116 853,0 1 311 710,0	11 827,0 2 094,0	793 316,0		2 116 853,0
89	155	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	123,2	2 185,0		269 192,0		269 192,0		269 192,0
90	156	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	3,03982	326 370,0		992 106,0		992 106,0		992 106,0
91	157	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04248	345 153,0		14 662,0		14 662,0		14 662,0
92	158	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,03434	345 153,0		11 853,0		11 853,0		11 853,0
93	159	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04788	326 370,0		15 627,0		15 627,0		15 627,0
94	160	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,97	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	52 201,0 26 883,0	2 967,0 618,0	22 350,0		52 201,0
95	161	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	89,2221	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	436 028,0 125 892,0	0,0 0,0	310 136,0		436 028,0
96	162	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	89,2221	2 185,0		194 950,0		194 950,0		194 950,0
97	163	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	154	1 571,0		241 934,0		241 934,0		241 934,0
98	164	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	75,9	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	109 600,0 109 600,0	0,0 0,0			109 600,0
99	165	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,06325	1 985 135,0		125 560,0		125 560,0		125 560,0
100	166	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00619	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	4 486,0 2 091,0	24,0 5,0	2 372,0		4 486,0
101	167	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П15д-8,П15-8,П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	2,996	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	53 907,0 28 660,0	14 497,0 2 639,0	10 750,0		53 907,0

102	168	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,616	106 245,0		171 692,0		171 692,0		171 692,0	
103	169	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 1,0 м^3	м^3/П15-8/	0,66	106 245,0		70 122,0		70 122,0		70 122,0	
104	170	225-202-0103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	2	50 748,0		101 496,0		101 496,0		101 496,0	
105	171	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м^2 поверхности	24,096	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	55 035,0 52 071,0	0,0 0,0	2 964,0		55 035,0	
106	172	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	24,096	2 185,0		52 650,0		52 650,0		52 650,0	
107	173	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	0,42	141 712,0 83 059,0	16 164,0 3 166,0	59 519,0 34 885,0	6 789,0 1 330,0	17 845,0		59 519,0	
108	174	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,01112	336 740,0		3 745,0		3 745,0		3 745,0	
109	175	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,01512	326 370,0		4 935,0		4 935,0		4 935,0	
110	176	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01656	345 153,0		5 716,0		5 716,0		5 716,0	
111	177	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,02616	2 405 950,0 1 229 881,0	2 324,0 721,0	62 940,0 32 174,0	61,0 19,0	30 705,0		62 940,0	
112	183	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м^3	0,74	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	102 095,0 66 586,0	3 613,0 751,0	31 896,0		102 095,0	
113	184	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04774	336 740,0		16 076,0		16 076,0		16 076,0	
			Итого по разделу 6: КАМЕРА № 46, 54					5 696 296 1 883 626	74 327 15 911	3 738 344 0	0 0	5 696 296	
			Раздел 7: КАМЕРА № 48										
114	190	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м^2 покрытия	12,5	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	114 400,0 32 550,0	11 338,0 2 925,0	70 512,0		114 400,0	
115	191	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м^3	1,25	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	38 612,0 7 988,0	3 711,0 758,0	26 915,0		38 612,0	
116	192	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м^3	11,4	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	783 511,0 485 503,0	4 377,0 775,0	293 631,0		783 511,0	
117	193	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	45,6	2 185,0		99 636,0		99 636,0		99 636,0	
118	194	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,28552	326 370,0		419 555,0		419 555,0		419 555,0	
119	195	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01239	345 153,0		4 276,0		4 276,0		4 276,0	
120	196	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,008624	345 153,0		2 977,0		2 977,0		2 977,0	
121	197	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	326 370,0		8 225,0		8 225,0		8 225,0	
122	198	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м^2 поверхности	33,68255	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	164 607,0 47 526,0	0,0 0,0	117 081,0		164 607,0	
		235-301-0101	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /		33,68255	2 185,0		73 596,0		73 596,0		73 596,0	

				кг									
	200	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
					33	1 444,0	0,0	47 652,0	0,0			47 652,0
						1 444,0	0,0	47 652,0	0,0			
5	201	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	0,0275	1 985 135,0		54 591,0		54 591,0		54 591,0
6	202	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,003164	724 670,0	3 772,0	2 293,0	11,0	1 212,0		2 293,0
7	203	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий		337 759,0	774,0	1 069,0	2,0			
28	204	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,28	53 815,0	3 059,0	15 068,0	856,0	6 452,0		15 068,0
						27 714,0	637,0	7 760,0	178,0			
29	205	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1, П15д-8,П18)	$м^3$ сборных конструкций	1,656	17 993,0	4 839,0	29 796,0	8 013,0	5 942,0		29 796,0
						9 566,0	881,0	15 841,0	1 459,0			
130	206	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,328	106 245,0		34 848,0		34 848,0		34 848,0
131	207	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18), объемом 0,5 $м^3$ и более ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,968	106 245,0		102 845,0		102 845,0		102 845,0
132	208	225-202-0103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПОЗПО3	шт.	1	50 748,0		50 748,0		50 748,0		50 748,0
133	209	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,21	141 712,0	16 164,0	29 760,0	3 395,0	8 923,0		29 760,0
						83 059,0	3 166,0	17 442,0	665,0			
134	210	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,0055	336 740,0		1 852,0		1 852,0		1 852,0
135	211	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,0075	326 370,0		2 448,0		2 448,0		2 448,0
136	212	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,00828	345 153,0		2 858,0		2 858,0		2 858,0
137	213	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,01308	2 405 950,0	2 324,0	31 470,0	30,0	15 353,0		31 470,0
						1 229 881,0	721,0	16 087,0	9,0			
138	214	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	10,319	2 284,0	0,0	23 569,0	0,0	1 269,0		23 569,0
						2 161,0	0,0	22 299,0	0,0			
139	215	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	10,319	2 185,0		22 547,0		22 547,0		22 547,0
140	220	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	137 966,0	4 883,0	51 047,0	1 807,0	15 947,0		51 047,0
						89 981,0	1 015,0	33 293,0	376,0			
141	221	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
			Итого по разделу 7: КАМЕРА № 48					2 341 792	33 538	1 573 244	0	2 341 792
								735 010	7 147	0	0	
			Раздел 8: КАМЕРА № 50, 101, 131,151, 181									
142	228	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	30	9 152,0	907,0	274 560,0	27 210,0	169 230,0		274 560,0
						2 604,0	234,0	78 120,0	7 020,0			
143	229	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	3	30 890,0	2 968,0	92 670,0	8 904,0	64 596,0		92 670,0
						6 390,0	606,0	19 170,0	1 818,0			
144	230	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	34,66	68 729,0	384,0	2 382 147,2	13 309,2	892 738,0		2 382 147,2
						42 588,0	68,0	1 476 100,0	2 356,8			

5	231	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	138,64	2 185,0		302 928,4		302 928,4		302 928,4
6	232	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	3,434704	326 370,0		1 120 984,4		1 120 984,4		1 120 984,4
47	233	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04012	345 153,0		13 847,6		13 847,6		13 847,6
48	234	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,035856	345 153,0		12 376,0		12 376,0		12 376,0
149	235	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0504	326 370,0		16 449,2		16 449,2		16 449,2
150	236	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	1,2	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	64 578,0 33 256,8	3 670,8 764,4	27 650,4		64 578,0
151	237	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	107,34715	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	524 605,6 151 466,8	0,0 0,0	373 138,8		524 605,6
152	238	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	107,34715	2 185,0		234 553,6		234 553,6		234 553,6
153	239	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	154	1 571,0		241 934,0		241 934,0		241 934,0
154	240	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	70,4	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	101 657,6 101 657,6	0,0 0,0			101 657,6
155	241	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,058667	1 985 135,0		116 461,2		116 461,2		116 461,2
156	242	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00634	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	4 594,4 2 141,2	24,0 4,8	2 429,2		4 594,4
157	243	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П21-8, П15д-8)	$м^3$ сборных конструкций	3,728	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	67 078,0 35 662,0	18 040,0 3 284,4	13 376,0		67 078,0
158	244	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,656	106 245,0		69 696,8		69 696,8		69 696,8
159	245	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом более 1,0 $м^3$ до 2,0 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$/П21-8/	2,352	106 245,0		249 888,4		249 888,4		249 888,4
160	246	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	2	50 748,0		101 496,0		101 496,0		101 496,0
161	247	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	26,078	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	59 562,0 56 354,4	0,0 0,0	3 207,6		59 562,0
162	248	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	26,078	2 185,0		56 980,4		56 980,4		56 980,4
163	249	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,42	141 712,0 83 059,0	16 164,0 3 166,0	59 519,2 34 884,8	6 788,8 1 329,6	17 845,6		59 519,2
164	250	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,011	336 740,0		3 704,0		3 704,0		3 704,0
165	251	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,015	326 370,0		4 895,6		4 895,6		4 895,6
166	252	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01656	345 153,0		5 715,6		5 715,6		5 715,6
		6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка		0,02616	2 405 950,0	2 324,0	62 939,6	60,8	30 705,2		62 939,6

				т		1 229 881,0	721,0	32 173,6	18,8				
68	258	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,74	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	102 094,8 66 586,0	3 613,6 751,2	31 895,2		102 094,8	
169	259	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04774	336 740,0		16 076,0		16 076,0		16 076,0	
170	262	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,11168	332 864,0 287 218,0	29 658,0 8 408,0	37 174,4 32 076,4	3 312,4 939,2	1 785,6		37 174,4	
171	263	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,11168	1 160 797,0		129 638,0		129 638,0		129 638,0	
172	264	6118-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	2	6 531,0 2 313,0	23,0 0,0	13 062,0 4 626,0	46,0 0,0	8 390,0		13 062,0	
173	265	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,2	33 073,0 6 390,0	2 968,0 606,0	6 614,4 1 278,0	593,6 121,2	4 743,2		6 614,4	
174	266	6111-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,6908	11 100,0 3 446,0	22,0 4,0	7 668,0 2 380,4	15,2 2,8	5 272,0		7 668,0	
			Итого по разделу 8: КАМЕРА № 50, 101, 131,151, 181					6 558 150 2 127 934	85 588 18 411	4 344 628 0	0 0	6 558 150	
			Раздел 9: КАМЕРА № 52,99,153										
175	270	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	39,4	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	360 588,67 102 597,33	35 735,33 9 219,33	222 255,33		360 588,67	
176	271	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	3,94	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	121 706,67 25 176,67	11 693,33 2 387,33	84 836,0		121 706,67	
177	272	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	38,733333	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	2 662 103,33 1 649 575,33	14 874,0 2 634,0	997 654,0		2 662 103,33	
178	273	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	154,933333	2 185,0		338 529,33		338 529,33		338 529,33	
179	274	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	3,8174	326 370,0		1 245 884,67		1 245 884,67		1 245 884,67	
180	275	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,06018	345 153,0		20 771,33		20 771,33		20 771,33	
181	276	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,043123	345 153,0		14 884,01		14 884,01		14 884,01	
182	277	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04536	326 370,0		14 804,0		14 804,0		14 804,0	
183	278	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	1,68	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	90 409,33 46 559,33	5 138,67 1 070,0	38 710,0		90 409,33	
184	279	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	108,1491	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	528 524,67 152 598,67	0,0 0,0	375 926,0		528 524,67	
185	280	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	108,1491	2 185,0		236 306,0		236 306,0		236 306,0	
186	281	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	176	1 571,0		276 496,0		276 496,0		276 496,0	
187	282	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	81,2	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	117 252,67 117 252,67	0,0 0,0			117 252,67	
188	283	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,067667	1 985 135,0		134 327,33		134 327,33		134 327,33	
189	284	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00724	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	5 246,67 2 445,33	27,33 5,33	2 774,0		5 246,67	

285	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П21-8,П15д-8,П21д-8)	$м^3$ сборных конструкций	4,64	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	83 487,33 44 386,0	22 453,33 4 088,0	16 648,0		83 487,33	
286	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д-8,П21д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,568	106 245,0		166 592,0		166 592,0		166 592,0	
287	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом более 1,0 $м^3$ до 2,0 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$/П21-8/	2,352	106 245,0		249 888,0		249 888,0		249 888,0	
288	225-202-0103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	2	50 748,0		101 496,0		101 496,0		101 496,0	
289	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	34,422	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	78 620,0 74 386,0	0,0 0,0	4 234,0		78 620,0	
290	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	34,422	2 185,0		75 212,0		75 212,0		75 212,0	
291	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,56	141 712,0 83 059,0	16 164,0 3 166,0	79 358,67 46 513,33	9 051,34 1 772,67	23 794,0		79 358,67	
292	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,01416	336 740,0		4 768,0		4 768,0		4 768,0	
293	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,01928	326 370,0		6 292,67		6 292,67		6 292,67	
294	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,02208	345 153,0		7 620,67		7 620,67		7 620,67	
295	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,02616	2 405 950,0 1 229 881,0	2 324,0 721,0	62 939,33 32 174,0	60,67 18,67	30 705,33		62 939,33	
300	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,74	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	102 094,67 66 586,0	3 613,33 751,33	31 895,33		102 094,67	
301	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04774	336 740,0		16 076,0		16 076,0		16 076,0	
		Итого по разделу 9: КАМЕРА № 52,99,153					7 202 280 2 360 251	102 647 21 947	4 739 380 0	0 0	7 202 280	
		Раздел 15: КАМЕРА № 68, 82, 143, 163, 197										
473	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	15	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	137 280,0 39 060,0	13 605,0 3 510,0	84 615,0		137 280,0	
474	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,5	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	46 335,0 9 585,0	4 452,0 909,0	32 298,0		46 335,0	
475	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	17,78	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	1 222 001,6 757 214,6	6 827,4 1 209,0	457 959,6		1 222 001,6	
476	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	71,12	2 185,0		155 397,2		155 397,2		155 397,2	
477	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,720158	326 370,0		561 408,0		561 408,0		561 408,0	
478	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02242	345 153,0		7 738,4		7 738,4		7 738,4	
479	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0207	345 153,0		7 144,6		7 144,6		7 144,6	
480	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	326 370,0		8 224,6		8 224,6		8 224,6	

1	481	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,58	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	31 212,8 16 074,2	1 774,2 369,4	13 364,4		31 212,8	
2	482	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	52,29115	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	255 546,8 73 782,8	0,0 0,0	181 764,0		255 546,8	
3	483	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенетрон/	кг	52,29115	2 185,0		114 256,2		114 256,2		114 256,2	
4	484	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0	
5	485	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	35,4	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	51 117,6 51 117,6	0,0 0,0			51 117,6	
6	486	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0295	1 985 135,0		58 561,4		58 561,4		58 561,4	
7	487	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00317	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	2 297,2 1 070,6	12,0 2,4	1 214,6		2 297,2	
8	488	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П21-8, П15д-8-2шт)	$м^3$ сборных конструкций	1,864	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	33 539,0 17 831,0	9 020,0 1 642,2	6 688,0		33 539,0	
9	489	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,328	106 245,0		34 848,4		34 848,4		34 848,4	
10	490	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом более 1,0 $м^3$ до 2,0 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$/П21-8/	1,176	106 245,0		124 944,2		124 944,2		124 944,2	
11	491	225-202-0103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	1	50 748,0		50 748,0		50 748,0		50 748,0	
12	492	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	12,655	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	28 904,0 27 347,4	0,0 0,0	1 556,6		28 904,0	
13	493	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	12,655	2 185,0		27 651,2		27 651,2		27 651,2	
14	494	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,21	141 712,0 83 059,0	16 164,0 3 166,0	29 759,6 17 442,4	3 394,4 664,8	8 922,8		29 759,6	
15	495	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,0055	336 740,0		1 852,0		1 852,0		1 852,0	
16	496	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,0075	326 370,0		2 447,8		2 447,8		2 447,8	
17	497	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,00828	345 153,0		2 857,8		2 857,8		2 857,8	
18	498	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,01308	2 405 950,0 1 229 881,0	2 324,0 721,0	31 469,8 16 086,8	30,4 9,4	15 352,6		31 469,8	
19	503	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	51 047,4 33 293,0	1 806,8 375,6	15 947,6		51 047,4	
20	504	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0	
21	507	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	332 864,0 287 218,0	29 658,0 8 408,0	18 587,2 16 038,2	1 656,2 469,6	892,8		18 587,2	
		222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/		0,05584	1 160 797,0		64 819,0		64 819,0		64 819,0	

				т									6 531,0
33	509	6118-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	6 531,0 2 313,0	23,0 0,0	6 531,0 2 313,0	23,0 0,0	4 195,0			3 307,2
34	510	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,1	33 073,0 6 390,0	2 968,0 606,0	3 307,2 639,0	296,8 60,6	2 371,6			3 834,0
35	511	6111-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,3454	11 100,0 3 446,0	22,0 4,0	3 834,0 1 190,2	7,6 1,4	2 636,0	0		3 304 674
			Итого по разделу 15: КАМЕРА № 68, 82, 143, 163, 197					3 304 674 1 080 086	42 906 9 223	2 181 682 0	0		
			Раздел 22: КАМЕРА № 105, 133, 149 ,165, 199, 211, 215										
236	715	6101-0107-0705 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт оснований.Уплотнение.камеры№ 105,149,199	$м^2$ уплотненной площади основания	12,196	2 081,0 509,0	1 528,0 338,0	25 379,83 6 207,71	18 635,42 4 122,19	536,56			25 379,83
237	716	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	24,6	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	225 139,14 64 058,29	22 312,0 5 756,29	138 768,57			225 139,14
238	717	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	2,46	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	75 989,43 15 719,43	7 301,43 1 490,86	52 968,86			75 989,43
239	718	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	28,445714	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	1 955 045,41 1 211 445,99	10 923,15 1 934,29	732 676,28			1 955 045,41
240	719	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	113,782857	2 185,0		248 615,43		248 615,43			248 615,43
241	720	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	2,647983	326 370,0		864 222,33		864 222,33			864 222,33
242	721	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,027983	345 153,0		9 658,34		9 658,34			9 658,34
243	722	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,023957	345 153,0		8 268,81		8 268,81			8 268,81
244	723	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04554	326 370,0		14 862,86		14 862,86			14 862,86
245	724	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	95,2583	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	465 527,43 134 409,43	0,0 0,0	331 117,71			465 527,43
246	725	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	95,2583	2 185,0		208 139,43		208 139,43			208 139,43
247	726	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	176	1 571,0		276 496,0		276 496,0			276 496,0
248	727	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	66	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	95 304,0 95 304,0	0,0 0,0				95 304,0
249	728	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,055	1 985 135,0		109 182,29		109 182,29			109 182,29
250	729	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00452	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	3 275,43 1 526,57	16,86 3,43	1 731,71			3 275,43
251	730	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	1	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	53 814,86 27 714,0	3 059,14 637,14	23 042,0			53 814,86
252	731	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П21д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	2,976	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	53 547,14 28 468,29	14 400,85 2 621,71	10 678,0			53 547,14
253	732	225-202-1 104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П21д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,752	106 245,0		186 141,14		186 141,14			186 141,14

254	733	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2	60 272,0		120 544,0		120 544,0		120 544,0	
255	734	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	20,266	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	46 287,43 43 794,86	0,0 0,0	2 492,86		46 287,43	
256	735	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	20,266	2 185,0		44 281,14		44 281,14		44 281,14	
257	740	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,74	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	102 094,86 66 586,0	3 613,43 751,14	31 895,43		102 094,86	
258	741	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04774	336 740,0		16 076,0		16 076,0		16 076,0	
			Итого по разделу 22: КАМЕРА № 105, 133, 149 ,165, 199, 211, 215					5 207 893 1 695 235	80 262 17 317	3 432 396 0	0 0	5 207 893	
			Раздел 23: КАМЕРА № 107, 155										
259	747	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	82 368,0 23 436,0	8 163,0 2 106,0	50 769,0		82 368,0	
260	748	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,9	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	27 801,0 5 751,0	2 671,5 545,5	19 379,0		27 801,0	
261	749	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	11,7	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	804 129,5 498 279,5	4 492,5 795,5	301 357,5		804 129,5	
262	750	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	46,8	2 185,0		102 258,0		102 258,0		102 258,0	
263	751	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,11866	326 370,0		365 097,0		365 097,0		365 097,0	
264	752	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0	
265	753	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01523	345 153,0		5 256,5		5 256,5		5 256,5	
266	754	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	326 370,0		8 224,5		8 224,5		8 224,5	
267	755	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	38,18715	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	186 620,5 53 882,0	0,0 0,0	132 738,5		186 620,5	
268	756	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	38,18715	2 185,0		83 439,0		83 439,0		83 439,0	
269	757	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0	
270	758	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	41 876,0 41 876,0	0,0 0,0			41 876,0	
271	759	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,024167	1 985 135,0		47 974,0		47 974,0		47 974,0	
272	760	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 638,0 763,5	8,5 1,5	866,0		1 638,0	
273	761	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	10 763,0 5 543,0	612,0 127,5	4 608,5		10 763,0	
274	762	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	19 648,5 10 446,0	5 284,0 962,0	3 918,5		19 648,5	
		225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012		0,48	106 245,0		50 997,5		50 997,5		50 997,5	

				$м^3$									
276	764	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0	
277	765	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	15 748,0 14 900,0	0,0 0,0	848,0		15 748,0	
278	766	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 065,5		15 065,5		15 065,5	
279	771	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	51 047,5 33 293,0	1 806,5 375,5	15 948,0		51 047,5	
280	772	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0	
281	775	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	332 864,0 287 218,0	29 658,0 8 408,0	18 587,0 16 038,5	1 656,0 469,5	893,0		18 587,0	
282	776	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,05584	1 160 797,0		64 819,0		64 819,0		64 819,0	
283	777	6118-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	6 531,0 2 313,0	23,0 0,0	6 531,0 2 313,0	23,0 0,0	4 195,0		6 531,0	
284	778	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,1	33 073,0 6 390,0	2 968,0 606,0	3 307,5 639,0	296,5 60,5	2 371,5		3 307,5	
285	779	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,3454	11 100,0 3 446,0	22,0 4,0	3 834,0 1 190,0	7,5 1,5	2 636,0		3 834,0	
			Итого по разделу 23: КАМЕРА № 107, 155					2 210 788 708 351	25 021 5 445	1 477 417 0	0 0	2 210 788	
			Раздел 29: КАМЕРА № 125										
286	953	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	12,5	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	114 400,0 32 550,0	11 338,0 2 925,0	70 512,0		114 400,0	
287	954	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,25	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	38 612,0 7 988,0	3 711,0 758,0	26 915,0		38 612,0	
288	955	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	20,52	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	1 410 319,0 873 906,0	7 879,0 1 395,0	528 534,0		1 410 319,0	
289	956	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	82,08	2 185,0		179 345,0		179 345,0		179 345,0	
290	957	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	2,09184	326 370,0		682 714,0		682 714,0		682 714,0	
291	958	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01829	345 153,0		6 313,0		6 313,0		6 313,0	
292	959	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,02711	345 153,0		9 357,0		9 357,0		9 357,0	
293	960	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0378	326 370,0		12 337,0		12 337,0		12 337,0	
294	961	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	66,340221	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	324 205,0 93 606,0	0,0 0,0	230 599,0		324 205,0	
295	962	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	66,340221	2 185,0		144 953,0		144 953,0		144 953,0	
296	963	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0		138 248,0	
297	964	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания		34,1	1 444,0	0,0	49 240,0	0,0			49 240,0	

				м шва		1 444,0	0,0	49 240,0	0,0			
8	965	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,028417	1 985 135,0		56 411,0		56 411,0		56 411,0
99	966	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00904	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	6 551,0 3 053,0	34,0 7,0	3 464,0		6 551,0
00	967	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,3	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	16 144,0 8 314,0	918,0 191,0	6 912,0		16 144,0
01	968	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1, П15д-8,П11)	$м^3$ сборных конструкций	1,128	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	20 296,0 10 790,0	5 459,0 994,0	4 047,0		20 296,0
302	969	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,328	106 245,0		34 848,0		34 848,0		34 848,0
303	970	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П11), объемом 0,5 $м^3$ и более ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,44	106 245,0		46 748,0		46 748,0		46 748,0
304	971	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	1	50 748,0		50 748,0		50 748,0		50 748,0
305	972	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,23	141 712,0 83 059,0	16 164,0 3 166,0	32 594,0 19 104,0	3 718,0 728,0	9 772,0		32 594,0
306	973	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,0055	336 740,0		1 852,0		1 852,0		1 852,0
307	974	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,0075	326 370,0		2 448,0		2 448,0		2 448,0
308	975	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,00828	345 153,0		2 858,0		2 858,0		2 858,0
309	976	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,01308	2 405 950,0 1 229 881,0	2 324,0 721,0	31 470,0 16 087,0	30,0 9,0	15 353,0		31 470,0
310	977	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	10,319	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	23 569,0 22 299,0	0,0 0,0	1 269,0		23 569,0
311	978	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	10,319	2 185,0		22 547,0		22 547,0		22 547,0
312	979	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,07312	332 864,0 287 218,0	29 658,0 8 408,0	24 339,0 21 001,0	2 169,0 615,0	1 169,0		24 339,0
313	980	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,07349	1 160 797,0		85 307,0		85 307,0		85 307,0
314	981	6118-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	6 531,0 2 313,0	23,0 0,0	6 531,0 2 313,0	23,0 0,0	4 195,0		6 531,0
315	982	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,1	33 073,0 6 390,0	2 968,0 606,0	3 307,0 639,0	297,0 61,0	2 371,0		3 307,0
316	983	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/		0,732248	11 100,0	22,0	8 128,0	16,0	5 589,0		8 128,0

				$м^2$ поверхности		3 446,0	4,0	2 523,0	3,0					
317	988	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	137 966,0	4 883,0	51 047,0	1 807,0	15 947,0			51 047,0	
						89 981,0	1 015,0	33 293,0	376,0					
318	989	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0			8 038,0	
								3 645 824	37 399	2 411 720	0		3 645 824	
			Итого по разделу 29: КАМЕРА № 125					1 196 706	8 062	0	0			
			Раздел 33: КАМЕРА №147											
319	1108	6101-0107-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт оснований.Уплотнение.Камера №147	$м^2$ уплотненной площади основания	22,88	2 081,0	1 528,0	47 613,0	34 960,0	1 007,0			47 613,0	
						509,0	338,0	11 646,0	7 733,0					
320	1109	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	9 152,0	907,0	82 368,0	8 163,0	50 769,0			82 368,0	
						2 604,0	234,0	23 436,0	2 106,0					
321	1110	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,9	30 890,0	2 968,0	27 801,0	2 671,0	19 379,0			27 801,0	
						6 390,0	606,0	5 751,0	545,0					
322	1111	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	11,84	68 729,0	384,0	813 751,0	4 546,0	304 963,0			813 751,0	
						42 588,0	68,0	504 242,0	805,0					
323	1112	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	47,36	2 185,0		103 482,0		103 482,0			103 482,0	
324	1113	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,15006	326 370,0		375 345,0		375 345,0			375 345,0	
325	1114	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0			4 480,0	
326	1115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01523	345 153,0		5 257,0		5 257,0			5 257,0	
327	1116	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	326 370,0		8 225,0		8 225,0			8 225,0	
328	1117	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	38,18715	4 887,0	0,0	186 621,0	0,0	132 739,0			186 621,0	
						1 411,0	0,0	53 882,0	0,0					
329	1118	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	38,18715	2 185,0		83 439,0		83 439,0			83 439,0	
330	1119	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0			120 967,0	
331	1120	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	1 444,0	0,0	41 876,0	0,0				41 876,0	
						1 444,0	0,0	41 876,0	0,0					
332	1121	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,024167	1 985 135,0		47 974,0		47 974,0			47 974,0	
333	1122	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	724 670,0	3 772,0	1 638,0	9,0	866,0			1 638,0	
						337 759,0	774,0	763,0	2,0					
334	1123	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство		0,2	53 815,0	3 059,0	10 763,0	611,0	4 609,0			10 763,0	

				$м^3$		27 714,0	637,0	5 543,0	127,0				
335	1124	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	19 648,0 10 446,0	5 284,0 962,0	3 918,0		19 648,0	
336	1125	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0	
337	1126	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0	
338	1127	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	15 748,0 14 900,0	0,0 0,0	848,0		15 748,0	
339	1128	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0		15 066,0	
340	1133	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	51 047,0 33 293,0	1 807,0 376,0	15 947,0		51 047,0	
341	1134	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0	
342	1137	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	332 864,0 287 218,0	29 658,0 8 408,0	18 587,0 16 038,0	1 657,0 470,0	893,0		18 587,0	
343	1138	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,05584	1 160 797,0		64 819,0		64 819,0		64 819,0	
344	1139	6118-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	6 531,0 2 313,0	23,0 0,0	6 531,0 2 313,0	23,0 0,0	4 195,0		6 531,0	
345	1140	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,1	33 073,0 6 390,0	2 968,0 606,0	3 307,0 639,0	297,0 61,0	2 371,0		3 307,0	
346	1141	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,3454	11 100,0 3 446,0	22,0 4,0	3 834,0 1 190,0	7,0 1,0	2 636,0		3 834,0	
			Итого по разделу 33: КАМЕРА №147					2 279 495 725 958	60 035 13 188	1 493 502 0	0 0	2 279 495	
			Раздел 36: КАМЕРА №167										
347	1207	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	82 368,0 23 436,0	8 163,0 2 106,0	50 769,0		82 368,0	
348	1208	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,9	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	27 801,0 5 751,0	2 671,0 545,0	19 379,0		27 801,0	
349	1209	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	12,3	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	845 367,0 523 832,0	4 723,0 836,0	316 812,0		845 367,0	
350	1210	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	49,2	2 185,0		107 502,0		107 502,0		107 502,0	
351	1211	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,19482	326 370,0		389 953,0		389 953,0		389 953,0	
352	1212	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0	

	1213	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01602	345 153,0		5 529,0		5 529,0		5 529,0
4	1214	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	326 370,0		8 225,0		8 225,0		8 225,0
5	1215	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	42,55515	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	207 967,0 60 045,0	0,0 0,0	147 922,0		207 967,0
56	1216	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	42,55515	2 185,0		92 983,0		92 983,0		92 983,0
57	1217	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
58	1218	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	41 876,0 41 876,0	0,0 0,0			41 876,0
359	1219	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,024167	1 985 135,0		47 974,0		47 974,0		47 974,0
360	1220	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 638,0 763,0	9,0 2,0	866,0		1 638,0
361	1221	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	10 763,0 5 543,0	611,0 127,0	4 609,0		10 763,0
362	1222	1107-0404-0101 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	19 648,0 10 446,0	5 284,0 962,0	3 918,0		19 648,0
363	1223	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0
364	1224	225-202-0104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
365	1225	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	15 748,0 14 900,0	0,0 0,0	848,0		15 748,0
366	1226	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0		15 066,0
367	1231	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	51 047,0 33 293,0	1 807,0 376,0	15 947,0		51 047,0
368	1232	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0
369	1235	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	332 864,0 287 218,0	29 658,0 8 408,0	18 587,0 16 038,0	1 657,0 470,0	893,0		18 587,0
370	1236	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/		0,05584	1 160 797,0		64 819,0		64 819,0		64 819,0

				т										6 531,0
71	1237	6118-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	6 531,0 2 313,0	23,0 0,0	6 531,0 2 313,0	23,0 0,0	4 195,0				3 307,0
72	1238	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,1	33 073,0 6 390,0	2 968,0 606,0	3 307,0 639,0	297,0 61,0	2 371,0				3 834,0
73	1239	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,3454	11 100,0 3 446,0	22,0 4,0	3 834,0 1 190,0	7,0 1,0	2 636,0				2 313 288
			Итого по разделу 36: КАМЕРА №167					2 313 288 740 065	25 252 5 486	1 547 971 0	0 0			
			Раздел 38: КАМЕРА №171											80 904,0
74	1275	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	8,84	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	80 904,0 23 019,0	8 018,0 2 069,0	49 866,0				27 307,0
75	1276	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,884	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	27 307,0 5 649,0	2 624,0 536,0	19 035,0				838 494,0
76	1277	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	12,2	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	838 494,0 519 574,0	4 685,0 830,0	314 235,0				106 628,0
77	1278	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	48,8	2 185,0		106 628,0		106 628,0				389 588,0
78	1279	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,1937	326 370,0		389 588,0		389 588,0				3 666,0
79	1280	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01062	345 153,0		3 666,0		3 666,0				3 721,0
80	1281	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01078	345 153,0		3 721,0		3 721,0				9 047,0
81	1282	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02772	326 370,0		9 047,0		9 047,0				195 925,0
82	1283	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	40,09115	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	195 925,0 56 569,0	0,0 0,0	139 357,0				87 599,0
83	1284	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	40,09115	2 185,0		87 599,0		87 599,0				120 967,0
84	1285	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0				41 876,0
85	1286	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	41 876,0 41 876,0	0,0 0,0					47 974,0
86	1287	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,024167	1 985 135,0		47 974,0		47 974,0				1 638,0
87	1288	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 638,0 763,0	9,0 2,0	866,0				10 763,0
88	1289	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	10 763,0 5 543,0	611,0 127,0	4 609,0				

389	1290	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	19 648,0 10 446,0	5 284,0 962,0	3 918,0		19 648,0	
390	1291	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0	
391	1292	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0	
392	1293	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	15 748,0 14 900,0	0,0 0,0	848,0		15 748,0	
393	1294	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0		15 066,0	
394	1299	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,37	137 966,0 89 981,0	4 883,0 1 015,0	51 047,0 33 293,0	1 807,0 376,0	15 947,0		51 047,0	
395	1300	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	336 740,0		8 038,0		8 038,0		8 038,0	
396	1303	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	332 864,0 287 218,0	29 658,0 8 408,0	18 587,0 16 038,0	1 657,0 470,0	893,0		18 587,0	
397	1304	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,05584	1 160 797,0		64 819,0		64 819,0		64 819,0	
398	1305	6118-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	6 531,0 2 313,0	23,0 0,0	6 531,0 2 313,0	23,0 0,0	4 195,0		6 531,0	
399	1306	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление вентшахты бетоном В15	$м^3$	0,1	33 073,0 6 390,0	2 968,0 606,0	3 307,0 639,0	297,0 61,0	2 371,0		3 307,0	
400	1307	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	$м^2$ поверхности	0,3454	11 100,0 3 446,0	22,0 4,0	3 834,0 1 190,0	7,0 1,0	2 636,0		3 834,0	
			Итого по разделу 38: КАМЕРА №171					2 283 992 731 812	25 022 5 434	1 527 159 0	0 0	2 283 992	
			ИТОГО по акту					57 492 768 18 634 151	4 165 649 986 999	33 745 234 0	0 0	57 492 768	
		Итого по акту										57 492 768	

	СМР	Оборудование	Всего
Всего по смете	57 492 768,00		57 492 768,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	3 737 029,92		3 737 029,92
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	183 689,39		
Сметная прибыль (5)%	3 070 674,37		3 070 674,37
Непредвиденные работы и затраты (3)%	1 842 404,62	-	1 842 404,62
Итого	66 326 566,30	-	66 326 566,30
В текущих и прогнозных ценах	66 326 566,30	-	66 326 566,30

2023 год. К= 1	66 326 566,30	-	66 326 566,30
Налог на добавленную стоимость (12%)	74 285 754,25	-	74 285 754,25
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**70 085 052,92**	-	**70 085 052,92**

У «Управление топливно-энергетического комплекса
коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861

И.о. руководителя **Сыздыков Е.А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

Курманбеков Б.Б.

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.
Директор

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

Утивленов А.А.

чик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
ЗО740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
дчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
ЗО340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
йка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
кт: Наружные сети водопровода ВО2
вор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №24/4 (ЛС 2-5)
за декабрь 2023 года

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы, 2 участок										
1	1	6101-0104-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	36 524	164,0 0,0	164,0 42,0	5 989 935,99 0,0	5 989 935,99 1 534 008,02			5 989 935,99	
2	2	6101-0104-0209 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	36 524	117,0 0,0	117,0 30,0	4 273 308,0 0,0	4 273 308,0 1 095 719,99			4 273 308,0	
3	5	6101-0102-0120 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	163 717,438	339,0 0,0	339,0 69,0	55 500 211,46 0,0	55 500 211,45 11 296 503,37			55 500 211,46	
4	6	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	8 863,667	8 695,0 8 695,0	0,0 0,0	77 069 584,62 77 069 584,62	0,0 0,0			77 069 584,62	
5	7	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом)	$м^3$ грунта	5 316,225	10 434,0 10 434,0	0,0 0,0	55 469 491,74 55 469 491,74	0,0 0,0			55 469 491,74	
6	8	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, сильно налипающего на инструмент грунта	$м^3$ грунта	1 217,802	10 434,0 10 434,0	0,0 0,0	12 706 546,19 12 706 546,19	0,0 0,0			12 706 546,19	
7	9	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную сильно налипающего на инструмент грунта, после разработки механизированным способом)	$м^3$ грунта	730,681	12 521,0 12 521,0	0,0 0,0	9 148 856,88 9 148 856,88	0,0 0,0			9 148 856,88	
8	10	6101-0103-0222 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 $м^3$. /лишний сухой грунт/	$м^3$	35,413	340,0 24,0	315,0 68,0	12 040,41 849,96	11 155,31 2 408,16	35,53		12 040,41	
9	11	6101-0103-0222 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	$м^3$ грунта/лишний грунт/	24 353,275	373,0 26,0	346,0 75,0	9 083 771,7 633 185,31	8 426 233,39 1 826 495,77	24 353,39		9 083 771,7	
10	12	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км	т.км	808 767,969	31,0		25 071 807,11				25 071 807,11	
11	13	6101-0106-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	$м^3$	101 390,059	100,0 0,0	100,0 26,0	10 139 006,02 0,0	10 139 005,79 2 636 141,43			10 139 006,02	
12	14	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	2 599,851	4 132,0 4 132,0	0,0 0,0	10 742 584,34 10 742 584,34	0,0 0,0			10 742 584,34	
13	15	6101-0106-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/ песком/	$м^3$	884,826	113,0 0,0	113,0 29,0	99 985,0 0,0	99 985,0 25 660,0			99 985,0	
14	16	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 /песком под дорогами и на пересечениях/	$м^3$	37,867	4 539,0 4 539,0	0,0 0,0	171 878,0 171 878,0	0,0 0,0			171 878,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы, 2 участок					275 479 007 165 942 977	84 439 835 18 416 937	24 389 0	0 0	275 479 007	

			Раздел 2: ТРУБОПРОВОД ВО2										
	21	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	6 746,25	10 011,0 5 413,0	0,0 0,0	67 536 708,73 36 517 451,1	0,0 0,0	31 019 257,63			67 536 708,73
	38	6121-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм. Укладка	км трубопровода	20,495	19 946 990,0 13 513 438,0	6 076 397,0 1 463 789,0	408 813 559,96 276 957 911,58	124 535 756,78 30 000 355,68	7 319 891,61			408 813 559,96
		241-501-0116 *СнрСЦ 11.2023*	Трубя напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 1200 мм, с уплотнительным кольцом	м	8 738	530 224,0		4 633 097 312,11		4 633 097 312,11			4 633 097 312,11
7	39	Перечень,п3	выпуск чугунный фланцевый ВФ 1200х400	шт	29	3 333 059,95		96 658 739,0		96 658 739,0			96 658 739,0
8	50	Перечень,п4	выпуск чугунный фланцевый ВФ 1200х300	шт	15	3 289 773,46		49 346 602,0		49 346 602,0			49 346 602,0
9	51	Перечень,п5	выпуск чугунный фланцевый ВФ 1200х200	шт	2	3 246 486,96		6 492 974,0		6 492 974,0			6 492 974,0
20	52	Перечень,п6	выпуск чугунный фланцевый ВФ 1200х150	шт	1	3 203 200,47		3 203 200,0		3 203 200,0			3 203 200,0
21	53	Перечень,п7	Отвод ОР 11 гр д1200	шт	27	2 597 189,57		70 124 118,0		70 124 118,0			70 124 118,0
22	54	Перечень,п8	Отвод ОР 22 гр д1200	шт	20	3 203 200,47		64 064 009,0		64 064 009,0			64 064 009,0
23	55	Перечень,п9	Отвод ОР 30 гр д1200	шт	2	3 636 065,4		7 272 131,0		7 272 131,0			7 272 131,0
24	56	Перечень,п10	Отвод ОР 45 гр д1200	шт	4	3 636 065,4		14 544 262,0		14 544 262,0			14 544 262,0
25	57	Перечень,п11	Отвод ОР 60 гр д1200	шт	9	6 060 109,0		54 540 981,0		54 540 981,0			54 540 981,0
26	58	Перечень,п12	Отвод ОР 90 гр д1200	шт	3	6 189 968,48		18 569 905,0		18 569 905,0			18 569 905,0
27	59	Перечень,п13	тройник фланцевый ТФ 1200х1200	шт	4	6 449 687,44		25 798 750,0		25 798 750,0			25 798 750,0
28	60	Перечень,п14	тройник фланцевый ТФ 1200х80	шт	10	2 510 616,59		25 106 166,0		25 106 166,0			25 106 166,0
29	61	Перечень,п15	тройник раструбный ТР д1200х80	шт	2	2 510 616,59		5 021 233,0		5 021 233,0			5 021 233,0
30	62	Перечень,п16	тройник фланцевый ТФ д1200х200	шт	10	2 770 335,54		27 703 355,0		27 703 355,0			27 703 355,0
31	63	Перечень,п17	тройник раструбный ТР д1200х200	шт	26	2 770 335,54		72 028 724,0		72 028 724,0			72 028 724,0
32	64	Перечень,п18	патрубок ПФГ д1200	шт	37	1 904 605,69		70 470 411,0		70 470 411,0			70 470 411,0
33	65	Перечень,п19	патрубок ПФР д1200	шт	23	1 904 605,69		43 805 931,0		43 805 931,0			43 805 931,0
34	66		Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОД ВО2					5 764 199 072 313 475 363	124 535 757 30 000 356	5 326 187 952 0	0 0		5 764 199 072
			ИТОГО по акту					6 039 678 079 479 418 340	208 975 592 48 417 292	5 326 212 341 0	0 0		6 039 678 079
		Итого по акту											6 039 678 079

	СМР	Оборудование	Всего
	6 039 678 079,00		6 039 678 079,00
Всего по смете	392 579 075,14		392 579 075,14
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	19 296 771,46		
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	322 577 696,28		322 577 696,28
Сметная прибыль (5)%			

Непредвиденные работы и затраты (3)%	193 546 617,77	-	193 546 617,77
Итого	6 967 678 239,65	-	6 967 678 239,65
В текущих и прогнозных ценах	6 967 678 239,65	-	6 967 678 239,65
2023 год, К=1	6 967 678 239,65	-	6 967 678 239,65
Налог на добавленную стоимость (12%)	7 803 799 628,40	-	7 803 799 628,40
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**7 362 511 364,97**	-	**7 362 511 364,97**

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861

И.о. руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**
Директор

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

_____ **Утивленов А.А.**

Форма С-2

...зчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
...Н 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
...рядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
...Н 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
...ройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодорожный")"
...ект: Наружные сети водопровода ВО2
...овор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №24/5 (ЛС 2-5)
за декабрь 2023 года

...р п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОД ВО2										
1	39	241-501-0116 *СборСЦ 11.2023*	**Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 1200 мм, с уплотнительным кольцом**	м	7 845,82822225	530 224,0		4 160 046 423,41		4 160 046 423,41		4 160 046 423,41	
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОД ВО2					4 160 046 423,41	0,00	4 160 046 423,41	0,00	4 160 046 423,41	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					4 160 046 423,41	0,00	4 160 046 423,41	0,00	4 160 046 423,41	
								0	0	0	0		

	СМР	Оборудование	Всего
Всего по смете	4 160 046 423,41		4 160 046 423,41
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	270 403 017,52		270 403 017,52
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	13 291 348,32		
Сметная прибыль (5)%	222 187 039,46		222 187 039,46
Непредвиденные работы и затраты (3)%	133 312 223,68	-	133 312 223,68
Итого	4 799 240 052,39	-	4 799 240 052,39
В текущих и прогнозных ценах	4 799 240 052,39	-	4 799 240 052,39
2023 год, К=1	4 799 240 052,39	-	4 799 240 052,39
Налог на добавленную стоимость (12%)	5 375 148 858,68	-	5 375 148 858,68
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**5 071 195 628,39**	-	**5 071 195 628,39**

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.
Директор

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861

Сыздыков Е.А.
И.о. руководителя

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

Курманбеков Б.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

Утивленов А.А.