Инвестор:
Заказчик: ТОО "Киелі тылсым" ТОО
Подрядчик: "Stroy Opt"
Стройка: ЖК AITYS
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 6 | 20.09.2020 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2020 | 30.09.2020 |

**Акт № 6 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок 3. за 26.04.2019.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения: Норма | На един. измерения: Цена | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 3.Второй этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 3.1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 35 | BI-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 54 | | 71,43 | 3 857,22 | 3 857,22 | | | |
| | BI-368 | Работы по установке перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен (затраты труда рабочих) | чел.час | 54 | 1 | 71,43 | | 3 857,22 | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0.5мм | м | 54,54 | 1,01 | | | | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 35,9424 | 0,6656 | | | | | | |
| 36 | BI-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 95,7 | | 1 250,00 | 119 625 | 119 625 | | | |
| | BI-381 | Работы по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и | чел.час | 95,7 | 1 | 1 250,00 | | 119 625 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 1 531,2 | 16 | | | | | | |
| 37 | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт | кг | 25,839 | 1 | | | | | | |
| 38 | 1-1-8896 | Армирующая стеклотканевая щелочестойкая лента (серпянка) шириной 10см | мп | 107,5 | 1 | | | | | | |
| 39 | BI-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 896,69 | | 1 250,00 | 1 120 862,5 | 1 120 862,5 | | | |
| | BI-381 | Работы по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и | чел.час | 896,69 | 1 | 1 250,00 | | 1 120 862,5 | | | |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 89,669 | 0,1 | | | | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 10 760,28 | 12 | | | | | | |
| 40 | BI-12-01-03-29 | Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника | м | 21,8 | | 125,00 | 2 725 | 2 725 | | | |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,2725 | 0,0125 | | | | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 32,7 | 1,5 | | | | | | |
| | BI-555 | Работы по отделке примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника (затраты труда рабо | чел.час | 21,8 | 1 | 125,00 | | 2 725 | | | |
| 41 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 325,88 | | 562,50 | 183 307,5 | 183 307,5 | | | |
| | BI-163 | Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) | чел.час | 325,88 | 1 | 562,50 | | 183 307,5 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 1 564,224 | 4,8 | | | | | | |
| 42 | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт | кг | 32,588 | 1 | | | | | | |
| 43 | BI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 78,2 | | 580,36 | 45 384,15 | 45 384,15 | | | |
| | BI-384 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 250мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 78,2 | 1 | 580,36 | | 45 384,15 | | | |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 1,955 | 0,025 | | | | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 78,982 | 1,01 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 293,25 | 3,75 | | | |
| 44 | ВІ-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 31,7 | | 312,50 | 9 906,25 | 9 906,25 |
| | ВІ-172 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 150мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 31,7 | 1 | 312,50 | | 9 906,25 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,4755 | 0,015 | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 32,017 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 71,325 | 2,25 | | | |
| 45 | ВІ-12-01-03-31 | Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов | шт | 42 | | 196,43 | 8 250,06 | 8 250,06 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 1,26 | 0,03 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 42,735 | 1,0175 | | | |
| | ВІ-557 | Работы по заделке отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиатор | чел.час | 42 | 1 | 196,43 | | 8 250,06 |
| 46 | ВІ-12-01-03-30 | Заделка отверстия после установки подрозетника | шт | 87 | | 223,21 | 19 419,27 | 19 419,27 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,05568 | 0,00064 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 3,219 | 0,037 | | | |
| | ВІ-556 | Работы по заделке отверстия после установки подрозетника (затраты труда рабочих) | чел.час | 87 | 1 | 223,21 | | 19 419,27 |
| 47 | ВІ-12-02-01-01 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз | м2 | 992,59 | | 116,07 | 115 209,92 | 115 209,92 |
| | ВІ-175 | Работы по огрунтовке бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз (затраты труда рабочих) | чел.час | 992,59 | 1 | 116,07 | | 115 209,92 |
| | 1-1-9597 | Грунтовка | л | 99,259 | 0,1 | | | |

**Подраздел 3.2.Отделка балконов**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ВІ-12-05-04-04 | Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас | м | 24 | | 892,86 | 21 428,64 | 21 428,64 |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 7,56 | 0,315 | | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 336 | 14 | | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 504 | 21 | | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 18 | 0,75 | | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 96 | 4 | | | |
| | ВІ-638 | Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический кар | чел.час | 24 | 1 | 892,86 | | 21 428,64 |
| | 1-1-9966 | Анкер-дюбель | шт | 144 | 6 | | | |
| 49 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением | м2 | 28,66 | | 1 866,07 | 53 481,57 | 53 481,57 |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 85,98 | 3 | | | |
| | ВІ-206 | Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утепление | чел.час | 28,66 | 1 | 1 866,07 | | 53 481,57 |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 30,093 | 1,05 | | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 83,114 | 2,9 | | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 42,99 | 1,5 | | | |
| | 1-1-8890 | Удлинитель профиля ПП 60/27 | шт | 5,732 | 0,2 | | | |
| | 1-1-8891 | Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) | шт | 48,722 | 1,7 | | | |
| | 1-1-8892 | Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 | шт | 20,062 | 0,7 | | | |
| | 1-1-8893 | Тяга подвеса 500мм | шт | 20,062 | 0,7 | | | |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 | шт | 45,856 | 1,6 | | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 659,18 | 23 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45 | м3 | 2,95198 | 0,103 | | | |
| | 1-1-9180 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х13 мм | шт | 171,96 | 6 | | | |
| 50 | ВІ-14-03-01-01 | Устройство армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм | м2 | 75,53 | | 1 071,43 | 80 925,11 | 80 925,11 |
| | ВІ-216 | Работы по устройству армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм (затраты труда рабочих | чел.час | 75,53 | 1 | 1 071,43 | | 80 925,11 |
| | 1-1-9655 | Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек 4х4мм | м2 | 83,083 | 1,1 | | | |
| | 30-2-9933 | Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции на минераловатных плитах Ceresit CT 190 | кг | 453,18 | 6 | | | |
| 51 | ВІ-12-07-02-17 | Устройство теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы) с креплением фишерами в 1 слой | м2 | 75,53 | | 491,07 | 37 090,52 | 37 090,52 |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45 | м3 | 7,77959 | 0,103 | | | |
| | ВІ-1024 | Работы по устройству теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы | чел.час | 75,53 | 1 | 491,07 | | 37 090,52 |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 755,3 | 10 | | | |
| 52 | ВІ-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 22 | | 502,68 | 11 058,96 | 11 058,96 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 2,2 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 52,8 | 2,4 | | | |
| | ВІ-643 | Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты | чел.час | 22 | 1 | 502,68 | | 11 058,96 |
| 53 | ВІ-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 42,38 | | 312,50 | 13 243,75 | 13 243,75 |
| | ВІ-172 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 150мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 42,38 | 1 | 312,50 | | 13 243,75 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,6357 | 0,015 | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 42,8038 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 95,355 | 2,25 | | | |

**Подраздел 3.3.Отделка санузлов**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 27,79 | | 562,50 | 15 631,88 | 15 631,88 |
| | ВІ-163 | Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) | чел.час | 27,79 | 1 | 562,50 | | 15 631,88 |
| | 30-2-9803 | Сухие смеси: штукатурки выравнивающие на цементной основе Tytan Grey | кг | 133,392 | 4,8 | | | |
| 55 | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт | кг | 7,503 | 1 | | | |
| 56 | ВІ-12-01-03-28 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 147,93 | | 830,36 | 122 835,15 | 122 835,15 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 14,793 | 0,1 | | | |
| | ВІ-520 | Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения б | чел.час | 147,93 | 1 | 830,36 | | 122 835,15 |
| 57 | ВІ-12-02-01-01 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз | м2 | 147,93 | | 116,07 | 17 170,24 | 17 170,24 |
| | ВІ-175 | Работы по огрунтовке бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз (затраты труда рабочих) | чел.час | 147,93 | 1 | 116,07 | | 17 170,24 |
| | 1-1-9597 | Грунтовка | л | 14,793 | 0,1 | | | |

**Подраздел 3.4.Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | ВІ-12-01-03-08 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 47,98 | | 964,29 | 46 266,63 | 46 266,63 |
| | ВІ-367 | Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затр | чел.час | 47,98 | 1 | 964,29 | | 46 266,63 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 4,798 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 479,8 | 10 | | | |
| 59 | ВІ-12-01-03-09 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 26,19 | | 964,29 | 25 254,76 | 25 254,76 |
| | ВІ-367 | Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затр | чел.час | 26,19 | 1 | 964,29 | | 25 254,76 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 392,85 | 15 | | | |
| 60 | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт | кг | 7,071 | 1 | | | |
| 61 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 74,18 | | 428,57 | 31 791,32 | 31 791,32 |
| | ВІ-372 | Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования по | чел.час | 74,18 | 1 | 428,57 | | 31 791,32 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 7,418 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 296,72 | 4 | | | |
| 62 | ВІ-12-05-04-04 | Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас | м | 12,8 | | 892,86 | 11 428,61 | 11 428,61 |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 4,032 | 0,315 | | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 179,2 | 14 | | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 268,8 | 21 | | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 9,6 | 0,75 | | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 51,2 | 4 | | | |
| | ВІ-638 | Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический кар | чел.час | 12,8 | 1 | 892,86 | | 11 428,61 |
| | 1-1-9966 | Анкер-дюбель | шт | 76,8 | 6 | | | |
| 63 | ВІ-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 22 | | 502,68 | 11 058,96 | 11 058,96 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 2,2 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 52,8 | 2,4 | | | |
| | ВІ-643 | Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты | чел.час | 22 | 1 | 502,68 | | 11 058,96 |

**Раздел 4.Третий этаж**

**Подраздел 4.1.Отделка жилых комнат**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 54 | | 71,43 | 3 857,22 | 3 857,22 |
| | ВІ-368 | Работы по установке перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен (затраты труда рабочих) | чел.час | 54 | 1 | 71,43 | | 3 857,22 |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 54,54 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 35,9424 | 0,6656 | | | |
| 65 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 95,7 | | 1 250,00 | 119 625 | 119 625 |
| | ВІ-381 | Работы по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и | чел.час | 95,7 | 1 | 1 250,00 | | 119 625 |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 1 531,2 | 16 | | | |
| 66 | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт | кг | 25,839 | 1 | | | |
| 67 | 1-1-8896 | Армирующая стеклотканевая щелочестойкая лента (серпянка) шириной 10см | мп | 107,5 | 1 | | | |
| 68 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 896,69 | | 1 250,00 | 1 120 862,5 | 1 120 862,5 |
| | ВІ-381 | Работы по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и | чел.час | 896,69 | 1 | 1 250,00 | | 1 120 862,5 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 89,669 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 10 760,28 | 12 | | | |
| 69 | ВІ-12-01-03-29 | Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника | м | 21,8 | | 125,00 | 2 725 | 2 725 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,2725 | 0,0125 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 32,7 | 1,5 | | | |
| | ВІ-555 | Работы по отделке примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника (затраты труда рабо | чел.час | 21,8 | 1 | 125,00 | | 2 725 |
| 70 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 325,88 | | 562,50 | 183 307,5 | 183 307,5 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BI-163 | Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) | чел.час | 325,88 | 1 | 562,50 | | 183 307,5 |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 1 564,224 | 4,8 | | | |
| 71 | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт | кг | 32,588 | 1 | | | |
| 72 | BI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 78,2 | | 580,36 | 45 384,15 | 45 384,15 |
| | BI-384 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 250мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 78,2 | 1 | 580,36 | | 45 384,15 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 1,955 | 0,025 | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 78,982 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 293,25 | 3,75 | | | |
| 73 | BI-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 31,7 | | 312,50 | 9 906,25 | 9 906,25 |
| | BI-172 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 150мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 31,7 | 1 | 312,50 | | 9 906,25 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,4755 | 0,015 | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 32,017 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 71,325 | 2,25 | | | |
| 74 | BI-12-01-03-31 | Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов | шт | 42 | | 196,43 | 8 250,06 | 8 250,06 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 1,26 | 0,03 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 42,735 | 1,0175 | | | |
| | BI-557 | Работы по заделке отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиатор | чел.час | 42 | 1 | 196,43 | | 8 250,06 |
| 75 | BI-12-01-03-30 | Заделка отверстия после установки подрозетника | шт | 87 | | 223,21 | 19 419,27 | 19 419,27 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,05568 | 0,00064 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 3,219 | 0,037 | | | |
| | BI-556 | Работы по заделке отверстия после установки подрозетника (затраты труда рабочих) | чел.час | 87 | 1 | 223,21 | | 19 419,27 |
| 76 | BI-12-02-01-01 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз | м2 | 992,59 | | 116,07 | 115 209,92 | 115 209,92 |
| | BI-175 | Работы по огрунтовке бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз (затраты труда рабочих) | чел.час | 992,59 | 1 | 116,07 | | 115 209,92 |
| | 1-1-9597 | Грунтовка | л | 99,259 | 0,1 | | | |

**Подраздел 4.2.Отделка балконов**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | BI-12-05-04-04 | Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас | м | 24 | | 892,86 | 21 428,64 | 21 428,64 |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 7,56 | 0,315 | | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5x25мм | шт | 336 | 14 | | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5x9,5мм (семечки) | шт | 504 | 21 | | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 18 | 0,75 | | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 96 | 4 | | | |
| | BI-638 | Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический кар | чел.час | 24 | 1 | 892,86 | | 21 428,64 |
| | 1-1-9966 | Анкер-дюбель | шт | 144 | 6 | | | |
| 78 | BI-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением | м2 | 28,66 | | 1 866,07 | 53 481,57 | 53 481,57 |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x180 мм | шт | 85,98 | 3 | | | |
| | BI-206 | Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утепление | чел.час | 28,66 | 1 | 1 866,07 | | 53 481,57 |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 30,093 | 1,05 | | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм | мп | 83,114 | 2,9 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 42,99 | 1,5 | | | |
| | 1-1-8890 | Удлинитель профиля ПП 60/27 | шт | 5,732 | 0,2 | | | |
| | 1-1-8891 | Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) | шт | 48,722 | 1,7 | | | |
| | 1-1-8892 | Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 | шт | 20,062 | 0,7 | | | |
| | 1-1-8893 | Тяга подвеса 500мм | шт | 20,062 | 0,7 | | | |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 | шт | 45,856 | 1,6 | | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 659,18 | 23 | | | |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45 | м3 | 2,95198 | 0,103 | | | |
| | 1-1-9180 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х13 мм | шт | 171,96 | 6 | | | |
| 79 | ВІ-14-03-01-01 | Устройство армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм | м2 | 75,53 | | 1 071,43 | 80 925,11 | 80 925,11 |
| | ВІ-216 | Работы по устройству армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм (затраты труда рабочих | чел.час | 75,53 | 1 | 1 071,43 | | 80 925,11 |
| | 1-1-9655 | Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек 4х4мм | м2 | 83,083 | 1,1 | | | |
| | 30-2-9933 | Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции на минераловатных плитах Ceresit CT 190 | кг | 453,18 | 6 | | | |
| 80 | ВІ-12-07-02-17 | Устройство теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы) с креплением фишерами в 1 слой | м2 | 75,53 | | 491,07 | 37 090,52 | 37 090,52 |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45 | м3 | 7,77959 | 0,103 | | | |
| | ВІ-1024 | Работы по устройству теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы | чел.час | 75,53 | 1 | 491,07 | | 37 090,52 |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 755,3 | 10 | | | |
| 81 | ВІ-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 22 | | 502,68 | 11 058,96 | 11 058,96 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 2,2 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 52,8 | 2,4 | | | |
| | ВІ-643 | Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты | чел.час | 22 | 1 | 502,68 | | 11 058,96 |
| 82 | ВІ-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 42,38 | | 312,50 | 13 243,75 | 13 243,75 |
| | ВІ-172 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 150мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 42,38 | 1 | 312,50 | | 13 243,75 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,6357 | 0,015 | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 42,8038 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 95,355 | 2,25 | | | |

**Подраздел 4.3.Отделка санузлов**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 27,79 | | 562,50 | 15 631,88 | 15 631,88 |
| | ВІ-163 | Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) | чел.час | 27,79 | 1 | 562,50 | | 15 631,88 |
| | 30-2-9803 | Сухие смеси: штукатурки выравнивающие на цементной основе Tytan Grey | кг | 133,392 | 4,8 | | | |
| 84 | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт | кг | 7,503 | 1 | | | |
| 85 | ВІ-12-01-03-28 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 147,93 | | 830,36 | 122 835,15 | 122 835,15 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 14,793 | 0,1 | | | |
| | ВІ-520 | Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения б | чел.час | 147,93 | 1 | 830,36 | | 122 835,15 |
| 86 | ВІ-12-02-01-01 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз | м2 | 147,93 | | 116,07 | 17 170,24 | 17 170,24 |
| | ВІ-175 | Работы по огрунтовке бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз (затраты труда рабочих) | чел.час | 147,93 | 1 | 116,07 | | 17 170,24 |
| | 1-1-9597 | Грунтовка | л | 14,793 | 0,1 | | | |

**Подраздел 4.4.Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ВІ-12-01-03-08 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 47,98 | | 964,29 | 46 266,63 | 46 266,63 |
| | ВІ-367 | Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затр | чел.час | 47,98 | 1 | 964,29 | | 46 266,63 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 4,798 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 479,8 | 10 | | | |
| 88 | ВІ-12-01-03-09 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 26,19 | | 964,29 | 25 254,76 | 25 254,76 |
| | ВІ-367 | Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затр | чел.час | 26,19 | 1 | 964,29 | | 25 254,76 |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 392,85 | 15 | | | |
| 89 | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт | кг | 7,071 | 1 | | | |
| 90 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 74,18 | | 428,57 | 31 791,32 | 31 791,32 |
| | ВІ-372 | Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования по | чел.час | 74,18 | 1 | 428,57 | | 31 791,32 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 7,418 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 296,72 | 4 | | | |
| 91 | ВІ-12-05-04-04 | Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас | м | 12,8 | | 892,86 | 11 428,61 | 11 428,61 |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 4,032 | 0,315 | | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 179,2 | 14 | | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 268,8 | 21 | | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 9,6 | 0,75 | | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 51,2 | 4 | | | |
| | ВІ-638 | Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический кар | чел.час | 12,8 | 1 | 892,86 | | 11 428,61 |
| | 1-1-9966 | Анкер-дюбель | шт | 76,8 | 6 | | | |
| 92 | ВІ-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 22 | | 502,68 | 11 058,96 | 11 058,96 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 2,2 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 52,8 | 2,4 | | | |
| | ВІ-643 | Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты | чел.час | 22 | 1 | 502,68 | | 11 058,96 |

**Раздел 5.Четвертый этаж**

**Подраздел 5.1.Отделка жилых комнат**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | ВІ-12-02-01-01 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз | м2 | 992,59 | | 116,07 | 115 209,92 | 115 209,92 |
| | ВІ-175 | Работы по огрунтовке бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз (затраты труда рабочих) | чел.час | 992,59 | 1 | 116,07 | | 115 209,92 |
| | 1-1-9597 | Грунтовка | л | 99,259 | 0,1 | | | |
| 153 | ВІ-12-01-03-30 | Заделка отверстия после установки подрозетника | шт | 87 | | 223,21 | 19 419,27 | 19 419,27 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,05568 | 0,00064 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 3,219 | 0,037 | | | |
| | ВІ-556 | Работы по заделке отверстия после установки подрозетника (затраты труда рабочих) | чел.час | 87 | 1 | 223,21 | | 19 419,27 |
| 154 | ВІ-12-01-03-31 | Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов | шт | 42 | | 196,43 | 8 250,06 | 8 250,06 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 1,26 | 0,03 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 42,735 | 1,0175 | | | |
| | ВІ-557 | Работы по заделке отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиатор | чел.час | 42 | 1 | 196,43 | | 8 250,06 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | ВІ-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 31,7 | | 312,50 | 9 906,25 | 9 906,25 |
| | ВІ-172 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 150мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 31,7 | 1 | 312,50 | | 9 906,25 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,4755 | 0,015 | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 32,017 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 71,325 | 2,25 | | | |
| 156 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 78,2 | | 580,36 | 45 384,15 | 45 384,15 |
| | ВІ-384 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 250мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 78,2 | 1 | 580,36 | | 45 384,15 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 1,955 | 0,025 | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 78,982 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 293,25 | 3,75 | | | |
| 157 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 325,88 | | 562,50 | 183 307,5 | 183 307,5 |
| | ВІ-163 | Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) | чел.час | 325,88 | 1 | 562,50 | | 183 307,5 |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 1 564,224 | 4,8 | | | |
| 158 | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт | кг | 32,588 | 1 | | | |
| 159 | ВІ-12-01-03-29 | Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника | м | 21,8 | | 125,00 | 2 725 | 2 725 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,2725 | 0,0125 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 32,7 | 1,5 | | | |
| | ВІ-555 | Работы по отделке примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника (затраты труда рабо | чел.час | 21,8 | 1 | 125,00 | | 2 725 |
| 160 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 896,69 | | 1 250,00 | 1 120 862,5 | 1 120 862,5 |
| | ВІ-381 | Работы по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и | чел.час | 896,69 | 1 | 1 250,00 | | 1 120 862,5 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 89,669 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 10 760,28 | 12 | | | |
| 161 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 95,7 | | 1 250,00 | 119 625 | 119 625 |
| | ВІ-381 | Работы по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и | чел.час | 95,7 | 1 | 1 250,00 | | 119 625 |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 1 531,2 | 16 | | | |
| 162 | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт | кг | 25,839 | 1 | | | |
| 163 | 1-1-8896 | Армирующая стеклотканевая щелочестойкая лента (серпянка) шириной 10см | мп | 107,5 | 1 | | | |
| 164 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 54 | | 71,43 | 3 857,22 | 3 857,22 |
| | ВІ-368 | Работы по установке перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен (затраты труда рабочих) | чел.час | 54 | 1 | 71,43 | | 3 857,22 |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 54,54 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 35,9424 | 0,6656 | | | |

**Подраздел 5.2.Отделка балконов**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | ВІ-12-05-04-04 | Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас | м | 24 | | 892,86 | 21 428,64 | 21 428,64 |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 7,56 | 0,315 | | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 336 | 14 | | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 504 | 21 | | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 18 | 0,75 | | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 96 | 4 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BI-638 | Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 500мм с креплением на металлический кар | чел.час | 24 | 1 | 892,86 | | 21 428,64 |
| | 1-1-9966 | Анкер-дюбель | шт | 144 | 6 | | | |
| 173 | BI-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением | м2 | 28,66 | | 1 866,07 | 53 481,57 | 53 481,57 |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 85,98 | 3 | | | |
| | BI-206 | Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утепление | чел.час | 28,66 | 1 | 1 866,07 | | 53 481,57 |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 30,093 | 1,05 | | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 83,114 | 2,9 | | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 42,99 | 1,5 | | | |
| | 1-1-8890 | Удлинитель профиля ПП 60/27 | шт | 5,732 | 0,2 | | | |
| | 1-1-8891 | Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) | шт | 48,722 | 1,7 | | | |
| | 1-1-8892 | Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 | шт | 20,062 | 0,7 | | | |
| | 1-1-8893 | Тяга подвеса 500мм | шт | 20,062 | 0,7 | | | |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 | шт | 45,856 | 1,6 | | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 659,18 | 23 | | | |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45 | м3 | 2,95198 | 0,103 | | | |
| | 1-1-9180 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х13 мм | шт | 171,96 | 6 | | | |
| 174 | BI-14-03-01-01 | Устройство армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм | м2 | 75,53 | | 1 071,43 | 80 925,11 | 80 925,11 |
| | BI-216 | Работы по устройству армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм (затраты труда рабочих | чел.час | 75,53 | 1 | 1 071,43 | | 80 925,11 |
| | 1-1-9655 | Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек 4х4мм | м2 | 83,083 | 1,1 | | | |
| | 30-2-9933 | Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции на минераловатных плитах Ceresit CT 190 | кг | 453,18 | 6 | | | |
| 175 | BI-12-07-02-17 | Устройство теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы) с креплением фишерами в 1 слой | м2 | 75,53 | | 491,07 | 37 090,52 | 37 090,52 |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45 | м3 | 7,77959 | 0,103 | | | |
| | BI-1024 | Работы по устройству теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы | чел.час | 75,53 | 1 | 491,07 | | 37 090,52 |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 755,3 | 10 | | | |
| 176 | BI-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 22 | | 502,68 | 11 058,96 | 11 058,96 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 2,2 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 52,8 | 2,4 | | | |
| | BI-643 | Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты | чел.час | 22 | 1 | 502,68 | | 11 058,96 |
| 177 | BI-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 42,38 | | 312,50 | 13 243,75 | 13 243,75 |
| | BI-172 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 150мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 42,38 | 1 | 312,50 | | 13 243,75 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,6357 | 0,015 | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 42,8038 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 95,355 | 2,25 | | | |

**Подраздел 5.3.Отделка санузлов**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 27,79 | | 562,50 | 15 631,88 | 15 631,88 |
| | BI-163 | Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) | чел.час | 27,79 | 1 | 562,50 | | 15 631,88 |
| | 30-2-9803 | Сухие смеси: штукатурки выравнивающие на цементной основе Tytan Grey | кг | 133,392 | 4,8 | | | |
| 188 | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт | кг | 7,503 | 1 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | ВІ-12-01-03-28 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 147,93 | | 830,36 | 122 835,15 | 122 835,15 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 14,793 | 0,1 | | | |
| | ВІ-520 | Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения б | чел.час | 147,93 | 1 | 830,36 | | 122 835,15 |
| 190 | ВІ-12-02-01-01 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз | м2 | 147,93 | | 116,07 | 17 170,24 | 17 170,24 |
| | ВІ-175 | Работы по огрунтовке бетонных и оштукатуренных поверхностей за 1 раз (затраты труда рабочих) | чел.час | 147,93 | 1 | 116,07 | | 17 170,24 |
| | 1-1-9597 | Грунтовка | л | 14,793 | 0,1 | | | |

**Подраздел 5.4.Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | ВІ-12-01-03-08 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 47,98 | | 964,29 | 46 266,63 | 46 266,63 |
| | ВІ-367 | Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затр | чел.час | 47,98 | 1 | 964,29 | | 46 266,63 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 4,798 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 479,8 | 10 | | | |
| 194 | ВІ-12-01-03-09 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 26,19 | | 964,29 | 25 254,76 | 25 254,76 |
| | ВІ-367 | Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затр | чел.час | 26,19 | 1 | 964,29 | | 25 254,76 |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 392,85 | 15 | | | |
| 195 | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт | кг | 7,071 | 1 | | | |
| 196 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 74,18 | | 428,57 | 31 791,32 | 31 791,32 |
| | ВІ-372 | Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования по | чел.час | 74,18 | 1 | 428,57 | | 31 791,32 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 7,418 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 296,72 | 4 | | | |
| 197 | ВІ-12-05-04-04 | Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас | м | 12,8 | | 892,86 | 11 428,61 | 11 428,61 |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 4,032 | 0,315 | | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 179,2 | 14 | | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 268,8 | 21 | | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 9,6 | 0,75 | | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 51,2 | 4 | | | |
| | ВІ-638 | Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический кар | чел.час | 12,8 | 1 | 892,86 | | 11 428,61 |
| | 1-1-9966 | Анкер-дюбель | шт | 76,8 | 6 | | | |
| 198 | ВІ-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 22 | | 502,68 | 11 058,96 | 11 058,96 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 2,2 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 52,8 | 2,4 | | | |
| | ВІ-643 | Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты | чел.час | 22 | 1 | 502,68 | | 11 058,96 |

**Раздел 7.Шестой этаж**

**Подраздел 7.2.Отделка балконов**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | ВІ-12-05-04-04 | Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас | м | 24 | | 892,86 | 21 428,64 | 21 428,64 |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 7,56 | 0,315 | | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 336 | 14 | | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 504 | 21 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 18 | 0,75 | | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 96 | 4 | | | |
| | ВІ-638 | Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический кар | чел.час | 24 | 1 | 892,86 | | 21 428,64 |
| | 1-1-9966 | Анкер-дюбель | шт | 144 | 6 | | | |
| 234 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением | м2 | 28,66 | | 1 866,07 | 53 481,57 | 53 481,57 |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 85,98 | 3 | | | |
| | ВІ-206 | Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утепление | чел.час | 28,66 | 1 | 1 866,07 | | 53 481,57 |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 30,093 | 1,05 | | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 83,114 | 2,9 | | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 42,99 | 1,5 | | | |
| | 1-1-8890 | Удлинитель профиля ПП 60/27 | шт | 5,732 | 0,2 | | | |
| | 1-1-8891 | Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) | шт | 48,722 | 1,7 | | | |
| | 1-1-8892 | Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 | шт | 20,062 | 0,7 | | | |
| | 1-1-8893 | Тяга подвеса 500мм | шт | 20,062 | 0,7 | | | |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 | шт | 45,856 | 1,6 | | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 659,18 | 23 | | | |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45 | м3 | 2,95198 | 0,103 | | | |
| | 1-1-9180 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х13 мм | шт | 171,96 | 6 | | | |
| 235 | ВІ-14-03-01-01 | Устройство армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм | м2 | 75,53 | | 1 071,43 | 80 925,11 | 80 925,11 |
| | ВІ-216 | Работы по устройству армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм (затраты труда рабочих | чел.час | 75,53 | 1 | 1 071,43 | | 80 925,11 |
| | 1-1-9655 | Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек 4х4мм | м2 | 83,083 | 1,1 | | | |
| | 30-2-9933 | Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции на минераловатных плитах Ceresit CT 190 | кг | 453,18 | 6 | | | |
| 236 | ВІ-12-07-02-17 | Устройство теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы) с креплением фишерами в 1 слой | м2 | 75,53 | | 491,07 | 37 090,52 | 37 090,52 |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45 | м3 | 7,77959 | 0,103 | | | |
| | ВІ-1024 | Работы по устройству теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы | чел.час | 75,53 | 1 | 491,07 | | 37 090,52 |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм | шт | 755,3 | 10 | | | |
| 237 | ВІ-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 22 | | 502,68 | 11 058,96 | 11 058,96 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 2,2 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 52,8 | 2,4 | | | |
| | ВІ-643 | Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты | чел.час | 22 | 1 | 502,68 | | 11 058,96 |
| 238 | ВІ-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 42,38 | | 312,50 | 13 243,75 | 13 243,75 |
| | ВІ-172 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 150мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 42,38 | 1 | 312,50 | | 13 243,75 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,6357 | 0,015 | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 42,8038 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 95,355 | 2,25 | | | |

**Раздел 11.Лестничная клетка**

**Подраздел 11.1.Отделка потолков**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перек ) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 54,96 | | 502,68 | 27 627,29 | 27 627,29 | |
| | ВІ-163 | Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) | чел.час | 54,96 | | 502,68 | | 27 627,29 | |
| | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт | кг | 5,496 | 0,1 | | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 263,808 | 4,8 | | | | |
| | | **Подраздел 11.2.Отделка стен** | | | | | | | |
| 349 | ВІ-12-01-03-12 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 127,45 | | 864,29 | 110 153,76 | 110 153,76 | |
| | ВІ-367 | Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затр | чел.час | 127,45 | 1 | 864,29 | | 110 153,76 | |
| | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт | кг | 34,4115 | 0,27 | | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 1 911,75 | 15 | | | | |
| 350 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 127,45 | | 428,57 | 54 621,25 | 54 621,25 | |
| | ВІ-372 | Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования по | чел.час | 127,45 | 1 | 428,57 | | 54 621,25 | |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 12,745 | 0,1 | | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 509,8 | 4 | | | | |
| 351 | ВІ-12-04-05-02 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления | м2 | 6,3 | | 1 180,36 | 7 436,27 | 7 436,27 | |
| | ВІ-197 | Работы по облицовке стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический карка | чел.час | 6,3 | 1 | 1 180,36 | | 7 436,27 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | м2 | 6,615 | 1,05 | | | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 4,41 | 0,7 | | | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 12,6 | 2 | | | | |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 | шт | 10,08 | 1,6 | | | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм | шт | 88,2 | 14 | | | | |
| | 1-1-9975 | Лента уплотнительная | мп | 7,56 | 1,2 | | | | |
| | Итого по смете | | | | | | 6 798 706,03 | 6 798 706,03 | |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | | 815 844,72 | | |
| | Всего с НДС | | | | | | 7 614 550,75 | | |

**Заказчик:** _____

**Подрядчик:** _____

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Киелі тылсым" ТОО
Подрядчик: "Stroy Opt"
Стройка: ЖК AITYS
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 8 | 20.09.2020 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2020 | 30.09.2020 |

**Акт № 8 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Блок 2. за 26.04.2019.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения: Норма | На един. измерения: Цена | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 3.Второй этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 3.1.Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 40 | BI-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 26,08 | | 312,50 | 8 150 | 8 150 | | | |
| | BI-172 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 150мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 26,08 | 1 | 312,50 | | 8 150 | | | |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,3912 | 0,015 | | | | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 26,3408 | 1,01 | | | | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 58,68 | 2,25 | | | | | | |
| 41 | BI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 106,8 | | 580,36 | 61 982,45 | 61 982,45 | | | |
| | BI-384 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 250мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 106,8 | 1 | 580,36 | | 61 982,45 | | | |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 2,67 | 0,025 | | | | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0.5мм | м | 107,868 | 1,01 | | | | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 400,5 | 3,75 | | | | | | |
| 42 | BI-12-01-03-29 | Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника | м | 103 | | 125,00 | 12 875 | 12 875 | | | |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 1,2875 | 0,0125 | | | | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 154,5 | 1,5 | | | | | | |
| | BI-555 | Работы по отделке примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника (затраты труда рабо | чел.час | 103 | 1 | 125,00 | | 12 875 | | | |
| 43 | BI-12-01-03-31 | Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов | шт | 24 | | 196,43 | 4 714,32 | 4 714,32 | | | |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,72 | 0,03 | | | | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 24,42 | 1,0175 | | | | | | |
| | BI-557 | Работы по заделке отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиатор | чел.час | 24 | 1 | 196,43 | | 4 714,32 | | | |
| 44 | BI-12-01-03-30 | Заделка отверстия после установки подрозетника | шт | 52 | | 223,21 | 11 606,92 | 11 606,92 | | | |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,03328 | 0,00064 | | | | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 1,924 | 0,037 | | | | | | |
| | BI-556 | Работы по заделке отверстия после установки подрозетника (затраты труда рабочих) | чел.час | 52 | 1 | 223,21 | | 11 606,92 | | | |
| 45 | BI-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 83 | | 71,43 | 5 928,69 | 5 928,69 | | | |
| | BI-368 | Работы по установке перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен (затраты труда рабочих) | чел.час | 83 | 1 | 71,43 | | 5 928,69 | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 83,83 | 1,01 | | | | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 55,2448 | 0,6656 | | | | | | |

**Подраздел 3.2.Отделка балконов**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | BI-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением | м2 | 24,36 | | 1 866,07 | 45 457,47 | 45 457,47 |
| | 1-1-8171 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый без стержня 10х160 мм | шт | 73,08 | 3 | | | |
| | BI-206 | Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утепление | чел.час | 24,36 | 1 | 1 866,07 | | 45 457,47 |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 25,578 | 1,05 | | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 70,644 | 2,9 | | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 36,54 | 1,5 | | | |
| | 1-1-8890 | Удлинитель профиля ПП 60/27 | шт | 4,872 | 0,2 | | | |
| | 1-1-8891 | Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) | шт | 41,412 | 1,7 | | | |
| | 1-1-8892 | Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 | шт | 17,052 | 0,7 | | | |
| | 1-1-8893 | Тяга подвеса 500мм | шт | 17,052 | 0,7 | | | |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 | шт | 38,976 | 1,6 | | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 560,28 | 23 | | | |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45 | м3 | 2,50908 | 0,103 | | | |
| | 1-1-9180 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х13 мм | шт | 146,16 | 6 | | | |
| 56 | BI-14-03-01-01 | Устройство армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм | м2 | 76,22 | | 1 071,43 | 81 664,39 | 81 664,39 |
| | BI-216 | Работы по устройству армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм (затраты труда рабочих | чел.час | 76,22 | 1 | 1 071,43 | | 81 664,39 |
| | 1-1-9655 | Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек 4х4мм | м2 | 83,842 | 1,1 | | | |
| | 30-2-9933 | Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции на минераловатных плитах Ceresit CT 190 | кг | 457,32 | 6 | | | |
| 57 | BI-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 24,36 | | 502,68 | 12 245,28 | 12 245,28 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 2,436 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 58,464 | 2,4 | | | |
| | BI-643 | Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты | чел.час | 24,36 | 1 | 502,68 | | 12 245,28 |
| 58 | BI-12-07-02-17 | Устройство теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы) с креплением фишерами в 1 слой | м2 | 76,22 | | 491,07 | 37 429,36 | 37 429,36 |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45 | м3 | 7,85066 | 0,103 | | | |
| | BI-1024 | Работы по устройству теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы | чел.час | 76,22 | 1 | 491,07 | | 37 429,36 |
| | 1-1-8812 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с металлическим стержнем из полиамида 10х180мм | шт | 762,2 | 10 | | | |
| 59 | BI-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 26,08 | | 312,50 | 8 150 | 8 150 |
| | BI-172 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 150мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 26,08 | 1 | 312,50 | | 8 150 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,3912 | 0,015 | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 26,3408 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 58,68 | 2,25 | | | |
| 60 | BI-12-05-04-04 | Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас | м | 30,6 | | 892,86 | 27 321,52 | 27 321,52 |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 9,639 | 0,315 | | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 428,4 | 14 | | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 642,6 | 21 | | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 22,95 | 0,75 | | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 122,4 | 4 | | | |
| | BI-638 | Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический кар | чел.час | 30,6 | 1 | 892,86 | | 27 321,52 |
| | 1-1-9966 | Анкер-дюбель | шт | 183,6 | 6 | | | |

**Раздел 4.Третий этаж**

**Подраздел 4.1.Отделка жилых комнат**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | ВІ-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 26,08 | | 312,50 | 8 150 | 8 150 |
| | ВІ-172 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 150мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 26,08 | 1 | 312,50 | | 8 150 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,3912 | 0,015 | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 26,3408 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 58,68 | 2,25 | | | |
| 115 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 106,8 | | 580,36 | 61 982,45 | 61 982,45 |
| | ВІ-384 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 250мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 106,8 | 1 | 580,36 | | 61 982,45 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 2,67 | 0,025 | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 107,868 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 400,5 | 3,75 | | | |
| 116 | ВІ-12-01-03-29 | Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника | м | 103 | | 125,00 | 12 875 | 12 875 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 1,2875 | 0,0125 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 154,5 | 1,5 | | | |
| | ВІ-555 | Работы по отделке примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника (затраты труда рабо | чел.час | 103 | 1 | 125,00 | | 12 875 |
| 117 | ВІ-12-01-03-31 | Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов | шт | 24 | | 196,43 | 4 714,32 | 4 714,32 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,72 | 0,03 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 24,42 | 1,0175 | | | |
| | ВІ-557 | Работы по заделке отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиатор | чел.час | 24 | 1 | 196,43 | | 4 714,32 |
| 118 | ВІ-12-01-03-30 | Заделка отверстия после установки подрозетника | шт | 52 | | 223,21 | 11 606,92 | 11 606,92 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,03328 | 0,00064 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 1,924 | 0,037 | | | |
| | ВІ-556 | Работы по заделке отверстия после установки подрозетника (затраты труда рабочих) | чел.час | 52 | 1 | 223,21 | | 11 606,92 |
| 119 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 83 | | 71,43 | 5 928,69 | 5 928,69 |
| | ВІ-368 | Работы по установке перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен (затраты труда рабочих) | чел.час | 83 | 1 | 71,43 | | 5 928,69 |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 83,83 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 55,2448 | 0,6656 | | | |

**Подраздел 4.2.Отделка балконов**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением | м2 | 24,36 | | 1 866,07 | 45 457,47 | 45 457,47 |
| | 1-1-8171 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый без стержня 10х160 мм | шт | 73,08 | 3 | | | |
| | ВІ-206 | Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утепление | чел.час | 24,36 | 1 | 1 866,07 | | 45 457,47 |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 25,578 | 1,05 | | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 70,644 | 2,9 | | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 36,54 | 1,5 | | | |
| | 1-1-8890 | Удлинитель профиля ПП 60/27 | шт | 4,872 | 0,2 | | | |
| | 1-1-8891 | Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) | шт | 41,412 | 1,7 | | | |
| | 1-1-8892 | Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 | шт | 17,052 | 0,7 | | | |
| | 1-1-8893 | Тяга подвеса 500мм | шт | 17,052 | 0,7 | | | |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 | шт | 38,976 | 1,6 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм | шт | 560,28 | 23 | | | |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45 | м3 | 2,50908 | 0,103 | | | |
| | 1-1-9180 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х13 мм | шт | 146,16 | 6 | | | |
| 133 | ВI-14-03-01-01 | Устройство армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм | м2 | 76,22 | | 1 071,43 | 81 664,39 | 81 664,39 |
| | ВI-216 | Работы по устройству армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм (затраты труда рабочих | чел.час | 76,22 | 1 | 1 071,43 | | 81 664,39 |
| | 1-1-9655 | Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек 4х4мм | м2 | 83,842 | 1,1 | | | |
| | 30-2-9933 | Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции на минераловатных плитах Ceresit CT 190 | кг | 457,32 | 6 | | | |
| 134 | ВI-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 24,36 | | 502,68 | 12 245,28 | 12 245,28 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 2,436 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 58,464 | 2,4 | | | |
| | ВI-643 | Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты | чел.час | 24,36 | 1 | 502,68 | | 12 245,28 |
| 135 | ВI-12-07-02-17 | Устройство теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы) с креплением фишерами в 1 слой | м2 | 76,22 | | 491,07 | 37 429,36 | 37 429,36 |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45 | м3 | 7,85066 | 0,103 | | | |
| | ВI-1024 | Работы по устройству теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы | чел.час | 76,22 | 1 | 491,07 | | 37 429,36 |
| | 1-1-8812 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с металлическим стержнем из полиамида 10х180мм | шт | 762,2 | 10 | | | |
| 136 | ВI-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 26,08 | | 312,50 | 8 150 | 8 150 |
| | ВI-172 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 150мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 26,08 | 1 | 312,50 | | 8 150 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,3912 | 0,015 | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 26,3408 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 58,68 | 2,25 | | | |
| 137 | ВI-12-05-04-04 | Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас | м | 30,6 | | 892,86 | 27 321,52 | 27 321,52 |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 9,639 | 0,315 | | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм | шт | 428,4 | 14 | | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки) | шт | 642,6 | 21 | | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 22,95 | 0,75 | | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 122,4 | 4 | | | |
| | ВI-638 | Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический кар | чел.час | 30,6 | 1 | 892,86 | | 27 321,52 |
| | 1-1-9966 | Анкер-дюбель | шт | 183,6 | 6 | | | |

**Раздел 5.Четвертый этаж**

**Подраздел 5.2.Отделка балконов**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | ВI-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением | м2 | 24,36 | | 1 866,07 | 45 457,47 | 45 457,47 |
| | 1-1-8171 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый без стержня 10х160 мм | шт | 73,08 | 3 | | | |
| | ВI-206 | Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утепление | чел.час | 24,36 | 1 | 1 866,07 | | 45 457,47 |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 25,578 | 1,05 | | | |
| | 1-1-8888 | Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 70,644 | 2,9 | | | |
| | 1-1-8889 | Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм | мп | 36,54 | 1,5 | | | |
| | 1-1-8890 | Удлинитель профиля ПП 60/27 | шт | 4,872 | 0,2 | | | |
| | 1-1-8891 | Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) | шт | 41,412 | 1,7 | | | |
| | 1-1-8892 | Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 | шт | 17,052 | 0,7 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-8893 | Тяга подвеса 500мм | шт | 17,052 | 0,7 | | | |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 | шт | 38,976 | 1,6 | | | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм | шт | 560,28 | 23 | | | |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45 | м3 | 2,50908 | 0,103 | | | |
| | 1-1-9180 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x13 мм | шт | 146,16 | 6 | | | |
| 187 | ВI-14-03-01-01 | Устройство армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм | м2 | 76,22 | | 1 071,43 | 81 664,39 | 81 664,39 |
| | ВI-216 | Работы по устройству армирующего слоя стен фасада здания штукатурно-клеевым составом толщиной 5мм (затраты труда рабочих | чел.час | 76,22 | 1 | 1 071,43 | | 81 664,39 |
| | 1-1-9655 | Сетка фасадная армирующая из стекловолокна 160гр/м2, размер ячеек 4x4мм | м2 | 83,842 | 1,1 | | | |
| | 30-2-9933 | Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции на минераловатных плитах Ceresit CT 190 | кг | 457,32 | 6 | | | |
| 188 | ВI-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 24,36 | | 502,68 | 12 245,28 | 12 245,28 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 2,436 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 58,464 | 2,4 | | | |
| | ВI-643 | Работы по сплошному выравниванию поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты | чел.час | 24,36 | 1 | 502,68 | | 12 245,28 |
| 189 | ВI-12-07-02-17 | Устройство теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы) с креплением фишерами в 1 слой | м2 | 76,22 | | 491,07 | 37 429,36 | 37 429,36 |
| | 1-1-9569 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н45 | м3 | 7,85066 | 0,103 | | | |
| | ВI-1024 | Работы по устройству теплоизоляции стен внутри малогабаритных помещений (балконы, лоджии, тамбуры, незадымляемые балконы | чел.час | 76,22 | 1 | 491,07 | | 37 429,36 |
| | 1-1-8812 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с металлическим стержнем из полиамида 10x180мм | шт | 762,2 | 10 | | | |
| 190 | ВI-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 26,08 | | 312,50 | 8 150 | 8 150 |
| | ВI-172 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 150мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 26,08 | 1 | 312,50 | | 8 150 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,3912 | 0,015 | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 26,3408 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 58,68 | 2,25 | | | |
| 191 | ВI-12-05-04-04 | Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас | м | 30,6 | | 892,86 | 27 321,52 | 27 321,52 |
| | 1-1-2191 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | м2 | 9,639 | 0,315 | | | |
| | 1-1-8907 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5x25мм | шт | 428,4 | 14 | | | |
| | 1-1-8909 | Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5x9,5мм (семечки) | шт | 642,6 | 21 | | | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 | мп | 22,95 | 0,75 | | | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 | мп | 122,4 | 4 | | | |
| | ВI-638 | Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический кар | чел.час | 30,6 | 1 | 892,86 | | 27 321,52 |
| | 1-1-9966 | Анкер-дюбель | шт | 183,6 | 6 | | | |

**Раздел 6.Пятый этаж**

**Подраздел 6.1.Отделка жилых комнат**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | ВI-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 26,08 | | 312,50 | 8 150 | 8 150 |
| | ВI-172 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 150мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 26,08 | 1 | 312,50 | | 8 150 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,3912 | 0,015 | | | |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 26,3408 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 58,68 | 2,25 | | | |
| 224 | ВI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 106,8 | | 580,36 | 61 982,45 | 61 982,45 |
| | ВI-384 | Работы по гипсовой штукатурке оконных и дверных откосов шириной до 250мм ручного нанесения (затраты труда рабочих) | чел.час | 106,8 | 1 | 580,36 | | 61 982,45 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 2,67 | 0,025 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 107,868 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 400,5 | 3,75 | | | |
| 225 | BI-12-01-0329 | Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника | м | 103 | | 125,00 | 12 875 | 12 875 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 1,2875 | 0,0125 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 154,5 | 1,5 | | | |
| | BI-555 | Работы по отделке примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника (затраты труда рабо | чел.час | 103 | 1 | 125,00 | | 12 875 |
| 226 | BI-12-01-03-31 | Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов | шт | 24 | | 196,43 | 4 714,32 | 4 714,32 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,72 | 0,03 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 24,42 | 1,0175 | | | |
| | BI-557 | Работы по заделке отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиатор | чел.час | 24 | 1 | 196,43 | | 4 714,32 |
| 227 | BI-12-01-03-30 | Заделка отверстия после установки подрозетника | шт | 52 | | 223,21 | 11 606,92 | 11 606,92 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 0,03328 | 0,00064 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 1,924 | 0,037 | | | |
| | BI-556 | Работы по заделке отверстия после установки подрозетника (затраты труда рабочих) | чел.час | 52 | 1 | 223,21 | | 11 606,92 |
| 228 | BI-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 83 | | 71,43 | 5 928,69 | 5 928,69 |
| | BI-368 | Работы по установке перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен (затраты труда рабочих) | чел.час | 83 | 1 | 71,43 | | 5 928,69 |
| | 1-1-2166 | Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм | м | 83,83 | 1,01 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 55,2448 | 0,6656 | | | |

**Раздел 11.Лестничная клетка**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | BI-12-01-03-12 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 158,22 | | 864,29 | 136 747,96 | 136 747,96 |
| | BI-367 | Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затр | чел.час | 158,22 | 1 | 864,29 | | 136 747,96 |
| | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт | кг | 42,7194 | 0,27 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 2 373,3 | 15 | | | |
| 435 | BI-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 158,22 | | 428,57 | 67 808,35 | 67 808,35 |
| | BI-372 | Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования по | чел.час | 158,22 | 1 | 428,57 | | 67 808,35 |
| | 1-1-1964 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 15,822 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 632,88 | 4 | | | |
| 436 | BI-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 54,96 | | 502,68 | 27 627,29 | 27 627,29 |
| | BI-163 | Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) | чел.час | 54,96 | 1 | 502,68 | | 27 627,29 |
| | 1-1-8898 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт | кг | 5,496 | 0,1 | | | |
| | 30-2-9909 | Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения | кг | 263,808 | 4,8 | | | |
| | Итого по смете | | | | | | 1 184 759,8 | 1 184 759,8 |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | | 142 171,18 | |
| | Всего с НДС | | | | | | 1 326 930,98 | |

**Заказчик:** _____

ИНЖЕНЕР ПТО

**Подрядчик:** _____