Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"15" 12 2022года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАРАЗСТРОЙ-2004», Жамбылская область, город Тараз ул.Ерденбека Ниеткалиева 100А.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Баккараева Куата Кенисбековича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительства системы водоснабжения в селе Андас батыр Меркенского района Жамбылской области». Жамбылская область, Меркенский район, с.о. Андас батыр, с.Андас батыр.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района», руководитель Акек Ербол Базарбайулы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия», ГСЛ-№22019439 от 19.10.2022г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жорабеков Биржан Орынбекович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани», ГСЛ-№22019802 от 22.10.2022г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Букебаев Алтынбек Абдрашович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАРАЗ-ИРРИГАЦИЯ», ГСЛ №014340 от 24.03.2004г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мадаминов Мухаммадходжа Турсунходжаевич.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Даниял и К», ГСЛ-№17001521 от 31.01.2017г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Рахимбердиев Айдар Бейсенбекович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация

Товарищество с ограниченной ответственностью «АзияТурПроект» №9 от 19.01.2021г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АзияТурПроект» №9 от 19.01.2021г.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акимата Меркенского района» №9 от 19.01.2021г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единиц измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод					
Расход воды	м3/сут	1319,80		1319,80	
Протяженность трассы магистральных сетей	м	14845,0		14845,0	
Водовод	м	6178,5		6178,5	
Внутриплощадочные сети	м	339,5		339,5	
Количество подключаемых населенных пунктов	дом	657		657	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	-	-

Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. *Водозаборные сооружения*

Водопроводная насосная станция первого подъема

Насосная станция, в соответствии с примечанием 1 п.10.1. и п.7.4. СН РК 4.01-03-2013 относится к III категории надежности.

Насосная и производственного водоснабжения с подачей воды до 100 м3/ч с забором подземных вод при помощи скважин оборудованных погруженными насосами типа ЭЦВ8-65-70 производительностью -55 м3/час, напором-70 м, мощность насоса -22кВт.

Водопроводная насосная станция второго подъема

Насосная станция, в соответствии с примечанием 1 п.10.1 и п.7.4. СН РК 4.01-03- 2013 относится к I категории надежности.

Выбор режима работы насосной станции второго подъема определяется графиком водопотребления.

При любом режиме работы НС-II подача насосов должна обеспечить полностью (100%) потребление воды поселком.

В здании устанавливаются 5 вертикальных насосов:

Из которых 3 х/п (2 рабочих, один резервный) CR64-2-2 производительностью 51 м3/час, напором 34 м, мощностью-7,5кВт, и два насоса п/п (противопожарные), CR90-2

производительностью -85 м3/час, напором-37м, мощность насоса - 15 кВт, на пожар (один
рабочий, один резервный). В обычном режиме работают 2 насоса, которые полностью обеспечивают расход на хозяйственно питьевые нужды. При пожаре отключают хоз-питьевые насосы включают противопожарный насос CR90-2 производительностью - 85м3/час, напором-37 м, мощность насоса -15 кВт.

Бактерицидная установка

Здание с бактерицидными установками, рассчитан на максимально расчетный расход, т.е. пожарный. В здании установлены бактерицидные лампы ОДВ-150, мощностью-
1,8 кВт. Бактерицидная установка установлен в здании НС II подъема.

Водопроводная сеть

Система водоснабжения а. Андас батыр по степени обеспеченности относится к III категории. Внутрипоселковые сети водопровода запроектированы из труб ПЭ100 SDR 21 по ГОСТ 18599-2001. Учет воды предусматривается приборами учета воды, установленных в колодцах.

Наружное пожаротушение поселка предусмотрено от пожарных гидрантов. Пересечение водовода через дорогу выполнено открытым способом в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

На площадке водозаборных сооружений запроектированы скважины, над которым устанавливаются здания насосной станции 1-го подъема, оборудованные насосами ЭЦВ8- 65-70.

Проектом принят объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод низкого давления.

Схема водоснабжения принята следующая: вода от скважины подается в резервуары V=500 м3 далее насосами II подъема подается в водопроводную сеть.

Включение и выключение насосов осуществляется автоматически.

Наружное пожаротушение предусматривается пожарными рукавами от гидрантов, устанавливаемых на проектируемой кольцевой водопроводной сети. В соответствии со СН РК 4.01-03-2003 приняты следующие данные:

- расчетные расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/сек;
- продолжительность тушения пожара - 3 часа.

На площадке водозаборных сооружений трубы приняты стальные электросварные Ø108х4,0 Ø159х4,5 по ГОСТ 10704-91. Предусмотрено уплотнение грунта на глубину 0,30 м.

Водопроводная сеть запроектирована кольцевой с тупиковыми участками из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR21 питьевая по ГОСТ 18599-2002.

На сети установлены пожарные гидранты.

В местах установки гидрантов, отключающей и регулирующей арматуры проектом предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б колец диаметром 1500 мм ТПР 901- 09-11.84 по ГОСТ 8020-80. В местах поворота сети в колодцах предусмотрены бетонные упоры.

Для опорожнения, промывки и дезинфекции сети предусмотрена установка спускных кранов на ремонтных участках в пониженных точках сети водопровода. В местах пересечения колодцев трубами - трубы заложены в стальные футляры Ø325х6,0.

Отопление насосной станции 1-го и 2-го подъема, здания с бактерицидными установками, предусмотрены электронагревательные приборы конвектор ТЕРМИК-С кд в насосной II подъема, в бактерицидной ПЭТ-4, в насосной станции I подъема - модель ИК-1,1.

Подключение зданий на объекте выполнено к РУ-0,4 кВ запроектированной КТПН-10/0,4 кВ кВ кабельными линиями марки АВБбШв расчетного сечения, проложенными в траншее на глубине 0,7-0,8 м от планировочной отметки земли под засыпку грунтом.

Подключение потребителей второй категории выполняется двумя кабелями, подключенными к общему аппарату. Кабельная линия 0,4 кВ на всем протяжении защищена от механических повреждений. При прохождении кабельной линии под проездами прокладка кабелей выполнена в полиэтиленовых трубах диаметром 110 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **19.05.2022г.;**
месяц, год

окончание работ **15.12.2022.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**7,0**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**7,0**;
фактически, месяц:**7,0**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Елибаев Б.А.
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

МЕРКЕНСКИЙ РЭС

Место печати(при наличии)

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **необходимость доступа маломобильных групп населения на производственный объект отсутствует**
;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительства системы водоснабжения в селе Андас батыр Меркенского района Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,

и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАРАЗСТРОЙ-2004»

Баккараев Куат Кенисбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 6 (шесть)
листов

Подпись