Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Бухар-Жырауского района"

управления образования Карагандинской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп "

Договор № 117 от 2023-03-03

А К Т № 1
выполненных работ от 25 июля 2023 года
за июль 2023 года
Наименование объекта :Капитальный ремонт здания КГКП Ясли-сад Балдәурен

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	182 062 092,61
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	54 618 627,78
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	92 307 692,31
7	Сумма выполненных работ за июль 2023 года	92 307 692,31
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	4 615 384,62
9	Удержание аванса	27 692 307,69
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	60 000 000,00
11	в т.ч. НДС 12%	6 428 571,43

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ, 56А
БИН 091040011509
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87215422282

Руководитель
_____ Оспанова К.Т.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86
БИН/ИИН 111040019283
БИК TSESKZKA
ИИК KZ43998FTB0001464091
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: 87770800060

Директор
_____ Жұман М.Б.

Заказчик : ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп""

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад "Балдәурен"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
	.	№17	2023-03-03				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад "Балдәурен"	92 307 692,31	82 417 582,42							9 890 109,89	92 307 692,31
Удержание аванса 30%	27 692 307,69	24 725 274,73							2 967 032,97	27 692 307,69
Удержание резерва 5%	4 615 384,62	4 120 879,12							494 505,49	4 615 384,62
Итого к оплате	60 000 000,00	53 571 428,57							6 428 571,43	60 000 000,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 171040018
Директор _____ **Жуман М.Б.**

Эксперт (технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ08VJE00055430 от 19.06.2020 г.)

Эксперт _____ **Илеусизов А.А.**
ИИН 971118351166

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования
БИН 091040011509
/ Руководитель _____ **Оспанова К.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Бухар-Жырауского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли сада Балдаурен" в поселке Ботакара, Бухар-Жырауского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Ясли- сад**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 117 от 2023-03-03**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Сторона происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел: 1. на отм. 2.600 (технические)										
1	1	Е11-460201-0802 Кзгр и Кзм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	661,144	322,29	0	213081	0	0	153418	395819	
						322,29	0	213081	0		29320		
2	2	Е12-120104-0502 Кзгр и Кзм=1,09	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	424,87	306,51	0	130839	0	0	94204	243046	
						306,51	0	130839	0		18003		
3	3	Е11-460401-1103 Кзгр и Кзм=1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	24,46	1599,61	213,25	42326	5643	0	28901	76925	
						1386,36	130,64	36683	3457		5698		
4	4	Е11-460401-1101 Кзгр и Кзм=1,12	Заполнение оконных проемов деревянное с индивидуальным досками. Разборка	м2	0,48	2728,77	213,25	1310	103	0	915	2403	
						2515,52	130,64	1207	63		178		
5	5	Е11-090403-0401 Кзгр и Кзм=1,12 ФТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзгр=0,6 Кзм=0,7, Кзр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов -	т	4,41	2487,27	49,54	10969	214	1418	6790	19180	
						2117,12	21,33	9337	94		1421		
			Итого по разделу: 1. на отм. 2.600 (технические)									737373	
			Раздел: 2. на отм.+0.000 (1-этаж)										
6	6	Е11-460201-0802 Кзгр и Кзм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1283,296	322,29	0	413595	0	0	297788	768294	
						322,29	0	413595	0		56911		
7	7	Е12-120104-0502 Кзгр и Кзм=1,09	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	537,39	306,51	0	164714	0	0	118594	305973	
						306,51	0	164714	0		22665		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-460401-1101 Кгр и Кзм=1,12	Заполнение оконных проемов деревянное с подконными досками. Разборка	м2	100,28	2728,77	213,25	273641	21385	0	191057	501874	
						2515,52	130,64	252256	13101		37176		
9	9	Е11-460401-1103 Кгр и Кзм=1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	74,97	1599,61	213,25	119923	15987	0	81885	217953	
						1386,36	130,64	103935	9794		16145		
10	10	Е11-090403-0401 Кгр и Кзм=1,12 ФТЧ 09 таб.а.3 п.3.5 Кгр=0,6, Кзм=0,7, Кзр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу	т	15,12	2487,27	48,54	37608	734	4863	23279	65758	
						2117,12	21,23	32011	321		4871		
11	11	Е12-070101-0208 Кгр и Кзм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	380,06	2748,4	921,9	1044557	350340	0	611967	1788974	
						1826,6	406,48	694218	154487		132450		
12	12	Е12-070101-0102 Кгр и Кзм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусьев	м2	380,06	105,42	0	40068	0	0	28849	74430	
						105,42	0	40068	0		5513		
13	13	Е12-070101-0201 Кгр и Кзм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	380,06	484,89	23,06	184288	8764	0	130244	339695	
						461,93	14,13	175524	5370		25163		
14	14	Е12-070101-0301 Кгр и Кзм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	407,62	51,82	0	21122	0	0	15208	39236	
						51,82	0	21122	0		2906		
15	15	Е12-070101-0207 Кгр и Кзм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	157,33	1186,31	38,41	186643	6075	0	132688	344877	
						1147,7	23,65	180569	3721		25546		
16	16	Е12-070101-0302 Кгр и Кзм=1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	165,19	196,28	0	32423	0	0	23344	60228	
						196,28	0	32423	0		4461		
17	17	Е12-030101-0102 Кгр и Кзм=1,09	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки	м2 стен	11,9	781,41	152,56	9299	1815	0	5919	16435	
						628,85	61,96	7482	737		1217		
			Итого по разделу: 2. на отм.+0.000 (1-этаж)									4532827	
			Раздел: 3. на отм.+3.350 (2-этаж)										
18	18	Е11-460201-0002 Кгр и Кзм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	707,432	322,29	0	227999	0	0	1641,59	423531	
						322,29	0	227999	0		31373		
19	19	Е12-120104-0502 Кгр и Кзм=1,09	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	438,05	306,51	0	134266	0	0	96671	249412	
						306,51	0	134266	0		18475		
20	20	Е11-460401-1101 Кгр и Кзм=1,12	Заполнение оконных проемов деревянное с подконными досками. Разборка	м2	106,63	2728,77	213,25	290969	22739	0	203155	533654	
						2515,52	130,64	268230	13930		39536		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата механизаторов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата механизаторов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	E11-460401-1103 Кстр и Кзм=1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	42,84	1599,61	213,25	68517	9136	0	46792	124544	
						1386,36	130,64	59392	5597		9225		
22	22	E12-070101-0301 Кстр и Кзм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	414,82	51,82	0	21495	0	0	15477	39930	
						51,82	0	21495	0		2958		
23	23	E12-070101-0207 Кстр и Кзм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	50,37	1186,31	38,61	59755	1945	0	42481	110415	
						1147,7	23,65	57810	1191		8179		
24	24	E12-070101-0302 Кстр и Кзм=1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	52,89	196,28	0	10381	0	0	7474	19283	
						196,28	0	10381	0		1428		
25	25	E12-020101-0102 Кстр и Кзм=1,09	Стены кирпично-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки	м2 стен	39,65	781,41	152,56	30983	6049	0	19721	54760	
						628,95	61,96	24934	2457		4056		
26	26	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	309,55	170		52624			4210	56834	
27	27	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки выше 20 до 30 км	т·км	9286,5	24		222876			17830	240706	
			Итого по разделу: 3. на отм.+3,350 (2-этаж)									**1853068**	
			Раздел: 4. на отм.-2,600 (техподполье)										
28	28	E11-100501-0106 Кстр и Кзм=1,12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых	м2	0,48	3312,40	315,21	1590	151	648	623	2990	
						1646,89	155,84	791	75		177		
29	29	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом вузкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - неподвижная и поворотно-откидная створка	м2	0,48	38517		18488		18488	1479	19967	
			Итого по разделу: 4. на отм.-2,600 (техподполье)									**22957**	
			Раздел: 5. на отм.+0,000 (1 этаж)										
30	38	E11-100501-0106 Кстр и Кзм=1,12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	97,28	3312,40	315,21	322233	30664	131360	126266	454379	
						1646,89	155,84	160269	15160		35880		
		261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонах емкостью 750 мл	шт	67,1232	1957				131360,1			Количество 100%
31	39	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - неподвижная и поворотно-откидная створка	м2	97,28	38517		3746934		3746934	299755	4046689	
			Итого по разделу: 5. на отм.+0,000 (1 этаж)									**4531068**	
			Раздел: 6. на отм.-3,300 (2 этаж)										
32	57	E11-100501-0106 Кстр и Кзм=1,12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		74,08	3312,40	315,21	245385	23350	100032	96153	368861	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. под ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1646,89	155,84	122001	11544		27323		
33	58	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - неподвижная и поворотно-откидная створки	м2	74,08	38517		2853339		2853339	228267	3081606	
			Итого по разделу: 6. на отм.+3,300 (2 этаж)									3450467	
			Раздел: 7. Отделочные работы (внутренние)										
34	125	Е11-150203-0203 Кпр и Ким=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	661,144	2209,58 1573,19	136,3 110,63	1460852 1040107	90114 73139	330632	901527 180951	2443380	
35	126	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	36,6273776	1212		44392		44392	3551	47943	
36	132	Е11-150203-0203 Кпр и Ким=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1224,855	2209,58 1573,19	136,3 110,63	2706418 1926933	166948 135500	612538	1484951 335310	4526679	
37	133	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	67,856947	1212		82243		82243	6579	88822	
38	134	Е11-150212-0205 Кпр и Ким=1,06	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микропористого, размер зерна до 0,7 мм АЛПНЕКС	м2 отдельяемой поверхности	1316,86	1064,07 724,28	13,3 6,09	1401233 953777	17514 8016	429942	692491 167498	2261222	
39	146	Е11-150203-0203 Кпр и Ким=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	707,432	2209,58 1573,19	136,3 110,63	1563129 1112927	96423 78260	353780	857654 193663	2614446	
40	147	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	39,1917328	1212		47500		47500	3800	51300	
41	148	Е11-150212-0205 Кпр и Ким=1,06	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микропористого, размер зерна до 0,7 мм АЛПНЕКС	м2 отдельяемой поверхности	766,29	1064,07 724,28	13,3 6,09	815387 555009	10192 4665	250186	402965 97468	1315820	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (внутренние)									13349612	
			Раздел: 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
42	156	К12-190101-0201 Кпр и Ким=1,09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	33	91,15 90,18	0,97 0	3000 2976	32 0	0	2143 412	5563	
43	157	Е11-460302-0201 Кпр и Ким=1,12	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	м2 ниш	5,436	6611,09 3820,19	2796,9 1204,22	35938 20767	15171 6546	0	19665 4408	69951	
44	158	К11-090305-0201 Кпр и Ким=1,12	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЫЧКИ. Монтаж	т конструкций	0,30718	68347,56 34201,55	22771,81 6240,8	20995 10506	6995 1917	3494	8949 2395	32335	
45	159	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,30718	929500		285524		285524	22842	308366	Казахстан
46	166	Е12-010101-0501 Кпр и Ким=1,12	Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Экскаваторами	м2 основания	192,7285714	4186,88 2918,99	1267,89 489,74	806932< 562574	244358 94386	0	473011 102395	1382338	

№ п/п	По позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						в том числе: заработная плата строителей	в том числе: заработная плата машинистов	в том числе: заработная плата строителей	в том числе: заработная плата машинистов	оборудования, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	167	Е12-010101-0106 Кпр и Кзм=1,12	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	мЗ грунта	59,96	9648,1	3,35	578500	201	79103	359497	1013026	
						8325,49	1,51	499196	91		75039		
48	168	Е12-010101-0601 Кпр и Кзм=1,12	Грунт. Погрузка вручную и автомобили-самосвалы с выгрузкой	мЗ грунта	548,6	3815,9	2467,84	2093401	1353856	0	950764	3287698	
						1348,06	1658,99	739545	580061		243533		
49	169	Е11-010205-0502 Кпр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	мЗ грунта	548,6	1596,08	0	826238	0	0	594891	1534819	
						1596,08	0	826238	0		113650		
50	170	Е11-010201-0501 Кпр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	мЗ уплотненного грунта	548,6	297,07	150,31	162971	82461	0	84110	366848	
						146,75	66,19	80510	36310		19767		
51	171	Е11-460101-0101 Кпр и Кзм=1,12	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	мЗ	119	117180,93	4017,43	13944531	478073	8737655	3551309	18895507	
						39737,84	1710,67	4728803	203570		1399667		
52	172	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,29228	331233		3409143		3409143		3681874	
											272731		
53	173	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12	т	1,39656	389901		544520		544520		588082	
											43562		
54	175	Е11-460101-0101 Кпр и Кзм=1,12	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	мЗ	68,48	118710,93	4017,43	8129325	275113	5132964	2043644	10986806	
						39737,84	1710,67	2721247	117147		813837		
55	176	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12	т	5,32638	389901		2076761		2076761		2242902	
											166141		
56	178	Е11-460101-0402 Кпр и Кзм=1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	2,803086	988242,15	65747,68	2770184	184295	1396827	900101	3963908	
						434197,39	21789,56	1180062	61078		293623		
			Итого по разделу: 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									48259123	
			Раздел: 9. 02-01-03 Отопление и вентиляция										
57	1	Е11-160401-0202 Кпр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3879,69	69,15	58195	1037	41823	11842	75640	
						1075,65	20,81	16135	312		5603		
58	2	Е11-160301-0104 Кпр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	110	2559,06	27,9	281497	3069	216059	45707	353380	
						566,99	10,12	62369	1113		26176		
59	3	Е11-160501-0801 Кпр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	130	1662,33	16,76	216103	2179	1508	152957	398585	
						1633,97	0,19	212416	25		39525		
60	4	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	128,7	301		38739		38739		41839	Казахстан
											3099		
61	5	Е11-160501-0802 Кпр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	1773,94	20,06	177394	2006	1167	125455	327077	
						1742,21	0,23	174221	23		24228		
62	6	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм		99	418		41382		41382		44693	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							3311		
63	7	Е11-160501-0004 Кзгр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	130	2102,94 2055,49	27,62 0,56	273382 267213	3591 73	2578	193446 37266	503094	
64	8	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	128,7	640		82368		82368	6589	88957	Казахстан
65	9	Е11-160501-0004 Кзгр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	210	2102,94 2055,49	27,62 0,56	441617 431653	5801 118	4164	310875 60199	812691	
66	10	С1241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	207,9	1060		220374		220374	17630	238004	Казахстан
67	11	Е11-160501-0005 Кзгр и Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65	2249,99 2187,6	31,14 0,83	146249 142194	2024 54	2031	102418 19693	268560	
68	12	С1241-205-2305	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	64,35	2076		133591		133591	10687	144278	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Отопление									3396797	
			Раздел: 10. 02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение										
69	51	С1243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0153	416327		6370		6370	510	6880	Казахстан
70	52	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	303475		3095		3095	248	3343	Казахстан
71	53	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,21012	472179		99214		99214	7937	107151	Казахстан
72	54	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,07752	779162		60401		60401	4832	65233	Казахстан
73	55	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0561	1214855		68108		68108	5449	73557	Казахстан
74	56	С1243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,1683	1761461		296454		296454	23716	320170	Казахстан
75	57	С1243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,0459	2948282		135326		135326	10826	146152	Казахстан
76	58	С1243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,0255	4991057		127272		127272	10182	137454	Казахстан
77	121	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,397	303475		727430		727430	58194	785624	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	122	С12-Ф-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,6324	472179		298606		298606	23888	322494	Казахстан
79	124	Е12-170101-0705 Кзтр и Кзм-1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	165	262,28 260,13	2,15 1,31	43276 42921	355 216	0	31059 5947	80282	
80	125	Е12-170101-0701 Кзтр и Кзм-1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	135	80,27 80,27	0 0	10836 10836	0 0	0	7802 1491	20129	
81	126	Е12-170101-0401 Кзтр и Кзм-1,09	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	2380	34,91 34,91	0 0	83092 83092	0 0	0	59826 11430	154351	
			Итого по разделу: 10. Электрооборудование и электроосвещение. Демонтаж									2232820	
			ИТОГО:					59113746 22009799	3546902 1644619	33281546	17031177 6091599	82236512,75	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			временные 1,2%			986838,153							
			Итого с временными									83.223.351	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х1%			2,2*1%		1830914					
			Итого с зимними									85.054.265	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1.701.085					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									86.755.350	
			Скидки									4.337.767	
			Итого со скидкой									82.417.582	
			НДС			12 %		9890109,89					
			ИТОГО ГСР									92.307.692,31	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 210140019283

Директор Журман М.Б.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"

№ KZ08VTJE00055440 от 19.06.2020 г.

№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.

Эксперт Тлеусынов А.А.

ИИН 971118351466

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района" управления образования Карагандинской области

БИН 091040011509

Руководитель Оспанова К.Т.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АРКО-проект"

Авторский надзор Ералиев К.Р.

Приказ №2 от 01.03.2023 года