Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Айтым Павлодарского района Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) **№15/1-05/NS от 15.05.2023 г.**

Справка №1

от 26.10.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15/1-05/NS	15.05.2023 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Айтым Павлодарского района Павлодарской области	2 931 000,00	2 616 964,29							314 035,71	
за октябрь месяц 2023 г.	2 931 000,00	2 616 964,29							314 035,71	2 931 000,00
Итого к оплате:										2 931 000,00

Генподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Спецстрой Групп ЛТД"

БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью

«NamysStroy»

БИН 170640026988

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-2 В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, Чокана Уалиханова, 7А БИН 081240018254

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Айтым Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор №15/1-05/NS от 15.05.2023 г.

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 26.10.2023 года

(локальная смета №6-3-4)

Площадка водозаборных сооружений -НВК

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5513	152,92	144,87	843048	798668	0	173693	1098079	
						8,05	35,71	44380	196869	–	81338		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	170,5	1934,86	0	329894	0	0	237523	612810	
						1934,86	0	329894	0	–	45393		
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	40,1	1612,37	0	64656	0	0	46552	120105	
						1612,37	0	64656	0	–	8897		
4	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка местным грунтом вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	225,8	765,52	0	172854	0	0	124455	321094	

5	5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %			765,52	0	172854	0	–	23785	
				м3 грунта	5440	18,21	18,21	99062	99062	0	27511	136699
6	6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %			0	7,03	0	38243	–	10126	
				м3 грунта	58	18,2	18,2	1056	1056	0	293	1457
7	7	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %			0	7,03	0	408	–	108	
				м3 грунта	58	8,04	8,04	466	466	0	130	644
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой				0	3,11	0	180	–	48	
8	9	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	1210,2	26,9	12102	269	1731	10130	24011
						1010,2	13	10102	130	–	1779	
9	11	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2015	81	4030	162	654	3259	7872
						1607	39	3214	78	–	583	
10	15	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	20	545,8	29,35	10916	587	422	9808	22382
						495,35	–	9907	–	–	1658	
11	17	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1048,75	58,75	4195	235	245	3678	8503
						928,75	–	3715	–	–	630	
		Раздел 3 Канализация К3										
12	43	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2015	81	4030	162	654	3259	7872
						1607	39	3214	78	–	583	
13	45	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1048,75	58,75	4195	235	245	3678	8503
						928,75	–	3715	–	–	630	
14	47	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1596,5	110,25	6386	441	372	5569	12911
						1393,25	13	5573	52	–	956	

15	49	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	3	1407,33	914,67	4222	2744	–	2193	6928
						492,67	245,67	1478	737	–	513	
		Раздел 4 Круглые водопроводные колодцы										
16	80	1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=6,000;	м2	1,74	3241,95	528,16	5641	919	2445	2252	8524
						1308,62	129,31	2277	225	–	631	
17	82	1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=6,000;	м2 покрытия по фермам	1,74	65,52	2,3	114	4	31	73	202
						45,4	1,15	79	2	–	15	
18	83	1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=6,000;	м2	1,74	6779,89	19,54	11797	34	9016	2485	15425
						1578,74	8,05	2747	14	–	1143	
		Раздел 5 Круглые канализиционные колодцы										
19	99	1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=5,000;	м2	1,45	3242,07	527,59	4701	765	2038	1878	7105
						1308,97	130,34	1898	189	–	526	
20	101	1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=5,000;	м2 покрытия по фермам	1,45	65,52	2,07	95	3	26	61	168
						45,52	1,38	66	2	–	12	
21	102	1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=5,000;	м2	1,45	6779,31	19,31	9830	28	7513	2071	12853
						1578,62	8,28	2289	12	–	952	
		Локальная смета (корректировка) №12 к локальной смете №6-3-4										
		Раздел. ДОБАВИТЬ										
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
22	1	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2954,64	188,45	5909	377	939	4726	11486
						2296,73	90,64	4593	181	–	851	
23	3	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1596,18	110,05	6385	440	372	5569	12910
						1393,2	12,95	5573	52	–	956	

24	5	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,22	305168,74	83433,98	67137	18355	227	53104	129860
						220704,56	23114,27	48555	5085	–	9619	
25	7	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,064	347122,75	105607,44	22216	6759	148	17034	42390
						239202,14	29635,25	15309	1897	–	3140	
26	9	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,05	454559,36	149439,09	22728	7472	300	16906	42805
						299117,06	42414,92	14956	2121	–	3171	
27	11	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	57	1407,4	914,74	80222	52140	0	41664	131637
						492,66	245,66	28082	14003	–	9751	
	Раздел 3 Канализация К3											
28	23	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,02	305168,74	83433,98	6103	1669	20	4827	11804
						220704,56	23114,27	4414	462	–	874	
29	25	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,056	347122,75	105607,44	19439	5914	130	14904	37090
						239202,14	29635,25	13395	1660	–	2747	

Итого	
в том числе	**2 854 129**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	796 935
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	998 966
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	262 680
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 528
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	819 285
в т.ч. зарплата, тенге	73 736
- сметная прибыль (8 %), тенге	211 415
Всего	**2 854 129**
Временные здания и сооружения (2 %)	57 083
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**58 224**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**2 969 436**

С учетом скидки К=0,8813 2 616 964,29

НДС (12 %) 314 035,71

Итого по акту с учетом НДС **2 931 000,00**

Генподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Спецстрой Групп ЛТД"

БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью

«NamysStroy»

БИН 170640026988

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**