Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Компания «ЕвроАзия Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «PLAZA CONSTRUCTION»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5-ти этажного жилого дома с наружными инженерными сетями (повторное использование на 5 домов) дом №1 в микрорайоне «Нурсат-2» в городе Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 5-ти этажного жилого дома с наружными инженерными сетями (повторное использование на 5 домов) дом №1 в микрорайоне «Нурсат-2» в городе Шымкент**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **июнь 2019 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Перекрытия										
1	1	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168	
						880,59	87,26	441219	43720		89864		
2	2	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	760,77	475,1	381185	238047	38860	142455	565531	
						208,12	104,31	104278	52266		41891		
3	3	С121-020101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	95,81	20771		1990070		1990070		2149275	
											159206		
4	4	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7946	213014		169261		169261		182802	
											13541		
5	5	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,517	221991		114769		114769		123951	
											9182		
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,875	229089		200453		200453		216489	
											16036		
7	7	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,187	247823		3515865		3515865		3797134	
											281269		
8	8	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	16,3736	9881,39	2449,66	161794	40110	7401	114383	298271	
						6979,74	696,97	114283	11412		22094		
9	9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9956	213014		851119		851119		919208	
											68089		
10	10	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,9956	26173,43	2475,36	104579	9891	2709	86281	206128	
						23020,07	709,54	91979	2835		15269		
11	11	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,6447	899611,7	1322,7	579980	853	422244	143096	780922	
						243342	567,27	156883	366		57846		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,6447	654947				422244,33			
12	12	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168	
						880,59	87,26	441219	43720		89864		
13	13	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	760,77	475,1	381185	238047	38860	142455	565531	
						208,12	104,31	104278	52266		41891		
14	14	С121-020101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	93,67	20771		1945620		1945620		2101269	
											155650		
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9441	213014		201107		201107		217195	
											16089		
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,302	221991		67041		67041		72405	
											5363		
17	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,855	229089		195871		195871		211541	
											15670		
18	18	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	9,54467	247823		2365389		2365389		2554620	
											189231		
19	19	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	11,64577	9881,39	2449,66	115076	28528	5264	81355	212146	
						6979,74	696,97	81284	8117		15715		
20	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6786	221991		150643		150643		162695	
											12051		
21	21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1489	213014		244732		244732		264310	
											19579		
22	22	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,8275	26173,43	2475,36	47832	4524	1239	39463	94278	
						23020,07	709,54	42069	1297		6984		
23	23	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,26484	899611,7	1322,7	1137865	1673	828403	280741	1532094	
						243342	567,27	307789	718		113488		
	23.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,2648	654947				828403,16			
24	24	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	1002,1	1361,16	258,64	1364018	259180	222400	882589	2426336	
						880,59	87,26	882438	87440		179729		
25	25	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	1002,1	760,77	475,1	762370	476094	77720	284909	1131062	
						208,12	104,31	208555	104532		83782		
26	26	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	186,26	18856		3512119		3512119		3793088	
											280969		
27	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7606	213014		375032		375032		405035	
											30003		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,018	221991		225987		225987		244066	
											18079		
29	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,698	229089		388993		388993		420113	
											31119		
30	30	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	19,0091	247823		4710892		4710892		5087764	
											376871		
31	31	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	23,4857	9881,39	2449,66	232071	57532	10616	164067	427829	
						6979,74	696,97	163924	16369		31691		
32	32	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0554	213014		437829		437829		472855	
											35026		
33	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4974	221991		332409		332409		359002	
											26593		
34	34	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,5528	26173,43	2475,36	92989	8794	2409	76719	183285	
						23020,07	709,54	81786	2521		13577		
35	35	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	2,5174	899611,7	1322,7	2264682	3330	1648764	558756	3049313	
						243342	567,27	612589	1428		225875		
	35.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	2,5174	654947				1648763,58			
36	36	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	4008,4	1361,16	258,64	5456074	1036722	889600	3530355	9705343	
						880,59	87,26	3529752	349759		718914		
37	37	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	4008,4	760,77	475,1	3049480	1904377	310881	1139638	4524247	
						208,12	104,31	834222	418127		335129		
38	38	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	740,4	18856		13960982		13960982		15077861	
											1116879		
39	39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,3896	213014		2000116		2000116		2160126	
											160009		
40	40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,072	221991		903947		903947		976263	
											72316		
41	41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,76	229089		1548642		1548642		1672533	
											123891		
42	42	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	75,7508	247823		18772791		18772791		20274614	
											1501823		
43	43	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	95,9724	9881,39	2449,66	948341	235099	43380	670445	1748289	
						6979,74	696,97	669862	66890		129503		
44	44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,7112	213014		1642594		1642594		1774001	
											131407		
45	45	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,9896	221991		1329637		1329637		1436008	
											106371		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		13,7008	26173,43	2475,36	358597	33914	9289	295854	706807	
				т		23020,07	709,54	315393	9721		52356		
47	47	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		10,0696	899611,7	1322,7	9058730	13319	6595054	2235023	12197253	
				т		243342	567,27	2450357	5712		903500		
	47.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	10,0696	654947				6595054,31			
48	48	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		501,05	1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168	
				м2 конструкций		880,59	87,26	441219	43720		89864		
49	49	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		501,05	760,77	475,1	381185	238047	38860	142455	565531	
				м2 конструкций		208,12	104,31	104278	52266		41891		
50	50	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010		93,13	18856		1756059		1756059		1896544	
				м3							140485		
51	51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,8441	213014		179805		179805		194190	
				т							14384		
52	52	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,509	221991		112993		112993		122033	
				т							9039		
53	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,849	229089		194497		194497		210056	
				т							15560		
54	54	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/		8,54212	247823		2116934		2116934		2286289	
				т							169355		
55	55	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		10,74422	9881,39	2449,66	106168	26320	4856	75057	195723	
				т		6979,74	696,97	74992	7488		14498		
56	56	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,9495	213014		202257		202257		218437	
				т							16181		
57	57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5232	221991		116146		116146		125437	
				т							9292		
58	58	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,4727	26173,43	2475,36	38546	3645	998	31801	75975	
				т		23020,07	709,54	33902	1045		5628		
59	59	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,80127	899611,7	1322,7	720832	1060	524789	177848	970574	
				т		243342	567,27	194983	455		71894		
	59.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,8013	654947				524789,38			
60	60	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		501,05	1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168	
				м2 конструкций		880,59	87,26	441219	43720		89864		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	760,77	475,1	381185	238047	38860	142455	565531	
						208,12	104,31	104278	52266		41891		
62	62	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	93,54	18856		1763790		1763790	141103	1904893	
63	63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5956	213014		126871		126871	10150	137021	
64	64	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	221991		110108		110108	8809	118916	
65	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,849	229089		194497		194497	15560	210056	
66	66	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	8,55959	247823		2121263		2121263	169701	2290964	
67	67	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	10,50019	9881,39	2449,66	103757	25722	4746	73352	191278	
						6979,74	696,97	73289	7318		14169		
68	68	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6013	213014		341099		341099	27288	368387	
69	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,101	221991		244412		244412	19553	263965	
70	70	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,7023	26173,43	2475,36	70728	6689	1832	58353	139408	
						23020,07	709,54	62207	1917		10327		
71	71	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,27648	899611,7	1322,7	248725	366	181080	61367	334899	
						243342	567,27	67279	157		24807		
	71.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2765	654947				181079,75			
72	72	Е11-061601-0202 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	71,68	2745,2	540,16	196776	38719	31816	126591	349236	
						1761,18	179,54	126241	12869		25869		
73	73	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0735915	902077		66385		66385	5311	71696	
74	74	Е11-061601-0402 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	71,68	1173,28	737,81	84101	52886	1379	37644	131484	
						416,24	160,87	29836	11531		9740		
75	75	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,36	18856		346196		346196	27696	373892	
76	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0749	229089		17159		17159	1373	18531	
77	77	Е11-061601-0607 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0749	40832,75	2475,36	3058	185	51	2617	6129	
						37679,39	709,54	2822	53		454		
78	78	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,348	221991		521235		521235		562934	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							41699		
79	79	Е11-061601-0608 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		2,348	22695,18	2449,66	53288	5752	1592	43299	104314	
				т		19567,53	696,97	45945	1636		7727		
			Итого по разделу: 8. Перекрытия									127337883	
			Раздел: 9. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1										
80	80	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		19,3	53131,52	2930,54	1025438	56559	572495	370722	1507853	
				м3		20538	570,13	396383	11004		111693		
	80.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	19,5895	18856				369379,61			
	80.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1428	498088				71136,93			
81	81	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		3,37435	247823		836242		836242		903141	
				т							66899		
82	82	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,248	221991		55054		55054		59458	
				т							4404		
83	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4312	229089		98783		98783		106686	
				т							7903		
84	84	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		7,2	47135,91	1843,79	339379	13275	197946	119389	495469	
				м3		17799,6	422,13	128157	3039		36701		
	84.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,308	18856				137799,65			
	84.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0432	498088				21517,4			
85	85	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/		0,67524	247823		167340		167340		180727	
				т							13387		
86	86	Е11-060301-0403	Болты анкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании		0,4872	167412,97	1430,06	81564	697	10212	64484	157731	
				т		145022	424,34	70655	207		11684		
87	87	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4872	213014		103780		103780		112083	
				т							8302		
88	88	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1572	213014		33486		33486		36165	
				т							2679		
89	89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06048	229089		13855		13855		14964	
				т							1108		
90	90	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка		0,1188	899611,7	1322,7	106874	157	77808	26369	143902	
				т		243342	567,27	28909	67		10659		
	90.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1188	654947				77807,7			
91	91	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,28584	74121,2	26558,59	21187	7592	2898	9041	32646	
				т конструкций		37425,5	8416,1	10698	2406		2418		
92	92	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,28584	582138		166398		166398		179710	
				т							13312		
93	93	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,28936	79,34	1,72	658	14	426	151	874	
				м2		26,18	0,27	217	2		65		
	93.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	503480				375,62			
94	94	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями. Установка		0,28584	2578,7	86,55	737	25	22	828	1690	
				м ограждения		2416,86	36,81	691	11		125		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,28584	582138		166398		166398		179710	
											13312		
96	96	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,28936	79,34	1,72	658	14	426	151	874	
						26,18	0,27	217	2		65		
	96.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	503480				375,62			
97	97	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01176	74121,2	26558,59	872	312	119	372	1343	
						37425,5	8416,1	440	99		99		
98	98	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01176	582138		6846		6846		7394	
											548		
99	99	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,34104	79,34	1,72	27	1	18	6	36	
						26,18	0,27	9	0		3		
	99.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	503480				15,45			
100	100	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0319	74121,2	26558,59	2364	847	323	1009	3643	
						37425,5	8416,1	1194	268		270		
101	101	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0319	582138		18570		18570		20056	
											1486		
102	102	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9251	79,34	1,72	73	2	48	17	97	
						26,18	0,27	24	0		7		
	102.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0001	503480				41,92			
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1									4146252	
			Раздел: 10. Электрооборудования										
103	103	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	21888,59	2576,39	21889	2576	15145	3678	27612	
						4167	941,63	4167	942		2045		
104	104	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	251903		251903		251903		251903	
			Отпускная цена			251903		251903					
			Сметная стоимость оборудования					***251903***					
105	105	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	468,49	3,39	1405	10	20	992	2589	
						458,37	0,97	1375	3		192		
106	106	С123-070218-1702 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	396		1188		1188		1283	
											95		
107	107	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25292,57	2928,03	25293	2928	18198	3772	31389	
						4167	1071,51	4167	1072		2325		
108	108	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	147704		147704		147704		147704	
			Отпускная цена			147704		147704					
			Сметная стоимость оборудования					***147704***					
109	109	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25292,57	2928,03	25293	2928	18198	3772	31389	
						4167	1071,51	4167	1072		2325		
110	110	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-70, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012		1	286784		286784				286784	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						286784			
			Отпускная цена			286784		286784					
			Сметная стоимость оборудования					***286784***					
111	111	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		3	468,49	3,39	1405	10	20	992	2589	
				шт.		458,37	0,97	1375	3		192		
112	112	С123-070218-1702 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012		3	396		1188		1188		1283	
				шт.							95		
113	113	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4213,32	1351,87	4213	1352	83	2376	7116	
				шт.		2778	521,43	2778	521		527		
114	114	С123-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8394		8394		8394		9066	
				шт.							672		
115	115	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		4	2679,8	26,6	10719	106	5349	3790	15670	
				шт		1316	0	5264	0		1161		
116	116	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		4	4873,52	112,71	19494	451	8515	7674	29341	
				шт		2632	32,47	10528	130		2173		
117	117	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1687		1687		1687		1822	
				шт.							135		
118	118	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	519		519		519		561	
				шт.							42		
119	119	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		3	1632		4896		4896		5288	
				шт.							392		
120	120	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		3	1662		4986		4986		5385	
				шт.							399		
121	121	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене		2	21888,59	2576,39	43777	5153	30290	7356	55224	
				шт.		4167	941,63	8334	1883		4091		
122	122	С123-070201-0602 п.	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1/6/ 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		2	28390		56780		56780		61322	
				шт.							4542		
123	123	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		6	580,45	80,91	3483	485	164	2180	6116	
				шт.		472,26	32,47	2834	195		453		
124	124	С123-070501-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1		6	8032		48192		48192		52047	
				шт.							3855		
125	125	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		8	4873,52	112,71	38988	902	17031	15347	58682	
				шт		2632	32,47	21056	260		4347		
126	126	С123-070204-0944	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	9603		19206		19206		20742	
				шт.							1536		
127	127	С123-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		6	683		4098		4098		4426	
				шт.							328		
128	128	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене		22	21888,59	2576,39	481549	56681	333194	80921	607467	
				шт.		4167	941,63	91674	20716		44998		
129	129	С123-070201-0602 п.	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1/6/ 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		22	28390		624580		624580		674546	
				шт.							49966		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	130	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	66	580,45 472,26	80,91 32,47	38310 31169	5340 2143	1800	23985 4984	67278	
131	131	С123-070501-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	66	8032		530112		530112	42409	572521	
132	132	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	66	4873,52 2632	112,71 32,47	321653 173712	7439 2143	140502	126616 35861	484130	
133	133	С123-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	66	683		45078		45078	3606	48684	
134	134	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	72	4213,32 2778	1351,87 521,43	303359 200016	97335 37543	6008	171042 37952	512354	
135	135	С123-070201-0207 п.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	72	5892		424224		424224	33938	458162	
136	136	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	144	4873,52 2632	112,71 32,47	701787 379008	16230 4676	306549	276252 78243	1056283	
137	137	С123-070204-0942	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	9603		691416		691416	55313	746729	
138	138	С123-070204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	3709		267048		267048	21364	288412	
139	139	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	288	2679,8 1316	26,6 0	771783 379008	7661 0	385114	272886 83574	1128243	
140	140	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	3597		258984		258984	20719	279703	
141	141	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	519		37368		37368	2989	40357	
142	142	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	144	3570		514080		514080	41126	555206	
143	143	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32 2778	1351,87 521,43	4213 2778	1352 521	83	2376 527	7116	
144	144	С123-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106	488	6594	
145	145	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2679,8 1316	26,6 0	10719 5264	106 0	5349	3790 1161	15670	
146	146	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603		9603		9603	768	10371	
147	147	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1632		4896		4896	392	5288	
148	148	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32 2778	1351,87 521,43	4213 2778	1352 521	83	2376 527	7116	
149	149	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200		5200		5200	416	5616	
150	150	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	2679,8 1316	26,6 0	8039 3948	80 0	4012	2843 871	11753	
151	151	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603		9603		9603	768	10371	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	152	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1632		3264		3264	261	3525	
153	153	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	72	2401,81 1049,25	15,45 6,49	172930 75546	1112 468	96272	54730 18213	245872	
	153.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	146,88	649				95325,12			
154	154	С123-070106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	72	6630		477360		477360	38189	515549	
155	155	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4476		13428		13428	1074	14502	
156	156	С123-070104-0404 п.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W/КЛ SP-15 36В, IP20/, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 /	шт.	3	678		2034		2034	163	2197	
157	157	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	383	2401,81 1049,25	15,45 6,49	919892 401861	5917 2487	512114	291131 96882	1307904	
	157.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	781,32	649				507076,68			
158	158	С123-070101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60(18) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	65	1453		94445		94445	7556	102001	
159	159	С123-070101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60(30) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	196	1453		284788		284788	22783	307571	
160	160	С123-070101-0708	Светильники, тип НПО22-60-150 ГОСТ 17677-82	шт.	122	1291		157502		157502	12600	170102	
161	161	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	128	2401,81 1049,25	15,45 6,49	307431 134303	1977 831	171150	97297 32378	437106	
	161.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	261,12	649				169466,88			
162	162	С123-070102-1322	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-604/136УХЛ4/ ГОСТ 17677-82	шт.	128	1895		242560		242560	19405	261965	
163	163	С123-070104-0501 п.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт /30Вт/	шт.	318	531		168858		168858	13509	182367	
164	164	С123-070104-0501 п.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт /18Вт/	шт.	65	531		34515		34515	2761	37276	
165	165	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 /36вт/ Вт ГОСТ 6825-91	шт.	128	373		47744		47744	3820	51564	
166	166	С123-070219-0202 п.	Стартер 80С-220 для ламп	шт.	128	78		9984		9984	799	10783	
167	167	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	51	693,71 670,82	16,35 6,49	35379 34212	834 331	334	24871 4820	65070	
168	168	С123-080304-0206 прим.	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные, пиктограмма "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	51	1949		99399		99399	7952	107351	
169	169	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	182,52 172,66	0,19 0,08	365 345	0 0	19	249 49	663	
	169.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	450				18,36			
	169.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	2,04								
170	170	С123-070218-1804 п.	/Пакетный/Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1006		2012		2012	161	2173	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	171	Ц13-080202-1704 Изм. и доп. вып. 17	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования**		1	123071,82	161,82	123072	162	110400	9054	142696	
				шт.		12510	64,94	12510	65		10570		
172	172	С123-070216-0901 п.	**Реле промежуточные 24 VCД 40.52 /МРП-4 24В (8з)**		1	1687		1687		1687		1822	
				шт.							135		
173	173	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Патроны настенные или потолочные. Установка**		24	424,4	11,89	10185	285	474	6871	18421	
				шт.		392,75	4,87	9426	117		1365		
174	174	С123-070219-0101	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**		24	183		4392		4392		4743	
				шт.							351		
175	175	Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17	**Электроплита. Монтаж оборудования**		72	2862,81	84,81	206122	6106	0	145695	379962	
				шт.		2778	32,47	200016	2338		28145		
176	176	Прайс-лист	**Плита электрическая бытовая 4-х комфорочная**		72	59626,68		4293121				4293121	
				шт.						4293121			
			Отпускная цена			59627		4293121					
			Сметная стоимость оборудования					***4293121***					
177	177	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**		3	1572,72	165,72	4718	497	54	3141	8487	
				шт.		1389	64,94	4167	195		629		
178	178	С123-070203-0601	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP54, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**		3	11237		33711		33711		36408	
				шт.							2697		
179	179	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**		3	25292,57	2928,03	75878	8784	54593	11315	94168	
				шт.		4167	1071,51	12501	3215		6975		
180	180	5108-0401-0248 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012**		1	134839		134839				134839	
				шт.						134839			
			Отпускная цена			134839		134839					
			Сметная стоимость оборудования					***134839***					
181	181	5108-0401-0213 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012**		2	123643		247286				247286	
				шт.						247286			
			Отпускная цена			123643		247286					
			Сметная стоимость оборудования					***247286***					
			Итого по разделу: 10. Электрооборудования									17904797	
			Раздел: 11. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
182	182	С123-070501-1201	**Колодка /клемная 3-х контактная С-3-2,5/220УХЛ4**		72	2295		165240		165240		178459	
				шт.							13219		
183	183	С123-061709-0202	**Колодка /клемная 2-х контактная С-2-2,5/220УХЛ4**		144	1673		240912		240912		260185	
				шт.							19273		
184	184	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 17	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**		72	927,04	10,97	66747	790	1952	46252	122039	
				комплект		888,96	3,25	64005	234		9040		
185	185	С123-070218-1101	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**		72	971		69912		69912		75505	
				шт.							5593		
186	186	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		1366	226,26	0,19	309070	262	46203	189168	538097	
				шт.		192,24	0,09	262606	128		39859		
	186.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1393,32	32				44586,24			
187	187	С123-070220-0504	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**		864	393		339552		339552		366716	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							27164		
188	188	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057		418	285		119130		119130		128660	
				шт.							9530		
189	189	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043		84	303		25452		25452		27488	
				шт.							2036		
190	190	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		109	182,52	0,19	19895	21	1054	13557	36128	
				шт.		172,66	0,08	18820	9		2676		
	190.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,2236	450				1000,62			
	190.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	111,18								
191	191	С123-070218-1705	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012		109	385		41965		41965		45322	
				шт.							3357		
192	192	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3		611	42		25662		25662		27715	
				шт.							2053		
193	193	С123-061707-0201 п.	Коробка/для электроустановочных изделии/ для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20		1366	100		136600		136600		147528	
				шт.							10928		
194	194	Прайс-лист	Ответвительный сжим У734 М		72	114,75		8262		8262		8923	
				шт.							661		
195	195	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		72	182,52	0,19	13142	14	696	8955	23864	
				шт.		172,66	0,08	12432	6		1768		
	195.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,4688	450				660,96			
	195.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	73,44								
196	196	С123-070217-0107 прим.	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (Разъем штепсельный РШ-ВШ)		72	311		22392		22392		24183	
				шт.							1791		
197	197	Ц13-080201-1819 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		178	2860,14	80,91	509106	14402	18732	346861	924444	
				шт.		2674	32,47	475972	5780		68477		
198	198	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86=КВТП 1Х16-25		168	9975		1675800		1675800		1809864	
				шт.							134064		
199	199	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86=КВТП 1Х70-95		10	12570		125700		125700		135756	
				шт.							10056		
200	200	Ц13-080303-1210 Изм. и доп. вып. 17	Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу		13	3324,88	17,5	43223	228	25888	12318	59984	
				пост		1316	0	17108	0		4443		
201	201	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54		1	1028		1028		1028		1110	
				шт.							82		
202	202	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У3, степень защиты IP 54		12	1028		12336		12336		13323	
				шт.							987		
203	203	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614/615/АУ2		1	6030		6030		6030		6512	
				шт.							482		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204	204	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240/350/ мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	345	575,17 453,25	32,36 12,99	198435 156371	11166 4481	30898	115814 25140	339388	
205	205	С123-060142-1009	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,345	2138289		737710		737710	59017	796726	
206	206	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4050	99,22 77,7	1,62 0,65	401854 314685	6554 2630	80615	228467 50426	680746	
207	207	С123-060145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,05	192949		781443		781443	62515	843959	
208	208	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8150	115,78 90,65	3,24 1,3	943588 738798	26377 10585	178414	539556 118652	1601795	
209	209	С123-060145-1901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	329529		39543		39543	3163	42707	
210	210	С123-060145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,71	297273		1102883		1102883	88231	1191113	
211	211	С123-060145-1505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,32	474284		2048907		2048907	163913	2212819	
212	212	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	221	162,05 129,5	6,47 2,6	35813 28620	1430 574	5763	21019 4547	61379	
213	213	С123-060145-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	759207		3796		3796	304	4100	
214	214	С123-060145-1633	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,216	1092059		235885		235885	18871	254756	
215	215	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	720	209,15 168,35	11,33 4,55	150588 121212	8156 3273	21221	89629 19217	259435	
216	216	С123-060145-1531	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,72	1894397		1363966		1363966	109117	1473083	
217	217	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	260	99,22 77,7	1,62 0,65	25798 20202	421 169	5175	14667 3237	43702	
218	218	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,26	253895		66013		66013	5281	71294	
219	219	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	115,78 90,65	3,24 1,3	695 544	19 8	131	397 87	1179	
220	220	С123-060201-3403	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	424864		1275		1275	102	1377	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	221	С123-060201-3503	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	596589		1790		1790		1933	
											143		
222	222	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	162,05	6,47	810	32	130	476	1389	
						129,5	2,6	648	13		103		
223	223	С123-060201-3603	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	817707		4089		4089		4416	
											327		
224	224	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17 п.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	м	15	564,89	4,35	8473	65	832	5465	15053	
						505,05	0,97	7576	15		1115		
225	225	С123-060902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	52495		787		787		850	
											63		
226	226	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	12736	281,62	2,57	3586749	32728	55677	2519753	6595022	
						274,68	0,1	3498344	1314		488520		
227	227	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	8276	71		587596		587596		634604	
											47008		
228	228	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	4460	90		401400		401400		433512	
											32112		
229	229	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	480	394,09	3,54	189162	1699	14734	124496	338750	
						359,85	0,38	172729	182		25093		
230	230	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	480	194		93120		93120		100570	
											7450		
231	231	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	606,2	24,06	12124	481	8017	2714	16025	
						181,3	7,14	3626	143		1187		
232	232	С123-070105-0201	Держатели шин заземления К188У2	10 шт.	3,3	460		1518		1518		1639	
											121		
233	233	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	606,2	24,06	48496	1925	32067	10854	64098	
						181,3	7,14	14504	571		4748		
234	234	Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1951,28	277,73	7805	1111	1514	4010	12760	
						1295	97,41	5180	390		945		
235	235	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0686	262867		18033		18033		19475	
											1443		
236	236	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1498,16	0	2996	0	135	2146	5554	
						1430,67	0	2861	0		411		
237	237	С123-070213-0202	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	2486		2486		2486		2685	
											199		
238	238	С123-070213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927		1927		1927		2081	
											154		
239	239	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	474,62	0	949	0	122	810	1900	
						413,49	0	827	0		141		
240	240	С123-070213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496		25496		25496		27536	
											2040		
241	241	С123-070213-0101	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1	22126		22126		22126		23896	
											1770		
242	242	С123-061709-0101	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	4	2410		9640		9640		10411	
											771		
243	243	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	70	736,69	421,86	51569	29530	8936	16530	73547	
						187,18	140,81	13103	9856		5448		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	244	С123-060515-0302	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 300 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	70	2903		203210		203210	16257	219467	
245	245	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32 2778	1351,87 521,43	4213 2778	1352 521	83	2376 527	7116	
246	246	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24э-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10524		10524		10524	842	11366	
247	247	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	2679,8 1316	26,6 0	24118 11844	239 0	12035	8528 2612	35258	
248	248	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1302		1302		1302	104	1406	
249	249	С123-070204-2204 п.	Выключатель автоматический модели/УЗО/ А63, с электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, УХЛ3	шт.	1	6367		6367		6367	509	6876	
250	250	С123-070208-0133 п.	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК/4Р25А/	шт.	1	4538		4538		4538	363	4901	
251	251	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	397		397		397	32	429	
252	252	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	409		409		409	33	442	
253	253	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	386		1544		1544	124	1668	
254	254	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	356,32 284,9	15,22 3,57	35632 28490	1522 357	5620	20770 4512	60914	
255	255	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	29		2900		2900	232	3132	
256	256	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	84,13 64,75	0,81 0,32	8413 6475	81 32	1858	4685 1048	14147	
257	257	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	180024		10801		10801	864	11666	
258	258	С123-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	234423		9377		9377	750	10127	
259	259	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673		3346		3346	268	3614	
260	260	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	7	237,8 214,38	2,29 0,11	1665 1501	16 1	148	1081 220	2965	
261	261	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	6	778		4668		4668	373	5041	
262	262	С123-070202-0201	Коробки ответвительные с гладкимистенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	687		687		687	55	742	
263	263	С123-061709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	3	1061		3183		3183	255	3438	
264	264	С123-061709-0201	Колодка клеммная, 4 мм	шт.	1	1061		1061		1061	85	1146	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	265	Ц13-080201-1819 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2860,14 2674	80,91 32,47	11441 10696	324 130	421	7795 1539	20774	
266	266	С123-061703-0134	Муфта соединительная для труб диам.20	шт.	4	90		360		360	29	389	
267	267	С121-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	230	9		2070		2070	166	2236	
268	268	С123-020403-2601 п.	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 20 ГОСТ 32414-2013	шт.	200	97		19400		19400	1552	20952	
269	269	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1	627,48 293,08	68,38 33,42	627 293	68 33	266	248 70	946	
270	270	С121-110403-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	146		161		161	13	173	
271	271	Прайс-лист	Нагреватель/Штанга оперативная изолирующая/ШО-1	шт.	1	2732,14		2732		2732	219	2951	
272	272	Прайс-лист	Сальник,Пластина PG-16	шт.	12	76,5		918		918	73	991	
273	273	С123-020601-1202 п.	Хомут на сальник DN 75	шт.	12	99		1188		1188	95	1283	
			Итого по разделу: 11. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									23685625	
			Раздел: 12. Телекоммуникация										
274	274	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	12	4064,38 2674	1032,24 454,58	48773 32088	12387 5455	4298	22901 5734	77408	
275	275	С123-080306-0401	Коробка /распределительная этажная КРЭ-16	шт.	6	20643		123858		123858	9909	133767	
276	276	С123-080201-0101	Коробка /протяжная этажная КПЭ-10	шт.	6	1206		7236		7236	579	7815	
277	277	Ц13-100408-0507	Розетка оптическая. Монтаж оборудования	шт.	72	1134,24 1119	0 0	81665 80568	0 0	1097	49146 10465	141277	
278	278	С123-040105-1601	Розетка штекерная пластиковая на электромагнитном распределителе, класс защиты IP65, типа Festo/Оптическая абонентская розетка SC	шт.	72	779		56088		56088	4487	60575	
279	279	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный/Оптический Drop патчкорд	км	1,26	172232		217012		217012	17361	234373	
280	280	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	36	465,64 375,55	33,42 10,72	16763 13520	1203 386	2040	10012 2142	28917	
281	281	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	36	59		2124		2124	170	2294	
282	282	С123-061710-2567	Скоба напольная длиной 50 мм, толщиной 2 мм	шт.	276	390		107640		107640	8611	116251	
283	283	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	320	237,8 214,38	2,29 0,11	76095 68600	734 36	6761	49418 10041	135554	
284	284	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	320	57		18240		18240	1459	19699	
285	285	Ц13-100105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	234	292,15 167,85	31,58 9,09	68362 39277	7389 2127	21696	25257 7489	101108	
286	286	С123-060703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,234	82006		19189		19189	1535	20725	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
287	287	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	4064,38	1032,24	4064	1032	358	1908	6451	
						2674	454,58	2674	455		478		
288	288	С123-080201-0101	Коробка /протяжная этажная КПП-05	шт.	1	1206		1206		1206		1302	
											96		
			Итого по разделу: 12. Телекоммуникация									1087516	
			Раздел: 13. Видеонаблюдение										
289	289	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4213,32	1351,87	8427	2704	167	4751	14232	
						2778	521,43	5556	1043		1054		
290	290	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5893		11786		11786		12729	
											943		
291	291	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	1556,6	437,6	3113	875	0	1999	5522	
						1119	213,92	2238	428		409		
292	292	С123-080502-0408	IP видеорегистратор 4-канальный модели NVR-204, типа EverFocus	шт.	2	188618		377236		377236		407415	
											30179		
293	293	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	4197,67	5,77	16791	23	0	10228	29180	
						4191,9	0	16768	0		2162		
294	294	С123-080501-2002	Видеокамера купольная модели SW115, типа INNOVI /D-105/	шт.	2	22746		45492		45492		49131	
											3639		
295	295	С123-080501-2004	Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI	шт.	2	36188		72376		72376		78166	
											5790		
296	296	С123-080505-0701	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	2	18468		36936		36936		39891	
											2955		
297	297	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	22	84,13	0,81	1851	18	409	1031	3112	
						64,75	0,32	1425	7		231		
298	298	С123-060401-0913 прим.	Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,4-315/ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ VSC 512 ГОСТ 31943-2012	км	0,022	174310		3835		3835		4142	
											307		
299	299	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	22	704,39	54,44	15497	1198	6037	6062	23283	
						375,55	7,14	8262	157		1725		
300	300	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	22	137		3014		3014		3255	
											241		
			Итого по разделу: 13. Видеонаблюдение									670058	
			Раздел: 14. Домофоны										
301	301	Ц13-100202-0202 Изм. и доп. вып. 17	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	6901,5	591,5	6902	592	1516	3030	10726	
						4794	173,81	4794	174		795		
302	302	С123-080504-0501	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	10913		10913		10913		11786	
											873		
303	303	С123-080504-0602	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	1	8674		8674		8674		9368	
											694		
304	304	Ц13-100411-0210	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	2	1366,19	0	2732	0	274	1499	4570	
						1229	0	2458	0		339		
305	305	С123-080504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40/ML300/	шт.	1	12956		12956		12956		13992	
											1036		
306	306	С123-080504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4748		4748		4748		5128	
											380		
307	307	С123-080504-0902	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		72	230		16560		16560		17885	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1325		
308	308	Ц13-100902-0919	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену		73	4113,73	1153,68	300302	84219	11100	147664	483804	
				ввод		2808	508,06	204984	37088		35837		
309	309	С123-080504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова		72	2190		157680		157680		170294	
				шт.							12614		
310	310	С123-080504-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х		1	7343		7343		7343		7930	
				шт.							587		
311	311	Ц13-100412-0201 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише		12	7571,03	0	90852	0	10632	48934	150969	
				шт.		6685	0	80220	0		11183		
312	312	С123-080504-1110	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов		12	5154		61848		61848		66796	
				шт.							4948		
313	313	Ц13-100105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной		449	292,15	31,58	131173	14178	41630	48463	194007	
				м провода		167,85	9,09	75365	4082		14371		
314	314	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		372	84,13	0,81	31298	301	6910	17430	52626	
				м		64,75	0,32	24087	121		3898		
315	315	С123-060408-0502	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4		0,062	30238		1875		1875		2025	
				км							150		
316	316	С123-060408-0503	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4		0,015	41678		625		625		675	
				км							50		
317	317	С123-060408-0301	Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4		0,744	15968		11880		11880		12831	
				км							950		
318	318	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		12	704,39	54,44	8453	653	3293	3306	12700	
				м		375,55	7,14	4507	86		941		
319	319	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15		12	137		1644		1644		1776	
				м							132		
320	320	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		360	291,32	2,57	104876	925	5066	71224	190188	
				м		274,68	0,1	98885	37		14088		
321	321	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		360	24		8640		8640		9331	
				м							691		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 14. Домофоны									**1429407**	
			ИТОГО:					**142860124**	**6330921**	**108093913**	**20742168**	**176261538**	
								23073655	**1710270**	**5361637**	**12659254**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**5361637**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3417998**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**179679539**	
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,1338991									**203738468**	
			НДС			**12 %**		**24448616**					
			Итого с НДС									**228187084**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «PLAZA CONSTRUCTION»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Токтархан С. Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО «Компания «ЕвроАзия Строй»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Хабибуллин М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Омаров С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №