Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МК-Сервис LTD"

Наименование строительства и его адрес: Работы по установка опор освещение на улице 7-ая в с/о Талсуат

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	Наименование	код	Наименование			
			№57	2023-12-04						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по сметном базовом уровне цен 2020г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство уличного освещения улицы 7 коше сельского округа Талсуат города Кызылорда	2 016 000,00	1 800 000,00							216 000,00	2 016 000,00

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда"

Аким_____ Бейсенбаев Е.Т.

Авторский надзор: ТОО «Жан и К СтройСервис»

Директор_____ Ж.Жусупбеков

Технический надзор:

Эксперт технического надзора, ТОО "Орда Капитал Строй"
_____ Саменов А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МК -Сервис LTD"

Директор_____ Нурекешов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК-Сервис LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по установка опор освещение на улице 7-ая в с/о Талсуат**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по установка опор освещение на улице 7-ая в с/о Талсуат**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№57** от 04.**12.2023**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы.Устройство освещения улицы 7 коше										
1	1	**Е11-010203-0502**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**15**	**987,26**	**805,57**	**14809**	**12083**	**0**	**5602**	**22043**	
						181,69	336,97	2725	5054		1633		
2	2	**Е11-160401-0106 Изм. и доп. вып. 11**	**Изготовление опоры освещения**	**опора**	**15**	**1508,24**	**93,31**	**22624**	**1400**	**881**	**20378**	**46442**	
						1356,16	30,11	20342	452		3440		
3	3	**С123-010201-0218**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**75**	**4100**		**307500**		**307500**		**332100**	
											24600		
4	4	**С123-010201-0186**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**76,5**	**2755**		**210758**		**210758**		**227618**	
											16861		
5	5	**С123-010201-0145**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**33**	**1241**		**40953**		**40953**		**44229**	
											3276		
6	6	**С123-010201-0137**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,5**	**800**		**3600**		**3600**		**3888**	
											288		
7	7	**Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**75**	**565,68**	**1,03**	**42426**	**78**	**9886**	**26001**	**73901**	
	7.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	18,45	432,84	0,51	32463	38		5474		
8	8	**Е11-330207-0101**	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**15**	458				8450,1			
						1890,26	**163,32**	**28354**	**2450**	**285**	**21449**	**53787**	
9	9	**СПрайс-лист**	**Светильник СКУ-02 серии PRO**	**шт**	**15**	1707,96	79,44	25619	1192		3984		
						14285,71		**214286**		**214286**		**231429**	
10	10	**С124-040207-4401**	**Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**27**	**402**		**10854**		**10854**		**11722**	
											17143		
11	11	**С124-040207-2603**	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**30**	**130**		**3900**		**3900**		**4212**	
											868		
12	12	**С124-040207-4920**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**15**	**1798**		**26970**		**26970**		**29128**	
											312		
13	13	**С124-040207-3228**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**15**	**6913**		**103695**		**103695**		**111991**	
											2158		
14	14	**С124-040202-0807**	**Зажимы поддерживающие SO99 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**15**	**10302**		**154530**		**154530**		**166892**	
											8296		
15	15	**С124-040207-5026**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**30**	**704**		**21120**		**21120**		**22810**	
											12362		
16	16	**Е11-330204-0102**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,48**	**34280,24**	**3320,84**	**16455**	**1594**	**607**	**12023**	**30756**	
	16.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,008	29694,8	1615,28	14254	775		2278		
	16.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0002	423				426,38			
17	17	**Е11-330204-0403**	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103**	**опора**	**11**	544415				104,53			
						831,21	410,29	**9143**	**4513**	**0**	**5219**	**15511**	
18	18	С123-061201-0302	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**0,44**	420,92	172,12	4630	1893		1149		
						214011		**94165**		**94165**		**101698**	
19	19	С124-040207-4401	**Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**1,8**	**402**		**724**		**724**		**781**	
											7533		
20	20	С124-040207-2603	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2**	**130**		**260**		**260**		**281**	
											58		
											21		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1798		1798		1798	144	1942	
22	22	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	6913		6913		6913	553	7466	
23	23	С124-040202-0807	Зажимы поддерживающие SO99 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	10302		10302		10302	824	11126	
24	24	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	704		1408		1408	113	1521	
25	25	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	45	731,16	418,11	32902	18815	5746	10522	46899	
						185,36	139,41	8341	6273		3474		
26	26	С123-060131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	43140		1941		1941	155	2097	
27	27	Ц13-080304-0201 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1	13129,28	1266,02	13129	1266	9113	2304	16668	
						2750	450,1	2750	450		1235		
28	28	5108-0401-0116 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	107030		107030				107030	
			Отпускная цена			107030		107030		107030			
			Сметная стоимость оборудования					***107030***					
			Итого по разделу: 1. Земляные работы.Устройство освещения улицы 7 коше									**1725968**	
			ИТОГО:					**1502549**	**42198**	**1242195**	**103498**	**1725968**	
			В том числе :					**111124**	**16127**	**107030**	**119922**		
			Стоимость оборудования, всего							**107030**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика								**0**		
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**54832**				**1780798**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**32379**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1813177**	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,992									***1800000***	
			НДС			**12 %**		**216000**					
			Итого с НДС									**2016000**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "МК-Сервис LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Нурекешов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Орда Капитал Строй"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Жан и К СтройСервис"

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким, Бейсенбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

А.Самеков

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор, Жусупбеков Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)