форма КС-3

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Сарани», БИН: 130840021364**

Подрядчик: **ТОО «Ergo Sum», БИН: 210440009269**

Договор подряда (контракт) №35 от 20.07.2022 г.
Наименование: Строительство ИКИ к крупнопанельному 5-ти этажному, 5-ти подъездному жилому дому (№1), расположенного по ул. Рабочая, г. Сарань, Карагандинская область (раздел электроснабжения)

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 03.11.2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
12	17	35	20.07.2022	бюджетное	12	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ к крупнопанельному 5-ти этажному, 5-ти подъездному жилому дому (№1), расположенного по ул. Рабочая, г. Сарань, Карагандинская область (раздел электроснабжения)	10 013 269,65	2 027 877,92		2 271 223,28					243 345,35	2 271 223,28
Удержание резерва 5%	500 663,50	101 393,90		113 561,16					12 167,27	113 561,16
Всего по стройке	9 512 606,15	1 926 484,02		2 157 662,12					231 178,08	2 157 662,12

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Сарани»

Руководитель **Балаубаев С. К.**

Подрядчик:
ТОО «Ergo Sum»

Директор **Булдубаев Н. Б.**

Технический надзор:
ТОО «AiRi»

Эксперт **Жуматалиев А. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Сарани», БИН: 130840021364

Подрядчик: ТОО «Ergo Sum», БИН: 210440009269

Стройка: Строительство ИКИ к крупнопанельному 5-ти этажному, 5-ти подъездному жилому дому (№1), расположенного по ул. Рабочая, г. Сарань, Карагандинская область (раздел электроснабжения)

Договор подряда (контракт) №35 от 20.07.2022 г.

Акт выполненных работ №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 г.

Наименование объекта - «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к крупнопанельному 5-ти этажному, 5-ти подъездному жилому дому(№1)» Перенос кабеля.
на - Наружные сети электроснабжения (Перенос кабеля)

Составлен(а) в текущих ценах первого квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	29,03		2509,58	--	72853	--	--	52454	135332
		НР - 72%; СП - 8%				2509,58	--	72853	--	--	10025	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок/**	м3 грунта	7,12		1192,41	--	8490	--	--	6113	15771
		НР - 72%; СП - 8%				1192,41	--	8490	--	--	1168	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	21,91		1309,64	--	28694	--	--	20660	53303
		НР - 72%; СП - 8%				1309,64	--	28694	--	--	3949	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	20,19		247,86	120,25	5004	2428	--	2625	8239
		НР - 72%; СП - 8%				127,61	52,95	2577	1069	--	611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	411-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	64,75	137,00	--	8871	--	--	--	9581
		СП - 8%			--	--	--	--	--	710	
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	182	334,81	217,02	60936	39498	--	28272	96344
		НР - 72%; СП - 8%			117,79	97,96	21438	17829	--	7136	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,4	2429,00	--	17975	--	17975	--	19413
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1438	
8	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	182	316,64	198,85	57628	36190	--	26240	90579
		НР - 72%; СП - 8%			117,79	82,46	21438	15008	--	6710	
9	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,67	67241,00	--	45052	--	45052	--	48655
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3604	
10	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	168	513,66	225,85	86295	37942	8777	38122	134372
		НР - 72%; СП - 8%			235,57	79,59	39575	13371	--	9954	
11	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/в трубе,в траншее/	м кабеля	14	629,77	278,01	8817	3892	803	3943	13780
		НР - 72%; СП - 8%			294,46	96,67	4122	1353	--	1021	
12	1308-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами/в (ТПи в жилом доме)/	м кабеля	10	1051,45	592,92	10515	5929	1445	4008	15685
		НР - 72%; СП - 8%			314,09	242,62	3141	2426	--	1162	
13	243-101-0208 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-6	км	0,192	5403112,00	--	1037398	--	1037398	--	1120390
		СП - 8%			--	--	--	--	--	82992	
14	1308-0201-2610 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж без заливки кожуха массой	шт.	2	23027,61	689,64	46055	1379	1488	31507	83767
		НР - 72%; СП - 8%			21593,99	285,99	43188	572	--	6205	
15	243-903-0602 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-70/120-СЛ-сб/eks-10СkаТЗ-70/120-СЛ-сб/	комплект	2	23393,00	--	46786	--	46786	--	50529
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Прайс-лист	**Кожух защитный подземный полумерпесчанный компазитный для защиты кабельных муфт от механических воздействий L=985мм,КЗП 75 10.17.7,5**	шт	4	9668,21	--	38673	--	--	--	38673
					--	--	--	--	38673	--	
17	1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	14	106,26	1,30	1488	18	143	961	2645
		НР - 72%; СП - 8%			94,76	0,59	1327	8	--	196	
18	241-207-1304 РСНБ РК 2022	**Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100**	м	14	2699,00	--	37786	--	37786	--	40809
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1619316	127276	1197653	214905	1977866
							246843	51636	38673	143647	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1977867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				246843				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					127276			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51636			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1197653		
		- Перевозка грузов	Тенге				8871				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						38673		
		- Накладные расходы	Тенге							214905	
		- Сметная прибыль	Тенге							143647	
		Временные здания и сооружения - 2,4%	Тенге	2,4%							46541
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9х1,2=3,48%	Тенге	3,48%							69104
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	2,0%							41097
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	12,0%							256153
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	0,95							2 271 223,28

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Сарани»

Руководитель **Балаубаев С. К.**

Подрядчик:
ТОО «Ergo Sum»

Директор **Булдубаев Н. Б.**

Авторский надзор:
ТОО «Строй-Аст»

26.12.23г **Замиралова И. В.**

Технический надзор:
ТОО «AiRi»

Эксперт **Жумагалиев А. С.**