Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

" "_____ 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "МК Стройсервис",030012,БИН 0302400001278,г. Актобе,ул. Аз-наурыз 32,кв.76 .**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Мукатов А.А..**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту: **«Газификация сельского клуба в с. Сарбулак Кобдинского района Актюбинской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Кобдинский районный отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог » Руководитель Мадияр Т.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Stroyconsalting» РП/22**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО « Smart Build Expertise» 24.10.2022года** _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):*

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба стальная Ǿ89х3,0мм	м	2		2	
Труба стальная Ǿ57х3,5мм	м	8		8	
Труба стальная Ǿ32х2,8мм	м	14,50		14,50	
Труба стальная Ǿ20х2,5мм	м	15,50		15,50	
Кран шаровый газа ø32мм	комплект	1		1	
Кран шаровый газа ø20мм	комплект	6		6	
Котел газовый	шт	2		2	
Счетчик газа	шт.	1		1	
Сигнализатор газа СГК-2-Б,СЗ-1-бСЗ-2Б	шт	2		2	
Клапан ЭМ.ТЗ.		2		2	
ГРПШ 10 МС	шт	1		1	
Ограждение 3,0х2,0 м	шт	1		1	
Дымоход Ǿ89х4,0	шт	2		2	16 м

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____,

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Данным проектом предусмотрено строительство надземного газопровода из стальных электросварных труб низкого давления и среднего давления с диаметром труб 57х3,5 мм и 32х2,8 мм ГОСТ 104071. Рабочий проект "Газификация сельского клуба в с.Сарбулак Кобдинского района Актюбинской области " разработан на основании технических условий АО"КазТрансГазАймак" N 03-КбГХ-2022-0000047 от 08.04.2022г. составлен ТОО"STROYCONSALTING".

2. Котлы марки Buran Boiler-35WB устанавливается в топочной для отопления здания.

3. Помещения, в которых установлено газовое оборудование, полностью удовлетворяют строительным нормам и правилам по размещению в них оборудования.

4. Обьем топочной подобран с учетом 3-х кратного воздухообмена в течении часа.

5. Прокладка газопровода в топочной - открытая из стальных электросварных и водогазопроводных труб Ф32х2.8 по ГОСТ10704-91. Подводка к котлам из стальных водогазопроводных трубы Ф20х2,5; Ф25х2,8; ГОСТ3262-75.

6. Для отключения газа, в случае загазованности помещений выше допустимого уровня устанавливаются системы аварийного отключения газа марки УКЗ-РУ с клапанам КЗГУИ Ф32.

7. Учет расхода газа осуществляется с помощью счетчиками ВК-G16;

8. Монтаж и испытание газооборудования выполнять в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 и "Правил безопасности в газовом хозяйстве". Проектом предусмотрена наружная прокладка надземного газопровода среднего давления от точки врезки до ГРПШ-10МС. На врезки существует отключающее устройство - Кран шаровый ду50. Проектом предусмотрено установка "ГРПШ-10МС" газорегуляторный пункт шкафной с ограждением 3,0м х 2,0 м (h=1.6м) с молниезащитой для понижения давления газа со среднего до низкого давления. Так же проектом предусмотрена внутриплощадочная прокладка надземного газопровода низкого давления по скользящим опорам и фасаду здания от ГРПШ-10МС до котельной. На вводе здания предусмотрена установка отключающего устройства кран ду25. Надземный стальной газопровод среднего испытать на герметичность сжатым воздухом согласно таб.24 СП РК 4.03-101-2013 давлением 0,45 МПа в течении 1 часа, а надземный газопровод низкого давления давлением 0,30 МПа в течении 24 часа .

Наружный газопровод низкого давления запроектирован надземным способом из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали Вст2сп2 по ГОСТ 1050-88. Весь надземный газопровод следует защищать от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски, эмали желтого цвета, предназначенных для наружных работ.

Рабочий проект выполнен в соответствии с МСН 4.03-01-2003, «Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов», «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения», СН РК 4.03-01-2011 и другими действующими нормативными документами. Котельная мощностью 48 кВт предназначена для нужд теплоснабжения и горячего водоснабжения. Топливо для котельной: Природный газ по ГОСТ 5542-87, теплотворная способность топлива 7600 ккал/нм3. Газопровод испытать на прочность и герметичность согласно требованиям п.11.5 СНРК4.03-01-2011.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **2023 года**; окончание работ: **2023 года**;

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, **1 месяц**:по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1месяц**;фактически, месяц: **1месяц**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100**% и фактически применено **100**% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **проектом не предусмотрено**;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Газификация сельского клуба в с. Сарбулак Кобдинского района Актюбинскойобласти**

готовым к приемке в эксплуатацию ,наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "МК Стройсервис", Мукатов А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)