Заказчик: ГУ «Кобдинского районного отдела архитектуры, строительства ,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кобдинского района»
Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"
Наименование объекта: «Газификация сельского клуба в с. Сарбулак Кобдинского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) № 119 от 28.08.2023 г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование		Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20___г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация админстративного здания сельского акимата по адресу: Актюбинская обл.,Кобдинский р-н. п. Сарбулак		2 486 377,05							298 365,25	**2 784 742,30**
Всего по объекту	**2 784 742,30**									

Итого к оплате: 2 784 742,30 два миллиона семьсот восемьдесят четыре тысяч семьсот сорок два) тенге 30 тиын.

Принял (Заказчик)
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,ЖКХ, ПТ и АД"
Руководитель: **Мадияр Т.М .**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "МК Стройсервис"
Директор: **Мукатов А.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

18

Форма

Заказчик: ГУ Кобдинский районный отдел архитектуры,строительства,ЖКХ, ПТ и АД" 100240020448,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " МК Стройсервис" 030240001278 г.Актобе,ул. "Аз-Наурыз 32,кв.76
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация сельского клуба в с. Сарбулак Кобдинского района Актюб.обл.
(наименование, адрес)

Объект : Наружные инженерные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 119 от 28.08.23г.

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь.2023г.
на Газификация сельского клуба в с.Сарбулак Кобдинского района

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1124-0202-0201	Газопроводы врезаемые диаметром до 57 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР = 99 %	врезка	1	10586,37	1656,9	10586	1657	2491	6373	18316
					6437,74	–	6438	–		1357	
2	2 2301-0201-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	0,51	3473		1771		1771	–	
					–		–		–	142	
3	3 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,008	652094,76	98453,28	5217	788	187	4484	10477
					530207,04	35970,05	4242	288	–	776	

4	4 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86								
			м3	0,00144	93036		134		134	–
					–		–			11
23	23 2113-0812-1005	Электроды диаметром 4 мм Э42ГОСТ 9466-75	т	0,00016	278998				45	–
					–		–		–	6
5	5 2301-0201-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм								
			м	8	2123		16984		16984	–	18343
					–		–		–	1359	
6	6 1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 %								
			м2	4	259,81	6,3	1039	25	530	336	1485
					121,11	0,72	484	3	–	110	

7	7 2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00072	676293		487		487	–	
					–		–		–	39	
8	8 1113-0301-0909	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 %	м2	4	367,46	2,69	1470	11	1339	84	1678
					29,92	0,54	120	2	–	124	
9	9 2302-0101-0153	Отводы стальной, 90°, 57 мм, ст20	шт.	1	12694		12694		12694	–	13710
					–		–		–	1016	
10	10 2204-0701-0901	Эмаль ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00092	1157989		1065		1065	–	
					–		–		–	85	
11	11 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,162	3748,25	–	607	–	–	437	1128
					3748,25	–	607	–	–	84	

12	12 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0556	149847,71	9398,28	8332	523	623	4982	14379
					129243,07	605,89	7186	34	–	1065	
13	13 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00278	813201		2261		2261	–	
					–		–		–	181	
14	14 2113-0812-1005	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00778	289955		2256		2256	–	
					–		–		–	180	
15	15 2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали ГОСТ 380-2005	т	0,00108	545661		589		589	–	
					–		–		–	47	
16	16 2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,0556	1		–		–	–	–
					–		–		–	–	

17	17 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. В15.Устройство НР = 91 %	м3	0,1	28601,71	1659,26	2860	166	2513	196	3300
					1807,19	346,34	181	35	–	244	
18	18 2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,102	22405		2285		2285	–	
					–		–		–	183	
19	19 2105-0102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00314	471425		1480		1480	–	1598
					–		–		–	118	
20	20 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,6	3536		23338		23338	–	25205

Раздел 2 Надземный газопровод низкого давления

21	21 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0145	652094,76	98453,28	9455	1428	339	8127	18989
					530207,04	35970,05	7688	522	–	1407	
22	22 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00261	93036		243		243	–	
					–		–		–	19	
23	23 2113-0812-1005	Электроды диаметром 4 мм Э42ГОСТ 9466-75	т	0,00029	278998		81		81	–	
					–		–		–	6	
24	24 2301-0201-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	14,5	851		12340		12340	–	13327
					–		–		–	987	

25	25 1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 %	м2	4	259,81	6,3	1039	25	530	336	1485
					121,11	0,72	484	3	–	110	
26	26 2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00072	6976293		5023		5023	–	
					–		–		–	402	
27	27 1113-0301-0909	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 %	м2	4	367,46	2,69	1470	11	1339	84	1678
					29,9	0,54	120	2	–	124	
28	28 2204-0701-0901	Эмаль ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00092	1157989		1065		1065	–	
					–		–		–	85	
29	29 2302-0101-0153	Отвод стальной, 90°, диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм Ст20	шт.	3	12694		38082		38082	–	41129
					–		–		–	3047	

30	30	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,162	3748,25	–	607	–	–	437
						3748,25	–	607	–	–	84
31	31	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0556	149847,71	9398,28	8332	523	623	4982
						129243,07	605,89	7186	34	–	1065
32	32	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ ISO 8992-2015	т	0,00278	813201		2261		2261	–
						–		–		–	181
33	33	2113-0812-1005	Электроды диаметром 4 мм Э46ГОСТ 9466-75	т	0,00778	289955		2256		2256	–
						–		–		–	180

34	34 2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
			т	0,00108	545661		589		589	–	
					–		–		–	47	
35	35 1106-0101-0101	Подготовка бетонная В15. Устройство НР = 91 %									
			м3	0,1	28601,71	1659,26	2860	166	2513	196	3300
					1807,19	346,34	181	35	–	244	
36	36 2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
			м3	0,102	22405		2285		2285	–	
					–		–		–	183	
37	37 2105-0102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97									
			т	0,00314	471425		1480		1480	–	1598
					–		–		–	118	

38	38 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,6	3536		23338		23338	–	25205
					–		–		–	1867	
39	39 1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	8	943,87	23,76	7551	190	490	4191	12681
					858,82	–	6871	–	–	939	

Раздел 3 ГРПШ

3.1 Ограждение ГРПШ

40	40 1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР = 98 %	установка	1	41346,4	13,56,65	41346	1357	20714	19314	65513
					19274,64	433,72	19275	434	–	4853	
41	41 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	6411		3782		3782	–	
					–		–		–	303	

42	42 2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75						
			м	1,85	702	1299	1299	–
					–	–	–	104
43	43 2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75						
			м	1,33	4529	6024	6024	–
					–	–	–	482
44	44 2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм						
			м	2,03	2804	5692	5692	–
					–	–	–	455

45	45	1199-0302-0262РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ 10 НР = 0	комплект	1	139949	–	139949	–	–	–	139949
						–	–	–	–	139949	–	
46	46	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	7	4689,49	1554,83	32826	10884	2318	27946	65634
						2803,36	579,9	19624	4059	–	4862	
47	47	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0966	19938		1926		1926	–	
						–		–		–	154	
48	48	2113-0812-1040	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00084	274757		231		231	–	
						–		–		–	18	
49	49	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	16797,28	162,35	16797	162	1055	18453	38070
						15579,74	57,99	15580	58	–	2820	

50	50	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	19938	–	997	–	997	–	80	–	
51	51	2106-0405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	0,11415	966350	–	110309	–	110309	–	8825	–	119134
52	52	2105-0308-0232	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	14	1425	–	19950	–	19950	–	1596	–	21546
53	53	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	389	–	778	–	778	–	62	–	840
54	54	2304-0905-1317	Кран шаровый латунный DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1433	–	2866	–	2866	–	229	–	3095

Раздел 4 Внутренные газопроводы

55	55 1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР = 98 %	счетчик	1	5665,41	19,04	5665	19	1369	4191	10644
					4276,5	–	4277	–	–	789	
56	56 5900-0000-0000 (пл)Прайс	Счетчик СГМН G-6	шт	1	40000		40000		–	–	40000
					–		–		40000	–	
57	57 1119-0201-0102	Устройства котел.Установка НР = 98 %	устройство	2	14573,25	81,29	29147	162	129	28349	62096
					14427,8	36,14	28856	72	–	4600	
58	58 2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,024	986		24		24	–	
					–		–		–	2	
59	59 2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	605		24		24	–	
					–		–		–	2	
60	60 2302-1199-9927	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	2	36		72		72	–	
					–		–		–	6	

61	61	5951-3104-0403 (пл)РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительный системы от 32,5 до 40кВт	комплект	2	628037		1256074		–	–	1256074
						–		–		1256074	–	
62	62	2304-0905-1236	Краны шаровые латунные полнопроходные муфтовые с рукояткой бабочка, В-В , для газа Т до +60 °С, PN 40, DN 20	шт.	6	1433		8598		8598	–	9286
						–		–		–	688	
63	63	1119-0401-0101	Сигнализатор.Установка НР = 98 %	регулятор	1	13187,99	331,46	13188	331	5302	7475	22316
						7555,28	72,28	7555	72	–	1653	
64	64	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2226		4452		4452	–	
						–		–		–	356	
65	65	2924-8301-0202 (пл)	Клапан КЗГЗМ 32	шт	1	14099		14099		14099	–	15227
						–		–		–	1128	

66	66	2924-8301-0201 (пл)	Сигнализатор загазованности	шт	1	12977		12977		12977	–	14015
						–		–		–	1038	
67	67	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24,5	3815,05	65,58	93469	1607	66895	24941	127882
						1019,05	19,7	24967	483	–	9473	
69	69	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,5	2701		66175		66175	–	
						–		–		–	5294	
70	70	2301-0201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметроом от 15 до 114 мм,D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	851		7234		7234	–	7813
						–		–		–	579	

71	71 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные,диаметром от 15 до 114 мм, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2123		2123		2123	–	2293
					–		–		–	170	
72	72 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные,диаметром от 15 до 114 мм D 20 мм, толщина стенки 2,5мм ГОСТ 10705-80	м	15,5	463		7177		7177	–	7751
					–		–		–	574	
73	73 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,6	5636,07	115,7	3382	70	2510	805	4522
					1336	32,76	802	20	–	335	
74	74 2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	4106				2464	–	
					–		–		–	271	

75	75 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,6	6939,04	115,7	4163	70	3291	805	5365
					1336	32,76	802	20	–	397	
76	76 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	5398		3239		3239	–	
					–		–		–	259	
77	77 1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 %	м2	7	129,9	3,15	909	23	462	294	1299
					60,55	0,36	424	3	–	96	
78	78 2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00063	676293		426		426	–	
					–		–		–	34	

79	79 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза НР = 69 %	м2	7	187,2	4,57	1310	32	783	345	1789
					70,77	0,72	495	5	–	132	
80	80 2204-0701-0901	Эмаль ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00126	539649		680		680	–	
					–		–		–	54	
81	81 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	1530,07	115,7	12241	926	627	10731	24810
					1336	32,76	10688	262	–	1838	
82	82 2301-0201-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные,диаметром от 15 до 114 мм, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	3473		27784		27784	–	30007
					–		–		–	2223	

83	83 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	1530,07	115,7	12241	926	627	10731	24810
					1336	32,76	10688	262	–	1838	
84	84 2301-0201-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные,диаметром от 15 до 144 мм, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	3473		27784		27784	–	30007
					–		–		–	2223	
85	85 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2	19938		3988		3988	–	4307
					–		–		–	319	
86	86 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными плитами минераловатными на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,59	44724,8	2558,89	26388	1510	8787	12734	42252
					27272,7	1127,08	16091	665	–	3130	

87	87 2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,4602	6088		2802		2802	–	
					–		–		–	224	
88	88 2921-4105-0103 (пл)	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,07965	565637		45053		45053	–	
					–		–		–	3604	
89	89 2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6372	11573		7374		7374	–	7964
					–		–		–	590	
90	90 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1	3390,65	195,13	3391	196	302	2215	6054
					2893,25	20,63	2893	21	–	448	

91	91 2105-0104-0303	Прокат листовой оцинкованный углеродистый толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00428	565637	2421	2421	–	
					–	–	–	194	
92	92 2113-0814-0203	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	1,22	1	1	1	–	-
					–	–	–	–	
93	93 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00671	572707	3843	3843	–	4150
					–	–	–	307	
94	94 2404-0207-4600	Крепления к стену	шт.	6	2000	12000		–	12000
					–	–	12000		

Всего	**2 473 032**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	205 412
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 780
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 302
- материалы, изделия и конструкции, тенге	515 316
- оборудование, тенге	1 448 023
- накладные расходы, тенге	204 574
в т.ч. зарплата, тенге	13 589
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 927
Всего	**2 473 032**

Временные здания и сооружения (1,04 %)	10 660
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	20 713
Итого сметная стоимость	2 504 405
Итого в текущих ценах на 2023г.- 100% (К =1,450539)	**2 617 239**
НДС (12 %)	314 069
Итого	**2 931 308**
Скидка 5%	**2 784 742,30**

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,ЖКХ, ПТ и АД"

Руководитель: **Мадияр Т.М .**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МК Стройсервис"

Директор: **Мукатов А.А.**

Проверил (тех.надзор)

ТОО "BADI Строй Сервис "

Эксперт: **Жасұзақ Қ.Т**

Проверил (Автор)

ТОО "Stroyconsalting "

ГИП **Утежанов А.**