Заказчик: РГУ "Комитет по Государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуциям РК"

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Склад №1. Филиал "Балхаш" РГП "Резерв" ВКО. Г. Семей

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		68	16.08.2022г				19

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в баз. ценах 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы по объекту	**2 230 740**	**2 230 740**							**239 007,86**	**2 230 740**
Итого:	**2 230 740**	**2 230 740**								**2 230 740**

Заказчик:

РГУ "Комитет по Государственным материальным резервам Министерства по ЧС РК" _____

Подрядчик:

ТОО "Строй Стиль - 1"
директор Жыргабаев Д.Ш. _____

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" Смаилов С.Т. _____

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" Рысбай Ә.С. _____

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №1 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №68 от 16.08.2022г

Акт № 1
приемки выполненных работ
за октябрь 2022г

на Демонтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Кровля										
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	4128		197,66	0,23	815940	949	--	586794	1514952
		НР - 72%; СП - 8%				197,43	--	814991	--		112219	
		Вывоз строительного мусора										
3	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	25		117,00	--	2925	--		--	3159
		СП - 8%				--	--	--	--		234	
4	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	250		34,00	--	8500	--		--	9180
		СП - 8%				--	--	--	--		680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					827365	949	--	586794	1527291
								814991	--	--	113133	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					827365				
	Всего заработная плата		тенге						814991			
	Транспортные расходы		тенге					11425				
		Накладные расходы	тенге					586794				
		Сметная прибыль	тенге					113133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1527292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									719
		Сметная заработная плата	тенге						814991			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1527292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									719
		Сметная заработная плата	тенге						814991			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1527292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					814991				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						949			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	тенге				11425				
		- Накладные расходы	тенге							586794	
		- Сметная прибыль	тенге							113133	

ИТОГО по акту	**1 527 292**
ИТОГО со временными зд и соор 1,12%	**1 544 398**
ИТОГО с непредвиденными затратами 2%	**1 575 286**
ИТОГО в текущих ценах с коэф 1,0500514	**1 654 131**
ИТОГО с понижающим коэф k=0,95	**1 571 424**
ИТОГО с НДС 12 %	**1 759 995**

Заказчик:

РГУ "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по ЧС РК"

Подрядчик:

ТОО "Строй Стиль - 1"
директор Жыргабаев Д.Ш.

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" **Смаилов С.Т.**

Директор:
ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.Е.

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" **Рысбай Ә.С.**

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №1 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №68 от 16.08.2022г

Акт № 2
приемки выполненных работ
за октябрь 2022г

на Кровля

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. КРОВЛЯ										
3	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /40 мм/**	м2 стяжки	220		784,74	113,70	172643	25014	87006	62131	253556
		НР - 92%; СП - 8%				275,56	31,41	60623	6910		18782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	220		617,51	42,18	135852	9280	120962	7618	154948
		НР - 92%; СП - 8%				25,50	12,14	5610	2671		11478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					308495	34294	207968	69749	408504
								66233	9581	--	30260	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					308495				
		Материалы	тенге					207969				
		Всего заработная плата	тенге						75814			
		Накладные расходы	тенге					69749				
		Сметная прибыль	тенге					30260				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					408504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	тенге						75814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					408504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	тенге						75814			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									408504
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					66233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					34294			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					9581			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						207969		
		- Накладные расходы	тенге							69749	
		- Сметная прибыль	тенге							30260	

ИТОГО по акту	**408 504**
ИТОГО со временными зд и соор 1,12%	**413 079**
ИТОГО с непредвиденными затратами 2%	**421 341**
ИТОГО в текущих ценах с коэф 1,0500514	**442 430**
ИТОГО с понижающим коэф k=0,95	**420 308**
ИТОГО с НДС 12 %	**470 745**

Заказчик:
РГУ "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по ЧС РК"

Подрядчик:
ТОО "Строй Стиль - 1"
директор Жыргабаев Д.Ш.

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" **Смаилов С.Т.**

Директор:
ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.Е.

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" **Рысбай Ә.С.**