Заказчик: РГУ "Комитет по Государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуциям РК"

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Склад №1. Филиал "Балхаш" РГП "Резерв" ВКО. Г. Семей

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		68	16.08.2022г				19

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в баз. ценах 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы по объекту	**12 617 765**	**10 387 025**							**1 112 895,54**	**10 387 025**
Итого:	**12 617 765**	**10 387 025**								**10 387 025**

Заказчик:

РГУ "Комитет по Государственным материальным резервам Министерства по ЧС РК" _____

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" **Смаилов С.Т.** _____

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" Рысбай Ә.С. _____

Подрядчик:

ТОО "Строй Стиль - 1"
директор Жыргабаев Д.Ш. _____

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №1 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №68 от 16.08.2022г

Акт № 3а
приемки выполненных работ
за октябрь 2022г

на Демонтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Кровля										
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	4609,6		197,66	0,23	911134	1060	--	655253	1691698
		НР - 72%; СП - 8%				197,43	--	910073	--		125311	
2	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж**	м2 стяжки	320		311,41	90,96	99651	29108	--	72298	185705
		НР - 92%; СП - 8%				220,45	25,13	70543	8042		13756	
		Вывоз строительного мусора										
3	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	94,84		117,00	--	11096	--		--	11984
		СП - 8%				--	--	--	--		888	
4	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	948,4		34,00	--	32246	--		--	34826
		СП - 8%				--	--	--	--		2580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1054127	30168	--	727551	1924213
								980616	8042	--	142535	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1054127				
		Всего заработная плата	тенге						988658			
		Транспортные расходы	тенге					43342				
		Накладные расходы	тенге					727551				
		Сметная прибыль	тенге					142535				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1924213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									870
		Сметная заработная плата	тенге						988658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1924213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									870
		Сметная заработная плата	тенге						988658			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1924213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					980616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					30168			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					8042			
		- Перевозка грузов	тенге				43342				
		- Накладные расходы	тенге							727551	
		- Сметная прибыль	тенге							142535	

ИТОГО по акту **1 924 213**
ИТОГО в текущих ценах с коэф 1,0500514 **2 020 523**
ИТОГО с понижающим коэф k=0,95 **1 919 496**
ИТОГО с НДС 12 % **2 149 836**

Заказчик:
РГУ "Комитет по государственным материальным резервам _____

Подрядчик:
ТОО "Строй Стиль - 1" _____

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" **Смаилов С.Т.** _____

Директор:
ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.Е. _____

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" **Рысбай Ә.С.** _____

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №1 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №68 от 16.08.2022г

Акт № 4
приемки выполненных работ
за октябрь 2022г

на Кровля

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. КРОВЛЯ										
1	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	320		111,09	13,37	35549	4278	--	29873	70655
		НР - 92%; СП - 8%				97,72	3,75	31270	1200		5234	
2	261-107-0509 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	0,064768		395085,00	--	25589	--	25589	--	27636
		СП - 8%				--	--	--	--		2047	
3	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /40 мм/**	м2 стяжки	100		784,74	113,70	78474	11370	39548	28241	115252
		НР - 92%; СП - 8%				275,56	31,41	27556	3141		8537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	100		617,51	42,18	61751	4218	54983	3463	70431
		НР - 92%; СП - 8%				25,50	12,14	2550	1214		5217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	м примыканий	245		1628,47	17,40	398975	4263	301127	87433	525320
		НР - 92%; СП - 8%				381,98	5,92	93585	1450		38913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/**	м2 покрытия	543,58		1358,55	14,97	738481	8137	14417	660839	1511265
		НР - 92%; СП - 8%				1317,06	4,37	715927	2375		111946	
9	214-105-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /фартук/**	т	2,98969		485363,00	--	1451085	--	1451085	--	1567172
		СП - 8%				--	--	--	--		116087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2789904	32266	1886749	809849	3887731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							870888	9380	–	287981	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2789904				
	Материалы		тенге				410074				
	Всего заработная плата		тенге					880268			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1476674				
		Накладные расходы	тенге				809849				
		Сметная прибыль	тенге				287981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3887734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
		Сметная заработная плата	тенге					880268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3887734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
		Сметная заработная плата	тенге					880268			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3887734**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				870888				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					32266			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					9380			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1886748		
		- Накладные расходы	тенге							809849	
		- Сметная прибыль	тенге							287981	

ИТОГО по акту **3 887 734**
ИТОГО в текущих ценах с коэф 1,0500514 **4 082 321**
ИТОГО с понижающим коэф k=0,95 **3 878 205**
ИТОГО с НДС 12 % **4 343 589**

Заказчик:
РГУ "Комитет по государственным материальным резервам _____

Подрядчик:
ТОО "Строй Стиль - 1" _____

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" **Смаилов С.Т.** _____

Директор:
ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.Е. _____

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" **Рысбай Ә.С.** _____

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №1 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №68 от 16.08.2022г

Акт № 5
приемки выполненных работ
за октябрь 2022г

на Демонтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2		2585	201,85	--	521782	--	--	375683	969262
		НР - 72%; СП - 8%				201,85	--	521782	--		71797	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		46	258,78	--	11904	--	--	9999	23656
		НР - 84%; СП - 8%				258,78	--	11904	--		1752	
4	1107-0505-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций		4	4932,85	1267,43	19731	5070	--	18773	41584
		НР - 118%; СП - 8%				3665,42	311,88	14662	1248		3080	
		Вывоз строительного мусора										
7	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т		37,284	2430,39	--	90615	--	--	65243	168326
		НР - 72%; СП - 8%				2430,39	--	90615	--		12469	
8	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т		37,284	117,00	--	4362	--		--	4711
		СП - 8%				--	--	--	--		349	
9	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км		372,84	34,00	--	12677	--		--	13691
		СП - 8%				--	--	--	--		1014	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					661071	5070	--	469698	1221230
								638963	1248	--	90461	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					661071				
		Всего заработная плата	тенге						640211			
		Транспортные расходы	тенге					17039				
		Накладные расходы	тенге					469698				
		Сметная прибыль	тенге					90461				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1221230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560
		Сметная заработная плата	тенге					640211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1221230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560
		Сметная заработная плата	тенге					640211			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1221230
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				638963				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5070			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1248			
		- Перевозка грузов	тенге				17039				
		- Накладные расходы	тенге							469698	
		- Сметная прибыль	тенге							90461	

ИТОГО по акту **1 221 230**
ИТОГО в текущих ценах с коэф 1,0500514 **1 282 354**
ИТОГО с понижающим коэф k=0,95 **1 218 237**
ИТОГО с НДС 12 % **1 364 425**

Заказчик:
РГУ "Комитет по государственным материальным резервам

Подрядчик:
ТОО "Строй Стиль - 1"

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" **Смаилов С.Т.**

Директор:
ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.Е.

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" **Рысбай Ә.С.**

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №1 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №68 от 16.08.2022г

Акт № 6
приемки выполненных работ
за октябрь 2022г

на Общестроительные работы АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
3	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,165		1722,91	92,28	79538	4260	21746	45598	135147
		НР - 80%; СП - 8%				1159,58	75,07	53532	3466		10011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ										
5	1107-0504-0108 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	4		3490,17	1502,38	13961	6009	572	10541	26462
		НР - 118%; СП - 8%				1845,12	388,07	7380	1552		1960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	261-101-0359 РСНБ РК 2015	**Плиты сборные железобетонные ребристые площадью до 9 м2 СТ РК 937-92**	м3	4,28		87045,00	--	372553	--	372553	--	402357
		СП - 8%				--	--	--	--		29804	
		Цоколь										
17	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	590,44		1500,03	36,56	885678	21586	280023	482616	1477758
		НР - 80%; СП - 8%				989,21	32,52	584069	19201		109464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	590,44		239,03	1,70	141133	1003	60060	64438	222017
		НР - 80%; СП - 8%				135,61	0,81	80070	478		16446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1492863	32858	734954	603193	2263741
								725051	24697	--	167685	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1492863				
		Материалы	тенге					362399				
		Всего заработная плата	тенге						749748			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				372553				
		Накладные расходы	тенге				603193				
		Сметная прибыль	тенге				167685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2263741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
		Сметная заработная плата	тенге					749748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2263741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
		Сметная заработная плата	тенге					749748			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2263741
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				725051				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					32858			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					24697			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						734952		
		- Накладные расходы	тенге							603193	
		- Сметная прибыль	тенге							167685	

ИТОГО по акту	**2 263 741**
ИТОГО в текущих ценах с коэф 1,0500514	**2 377 044**
ИТОГО с понижающим коэф k=0,95	**2 258 192**
ИТОГО с НДС 12 %	**2 529 175**

Заказчик:
РГУ "Комитет по государственным материальным резервам"

Подрядчик:
ТОО "Строй Стиль - 1"

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" **Смаилов С.Т.**

Директор:
ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.Е.

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" **Рысбай Ә.С.**