Заказчик: РГУ "Комитет по Государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуциям РК"

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Склад №1. Филиал "Балхаш" РГП "Резерв" ВКО. Г. Семей

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		68	16.08.2022г				19

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в баз. ценах 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы по объекту	119 898 934	17 101 831							1 832 339,04	17 101 831
Итого:	119 898 934	17 101 831								17 101 831

Заказчик:

РГУ "Комитет по Государственным материальным резервам Министерства по ЧС РК" _____

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" Смаилов С.Т. _____

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" _____

Подрядчик:

ТОО "Строй Стиль - 1"
директор Жыргабаев Д.Ш. _____

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №1 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №68 от 16.08.2022г

Акт №
приемки выполненных работ
за декабрь 2022г

на Автоматическое пожаротушение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ										
		АППАРАТУРА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ										
1	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.1	Блок управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ	шт	8		41712,54	–	333700	–		–	333700
						–	–	–	–	333700	–	
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.2	Извещатель пожарной пламени с кронштейном и клемной коробкой ИП330-3-3, исп.Спектрон-204	шт	70		29416,07	–	2059125	–	2059125	–	2223855
		СП - 8%				–	–	–	–		164730	
3	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.3	Извещатель пожарной ручной с надписью "Пуск пожаротушения" ИПР513-3М IP67	шт	19		3752,14	–	71291	–	71291	–	76994
		СП - 8%				–	–	–	–		5703	
4	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.4	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20/А2М	шт	34		2185,71	–	74314	–	74314	–	80259
		СП - 8%				–	–	–	–		5945	
5	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.5	Аккумулятор 12В, 4 Ач	шт	16		3143,10	–	50290	–		–	50290
						–	–	–	–	50290	–	
6	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.31	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	шт	4		11192,49	–	44770	–		–	44770
						–	–	–	–	44770	–	
		АППАРАТУРА ОСВЕЩЕНИЯ										
7	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.8	Оповещатель звуковой 105 дБ, Iпотр.общий-20 мА, 24 В, IP56 Маяк-24-3М	шт	28		933,48	–	26137	–	26137	–	28228
		СП - 8%				–	–	–	–		2091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	17	1756,00	–	29852	–	29852	–	32240
		СП - 8%			–	–	–	–		2388	
9	248-304-0210 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"	шт.	17	1943,00	–	33031	–	33031	–	35673
		СП - 8%			–	–	–	–		2642	
10	248-304-0208 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Уходи!"	шт.	17	1943,00	–	33031	–	33031	–	35673
		СП - 8%			–	–	–	–		2642	
11	248-304-0209 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Не входи!"	шт.	17	1943,00	–	33031	–	33031	–	35673
		СП - 8%			–	–	–	–		2642	
12	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.9	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	96	270,57	–	25975	–		–	25975
					–	–	–	–	25975	–	
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
13	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.33	Кабель контрольный марки КСПВнг(А)-FRLS 10х2х0,75	м	940	336,96	–	316742	–	316742	–	342081
		СП - 8%			–	–	–	–		25339	
14	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.34	Кабель контрольный марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м	650	257,73	–	167524	–	167524	–	180926
		СП - 8%			–	–	–	–		13402	
15	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.35	Кабель контрольный марки КПСнг-FRLS 1х2х0,75	м	1200	137,52	–	165024	–	165024	–	178226
		СП - 8%			–	–	–	–		13202	
		МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
16	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.10	Коробка клеммая на 20 клемм с кабельными вводами КС-20 У2 IP54	шт	17	13023,21	–	221395	–	221395	–	239107
		СП - 8%			–	–	–	–		17712	
17	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	45	154,00	–	6930	–	6930	–	7484
		СП - 8%			–	–	–	–		554	
18	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	940	66,00	–	62040	–	62040	–	67003
		СП - 8%			–	–	–	–		4963	
19	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1900	27,00	–	51300	–	51300	–	55404
		СП - 8%			–	–	–	–		4104	
		ПОЖАРОТУШЕНИЕ									
20	1312-0701-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Модули порошкового пожаротушения. Монтаж оборудования	модуль	240	3377,07	13,67	810497	3281	4214	490661	1405251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%, СП - 8%			3345,84	5,67	803002	1361		104093	
21	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.11	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт	40	16603,85	–	664154	–		–	664154
					–	–	–	–	664154	–	
22	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.13	Блок бесперебойного питания 24В, 5,5А, на ДИН рейку БИРП 24/6,0М	шт	8	40585,18	–	324681	–		–	324681
					–	–	–	–	324681	–	
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.9	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	240	270,57	–	64937	–		–	64937
					–	–	–	–	64937	–	
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.6	Аккумулятор 12В, 12 Ач	шт	16	8333,49	–	133336	–		–	133336
					–	–	–	–	133336	–	
				КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ							
25	243-802-0107 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3х0,75 мм2	км	7,39	108366,00	–	800825	–	800825	–	864891
		СП - 8%			–	–	–	–		64066	
26	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	7300	27,00	–	197100	–	197100	–	212868
		СП - 8%			–	–	–	–		15768	
				ОБОРУДОВАНИЕ В КОМНАТЕ ДЕЖУРНОГО В ЗДАНИИ ПЧ							
27	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.14	Пульт контроля и управления С2000 М	шт	1	41279,63	–	41280	–		–	41280
					–	–	–	–	41280	–	
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.15	Блок индикации и управления С2000 БИ	шт	1	27516,75	–	27517	–		–	27517
					–	–	–	–	27517	–	
29	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.16	Источник бесперебойного питания, 24В, 1А	шт	1	23954,28	–	23954	–		–	23954
					–	–	–	–	23954	–	
30	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.7	Аккумулятор 12В, 7 Ач	шт	2	3503,85	–	7008	–		–	7008
					–	–	–	–	7008	–	
		Монтажные материалы									
		Шкафа ШП (16 шт.)									
31	247-201-0828 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54	шт.	16	45563,00	–	729008	–	729008	–	787329
		СП - 8%			–	–	–	–		58321	
32	247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	16	558,00	–	8928	–	8928	–	9642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		714	
33	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	32	527,00	–	16864	–	16864	–	18213
		СП - 8%			–	–	–	–		1349	
34	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	64	173,00	–	11072	–	11072	–	11958
		СП - 8%			–	–	–	–		886	
35	243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,048	61691,00	–	2961	–	2961	–	3198
		СП - 8%			–	–	–	–		237	
36	ПРАЙС-ЛИСТ п.17	Панель монтажная 150х590 Y-PM-4567-150	шт	96	3957,96	–	379964	–	379964	–	410361
		СП - 8%			–	–	–	–		30397	
37	ПРАЙС-ЛИСТ п.18	ДИН рейка 35 мм	м	6,4	171,21	–	1096	–	1096	–	1184
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
38	ПРАЙС-ЛИСТ п.19	Электронагреватель с вентилятором 400Вт,220В МТК-FH400шт		16	50506,00	–	808096	–		–	808096
					–	–	–	–	808096	–	
39	ПРАЙС-ЛИСТ п.20	Термостат МТК-СТ1	шт	16	4960,41	–	79367	–		–	79367
					–	–	–	–	79367	–	
40	ПРАЙС-ЛИСТ п.21	Блок защиты цепей питания БЗК исп.02	шт	16	5230,98	–	83696	–		–	83696
					–	–	–	–	83696	–	
41	ПРАЙС-ЛИСТ п.22	Решетка вентиляционная с фильтром DKS R5KF08	шт	16	9016,07	–	144257	–	144257	–	155798
		СП - 8%			–	–	–	–		11541	
42	ПРАЙС-ЛИСТ п.23	Шина РЕ на угловых изоляторах ШНИ-6хх9-10-У2-Ж	шт	16	578,30	–	9253	–	9253	–	9993
		СП - 8%			–	–	–	–		740	
43	ПРАЙС-ЛИСТ п.24	Сальник MG25 диаметр проводника 13-18 мм IP68 YSA10-18-25-68-K02	шт	64	238,61	–	15271	–	15271	–	16493
		СП - 8%			–	–	–	–		1222	
44	ПРАЙС-ЛИСТ п.25	Сальник MG50 диаметр проводника 33-41 мм IP68 YSA10-39-50-68-K02	шт	96	779,57	–	74839	–	74839	–	80826
		СП - 8%			–	–	–	–		5987	
		Крепление МПП									
45	ПРАЙС-ЛИСТ п.27	Профиль П-образный 40х40х0,2 оцинкованный /3 метровый/	м	152	677,57	–	102991	–	102991	–	111230
		СП - 8%			–	–	–	–		8239	
46	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0283385	361170,00	–	10235	–	10235	–	11054
		СП - 8%			–	–	–	–		819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	257,1296	985,00	–	253273	–	253273	–	273535
		СП - 8%			–	–	–	–		20262	
		Питание 220В									
48	243-108-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,24	541492,00	–	129958	–	129958	–	140355
		СП - 8%			–	–	–	–		10397	
49	223-502-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	34	13151,00	–	447134	–	447134	–	482905
		СП - 8%			–	–	–	–		35771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10209052	3281	6690010	490661	11338669
	Стоимость оборудования		тенге				803002	1361	2712759	638956	
	Заготов.складские расходы		тенге				2685581				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				27180				
	Стоимость монтажных работ		тенге				2712761				
	Материалы		тенге				4639720				
	Всего заработная плата		тенге				4214				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					804363			
		Накладные расходы	тенге				3829223				
		Сметная прибыль	тенге				490661				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				410431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5540812				
		Сметная заработная плата	тенге					804363			445
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2856573				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2856573				
		Сметная прибыль	тенге				228525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3085098				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11338671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	тенге					804363			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								11338671
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				803002				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3281			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1361			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6690010		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2712761		
		- Накладные расходы	тенге							490661	
		- Сметная прибыль	тенге							638956	

ИТОГО по акту **11 338 671**

ИТОГО в текущих ценах с коэф 1,0500514 **11 906 187**

ИТОГО с понижающим коэф k=0,95 **11 310 878**

ИТОГО с НДС 12 % **12 668 183**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:

РГУ "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по ЧС РК"

Подрядчик:

ТОО "Строй Стиль - 1"
директор Жыргабаев Д.Ш.

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" Смаилов С.Т.

Директор:
ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.Е.

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" Рысбай Ә.С.

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №1 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №68 от 16.08.2022г

Акт №
приемки выполненных работ
за декабрь 2022г

на Силовое электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1ШР, 2ШР, 3ШР, 4ШР										
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	4		4924,28	1463,92	19697	5855	394	11501	33694
		НР - 72%; СП - 8%				3362,00	631,35	13448	2525		2496	
2	ПРАЙС-ЛИСТ п.32	Шкаф ЩМП-640х400х205-IP54	шт	4		49215,00	–	196860	–	196860	–	212609
		СП - 8%				–	–	–	–		15749	
3	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	36		874,98	–	31499	–	1241	22694	58528
		НР - 75%; СП - 8%				840,50	–	30258	–		4335	
4	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	16		527,00	–	8432	–	8432	–	9107
		СП - 8%				–	–	–	–		675	
5	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8		1645,00	–	13160	–	13160	–	14213
		СП - 8%				–	–	–	–		1053	
6	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4		1645,00	–	6580	–	6580	–	7106
		СП - 8%				–	–	–	–		526	
7	247-204-0781 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4		3253,00	–	13012	–	13012	–	14053
		СП - 8%				–	–	–	–		1041	
8	247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	4		5976,00	–	23904	–	23904	–	25816
		СП - 8%				–	–	–	–		1912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	252-207-1305 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Шины N PE 8x12 14/1	шт.	4	2271,00	–	9084	–	9084	–	9811
		СП - 8%			–	–	–	–		727	
10	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	5158,38	22,32	82534	357	30369	37302	129423
		НР - 72%; СП - 8%			3238,00	–	51808	–		9587	
11	ПРАЙС-ЛИСТ п.31	Выключатель пакетный ПВ2-16 16А, 220В IP54	шт	16	1730,36	–	27686	–	27686	–	29901
		СП - 8%			–	–	–	–		2215	
12	1308-0206-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	684	403,16	154,13	275761	105424	41718	124356	432127
		НР - 72%; СП - 8%			188,04	64,47	128619	44097		32009	
13	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	206	405,89	176,88	83613	36437	5212	41234	134835
		НР - 72%; СП - 8%			203,71	74,30	41964	15306		9988	
14	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	386	989,58	27,95	381978	10788	105051	194352	622437
		НР - 72%; СП - 8%			689,48	9,83	266139	3794		46106	
15	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	408	115,54	1,82	47140	742	8038	27851	80991
		НР - 72%; СП - 8%			94,02	0,79	38360	322		5999	
16	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	108	191,34	7,27	20665	785	2956	12429	35742
		НР - 72%; СП - 8%			156,70	3,14	16924	339		2648	
17	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66	км	1,092	222611,00	–	243091	–	243091	–	262538
		СП - 8%			–	–	–	–		19447	
18	243-106-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4x2,5 (ок)-0,66	км	0,096	437437,00	–	41994	–	41994	–	45354
		СП - 8%			–	–	–	–		3360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,386	544080,00	–	210015	–	210015	–	226816
		СП - 8%			–	–	–	–		16801	
20	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,108	1212595,00	–	130960	–	130960	–	141437
		СП - 8%			–	–	–	–		10477	
21	243-202-0104 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х2,5	км	0,11	444252,00	–	48868	–	48868	–	52777
		СП - 8%			–	–	–	–		3909	
22	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	408	418,82	15,40	170879	6284	23941	102540	295292
		НР - 72%, СП - 8%			344,74	4,32	140654	1763		21873	
23	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	408	32,00	–	13056	–	13056	–	14100
		СП - 8%			–	–	–	–		1044	
24	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	108	549,34	35,77	59329	3863	6388	36345	103328
		НР - 72%, СП - 8%			454,43	12,97	49078	1401		7654	
25	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	108	66,00	–	7128	–	7128	–	7698
		СП - 8%			–	–	–	–		570	
26	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	680	755,97	25,25	514060	17170	347712	111643	675760
		НР - 72%, СП - 8%			219,38	8,65	149178	5882		50056	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3675489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				926430				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					187705			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					75429			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1566845		
		- Накладные расходы	тенге							722247	
		- Сметная прибыль	тенге							272257	

ИТОГО по акту	**3 675 489**
ИТОГО в текущих ценах с коэф 1,0500514	**3 859 452**
ИТОГО с понижающим коэф k=0,95	**3 666 480**
ИТОГО с НДС 12 %	**4 106 457**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		корректировка стоимости работ по акту с учетом ранее не учтенных затрат на временные здания и сооружения 1,12%, затраты в зимнее время 2,2%, доп.оплата в зонах эколог.бедствия и непредв. затраты 2% и разница в применении текущего переводного коэффициента по годам									
		ИТОГО на оплату									327 191 4 433 648

Заказчик:

РГУ "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по ЧС РК"

Подрядчик:

ТОО "Строй Стиль - 1"
директор Жыргабаев Д.Ш.

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" **Смаилов С.Т.**

Директор:
ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.К.

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" **Рысбай Ә.С.**