Заказчик: РГУ "Комитет по Государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуциям РК"

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Склад №1. Филиал "Балхаш" РГП "Резерв" ВКО. Г. Семей

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		68	16.08.2022г				19

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в баз. ценах 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы по объекту	**102 797 103**	**65 719 328**							**7 041 356,57**	**65 719 328**
Итого:	**102 797 103**	**65 719 328**								**65 719 328**

Заказчик:

РГУ "Комитет по Государственным материальным резервам Министерства по ЧС РК" _____

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" Смаилов С.Т. _____

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" _____

Подрядчик:

ТОО "Строй Стиль - 1"
директор Жыргабаев Д.Ш. _____

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №1 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №68 от 16.08.2022г

Акт №
приемки выполненных работ
за декабрь 2022г

на Демонтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТЖНЫЕ РАБОТЫ										
		Вывоз строительного мусора										
1	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	24,856		2430,39	–	60410	–	–	43495	112217
		НР - 72%; СП - 8%				2430,39	–	60410	–		8312	
2	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	24,856		117,00	–	2908	–		–	3141
		СП - 8%				–	–	–	–		233	
3	412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	248,56		34,00	–	8451	–		–	9127
		СП - 8%				–	–	–	–		676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					71769	–	–	43495	124485
								60410	–	–	9221	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					71769				
		Всего заработная плата	тенге						60410			
		Транспортные расходы	тенге					11359				
		Накладные расходы	тенге					43495				
		Сметная прибыль	тенге					9221				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					124485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	тенге						60410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					124485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	тенге						60410			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									124485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					60410				
		- Перевозка грузов	тенге					11359				
		- Накладные расходы	тенге								43495	
		- Сметная прибыль	тенге								9221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по акту									**124 485**
		ИТОГО в текущих ценах с коэф 1,0500514									**130 716**
		ИТОГО с понижающим коэф k=0,95									**124 180**
		ИТОГО с НДС 12 %									**139 081**

Заказчик:

РГУ "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по ЧС РК"

Подрядчик:

ТОО "Строй Стиль - 1"
директор Жыргабаев Д.Ш.

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" **Смаилов С.Т.**

Директор:
ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.Е.

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" **Рысбай Ә.С.**

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №1 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №68 от 16.08.2022г

Акт №
приемки выполненных работ
за декабрь 2022г

на Вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П1...П8										
		Воздуховоды										
1	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**										
		НР - 98%; СП - 8%	решетка	8		1869,91	59,20	14959	474	1354	13002	30198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1641,43	17,00	13131	136		2237	
2	246-304-0759 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 500 мм**										
		СП - 8%	шт.	8		13899,00	--	111192	--	111192	--	120087
						--	--	--	--		8895	
3	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка**										
		НР - 98%; СП - 8%	воздухораспределитель	48		2141,26	98,00	102781	4704	9842	87270	205255
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1838,24	17,00	88235	816		15204	
4	246-304-0583 РСНБ РК 2015 ПРИМ	**Диффузор DN 250**										
		СП - 8%	шт.	48		7218,00	--	346464	--	346464	--	374181
						--	--	--	--		27717	
5	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка /0,7 мм/**										
		НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	180		8245,99	60,66	1484279	10918	1063549	406241	2041762
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2276,74	26,22	409812	4719		151242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	325	7566,04	47,52	2458963	15445	1857332	580936	3283091
		НР - 98%; СП - 8%			1803,65	20,33	586186	6607		243192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	87	7105,33	44,29	618163	3853	496236	117324	794326
		НР - 98%; СП - 8%			1357,17	18,91	118074	1645		58839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	246-301-0501 РСНБ РК 2015	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	177	655,00	--	115935	--	115935	--	125210
		СП - 8%			--	--	--	--		9275	
9	ПРАЙСЛИСТ п.29	**Лючок питометражный ЛЗ-01**	шт	8	800,52	--	6404	--	6404	--	6916
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
		Оборудование									
10	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка /П1...П8/**	камера	8	72614,43	3497,64	580915	27981	42958	508361	1176419
		НР - 98%; СП - 8%			63746,97	1095,06	509976	8760		87142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Прайслист п.28	**Приточно-вытяжная установка UTR 70-40 V1.31-1.1x30.N /ПВ1...ПВ8/**	компл	8	1341045,41	--	10728363	--		--	10728363
					--	--	--	--	10728363	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				16568418	63375	4051266	1713134	18885808
							1725414	22683	10728363	604255	
		Стоимость оборудования	тенге				10620880				
		Заготов.складские расходы	тенге				107483				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				10728363				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				573591				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				573591				
		Сметная прибыль	тенге				45887				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				619478				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				5266464				
		Материалы	тенге				3471272				
		Всего заработная плата	тенге					1748097			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				6404				
		Сдача и испытание	тенге				85181				
		Накладные расходы	тенге				1713134				
		Сметная прибыль	тенге				558368				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				7537966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1211
		Сметная заработная плата	тенге					1748097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				18885807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1211
		Сметная заработная плата	тенге					1748097			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**18885807**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1725414**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**63375**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**22683**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**4051267**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**10728363**		
		- Накладные расходы	тенге							**1713134**	
		- Сметная прибыль	тенге							**604255**	

ИТОГО по акту **18 885 807**

ИТОГО в текущих ценах с коэф 1,0500514 **19 831 068**

ИТОГО с понижающим коэф k=0,95 **18 839 515**

ИТОГО с НДС 12 % **21 100 256**

Заказчик:

РГУ "Комитет по государственным материальным резервам _____

Подрядчик:

ТОО "Строй Стиль - 1" _____

Директор филиала "Балхаш":

РГП на ПХВ "Резерв" **Смаилов С.Т.** _____

Директор:

ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.Б. _____

Директор:

ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" **Рысбай Ә.С.** _____

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №1 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №68 от 16.08.2022г

Акт №
приемки выполненных работ
за декабрь 2022г

на Вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1...ВЕ16										
1	246-401-0409 РСНБ РК 2015	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 2470 м3/ч, 380 В**										
			комплект	16		156581,00	–	2505296	–	2505296	–	2705720
						–	–	–	–		200424	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	**Клапан обратный d=315мм**										
			шт	16		45535,71	–	728571	–	728571	–	786857
						–	–	–	–		58286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3233867	–	3233867	–	3492577
								–	–	–	258710	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					2505296				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					2505296				
		Сметная прибыль	тенге					200424				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					2705720				
		Стоимость сантехнических работ	тенге					728571				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					728571				
		Сметная прибыль	тенге					58286				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					786857				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3492577				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									3492577
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							3233867		
		- Сметная прибыль	тенге								258710	

ИТОГО по акту 3 492 577

ИТОГО в текущих ценах с коэф 1,0500514 3 667 385

ИТОГО с понижающим коэф k=0,95 3 484 016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с НДС 12 %									3 902 098

Заказчик:

РГУ "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по ЧС РК"

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" **Смаилов С.Т.**

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" **Рысбай Ә.С.**

Подрядчик:

ТОО "Строй Стиль - 1"
директор Жыргабаев Д.Ш.

Директор:
ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.Е.

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №1 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №68 от 16.08.2022г

Акт №
приемки выполненных работ
за декабрь 2022г

на Автоматическое пожаротушение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ										
		ПОЖАРОТУШЕНИЕ										
1	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.12	Модуль порошкового пожаротушения потолочный с креплением МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2	шт	400		26876,40	--	10750562	--		--	10750562
						--	--	--	--	10750562	--	
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Дозор" п.12	Модуль порошкового пожаротушения настенный с креплением МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2	шт	80		26876,40	--	2150112	--		--	2150112
						--	--	--	--	2150112	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					12900674	--	--	--	12900674
								--	--	12900674	--	
		Стоимость оборудования	тенге					12771427				
		Заготов.складские расходы	тенге					129247				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге					12900674				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					12900674				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									12900674
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	тенге							12900674		

ИТОГО по акту 12 900 674
~~**ИТОГО в текущих ценах с коэф 1,0500514**~~
ИТОГО с понижающим коэф k=0,95 13 546 371
ИТОГО с НДС 12 % 12 869 052
14 413 339

Заказчик:

РГУ "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по ЧС РК"

Подрядчик:

ТОО "Строй Стиль - 1"
директор Жыргабаев Д.Ш.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" **Смаилов С.Т.** _____

Директор:
ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.Е. _____

д

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" **Рысбай Ә.С.** _____

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №1 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №68 от 16.08.2022г

Акт №
приемки выполненных работ
за декабрь 2022г

на Общестроительные работы АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. КРОВЛЯ										
1	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /четырехслойные, 3 нижние слои СПП-4,0; верхний слой СКП-4,0/**	**м2 кровли**	**4417,6**		**1793,45**	**16,06**	**7922745**	**70947**	**7082385**	**733018**	**9348224**
		НР - 92%; СП - 8%				**174,17**	**6,19**	**769413**	**27345**		**692461**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 /нижний слой СПП-4/**	**м2 кровли**	**4417,6**		**1612,52**	**15,22**	**7123468**	**67236**	**6359576**	**664942**	**8411483**
		НР - 92%; СП - 8%				**157,70**	**5,91**	**696656**	**26108**		**623073**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**15046213**	**138183**	**13441961**	**1397960**	**17759707**
								1466069	**53453**	--	**1315534**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**15046213**				
	Материалы		тенге					**13441962**				
	Всего заработная плата		тенге						**1519522**			
		Накладные расходы	тенге					**1397960**				
		Сметная прибыль	тенге					**1315534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**17759707**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1069**
		Сметная заработная плата	тенге						**1519522**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**17759707**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1069**
		Сметная заработная плата	тенге						**1519522**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**17759707**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1466069				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					138183			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					53453			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13441962		
		- Накладные расходы	тенге							1397960	
		- Сметная прибыль	тенге							1315534	

ИТОГО по акту 17 759 707
ИТОГО в текущих ценах с коэф 1,0500514 18 648 605
ИТОГО с понижающим коэф k=0,95 17 716 175
ИТОГО с НДС 12 % 19 842 116

Заказчик:

РГУ "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по ЧС РК"

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" **Смаилов С.Т.**

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" **Рысбай Ә.С.**

Подрядчик:

ТОО "Строй Стиль - 1"
директор Жыргабаев Д.Ш.

Директор:
ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.Е.

ЗАКАЗЧИК: РГУ на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Строй Стиль - 1"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания склада №1 и инженерных сетей филиала "Балхаш" РГП "Резерв", ВКО, г.Семей

Согласно договора №68 от 16.08.2022г

Акт №
приемки выполненных работ
за декабрь 2022г

на Общестроительные работы АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. КРОВЛЯ										
1	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство /Л-1/**	м желобов	486,24		927,85	12,64	451158	6146	261850	170473	671361
		НР - 92%; СП - 8%				376,69	4,39	183162	2135		49730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Желоба настенные. Устройство /водосточная труба/**	м желобов	278		4359,84	162,12	1212036	45069	884449	274489	1605447
		НР - 92%; СП - 8%				1016,25	56,98	282518	15840		118922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /Л-1/**	т	2,6872		459224,00	–	1234027	–	1234027	–	1332749
		СП - 8%				–	–	–	–		98722	
4	214-105-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /водосточная труба,воронка/**	т	0,4309		485363,00	–	209143	–	209143	–	225874
		СП - 8%				–	–	–	–		16731	
5	261-102-0129 РСНБ РК 2015	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 /Хм-1,2/**	кг	868,16		239,00	–	207490	–	207490	–	224089
		СП - 8%				–	–	–	–		16599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					3313854	51215	2796959	444962	4059520
								465680	17975	–	300704	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					3313854				
		Материалы	тенге					1146299				
		Всего заработная плата	тенге						483655			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					1650660				
		Накладные расходы	тенге					444962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				300704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4059520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	тенге					483655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4059520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	тенге					483655			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**4059520**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				465680				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					51215			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					17975			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2796959		
		- Накладные расходы	тенге							444962	
		- Сметная прибыль	тенге							300704	

ИТОГО по акту	**4 059 520**
ИТОГО в текущих ценах с коэф 1,0500514	**4 262 705**
ИТОГО с понижающим коэф k=0,95	**4 049 569**
ИТОГО с НДС 12 %	**4 535 518**
корректировка стоимости работ по акту с учетом ранее не учтенных затрат на временные здания и сооружения 1,12%, затраты в зимнее время 2,2%, доп.оплата в зонах эколог.бедствия и непредв. затраты 2% и разница в применении текущего переводного коэффициента по годам	**1 786 920**
ИТОГО на оплату	**6 322 438**

Заказчик:
РГУ "Комитет по государственным материальным резервам Министерства по ЧС РК"

Подрядчик:
ТОО "Строй Стиль - 1"
директор Жыргабаев Д.Ш.

Директор филиала "Балхаш":
РГП на ПХВ "Резерв" **Смаилов С.Т.**

Директор:
ТОО "Арко-проект" Каримсаков Р.Е.

Директор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" **Рысбай Ә.С.**