Заказчик: **ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области**

Подрядчик: **ТОО "Теплоэнергострой"**

Наименование строительства **Работы по благоустройству территории "Капитальный ремонт и устройство резервного источника питания электричеством "Областного центра психического здоровья" по адресу: г.Уральск, ул.Есенжанова 17**

Приложение 4-1

к приказу и.о. Министра индустрии

и инфраструктурного развития РК

от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№165	**21.04.2023г**			ТОО "Теплоэнергострой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**163 974 969,46**	**21 231 210,70**							**2 547 745,28**	**23 778 955,98**
Аванс 30%		**6 369 363,21**							**764 323,59**	**7 133 686,79**
Гарантийный взнос 5%		**1 061 560,53**							**127 387,26**	**1 188 947,80**
Всего к оплате		**13 800 286,95**							**1 656 034,43**	**15 456 321,39**

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Директор_____ Калибеков А.Т.

Технический надзор:

ТОО "StroyИнжиниринг"

Эксперт_____Көмекбаев Б.А.

Подрядчик :

ТОО "Теплоэнергострой"

Директор_____Алимкулов А.Б.

...1 от 04.11.21 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области БИН 941240000966, г.Уральск, ул.Есенжанова 17, тел. 240009**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теплоэнергострой" БИН 080640006551, г.Алматы, пр.Сейфуллина 458/1, тел. 87059999552**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по благоустройству территории "Капитальный ремонт и устройство резервного источника питания электричеством "Областного центра психического здоровья" по адресу: г.Уральск, ул.Есенжанова 17**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №165 от 21.04.2023г

Акт приемки выполненных работ №4

за декабрь месяц 2023г

на Ремонтно-строительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие										
1	4	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	298,75	8483,84	1112,91	2534547	332482	2155732	89647	2834130
						155,09	261,68	46333	78177	–	209936	

2	5	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	2987,5	1546,57	178,58	4620378	533508	3976751	197139	5202918
						36,86	54,79	110119	163685	–	385401	
3	6	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72 %	т	3,955	128555,52	2058,13	508437	8140	500297	2871	552213
						–	1008,04	–	3987	–	40905	
4	7	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	5613,78	234,31	208,4	1315365	1169912	8028	203106	1639949
						24,48	25,77	137425	144667	–	121478	
5	8	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=72 % К=4,000	м2 покрытия	22455,12	2,34	0,02	52545	449	3817	34761	94290
						2,15	–	48279	–	–	6984	
6	9	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	819,55	24220		19849501		19849501	–	21437461
						–		–		–	1587960	
7	10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	-1121	2710,69	32,51	-3038683	-36444	-2067202	-683921	-4020412
						834,11	13,25	-935037	-14853	–	-297808	
8	11	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	-90,84	61477		-5584571		-5584571	–	-6031337
						–		–		–	-446766	

9		**Раздел 3 Навес**									
	27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	324	95,28	2,67	30871	865	14227	11431	45686
						48,7	0,3	15779	97	–	3384	
10	28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	324	162,84	3,8	52760	1231	33090	13411	71465
						56,91	0,58	18439	188	–	5294	
11	29	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	436	840,51	22,25	366462	9701	32574	236134	650804
						743,55	8,66	324188	3776	–	48208	

Итого	
в том числе	**22 477 167**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-234 475
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 019 844
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	379 724
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 922 244
- накладные расходы, тенге	104 579
в т.ч. зарплата, тенге	9 412
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 664 976
Всего	**22 477 167**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	337 158
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	307 993
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**462 446**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**23 584 764**

Итого в текущих ценах 2022г К=1,05	
НДС (12 %)	22 348 643
Всего со скидкой	2 681 837,14
в т.ч. НДС	**23 778 955,98**
	2547745,28

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой" БИН/ИИН 080640006581

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Алимкулов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Калибеков А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "StroyИнжиниринг"

Көмекбаев Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор

ТОО "Shapyrak Jobalau"

Есболатулы М

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)