Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Типовая межведомственная форма № КС-3 Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 5 августа 2021 года № 420

Наименование: "Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

код заказчика		код подрядчика		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	наименование	код
		21	12.07.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате
	с начала строительства с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				стоимость СМР в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области	128 571 429	128 571 429	114 795 919							13 775 510	128 571 429
Аванс - 30 %	38 571 429	38 571 429									38 571 429
ИТОГО К ОПЛАТЕ	90 000 000	90 000 000	80 357 143							9 642 857	90 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района" БИН 060140013977
Руководитель _____ Жумабеков А.Н.

Подрядчик:
ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198
Директор _____ Макулов Ж.

Технический надзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт _____ Айнакулов К.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 21 от 12.07.2022 года

Наименование объекта: Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

Реестр № 1

актов выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	1	Вынос объекта в натуру	165 693	17 753
2	2	Общестроительные работы (КЖ тип 1)	31 926 374	3 420 683
3	3	Общестроительные работы (КЖ тип 2)	29 973 870	3 211 486
4	4	Выгреб 10 м3. Общестроительные работы (КЖ)	66 505 492	7 125 588
		ВСЕГО:	**128 571 429,00**	**13 775 510,25**

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 12.07.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1

за сентябрь месяц 2022 года

на Вынос объекта в натуру

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	950-000-0001	Изготовление и установка знаков: Центр полигонометрии 1 и 2 разрядов типа 6 г.р. с установкой на глубину 0,7 м: II категория грунта (Строительный репер)	шт	2	6491	–	12982	–	–	–	12982	
2	2	950-000-0002	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 2-го разряда, при длине разбивочных сторон, 50 м: II категория сложности. 1. Жилой дом - 0,0381-30домов	шт	30	2911,7	–	87351	–	–	–	87351	
3	3	950-000-0003	Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: I категория грунта	шт	120	402	–	48240	–	–	–	48240	

Итого **148 573**

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- прочие затраты, тенге	148 573
Всего	**148 573**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**148 573**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)	**98 281**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2023 г. - 37 % (Иинф = 1,045)	**57 446**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах	**155 727**
НДС (12 %)	18 687
Итого	**174 414**
Скидка (5 %)	8 721
Итого со скидкой	**165 693**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Сванов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Арендный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 12.07.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 2

за сентябрь месяц 2022 года

на Общестроительные работы (КЖ тип 1)

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.1 Котлован тип 1.1-1.2, 1.4-1.11 (10 шт)										
1	1	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	1968,5	234,63	234,63	461869	461869	–	66203	570318	
						–	46,71	–	91949	–	42246		
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=10,000; ктрр1=1,2;	м3 грунта	59,1	1862,04	–	110047	–	–	79234	204423	
						1862,04	–	110047	–	–	15142		
3	3	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	2027,6	16,54	16,54	33537	33537	–	10788	47871	
						–	7,39	–	14984	–	3546		
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=10,000;	м3 уплотненного грунта	2027,6	186,35	83,32	377843	168940	–	212762	637853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						103,03	42,71	208904	86599	–	47248		
5	5	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	29,3	22,52	22,52	660	660	–	212	942	
						–	10,06	–	295	–	70		
6	6	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=10,000;	м3 уплотненного грунта	29,3	222,26	99,19	6512	2906	–	3669	10995	
						123,07	50,84	3606	1490	–	814		
7	7	1101-0102-0221	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	29,3	229,53	217,94	6725	6386	24	855	8186	
						10,77	29,77	316	872	–	606		
8	8	412-102-0220	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км К=1,800;	т·км	52,74	22		1160		–	–	1253	
						–		–		–	93		
		1.2 Котлован тип 1.3 (1 шт)											
9	9	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	206,8	234,63	234,63	48521	48521	–	6955	59914	
						–	46,71	–	9660	–	4438		
10	10	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	6,2	1862,04	–	11545	–	–	8312	21446	
						1862,04	–	11545	–	–	1589		
11	11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	213	16,54	16,54	3523	3523	–	1133	5028	
						–	7,39	–	1574	–	372		
12	12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	213	186,35	83,32	39693	17747	–	22350	67006	
						103,03	42,71	21945	9097	–	4963		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,32	22,52	22,52	30	30	–	9	42	
						–	10,06	–	13	–	3		
14	14	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,32	222,26	99,19	293	131	–	165	495	
						123,07	50,84	162	67	–	37		
15	15	1101-0102-0221	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,32	229,53	217,94	303	288	1	38	368	
						10,77	29,77	14	39	–	27		
16	16	412-102-0220	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км К=1,800;	т·км	2,376	22		52		–	–	56	
						–		–		–	4		
			1.3 Котлован тип 1.12 (1 шт)										
17	17	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	267,49	234,63	234,63	62761	62761	–	8996	77498	
						–	46,71	–	12494	–	5741		
18	18	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	8,02	1862,04	–	14934	–	–	10752	27741	
						1862,04	–	14934	–	–	2055		
19	19	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	267,11	16,54	16,54	4418	4418	–	1421	6306	
						–	7,39	–	1974	–	467		
20	20	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	267,11	186,35	83,32	49776	22256	–	28028	84028	
						103,03	42,71	27520	11408	–	6224		
21	21	414-104-0101	Погрузка излишек грунта К=1,650;	т	13,86	343		4754		–	–	5134	
						–		–		–	380		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	412-102-0220	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	13,86	22		305		–	–	329	
						–		–		–	24		
			1.4 Котлован тип 1.13-1.14 (2 шт)										
23	23	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	477,26	234,63	234,63	111980	111980	–	16051	138273	
						–	46,71	–	22293	–	10242		
24	24	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000; ktpp1=1,2;	м3 грунта	14,32	1862,04	–	26664	–	–	19198	49531	
						1862,04	–	26664	–	–	3669		
25	25	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	491,2	16,54	16,54	8124	8124	–	2614	11597	
						–	7,39	–	3630	–	859		
26	26	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	491,2	186,35	83,32	91535	40927	–	51543	154524	
						103,03	42,71	50608	20979	–	11446		
27	27	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	0,32	54,9	54,9	18	18	–	4	24	
						–	20,02	–	6	–	2		
			1.5 Котлован тип 1.15 (1 шт)										
28	28	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	226,85	234,63	234,63	53226	53226	–	7629	65723	
						–	46,71	–	10596	–	4868		
29	29	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	6,81	1862,04	–	12680	–	–	9130	23555	
						1862,04	–	12680	–	–	1745		
30	30	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	233,66	16,54	16,54	3865	3865	–	1243	5517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	7,39	–	1727	–	409		
31	31	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	233,66	186,35	83,32	43543	19469	–	24519	73507	
						103,03	42,71	24074	9980	–	5445		
32	32	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,71	22,52	22,52	39	39	–	12	55	
						–	10,06	–	17	–	4		
33	33	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,71	222,26	99,19	380	170	–	214	642	
						123,07	50,84	210	87	–	48		
34	34	1101-0102-0221	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,71	229,53	217,94	392	373	1	50	477	
						10,77	29,77	18	51	–	35		
35	35	412-102-0220	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км К=1,800;	т·км	3,078	22		68		–	–	73	
						–		–		–	5		
			Раздел 2 Фундаменты 1.1-1.2, 1.4-1.11 (10 шт)										
			2.1 Монолитные стены фундамента Фл-1										
36	36	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 % К=10,000;	м3	21,5	18992,18	1168,03	408332	25113	350131	35882	479751	
						1539	294,98	33089	6342	–	35537		
37	37	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 % К=10,000;	м3	274	23778,42	2162,6	6515287	592552	4500346	1420844	8571021	
						5191,2	507,22	1422389	138978	–	634890		
38	38	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм (75,26+75,26) К=10,000;	т	1,5052	274071		412532		412532	–	445535	
						–		–		–	33003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=10,000;	т	2,0904	276536		578071		578071	–	624317	
						–		–		–	46246		
40	40	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=10,000;	м2 поверхности	896,2245	933,85	20,49	836939	18364	514200	285779	1212535	
						339,62	3,25	304376	2913	–	89817		
			2.2 Монолитный фундамент под котел Фо-2										
41	42	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских НР = 91 % К=10,000;	м3	3	18821,78	1802,55	56465	5408	43744	7952	69570	
						2437,98	475,09	7314	1425	–	5153		
42	43	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=10,000;	т	0,033	274071		9044		9044	–	9768	
						–		–		–	724		
			2.3 Фундамент под перегородки t=120мм										
43	44	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 % К=10,000;	м3	55,4	23099,38	2162,6	1279706	119808	872305	287280	1692345	
						5191,2	507,22	287592	28100	–	125359		
44	45	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 К=10,000;	т	0,789	249961		197219		197219	–	212997	
						–		–		–	15778		
45	46	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=10,000;	т	0,0768	267252		20525		20525	–	22167	
						–		–		–	1642		
			2.4 Выпуск Вп-1										
46	47	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм (1,05+1,49) К=10,000;	т	0,0508	274071		13923		13923	–	15037	
						–		–		–	1114		
47	48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=10,000;	т	0,0048	276536		1327		1327	–	1433	
						–		–		–	106		
			2.5 Фундамент Ф-1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	49	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 % К=10,000;	м3	17,64	17259,43	1168,03	304456	20604	256704	29439	360607	
						1539	294,98	27148	5203	–	26712		
49	50	1106-0101-0113	Устройство фундаментных столбчатых бетонных НР = 91 % К=10,000;	м3	48,6	31395,4	1233,92	1525816	59969	1141501	309559	1982205	
						6673,8	325,67	324347	15828	–	146830		
50	51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=10,000;	т	0,3312	276536		91589		91589	–	98916	
						–		–		–	7327		
51	52	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм (10,4+8,4) К=10,000;	т	1,692	262776		444617		444617	–	480186	
						–		–		–	35569		
52	53	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=10,000;	т	1,0584	249961		264559		264559	–	285724	
						–		–		–	21165		
			Раздел 3 Фундаменты тип 1.3 (1 шт)										
			3.1 Монолитные стены фундамента Фл-1										
53	55	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 %	м3	2,15	18992,18	1168,03	40833	2511	35013	3588	47975	
						1539	294,98	3309	634	–	3554		
54	56	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 %	м3	28,48	23778,42	2162,6	677209	61591	467773	147685	890886	
						5191,2	507,22	147845	14446	–	65992		
55	57	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,15052	274071		41253		41253	–	44553	
						–		–		–	3300		
56	58	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,20904	276536		57807		57807	–	62432	
						–		–		–	4625		
			3.2 Монолитный фунлдамент под котел Фо-2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	61	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских НР = 91 %	м3	0,3	19029,71	1802,55	5709	541	4437	795	7024	
						2437,98	475,09	731	143	–	520		
58	62	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0033	274071		904		904	–	976	
						–		–		–	72		
			3.3 Фундамент под перегородки t=120мм										
59	63	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 %	м3	5,54	23099,38	2162,6	127971	11981	87231	28728	169235	
						5191,2	507,22	28759	2810	–	12536		
60	64	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0789	249961		19722		19722	–	21300	
						–		–		–	1578		
61	65	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00768	267252		2052		2052	–	2216	
						–		–		–	164		
			3.4 Выпуск Вп-1										
62	66	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм (1,05+1,49) К=2,000;	т	0,00508	274071		1392		1392	–	1503	
						–		–		–	111		
63	67	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=2,000;	т	0,00048	276536		133		133	–	144	
						–		–		–	11		
			3.5 Фундамент Ф-2										
64	68	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 % К=9,000;	м3	1,764	18992,18	1168,03	33502	2060	28727	2944	39362	
						1539	294,98	2715	520	–	2916		
65	69	1106-0101-0113	Устройство фундаментных столбчатых бетонных НР = 91 % К=9,000;	м3	4,95	31395,4	1233,92	155407	6108	116264	31529	201891	
						6673,8	325,67	33035	1612	–	14955		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	70	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=9,000;	т	0,03312	276536		9159		9159	–	9892	
						–		–		–	733		
67	71	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм (10,68+8,68) К=9,000;	т	0,17424	262776		45786		45786	–	49449	
						–		–		–	3663		
68	72	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=9,000;	т	0,10584	249961		26456		26456	–	28572	
						–		–		–	2116		
			Раздел 4 Фундаменты тип 1.12 (1 шт)										
			4.1 Монолитные стены фундамента Фл-1										
69	74	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 %	м3	2,15	18992,18	1168,03	40833	2511	35013	3588	47975	
						1539	294,98	3309	634	–	3554		
70	75	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 %	м3	35	23417,78	2162,6	819622	75691	562239	181495	1081206	
						5191,2	507,22	181692	17753	–	80089		
71	76	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,15052	274071		41253		41253	–	44553	
						–		–		–	3300		
72	77	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,20904	276536		57807		57807	–	62432	
						–		–		–	4625		
			4.2 Монолитный фундамент под котел Фо-2										
73	80	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских НР = 91 %	м3	0,3	18775,12	1802,55	5633	541	4360	795	6942	
						2437,98	475,09	731	143	–	514		
74	81	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0033	274071		904		904	–	976	
						–		–		–	72		
			4.3 Фундамент под перегородки t=120мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	82	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 %	м3	5,54	23099,38	2162,6	127971	11981	87231	28728	169235	
						5191,2	507,22	28759	2810	–	12536		
76	83	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0789	249961		19722		19722	–	21300	
						–		–		–	1578		
77	84	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00768	267252		2052		2052	–	2216	
						–		–		–	164		
		4.4 Выпуск Вп-1											
78	85	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм (1,05+1,49) К=2,000;	т	0,00508	274071		1392		1392	–	1503	
						–		–		–	111		
79	86	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=2,000;	т	0,00048	276536		133		133	–	144	
						–		–		–	11		
		4.5 Фундамент Ф-3											
80	87	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 % К=9,000;	м3	1,764	18992,18	1168,03	33502	2060	28727	2944	39362	
						1539	294,98	2715	520	–	2916		
81	88	1106-0101-0113	Устройство фундаментных столбчатых бетонных НР = 91 % К=9,000;	м3	5,22	30796,48	1233,92	160758	6441	119479	33249	209528	
						6673,8	325,67	34837	1700	–	15521		
82	89	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=9,000;	т	0,0414	276536		11449		11449	–	12365	
						–		–		–	916		
83	90	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм (12,08+10,08) К=9,000;	т	0,19944	262776		52408		52408	–	56601	
						–		–		–	4193		
84	91	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=9,000;	т	0,10584	249961		26456		26456	–	28572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	2116		
			Раздел 5 Фундаменты 1.13-1.14 (2 шт)										
			5.1 Монолитные стены фундамента Фл-1										
85	93	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 % К=2,000;	м3	4,3	18992,18	1168,03	81666	5023	70026	7176	95949	
						1539	294,98	6618	1268	–	7107		
86	94	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 % К=2,000;	м3	63,84	23417,78	2162,6	1494991	138060	1025525	331046	1972120	
						5191,2	507,22	331406	32381	–	146083		
87	95	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=2,000;	т	0,30104	274071		82506		82506	–	89106	
						–		–		–	6600		
88	96	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=2,000;	т	0,41808	276536		115614		115614	–	124863	
						–		–		–	9249		
			5.2 Монолитный фундамент под котел Фо-2										
89	99	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских НР = 91 % К=2,000;	м3	0,6	18775,12	1802,55	11265	1082	8721	1591	13884	
						2437,98	475,09	1463	285	–	1028		
90	100	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,0066	274071		1809		1809	–	1954	
						–		–		–	145		
			5.3 Фундамент под перегородки t=120мм										
91	101	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 % К=2,000;	м3	11,08	22738,74	2162,6	251945	23962	170465	57456	334153	
						5191,2	507,22	57518	5620	–	24752		
92	102	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,1578	249961		39444		39444	–	42600	
						–		–		–	3156		
93	103	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,01536	267252		4105		4105	–	4433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	328		
			5.4 Выпуск Вп-1										
94	104	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм (1,05+1,49) К=2,000;	т	0,01016	274071		2785		2785	–	3008	
						–		–		–	223		
95	105	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=2,000;	т	0,00096	276536		265		265	–	286	
						–		–		–	21		
			5.5 Фундамент Ф-4										
96	106	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 % К=2,000;	м3	3,528	18992,18	1168,03	67004	4121	57454	5889	78724	
						1539	294,98	5430	1041	–	5831		
97	107	1106-0101-0113	Устройство фундаментных столбчатых бетонных НР = 91 % К=2,000;	м3	10,26	31395,4	1233,92	322117	12660	240984	65351	418465	
						6673,8	325,67	68473	3341	–	30997		
98	108	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,07452	276536		20607		20607	–	22256	
						–		–		–	1649		
99	109	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм (12,08+10,08) К=2,000;	т	0,3744	262776		98383		98383	–	106254	
						–		–		–	7871		
100	110	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,21168	249961		52912		52912	–	57145	
						–		–		–	4233		
			Раздел 6 Фундаменты тип 1.15 (1 шт)										
			6.1 Монолитные стены фундамента Фл-1										
101	112	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 %	м3	2,15	18992,18	1168,03	40833	2511	35013	3588	47975	
						1539	294,98	3309	634	–	3554		
102	113	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 %	м3	30,65	23417,78	2162,6	717755	66284	492361	158937	946827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						5191,2	507,22	159110	15546	–	70135		
103	114	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,15052	274071		41253		41253	–	44553	
						–		–		–	3300		
104	115	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,20904	276536		57807		57807	–	62432	
						–		–		–	4625		
			6.2 Монолитный фундамент под котел Фо-2										
105	118	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских НР = 91 %	м3	0,3	18775,12	1802,55	5633	541	4360	795	6942	
						2437,98	475,09	731	143	–	514		
106	119	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0033	274071		904		904	–	976	
						–		–		–	72		
			6.3 Фундамент под перегородки t=120мм										
107	120	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 %	м3	5,54	22738,74	2162,6	125973	11981	85233	28728	167077	
						5191,2	507,22	28759	2810	–	12376		
108	121	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0789	249961		19722		19722	–	21300	
						–		–		–	1578		
109	122	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00768	267252		2052		2052	–	2216	
						–		–		–	164		
			6.4 Выпуск Вп-1										
110	123	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм (1,05+1,49) К=2,000;	т	0,00508	274071		1392		1392	–	1503	
						–		–		–	111		
111	124	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=2,000;	т	0,00048	276536		133		133	–	144	
						–		–		–	11		
			6.5 Фундамент Ф-5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	125	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 % К=9,000;	м3	1,764	18992,18	1168,03	33502	2060	28727	2944	39362	
						1539	294,98	2715	520	–	2916		
113	126	1106-0101-0113	Устройство фундаментных столбчатых бетонных НР = 91 % К=9,000;	м3	5,04	30796,48	1233,92	155214	6219	115359	32102	202301	
						6673,8	325,67	33636	1641	–	14985		
114	127	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=9,000;	т	0,03726	276536		10304		10304	–	11128	
						–		–		–	824		
115	128	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм (11,12+9,12) К=9,000;	т	0,18216	262776		47867		47867	–	51696	
						–		–		–	3829		
116	129	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=9,000;	т	0,10584	249961		26456		26456	–	28572	
						–		–		–	2116		

Итого	**27 287 368**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 087 107
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 372 503
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	619 625
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 667 645
- перевозка грузов, тенге	6 339
- накладные расходы, тенге	4 132 495
в т.ч. зарплата, тенге	371 924
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 021 283
Всего	**27 287 368**
Временные здания и сооружения (1 %)	272 874
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	506 006
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**561 325**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**28 627 573**
~~**Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)**~~	**18 937 139**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2023 г. - 37 % (Иинф = 1,045)	**11 068 851**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого в текущих ценах и прогнозных ценах	**30 005 990**
НДС (12 %)	3 600 719
Итого	**33 606 709**
Скидка (5 %)	1 680 335
Итого со скидкой	**31 926 374**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Сванов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района" Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Арендный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 12.07.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 3

за сентябрь месяц 2022 года

на Общестроительные работы (КЖ тип 2)

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы тип 2										
			1.1 Котлован тип 2.1-2.3, 2.5-2.10 (9 шт)										
1	1	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	1771,65	234,63	234,63	415682	415682	–	59583	513286	
						–	46,71	–	82754	–	38021		
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=9,000; ктрр1=1,2;	м3 грунта	53,19	1862,04	–	99042	–	–	71310	183980	
						1862,04	–	99042	–	–	13628		
3	3	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	1824,84	16,54	16,54	30183	30183	–	9710	43084	
						–	7,39	–	13486	–	3191		
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	1824,84	186,35	83,32	340059	152046	–	191485	574068	
						103,03	42,71	188013	77939	–	42524		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	26,37	22,52	22,52	594	594	–	191	848	
						–	10,06	–	265	–	63		
6	6	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	26,37	222,26	99,19	5861	2616	–	3302	9896	
						123,07	50,84	3245	1341	–	733		
7	7	1101-0102-0221	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	26,37	229,53	217,94	6053	5747	22	770	7369	
						10,77	29,77	284	785	–	546		
8	8	412-102-0220	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км К=1,800;	т·км	47,466	22		1044		–	–	1128	
						–		–		–	84		
			1.2 Котлован тип 2.4, 2.11-2.12 (3 шт)										
9	9	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	620,4	234,63	234,63	145564	145564	–	20865	179743	
						–	46,71	–	28979	–	13314		
10	10	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=3,000; ктрр1=1,2;	м3 грунта	18,6	1862,04	–	34634	–	–	24936	64336	
						1862,04	–	34634	–	–	4766		
11	11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	639	16,54	16,54	10569	10569	–	3400	15087	
						–	7,39	–	4722	–	1118		
12	12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	639	186,35	83,32	119078	53241	–	67052	201020	
						103,03	42,71	65836	27292	–	14890		
13	13	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	3,96	22,52	22,52	89	89	–	29	127	
						–	10,06	–	40	–	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	3,96	222,26	99,19	880	393	–	495	1485
						123,07	50,84	487	201	–	110	
15	15	1101-0102-0221	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	3,96	229,53	217,94	909	863	3	116	1107
						10,77	29,77	43	118	–	82	
16	16	412-102-0220	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км К=1,800;	т·км	7,128	22		157		–	–	170
						–		–		–	13	
			1.3 Котлован тип 2.13- 2.15 (3 шт)									
17	17	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	715,89	234,63	234,63	167969	167969	–	24076	207409
						–	46,71	–	33439	–	15364	
18	18	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=3,000; ktpp1=1,2;	м3 грунта	21,48	1862,04	–	39997	–	–	28798	74299
						1862,04	–	39997	–	–	5504	
19	19	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	736,8	16,54	16,54	12187	12187	–	3920	17396
						–	7,39	–	5445	–	1289	
20	20	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	736,8	186,35	83,32	137303	61390	–	77315	231787
						103,03	42,71	75913	31469	–	17169	
21	21	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	0,57	54,9	54,9	31	31	–	8	42
						–	20,02	–	11	–	3	
			Раздел 2 Фундаменты тип 2.1-2.3, 2.5-2.10 (9 шт)									
			2.1 Монолитные стены фундамента Фл-1									
22	22	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 % К=9,000;	м3	19,35	17259,43	1168,03	333970	22601	281589	32294	395565
						1539	294,98	29780	5708	–	29301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 % К=9,000;	м3	246,6	23345	2162,6	5756877	533297	3943430	1278759	7598487	
						5191,2	507,22	1280150	125080	–	562851		
24	24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=9,000;	т	1,35468	274071		371279		371279	–	400981	
						–		–		–	29702		
25	25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=9,000;	т	1,88136	276536		520264		520264	–	561885	
						–		–		–	41621		
			2.2 Монолитный фунлдамент под котел Фо-2										
26	28	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских НР = 91 % К=9,000;	м3	2,7	18821,78	1802,55	50819	4867	39369	7158	62615	
						2437,98	475,09	6583	1283	–	4638		
27	29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=9,000;	т	0,0297	274071		8140		8140	–	8791	
						–		–		–	651		
			2.3 Фундамент под перегородки t=120мм										
28	30	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 % К=9,000;	м3	49,86	22687,78	2162,6	1131213	107827	764552	258552	1500946	
						5191,2	507,22	258833	25290	–	111181		
29	31	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 К=9,000;	т	0,7101	249961		177497		177497	–	191697	
						–		–		–	14200		
30	32	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=9,000;	т	0,06912	267252		18472		18472	–	19950	
						–		–		–	1478		
			2.4 Выпуск Вп-1										
31	33	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм (1,05+1,49) К=9,000;	т	0,04572	274071		12531		12531	–	13533	
						–		–		–	1002		
32	34	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=9,000;	т	0,00432	276536		1195		1195	–	1291	
						–		–		–	96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2.5 Фундамент Ф-1										
33	35	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 % К=9,000;	м3	15,876	17259,43	1168,03	274011	18544	231034	26496	324548	
						1539	294,98	24433	4683	–	24041		
34	36	1106-0101-0113	Устройство фундаментных столбчатых бетонных НР = 91 % К=9,000;	м3	43,74	30796,48	1233,92	1347038	53972	1001154	278603	1755692	
						6673,8	325,67	291912	14245	–	130051		
35	37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=9,000;	т	0,29808	276536		82430		82430	–	89024	
						–		–		–	6594		
36	38	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм (10,4+8,4) К=9,000;	т	1,5228	262776		400155		400155	–	432167	
						–		–		–	32012		
37	39	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=9,000;	т	0,95256	249961		238103		238103	–	257151	
						–		–		–	19048		
			Раздел 3 Фундаменты тип 2.4, 2.11-2.12 (3 шт)										
			3.1 Монолитные стены фундамента Фл-1										
38	41	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 % К=3,000;	м3	6,45	17259,43	1168,03	111323	7534	93863	10765	131855	
						1539	294,98	9927	1903	–	9767		
39	42	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 % К=3,000;	м3	85,44	23417,78	2162,6	2000815	184773	1372506	443054	2639379	
						5191,2	507,22	443536	43337	–	195510		
40	43	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=3,000;	т	0,45156	274071		123760		123760	–	133661	
						–		–		–	9901		
41	44	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=3,000;	т	0,62712	276536		173421		173421	–	187295	
						–		–		–	13874		
			3.2 Монолитный фунлдамент под котел Фо-2										
42	47	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских НР = 91 % К=3,000;	м3	0,9	18775,12	1802,55	16898	1622	13081	2386	20827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	48	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=3,000;	т	0,0099	2437,98 274071 –	475,09	2194 2713 –	428	– 2713 –	1543 – 217	2930	
			3.3 Фундамент под перегородки t=120мм										
44	49	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 % К=3,000;	м3	16,62	22738,74 5191,2 –	2162,6 507,22	377918 86278 –	35942 8430	255698 – –	86184 37128 4733	501230	
45	50	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,2367	249961 –		59166 –		59166 –	– 493	63899	
46	51	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,02304	267252 –		6157 –		6157 –	– 32	6650	
			3.4 Выпуск Вп-1										
47	52	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм (1,05+1,49) К=3,000;	т	0,01524	274071 –		4177 –		4177 –	– 334	4511	
48	53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=3,000;	т	0,00144	276536 –		398 –		398 –	– 32	430	
			3.5 Фундамент Ф-2										
49	54	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 % К=3,000;	м3	5,292	17259,43 1539	1168,03 294,98	91337 8144	6181 1561	77011 –	8832 8014	108183	
50	55	1106-0101-0113	Устройство фундаментных столбчатых бетонных НР = 91 % К=3,000;	м3	14,85	30796,48 6673,8	1233,92 325,67	457328 99106	18324 4836	339898 –	94587 44153	596068	
51	56	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=3,000;	т	0,09936	276536 –		27477 –		27477 –	– 2198	29675	
52	57	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм (10,68+8,68) К=3,000;	т	0,52272	262776		137358		137358	–	148347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	10989		
53	58	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,31752	249961		79368		79368	–	85717	
						–		–		–	6349		
			Раздел 4 Фундаменты тип 2.13- 2.1 (3 шт)										
			4.1 Монолитные стены фундамента Фл-1										
54	60	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 % К=3,000;	м3	6,45	17259,43	1168,03	111323	7534	93863	10765	131855	
						1539	294,98	9927	1903	–	9767		
55	61	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 % К=3,000;	м3	95,76	23417,78	2162,6	2242487	207091	1538287	496569	2958180	
						5191,2	507,22	497109	48571	–	219124		
56	62	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=3,000;	т	0,45156	274071		123760		123760	–	133661	
						–		–		–	9901		
57	63	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=3,000;	т	0,62712	276536		173421		173421	–	187295	
						–		–		–	13874		
			4.2 Монолитный фундамент под котел Фо-2										
58	66	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских НР = 91 % К=3,000;	м3	0,9	18821,78	1802,55	16940	1622	13123	2386	20872	
						2437,98	475,09	2194	428	–	1546		
59	67	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=3,000;	т	0,0099	274071		2713		2713	–	2930	
						–		–		–	217		
			4.3 Фундамент под перегородки t=120мм										
60	68	1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 % К=3,000;	м3	16,62	22738,74	2162,6	377918	35942	255698	86184	501230	
						5191,2	507,22	86278	8430	–	37128		
61	69	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,2367	249961		59166		59166	–	63899	
						–		–		–	4733		
62	70	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,02304	267252		6157		6157	–	6650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	493		
		4.4 Выпуск Вп-1											
63	71	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм (1,05+1,49) К=3,000;	т	0,01524	274071		4177		4177	–	4511	
						–		–		–	334		
64	72	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=3,000;	т	0,00144	276536		398		398	–	430	
						–		–		–	32		
		4.5 Фундамент Ф-3											
65	73	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 % К=3,000;	м3	5,292	17259,43	1168,03	91337	6181	77011	8832	108183	
						1539	294,98	8144	1561	–	8014		
66	74	1106-0101-0113	Устройство фундаментных столбчатых бетонных НР = 91 % К=3,000;	м3	15,39	30796,48	1233,92	473958	18990	352258	98027	617744	
						6673,8	325,67	102710	5012	–	45759		
67	75	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=3,000;	т	0,11178	276536		30911		30911	–	33384	
						–		–		–	2473		
68	76	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм (11,4+9,4) К=3,000;	т	0,5616	262776		147575		147575	–	159381	
						–		–		–	11806		
69	77	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,31752	249961		79368		79368	–	85717	
						–		–		–	6349		

Итого	**25 618 569**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 754 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 332 008
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	610 975
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 815 157
- перевозка грузов, тенге	1 201
- накладные расходы, тенге	3 817 794
в т.ч. зарплата, тенге	343 602
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 897 673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Всего	**25 618 569**
Временные здания и сооружения (1 %)	256 186
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	475 061
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**526 996**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**26 876 812**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)	**17 779 011**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2023 г. - 37 % (Иинф = 1,045)	**10 391 919**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах	**28 170 930**
НДС (12 %)	3 380 512
Итого	**31 551 442**
Скидка (5 %)	1 577 572
Итого со скидкой	**29 973 870**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Сванов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Выгреб 10 м3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 12.07.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 4

за сентябрь месяц 2022 года

на Общестроительные работы (КЖ)

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=30,000;	м3 грунта	20271,3	234,63	234,63	4756255	4756255	–	681748	5873043	
						–	46,71	–	946872	–	435040		
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=30,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	608,1	1862,04	–	1132307	–	–	815261	2103373	
						1862,04	–	1132307	–	–	155805		
3	3	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 % К=30,000;	м3 грунтовой подушки	541,2	528,57	526,61	286062	285001	60	69524	384033	
						1,85	176,57	1001	95560	–	28447		
4	4	1111-0101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=30,000;	м3 подстилающего слоя	1039,8	17115,77	3443,43	17796978	3580479	4918608	10727830	30806793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						8942	2033,75	9297892	2114693	–	2281985		
5	7	414-104-0101	Погрузка излишек грунта К=30,000;	т	8478,36	343		2908077		–	–	3140723	
						–		–		–	232646		
6	8	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=30,000;	т·км	8478,36	47		398483		–	–	430362	
						–		–		–	31879		
			Раздел 2 Устройство выгреба										
7	13	261-102-0252	Сетка С-1 арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=30,000;	т	5,5284	249961		1381884		1381884	–	1492435	
						–		–		–	110551		
8	14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=30,000;	т	0,1596	276536		44135		44135	–	47666	
						–		–		–	3531		
9	15	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=30,000;	т	2,898	262776		761525		761525	–	822447	
						–		–		–	60922		
10	17	261-102-0252	Сетка С-2 арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=30,000;	т	17,5992	249961		4399114		4399114	–	4751043	
						–		–		–	351929		
11	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=30,000;	т	1,1904	276536		329188		329188	–	355523	
						–		–		–	26335		
			Раздел 3 Устройство верхней части выгреба										
12	27	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=30,000;	т	0,696	262776		182892		182892	–	197523	
						–		–		–	14631		
13	28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=30,000;	т	0,0816	276536		22565		22565	–	24370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1805		
14	29	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=30,000;	т	17,9304	249961		4481901		4481901	–	4840453	
						–		–		–	358552		
15	31	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 К=30,000;	шт.	30	7551		226530		226530	–	244652	
						–		–		–	18122		
16	32	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 К=30,000;	шт.	30	14679		440370		440370	–	475600	
						–		–		–	35230		
17	33	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=30,000;	шт.	90	2453,66		220829		220829	–	238495	
						–		–		–	17666		
18	34	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) К=30,000;	комплект	30	18935		568050		568050	–	613494	
						–		–		–	45444		

Итого	**56 842 028**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 431 200
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 621 735
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 157 125
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 977 651
- перевозка грузов, тенге	3 306 560
- накладные расходы, тенге	12 294 363
в т.ч. зарплата, тенге	1 106 493
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 210 520
Всего	**56 842 028**
Временные здания и сооружения (1 %)	568 420
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	1 054 056
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 169 290**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**59 633 794**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)	**39 447 755**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2023 г. - 37 % (Иинф = 1,045)	**23 057 406**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого в текущих ценах и прогнозных ценах	**62 505 161**
НДС (12 %)	7 500 619
Итого	**70 005 781**
Скидка (5 %)	3 500 289
Итого со скидкой	**66 505 492**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Сванов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)