Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

Типовая межведомственная форма № КС-3 Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 5 августа 2021 года № 420

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

код заказчика		код подрядчика		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	наименование	код
		21	12.07.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате
	с начала строительства с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				стоимость СМР в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области	228 571 429	100 000 000	89 285 714							10 714 286	100 000 000
Аванс - 30 %	30 000 000	30 000 000									30 000 000
ИТОГО К ОПЛАТЕ	70 000 000	70 000 000	62 500 000							7 500 000	70 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района" БИН 060140013977
Руководитель _____ Жумабеков А.Н.

Подрядчик:
ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198
Директор _____ Макулов Ж.

Технический надзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт _____ Айнакулов К.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 21 от 12.07.2022 года

Наименование объекта: Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

Реестр № 2

актов выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	5	Общестроительные работы (КЖ тип 1)	31 935 676	3 421 680
2	6	Общестроительные работы (КЖ тип 2)	33 327 244	3 570 776
3	7	Выгреб 10 м3. Общестроительные работы (КЖ)	34 737 080	3 721 830
		ВСЕГО:	**100 000 000,00**	**10 714 285,71**

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Арендный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 12.07.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 5

за октябрь месяц 2022 года

на Общестроительные работы (КЖ тип 1)

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Фундаменты 1.1-1.2, 1.4-1.11 (10 шт)										
			2.1 Монолитные стены фундамента Фл-1										
1	40	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=10,000;	м2 поверхности	84,2755	933,85	20,49	78701	1727	48352	26873	114020	
						339,62	3,25	28622	274	–	8446		
2	41	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 % К=10,000;	м2 поверхности	181	980,44	13,14	177460	2378	80911	88675	287426	
						520,28	6,51	94171	1178	–	21291		
			2.5 Фундамент Ф-1										
3	54	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=10,000;	м2 поверхности	515,7	933,85	20,49	481586	10567	295878	164441	697709	
						339,62	3,25	175142	1676	–	51682		

Раздел 3 Фундаменты тип 1.3 (1 шт)

3.1 Монолитные стены фундамента Фл-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	59	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	100,7	933,85	20,49	94039	2063	57776	32110	136241	
						339,62	3,25	34200	327	–	10092		
5	60	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	18,1	980,44	13,14	17746	238	8091	8868	28743	
						520,28	6,51	9417	118	–	2129		
			3.5 Фундамент Ф-2										
6	73	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=9,000;	м2 поверхности	52,2	933,85	20,49	48747	1070	29949	16645	70623	
						339,62	3,25	17728	170	–	5231		
			Раздел 4 Фундаменты тип 1.12 (1 шт)										
			4.1 Монолитные стены фундамента Фл-1										
7	78	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	120,31	933,85	20,49	112351	2465	69027	38363	162771	
						339,62	3,25	40860	391	–	12057		
8	79	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	18,1	980,44	13,14	17746	238	8091	8868	28743	
						520,28	6,51	9417	118	–	2129		
			4.5 Фундамент Ф-3										
9	92	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=9,000;	м2 поверхности	57,42	933,85	20,49	53622	1177	32944	18310	77687	
						339,62	3,25	19501	187	–	5755		
			Раздел 5 Фундаменты 1.13-1.14 (2 шт)										
			5.1 Монолитные стены фундамента Фл-1										
10	97	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	222,6	933,85	20,49	207875	4561	127715	70979	301162	
						339,62	3,25	75599	723	–	22308		
11	98	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	36,2	980,44	13,14	35492	476	16182	17735	57485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						520,28	6,51	18834	236	–	4258		
			5.5 Фундамент Ф-4										
12	111	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	108,54	933,85	20,49	101360	2224	62274	34610	146848	
						339,62	3,25	36862	353	–	10878		
			Раздел 6 Фундаменты тип 1.15 (1 шт)										
			6.1 Монолитные стены фундамента Фл-1										
13	116	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	107,59	933,85	20,49	100473	2205	61729	34308	145563	
						339,62	3,25	36540	350	–	10782		
14	117	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	18,1	980,44	13,14	17746	238	8091	8868	28743	
						520,28	6,51	9417	118	–	2129		
			6.5 Фундамент Ф-5										
15	130	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=9,000;	м2 поверхности	53,55	933,85	20,49	50008	1097	30724	17076	72451	
						339,62	3,25	18187	174	–	5367		
			Раздел 7 Ригеля										
			7.1 Устройство ригелей Р-1, Р-2										
16	131	1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-1 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=15,000;	м3	54	51373,74	6692,41	2774182	361390	1333483	1059362	4140228	
						19987,2	1570,84	1079309	84825	–	306684		
17	132	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=15,000;	т	1,66725	276536		461055		461055	–	497939	
						–		–		–	36884		
18	133	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 18 мм (39,6+40,8) К=15,000;	т	3,618	262776		950724		950724	–	1026782	
						–		–		–	76058		
19	134	1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-2 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=15,000;	м3	54	51373,74	6692,41	2774182	361390	1333483	1059362	4140228	
						19987,2	1570,84	1079309	84825	–	306684		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	135	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=15,000;	т	1,71855	276536		475241		475241	–	513260	
						–		–		–	38019		
21	136	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 18 мм (39,8+41) К=15,000;	т	3,636	262776		955454		955454	–	1031890	
						–		–		–	76436		
		Раздел 8 Колонны											
22	137	1106-0501-0109	Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м НР = 91 % К=15,000;	м3	40,5	33285,7	5522,45	1348071	223659	731855	406043	1894443	
						9692,75	1324,57	392556	53645	–	140329		
23	138	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=15,000;	т	1,1799	276536		326285		326285	–	352388	
						–		–		–	26103		
24	139	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм (7,48+9,48+2,88) К=15,000;	т	2,6784	262776		703819		703819	–	760125	
						–		–		–	56306		
25	140	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=15,000;	т	0,27	262776		70950		70950	–	76626	
						–		–		–	5676		
26	141	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=15,000;	т	0,27	267252		72158		72158	–	77931	
						–		–		–	5773		
		Раздел 9 Перекрытие											
27	143	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (черепной бус-0,21+0,144) К=15,000;	м3	5,31	70372		373675		373675	–	403569	
						–		–		–	29894		
28	144	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (0,288+0,054) К=15,000;	м3	5,13	68867		353288		353288	–	381551	
						–		–		–	28263		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	145	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=15,000;	т	0,624	296220		184841		184841	–	199628	
						–		–		–	14787		
		Раздел 10 Стены											
30	148	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,486	385934		187564		187564	–	202569	
						–		–		–	15005		
31	149	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=15,000;	т	0,0702	272158		19105		19105	–	20633	
						–		–		–	1528		
32	151	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,1122	385934		43302		43302	–	46766	
						–		–		–	3464		
33	152	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=15,000;	т	0,0234	272158		6368		6368	–	6877	
						–		–		–	509		
34	154	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,0621	385934		23967		23967	–	25884	
						–		–		–	1917		
35	155	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=15,000;	т	0,0234	272158		6368		6368	–	6877	
						–		–		–	509		
36	157	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,0498	385934		19220		19220	–	20758	
						–		–		–	1538		
37	158	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=15,000;	т	0,0117	272158		3184		3184	–	3439	
						–		–		–	255		

10.2 Металлические перемычки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	160	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=15,000;	т	0,7686	357597		274849		274849	–	296837	
						–		–		–	21988		
39	162	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=15,000;	т	0,0996	357597		35617		35617	–	38466	
						–		–		–	2849		
			10.3 Металлические сердечники										
40	164	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	4,9824	385934		1922878		1922878	–	2076708	
						–		–		–	153830		
41	167	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	1,557	385934		600899		600899	–	648971	
						–		–		–	48072		
			10.4 Металлические стойки										
42	170	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	2,8962	385934		1117742		1117742	–	1207161	
						–		–		–	89419		
43	171	214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,1152	462444		53274		53274	–	57536	
						–		–		–	4262		
44	172	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=15,000;	т	0,27	428439		115679		115679	–	124933	
						–		–		–	9254		
45	174	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	1,68945	385934		652016		652016	–	704177	
						–		–		–	52161		
46	175	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=15,000;	т	0,1575	428439		67479		67479	–	72877	
						–		–		–	5398		
47	177	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,4827	385934		186290		186290	–	201193	
						–		–		–	14903		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	178	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=15,000;	т	0,0225	428439		9640		9640	–	10411	
						–		–		–	771		
49	180	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,4125	385934		159198		159198	–	171934	
						–		–		–	12736		
50	181	214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,0192	462444		8879		8879	–	9589	
						–		–		–	710		
51	182	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=15,000;	т	0,045	428439		19280		19280	–	20822	
						–		–		–	1542		
52	184	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,4125	385934		159198		159198	–	171934	
						–		–		–	12736		
53	185	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=15,000;	т	0,045	428439		19280		19280	–	20822	
						–		–		–	1542		
54	187	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,4125	385934		159198		159198	–	171934	
						–		–		–	12736		
55	188	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=15,000;	т	0,0225	428439		9640		9640	–	10411	
						–		–		–	771		
			Раздел 12 Входная группа №1										
			12.2 Фундаменты										
56	237	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=15,000;	т	0,3618	294085		106400		106400	–	114912	
						–		–		–	8512		
57	238	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 (31,92+38,48) мм К=15,000;	т	1,056	274071		289419		289419	–	312573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	23154		
			12.3 Металлоконструкции										
58	242	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=15,000;	т	0,9573	317255		303708		303708	–	328005	
						–		–		–	24297		
59	245	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=15,000;	т	1,1154	317255		353866		353866	–	382175	
						–		–		–	28309		
60	248	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=15,000;	т	2,75715	323286		891348		891348	–	962656	
						–		–		–	71308		
61	250	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=15,000;	т	0,6363	323286		205707		205707	–	222164	
						–		–		–	16457		
62	252	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм К=15,000;	т	2,18415	326219		712511		712511	–	769512	
						–		–		–	57001		

Итого	**27 295 319**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 175 671
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	979 163
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	229 688
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 007 118
- накладные расходы, тенге	3 111 496
в т.ч. зарплата, тенге	280 035
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 021 873
Всего	**27 295 319**
Временные здания и сооружения (1 %)	272 953
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	506 153
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**561 489**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**28 635 914**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)	**18 942 657**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2023 г. - 37 % (Иинф = 1,045)	**11 072 076**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах	**30 014 733**
НДС (12 %)	3 601 768
Итого	**33 616 501**
Скидка (5 %)	1 680 825
Итого со скидкой	**31 935 676**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Сванов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Арендный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 12.07.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 6

за октябрь месяц 2022 года

на Общестроительные работы (КЖ тип 2)

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожден-ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Фундаменты тип 2.1-2.3, 2.5-2.10 (9 шт)										
			2.1 Монолитные стены фундамента Фл-1										
1	26	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=9,000;	м2 поверхности	882,45	933,85	20,49	824076	18081	506297	281386	1193899	
						339,62	3,25	299698	2868	–	88437		
2	27	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 % К=9,000;	м2 поверхности	162,9	980,44	13,14	159714	2141	72820	79807	258683	
						520,28	6,51	84754	1060	–	19162		
			2.5 Фундамент Ф-1										
3	40	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=9,000;	м2 поверхности	464,13	933,85	20,49	433428	9510	266290	147996	627938	
						339,62	3,25	157628	1508	–	46514		

Раздел 3 Фундаменты тип 2.4, 2.11-2.12 (3 шт)

3.1 Монолитные стены фундамента Фл-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	45	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	302,1	933,85	20,49	282116	6190	173327	96330	408722	
						339,62	3,25	102599	982	–	30276		
5	46	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	54,3	980,44	13,14	53238	714	24273	26602	86227	
						520,28	6,51	28251	353	–	6387		
		3.5 Фундамент Ф-2											
6	59	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	156,6	933,85	20,49	146241	3209	89848	49934	211869	
						339,62	3,25	53184	509	–	15694		
		Раздел 4 Фундаменты тип 2.13- 2.1 (3 шт)											
		4.1 Монолитные стены фундамента Фл-1											
7	64	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	333,9	933,85	20,49	311813	6842	191572	106470	451746	
						339,62	3,25	113399	1085	–	33463		
8	65	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	54,3	980,44	13,14	53238	714	24273	26602	86227	
						520,28	6,51	28251	353	–	6387		
		4.5 Фундамент Ф-3											
9	78	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	162,81	933,85	20,49	152040	3336	93411	51915	220271	
						339,62	3,25	55294	529	–	16316		
		Раздел 5 Ригеля											
		5.1 Устройство ригелей Р-1, Р-2											
10	79	1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-1 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=15,000;	м3	54	51373,74	6692,41	2774182	361390	1333483	1059362	4140228	
						19987,2	1570,84	1079309	84825	–	306684		
11	80	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=15,000;	т	1,66725	276536		461055		461055	–	497939	
						–		–		–	36884		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	81	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 18 мм (39,6+40,8) К=15,000;	т	3,618	262776		950724		950724	–	1026782	
						–		–		–	76058		
13	82	1106-0701-0102	Устройство ригелей Р-2 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=15,000;	м3	54	51373,74	6692,41	2774182	361390	1333483	1059362	4140228	
						19987,2	1570,84	1079309	84825	–	306684		
14	83	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=15,000;	т	1,71855	276536		475241		475241	–	513260	
						–		–		–	38019		
15	84	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 18 мм (39,8+41) К=15,000;	т	3,636	262776		955454		955454	–	1031890	
						–		–		–	76436		
		Раздел 6 Колонны											
16	85	1106-0501-0109	Устройство колонн железобетонных в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м НР = 91 % К=15,000;	м3	40,5	33285,7	5522,45	1348071	223659	731855	406043	1894443	
						9692,75	1324,57	392556	53645	–	140329		
17	86	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=15,000;	т	1,1799	276536		326285		326285	–	352388	
						–		–		–	26103		
18	87	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм (7,48+9,48+2,88) К=15,000;	т	2,6784	262776		703819		703819	–	760125	
						–		–		–	56306		
19	88	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=15,000;	т	0,27	262776		70950		70950	–	76626	
						–		–		–	5676		
20	89	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=15,000;	т	0,27	267252		72158		72158	–	77931	
						–		–		–	5773		
		Раздел 7 Перекрытие											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	91	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (черепной бус-0,21+0,144) К=15,000;	м3	√ 5,31	70372		373675		373675	–	403569	
						–		–		–	29894		
22	92	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (0,288+0,054) К=15,000;	м3	√ 5,13	68867		353288		353288	–	381551	
						–		–		–	28263		
23	93	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=15,000;	т	√ 0,624	296220		184841		184841	–	199628	
						–		–		–	14787		
		Раздел 8 Стены											
24	96	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	√ 0,486	385934		187564		187564	–	202569	
						–		–		–	15005		
25	97	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=15,000;	т	√ 0,0702	272158		19105		19105	–	20633	
						–		–		–	1528		
26	99	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	√ 0,1122	385934		43302		43302	–	46766	
						–		–		–	3464		
27	100	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=15,000;	т	√ 0,0234	272158		6368		6368	–	6877	
						–		–		–	509		
28	102	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	√ 0,0621	385934		23967		23967	–	25884	
						–		–		–	1917		
29	103	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=15,000;	т	√ 0,0234	272158		6368		6368	–	6877	
						–		–		–	509		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	105	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,0498	385934	–	19220	–	19220	– 1538	20758	
31	106	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=15,000;	т	0,0117	272158	–	3184	–	3184	– 255	3439	
			8.2 Металлические перемычки										
32	108	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=15,000;	т	0,7686	357597	–	274849	–	274849	– 21988	296837	
33	110	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=15,000;	т	0,0996	357597	–	35617	–	35617	– 2849	38466	
			8.3 Металлические сердечники										
34	112	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	4,9824	385934	–	1922878	–	1922878	– 153830	2076708	
35	115	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	1,557	385934	–	600899	–	600899	– 48072	648971	
			8.4 Металлические стойки										
36	118	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	2,8962	385934	–	1117742	–	1117742	– 89419	1207161	
37	119	214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,1152	462444	–	53274	–	53274	– 4262	57536	
38	120	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=15,000;	т	0,27	428439	–	115679	–	115679	– 9254	124933	
39	122	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	1,68945	385934		652016		652016	–	704177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	52161		
40	123	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=15,000;	т	0,1575	428439		67479		67479	–	72877	
						–		–		–	5398		
41	125	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,4827	385934		186290		186290	–	201193	
						–		–		–	14903		
42	126	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=15,000;	т	0,0225	428439		9640		9640	–	10411	
						–		–		–	771		
43	128	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,4125	385934		159198		159198	–	171934	
						–		–		–	12736		
44	129	214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,0192	462444		8879		8879	–	9589	
						–		–		–	710		
45	130	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=15,000;	т	0,045	428439		19280		19280	–	20822	
						–		–		–	1542		
46	132	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,4125	385934		159198		159198	–	171934	
						–		–		–	12736		
47	133	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=15,000;	т	0,045	428439		19280		19280	–	20822	
						–		–		–	1542		
48	135	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,4125	385934		159198		159198	–	171934	
						–		–		–	12736		
49	136	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм К=15,000;	т	0,0225	428439		9640		9640	–	10411	
						–		–		–	771		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 10 Входная группа №1										
			10.2 Фундаменты										
50	185	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=15,000;	т	√ 0,3618	294085		106400		106400	–	114912	
						–		–		–	8512		
51	186	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 (31,92+38,48) мм К=15,000;	т	√ 1,056	274071		289419		289419	–	312573	
						–		–		–	23154		
			10.3 Металлоконструкции										
52	190	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=15,000;	т	√ 0,9573	317255		303708		303708	–	328005	
						–		–		–	24297		
53	193	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=15,000;	т	√ 1,1154	317255		353866		353866	–	382175	
						–		–		–	28309		
54	196	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=15,000;	т	√ 2,75715	323286		891348		891348	–	962656	
						–		–		–	71308		
55	198	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=15,000;	т	√ 0,6363	323286		205707		205707	–	222164	
						–		–		–	16457		
56	200	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм К=15,000;	т	√ 2,18415	326219		712511		712511	–	769512	
						–		–		–	57001		

Итого	**28 484 686**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 474 232
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	997 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	232 542
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 511 495
- накладные расходы, тенге	3 391 809
в т.ч. зарплата, тенге	305 263
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 109 975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Всего	**28 484 686**
Временные здания и сооружения (1 %)	284 847
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	528 209
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**585 955**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**29 883 697**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)	**19 768 066**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2023 г. - 37 % (Иинф = 1,045)	**11 554 531**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах	**31 322 597**
НДС (12 %)	3 758 712
Итого	**35 081 309**
Скидка (5 %)	1 754 065
Итого со скидкой	**33 327 244**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Сванов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Выгреб 10 м3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 12.07.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 7

за октябрь месяц 2022 года

на Общестроительные работы (ЮЖ)

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=30,000;	м3 грунта	16282,2	19,77	19,77	321899	321899	–	103516	459448	
						–	8,83	–	143772	–	34033		
2	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=30,000;	м3 уплотненного грунта	15471,465	186,35	83,32	2883108	1289082	–	1623464	4867098	
						103,03	42,71	1594025	660786	–	360526		
3	9	1101-0102-0221	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 % К=30,000;	м3 грунта	541,2	229,53	217,94	124222	117949	444	15798	151222	
						10,77	29,77	5829	16112	–	11202		
4	10	412-102-0220	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км К=30,000;	т·км	974,16	22		21432		–	–	23147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1715		
			Раздел 2 Устройство выгреба										
5	11	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 % К=30,000;	м3	32,7	23862,68	1168,03	780310	38195	691790	54574	901675	
						1539	294,98	50325	9646	–	66791		
6	12	1106-1301-0104	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм НР = 91 % К=30,000;	м3	86,4	37537,67	3396,44	3243255	293452	2063921	912133	4487819	
						10253,25	1347,95	885881	116463	–	332431		
7	16	1106-1301-0104	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм НР = 91 % К=30,000;	м3	214,2	37537,67	3396,44	8040569	727517	5116805	2261329	11126050	
						10253,25	1347,95	2196246	288731	–	824152		
8	19	1106-0301-0407	Установка деталей закладных весом до 4 кг (МН1) НР = 91 % К=30,000;	т	0,1155	955324,75	1500,75	110340	173	75978	31185	152847	
						296010	690,27	34189	80	–	11322		
9	20	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=30,000;	т	0,1155	110001		12705		12705	–	13721	
						–		–		–	1016		
10	21	1141-0103-0104	Гидроизоляция поверхностей бетонных Пенетроном в два слоя НР = 79 % К=30,000;	м2	1012,5	400,12	–	405122	–	3108	317590	780529	
						397,05	–	402013	–	–	57817		
11	22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=30,000;	м2 поверхности	1374,9	933,85	20,49	1283950	28172	788835	438413	1860152	
						339,62	3,25	466944	4468	–	137789		
			Раздел 3 Устройство верхней части выгреба										
12	23	1106-1906-0201	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек (1,85/0,2) НР = 91 % К=30,000;	м2 перекрытия	277,5	2724,59	64,08	756074	17782	251504	446838	1299145	
						1754,19	15,29	486788	4243	–	96233		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	24	1106-1906-0301	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР = 91 % К=30,000;	м2 перекрытия	277,5	1062,47	32,31	294835	8966	–	262113	601504	
						1030,16	7,81	285869	2167	–	44556		
14	25	1106-1906-0510	Конструкции перекрытий монолитных в индустриальной опалубке. Бетонирование автобетононасосом, высота подачи до 21 м НР = 91 % К=30,000;	м3	55,5	24255,55	1458,76	1346183	80961	1246174	36003	1492761	
						343,2	369,65	19048	20516	–	110575		
15	26	1106-1906-0401	Армирование конструкций перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке НР = 91 % К=30,000;	т	18,708	32428,97	1220,94	606681	22841	128252	419571	1108352	
						24352,56	292,86	455588	5479	–	82100		
16	30	1107-0201-0201	Установка плит и колец диаметром до 1000 мм НР = 118 % К=30,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	12	15748,27	8095,49	188979	97146	4934	148243	364200	
						7241,64	3227,46	86900	38730	–	26978		

Итого	**29 689 670**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 969 645
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 044 135
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 311 193
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 384 450
- перевозка грузов, тенге	21 432
- накладные расходы, тенге	7 070 770
в т.ч. зарплата, тенге	636 369
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 199 236
Всего	**29 689 670**
Временные здания и сооружения (1 %)	296 897
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	550 553
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**610 742**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**31 147 862**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)	**20 604 311**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2023 г. - 37 % (Иинф = 1,045)	**12 043 321**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах	**32 647 632**
НДС (12 %)	3 917 716
Итого	**36 565 347**
Скидка (5 %)	1 828 267
Итого со скидкой	**34 737 080**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Сванов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)