Типовая межведомственная форма № КС-3 Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2023 года

код заказчика		код подрядчика		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	наименование	код
		21	12.07.2022						
		21-1	25.01.2023						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате
	с начала строительства с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				стоимость СМР в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области	142 857 143	142 857 143	127 551 021							15 306 122	142 857 143
Аванс - 30 %	42 857 143	42 857 143									42 857 143
ИТОГО К ОПЛАТЕ	100 000 000	100 000 000	89 285 714							10 714 286	100 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района" БИН 120140003389
Руководитель _____ Жумабеков А.Н.

Технический надзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт _____ Айнакулов К.С.

Подрядчик:
ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198
Директор _____ Макулов Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: Доп согл. № 21-1 от 25.01.2023 к Договору №21 от 12.07.2022

Наименование объекта: Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

Реестр № 4

актов выполненных работ за май месяц 2023 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	11	Общестроительные работы (КЖ тип 1)	48 100 479	5 153 623
2	12	Общестроительные работы (КЖ тип 2)	37 278 331	3 994 107
3	13	Общестроительные работы (АР)	53 724 255	5 756 170
	14	Электромонтажные работы	3 754 078	402 223
		ВСЕГО:	**142 857 143**	**15 306 122**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19

Форма

Заказчик: ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО" Асан М Компани", БИН 070340002198
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Арендный жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 12.07.2022

Акт приемки выполненных работ №11

за Май 2023
на Общестроительные работы (КЖ тип 1)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 10 Стены

10.2 Металлические перемычки

10.3 Металлические сердечники

10.4 Металлические стойки

10.5 Кладка стен

1	191	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=15,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1542,3	3150,26	125,09	4858646	192926	904374	3546831	9077915
						2438,79	34,01	3761343	52454	–	672438	

Раздел 11 Кровля

11.1 Устройство кровли

2	197	1112-0101-1503	Устройство пароизоляции прокладной из рубероида в один слой (11,07+81,45) НР = 92 % К=15,000;	м2 изолируемой поверхности	1387,8	376,6	13,4	522645	18597	367767	130180	705051
						98,2	3,76	136282	5218	–	52226	
3	198	1112-0101-0705	Устройство покрытия кровельного металлочерепицей без слуховых око по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % К=15,000;	м2 кровли	1821,15	5967,02	108,14	10866838	196939	6347436	4033213	16092055
						2373,48	33,75	4322463	61464	–	1192004	
4	199	1110-0115-0201	Огнезащита обрешетки под кровлю НР = 90 % К=15,000;	м2 обработанной поверхности	1821,15	315,63	3,08	574810	5609	494460	69626	695991
						41,04	1,44	74740	2622	–	51555	

5	200 1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 % К=15,000;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	486	3031,87	29,77	1473489	14468	512458	858310	2518343
					1947,66	14,64	946563	7115	–	186544	
6	201 224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм К=15,000;	м2	486	2098		1019628		1019628	–	1101198
					–		–		–	81570	
7	202 1112-0101-1503	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой НР = 92 % К=15,000;	м2 изолируемой поверхности	3042,9	111,6	13,4	339588	40775	–	285434	675024
					98,2	3,76	298813	11441	–	50002	
8	203 261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 К=15,000;	м2	1911,38265	91		173936		173936	–	187851
					–		–		–	13915	

9	204 1112-0101-2003	Устройство ендовы из профилированного оцинкованного листа (13,5/0,56) НР = 92 % К=15,000;	м планки	561	1000,99	12,78	561555	7170	327938	210191	833486
					403,65	3,6	226448	2020	–	61740	
10	205 224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=15,000;	м	561	2103		1179783		1179783	–	1274166
					–		–		–	94383	
11	206 1112-0101-1303	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (10,4/0,15) НР = 92 % К=15,000;	м2 утепляемого покрытия	1039,5	1053,28	55,62	1094885	57817	365956	631673	1864683
					645,61	14,9	671112	15489	–	138125	

11.2 Металлические соединительные изделия

12	208 1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Мс-1) НР = 118 % К=15,000;	т стальных элементов	0,3591	715345,83	7846,05	256881	2818	227183	32429	312455
					74853,1	1675,81	26880	602	–	23145	
13	209 1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Мс-2) НР = 118 % К=15,000;	т стальных элементов	0,09795	682282,83	7846,05	66830	769	58729	8845	81729
					74853,1	1675,81	7332	164	–	6054	

14	210 1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Мс-3) НР = 118 % К=15,000;	т стальных элементов	0,34845	682282,83	7846,05	237741	2734	208925	31467	290745
					74853,1	1675,81	26083	584	–	21537	
15	211 1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (15,62+33) НР = 118 % К=15,000;	т стальных элементов	0,7293	682282,83	7846,05	497589	5722	437276	65858	608523
					74853,1	1675,81	54590	1222	–	45076	
	11.3 Устройство слухового окна										
16	212 1110-0106-0101	Устройство окон слуховых НР = 90 % К=15,000;	слуховое окно	15	22299,29	958,25	334489	14374	195901	117660	488321
					8280,96	434,61	124214	6519	–	36172	
17	213 1110-0102-0601	Обшивка вагонкой НР = 90 % К=15,000;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15	2702,35	18,45	40535	277	32701	6926	51258
					503,84	9,11	7558	137	–	3797	
18	214 1112-0101-0706	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей НР = 92 % К=15,000;	м2 кровли	90	5295,16	108,14	476564	9733	281950	172886	701406
					2054,24	33,75	184882	3038	–	51956	
19	215 1112-0101-2003	Устройство планок коньковых из профилированного оцинкованного листа НР = 92 % К=15,000;	м планки	48	1000,99	12,78	48048	613	28059	17984	71315
					403,65	3,6	19375	173	–	5283	

20	216	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=15,000;	м	48	1741		83568		83568	–	90253
						–		–		–	6685	
21	217	1112-0101-1001	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. НР = 92 % К=15,000;	м2 покрытия	120	3544,27	15,14	425312	1817	264632	146639	617707
						1323,86	4,39	158863	527	–	45756	
22	218	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Мс-1) НР = 118 % К=15,000;	т стальных элементов	0,0339	682282,83	7846,05	23129	266	20326	3062	28286
						74853,1	1675,81	2538	57	–	2095	
23	219	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Мс-2) НР = 118 % К=15,000;	т стальных элементов	0,0189	682282,83	7846,05	12895	148	11332	1707	15770
						74853,1	1675,81	1415	32	–	1168	
24	221	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 К=15,000;	м3	0,1425	67696		9647		9647	–	10419

					–		–		–	772
25	222 215-204-0201	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 К=15,000;	м3	0,3135	68867		21590		21590	–	23317
					–		–		–	1727
26	223 214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм К=15,000;	м2	7,5	1175		8813		8813	–	9518
					–		–		–	705

Раздел 12 Входная группа №1

12.1 Земляные работы

27	226 1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % К=15,000; ктрр1=1,2;	м3 грунта	20,52	1972,5	–	40476	–	–	29143	75189
					1972,5	–	40476	–	–	5570	
28	227 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=15,000;	м3 грунта	10,26	962	–	9870	–	–	7106	18334

					962	–	9870	–	–	1358		
29	228	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=15,000;	м3 уплотненного грунта	10,26	186,35	83,32	1912	855	–	1076	3227
						103,03	42,71	1057	438	–	239	
30	229	1101-0102-0203	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 0 К=15,000;	м3 грунта	27,6	106,29	106,12	2934	2929	5	–	3169
						–	56,6	–	1562	–	235	
31	230	1101-0102-0221	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 % К=15,000;	м3 грунта	27,6	229,53	217,94	6335	6015	23	806	7712
						10,77	29,77	297	822	–	571	

32	231 412-102-0220	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км К=15,000;	т·км	49,68	22		1093		–	–	1180
					–		–		–	87	
33	232 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=15,000;	м3 грунта	27,6	1511,29	–	41712	–	–	30033	77485
					1511,29	–	41712	–	–	5740	
34	233 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=15,000;	м3 уплотненного грунта	27,6	222,26	99,19	6134	2738	–	3456	10357
					123,07	50,84	3397	1403	–	767	
35	234 414-104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка К=15,000;	т	16,929	343		5807		–	–	6272
					–		–		–	465	

36	235	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=15,000;	т·км	16,929	47		796		–	–	860
						–		–		–	64	
		12.2 Фундаменты										
37	236	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских НР = 91 % К=15,000;	м3	37,05	20199,16	1802,55	748379	66784	591267	98215	914322
						2437,98	475,09	90327	17602	–	67728	
38	239	1106-0301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Зд-1) НР = 91 % К=15,000;	т	0,2832	746024,75	1500,75	211274	425	186293	22523	252501
						86710	690,27	24556	195	–	18704	
39	240	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=15,000;	м2 поверхности	84	933,85	20,49	78443	1721	48194	26785	113646
						339,62	3,25	28528	273	–	8418	
		12.3 Металлоконструкции										

40	241	1109-0302-0112	Монтаж стоек опорных для пролетов до 24 м (Ст-1) НР = 69 % К=15,000;	т конструкций	1,0755	30010,88	13930,13	32277	14982	8011	9582	45208
						8631,84	4280,33	9284	4603	–	3349	
41	243	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=15,000;	т	0,1182	296220		35013		35013	–	37814
						–		–		–	2801	
42	244	1109-0302-0112	Монтаж стоек опорных для пролетов до 24 м (Ст-2) НР = 69 % К=15,000;	т конструкций	1,2336	29652,19	13929,96	36579	17184	8747	10990	51375
						8631,84	4280,16	10648	5280	–	3806	
43	246	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=15,000;	т	0,1182	296220		35013		35013	–	37814
						–		–		–	2801	
44	247	1109-0302-0101	Монтаж ферм (Ф-1) НР = 69 % К=15,000;	т конструкций	2,75715	64905,8	26612,26	178955	73374	12489	80904	280648
						33764	8762,67	93092	24160	–	20789	
45	249	1109-0302-0101	Монтаж балки (Б-1) НР = 69 % К=15,000;	т конструкций	0,6363	65102,35	26612,44	41425	16933	3007	18671	64904
						33764	8762,62	21484	5576	–	4808	

46	251	1109-0302-0401									
		Монтаж обрешетки (85,42+60,19) НР = 69 % К=15,000;	т конструкций	2,18415	35160,05	10955,75	76795	23929	9289	35525	121306
					19951,5	3621,09	43577	7909	–	8986	
47	257	1109-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из металлочерепицы НР = 69 % К=15,000;	м2 покрытия	150	716,65	178,34	107498	26751	13463	52641	172950
						448,56	60,05	67283	9008	–	12811	
48	258	224-101-0301									
		Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=15,000;	м2	165,9	2167		359505		359505	–	388265
					–		–		–	28760	

Итого	**41 111 323**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 537 082
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	828 192
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	249 709
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 894 687
- перевозка грузов, тенге	7 696
- накладные расходы, тенге	10 798 377
в т.ч. зарплата, тенге	971 854
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 045 287
Всего	**41 111 323**
Временные здания и сооружения (1 %)	411 113
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	762 352

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**845 696**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**43 130 484**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)	**28 530 815**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2023 г. - 37 % (Иинф = 1,045)	**16 676 402**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах	**45 207 217**
НДС (12 %)	5 424 866
Итого	**50 632 083**
Скидка (5 %)	2 531 604
Итого со скидкой	**48 100 479**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 120140003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Сванов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены Алматинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19

Форма

Заказчик: ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 120140003389

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО" Асан М Компани", БИН 070340002198

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Арендный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 12.07.2022

Акт приемки выполненных работ №12

за Май 2023

на Общестроительные работы (КЖ тип 2)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8 Стены										
			8.2 Металлические перемычки										
			8.3 Металлические сердечники										
			8.4 Металлические стойки										
			8.5 Кладка стен										
1	139	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=15,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	339,7572	5798,03	125,09	1969922	42500	1098826	781340	2971363	

					2438,79	34,01	828596	11555	–	220101	

Раздел 9 Кровля

9.1 Устройство кровли

2	146	1112-0101-0705	Устройство покрытия кровельного металлочерепицей без слуховых око по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % К=15,000;	м2 кровли	1821,15	5967,02	108,14	10866838	196939	6347436	4033213	16092055
						2373,48	33,75	4322463	61464	–	1192004	
3	153	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=15,000;	м	389,69805	2103		819535		819535	–	885098
						–		–		–	65563	
4	154	1112-0101-1303	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (10,4/0,15) НР = 92 % К=15,000;	м2 утепляемого покрытия	1039,5	1053,28	55,62	1094885	57817	365956	631673	1864683
						645,61	14,9	671112	15489	–	138125	
5	155	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=15,000;	м3	160,68	28105		4515911		4515911	–	4877184
						–		–		–	361273	

9.2 Металлические соединительные изделия

6	156	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Мс-1) НР = 118 % К=15,000;	т стальных элементов	0,3591	715345,83	7846,05	256881	2818	227183	32429	312455
						74853,1	1675,81	26880	602	–	23145	
7	157	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Мс-2) НР = 118 % К=15,000;	т стальных элементов	0,09795	682282,83	7846,05	66830	769	58729	8845	81729
						74853,1	1675,81	7332	164	–	6054	
8	158	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Мс-3) НР = 118 % К=15,000;	т стальных элементов	0,34845	682282,83	7846,05	237741	2734	208925	31467	290745
						74853,1	1675,81	26083	584	–	21537	

9	159	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (15,62+33) НР = 118 % К=15,000;	т стальных элементов	0,7293	682282,83	7846,05	497589	5722	437276	65858	608523
						74853,1	1675,81	54590	1222	–	45076	
			9.3 Устройство слухового окна									
10	160	1110-0106-0101	Устройство окон слуховых НР = 90 % К=15,000;	слуховое окно	15	22299,29	958,25	334489	14374	195901	117660	488321
						8280,96	434,61	124214	6519	–	36172	
11	161	1110-0102-0601	Обшивка вагонкой НР = 90 % К=15,000;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15	2702,35	18,45	40535	277	32701	6926	51258
						503,84	9,11	7558	137	–	3797	
12	162	1112-0101-0706	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей НР = 92 % К=15,000;	м2 кровли	90	5295,16	108,14	476564	9733	281950	172886	701406
						2054,24	33,75	184882	3038	–	51956	
13	163	1112-0101-2003	Устройство планок коньковых из профилированного оцинкованного листа НР = 92 % К=15,000;	м планки	48	1000,99	12,78	48048	613	28059	17984	71315
						403,65	3,6	19375	173	–	5283	
14	164	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=15,000;	м	48	1741		83568		83568	–	90253
						–		–		–	6685	
15	166	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Мс-1) НР = 118 % К=15,000;	т стальных элементов	0,0339	682282,83	7846,05	23129	266	20326	3062	28286
						74853,1	1675,81	2538	57	–	2095	
16	167	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Мс-2) НР = 118 % К=15,000;	т стальных элементов	0,0189	682282,83	7846,05	12895	148	11332	1707	15770
						74853,1	1675,81	1415	32	–	1168	
17	168	1115-0403-0105	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 % К=15,000;	м2 окрашиваемой поверхности	24	703,29	1,57	16879	38	3087	11018	30129

					573,08	0,79	13754	19	–	2232	
18	169	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 К=15,000;	м3	0,1425	67696		9647		9647	–	10419
						–		–		–	772	
19	170	215-204-0201	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 К=15,000;	м3	0,3135	68867		21590		21590	–	23317
						–		–		–	1727	
20	171	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм К=15,000;	м2	7,5	1175		8813		8813	–	9518
						–		–		–	705	

Раздел 10 Входная группа №1

10.1 Земляные работы

21	174	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % К=15,000; ктрр1=1,2;	м3 грунта	20,52	1972,5	–	40476	–	–	29143	75189
						1972,5	–	40476	–	–	5570	
22	175	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=15,000;	м3 грунта	10,26	962	–	9870	–	–	7106	18334
						962	–	9870	–	–	1358	
23	176	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=15,000;	м3 уплотненного грунта	10,26	186,35	83,32	1912	855	–	1076	3227
						103,03	42,71	1057	438	–	239	
24	177	1101-0102-0203	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 0 К=15,000;	м3 грунта	27,6	106,29	106,12	2934	2929	5	–	3169

					–	56,6	–	1562	–	235	
25	178	1101-0102-0221	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 % К=15,000;	м3 грунта	27,6	229,53	217,94	6335	6015	23	806	7712
						10,77	29,77	297	822	–	571	
26	179	412-102-0220	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км К=15,000;	т·км	49,68	22		1093		–	–	1180
						–		–		–	87	
27	180	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=15,000;	м3 грунта	27,6	1511,29	–	41712	–	–	30033	77485
						1511,29	–	41712	–	–	5740	
28	181	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=15,000;	м3 уплотненного грунта	27,6	222,26	99,19	6134	2738	–	3456	10357
						123,07	50,84	3397	1403	–	767	
29	182	414-104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка К=15,000;	т	16,929	343		5807		–	–	6272
						–		–		–	465	
30	183	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=15,000;	т·км	16,929	47		796		–	–	860
						–		–		–	64	
		10.2 Фундаменты										
31	187	1106-0301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Зд-1) НР = 91 % К=15,000;	т	0,2832	746024,75	1500,75	211274	425	186293	22523	252501
						86710	690,27	24556	195	–	18704	

32	188	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=15,000;	м2 поверхности	84	933,85	20,49	78443	1721	48194	26785	113646
						339,62	3,25	28528	273	–	8418	
			10.3 Металлоконструкции									
33	189	1109-0302-0112	Монтаж стоек опорных для пролетов до 24 м (Ст-1) НР = 69 % К=15,000;	т конструкций	1,0755	30010,88	13930,13	32277	14982	8011	9582	45208
						8631,84	4280,33	9284	4603	–	3349	
34	191	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=15,000;	т	0,1182	296220		35013		35013	–	37814
						–		–		–	2801	
35	192	1109-0302-0112	Монтаж стоек опорных для пролетов до 24 м (Ст-2) НР = 69 % К=15,000;	т конструкций	1,2336	30010,88	13930,13	37021	17184	9189	10990	51852
						8631,84	4280,33	10648	5280	–	3841	
36	194	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=15,000;	т	0,1182	296220		35013		35013	–	37814
						–		–		–	2801	
37	195	1109-0302-0101	Монтаж ферм (Ф-1) НР = 69 % К=15,000;	т конструкций	2,75715	65102,35	26612,44	179497	73374	13030	80904	281233
						33764	8762,62	93092	24160	–	20832	
38	197	1109-0302-0101	Монтаж балки (Б-1) НР = 69 % К=15,000;	т конструкций	0,6363	65102,35	26612,44	41425	16933	3007	18671	64904
						33764	8762,62	21484	5576	–	4808	
39	199	1109-0302-0401	Монтаж обрешетки (85,42+60,19) НР = 69 % К=15,000;	т конструкций	2,18415	35343,63	10955,89	77196	23929	9689	35525	121739
						19951,5	3621,19	43577	7909	–	9018	

40	203	1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 % К=15,000;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	63	4743,24	29,77	298824	1876	174246	111263	442894
						1947,66	14,64	122703	922	–	32807	
41	204	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм К=15,000;	м2	63	2098		132174		132174	–	142748
						–		–		–	10574	
42	205	1109-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из металлочерепицы НР = 69 % К=15,000;	м2 покрытия	150	719,67	178,34	107951	26751	13916	52641	173439
						448,56	60,05	67284	9008	–	12847	
43	206	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=15,000;	м2	165,9	2167		359505		359505	–	388265
						–		–		–	28760	

Итого	**31 861 669**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 808 757
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	524 460
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	163 206
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 804 059
- перевозка грузов, тенге	7 696
- накладные расходы, тенге	6 356 572
в т.ч. зарплата, тенге	572 092
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 360 126
Всего	**31 861 669**
Временные здания и сооружения (1 %)	318 617
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	590 830

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**655 422**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**33 426 538**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)	**22 111 655**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2023 г. - 37 % (Иинф = 1,045)	**12 924 371**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах	**35 036 026**
НДС (12 %)	4 204 323
Итого	**39 240 349**
Скидка (5 %)	1 962 017
Итого со скидкой	**37 278 331**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 120140003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Сванов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19

Форма

Заказчик: ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО" Асан М Компани", БИН 070340002198
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Арендный жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 12.07.2022

Акт приемки выполненных работ №13

за Май 2023
на Общестроительные работы (АР)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Наружная отделка										
			1.1 Карниз и фронтон										
			1.2 Колонны и ригель										
1	3	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 % К=30,000;	м2	390	330,77	3,62	129000	1412	–	102462	249 979	
						327,15	1,25	127589	488	–	18517		

2	4 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=30,000;	м3	76,68	23746		1820843		1820843	–	1 966 510
					–		–		–	145667	
3	5 217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм К=30,000;	шт.	9210	28		257880		257880	–	278 510
					–		–		–	20630	
4	6 1115-0207-0101	Оштукатуривание стен наружных по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % К=30,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	390	1863,54	40,53	726781	15807	28357	552330	1 381 440
					1750,3	19,99	682617	7796	–	102329	
5	7 232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная (10ммх1,2кг) К=30,000;	кг	4620	40		184800		184800	–	199 584
					–		–		–	14784	

1.3 Стены

6	11 1115-0207-0101	Оштукатуривание стен наружных по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % К=30,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1350	1859,83	40,53	2510771	54716	93150	1911914	4 776 500
					1750,3	19,99	2362905	26987	–	353815	
7	12 232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная К=30,000;	кг	16140	40		645600		645600	–	697 248
					–		–		–	51648	
8	13 261-102-0249	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 К=30,000;	м2	1350	921		1243350		1243350	–	1 342 818
					–		–		–	99468	

1.4 Наружные откосы

1.5 Цоколь

1.6 Входные крыльца

1.7 Водосточная система

1.8 Утепление чердака

9	32 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % К=30,000;	м2 утепляемого покрытия	2283,9	1053,28	55,62	2405586	127031	804047	1387856	4 096 917
					645,61	14,9	1474509	34030	–	303475	

10	33	234-101-0203									
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 (76,13x0,15) К=30,000;	м3	342,585	16959		5809899		5809899	–	6 274 691
					–		–		–	464792	

1.9 Отмостка

Раздел 2 Проемы

2.1 Оконные проемы

11	35	1110-0501-0105									
		Установка блоков оконных проемов (ОК-1) площадью до 2 м2 из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % К=30,000;	м2 проемов	218,4	3354,74	206,08	732675	45008	343989	329079	1 146 694
					1573,62	100,57	343679	21964	–	84940	
12	36	223-102-0208									
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка К=30,000;	м2	221,4576	27177		6018553		6018553	–	6 500 037
					–		–		–	481484	

13	37	1110-0501-0103	Установка блоков оконных проемов (ОК-2, ОК-3) площадью до 2 м2 из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 % К=30,000;	м2 проемов	48,6	4000,48	205,05	194423	9965	94852	84985	301 761
						1843,75	99,21	89606	4822	–	22353	
14	38	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный К=30,000;	м2	49,2804	28235		1391432		1391432	–	1 502 747
						–		–		–	111315	
15	39	1110-0501-0401	Установка досок подоконных из ПВХ в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=30,000;	м2	231	1303,55	5,95	301120	1374	233077	60621	390 680
						288,61	2,98	66669	688	–	28939	
16	40	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм К=30,000;	м	231	1538		355278		355278	–	383 700
						–		–		–	28422	

2.2 Дверные проемы

Раздел 4 Полы

4.1 Тип Л

17	80 1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 % К=30,000;	м2 площади уплотнения	1856,1	422,37	35,63	783961	66133	551614	181209	1 042 384
					89,55	14,31	166214	26561	–	77214	
18	81 1111-0101-0209	Устройство слоев подстилающих бетонных НР = 94 % К=30,000;	м3 подстилающего слоя	148,488	21468,86	8,16	3187868	1212	2507867	638062	4 132 004
					4571,34	–	678789	–	–	306074	
19	82 1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР = 94 % К=30,000;	м2 стяжки	1856,1	786,29	33,95	1459433	63015	614722	764980	2 402 366
					421,15	17,3	781697	32111	–	177953	

4.2 Тип П-1

20	85 1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 % К=30,000;	м2 площади уплотнения	150,3	422,37	35,63	63482	5355	44668	14673	84 407
					89,55	14,31	13459	2151	–	6252	
21	86 1111-0101-0209	Устройство слоев подстилающих бетонных НР = 94 % К=30,000;	м3 подстилающего слоя	12,024	21468,86	8,16	258142	98	203078	51668	334 595
					4571,34	–	54966	–	–	24785	
22	87 1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР = 94 % К=30,000;	м2 стяжки	150,3	786,29	33,95	118179	5103	49778	61945	194 534
					421,15	17,3	63299	2600	–	14410	

23	88 1111-0101-0403	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % К=30,000;	м2 изолируемой поверхности	150,3	2153,25	18,53	323633	2785	244283	73173	428 550
					509,42	8,5	76566	1278	–	31744	
24	89 1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР = 94 % К=30,000;	м2 стяжки	150,3	786,29	33,95	118179	5103	49778	61945	194 534
					421,15	17,3	63299	2600	–	14410	
	4.3 Тип П-2										
25	93 1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 % К=30,000;	м2 площади уплотнения	94,2	422,37	35,63	39787	3356	27995	9197	52 903
					89,55	14,31	8436	1348	–	3919	
26	94 1111-0101-0209	Устройство слоев подстилающих бетонных НР = 94 % К=30,000;	м3 подстилающего слоя	7,536	21468,86	8,16	161789	61	127278	32383	209 706
					4571,34	–	34450	–	–	15534	
27	95 1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР = 94 % К=30,000;	м2 стяжки	94,2	786,29	33,95	74069	3198	31198	38824	121 924
					421,15	17,3	39672	1630	–	9031	
	4.4 Утепление пола										
28	99 1111-0101-0803	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой НР = 94 % К=30,000;	м3 изоляции	152,1	14864,4	1876,32	2260875	285388	1262856	767732	3 270 896
					4685,28	684,45	712631	104105	–	242289	

Раздел 5 Ограждение входных групп

	5.1 ОГ-1										
29	100 1107-0519-0104	Установка ограждений металлических без поручня НР = 118 % К=30,000;	м ограждения	75	832,52	94,48	62439	7086	6331	61487	133 840
					653,63	41,14	49022	3086	–	9914	
30	101 222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм К=30,000;	м	75	12746		955950		955950	–	1 032 426
					–		–		–	76476	
	5.2 ОГ-2										
31	102 1107-0519-0104	Установка ограждений металлических без поручня НР = 118 % К=30,000;	м ограждения	51	832,52	94,48	42459	4818	4305	41811	91 012
					653,63	41,14	33335	2098	–	6742	
32	103 222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм К=30,000;	м	51	12746		650046		650046	–	702 050
					–		–		–	52004	

Итого	**45 917 947**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 923 409
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	708 024
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	276 343
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 656 854
- накладные расходы, тенге	7 228 336

в т.ч. зарплата, тенге	650 551
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 401 329
Всего	**45 917 947**
Временные здания и сооружения (1 %)	459 179
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	851 484
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**944 572**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**48 173 182**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)	**31 866 560**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2023 г. - 37 % (Иинф = 1,045)	**18 626 161**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах	**50 492 721**
НДС (12 %)	6 059 126
Итого	**56 551 847**
Скидка (5 %)	2 827 592
Итого со скидкой	**53 724 255**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 120140003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Сванов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19

Форма

Заказчик: ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО" Асан М Компани", БИН 070340002198
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Арендный жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 12.07.2022

Акт приемки выполненных работ №14

за Май 2023
на Электромонтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 4 Прокладка труб и кабелей

1	31	1308-0206-1901	Прокладка труб винипластовых диаметром до 25 мм по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % К=30,000;	м	694,5312	418,9	16,61	290939	11536	38748	175447	503697
						346,5	4,35	240655	3021	–	37311	
2	32	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм К=30,000;	м	6210	32		198720		198720	–	214618
						–		–		–	15898	
3	33	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=30,000;	м	248,2359	98,33	0,91	24409	226	4635	14145	41638
						78,75	0,39	19549	97	–	3084	
4	34	1308-0206-1303	Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный НР = 72 % К=30,000;	м	750	405,42	2,72	304065	2040	113025	136723	476051
						252	1,19	189000	893	–	35263	
5	35	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=30,000;	км	2,55	222611		567658		567658	–	613071
						–		–		–	45413	

6	36 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=30,000;	км	3,2215	346715	1116908	1116908	–	1206334
					–	–	–	89353	
7	37 243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1нг сечением 4 мм2 (прим) К=30,000;	км	0,45	158098	71144	71144	–	76836
					–	–	–	5692	
8	38 243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2 К=30,000;	км	0,3	235657	70697	70697	–	76353
					–	–	–	5656	

Итого	**3 208 598**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	449 204
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 802
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 011
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 181 535
- накладные расходы, тенге	326 315
в т.ч. зарплата, тенге	29 368
- сметная прибыль (8 %), тенге	237 670
Всего	**3 208 598**
Временные здания и сооружения (1 %)	32 085
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	59 498

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 003**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 366 187**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)	**2 226 733**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах 2023 г. - 37 % (Иинф = 1,045)	**1 301 536**
Итого в текущих ценах и прогнозных ценах	**3 528 269**
НДС (12 %)	423 392
Итого	**3 951 661**
Скидка (5 %)	197 583
Итого со скидкой	**3 754 078**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда", Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района", БИН 120140003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумабеков А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Сванов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)