Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области*
с. Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области

Акт выполненных работ №1
за июль 2023г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		050140007079/ 230021/00	17.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области.	**50202650,00**	**44823794,64**							**5378855,36**	**50202650,00**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ *Мастега С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Alem Constrruction Group"
Эксперт технического надзора _____ *Исаков Е.С.*
№ KZ89VJE00023912

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района", БИН 050140007079
Руководитель _____ *Койшыгулов Н.М.*

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области
с. Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наимен.	источник финансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		050140007079/ 230021/00	17.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области.	**50202650,00**	**44823794,64**							**5378855,36**	**50202650,00**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Alem Constrruction Group"
Эксперт технического надзора _____ Исаков Е.С.
№ KZ89VJE00023912

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района", БИН 050140007079

Руководитель _____ Койшыгулов Н.М.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»
Адрес: 110000, Республика Казахстан, г.Костанай, ул.Уральская, 12.
БИН: 971140001857
ИИК KZ968562203110813569 , АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июль 2023г. от ___ июля 2023 года.
Договор №050140007079/230021/00 от 17.05.2023г.

Программа: 058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах»
Подпрограмма:032 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Подпрограмма:028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Специфика: 431 «Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся обьектов»

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сумма договора (тенге)	Стоимость поставляемых товаров, выполненных работ, услуг с учетом НДС ,12%		Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма подлежащая к перечислению за выполненный объем работ за июль 2023 года	
		Общая стоимость выполненных работ с начала года	В т.ч. за отчетный месяц	Сумма аванса (тенге)	Сумма погашение (тенге)	Остаток (тенге)		НДС 12% (тенге)	Сумма к оплате, с учетом НДС 12% (тенге)
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по строительству объекта "Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области" (Корректировка).	135 146 281,65	50 202 650	50 202 650	40 543 884,50	15 060 795	25 483 089,50	0,0	3 765 198,75	35 141 855

ТОО "АиФ" г.Костанай, ул. Уральская, 12, БИН/ИИН 971140001857
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор С.В. Мастега
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" Костанайская область, Амангельдинский район, с.Амангельды, ул. Б.Майлина, 14, БИН 050140007079
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Н.М. Койшыгулов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "АиФ"

РЕЕСТР

выполненных и принятых заказчиком объемов работ за июль 2023г

по объекту: "Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области (Корректировка)"

Сумма по договору заключенному заказчиком с подрядчиком, ВСЕГО	Выполнено и принято работ с нарастающим с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим с начала года	Подлежит оплате с учетом НДС	Остаток финансирования
135146281,65	50202650	50202650	50202650	84943631,65

№ сметы	№ акта	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в т.ч. НДС
01-01-01	1	Вынос в натуру	1581231,25
01-02-01	1	Рекультивация ППС	108902,73
02-1	1	Водовод	48512516,02
		Итого:	50202650

Директор ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"**
Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области**
Договор подряда (контракт) №050140007079/230021/00 от 17-05-2023

Дата составления	Отчетный период с	по
25.07.2023	01.07.2023	31.07.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за июль месяц 2023г.
на Вынос в натуру. Лок. см. № 01-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2020 т.1601-0103-03 п.1**	**Инженерно-геодезические изыскания подземных инженерных сетей. I категория сложности - полевые работы**	**км**	**6,063**		**147737,00**	**--**	**895729**	**--**	**--**	**--**	**895729**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	**Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2020 т.1601-0103-03 п.2**	**Инженерно-геодезические изыскания подземныхинженерных сетей. I категория сложности - камеральные работы**	**км**	**6,063**		**85704,00**	**--**	**519623**	**--**	**--**	**--**	**519623**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО:	**Тенге**									**1415352**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Прочие затраты	Тенге					**1415352**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**1415352**
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05	**Тенге**									**1486119,6**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**									**1411813,62**
		Итого с НДС	**Тенге**							**12%**	**169417,63**	**1581231,25**

Заказчик
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"
(наименование организации)
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района", БИН 050140007079
Койшыгулов Н.М.

Подрядчик
ТОО "АиФ"
(наименование организации)
Прораб ТОО "АиФ",
БИН 971140001857
Апареев Д.Ю.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alem Construction Group"
Эксперт технического надзора Исаков Е.С.
№ KZ89VJE00023912
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ТОО "ПИП "Костанайводпроект"
Абайдильдин У.

Главный инженер приказ №27 от 24.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"
Подрядчик ТОО "АиФ"
Стройка Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области
Договор подряда (контракт) №050140007079/230021/00 от 17-05-2023

Дата составления	Отчетный период с	по
25.07.2023	01.07.2023	31.07.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за июль месяц 2023г.
на Рекультивация ППС. Лок. см. № 01-02-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Kтго и Kэм=1.11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. /СНЯТИЕ ППС/**	м³ грунта	1030,2		67,63	67,63	69672	69672	--	14608	91018
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,70	--	20295		6738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					69672	69672	--	14608	91018
								--	20295	--	6738	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									91018
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						69672			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						20295			
		- Накладные расходы	Тенге								14608	
		- Сметная прибыль	Тенге								6738	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									91018
		В том числе :	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге									14608
		Сметная прибыль	Тенге									6738
		Итого с временными	Тенге							1,3%	1183	92201
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							1,29%	1189	93391
		Итого с командировочными	Тенге								2220	95610
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге									97478
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05	Тенге									102352,2
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге									97234,58
		Итого с НДС	Тенге							12%	11668,15	108902,73

Заказчик
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"
(наименование организации)
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района", БИН 050140007079
Койшыгулов Н.М.

Подрядчик
ТОО "АиФ"
(наименование организации)
Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857
Апареев Д.Ю.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alem Construction Group"
Эксперт технического надзора Исаков Е.С.
№ KZ89VJE00023912
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Представитель авторского надзора: ТОО "ПИП "Костанайводпроект"
Абайдильдин У.
(подпись)

Главный инженер приказ №27 от 24.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №050140007079/230021/00 от 17-05-2023

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.07.2023	01.07.2023	31.07.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за июль месяц 2023г.
на Водовод. Лок. см. № 02-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	3838		221,94	221,94	851806	851806	--	141469	1072721
		НР - 72%; СП - 8%				--	51,20	--	196506		79447	
2	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	30679		308,73	308,73	9471528	9471528	--	1573526	11928609
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,23	--	2185265		883555	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1.10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	1451		244,13	244,13	354233	354232	--	58838	446110
		НР - 72%; СП - 8%				--	56,32	--	81720		33039	
4	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1.10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	2853		339,60	339,60	968879	968879	--	160938	1220200
		НР - 72%; СП - 8%				--	78,35	--	223533		90383	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	292,75		2520,79	--	737961	--	--	531332	1370837
		НР - 72%; СП - 8%				2520,79	--	737961	--		101543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	33,26	3439,38	--	114394	--	--	82363	212498
		НР - 72%; СП - 8%			3439,38	--	114394	--		15741	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1490	1184,71	--	1765218	--	--	1270955	3279073
		НР - 72%; СП - 8%			1184,71	--	1765218	--		242900	
8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	39000	47,49	47,49	1852110	1852110	--	388440	2419950
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,84	--	539760		179400	
9	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	2200	1901,59	1901,59	4183498	4183498	--	1905816	6576460
		НР - 72%; СП - 8%			--	1203,17	--	2646974		487146	
10	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2350	67,63	67,63	158931	158931	--	33323	207623
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,70	--	46295		15369	
11	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	2350	125,23	125,23	294291	294291	--	61735	384508
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,48	--	85728		28482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20752849	18135275	--	6208735	29118589
							2617573	6005781	--	2157005	
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы									
13	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,16	70268,19	13668,46	784193	152540	335835	355490	1230858
		НР - 99%; СП - 8%			26507,02	5668,69	295818	63263		91175	
14	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16513,00	--	16513	--	16513	--	17834
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
15	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	33836,00	--	169180	--	169180	--	182714
		СП - 8%			--	--	--	--		13534	
16	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	19052,00	--	76208	--	76208	--	82305
		СП - 8%			--	--	--	--		6097	
17	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	15	25822,00	--	387330	--	387330	--	418316
		СП - 8%			--	--	--	--		30986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	6	12901,00	--	77406	--	77406	--	83598
		СП - 8%			--	--	--	--		6192	
19	С1225-101-0612 225-101-0612 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**	шт.	5	27898,00	--	139490	--	139490	--	150649
		СП - 8%			--	--	--	--		11159	
20	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	6	11862,00	--	71172	--	71172	--	76866
		СП - 8%			--	--	--	--		5694	
21	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	14	5967,00	--	83538	--	83538	--	90221
		СП - 8%			--	--	--	--		6683	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	100,17	1205,17	29,04	120722	2909	75926	39328	172853
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	41887	401		12804	
26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	44,275	2247,93	29,04	99527	1286	79727	17383	126262
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	18514	177		9353	
27	С1235-301-0102 235-301-0102 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков**	кг	44,275	1579,00	--	69910	--	69910	--	75503
		СП - 8%			--	--	--	--		5593	
28	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	м шва	80,38	634,26	312,19	50982	25093	--	43710	102267
		НР - 118%; СП - 8%			322,07	138,77	25888	11154		7575	
29	С1235-301-0103 235-301-0103 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута**	кг	160,76	1961,00	--	315250	--	315250	--	340470
		СП - 8%			--	--	--	--		25220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2461421	181828	1897485	455911	3150716
							382107	74995	--	233386	
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод									
33	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**	м³ основания	380	9672,11	376,51	3675402	143074	2936450	628338	4648039
		НР - 99%; СП - 8%			1568,10	102,12	595878	38806		344299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладкав траншею**	км трубопровода	3,431	587232,99	274022,75	2014796	940172	--	1344580	3628126
		НР - 99%; СП - 8%			313210,24	82639,72	1074624	283537		268750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5690198**	**1083246**	**2936450**	**1972918**	**8276165**
							1670502	**322343**	**--**	**613049**	
		ИТОГО:	**Тенге**								**40545467**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4670182**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**19400349**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6403119**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4833935**		
		- Накладные расходы	Тенге							**8637564**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3003440**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**40545467**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**10724334**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**3709559**
		Итого с временными	**Тенге**						**1,3%**	**527091**	**41072558**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**1,29%**	**529836**	**41602394**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**988863**	**42591257**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**43423305**
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05	**Тенге**								**45594469,9**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**43314746,45**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**5197769,58**	**48512516,02**

Заказчик

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"

(наименование организации)

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района", БИН 050140007079

Койшыгулов Н.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ".
БИН 971140001857
Апареев Д.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Alem Constrruction Group"
Эксперт технического надзора Исаков Е.С.
№ KZ89VJE00023912

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:
Главный инженер

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"
Абайдильдин У.
приказ №27 от 24.05.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)