Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»
Адрес: 110000, Республика Казахстан, г.Костанай, ул.Уральская, 12.
БИН: 971140001857
ИИК KZ968562203110813569 , АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за август 2023г. от 28 августа 2023 года.
Договор №050140007079/230021/00 от 17.05.2023г.

Программа: 058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах»
Подпрограмма:032 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Подпрограмма:028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Специфика: 431 «Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся обьектов»

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сумма договора (тенге)	Стоимость поставляемых товаров, выполненных работ, услуг с учетом НДС -12%		Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма подлежащая к перечислению за выполненный объем работ за август 2023 года	
		Общая стоимость выполненных работ с начала года	В т.ч. за отчетный месяц	Сумма аванса (тенге)	Сумма погашение (тенге)	Остаток (тенге)		НДС 12% (тенге)	Сумма к оплате, с учетом НДС 12% (тенге)
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по строительству объекта "Водовод для водоснабжения села Кумкепу Амангельдинского района Костанайской области" (Корректировка).	135 146 281,65	93 402 050,00	43 199 400,00	40 543 884,50	28 020 615,00	12 523 269,50	50202650,0	3 239 955,00	30 239 580,00

ТОО "АиФ" г.Костанай, ул. Уральская, 12, БИН/ИИН 971140001857
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор С.В. Мастега
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" Костанайская область, Амангельдинский район, с.Амангельды, ул. Б.Майлина, 14, БИН 050140007079
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Н.М. Койпыгулов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области
с. Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023г.

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				050140007079/ 230021/00	17.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области.	**93402050,00**	**38570892,86**							**4628507,14**	**43199400,00**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Alem Constrruction Group"
Эксперт технического надзора _____ Исаков Е.С.
№ KZ89VJE00023912

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района", БИН 050140007079

Руководитель _____ Койшыгулов Н.М.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области с. Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области*

Акт выполненных работ №1 за август 2023г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		050140007079/ 230021/00	17.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области.	**93402050,00**	**38570892,86**							**4628507,14**	**43199400,00**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ *Мастега С.В.*

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района", БИН 050140007079
Руководитель _____ *Койшыгулов Н.М.*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Alem Constrruction Group"
Эксперт технического надзора _____ *Исаков Е.С.*
№ KZ89VJE00023912

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "АиФ"

РЕЕСТР

выполненных и принятых заказчиком объемов работ за август 2023г

по объекту: "Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области (Корректировка)"

Сумма по договору заключенному заказчиком с подрядчиком, ВСЕГО	Выполнено и принято работ с нарастающим с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим с начала года	Подлежит оплате с учетом НДС	Остаток финансирования
135146281,65	93402050	93402050	43199400	41744231,65

№ сметы	№ акта	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в т.ч. НДС
01-02-01	2	Рекультивация ППС	51248,35
02-1	2	Водовод	43148151,65
		Итого:	43199400

Директор ТОО «АиФ» Мастега С.В.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "АиФ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. КОСТАНАЙ

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №050140007079/230021/00 от 17-05-2023

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.08.2023	01.08.2023	31.08.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №2
за август месяц 2023г.
на Рекультивация ППС. Лок. см. № 01-02-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. /СНЯТИЕ ППС/**	м³ грунта	484,8		67,63	67,63	32787	32787	--	6874	42832
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,70	--	9551		3171	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					32787	32787	--	6874	42832
								--	9551	--	3171	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									42832
		В том числе :	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге									6874
		Сметная прибыль	Тенге									3171
		Итого с временными	Тенге							1,3%	557	43389
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							1,29%	560	43949
		Итого с командировочными	Тенге								1045	44993
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге									45872
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05	Тенге									48165,7
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге									45757,45
		Итого с НДС	Тенге							12%	5490,90	51248,35

Заказчик

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"

(наименование организации)

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района", БИН 050140007079

Койшыгулов Н.М.

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Гл.инженер ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Апареев Д.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Alem Constrruction Group"

Эксперт технического надзора Исаков Е.С.

№ KZ89VJE00023912

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: Главный инженер

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Абайдильдин У.

приказ №27 от 24.05.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №050140007079/230021/00 от 17-05-2023

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.08.2023	01.08.2023	31.08.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №2
за август месяц 2023г.
на Водовод. Лок. см. № 02-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	3327		221,94 --	221,94 51,20	738394 --	738394 170342	--	122633 68869	929896
2	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	26595		308,73 --	308,73 71,23	8210674 --	8210675 1894362	--	1364058 765936	10340668
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1258		244,13 --	244,13 56,32	307116 --	307116 70851	--	51012 28645	386773
4	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	2470		339,60 --	339,60 78,35	838812 --	838813 193525	--	139333 78250	1056394
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	254		2520,79 2520,79	-- --	640281 640281	-- --	--	461002 88102	1189386
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	28,8		3439,38	--	99054	--	--	71319	184003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3439,38	--	99054	--		13630	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1760	1184,71	--	2085090	--	--	1501262	3873268
					1184,71	--	2085090	--		286915	
8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	33951	47,49	47,49	1612333	1612333	--	338152	2106660
					--	13,84	--	469882		156175	
9	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи. Водоотлив**									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ мокрого грунта	1127	1901,59	1901,59	2143092	2143092	--	976298	3368941
					--	1203,17	--	1355973		249552	
10	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	2037	67,63	67,63	137762	137762	--	28885	179969
					--	19,70	--	40129		13322	
11	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	2037	125,23	125,23	255094	255094	--	53512	333294
					--	36,48	--	74310		24688	
12	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**									
		НР - 72%; СП - 8%	м² спланированной поверхности за проход	4507,6	2,41	2,41	10863	10863	--	2254	14154
					--	0,70	--	3155		1037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17078565	14254142	--	5109720	23963406
							2824425	4272529	--	1775121	
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы									
13	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**									
		НР - 99%; СП - 8%	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,94	70268,19	13668,46	417393	81191	178750	189212	655134
					26507,02	5668,69	157452	33672		48528	
15	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**									
		СП - 8%	шт.	3	33836,00	--	101508	--	101508	--	109629
					--	--	--	--		8121	
17	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**									
		СП - 8%	шт.	9	25822,00	--	232398	--	232398	--	250990
					--	--	--	--		18592	
18	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**									
		СП - 8%	шт.	6	-12901,00	--	-77406	--	-77406	--	-83598
					--	--	--	--		-6192	
19 2 02-01-доп	С1225-101-0612 225-101-0612 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**									
			шт.	14	27898,00	--	390572	--	390572	--	421818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		31246	
20	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	2	11862,00	--	23724	--	23724	--	25622
		СП - 8%			--	--	--	--		1898	
21	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	8	5967,00	--	47736	--	47736	--	51555
		СП - 8%			--	--	--	--		3819	
24	С1244-201-0304 244-201-0304 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	комплект	9	9792,00	--	88128	--	88128	--	95178
		СП - 8%			--	--	--	--		7050	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	51,48	1205,17	29,04	62042	1495	39020	20212	88834
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	21527	206		6580	
26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	19,78	2247,93	29,04	44464	574	35619	7766	56408
		НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	8271	79		4178	
27	С1235-301-0102 235-301-0102 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков**	кг	19,78	1579,00	--	31233	--	31233	--	33732
		СП - 8%			--	--	--	--		2499	
28	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	м шва	36,92	634,26	312,19	23417	11526	--	20077	46973
		НР - 118%; СП - 8%			322,07	138,77	11891	5123		3479	
29	С1235-301-0103 235-301-0103 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута**	кг	73,84	1961,00	--	144800	--	144800	--	156384
		СП - 8%			--	--	--	--		11584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1530009	94786	1236082	237267	1908659
							199141	39080	--	141382	
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод									
3 ЛС 02-01-доп	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство из местного грунта**	$м^3$ основания	652	1826,49	258,39	1190871	168471	--	1057420	2428152
		НР - 99%; СП - 8%			1568,10	70,09	1022401	45699		179861	
33	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	20	9672,11	376,51	193442	7530	154550	33070	244633
		НР - 99%; СП - 8%			1568,10	102,12	31362	2042		18121	
34	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	10	2853,31	132,30	28533	1323	3071	24492	57267
		НР - 99%; СП - 8%			2413,85	60,07	24139	601		4242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1242-101-1204 242-101-1204 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80** *СП - 8%*	шт.	10	66017,00 –	– –	660170 –	– –	660170	– 52814	712984
36	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1767,85 1561,90	44,10 20,02	3536 3124	88 40	324	3132 533	7202
37	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	2	46063,00 –	– –	92126 –	– –	92126	– 7370	99496
				Вантуз д.50 мм (4 шт.)							
44	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4	1767,85 1561,90	44,10 20,02	7071 6248	176 80	647	6264 1067	14402
45	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	4	46063,00 –	– –	184252 –	– –	184252	– 14740	198992
46	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	4	2052,18 1690,80	334,15 101,73	8209 6763	1337 407	109	7027 1219	16455
47	С1242-404-0106 242-404-0106 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50** *СП - 8%*	шт.	4	30110,00 –	– –	120440 –	– –	120440	– 9635	130075
48	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	844,02 766,17	49,95 –	3376 3065	200 –	111	3034 513	6923
49	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	4	2504,00 –	– –	10016 –	– –	10016	– 801	10817
50	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,002772	1925980,76 748688,23	702859,40 224921,55	5339 2075	1948 623	1316	2672 641	8652
51	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4	4283,64 3551,93	308,70 140,17	17135 14208	1235 561	1692	14621 2540	34296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1241-117-0206 241-117-0206 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 150 мм** *СП - 8%*	шт.	4	9659,00 --	-- --	38636 --	-- --	38636	-- 3091	41727
53	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116** *НР - 69%; СП - 8%*	м²	1	141,98 37,09	3,19 0,38	142 37	3 --	102	26 13	181
54	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м²	1	1186,43 48,70	4,02 0,76	1186 49	4 1	1133	34 98	1318
		Водовыпуск д.50 мм (3 шт.)									
55	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01335	681094,27 555762,57	100375,18 37712,74	9093 7419	1340 503	334	7844 1355	18292
56	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** *СП - 8%*	м	13,4034	2123,00 --	-- --	28455 --	-- --	28455	-- 2276	30731
57	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	1767,85 1561,90	44,10 20,02	5304 4686	132 60	486	4698 800	10802
58	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	3	43694,00 --	-- --	131082 --	-- --	131082	-- 10487	141569
59	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	9	844,02 766,17	49,95 --	7596 6896	450 --	250	6827 1154	15576
60	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	9	2504,00 --	-- --	22536 --	-- --	22536	-- 1803	24339
61	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	844,02 766,17	49,95 --	5064 4597	300 --	167	4551 769	10384
62	С1241-117-0408 241-117-0408 РСНБ РК 2022	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	6	549,00 --	-- --	3294 --	-- --	3294	-- 264	3558
63	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,003	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	4429 2246	2109 675	74	2892 586	7906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	6	600,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
65	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз**	м²	4,71	1186,43	4,02	5588	19	5340	161	6209
		НР - 69%; СП - 8%			48,70	0,76	229	4		460	
66	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116**	м²	4,71	283,95	6,38	1337	30	958	244	1707
		НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	349	4		126	
67	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	26	1237,66	74,92	32179	1948	1596	28349	65370
		НР - 99%; СП - 8%			1101,36	--	28635	--		4842	
68	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	26	3935,00	--	102310	--	102310	--	110495
		СП - 8%			--	--	--	--		8185	
69	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	7	844,02	49,95	5908	350	195	5310	12115
		НР - 99%; СП - 8%			766,17	--	5363	--		897	
70	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	7	2504,00	--	17528	--	17528	--	18930
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
71	С1241-116-0308 241-116-0308 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	2	3289,00	--	6578	--	6578	--	7104
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
72	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022 прим	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	20	4905,00	--	98100	--	98100	--	105948
		СП - 8%			--	--	--	--		7848	
73	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм**	шт.	20	1409,00	--	28180	--	28180	--	30434
		СП - 8%			--	--	--	--		2254	
74	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	2	860,00	--	1720	--	1720	--	1858
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
75	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладкав траншею**	км трубопровода	2,05	587232,99	274022,75	1203828	561746	--	803377	2167782
		НР - 99%; СП - 8%			313210,24	82639,72	642081	169411		160576	
4 ЛС 02-01-доп	С1241-201-0811 241-201-0811 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм**	м	2070,5	1386,00	--	2869713	--	2869713	--	3099290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		229577	
78	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладкав траншею**	км трубопровода	0,01	587232,99	274022,75	5872	2740	--	3919	10574
		НР - 99%; СП - 8%			313210,24	82639,72	3132	826		783	
79	С1241-201-0905 241-201-0905 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм**	м	10,1	360,00	--	3636	--	3636	--	3927
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
81	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4	1799,22	275,76	7197	1103	--	6038	14294
		НР - 99%; СП - 8%			1523,46	1,40	6094	6		1059	
82	С1241-208-1205 241-208-1205 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм**	шт.	2	1828,00	--	3656	--	3656	--	3948
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
83	С1241-208-0901 241-208-0901 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15°до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	2	694,00	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
84	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0248	1925980,76	702859,40	47764	17431	11766	23904	77402
		НР - 99%; СП - 8%			748688,23	224921,55	18567	5578		5733	
85	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз**	м²	0,01	1186,43	4,02	12	--	12	--	13
		СП - 8%			48,70	0,76	--	--		1	
86	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116**	м²	0,01	283,95	6,38	3	--	2	1	4
		НР - 69%			74,17	0,76	1	--		--	
87	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	4	9643,00	--	38572	--	38572	--	41658
		СП - 8%			--	--	--	--		3086	
88	С1241-102-0217 241-102-0217 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм**	м	0,8	5822,00	--	4658	--	4658	--	5031
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
89	С1261-107-0747 261-107-0747 РСНБ РК 2022	**Резина прессованная**	кг	0,62208	1505,00	--	936	--	936	--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
90	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	10	2642,69	1280,12	26427	12801	3091	17248	47169
		НР - 108%; СП - 8%			1053,52	543,49	10535	5435		3494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С1261-404-0471 261-404-0471 РСНБ РК 2022 прим.	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**10**	**7002,00**	**--**	**70020**	**--**	**70020**	**--**	**75622**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5602**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7368043**	**784814**	**4728928**	**2067155**	**10190011**
							1854301	**232556**	**--**	**754812**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**36062074**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4877867**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15133742**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4544165**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5965011**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7414142**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2671315**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**36062074**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**7414142**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**2671315**
		Итого с временными	**Тенге**						**1,3%**	**468807**	**36530881**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**1,29%**	**471248**	**37002129**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**879518**	**37881647**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**38621690**
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05	**Тенге**								**40552774,1**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**38525135,40**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**4623016,25**	**43148151,65**

Заказчик

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"

(наименование организации)

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района", БИН 050140007079

Койшыгулов Н.М.

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Гл.инженер ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Апареев Д.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Alem Constrruction Group"

Эксперт технического надзора Исаков Е.С.

№ KZ89VJE00023912

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Абайдильдин У.

Главный инженер

приказ №27 от 24.05.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)