Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»
Адрес: 110000, Республика Казахстан, г.Костанай, ул.Уральская, 12.
БИН: 971140001857
ИИК KZ968562203110813569 , АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за октябрь 2023г. от 23 октября 2023 года.
Договор №050140007079/230021/00 от 17.05.2023г.

Программа: 058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах»
Подпрограмма:032 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Подпрограмма:028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Специфика: 431 «Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся обьектов»

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сумма договора (тенге)	Стоимость поставляемых товаров, выполненных работ, услуг с учетом НДС 12%		Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма подлежащая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь 2023 года	
		Общая стоимость выполненных работ с начала года	В т.ч. за отчетный месяц	Сумма аванса (тенге)	Сумма погашение (тенге)	Остаток (тенге)		НДС 12% (тенге)	Сумма к оплате, с учетом НДС 12% (тенге)
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по строительству объекта "Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области" (Корректировка).	135 146 281,65	135 146 281,65	16 387 231,65	40 543 884,50	40 543 884,50	-	118759050	1 229 042,37	11 471 062,15

ТОО "АиФ" г.Костанай, ул. Уральская, 12, БИН/ИИН 971140001857
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор С.В. Мастега
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" Костанайская область, Амангельдинский район, с.Амангельды, ул. Б.Майлина, 14, БИН 050140007079
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Н.М. Койшыгулов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области*
с. Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2023г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		050140007079/ 230021/00	17.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области.	**135146281,65**	**14631456,83**							**1755774,82**	**16387231,65**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ *Мастега С.В.*

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района", БИН 050140007079
Руководитель _____ *Койшыгулов Н.М.*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Alem Constrruction Group"
Эксперт технического надзора _____ *Исаков Е.С.*
№ KZ89VJE00023912

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области
с. Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023г.

код		код		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				050140007079/ 230021/00	17.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области.	**135146281,65**	**14631456,83**							**1755774,82**	**16387231,65**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Alem Constrruction Group"
Эксперт технического надзора _____ Исаков Е.С.
№ KZ89VJE00023912

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района", БИН 050140007079
Руководитель _____ Койшыгулов Н.М.

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "АиФ"

РЕЕСТР

выполненных и принятых заказчиком объемов работ за октябрь 2023г

по объекту: "Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области (Корректировка)"

Сумма по договору заключенному заказчиком с подрядчиком, ВСЕГО	Выполнено и принято работ с нарастающим с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим с начала года	Подлежит оплате с учетом НДС	Остаток финансирования
135146281,65	135146281,65	135146281,65	16387231,65	0

№ сметы	№ акта	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в т.ч. НДС
01-02-01	3	Рекультивация ППС	160151,08
02-01	4	Водовод	694345,71
02-02	1	Дополнительная смета ТХ	1763360,55
02-03	1	Дополнительная смета Автоматизация	13769374,31
		Итого:	16387231,65

Директор ТОО «АиФ» Мастега С.В.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «АиФ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. КОСТАНАЙ

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №050140007079/230021/00 от 17-05-2023

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.10.2023	01.10.2023	12.10.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №3
за октябрь месяц 2023г.
на Рекультивация ПСС. Лок. см. № 01-02-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. 6 /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПСС/	м³ грунта	1515		67,63	67,63	102459	102460	–	21483	133850
		НР - 72%; СП - 8%				–	19,70	–	29846		9908	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									133850
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						102460			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						29846			
		- Накладные расходы	Тенге								21483	
		- Сметная прибыль	Тенге								9908	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									133850
		В том числе :	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге									21483
		Сметная прибыль	Тенге									9908
		Итого с временными	Тенге							1,3%	1740	135590
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							1,29%	1749	137339
		Итого с командировочными	Тенге								3264	140604
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге									143350
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05	Тенге									150517,9
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге									142992,04
		Итого с НДС	Тенге							12%	17159,04	160151,08

Заказчик

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"

(наименование организации)

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района", БИН 050140007079

Койшыгулов Н.М.

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Гл.инженер ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Апареев Д.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Alem Constrruction Group"

Эксперт технического надзора Исаков Е.С.

№ KZ89VJE00023912

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: Главный инженер

ТОО "ПИИ "Костанайводпроект"

Абайдильдин У.

приказ №27 от 24.05.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области**

Договор подряда (контракт) №050140007079/230021/00 от 17-05-2023

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.10.2023	01.10.2023	12.10.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №4
за октябрь месяц 2023г.
на Водовод. Лок. см. № 02-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Трубопровод										
77	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	2,00202		98720,76	–	197641	–	24828	171085	398224
		НР - 99%; СП - 8%				86319,15	–	172813	–		29498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,01		89432,74	–	894	–	31	855	1888
		НР - 99%; СП - 8%				86319,15	–	863	–		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									400113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					173676				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							24859		
		- Накладные расходы	Тенге								171940	
		- Сметная прибыль	Тенге								29638	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									400113
		В том числе :	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге									171940
		Сметная прибыль	Тенге									29638
		Итого с временными	Тенге							1,3%	5201	405314
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							1,29%	5229	410543
		Итого с командировочными	Тенге								202749	613292
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге									621505
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05	Тенге									652580,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге								619951,53
		Итого с НДС	Тенге						12%	74394,18	694345,71

Заказчик

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"

(наименование организации)

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района", БИН 050140007079

Койшыгулов Н.М.

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Гл.инженер ТОО "АиФ",
БИН 971140001857
Апареев Д.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Alem Constrruction Group"
Эксперт технического надзора Исаков Е.С.
№ KZ89VJE00023912

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"
Абайдильдин У.

Главный инженер

приказ №27 от 24.05.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области

Договор подряда (контракт) №050140007079/230021/00 от 17-05-2023

Дата составления	Отчетный период с	по
11.10.2023	01.10.2023	12.10.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за октябрь месяц 2023г.
на ТХ. Доп. лок. см. № 02-02

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-070403-0408 1307-0403-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,4	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 3ЭЦВ6-16-75, масса 0,92 т. ДеМонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени эксплуатации машин - 0,4, к расходу материалов - 0	шт.	1		72948,82	30889,73	72949	30890	–	33058	114488
		НР - 61%; СП - 8%				42059,09	12134,58	42059	12135		8481	
2	Ц13-070403-0401 1307-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-4-130, масса 1,12 т. Монтаж оборудования	шт.	1		202234,89	57953,66	202235	57953	10270	95635	321699
		НР - 61%; СП - 8%				134011,80	22766,25	134012	22766		23830	
3	Комер.предл.	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-4-70	шт.	2		266355,69	–	532711	–		–	532711
						–	–	–	–	532711	–	
4	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03296		1925980,76	702859,40	63480	23166	15637	31769	102869
		НР - 99%; СП - 8%				748688,23	224921,55	24677	7413		7620	
5	Ц13-121101-0209 1312-1101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1		24055,60	9409,81	24056	9409	1048	10555	37380
		НР - 61%; СП - 8%				13599,27	3704,39	13599	3704		2769	
6	С1242-101-1204 242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1		66017,00	–	66017	–	66017	–	71298
		СП - 8%				–	–	–	–		5281	
7	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2		1237,66	74,92	2475	150	122	2181	5028
		НР - 99%; СП - 8%				1101,36	–	2203	–		372	
8	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2		3935,00	–	7870	–	7870	–	8500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		630	
		КПП с.Кумкешу									
9	Ц13-340106-0207 1334-0106-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для общих индивидуальных облучений. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**36315,72**	–	**36316**	–	**51**	**22122**	**63113**
		НР - 61%; СП - 8%			**36265,32**	–	**36265**	–		**4675**	
10	Комер.предл.	**Ультрафиолет УУФОВ-5 в комплекте со щитом управления**	**комплект**	**1**	**269873,29**	–	**269873**	–		–	**269873**
					–	–	–	–	**269873**	–	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1526960**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**252815**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**121568**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**46018**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**101013**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**802584**		
		- Накладные расходы	Тенге							**195320**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**53658**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1526960**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**195320**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**53658**
		Оборудование	**Тенге**								**802584**
		Итого с временными	**Тенге**						**1,3%**	**9417**	**1536377**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**1,29%**	**9466**	**1545843**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**17667**	**1563510**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**1578375**
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05	**Тенге**								**1657293,75**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**1574429,06**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**188931,49**	**1763360,55**

Заказчик

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"

(наименование организации)

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района", БИН 050140007079

Койшыгулов Н.М.

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Гл.инженер ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Апареев Д.Ю.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Alem Constrruction Group"

Эксперт технического надзора Исаков Е.С.

№ KZ89VJE00023912

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"

Абайдильдин У.

Главный инженер

приказ №27 от 24.05.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области

Договор подряда (контракт) №050140007079/230021/00 от 17-05-2023

Дата составления	Отчетный период с	по
11.10.2023	01.10.2023	12.10.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за октябрь месяц 2023г.
на Автоматизация. Доп. лок. см. № 02-03

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Система дистанционного управления С.Байгабыл												
1	Комм.предл.	Монтаж, подключение и наладка системы дистанционного управления насосами 1-го подъема в составе: Шкаф дистанционного управления оператора ШДО - 1шт; Шкаф дистанционного управления скважин ШДС - 1шт; антенна - 2 шт; комплект электродов уровня с проводом для РЧВ - 2 комплекта	комплект	1		4706240,94	–	4706241	–		–	4706241
						–	–	–	–	4706241	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4706241	–	–	–	4706241
								–	–	4706241	–	
РАЗДЕЛ 2. Система управления и защиты скважинного насоса С.Кумкешу												
2	Комм.предл.	Монтаж, подключение и наладка системы управления и защиты скважинного насоса в составе: Шкаф управления и защиты - 1шт; силовой кабель и соединительная муфта для скважинного насоса - 1 комплект; электроды сухого хода в комплекте с проводом - 1 комплект	комплект	1		553195,34	–	553195	–		–	553195
						–	–	–	–	553195	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					553195	–	–	–	553195
								–	–	553195	–	
РАЗДЕЛ 3. Система дистанционного управления С.Кумкешу												
3	Комм.предл.	Монтаж, подключение и наладка системы дистанционного управления насосами 1-го подъема в составе: Шкаф дистанционного управления оператора ШДО - 1шт; Шкаф дистанционного управления скважин ШДС - 1шт; антенна - 2 шт; датчик давления 4-20мА	комплект	1		4886954,32	–	4886954	–		–	4886954
						–	–	–	–	4886954	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4886954	–	–	–	4886954
								–	–	4886954	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Провода и кабели									
4	Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	229,5	256,61	244,03	58892	56005	–	17713	82732
		НР - 72%; СП - 8%			12,58	94,62	2887	21715		6128	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	229,5	1184,71	–	271891	–	–	195761	505065
		НР - 72%; СП - 8%			1184,71	–	271891	–		37413	
6	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и пот. выт. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	95	442,69	190,56	42056	18103	5444	17935	64790
		НР - 72%; СП - 8%			194,83	67,38	18509	6401		4799	
7	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и пот. выт. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	95	142,09	2,23	13499	212	2532	7809	23012
		НР - 72%; СП - 8%			113,21	0,95	10755	90		1704	
8	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,09785	367192,00	–	35930	–	35930	–	38804
		СП - 8%			–	–	–	–		2874	
9	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0969	159942,00	–	15498	–	15498	–	16738
		СП - 8%			–	–	–	–		1240	
10	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и пот. выт. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	51	193,97	18,18	9892	927	161	6356	17548
		НР - 72%; СП - 8%			172,62	0,47	8804	24		1300	
11	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	51,51	857,00	–	44144	–	44144	–	47676
		СП - 8%			–	–	–	–		3532	
12	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и пот. выт. 26	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	44	746,91	56,29	32864	2477	2991	20384	57508
		НР - 72%; СП - 8%			622,63	20,82	27396	916		4260	
13	С1241-207-1506 241-207-1506 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 12х7, DN/OD 55 УФ	м	44	1607,00	–	70708	–	70708	–	76365
		СП - 8%			–	–	–	–		5657	
14	Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	337,5	256,61	244,03	86606	82360	–	26048	121666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			12,58	94,62	4246	31934		9011	
15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	337,5	1184,71	–	399840	–	–	287884	742743
		НР - 72%; СП - 8%			1184,71	–	399840	–		55019	
16	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	75	442,69	190,56	33202	14293	4297	14159	51150
		НР - 72%; СП - 8%			194,83	67,38	14612	5054		3789	
17	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	15	405,44	158,25	6082	2374	786	2696	9480
		НР - 72%; СП - 8%			194,83	54,78	2922	822		702	
18	С1243-201-0303 243-201-0303 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66**	км	0,0918	836496,00	–	76790	–	76790	–	82933
		СП - 8%			–	–	–	–		6143	
19	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	75	193,97	18,18	14548	1363	238	9347	25806
		НР - 72%; СП - 8%			172,62	0,47	12947	35		1912	
20	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	75,75	857,00	–	64918	–	64918	–	70111
		СП - 8%			–	–	–	–		5193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1277360	178114	324437	606092	2034127
							774809	66991	–	150676	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								12180518
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				774809				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					178114			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66991			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						324439		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10146390		
		- Накладные расходы	Тенге							606092	
		- Сметная прибыль	Тенге							150676	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								12180518
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								606092
		Сметная прибыль	Тенге								150676
		Оборудование	Тенге								10146390
		Итого с временными	Тенге						1,3%	26444	12206962
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						1,29%	26581	12233543
		Итого с командировочными	Тенге							49610	12283153
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								12324896
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05	Тенге								12941141,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге								12294084,21
		Итого с НДС	Тенге						12%	1475290,10	13769374,31

Заказчик

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района"

(наименование организации)

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинсого района", БИН 050140007079

Койшыгулов Н.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Гл.инженер ТОО "АиФ",
БИН 971140001857
Апареев Д.Ю.

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Alem Constrruction Group"
Эксперт технического надзора Исаков Е.С.
№ KZ89VJE00023912

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект"
Абайдильдин У.
приказ №27 от 24.05.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный инженер

(подпись)