Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабря 2023 года

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", 101200, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «27» декабря 2023 г. Акционерное общество «Алматыинжстрой», Генеральный директор Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича, Жетысуский район, город Алматы, улица Коммунальная 12

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «27» декабря 2023 года. Товарищество с ограниченной ответственностью «Alem Construction Group», Еликбаев Ардак Набиевич, аттестат №KZ34VJE00077573 от 02.12.2022г.; №KZ09VJE00077732 от 15.12.2022г., №KZ63VJE00077245 от 11.11.2022г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «27» декабря 2023 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Авангард-ОК», Избасаров Алмас Ермекович, ГСЛ 18008759 от 28.04.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения,канализации для индустриальной зоны г.Сарань,Карагандинской области», уровень ответственности здании – первый повышенный;

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Карагандинская область, г.Сарань, индустриальная зона

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановление акимата Карагандинской области № 40/01 от 10.06.2021 года «О передаче государственного имущества с уровня районного коммунального имущества на уровень областного коммунального»;

Постановление акимата города Сарани № 43/03 от 09.11.2020 года «О продлении ТОО «QazTehna» права временного возмездного долгосрочного землепользования на земельный участок, расположенный по адресу: город Сарань, учетный квартал 046, строение 81, для обслуживания объекта (насосная первого подъема);

Постановление акимата города Сарани № 35/09 от 19.01.2021 года «О предоставлении ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани» права постоянного землепользования на земельные участки, расположенный по адресу: Карагандинская область, город Сарань, для строительство

наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализации для индустриальной зоны»;

Постановление акимата города Сарани № 89/15 от 14.12.2021 года «О предоставлении государственному учреждению «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» права временного безвозмездного краткосрочного землепользования на земельный участок, расположенный по адресу: город Сарань, для строительства канализационно-насосной станции;

Земельно-кадастровый план земельного участка б/н от 6 декабря 2021 года, изготовленный Отделом города Сарань по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области. Площадь участка - 2,0020 га, кадастровый номер земельного участка - 09-144-046-700);

Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) № 6092 от 19 августа 2020 года, изготовленный Отделом города Сарань по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области. Площадь участка - 0,2380 га, кадастровый номер земельного участка - 09-144-001-411);

Акт на право постоянного землепользования № 4242 от 25 января 2021 года, изготовленный Саранским городским отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости - филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области. Площадь участка - 8,7 га, кадастровый номер земельного участка - 09-144-006-752);

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области», дата выдачи 27.10.2021г. KZ37REA00249881, 17.11.2021г. KZ16REA00252975, 07.04.2022г. KZ90REA00269200,

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Авангард-ОК», ПСД №117-220

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" от 13.11.2017г., № 105, на основании положительного заключения Филиала РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области № 01-0494/22 от 30.09.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2021 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2023 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 27,0;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 27,0;
фактически, месяц: 27,0;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения	км	16,489	-	16,489	-
Протяженность сетей технического водоснабжения	км	9,580	-	9,580	-
Протяженность сети канализации	км	3,738	-	3,738	-
Протяженность сети напорной канализации	км	2,922	-	2,922	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода:

- трубопровод диам.250мм – 14 683м;

- трубопровод диам.200мм – 481 м;

- трубопровод диам.180мм – 462 м;

- трубопровод диам.110мм – 863 м;

Наружные сети технического водопровода:

- трубопровод диам.355мм – 6 764м;

- трубопровод диам.160мм – 2 816 м;

Наружные сети канализации:

- трубопровод диам.600мм – 1 670м;

- трубопровод диам.250мм – 65 м;

- трубопровод диам.200мм – 383 м;

- трубопровод диам.150мм – 1 620 м;

Наружные сети напорной канализации:

- трубопровод диам.219мм – 21м;

- трубопровод диам.200мм – 2 901м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **2 411 048,675** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2 072 901,1** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **79 820,931**тысяч тенге, прочих затрат **258 326,644**тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 411 048,675** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2 072 901,1** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **79 820,931**тысяч тенге, прочих затрат **258 326,644**тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98 % и фактически применено 98 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализации для индустриальной зоны г.Сарань, Карагандинской области

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Государственного учреждения "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Руководитель Магзин Мурат Сакенович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.
(при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперты

Еликбаев Ардак Набиевич, аттестат №KZ34VJE00077573 от 02.12.2022г.; №KZ09VJE00077732 от 15.12.2022г., №KZ63VJE00077245 от 11.11.2022г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

М.П.
(при наличии)

2) аккредитованная организация: ТОО «Alem Construction Group»

Директор Исаков Еркебулан Сериккалиевич

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество
(при наличии руководителя, подпись, дата)

М.П.
(при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта: ТОО «Авангард-ОК»

Директор Избасаров Алмас Ермекович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество
(при наличии руководителя, подпись, дата)

М.П.
(при наличии)

2) организация: ТОО «Авангард-ОК»

Директор Избасаров Алмас Ермекович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество
(при наличии руководителя, подпись, дата)

М.П.
(при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперты

Назырова Александра Юрьевича, приказ № 32-н от 22 июня 2023 года, аттестат №KZ88VJE00081451 от 22 июня 2023 года

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

М.П.
(при наличии)

Подрядчик:

Генеральный директор АО «Алматыинжстрой» Чиликбаев Асхат Кашкинбаевич.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

М.П.
(при наличии)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		

Заказчик Государственного учреждения "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Руководитель Магзин Мурат Сакенович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта: ТОО «Авангард-ОК»

Директор Избасаров Алмас Ермекович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя, подпись, дата)

М.П.
(при наличии)

2) организация: ТОО «Авангард-ОК»

Директор Избасаров Алмас Ермекович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя, подпись, дата)

М.П.
(при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперты

Назырова Александра Юрьевича, приказ № 32-н от 22 июня 2023 года, аттестат №KZ88VJE00081451 от 22 июня 2023 года

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» декабря 2023 года

Генеральный подрядчик **Акционерное Общество «Алматыинжстрой», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Коммунальная, д.12**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализации для индустриальной зоны г.Сарань, Карагандинской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» в лице Руководителя Магзина Мурата Сакеновича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «KazConstruction-NS», ГСЛ №001686 от 31.05.2018г.;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Жумагалиева Ербола Калибековича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Аламак Строй», ГСЛ №18019174 от 17.10.2018г.;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Абдыкаримова Алмаса Жасимбековича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «БайтерекТрубПром», ГСЛ №17015946 от 13.09.2017г.;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Егинбаева Ерика Кайратовича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «УМР-6», ГСЛ№16012940 от 10.08.2016г;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Монид Валерия Анатолиевича;**

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «QazBuildPro-NT», ГСЛ №230119277 от 26.05.2023г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Игнатченко Вадима Борисовича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «KazStroy AST», ГСЛ №18010498 от 25.05.2018г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Булгакова Евгения Викторовича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Авангард-ОК», ПСД № 117-220**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» от 13.11.2017г., № 105, на основании положительного заключения Филиала РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области № 01-0494/22 от 30.09.2022 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения	км	16,489	-	16,489	-
Протяженность сетей технического водоснабжения	км	9,580	-	9,580	-
Протяженность сети канализации	км	3,738	-	3,738	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода:

- трубопровод диам.250мм – 14 683м;

- трубопровод диам.200мм – 481 м;

- трубопровод диам.180мм – 462 м;

- трубопровод диам.110мм – 863 м;

Наружные сети технического водопровода:

- трубопровод диам.355мм – 6 764м;

- трубопровод диам.160мм – 2 816 м;

Наружные сети канализации:

- трубопровод диам.600мм – 1 670м;

- трубопровод диам.250мм – 65 м;

- трубопровод диам.200мм – 383 м;

- трубопровод диам.150мм – 1 620 м;

Наружные сети напорной канализации:

- трубопровод диам.219мм – 21м;

- трубопровод диам.200мм – 2 901м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2021 г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 27,0 месяцев;
фактически 27,0 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

Генеральный подрядчик считает объект **«Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализации для индустриальной зоны г.Сарань, Карагандинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик
АО «Алматыинжстрой» в лице Генерального директора Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

Подпись М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«27» декабря 2023 года

Технический надзор **ТОО «Alem Construction Group» в лице директора Исакова Еркебулана Сериккалиевича, Карагандинская област, г. Караганда, р.а. им. Казыбек би, ул. Депутатская 23**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **экспрета Еликбаева Ардака Набиевича, аттестат №KZ34VJE00077573 от 02.12.2022г.; №KZ09VJE00077732 от 15.12.2022г., №KZ63VJE00077245 от 11.11.2022г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора **№116 от 28 сентября 2021 года**
№ договора и дата

по объекту **«Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения,канализации для индустриальной зоны г.Сарань,Карагандинской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» в лице Руководителя Магзина Мурата Сакеновича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) Генеральным подрядчиком **АО «Алматыинжстрой», лицензия № 04216 от 26.02.2001 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Генерального директора Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) Субподрядными организациями

ТОО «KazConstruction-NS», ГСЛ №001686 от 31.05.2018г.;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Жумагалиева Ербола Калибековича;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Аламак Строй», ГСЛ №18019174 от 17.10.2018г.;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Абдыкаримова Алмаса Жасимбековича;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «БайтерекТрубПром», ГСЛ №17015946 от 13.09.2017г.;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Егинбаева Ерика Кайратовича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «УМР-6», ГСЛ№16012940 от 10.08.2016г;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Монид Валерия Анатолиевича;**

ТОО «QazBuildPro-NT», ГСЛ №230119277 от 26.05.2023г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Игнатченко Вадима Борисовича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «KazStroy AST», ГСЛ №18010498 от 25.05.2018г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Булгакова Евгения Викторовича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2021 г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 27,0 месяцев;

фактически 27,0 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **2 411 048,675** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2 072 901,1** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **79 820,931**тысяч тенге, прочих затрат **258 326,644**тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 411 048,675** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2 072 901,1** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **79 820,931**тысяч тенге, прочих затрат **258 326,644**тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Авангард-ОК», ПСД № 117-220**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденной **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» № 105, на основании положительного заключения Филиала РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области № 01-0494/22 от 30.09.2022г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперты

Еликбаев Ардак Набиевич, аттестат №KZ34VJE00077573 от 02.12.2022г.; №KZ09VJE00077732 от 15.12.2022г., №KZ63VJE00077245 от 11.11.2022г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

М.П.
(при наличии)

2) аккредитованная организация: ТОО «Alem Construction Group»

Директор Исаков Еркебулан Сериккалиевич

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя, подпись, дата)

М.П.
(при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017
года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«27» декабря 2023 года

Авторский надзор **ТОО «Авангрд-ОК» в лице Директора Избасарова Алмаса Ермековича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **эксперта авторского надзора Назырова Александра Юрьевича, приказ № 32-н от 22 июня 2023 года, аттестат №KZ88VJE00081451 от 22 июня 2023 года**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании: **договора № 157 от 07 сентября 2021 года**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения,канализации для индустриальной зоны г.Сарань,Карагандинской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" в лице Руководителя Магзина Мурата Сакеновича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) Генеральным подрядчиком **АО «Алматыинжстрой», лицензия № 04216 от 26.02.2001 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Генерального директора Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) Субподрядными организациями

ТОО «KazConstruction-NS», ГСЛ №001686 от 31.05.2018г.;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Жумагалиева Ербола Калибековича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Аламак Строй», ГСЛ №18019174 от 17.10.2018г.;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Абдыкаримова Алмаса Жасимбековича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «БайтерекТрубПром», ГСЛ №17015946 от 13.09.2017г.;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Егинбаева Ерика Кайратовича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «УМР-6», ГСЛ№16012940 от 10.08.2016г;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Монид Валерия Анатолиевича;**

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «QazBuildPro-NT», ГСЛ №230119277 от 26.05.2023г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Игнатченко Вадима Борисовича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «KazStroy AST», ГСЛ №18010498 от 25.05.2018г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Булгакова Евгения Викторовича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **октябрь 2021 г.;**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2023 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 27,0 месяцев;
фактически 27,0 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудования и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания выданные авторским надзором в процессе строительства устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Авангард-ОК», ПСД № 117-220**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденной **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» № 105, на основании положительного заключения Филиала РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области № 01-0494/22 от 30.09.2022г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

1) организация ТОО «Авангард-ОК»

Директор Избасаров Алмас Ермекович

(наименование организации), имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя, подпись, дата)

М.П.
(при наличии)

1) аттестованный (-ые) эксперты

Назырова Александра Юрьевича, приказ № 32-н от 22 июня 2023 года, аттестат №KZ88VJE00081451 от 22 июня 2023 года

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

М.П.
(при наличии)

орш

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**

Исполнитель строительства и его адрес: **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализации для индустриальной зоны г.Сарань, Карагандинской области.

Срок действия договора до 31.12.2022г.

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2022 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 158	08.09.2021	наименование	код	аименовани	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за май), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	286 782 156,00	256 055 496,00							30 726 660,00	286 782 156,00
в том числе за май 2022г.	286 782 156,00	256 055 496,00							30 726 660,00	286 782 156,00
Удержание аванса 30%	86 034 646,80	76 816 648,80							9 217 998,00	86 034 646,80
Сумма к оплате	200 747 509,20	179 238 847,20							21 508 662,00	200 747 509,20

М.П. Заказчик _____ 2022 года

М.П. Исполнитель _____ 2022 года

Представитель технического надзора _____ 2022 года

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения,канализации для индустриальной зоны г.Сарань,Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **26.05.2022**

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **2-1 Общестроительные работы ТХ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	30	ПЕРЕЧЕНЬ	Насосная станция для перекачивания воды «НС/4/375»	компл.	1	267732142.9		267732143		267732143		267732143	
			Отпускная цена			267732143		267732143					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		3212786					
			Сметная стоимость оборудования					*270944929*					
			ИТОГО:					270944929	0				
								0	0	267732143			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							270944929			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		0					
			Итого с временными									270 944 929	
			Зимние удорожания			2,4 %		0					
			Итого с зимними удорожаниями									270 944 929	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									270 944 929	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									284 506 107	
			ИТОГО с учетом скидки К=0,9									256 055 496	
			НДС			12 %		30 726 660					
			Итого с НДС									286 782 156	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное Общество "Алматыинжстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Чиликбаев А.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при печати) (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт (эксперты) авторского надзора ТОО "Alem Construction Group"

М.П. (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Авангард-ОК"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бексембаев Г.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Разводовский Е.В
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и/или приказа, подпись)

Назыров А.Ю
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и/или приказа, подпись)

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

к
итель
льства и его

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13

Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12

Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализации для индустриальной зоны г.Сарань, Карагандинской области.

йствия договора до 31.12.2022г.

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		№ 158	08.09.2021	Наименование	код	Наименование	Код

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
				из них			Доп. затраты			
менование пусковых мплексов, ктов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за март), без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о по стройке	**5 288 264,70**	**4 721 664,91**							**566 599,79**	**5 288 264,70**
м числе за абрь 2021г.	**5 288 264,70**	**4 721 664,91**							**566 599,79**	**5 288 264,70**
ма к оплате	**5 288 264,70**	**4 721 664,91**							**566 599,79**	**5 288 264,70**

М.П. Заказчик _____ 2022 года

М.П. Исполнитель _____ 2022 года

М.П. Представитель технического надзора _____ 2022 года

М.П. Представитель авторского надзора _____ 2022 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализации для индустриальной зоны г.Сарань, Карагандинской области.**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружние сети водопровода В1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **158 от 08.09.2021**

Акт выполненных работ

за **март 2022 (месяц, год) на 2-2 Наружние сети водопровода В1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		2575,42008	313,3	313,3	806879	806879	0	109700	989906	
				м3 грунта		0	59,16	0	152362		73326		
2	2	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		10972	47		515684				556939	
				т·км							41255		
3	3	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ГЧ 01 табл. 11 п.3.55 Ктр=1,25, Ксм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1.25 и нормам эксплуатации машин - 1.25		8000,000167	336,71	336,71	2693680	2693680	0	366221	3304693	
				м3 грунта		0	63,58	0	508640		244792		
			Итого по разделу: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									4851538	
			ИТОГО:					4016243	3500559		475921	4851538	
								0	661002		359373		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		97 031					
			Итого с временными									4 948 569	
			Зимние удорожания			2,4 %		118 766					
			Итого с зимними удорожаниями									5 067 335	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		101 347					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 168 682	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стран происхож
						Всего	эксплуатация машины	Всего	эксплуатация машины	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в текущих ценах на 2021 год - 70%, К=1									**3 618 077**	
			в текущих ценах на 2022 год - 30%, К=1,0500514									**1 628 215**	
			ИТОГО									**5 246 292**	
			ИТОГО с учетом скидки К=0,9									**4 721 664,91**	
			НДС			**12 %**		**566 599,79**				**5 288 264,70**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Акционерное Общество "Алматыинжстрой"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора Жумагалиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Alem Construction Group"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Авангард-ОК"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байсембаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разводовский Е.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

Назыров А.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата или приказа, подпись)

Филиал «Сарыарка» АО АИС
Проверено ПТО

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**
Исполнитель	**Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**
строительства и его адрес:	**Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализации для индустриальной зоны г.Сарань, Карагандинской области.**

Срок действия договора до 31.12.2022г.

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 158	08.09.2021	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сумма к оплате	-173 675 717,82	-155 067 605,20							-18 608 112,62	-173 675 717,82

М.П. Заказчик _____ 2022 года

М.П. Исполнитель _____ 2022 года

М.П. Представитель технического надзора _____ 2022 года

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**

Исполнитель: **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

строительства и его адрес: **Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализации для индустриальной зоны г.Сарань, Карагандинской области.**

Срок действия договора до 31.12.2022г.

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма	
				№ 158	08.09.2021	наименование	код	наименование	код
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 869 888 514,00	1 669 543 316,07							200 345 197,93	1 869 888 514,00
в том числе за сентябрь 2022г.	1 292 874 039,30	1 154 351 820,80							138 522 218,50	1 292 874 039,30
Удержание аванса 30%	387 862 211,79	346 305 546,24							41 556 665,55	387 862 211,79
Сумма к оплате	905 011 827,51	808 046 274,56							96 965 552,95	905 011 827,51

М.П. Заказчик _____ 2022 года

М.П. Исполнитель _____ 2022 года

М.П. Представитель технического надзора _____ 2022 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения,канализации для индустриальной зоны г.Сарань,Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети водопровода В3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **158** от **08.09.2021**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-4 Наружние сети водопровода В3** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	10701,339	326,5	326,5	3493987	3493988	0	601522	4423184	
						0	78,07	0	835454		327675		
2	2	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	53506,695	55		2942868			235429	3178297	
3	3	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.45 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м² грунта	42040,21026	308,79	308,79	12981597	12981597	0	2234858	16433939	
						0	73,83	0	3103829		1217484		
4	4	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м³ грунта	1300,212689	3541,94	0	4605275	0	0	3315802	8554762	
						3541,94	0	4605275	0		633685		
5	5	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	1441,79	4699,79	264,25	6776110	380993	4117176	2355928	9862607	
						1579,94	70,6	2277942	101790		730569		
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	13065,69253	1309,64	0	17111354	0	0	12320164	31786086	
						1309,64	0	17111354	0		2354568		
7	7	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	40032,74167	55,87	55,87	2236629	2236629	0	468783	2921989	
						0	16,26	0	650932		216577		
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	40032,74167	247,86	120,25	9922515	4813938	0	5204256	16336961	
						127,61	52,95	5108578	2119734		1210190		
9	9	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	943,3277538	68,21	68,21	64344	64344	0	13480	84050	
						0	19,85	0	18725		6226		
10	10	Е11-010104-0109 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	943,3277538	63,15	63,15	59571	59571	0	12480	77815	
						0	18,38	0	17338		5764		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									93659690	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
11	11	Е11-220501-0411 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	6,764	3091336,03	2361040,39	20909797	15970077	0	9749335	33111863	
						730295,64	725619,96	4939720	4908093		2452731		
12	12	С1241-201-0623	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	6831,64	25738		175832750		175832750		189899370	Казахстан
											14066620		
13	13	Е11-220501-0404 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	2,816	714565,36	356820,4	2012216	1004806	0	1268689	3543377	
						357744,96	97334,45	1007410	274094		262472		
14	14	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	2844,16	5157		14667333		14667333		15840720	Казахстан
											1173387		
15	15	Е11-250210-0206 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 300 мм.Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	6,764	1412432,37	1159982,54	9553693	7846122	148556	2930359	13482776	
						230487,04	245588,45	1559014	1661160		998724		
16	16	Е11-250210-0203 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм.Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	2,816	1054924,18	864819,54	2970666	2435332	34795	926190	4208605	
						177748,48	183683,25	500540	517252		311749		
17	17	Е11-220701-0108 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 300 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,764	255051,52	0	1725168	0	902035	814902	2743276	
						121693,26	0	823133	0		203206		
18	18	Е11-220701-0105 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,816	138117,65	0	388939	0	95207	290795	734113	
						104308,51	0	293733	0		84379		
19	19	С1241-201-0623	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм/отводы/	м	25	25738		643450		643450		694926	Казахстан
											51476		
20	20	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм/отводы	м	4	5157		20628		20628		22278	Казахстан
											1650		
21	21	С1241-201-0625	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм/гильзы	м	15	41358		620370		620370		670000	Казахстан
											49630		
22	22	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм/гильзы	м	4	12636		50544		50544		54588	Казахстан
											4044		
23	23	С1241-201-0626	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм/гильзы/	м	1	51150		51150		51150		55242	Казахстан
											4092		
24	24	Е11-220501-0411 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,09	3091336,03	2361040,39	278220	212494	0	129722	440577	
						730295,64	725619,96	65727	65306		32635		
25	25	С1241-201-0623	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	90,9	25738		2339584		2339584		2526751	Казахстан
											187167		
26	26	Е11-221401-1203 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из стальных труб диаметром 530 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	212	68698,23	30469,45	14564025	6459523	7235524	1812267	17686395	
						4098,95	4535,83	868977	961596		1310103		
27	27	С1241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	212,848	56276		11978234		11978234		12936493	Казахстан
											958259		
28	28	Е11-220601-0311 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,212	10106436,39	1574436,21	2142565	333781	1653643	244151	2577653	
						731799,04	431489,67	155141	91476		190937		
29	29	Е11-221401-0302 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	90	2093,76	12,87	188438	1159	24438	161555	377993	
						1809,36	3,83	162842	345		28000		
30	30	Е11-221401-0306 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	212	2803,8	19,18	594406	4066	162710	424750	1100689	
						2017,12	6,66	427629	1412		81533		
31	31	Е11-220901-0109 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка	задвижка или клапан	15	24062,73	11209,67	360941	168145	13713	233378	641865	
						11938,89	3776,81	179083	56652		47546		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-220901-0105 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка**	задвижка или клапан	6	4313,28 3577,45	312,82 141,2	25880 21465	1877 847	2538	22089 3837	51806	
33	33	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка**	задвижка или клапан	8	2943,75 2502,53	134,06 60,51	23550 20020	1072 484	2457	20299 3508	47357	
34	34	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	4	1779,56 1573,02	44,69 20,17	7118 6292	179 81	647	6309 1074	14501	
35	35	519-101-1102 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350**	шт.	15	912826		13692390				13692390	
			Отпускная цена			912826		13692390		13692390			
			Сметная стоимость оборудования					*13692390*					
36	36	С1242-101-1207	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	6	133445		800670		800670	64054	864724	
37	37	С1242-101-1205	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	8	80407		643256		643256	51460	694716	
38	38	С1242-101-1202	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	4	46063		184252		184252	14740	198992	
39	39	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка**	т фасонных частей	1,08404	983101,14 355992,45	610623,27 185663,05	1065721 385910	661940 201266	17871	581304 131762	1778787	
40	40	С1241-113-0134	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0 мм**	шт.	12	81409		976908		976908	78153	1055061	
41	41	С1241-113-0236	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0-219х8,0 мм/350х150/**	шт.	2	69251		138502		138502	11080	149582	
42	42	С1241-113-0236	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0-219х8,0 мм/350х100/**	шт.	6	69251		415506		415506	33240	448746	
43	43	С1241-113-0236	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0-219х8,0 мм/350х50/**	шт.	4	69251		277004		277004	22160	299164	
44	44	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка**	т фасонных частей	0,34614	983101,14 355992,45	610623,27 185663,05	340291 123223	211361 64265	5706	185614 42072	567977	
45	45	С1241-102-0239	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м	8,775	19400		170235		170235	13619	183854	
46	46	С1241-116-0215	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм**	шт.	81	16841		1364121		1364121	109130	1473251	
47	47	Е11-220801-0216 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	27	10552,01 4989,7	5562,31 2303,75	284904 134722	150182 62201	0	194954 38389	518247	
48	48	С1241-214-0118	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 355 мм**	шт.	27	50492		1363284		1363284	109063	1472347	
49	49	Е11-221001-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Вантузы одинарные.Установка**	шт.	4	3283,1 3002,83	89,38 40,34	13132 12011	357 161	764	12051 2015	27198	
50	50	С1242-402-0204	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый,двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения,Т до+80°С,уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 100**		4	421793		1687172		1687172		1822146	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							134974		
51	51	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка		4	2943,75	134,06	11775	536	1229	10150	23679	
				задвижка или клапан		2502,53	60,51	10010	242		1754		
52	52	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	80407		321628		321628	25730	347358	
53	53	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4249		33992		33992	2719	36711	
54	54	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка		0,09624	983101,14	610623,27	94614	58766	1587	11698	157920	
				т фасонных частей		355992,45	185663,05	34261	17868		4801		
55	55	С1241-113-0236	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0-219х8,0 мм/350х100/	шт.	4	69251		277004		277004	22160	299164	
56	56	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка		2	2943,75	134,06	5888	268	614	5075	11840	
				задвижка или клапан		2502,53	60,51	5005	121		877		
57	57	С1242-308-0703	Клапан предупреждающий гидроудар,двухстворчатый,чугунный фланцевый с мембранным (диафрагменным) приводом,для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 100	шт.	2	2484982		4969964		4969964	397597	5367561	
58	58	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка		2	2943,75	134,06	5888	268	614	5075	11840	
				задвижка или клапан		2502,53	60,51	5005	121		877		
59	59	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	80407		160814		160814	12865	173679	
60	60	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4249		16996		16996	1360	18356	
61	61	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка		0,0395	983101,14	610623,27	38832	24120	651	21181	64814	
				т фасонных частей		355992,45	185663,05	14062	7334		4801		
62	62	С1241-113-0233	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	шт.	2	51039		102078		102078	8166	110244	
63	63	С1241-116-0216	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	128	21626		2768128		2768128	221450	2989578	
64	64	С1241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	7233		57864		57864	4629	62493	
65	65	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	14	4249		59486		59486	4759	64245	
66	66	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	2226		35616		35616	2849	38465	
67	67	Е11-220801-0215 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	36	6295,42	2106,09	226635	75819	0	197834	458426	
						4189,33	1361,56	150816	49016		33957		
68	68	С1241-214-0316	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм	шт.	36	24084		867024		867024	69362	936386	Казахстан
69	69	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,02452	1487127,53	708717,35	36464	17378	606	23792	65077	
				т фасонных частей		753682,05	226424,7	18480	5552		4821		
70	70	С1241-117-0106	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	2	5701		11402		11402	912	12314	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	С1241-113-0223	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм**	шт.	2	9735		19470		19470		21028	
72	72	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,01412	1487127,53	708717,35	20998	10007	349	13701	37475	
						753682,05	226424,7	10642	3197		2776		
73	73	С1241-102-0183	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм**	м	1,3	4879		6343		6343		6850	Казахстан
74	74	С1241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	12	4249		50988		50988		55067	
75	75	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4	1812,72	278,31	7251	1114	0	6082	14400	
						1534,41	1,41	6138	6		1067		
76	76	С1241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4	2452		9808		9808		10593	
77	77	Е11-220801-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм.Установка**	т фасонных частей	0,882	96163	18187,19	84816	16041	22328	51378	147090	
						52660,61	6179,48	46447	5450		10896		
78	78	С1241-509-0227	**Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм/350х350/**	шт.	6	389060		2334360		2334360		2521109	
79	79	С1241-116-0212	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	8	7233		57864		57864		62493	
80	80	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	8	2953,44	408,44	23628	3267	0	20196	47330	
						2545	5,04	20360	40		3506		
81	81	С1241-214-0111	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	8	6046		48368		48368		52237	
82	82	Е11-220901-0108 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм.Установка**	задвижка или клапан	20	20215,73	9515,5	404315	190310	14457	260981	718520	
						9977,36	3203,51	199547	64070		53224		
83	83	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка**	задвижка или клапан	4	2943,75	134,06	11775	536	1229	10150	23679	
						2502,53	60,51	10010	242		1754		
84	84	519-105-0102 РСНБ РК 2022	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 350**	шт.	20	297096		5941920				5941920	
			Отпускная цена			297096		5941920		5941920			
			Сметная стоимость оборудования					***5941920***					
85	85	С1242-106-0703	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором.корпус Wafer из ковкого чугуна,уплотнение EPDM,для воды,Т до+95°С,PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100**	шт.	4	85927		343708		343708		371205	
86	86	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,076	1487127,53	708717,35	113022	53862	1879	27497		
						753682,05	226424,7	57280	17208		73743	201706	
87	87	С1241-114-0223	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х7,0-219х7,0 мм/350х150/**	шт.	6	33209		199254		199254	14941	215194	
88	88	С1241-114-0144	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,5 мм**	шт.	4	4338		17352		17352	15940	18740	
89	89	С1241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4	4249		16996		16996	1388	18356	
											1360		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1812,72	278,31	7251	1114	0	6082	14400	
						1534,41	1,41	6138	6		1067		
91	91	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2452		9808		9808		10593	
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								785		
												350470530	
			Раздел: 3. КОЛОДЦА ВОДОПРОВОДНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ										
92	92	Е11-221301-0304 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,91	71833,92	5460,42	855542	65034	564264	253908	1198206	
						18996,21	2538,03	226245	30228		88756		
93	93	С1212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,81	16897		13687		13687		14782	
											1095		
94	94	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,7	20401		177489		177489		191688	
											14199		
95	95	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$	1,78	104567		186129		186129		201019	Казахстан
96	96	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7405		14810		14810	14890	15995	Казахстан
97	97	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	11534		23068		23068	1185	24913	Казахстан
98	98	С1225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ЗПП15-1	шт.	2	36441		72882		72882	1845	78713	Казахстан
99	99	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	25559		51118		51118	5831	55207	Казахстан
100	100	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,02674	1004968		26873		26873	4089	29023	Казахстан
101	101	Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,77546	1237,99	1,53	960	2	111	2150	1769	
						1092,88	0,73	847	1		678		
102	102	Е11-221301-0304 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	40,11	71833,92	5460,42	2881259	219017	1900303	131	4035269	
						18996,21	2538,03	761938	101800		855101		
103	103	С1212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,82	16897		47650		47650	298909	51462	
											3812		
104	104	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	29,1	20401		593669		593669		641163	
											47494		
105	105	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$	6,33	104567		661909		661909		714862	Казахстан
106	106	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	7405		44430		44430	52953	47984	Казахстан
107	107	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	6	11534		69204		69204	3554	74740	Казахстан
108	108	С1225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ЗПП15-1	шт.	6	36441		218646		218646	5536	236138	Казахстан
109	109	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	25559		153354		153354	17492	165622	Казахстан
110	110	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,0609	1004968		61203		61203	12268	66099	Казахстан
111	111	Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,7661	1237,99	1,53	2186	2	254	4896	4030	
						1092,88	0,73	1930	1		1545		
											299		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	112	Е11-221301-0304 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		51,71	71833,92	5460,42	3714532	282359	2449880	1102400	5202287	
			м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца			18996,21	2538,03	982294	131242		385355		
113	113	С1212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,28	16897		89216		89216		96353	
											7137		
114	114	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	25,2	20401		514105		514105		555233	
											41128		
115	115	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м³	17,13	104567		1791233		1791233		1934532	Казахстан
											143299		
116	116	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	7405		44430		44430		47984	Казахстан
											3554		
117	117	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	34	11534		392156		392156		423528	Казахстан
											31372		
118	118	С1225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	6	36441		218646		218646		236138	Казахстан
											17492		
119	119	Е11-080801-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы дымовые кирпичные.Кладка		5,28	61873,06	2884,73	326690	15231	201256	108330	469822	
			м³ кладки (без вычета пустот)			20871,65	1189,76	110202	6282		34802		
120	120	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	25559		153354		153354		165622	Казахстан
											12268		
121	121	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,0609	1004968		61203		61203		66099	Казахстан
											4896		
122	122	Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		1,7661	1237,99	1,53	2186	2	254	1545	4030	
			м² окрашиваемой поверхности			1092,88	0,73	1930	1		299		
			Итого по разделу: 3. КОЛОДЦА ВОДОПРОВОДНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ									17050312	
			Раздел: 4. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ										
123	123	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		24,8	65184,34	13801,25	1616572	342271	612549	795305	2604827	
			м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца			26683,55	5709,12	661752	141586		192950		
124	124	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20	шт.	8	60654		485232		485232		524051	Казахстан
											38819		
125	125	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	24	44638		1071312		1071312		1157017	Казахстан
											85705		
126	126	С1225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	8	71728		573824		573824		619730	Казахстан
											45906		
127	127	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	7405		59240		59240		63979	Казахстан
											4739		
128	128	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	8	11534		92272		92272		99654	Казахстан
											7382		
129	129	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	8	15766		126128		126128		136218	Казахстан
											10090		
130	130	С1225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	8	36441		291528		291528		314850	Казахстан
											23322		
131	131	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	25559		204472		204472		220830	Казахстан
											16358		
132	132	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарныелестницы С-3	т	0,1624	1004968		163207		163207		176264	Казахстан
											13057		
133	133	Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		4,7096	1237,99	1,53	5830	7	676	4120	10746	
			м² окрашиваемой поверхности			1092,88	0,73	5147	3		796		
134	134	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,12	Установка крышки утепленной		0,22	195112,54	1674,61	42925	369	34490	7404	54355	
			м³ древесины в конструкции			36666	726,16	8067	160		4026		
135	135	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство		18,04	27280,39	12,72	492138	229	395115	90986	629774	
			м³ подстилающего слоя			5365,49	0	96793	0		46650		
			Итого по разделу: 4. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ									6612295	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ФУТЛЯРЫ										
136	136	Е11-221401-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс.Монтаж и демонтаж	установка	12	23911,95	21695,54	286943	260346	0	47632	361341	
						2216,41	1793,03	26597	21516		26766		
137	137	Е11-221401-1105 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	312	49635,64	19892,43	15486320	6206438	8318578	2018943	18905684	
						3081,1	3455,23	961303	1078032		1400421		
138	138	Е11-220501-0414 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,048	3509341,92	2697731,89	168448	129491	0	77177	265275	
						811610,03	812494,86	38957	39000		19650		
139	139	Е11-221401-1201 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	30	25978,55	12028,18	779357	360845	356041	124363	976018	
						2082,33	2104,98	62470	63149		72298		
140	140	С1241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	30,12	25322		762699		762699		823715	
											61016		
141	141	С1241-201-0627	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х33,2 мм	м	363,6	65239		23720900		23720900		25618572	Казахстан
											1897672		
142	142	Е11-221401-0306 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	524	2803,8	19,18	1469191	10050	402170	1049855	2720571	
						2017,12	6,66	1056971	3490		201525		
143	143	Е11-221401-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	120	2093,76	12,87	251251	1545	32584	215407	503991	
						1809,36	3,83	217123	460		37333		
			Итого по разделу: 5. ФУТЛЯРЫ									50175167	
			Раздел: 6. РАЗНОЕ										
144	144	Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	$м^3$ конструкции	26,4	528,73	363,49	13958	9596	0	7097	22739	
						165,24	83,67	4362	2209		1684		
145	145	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	42,24	170		7181			574	7755	
146	146	С3412-102-0209	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 9 км	т·км	380,16	38		14446			1156	15602	
147	147	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	26,4	4953,81	1559,89	130781	41181	83920	16483	159045	
						215,15	362,97	5680	9582		11781		
148	148	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	14,12	32717,75	1850,62	461975	26131	319066	111456	619305	
						8270,42	403,76	116778	5701		45874		
149	149	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,37271	1116212,59	10113,96	416024	3770	386826	30910	482689	
						68225,92	2057,46	25428	767		35755		
150	150	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	10,80859	95,65	2,35	1034	25	605	282	1421	
						37,37	0,38	404	4		105		
151	151	Е11-010205-0406 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	11,19096	2174,97	0	24340	0	0	17525	45214	
						2174,97	0	24340	0		3349		
152	152	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,81496	1309,64	0	11544	0	0	8312	21445	
						1309,64	0	11544	0		1589		
153	153	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,88	21876,14	1769,34	19251	1557	16016	1820	22757	
						1906,63	365,7	1678	322		1686		
154	154	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	2,2	35760,68	2795,04	78673	6149	56149	16081	102334	
						7443,37	589,17	16375	1296		7580		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	155	Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	44	2661,05	1291,14	117086	56810	13598	76421	208988	
						1060,86	547,32	46678	24082		15481		
156	156	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	1,76	61335		107950		107950		116586	
157	157	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,01012	1143808,9	10410,06	11575	105	10531	1133	13725	
						92778,56	2077,63	939	21		1017		
158	158	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	17,6	1206,93	29,55	21242	520	13312	6957	30455	
						420,99	4,03	7409	71		2256		
159	159	Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	44	1302,1	0	57292	0	6050	55342	121645	
						1164,61	0	51243	0		9011		
160	160	С1261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,44	152037		66896		66896		72248	
											5352		
161	161	Ц13-080201-1-01 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	$м^2$	9,6	1015,24	282,43	9746	2712	2324	4219	15082	
						490,77	119,64	4711	1149		1117		
162	162	С1261-101-0382	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые СТ РК 937-92	$м^3$	0,96	107979		103660		103660		111953	
163	163	Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	6	2661,05	1291,14	15966	7747	1854	8293	28498	
						1060,86	547,32	6365	3284		10421		
164	164	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,24	61335		14720		14720		15898	
											2111		
165	165	С1241-211-0708	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм/335х21,1/	шт.	12	48104		577248		577248		623428	Казахстан
											1178		
			Итого по разделу: 6. РАЗНОЕ								46180		
												2858812	
			Раздел: 7. ВОДОПРОВОД ВОДОЗАБОРНЫЙ В0										
166	166	Е11-220301-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	2998902,68	1329781,28	14995	6649	1024	9553	26512	
						1464344	465598,12	7322	2328		1964		
167	167	Е11-221401-1402 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб диаметром 426 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	110	37809,84	17771,04	4159082	1954814	1921156	572212	5109797	
						2573,75	2680,72	283113	294879		378503		
168	168	С1241-102-0254	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	м	115,46	57524		6641721		6641721		7173059	Казахстан
											531338		
169	169	Е11-090607-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж	т	0,623472	155528,92	14365,9	96968	8956	13032	53460	162462	
						120260,45	4008,65	74979	2499		12034		
170	170	С1261-301-1385	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	32782		131128		131128		141618	
											10490		
171	171	С1217-101-0106	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи	т	0,004912	990061		4863		4863		5252	
											389		
172	172	С1241-102-0316	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х9,0 мм	м	1,64	85443		140127		140127		151337	
											11210		
173	173	С1214-101-0101	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм/крышка/		0,0524	454453		23813		23813		25718	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1905		
174	174	С1261-102-0103	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345	т	0,006	354405		2126		2126		2296	
175	175	С1241-102-0254	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм/Стояк/	м	2	57524		115048		115048	170	124252	Казахстан
176	176	С1241-112-0245	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х9,0 мм	шт.	2	62679		125358		125358	9204	135387	
177	177	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная/Бетон В7,5/. Устройство	$м^3$	6,2	24717,86	1769,34	153251	10970	130460	10029	179357	
						1906,63	365,7	11821	2267		12820		
178	178	Е11-221301-0304 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,532	71833,92	5460,42	38216	2905	25205	13286	53523	
						18996,21	2538,03	10106	1350		11342		
179	179	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	20	20401		408020		408020	3965	440662	
180	180	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$	0,532	104567		55630		55630	32642	60080	Казахстан
181	181	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7405		14810		14810	4450	15995	Казахстан
182	182	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	25559		51118		51118	1185	55207	Казахстан
183	183	С1222-503-0201	Стремянки	т	0,09872	1004968		99210		99210	4089	107147	Казахстан
184	184	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,86288	1237,99	1,53	3544	4	411	7937	6533	
						1092,88	0,73	3129	2		2505		
185	185	Е11-220901-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	2	30755,52	14157,63	61511	28316	2641	484	109271	
						15277,25	4756,29	30555	9513		39666		
186	186	519-101-0109 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 400	шт.	2	1028739		2057478			8094	2057478	
			Отпускная цена			1028739		2057478		2057478			
			Сметная стоимость оборудования					*2057478*					
187	187	С1261-301-1385	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	32782		65564		65564	5245	70809	
188	188	Е11-220301-0111 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,2	3874296,12	1749661,6	4649155	2099594	274741	2944726	8201392	
						1895684	583041,67	2274821	699650		607511		
189	189	С1241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	1,2048	57288		69021		69021	5522	74543	Казахстан
190	190	Е11-220701-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,115	375741,97	0	43210	0	27216	15834	63768	
						139078,02	0	15994	0		4724		
191	191	Е11-010102-0226 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 $м^3$	$м^3$ грунта	13260	169,4	163,92	2246244	2173579	5304	353379	2807540	
						5,08	31,93	67361	423392		207917		
192	192	С3411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	225420	90		20287800			1623024	21910824	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	193	Е11-010105-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м^3. Группа грунтов 2	м^3 грунта	13260	338,1	333,44	4483206	4421414	0	811777	5718640	
						4,66	80,37	61792	1065706		423657		
194	194	Е11-010205-1202 Кзтр и Кэм=1,12	Котлованы. Водоотлив	м^3 мокрого грунта	13260	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0		0		
195	195	С2325-101-0111	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 75 кВт	маш.-ч	340	2860	2860	972400	972400	0	0	1050192	
						0	378	0	128520		77792		
196	196	С1261-301-0128	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 30, DN 250, толщина стенки 6,5 мм	м	300	36187		10856100		10856100		11724588	
											868488		
197	200	Е11-010102-0226 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3	м^3 грунта	13260	169,4	163,92	2246244	2173579	5304	353379	2807540	
						5,08	31,93	67361	423392		207917		
198	201	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м^3 грунта	9500,599984	3541,94	0	33650555	0	0	24228430	62509292	
						3541,94	0	33650555	0		4630307		
			Итого по разделу: 7. ВОДОПРОВОД ВОДОЗАБОРНЫЙ В0									133082072	
			ИТОГО:					523256361	81849660	312975270	83821255	653908878	
								83487349	20603903	21691788	46831261		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							21691788			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		12 644 342					
			Итого с временными									666 553 221	
			Зимние удорожания			2,4 %		15 476 674					
			Итого с зимними удорожаниями									682 029 895	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13 206 762					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									695 236 657	
			Итого со скидкой К=0,9									625 712 991	
			НДС			12 %		83 428 399					
			Итого с НДС									700 828 370,48	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное Общество "Алматыинжстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора Жумагалиев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alem Construction Group"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Авангард-ОК"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Н.Б. Бейсембаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Назыров А.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения,канализации для индустриальной зоны г.Сарань,Карагандинской области (корректировка).**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети водопровода В1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158 от 08.09.2021

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-3 Наружние сети водопровода В1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-010102-0386 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	10997,21554	326,5	326,5	3590591	3590591	0	618153	4545479	
						0	78,07	0	858553		336735		
2	2	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	56319,648	55		3097581				3345387	
											247806		
3	3	E11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³.Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25	м³ грунта	44756,93756	350,89	350,89	15704762	15704762	0	2703767	19881032	
						0	83,9	0	3755107		1472503		
4	4	E11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м³ грунта	1939,201454	3541,94	0	6868535	0	0	4945352	12758995	
						3541,94	0	6868535	0		945109		
5	5	E11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/приямки.Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25	м³ грунта	7	350,89	350,89	2456	2456	0	423	3109	
						0	83,9	0	587		230		
6	6	С2325-101-0111	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 75 кВт	маш.-ч	940,8	2860	2860	2690688	2690688	0	0	2905943	
						0	378	0	355622		215255		
7	7	E11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	1784,174	4699,79	264,25	8385243	471468	5094887	2915394	12204696	
						1579,94	70,6	2818888	125963		904059		
8	10	E11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м² уплотненного грунта	47814,50811	247,86	120,25	11851304	5749694	0	6215886	19512623	
						127,61	52,95	6101610	2531778		1445433		
9	11	E11-010104-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1300,464854	68,21	68,21	88705	88704	0	18584	115872	
						0	19,85	0	25814		8583		
10	12	E11-010104-0109 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	1300,464854	63,15	63,15	82124	82125	0	17205	107275	
						0	18,38	0	23903		7946		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	13	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	532,5	2509,58	0	1336351	0	0	962174	2482408	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			2509,58	0	1336351	0		183883		
												77862819	
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
12	14	Е11-220501-0408 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	5,128	1743755,83	1281135,48	8941980	6569663	0	3906980	13876877	
						462620,35	306967,13	2372317	1574127		1027917		
13	15	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	5128	12636		64797409		64797409		69981201	Казахстан
14	16	Е11-220501-0406 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,481	1534467,8	1134007,19	738079	545458	0	5183793		
						400460,61	276419,08	192622	132958		322323	1145234	
15	17	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	485,81	8037		3904455		3904455	84832	4216811	Казахстан
16	18	Е11-220501-0405 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,462	729169,01	365456,86	336876	168841	0	312356		
						363712,15	98548,22	168035	45529		211429	592169	
17	19	С1241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	466,62	6560		3061027		3061027	43864	3305909	Казахстан
18	20	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,863	594159,58	278932,8	512760	240719	0	244882		
						315226,78	83226,31	272041	71824		340426	921441	
19	21	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	871,63	2542		2215683		2215683	68255	2392938	Казахстан
20	23	Е11-250210-0204 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 200 мм.Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,0943	1188906,25	982726,08	112114	92671	655	177255		
						199234,56	208664,06	18788	19677		35003	158886	
21	24	Е11-250210-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,863	766064,73	627638,31	661114	541652	1464	11769		
						136729,6	133629,89	117998	115323		212321	943310	
22	26	Е11-220701-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 200 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,943	163286,67	0	153979	0	55616	69875		
						104308,51	0	98363	0		97379	271467	
23	27	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,863	101636,99	0	87713	0	12698	20109		
						86923,76	0	75015	0		74265	174936	
24	29	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1812,72	278,31	7251	1114	0	12958		
						1534,41	1,41	6138	6		6082	14400	
25	31	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2	2542		5084		5084	1067	5491	Казахстан
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								407		
												98001070	
			Раздел: 3. КОЛОДЦА ВОДОПРОВОДНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ										
			Раздел: 4. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ										
			Раздел: 5. ФУТЛЯРЫ										
			ИТОГО:					139233863	36540605	79148928	23603146	175863889	
			В том числе :					20446700	9636771		13026881		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		3 517 278					
			Итого с временными									179 381 167	
			Зимние удорожания			2,4 %		4 305 148					
			Итого с зимними удорожаниями									183 686 315	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 673 726					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									187 360 041	
			Итого со скидкой К=0,9									168 624 037	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**20 234 884**					
			Итого с НДС									**188 858 921**	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное Общество "Алматыинжстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора — Жумагалиев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alem Construction Group"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Авангард-ОК"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя И.Б. — Бейсембаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Назиров А.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализации для индустриальной зоны г.Сарань, Карагандинской области (корректировка).**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция НС /4/ 375**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158 от 08.09.2021

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-2 Общестроительные работы ТХ НС /4/ 375** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0338 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	384,12	302,4	302,4	116158	116158	0	19997	147049	
						0	72,3	0	27772		10894		
2	2	Е11-010205-0302 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	11,88	2509,58	0	29814	0	0	21466	55382	
						2509,58	0	29814	0		4102		
3	3	Е11-010104-0402 Ктр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	20	55,87	55,87	1117	1117	0	234	1459	
						0	16,26	0	325		108		
4	4	Е11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	10	247,86	120,25	2479	1203	0	1300	4081	
						127,61	52,95	1276	530		302		
5	5	Е11-010201-0601 Ктр и Кзм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	10	119,33	102,22	1193	1022	27	281	1592	
						14,41	24,61	144	246		118		
6	6	Е11-060101-0102 Ктр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,65	35864,72	2795,04	23312	1817	16657	4751	30308	
						7443,37	589,17	4838	383		2245		
7	7	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	9,22	25808,24	1769,34	237952	16314	204060	19065	277578	
						1906,63	365,7	17579	3372		20561		
8	8	Е11-110101-0405 Ктр и Кзм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	91,75	1038,27	59,41	95261	5451	39851	47622	154313	
						544,52	7,65	49960	702		11430		
9	9	Е11-061301-0201 Ктр и Кзм=1,12	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство	м³	36,7	41501,97	1605,39	1523122	58918	1205021	255593	1921012	
						7062,22	590,97	259183	21689		142297		
10	10	Е11-061301-0204 Ктр и Кзм=1,12	Стены прямоугольные насосных станций, толщиной до 300 мм. Строительство	м³	56,5	53706,09	5408,73	3034394	305593	1839321	914438	4264739	
						15743	2042,44	889480	115398		315907		
11	11	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,8941	331233		2283553		2283553		2466237	
											182684		
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,143	399352		57107		57107		61676	Казахстан
											4569		
13	13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,157335	383478		60335		60335		65162	Казахстан
											4827		
14	14	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,1638	372799		433863		433863		468572	Казахстан
											34709		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,8941	331233		2283553		2283553		2466237	
											182684		
16	16	Е11-060801-0102 Ктр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	19,1	83165,49	2939,86	1588461	56151	1019389	477826	2231590	
						26854,46	636,85	512920	12164		165303		
17	17	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,44744	331233		479440		479440		517795	
											38355		
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20042	399352		80038		80038		86441	Казахстан
											6403		
19	19	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,05611	331233		349818		349818		377803	
											27985		
20	20	Е11-060301-0409 Ктр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0216	853564,39	2002,39	18437	43	17593	746	20718	
						37072	855,69	801	18		1535		
21	21	Е11-080101-0303 Ктр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	144,4	3911,94	10,84	564884	1565	515792	44566	658207	
						329,13	2,73	47526	394		48757		
22	22	Е11-090304-0101 Ктр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,244	109259,23	37273,15	26659	9094	3791	11641	41364	
						56449,79	12693,95	13774	3097		3064		
23	23	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,244	973588		237555		237555		256559	Казахстан
											19004		
24	24	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	7,076	191,3	4,71	1354	33	792	369	1861	
						74,73	0,76	529	5		138		
25	25	Е11-080201-0101 Ктр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	17,3	44813,78	4514,37	775278	78098	528931	173866	1025076	
						9725,36	1081,18	168249	18704		75932		
26	26	Е11-080101-0401 Ктр и Кэм=1,12	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м³ изолирующего слоя	43,1	16939,6	2639,97	730097	113783	194478	439202	1262843	
						9787,38	1169,93	421836	50424		93544		
27	27	Е11-090304-0101 Ктр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03383	109259,23	37273,15	3696	1261	526	1614	5735	
						56449,79	12693,95	1910	429		425		
28	28	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03383	973588		32936		32936		35571	Казахстан
											2635		
29	29	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,98107	191,3	4,71	188	5	110	51	258	
						74,73	0,76	73	1		19		
30	30	1Ц5-370102-0112 Ктр и Кэм=1,09	Оборудование массой 18 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	733136,38	210260,25	733136	210260	47808	326259	1144147	
						475067,78	59783,19	475068	59783		84752		
			Итого по разделу:									20051365	
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ										
31	31	Е11-070404-0101 Ктр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий. Укладка/ДЕМОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	м³ сборных конструкций	151,2	9452,99	3179,48	1429292	480738	516948	603977	2195930	
						2854,54	530,68	431606	80239		162661		
32	32	Е11-070104-0416 Ктр и Кэм=1,12	Фермы стропильные пролетом до 24 м, массой до 10 т. Установка в одноэтажных зданиях. Длина плит покрытий до 6 м, высота здания до 25 м/ДЕМОНТАЖ ФЕРМ СТРОПИЛЬНЫХ	шт. сборных конструкций	8	87898,43	20796,64	703187	166373	293461	343143	1130036	
						30419,2	5930,68	243354	47445		83706		
33	33	Е12-030101-0201 Ктр и Кэм=1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м³ кладки	274,05	35519,3	7180,41	9734064	1967791	0	6212829	17222645	
						28338,89	3147,81	7766273	862657		1275252		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/ДЕМОНТАЖ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА	$м^3$	399,7	33953,34	3192,98	13571150	1276234	9722818	2569336	17431725	
						6435,07	628,84	2572097	251347		1291239		
35	35	У87-100308-0102 0	Полы по грунтовому основанию с цементно-песчаной стяжкой. Тип ЦЛ.2/ДЕМОНТАЖ	$м^2$	68	12203	467	829804	31756	588676	206270	1118960	
						3079	148	209372	10064		82886		
36	36	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/ДЕМОНТАЖ ЖБ ОПОР	$м^3$	2,25	30073,27	1405,68	67665	3162	49807	14495	88733	
						6530,94	548,6	14695	1234		6573		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ									39188029	
			ИТОГО:					42140352	4903940	23104055	12710937	59239394	
								14132357	1568422		4388105		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**1 184 788**					
			Итого с временными									**60 424 186**	
			Зимние удорожания			**2,4 %**		**1 450 180**					
			Итого с зимними удорожаниями									**61 874 366**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 237 487**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**63 111 853**	
			Итого со скидкой К=0.9									**56 800 668**	
			НДС			**12 %**		**6 816 080**					
			Итого с НДС									**63 616 748**	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное Общество "Алматыинжстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора Жумагалиев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alem Construction Group"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Авангард-ОК"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Бейсембаев Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Назыров А.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по продавцу о 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Акционерное Общество "Алматыпинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализации для индустриальной зоны г.Сарань, Карагандинской области (корректировка).**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружние сети канализации КН1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158 от 08.09.2021

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-6 Наружние сети канализации КН1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0386 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	2717,46	326,5	326,5	887251	887251	0	152748	1123208	
						0	78,07	0	212152		83209		
2	2	С5412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	13587,3	55		747302			59784	807086	
3	3	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	10675,54161	308,79	308,79	3296500	3296500	0	567512	4173176	
						0	73,83	0	788175		309164		
4	4	Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м³ грунта	330,17139	3541,94	0	1169447	0	0	842003	2172366	
						3541,94	0	1169447	0		160916		
5	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2597,092123	1309,64	0	3401256	0	0	2448902	6318180	
						1309,64	0	3401256	0		468022		
6	6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	11002,28388	55,87	55,87	614698	614697	0	128837	803052	
						0	16,26	0	178897		59522		
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	11002,28388	247,86	120,25	2727026	1323025	0	1430297	4489922	
						127,61	52,95	1404001	582571		332599		
8	8	Е11-010104-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	123,7969971	68,21	68,21	8444	8444	0	1769	11030	
						0	19,85	0	2457		817		
9	9	Е11-010104-0109 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	123,7969971	63,15	63,15	7818	7817	0	1638	10212	
						0	18,38	0	2275		756		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									19908237	
			Раздел: 2. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ К1										
10	10	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		667,3	4699,79	264,25	3136170	176334	1905542	1090388	4564686	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ основания		1579,94	70,6	1054294	47111		338128		
11	11	Е11-220501-0406 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,901	1534467,8	1134007,19	4451491	3289755	0	1943992	6907122	
						400460,61	276419,08	1161736	801892		511639		
12	12	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	2930,01	8037		23548490		23548490		25432369	Казахстан
											1883879		
13	13	Е11-220301-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,021	1689658,32	734724,78	35483	15429	2588	22609	62739	
						831712	255767,94	17466	5371		4647		
14	14	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	21,084	9643		203313		203313		219578	
											16265		
15	15	Е11-250210-0204 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	2,901	1199484,95	982726,08	3479706	2850888	50838	1076816	4921044	
						199234,56	208664,06	577979	605334		364522		
16	16	Е11-220801-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,2	108930,51	20658,42	21786	4132	6616	12317	36831	
						55192,37	7014,93	11038	1403		2728		
17	17	С1242-106-0108	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 200	шт.	5	69188		345940		345940		373615	
											27675		
18	18	С1241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	10	10240		102400		102400		110592	
											8192		
19	19	Е11-220801-0211 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	3378,13	497,27	33781	4973	0	28616	67389	
						2880,86	9,68	28809	97		4992		
20	20	С1241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	10	10531		105310		105310		113735	
											8425		
21	21	Е11-220801-0211 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	3378,13	497,27	47294	6962	0	40063	94346	
						2880,86	9,68	40332	136		6989		
22	22	С1241-209-1011	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	17171		34342		34342		37089	Казахстан
											2747		
23	23	С1241-208-0412	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	12	8939		107268		107268		115849	Казахстан
											8581		
24	24	С1242-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	4919		19676		19676		21250	
											1574		
25	25	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,125	32717,75	1850,62	4090	231	2825	987	5483	
						8270,42	403,76	1034	50		406		
26	26	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0104	855762,19	2002,39	8900	21	5062	3482	13373	
						367012,8	855,69	3817	9		991		
27	27	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0104	144002		1498		1498		1618	
											120		
28	28	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,3016	95,65	2,35	29	1	17	8	40	
						37,37	0,38	11	0		3		
			Итого по разделу: 2. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ К1									43098748	
			Раздел: 3. ФУТЛЯР ПЕРЕХОД										
29	29	Е11-221401-1104 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с пошаговым расширением бурового канала в грунтах I-3 групп	м	156	36791,41	15554,78	5739460	2426545	2935313	791493	7053430	
						2420,52	2704,4	377601	421886		522477		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-221401-1203 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб диаметром 530 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах I-3 групп	м	36	68698,23	30469,45	2473136	1096900	1228674	307743	3803349	
						4098,95	4535,83	147562	163290		222470		
31	31	С1241-201-0624	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	159,12	32615		5189699		5189699		5604875	Казахстан
											415176		
32	32	С1241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	36,144	56276		2034040		2034040		2196763	Казахстан
											162723		
33	33	Е11-220601-0311 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,036	10106436,39	1574436,21	363832	56680	280807	41460	437715	
						731799,04	431489,67	26345	15534		32423		
34	34	Е11-221401-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	192	2176,06	13,77	417804	2644	67375	345112	823949	
						1811,38	4,24	347785	814		61033		
			Итого по разделу: 3. ФУТЛЯР ПЕРЕХОД									19120081	
			Раздел: 4. КОЛОДЦА										
35	35	Е11-230601-0108 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	7,69	63201,39	10927,69	486019	84034	271416	163846	701854	
						16978,98	4542,62	130568	34933		51989		
36	36	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	60654		121308		121308		131013	Казахстан
											9705		
37	37	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	29163		58326		58326		62992	Казахстан
											4666		
38	38	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	8	44638		357104		357104		385672	Казахстан
											28568		
39	39	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20-1	шт.	2	64856		129712		129712		140089	Казахстан
											10377		
40	40	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7405		14810		14810		15995	Казахстан
											1185		
41	41	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/СТРЕМЯНКИ	т	0,0454	1004968		45626		45626		49276	Казахстан
											3650		
42	42	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,3166	1237,99	1,53	1630	2	189	1152	3005	
						1092,88	0,73	1439	1		223		
43	43	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	25559		51118		51118		55207	Казахстан
											4089		
44	44	Е11-080801-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Кирпичная кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	1,65	62343,34	2884,73	102867	4760	63668	33853	147658	
						20871,65	1189,76	34438	1963		10938		
45	45	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1,602	27280,39	12,72	43703	20	35087	8080	55926	
						5365,49	0	8596	0		4143		
46	46	Е11-220801-0211 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3378,13	497,27	6756	994	0	5723	13477	
						2880,86	9,68	5762	19		998		
47	47	С1241-208-0412	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	8939		17878		17878		19308	Казахстан
											1430		
48	48	Е11-220801-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм/ЗАГЛУШКА. Установка	т фасонных частей	0,0208	385108,51	20658,42	8010	430	6433	1281	10034	
						55192,37	7014,93	1148	146		743		
49	49	Е11-220801-0211 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	3378,13	497,27	20269	2984	0	17170	40434	
						2880,86	9,68	17285	58		2995		
50	50	С1241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	6	10531		63186		63186		68241	
											5055		
51	51	С1241-703-0108	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН		0,002	38062		76		76		82	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 шт.							6		
52	52	Е11-110101-0204 Ктр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,98	12074,57	2624,84	11833	2572	4606	5343	18550	
			м³ подстилающего слоя			4749,78	1049,98	4655	1029		1374		
53	53	Е11-100102-0401 Ктр и Кэм=1,12	Установка крышки утепленной		0,01	195112,54	1674,61	1951	16	1568	337	2471	
			м³ древесины в конструкции			36666	726,16	367	7		183		
			Итого по разделу: 4. КОЛОДЦА									1921284	
			ИТОГО:					66306862	16165041	39419744	11515577	84048350	
								9974771	3867610		6225911		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		1 680 967				85 729 314	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,4 %		2 057 504				87 786 818	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 755 736				89 542 554	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого со скидкой К=0,9									80 588 299	
			НДС			12 %		9 670 596					
			Итого с НДС									90 258 894	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное Общество "Алматыинжстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора Жумагалиев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alem Construction Group"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Авангард-ОК"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Бейсембаев Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №

Назыров А.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИП "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализации для индустриальной зоны г.Сарань, Карагандинской области (корректировка).**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети канализации К1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158 от 08.09.2021

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-5 Наружние сети канализации К1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	2354,94	326,5	326,5	768888	768888	0	132371	973367	
						0	78,07	0	183850		72108		
2	2	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	11774,7	55		647609				699418	
											51809		
3	3	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,12 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	9251,38179	308,79	308,79	2856734	2856735	0	491803	3616457	
						0	73,83	0	683030		267920		
4	4	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м³ грунта	286,12521	3541,94	0	1013438	0	0	729677	1882564	
						3541,94	0	1013438	0		139449		
5	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1058,149488	1309,64	0	1385795	0	0	997771	2574255	
						1309,64	0	1385795	0		190689		
6	6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	9996,974515	55,87	55,87	558531	558531	0	117065	729680	
						0	16,26	0	162551		54084		
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	9996,974515	247,86	120,25	2477850	1202136	0	1299607	4079666	
						127,61	52,95	1275714	529340		302209		
8	8	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	837,3229975	68,21	68,21	57114	57114	0	11965	74605	
						0	19,85	0	16621		5526		
9	9	Е11-010104-0109 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	837,3229975	63,15	63,15	52877	52877	0	11078	69071	
						0	18,38	0	15390		5116		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									**14699082**	
			Раздел: 2. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ К1										
10	10	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		432,16	4699,79	264,25	2031061	114198	1234076	706162	2956203	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ основания		1579,94	70,6	682787	30510		218980		
11	11	Е11-231401-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка		1620	199,59	26,43	323336	42816	68818	226865	594216	
				м трубопровода		130,68	10,77	211702	17447		44015		
12	12	Е11-231401-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка		383	240,98	32,1	92295	12295	19564	64792	169653	
				м трубопровода		157,8	13,08	60437	5010		12566		
13	13	Е11-231401-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка		65	331,91	72,98	21574	4744	3320	15286	39809	
				м трубопровода		207,85	29,7	13510	1931		2949		
14	14	Е11-231401-0108 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 600 мм. Укладка		1670	536,81	89,09	896473	148780	93921	707729	1732541	
				м трубопровода		391,48	36,59	653772	61105		128339		
15	15	С1241-204-0603	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011		1652,4	3741		6181628		6181628		6676158	Казахстан
				м							494530		
16	16	С1241-204-0604	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 ГОСТ Р 54475-2011		390,66	5489		2144333		2144333		2315880	Казахстан
				м							171547		
17	17	С1241-204-0404	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011		66,3	13713		909172		909172		981906	Казахстан
				м							72734		
18	18	С1241-204-0408	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 600 мм ГОСТ Р 54475-2011		1703,4	92227		157099472		157099472		169667430	Казахстан
				м							12567958		
19	19	Е11-250210-0203 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		1,62	1054924,18	864819,54	1708977	1401008	20017	532823	2421144	
				км трубопровода		177748,48	183683,25	287953	297567		179344		
20	20	Е11-250210-0204 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,383	1199484,95	982726,08	459403	376384	6712	142165	649693	
				км трубопровода		199234,56	208664,06	76307	79918		48125		
21	21	Е11-250210-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 250 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,065	1335225,02	1098771,46	86790	71420	1150	26730	122602	
				км трубопровода		218767,36	233138,53	14220	15154		9082		
22	22	Е11-250210-0209 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		1,67	1848569,87	1500536,97	3087112	2505897	114752	890597	4295926	
				км трубопровода		279319,04	306716,03	466463	512216		318217		
23	23	Е11-220801-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,5376	108930,51	20658,42	58561	11106	17784	33108	99003	
				т фасонных частей		55192,37	7014,93	29671	3771		7334		
24	24	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,05808	1487127,53	708717,35	86372	41163	1436	56355	154145	
				т фасонных частей		753682,05	226424,7	43774	13151		11418		
25	25	С1241-208-1509	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм		12	7478		89736		89736		96915	Казахстан
				шт.							7179		
26	26	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	-	4	5157		20628		20628		22278	Казахстан
				м							1650		
27	27	Е11-220801-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,1391	108930,51	20658,42	15152	2874	4601	8567	25616	
				т фасонных частей		55192,37	7014,93	7677	976		1897		
28	28	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,06392	1487127,53	708717,35	95057	45301	1581	62022	169645	
				т фасонных частей		753682,05	226424,7	48175	14473		12566		
29	29	С1241-208-1411	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм		2	8479		16958		16958		18315	Казахстан
				шт.							1357		
30	30	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм		4	8037		32148		32148		34720	Казахстан
				м							2572		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-220801-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка	т фасонных частей	13,716	268474,01	25385,79	3682390	348192	2875820	570956	4593614	
						33419,23	8628,22	458378	118345		340268		
32	32	Е11-220801-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка	т фасонных частей	2,25855	74996,01	25385,79	169382	57335	36568	94017	284471	
						33419,23	8628,22	75479	19487		21072		
33	33	С1241-208-1522	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 710 мм	шт.	30	220670		6620100		6620100		7149708	Казахстан
											529608		
34	34	С1241-201-0629	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х42,1 мм	м	21	136183		2859843		2859843		3088630	Казахстан
											228787		
			Итого по разделу: 2. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ К1									208360221	
			Раздел: 3. ФУТЛЯР ПЕРЕХОД										
35	35	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 ИТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Группы 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м³ грунта	1065,31	3541,94	0	3773264	0	0	2716754	7009218	
						3541,94	0	3773264	0		519200		
36	36	Е11-221401-1104 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	18	36791,41	15554,78	662245	279986	338690	91326	813857	
						2420,52	2704,4	43569	48679		60286		
37	37	Е11-221401-1108 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 800 мм протяженностью до 800 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	194	126221,85	47926,29	24487039	9297700	14021003	2524018	29171942	
						6022,35	7119,47	1168336	1381177		2160885		
38	38	Е11-220301-0109 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	2649245,71	1158946,88	39739	17384	1949	26250	71268	
						1360380	407264,8	20406	6109		5279		
39	39	Е11-220601-0309 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	7184497,64	1028615,84	107767	15429	83325	13345	130801	
						600859,84	297807	9013	4467		9689		
40	40	Е11-221401-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60	2093,76	12,87	125626	772	16292	10770	251997	
						1809,36	3,83	108562	230		18667		
41	41	Е11-221401-0310 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	186	3641,78	30,93	677371	5753	251412	418158	1183172	
						2259,17	11,7	420206	2176		87643		
42	42	С1241-201-0625	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	18,36	41358		759333		759333		820080	Казахстан
											60747		
43	43	С1241-201-0623	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	45,9	25738		1181374		1181374		1275884	Казахстан
											94510		
44	44	С1241-201-0630	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х47,4 мм	м	197,88	172608		34155671		34155671		368881 25	Казахстан
											2732454		
45	45	С1241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	15,06	25322		381349		381349		411857	
											30508		
			Итого по разделу: 3. ФУТЛЯР ПЕРЕХОД									78028201	
			Раздел: 4. КОЛОДЦА										
46	46	Е11-230601-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	7,562	76763,19	16134,67	580483	122010	236052	269735	918235	
						29412,92	6617,15	222421	50039		68017		
47	47	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10	шт.	11	23365		257015		257015		277576	Казахстан
											20561		
48	48	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	10	13027		130270		130270		140692	Казахстан
											10422		
49	49	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	11	18408		202488		202488		218687	Казахстан
											16199		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	11	15766		173426		173426		187300	Казахстан
											13874		
51	51	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	7405		81455		81455		87971	Казахстан
											6516		
52	52	Е11-080801-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	6,93	62343,34	2884,73	432039	19991	267408	142184	620161	
						20871,65	1189,76	144641	8245		45938		
53	53	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	11	25559		281149		281149		303641	Казахстан
											22492		
54	54	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,12	Установка крышки утепленной	м³ древесины в конструкции	0,11	195112,54	1674,61	21462	184	17245	3702	27177	
						36666	726,16	4033	80		2013		
55	55	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы С-3	т	0,1717	1004968		172553		172553		186357	Казахстан
											13804		
56	56	Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	4,9793	1237,99	1,53	6164	8	715	4356	11362	
						1092,88	0,73	5442	4		842		
57	57	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	8,811	27280,39	12,72	240368	112	192980	44439	307592	
						5365,49	0	47275	0		22785		
58	58	Е11-230601-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	104,405	63054,44	11092,21	6583199	1158082	3265376	2614521	9933537	
						20686,18	4608,88	2159741	481190		735817		
59	59	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	71	36151		2566721		2566721		2772059	Казахстан
											205338		
60	60	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	59	20269		1195871		1195871		1291541	Казахстан
											95670		
61	61	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	103	28337		2918711		2918711		3152208	Казахстан
											233497		
62	62	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	71	34718		2464978		2464978		2662176	Казахстан
											197198		
63	63	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	71	7405		525755		525755		567815	Казахстан
											42060		
64	64	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	71	25559		1814689		1814689		1959864	Казахстан
											145175		
65	65	Е11-080801-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Кирпичная кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	40,59	62343,34	2884,73	2530516	117091	1566245	832789	3632370	
						20871,65	1189,76	847180	48292		269065		
66	66	С1222-503-0201	Стремянка	т	1,9522	1004968		1961899		1961899		2118851	Казахстан
											156952		
67	67	Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	56,6138	1237,99	1,53	70087	86	8129	49531	129187	
						1092,88	0,73	61872	41		9569		
68	68	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,12	Установка крышки утепленной	м³ древесины в конструкции	0,71	195112,54	1674,61	138530	1189	111308	23894	175418	
						36666	726,16	26033	516		12994		
69	69	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	56,871	27280,39	12,72	1551463	723	1245599	286832	1985359	
						5365,49	0	305141	0		147064		
70	70	Е11-230601-0108 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	4,7	63201,39	10927,69	297047	51360	165885	100140	428962	
						16978,98	4542,62	79801	21350		31775		
71	71	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2015 марки ПП20	шт.	1	60654		60654		60654		65506	Казахстан
											4852		
72	72	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	44638		267828		267828		289254	Казахстан
											21426		
73	73	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20-1	шт.	1	64856		64856		64856		70044	Казахстан
											5188		
74	74	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7405		7405		7405		7997	Казахстан
											592		
75	75	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/СТРЕМЯНКИ	т	0,0583	1004968		58590		58590		63277	Казахстан
											4687		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная, количество окрасок 2	1,6907		1237,99	1,53	2093	2	243	1479	3858	
			м^2 окрашиваемой поверхности			1092,88	0,73	1848	1		286		
77	77	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1		25559		25559		25559		27604	Казахстан
			комплект								2045		
78	78	Е11-080801-0501 Кзтр и Кзм=1,12	Кирпичная кладка	0,33		62343,34	2884,73	20573	952	12734	6771	29532	
			м^3 кладки (без вычета пустот)			20871,65	1189,76	6888	393		2188		
79	79	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	0,801		27280,39	12,72	21852	10	17544	4040	27963	
			м^3 подстилающего слоя			5365,49	0	4298	0		2071		
			Итого по разделу: 4. КОЛОДЦА									34681133	
			ИТОГО:					292685314	21768617	25400.3871	18211479	335768638	
								16265222	4834831		24871844		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		6 715 373					
			Итого с временными									342 484 011	
			Зимние удорожания			2,4 %		8 219 616					
			Итого с зимними удорожаниями									350 703 627	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7 014 073					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									357 717 700	
			Итого со скидкой К=0,9									321 945 930	
			НДС			12 %		38 633 512					
			Итого с НДС									360 579 442	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное Общество "Алматыинжстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора Жумагалиев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alem Construction Group"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Авангард-ОК"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Бейсембаев Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Назыров А.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения,канализации для индустриальной зоны г.Сарань,Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети канализации К1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158 от 08.09.2021

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-4 Наружние сети канализации К1 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	-1352,981856	-313,3 0	-313,3 -59,16	-423889 0	-423889 -80043	0	-57631 -38522	-520042	
2	2	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5км	т-км	-6764,90928	-47		-317951			-25436	-343387	
3	3	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3.Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25	м3грунта	-5825,858038	-336,71 0	336,71 -63,58	-1961625 0	-1961625 -370408	0	-266694 -178266	-2406584	
4	4	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Сильноналипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	-180,1811764	-2684,27 -2684,27	0 0	-483655 -483655	0 0	0	-348232 -66551	-898438	
5	5	Е11-010205-1201	Траншеи.Водоотлив	м3 мокрого грунта	-4093,395891	-1452,88 0	-1452,88 -918,06	-5947213 0	-5947213 -3757983	0	-2705748 -692237	-9345198	
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	-109,11144	-3123,06 -1197,48	-180,98 -53,48	-340762 -130659	-19747 -5835	-190356	-135129 -38071	-513062	
7	7	Е11-010205-1106 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м,глубиной более 3 м.Крепление досками.Грунты мокрые	м2 креплений	-838,95	-1625,25 -1113,81	-39,35 -18,79	-1363503 -934431	-33013 -15764	-396060	-684140 -463812	-2211455	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи,ямухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	-4819,888751	-992,41 -992,41	0 0	-4783306 -4783306	0 0	0	-3443980 -658183	-8885469	
9	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2	м3 грунта	-626,503485	-36,71 0	-36,71 -14,73	-22999 0	-22999 -9228	0	-6644 -2371	-32015	
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	-626,503485	-177,7 -96,77	-80,93 -40,11	-111330 -60627	-50703 -25129	0	-61744 -13846	-186920	
11	11	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	-450,5355392	-44,82 0	-44,82 -17,98	-20193 0	-20193 -8101	0	-5832 -2082	-28108	
12	12	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	-450,5355392	-41,5 0	-41,5 -16,64	-18697 0	-18697 -7497	0	-5398 -1928	-26022	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-010205-0304	Грунты 2 группы /доработка,зачистка траншей/.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		-280,06548	-4553,24	0	-1275205	0	0	-918148	-2368822	
				м3 грунта		-4553,24	0	-1275205	0		-175468		
14	14	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		-604,10792	-36,71	-36,71	-22177	-22177	0	-6407	-30870	
				м3 грунта		0	-14,73	0	-8899		-2287		
			Итого по разделу: 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									-27797293	
			Раздел: 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
15	15	Е11-231401-0108 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 600 мм.Укладка		-1113,100014	-405,59	-66,04	-451462	-73509	-47541	-357655	-873846	
				м трубопровода		296,84	-27,72	-330413	-30855		-64729		
16	16	С1241-204-0608	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб,муфта)DN/OD 630/600 ГОСТ Р 54475-2011		-1113,100007	-33539		-37332261		-37332261		-40318842	
				м							-2986581		
			Итого по разделу: 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									-41192689	
			ИТОГО:					-54876228	-8593765	-37966218	-9003382	-68989980	
								-7998296	-4319741		-5110370		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		-1379800					
			Итого с временными									-70369780	
			Зимние удорожания			2,4 %		-1688875					
			Итого с зимними удорожаниями									-72058655	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-1441173					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-73499828	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									-77178599	
			ИТОГО с учетом скидки К=0,9									-69460739	
			НДС			12 %		-8335289					
			Итого с НДС									-77796028	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное Общество "Алматыинжстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора Жумагалиев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alem Construction Group"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Авангард-ОК"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Бейсембаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Избасаров А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения,канализации для индустриальной зоны г.Сарань,Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружние сети водопровода В3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158 от 08.09.2021

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-3 Наружние сети водопровода В3** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	-2489,5836	-313,3 0	-313,3 -59,16	-779987 0	-779986 -147284	0	-106044 -70882	-956913	
2	2	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5км	т*км	-12447,918	-47		-585052			-46804	-631857	
3	3	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3,55 Кзтр=1.25, Кзм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3.Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25	м.3 грунта	-37805,19832	-336,71 0	-336,71 -63,58	-12729388 0	-12729388 -2403654	0	-1730631 -1156802	-15616821	
4	4	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Ктр=1,15	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Сильнопалипающий из инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	-1169,232938	-2684,27 -2684,27	0 0	-3138540 -3138540	0 0	0	-2259749 -431863	-5830152	
5	5	Е11-010205-1201	Траншеи.Водоотлив	м3 мокрого грунта	-8138,78688	-1452,88 0	-1452,88 -918,06	-11824681 0	-11824681 -7471895	0	-5379764 -1376356	-18580800	
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	-925,14156	-3123,06 -1197,48	-180,98 -53,48	-2889272 -1107838	-167431 -49476	-1614002	-1145742 -322801	-4357816	
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	-3443,832926	-992,41 -992,41	0 0	-3417694 -3417694	0 0	0	-2460740 -470274	-6348708	
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2	м3 грунта	-32643,30231	-36,71 0	-36,71 -14,73	-1198336 0	-1198336 -480836	0	-346202 -123563	-1668101	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	-32643,30231	-177,7 -96,77	-80,93 -40,11	-5800715 -3158892	-2641822 -1309323	0	-3217115 -721427	-9739257	
10	10	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	-1642,504218	-44,82 0	-44,82 -17,98	-73617 0	-73618 -29533	0	-21263 -7590	-102470	
11	11	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	-1642,504218	-41,5 0	-41,5 -16,64	-68164 0	-68164 -27331	0	-19679 -7027	-94871	
12	12	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	-472,281766	-36,71 0	-36,71 -14,73	-17338 0	-17337 -6956	0	-5009 -1788	-24135	
			Итого по разделу: 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									-63951898	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
13	13	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 350 мм.Укладка	км трубопровода	6,2026	-963971,52	-321361,52	-5979130	-1993277	-322659	-4265230	-11063908	
						-590590	-104007,9	-3663193	-645119		-819549		
14	14	Е11-221401-0306	Трубы стальные диаметром 350 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	-435	-2136,16	-13,72	-929230	-5968	-258581	-660204	-1716589	
						-1528	-5,04	-664680	-2192		-127155		
15	15	С1241-201-0623	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм	м	-6202,600023	-15885		-98528301		-98528301	-7882264	-106410565	Казахстан
16	16	С1241-201-0823	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 400x19,1 мм/На отводы/	м	-31	-16641		-515871		-515871	-41270	-557141	Казахстан
			Итого по разделу: 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									-119748203	
			ИТОГО:					-148475316	-31500013	-101239414	-21617372	-183700104	
								-15150839	-12573601		-13607415		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		-3674002					
			Итого с временными									-187374104	
			Зимние удорожания			2,4 %		-4496979					
			Итого с зимними удорожаниями									-191871083	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-3837422					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-195708505	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									-205503994	
			ИТОГО с учетом скидки К=0,9									-184953595	
			НДС			12 %		-22194431					
			Итого с НДС									-207148026	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное Общество "Алматыинжстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора Жумагалиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alem Construction Group"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Авангард-ОК"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Бейсембаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Избасаров А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**

Исполнитель строительства и его адрес: **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализации для индустриальной зоны г.Сарань, Карагандинской области.

Срок действия договора до 31.12.2022г.

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 158	08.09.2021	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за декабрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 850 839 467,33	1 652 535 238,69							198 304 228,64	1 850 839 467,33
в том числе за декабрь 2022г.	154 626 671,15	138 059 527,81							16 567 143,34	154 626 671,15
Сумма к оплате	154 626 671,15	138 059 527,81							16 567 143,34	154 626 671,15

М.П. Заказчик _____ 2022 года

М.П. Исполнитель _____ 2022 года

М.П. Представитель технического надзора _____ 2022 года

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения,канализации для индустриальной зоны г.Сарань,Карагандинской области (корректировка).**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158 от 08.09.2021

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 4-1 Наружние сети электроснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КЛ-6кВ,0,4кВ										
1	10	С1243-133-0206	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена,число жил 3,напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012,марки АПвБП 3х70/16 (мк)-10**	км	2,3413512	8758747		20507303		20507303		22147887	
			Итого по разделу: 1. КЛ-6кВ,0,4кВ								1640584		
												22147887	
			ИТОГО:					20507303	0	20507303			
								0	0		1640584		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		442958					
			Итого с временными									22590845	
			Зимние удорожания			2,4 %		542180					
			Итого с зимними удорожаниями									23133025	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		462660					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23595685	
			Итого со скидкой К=0,9										
			НДС			12 %		2548333,94				21236116,21	
			Итого с НДС									23784450,15	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное Общество "Алматыинжстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора Жумагалиев Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Alem Construction Group"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Авангард-ОК"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Бейсембаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Савичев В.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения,канализации для индустриальной зоны г.Сарань,Карагандинской области (корректировка).**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети водопровода В1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158 от 08.09.2021

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 2-3 Наружние сети водопровода В1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
1	15	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	4951,379934	12636		62565637		62565637		67570888	Казахстан
											5005251		
2	30	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	40	12636		505440		505440		545875	Казахстан
											40435		
3	36	С1242-101-1209	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	25	350838		8770950		8770950		9472626	Казахстан
											701676		
4	37	С1242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	6	133445		800670		800670		864724	
											64054		
5	38	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	10	80407		804070		804070		868396	
											64326		
6	39	С1242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	46063		322441		322441		348236	
											25795		
7	40	С1242-106-0706	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 250	шт.	19	276948		5262012		5262012		5682973	
											420961		
8	43	С1241-113-0128	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х8,0 мм	шт.	17	39414		670038		670038		723641	
											53603		
9	44	С1241-113-0229	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х8,0-159х4,5 мм	шт.	21	49694		1043574		1043574		1127060	
											83486		
10	45	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	5500		5500		5500		5940	
											440		
11	48	С1241-509-0116	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х250 мм		5	384414		1922070		1922070		2075836	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							153766		
12	49	С1241-516-0208	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 250 мм	шт.	25	434078		10851950		10851950		11720106	
											868156		
13	51	С1241-516-0204	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 100 мм	шт.	4	150339		601356		601356		649464	
											48108		
14	53	С1245-405-0101	Вантуз из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2),d=100 мм	комплект	2	56129		112258		112258		121239	
											8981		
15	55	С1242-308-0703	Клапан предупреждающий гидроудар,зауженный,чугунный фланцевый с мембранным (диафрагменным) приводом,для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 100	шт.	2	2484982		4969964		4969964		5367561	
											397597		
16	57	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	80407		160814		160814		173679	
											12865		
17	60	С1241-113-0229	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х8,0-159х4,5 мм	шт.	2	49694		99388		99388		107339	
											7951		
18	61	С1241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	108	14000		1512000		1512000		1632960	
											120960		
19	62	С1241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	16	7233		115728		115728		124986	
											9258		
20	63	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	4249		101976		101976		110134	
											8158		
21	64	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	2226		31164		31164		33657	
											2493		
22	65	С1241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	40	14000		560000		560000		604800	
											44800		
23	66	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4249		42490		42490		45889	
											3399		
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									109978010	
			Раздел: 3. КОЛОДЦА ВОДОПРОВОДНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ										
			Раздел: 4. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ										
			Раздел: 5. ФУТЛЯРЫ										
24	151	Е11-221401-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс.Монтаж и демонтаж	установка	14	23911,95	21695,54	334767	303737	0	55571	421565	
						2216,41	1793,03	31030	25102		31227		
25	152	Е11-221401-1105 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	324	49635,64	19892,43	16081947	6445148	8638524	2096594	19632825	
						3081,1	3455,23	998276	1119495		1454284		
			Итого по разделу: 5. ФУТЛЯРЫ									20054390	
			ИТОГО:					118248205	6748885	110470014	2152165	130032399	
								1029306	1144597		9632030		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		2600648					
			Итого с временными									132633048	
			Зимние удорожания			2,4 %		3183193					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**135816241**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2716325**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**138532566**	
			Итого со скидкой К=0,9									**124679309**	
			НДС			**12 %**		**14961517**					
			Итого с НДС									**139640827**	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное Общество "Алматыинжстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора Жумагалиев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alem Construction Group"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Авангард-ОК"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Бейсембаев Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Савичев В.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**

Исполнитель строительства и его адрес: **Акционерное Обшество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализации для индустриальной зоны г.Сарань, Карагандинской области.

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма	
				№ 158	08.09.2021	наименование	код	наименование	код
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за декабрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 042 345 041,63	1 823 522 358,60							218 822 683,03	2 042 345 041,63
в том числе за декабрь 2022г.	191 505 574,30	170 987 119,91							20 518 454,39	191 505 574,30
Сумма к оплате	191 505 574,30	170 987 119,91							20 518 454,39	191 505 574,30

М.П. Заказчик _____ 2022 года

М.П. Исполнитель _____ 2022 года

М.П. Представитель технического надзора _____ 2022 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:060140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения,канализации для индустриальной зоны г.Сарань,Карагандинской области (корректировка).**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети водопровода В1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 158 от 08.09.2021

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-3 Наружние сети водопровода В1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	4713,092376	326,5	326,5	1538825	1538825	0	264923	1948063	
						0	78,07	0	367951		144315		
2	2	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	24136,922	55		1327531				1433733	
											106202		
3	3	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3.Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25	м^3 грунта	19181,54467	350,89	350,89	6730612	6730612	0	1158757	8520442	
						0	83,9	0	1609332		631073		
4	4	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м^3 грунта	831,0863376	3541,94	0	2943658	0	0	2119436	5468141	
						3541,94	0	2943658	0		405047		
5	5	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/приямки.Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25	м^3 грунта	3	350,89	350,89	1053	1053	0	181	1333	
						0	83,9	0	252		99		
6	6	С2325-101-0111	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 75 кВт	маш.-ч	118,6889	2860	2860	339450	339450	0	0	366606	
						0	378	0	44864		27156		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									17738317	
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
			Раздел: 3. КОЛОДЦА ВОДОПРОВОДНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ										
			Раздел: 4. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ										
			Раздел: 5. ФУТЛЯРЫ										
			ИТОГО:					12881129	8609941		3543297	17738318	
								2943658	2022399		1313892		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		354766					
			Итого с временными									18093083	
			Зимние удорожания			2,4 %		434234					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**18527317**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**370546**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18897863**	
			Итого со скидкой К=0,9									**17008077**	
			НДС			**12 %**		**2040971**					
			Итого с НДС									**19049047,37**	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное Общество "Алматыинжстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора Жумагалиев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alem Construction Group"

Место печати (при налични)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Авангард-ОК"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Бейсембаев Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Избасаров А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №