Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "АСК-7НС",Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, Мырзағұл Шымаңұлы, дом № 33** — **070240001215**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "BN-Project",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, Микрорайон Алтын Орда, дом № 339, к.37** — **091040013644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №15-10 от 15.08.2023

Номер документа	Дата составления
6	02.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Кирпичный 9-этажный 3-секционный жилой дом №16 в микрорайон			Одна услуга	1	5 068 019,53	5 068 019,53
				Итого	1	x	5 068 019,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сакенова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Нурымбет Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.11.2023

М.П.

Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Наименование строительства и его адрес: Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Инженерные сети.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		15-10	15.08.2023				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	5 068 019,53	2 513 780,41			0,00				0,00	5 068 019,53
Акт приемки выполненных работ №1		2 513 780,41			-				0,00	2 513 780,41
Акт приемки выполненных работ №1		2 554 239,12			173 319,52				0,00	2 554 239,12

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Сакенова Г.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

Цены региона Актюбинская обл

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Инженерные сети.
(наименование, адрес)

Объект : Наружное водоснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15-10 от 15.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1
по локальной смете 6-2
за октябрь 2023 год

на Наружное водоснабжение

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		1242,1	321,10	321,10	398838	398839	--	69073	505348
		НР = 72% (П = 8%				--	77,24	--	95940		37437	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта		40,3	2186,32	--	88109	--	--	63438	163671
		НР = 72% (П = 8%				2186,32	--	88109	--		12124	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в временный резерв	м³ грунта		1282,4	66,72	66,72	85562	85562	--	17364	111159
		НР = 72% (П = 8%				--	18,80	--	24109		8233	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение дна траншеи на глубину 0,3м пневмотрамбовками	м³ уплотненного грунта		51,3	236,84	115,88	12150	5945	--	6320	19948
		НР = 72% (П = 8%				120,96	50,15	6205	2573		1477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	1260,6	66,72 --	66,72 18,80	84107 --	84107 23699	--	17069 8093	109269
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	1134,54	46,86 --	46,86 13,20	53165 --	53165 14976	--	10778 5117	69060
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	126,06	1129,70 1129,70	-- --	142410 142410	-- --	--	102535 19596	264541
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	1134,54	236,84 120,96	115,88 50,15	268704 137234	131470 56897	--	139775 32675	441154
9	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 излишнего грунта НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	21,8	271,24 11,19	259,63 64,47	5913 244	5659 1405	10	1188 568	7669
10	412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т·км	37,06	49,00 --	-- --	1816 --	-- --		-- 145	1961
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	21,8	33,19 3,64	29,47 8,21	724 79	642 179	3	186 73	983
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 80%, СП - 8%	м^3 основания	5,6	8800,81 1496,77	251,94 66,86	49285 8382	1410 374	39493	8669 4636	62590
13	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР - 90%, СП - 8%	км трубопровода	0,1454	679336,32 338928,83	340407,49 92198,11	98776 49280	49496 13406	--	62059 12867	173702
14	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из стальной трубы диаметром 377х9мм.Прокладка НР - 95%, СП - 8%	км трубопровода	0,01	2546334,04 1288843,20	1129692,84 385807,46	25463 12888	11297 3858	1278	16579 3363	45405
16	1122-0601-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра НР - 80%, СП - 8%	км трубопровода	0,01	7125583,16 569437,77	1001123,43 282159,47	71256 5694	10012 2822	55550	8431 6375	86062
17	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полиэтиленовые диаметром 160мм. НР - 90%, СП - 8%	Протаскивание в футляр	10	2049,01 1713,55	12,51 3,63	20490 17136	125 36	3229	17000 2999	40489
19	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гильзы из стальной трубы диаметром 219х8мм.Прокладка	км трубопровода	0,0025	1604015,68	713063,06	4010	1783	257	2550	7085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 80%			787975,68	242289,33	1970	606		525	
21	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции гильз	км трубопровода	0,0025	4052287,02	322929,79	10131	807	8038	1421	12476
		НР - 99%, СП - 80%			514402,86	59606,49	1286	149		924	
22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Упор бетонный.Устройство	$м^3$	0,112	33677,58	1738,53	3772	195	2699	838	4979
		НР - 91%, СП - 80%			7837,60	382,39	878	43		369	
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,053	1880798,90	692387,24	99682	36696	25145	48717	160271
		НР - 99%, СП - 80%			713978,53	214495,58	37841	11368		11872	
24	1122-0601-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	375731,83	74017,75	1879	370	764	871	2970
		НР - 99%, СП - 80%			149049,47	26954,22	745	135		220	
28	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	7247,23	2365,40	14494	4731	970	10234	26706
		НР - 99%, СП - 80%			4396,27	772,42	8793	1545		1978	
30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пожарная подставка.Установка	т фасонных частей	0,03	1880798,90	692387,24	56424	20772	14233	27576	90720
		НР - 99%, СП - 80%			713978,53	214495,58	21419	6435		6720	
31	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3676,86	266,99	3677	267	499	2993	7203
		НР - 99%, СП - 80%			2911,11	111,90	2911	112		534	
33	1122-1101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	33237,59	19833,74	33238	19833	2144	17352	54638
		НР - 99%, СП - 80%			11261,42	6266,35	11261	6266		4047	
34	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Откачка воды при врезке	маш.-ч	4	470,00	470,00	1880	1880		--	2030
		СП - 80%			--	362,00	--	1448		150	
35	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,1554	859570,36	778872,18	133577	121037	1757	29616	176249
		НР - 99%, СП - 80%			69388,88	140039,44	10783	21762		13055	
36	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1554	130777,74	--	20323	--	4962	15208	38373
		НР - 99%, СП - 80%			98849,72	--	15361	--		2842	
37	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,01	32911,14	13236,18	131974	53078	19859	79820	228738
		НР - 92%, СП - 80%			14722,40	5383,92	59037	21590		16943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев**	$м^2$ поверхности	29,7	1185,84	28,64	35219	850	22523	11123	50049
		НР - 35% СП - 30			398,87	3,82	11846	113		3707	
49	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку**	$м^3$ подстилающего слоя	1,08	13253,46	2521,30	14314	2723	6734	5575	21480
		НР - 34% СП - 30			4497,44	993,88	4857	1073		1591	
50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Бетонная отмостка.Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	0,54	29772,19	11,09	16077	6	13328	2579	20148
		НР - 34% СП - 30			5080,45	--	2743	--		1492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**3007126**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3007126**
		- оборудование, тенге					0				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					27 064				
		Итого					3034 190				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,53 %)					46 423				
		Итого					3080 613				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					61 612				
		Итого в текущих ценах					3142 226				
		Тендерная скидка к=0,8					**2513780,41**				
		Всего по акту					**2513780,41**				

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сакенова Г.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

региона

Форма 2В

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Инженерные сети.**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15-10 от 15.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2
по локальной смете 6-4
за октябрь 2023 год

на наружное газоснабжение

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Газопровод низкого давления к жилому дому по ГП №16										
			РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3										
				м^3 грунта	393,82		321,10	321,10	126456	126456	--	21900	160226
			НР - 73% СП - 80%				--	77,24	--	30419		11870	

2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	12,18	2186,32	--	26629	--	--	19173	49466
			НР - 72% СП - 8%			2186,32	--	26629	--		3664	
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	304,5	46,86	46,86	14269	14268	--	2893	18535
			НР - 72% СП - 8%			--	13,20	--	4019		1373	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	101,5	1129,70	--	114665	--	--	82558	213001
			НР - 72% СП - 8%			1129,70	--	114665	--		15778	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	304,5	236,84	115,88	72118	35286	--	37514	118402
			НР - 72% СП - 8%			120,96	50,15	36832	15271		8770	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	23,5	8800,81	251,94	206819	5920	165725	36378	262652
			НР - 99% СП - 8%			1496,77	66,86	35174	1571		19456	
7	7	1122-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов, диаметр 280х16,6 мм с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0295	2608562,93	1242495,43	76953	36654	2773	50337	137474
			НР - 99% СП - 8%			1272077,76	451508,62	37526	13320		10183	

8	8	1122-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов, диаметр 225х13,4 мм с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,085	2278014,51	1043974,85	193631	88738	7989	128359	347749
			НР - 99%; СП - 8%			1140049,92	385305,68	96904	32751		25759	
9	9	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов, диаметр 140х8,3 мм с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0975	1571940,73	566243,13	153264	55208	7743	110748	285133
			НР - 99%; СП - 8%			926290,56	221059,66	90313	21553		21121	
10	10	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из полиэтиленовой трубы диаметром 400х23,7 мм.Прокладка	км трубопровода	0,004	2807443,49	1291374,97	11230	5165	516	7240	19948
			НР - 99%; СП - 8%			1387340,16	441064,89	5549	1764		1478	
12	12	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из полиэтиленовой трубы диаметром 315х18,7 мм.Прокладка	км трубопровода	0,008	2121384,54	949773,80	16971	7599	922	10950	30154
			НР - 99%; СП - 8%			1056222,72	326326,00	8450	2611		2234	
14	14	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из полиэтиленовой трубы диаметром 200х11,9 мм.Прокладка	км трубопровода	0,0115	1604015,68	713063,06	18446	8200	1184	11730	32590
			НР - 99%; СП - 8%			787975,68	242289,33	9062	2786		2414	
16	16	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полиэтиленовые диаметром 280х16,6 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	2508,42	18,48	10034	74	3029	6884	18271
			НР - 99%; СП - 8%			1732,65	5,73	6931	23		1353	
17	17	1122-1401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полиэтиленовые диаметром 225х13,4 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	2365,78	17,20	18926	137	4928	13763	35305
			НР - 99%; СП - 8%			1732,65	5,16	13861	41		2615	

18	18	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полиэтиленовые диаметром 140х8,3 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11,5	2049,01	12,51	23564	144	3714	19550	46563
			НР - 99%; СП - 8%			1713,55	3,63	19706	42		3449	
22	22	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из стальных труб диаметром 219х6мм .Прокладка	км трубопровода	0,0008	1604015,68	713063,06	1283	571	82	816	2267
			НР - 99%; СП - 8%			787975,68	242289,33	630	194		168	
24	24	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра диаметром 219х6мм	км трубопровода	0,0008	4052287,02	322929,79	3242	259	2571	455	3992
			НР - 99%; СП - 8%			514402,86	59606,49	412	48		296	
25	25	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5215,21	380,40	5215	380	516	4311	10288
			НР - 98%; СП - 8%			4318,86	80,03	4319	80		762	
27	27	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2908,73	163,24	14544	817	1518	12142	28821
			НР - 98%; СП - 8%			2441,82	36,14	12209	181		2135	
29	29	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5482,62	1802,53	5483	1802	--	4797	11102
			НР - 99%; СП - 8%			3680,09	1165,48	3680	1165		822	

32	32	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении**									
				шт.	1	2498,12	371,23	2498	371	--	2109	4976
			НР - 99%; СП - 8%			2126,89	3,44	2127	3		369	
35	35	1124-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Врезка Д=280х16,6мм в Д=280х16,6мм**									
				врезка	1	78112,79	11459,09	78113	11459	28356	37915	125311
			НР - 99%; СП - 8%			38298,33	--	38298	--		9282	
36	36	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прокладка алюминиевого провода**									
				м кабеля	235,5	455,09	193,99	107174	45685	13341	46149	165587
			НР - 72%; СП - 8%			204,45	67,72	48148	15948		12265	
38	38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка опознавательной ленты. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**									
				км кабеля	0,259	34721,92	22331,84	8993	5784	--	2920	12866
			НР - 61%; СП - 8%			12390,08	6092,83	3209	1578		953	
40	40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Бетонная отмостка из бетона В7,5. Устройство**									
				$м^3$	0,05	26085,37	1659,26	1304	83	1131	98	1514
			НР - 41%; СП - 8%			1807,19	346,34	90	17		112	

41	41	1339-0201-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	2425,46	71,28	4851	143	414	2619	8068
			НР - 61%, СП - 8%			2147,04	--	4294	--		598	
42	42	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1908,06	47,52	3816	95	286	2096	6384
			НР - 61%, СП - 8%			1717,63	--	3435	--		473	
43	43	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	10	222,16	--	2222	--	--	1355	3863
			НР - 61%, СП - 8%			222,16	--	2222	--		286	
44	44	1339-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1	222,16	--	222	--	--	136	386
			НР - 61%, СП - 8%			222,16	--	222	--		29	
45	45	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5482,62	1802,53	5483	1802	--	4797	11102
			НР - 99%, СП - 8%			3680,09	1165,48	3680	1165		822	
56	56	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка ковера песком	$м^3$ основания	1,02	8800,81	251,94	8977	257	7193	1579	11400
			НР - 99%, СП - 8%			1496,77	66,86	1527	68		844	

58	58	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 108х4мм.Прокладка по фасаду дома**	**м трубопровода**	**107**	**6205,60**	**115,70**	**663999**	**12380**	**508667**	**143528**	**872129**
			НР - 95% СП - 8%			**1336,00**	**32,76**	**142952**	**3505**		**64602**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**3055525**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3055525**

- оборудование, тенге	0
Временные здания и сооружения (0,9 %)	27 500
Итого	3083 025
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,53 %)	47 170
Итого	3130 195
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	62 604
Итого в текущих ценах	3192 799
Тендерная скидка к=0,8	**2554239,12**
Всего по акту	**2554239,12**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сакенова Г.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)