Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "АСК-7НС",Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, Мырзағұл Шыманұлы, дом № 33**	**070240001215**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "BN-Project",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, Микрорайон Алтын Орда, дом № 339, к.37**	**091040013644**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподряда №16-10 от 20.07.2023

Номер документа	Дата составления
7	**02.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутриквартального газопровода с.Карабулак Мартукского района			Одна услуга	1	5 082 013,46	5 082 013,46
				Итого	1	x	5 082 013,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Сакенова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.11.2023

М.П.

Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартального газопровода с. Карабулак Мартукского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		16-10	20.07.2023				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	5 082 013,46	5 082 013,46			0,00				0,00	5 082 013,46
Акт приемки выполненных работ №1		5 082 013,46			-				0,00	5 082 013,46

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Сакенова Г.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**
Стройка : **Строительство внутриквартального газопровода с. Карабулак Мартукского района Актюбинской области**
Объект : **Строительство внутриквартального газопровода с. Карабулак**

Договор подряда (контракт) №16-10 от20.07.2023

Акт приемки выполненных работ №1
по локальной смете 02-01-08
за ноябрь 2023 год D32+D32
на **Внутриплощадочные сети газоснабжения**

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г. ОТП

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Площадка газорегуляторного шкафного пункта ГРПШ-07-03БМ-2В У1											
1	1	1119-0401-0102	Регуляторы давления газа, диаметр до 100 мм. Установка НР=98%	регулятор	1	24 528,98	882,02	24 529	882	10 232	13 395,00	40 958,00
						13 415,22	252,99	13 415	253	-	3 034,00	
2	3	1124-0101-0104	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С	км трубопровода	0,002	1 697 014,70	733 781,77	3 394	1 468	49	2 224,00	6 068,00
						938 960,10	183 933,38	1 878	368	-	450,00	
3	5	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С	км трубопровода	0,016	1 435 122,14	643 160,47	22 962	10 291	179	15 155,00	41 166,00
						780 801,75	175 951,00	12 493	2 815	-	3 049,00	
4	9	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм.	т фасонных частей	0,0046	1 431 093,90	692 387,24	6 583	3 185	114	4 228,00	11 676,00
						713 978,53	214 495,58	3 284	987	-	865,00	
5	13	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на	шт.	5	1 720,26	266,62	8 601	1 333	-	8 003,00	17 932,00
						1 453,64	1,34	7 268	7	-	1 328,00	
6	16	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,0008	1 604 015,68	713 063,06	1 283	570	82	816,00	2 267,00
						787 975,68	242 289,33	630	194	-	168,00	
7	18	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на	яма	7	1 046,15	870,79	7 323	6 096	-	2 851,00	10 988,00
						175,36	390,32	1 228	2 732	-	814,00	
8	19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	1,24	31 650,50	1 659,27	39 247	2 057	34 948	2 430,00	45 011,00
						1 807,19	346,34	2 241	429	-	3 334,00	

9	20	1109-0601-0103	Стойки опорные. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,08939	157 799,73	3 690,94	14 106	330	193	9 427,00	25 416,
						151 953,45	895,19	13 583	80	-	1 883,00	
10	23	1122-0801-0207	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на	шт.	1	2 055,17	294,58	2 055	295	-	1 940,00	4 315,
						1 760,59	2,67	1 761	3	-	320,00	
11	25	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0002	1 431 093,90	692 387,24	286	138	5	184,00	508,
						713 978,53	214 495,58	143	43	-	38,00	
12	27	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.	задвижка или клапан	3	2 197,06	128,90	6 591	387	468	5 850,00	13 436,
						1 912,20	57,31	5 737	172	-	995,00	
13	31	1122-0601-0206	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-	км трубопровода	0,001	1 420 932,87	232 272,91	1 421	232	813	415,00	1 983,
						375 625,11	42 921,15	376	43	-	147,00	
14	32	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	8	227,10	6,12	1 817	49	799	673,00	2 689,
						121,11	0,72	969	6	-	199,00	
15	33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя.	м2	8	185,79	4,39	1 486	35	885	395,00	2 031,
						70,76	0,72	566	6	-	150,00	
16	34	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98%	м газопровода	18	751,20	-	13 522	-	317	12 940,00	28 579,
						733,57	-	13 204	-	-	2 117,00	
Раздел 2 Покрытие и ограждение площадки ГРПШ												
17	37	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	58	471,38	43,03	27 340	2 496	19 075	6 290,00	36 320,
						99,47	15,90	5 769	922	-	2 690,00	
18	38	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную . НР=72%	м3 грунта	1	2 377,78	-	2 378	-	-	1 712,00	4 417,
						2 377,78	-	2 378	-	-	327,00	
19	39	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94%	м2 покрытия	5,4	3 336,31	229,69	18 016	1 240	14 770	2 236,00	21 872,
						371,42	69,08	2 006	373	-	1 620,00	
20	40	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.	м3	1,35	39 555,76	870,73	53 400	1 175	43 637	8 221,00	66 551,
						6 361,13	330,60	8 588	446	-	4 930,00	
21	42	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,01148	1 309 251,92	1 937,96	15 030	22	11 016	3 641,00	20 165,
						347 691,96	810,59	3 992	9	-	1 494,00	
22	43	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	2,58	1 185,84	28,63	3 059	74	1 957	966,00	4 347,
						398,87	3,82	1 029	10	-	322,00	
23	44	1109-0305-0305	Конструкции опорные . Монтаж НР=69%	т конструкций	0,04294	63 757,23	12 050,79	2 738	517	846	1 039,00	4 079,
						32 011,40	3 042,27	1 375	131	-	302,00	
24	47	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	3	227,10	6,12	681	18	300	252,00	1 008,
						121,11	0,72	363	2	-	75,00	
25	48	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3	185,79	4,39	557	13	332	148,00	761,
						70,76	0,72	212	2	-	56,00	
26	49	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по	м оград	28,5	4 292,04	1 546,23	122 323	44 068	2 113	109 221,00	250 068,
						2 671,66	576,08	76 142	16 418	-	18 524,00	
27	57	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	43 080,73	7 013,21	43 081	7 013	1 392	44 143,00	94 202,
						34 675,29	2 733,64	34 675	2 734	-	6 978,00	
28	64	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах	шт.	1	1 233,92	43,32	1 234	43	55	1 349,00	2 790,
						1 135,65	6,50	1 136	7	-	207,00	
29	71	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за	м2	22,5	119,48	3,06	2 688	69	1 211	978,00	3 959,
						62,61	0,36	1 409	8	-	293,00	
30	72	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска	м2 окрашиваемой	22,5	736,30	1,47	16 567	33	3 231	10 655,00	29 400,
						591,25	0,69	13 303	16	-	2 178,00	

	Раздел 3 Заземление и молниезащита ГРПШ											
	3.2 Молниеприемник											
31	73	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.	м	45	1 026,19	32,05	46 179	1 442	33 394	8 488,00	59 040,00
						252,05	9,93	11 342	447	-	4 373,00	
32	74	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР=80%	заземлитель	4	3 352,16	143,19	13 409	573	8 549	3 430,00	18 186,00
						1 071,67	-	4 287	-	-	1 347,00	
33	75	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2	м3 грунта	10,08	2 377,78	-	23 968	-	-	17 257,00	44 523,00
						2 377,78	-	23 968	-	-	3 298,00	
34	76	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,08	1 240,76	-	12 507	-	-	9 005,00	23 233,00
						1 240,76	-	12 507	-	-	1 721,00	
35	77	1101-0101-0419	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная	м3 грунта	18,7	277,12	277,12	5 182	5 182	-	1 405,00	7 114,00
						-	104,35	-	1 951	-	527,00	
36	78	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3	м3	2,5	42 733,73	2 620,61	106 834	6 552	82 648	17 317,00	134 083,00
						7 053,84	557,98	17 635	1 395	-	9 932,00	
37	79	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,62	1 240,76	-	2 010	-	-	1 447,00	3 734,00
						1 240,76	-	2 010	-	-	277,00	
38	80	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	14,58	54,65	54,65	797	797	-	162,00	1 036,00
						-	15,40	-	225	-	77,00	
39	81	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,58	236,84	115,88	3 453	1 690	-	1 796,00	5 669,00
						120,96	50,15	1 764	731	-	420,00	
40	82	1133-0109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,112	153 745,12	87 740,22	17 219	9 827	391	7 658,00	26 867,00
						62 517,42	22 947,45	7 002	2 570	-	1 990,00	
41	86	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м2	8,6	113,57	3,06	977	26	429	362,00	1 446,00
						60,57	0,36	521	3	-	107,00	
42	87	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска	м2 окрашиваемой	8,6	736,30	1,47	6 332	13	1 235	4 073,00	11 237,00
						591,25	0,69	5 085	6	-	832,00	
	Раздел 4 Газопровод внутрипоселковый низкого											
	4.1 Земляные работы											
43	90	1101-0104-0201	Возвращение растительного слоя НР=72%	м3 грунта	1416,45	86,66	86,66	122 750	122 750	-	24 497,00	159 027,00
						-	24,02	-	34 023	-	11 780,00	
44	91	1101-0104-0209	Возвращение растительного слоя.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).	м3 грунта	1416,45	72,87	72,87	103 217	103 217	-	20 601,00	133 723,00
						-	20,20	-	28 612	-	9 905,00	
45	95	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	3153,24	60,07	60,07	189 415	189 415	-	37 801,00	245 393,00
						-	16,65	-	52 501	-	18 177,00	
46	96	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	570	1 129,70	-	643 929	-	-	463 629,00	1 196 163,00
						1 129,70	-	643 929	-	-	88 605,00	
47	97	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3153,24	236,84	115,88	746 813	365 397	-	388 477,00	1 226 113,00
						120,96	50,15	381 416	158 135	-	90 823,00	
	4.2 Газопровод											
48	112	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С	км трубопровода	0,334	1 435 122,14	643 160,47	479 331	214 816	3 727	316 360,00	859 346,00
						780 801,75	175 951,00	260 788	58 768	-	63 655,00	
49	114	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на	шт.	40	1 490,35	128,37	59 614	5 135	-	59 943,00	129 122,00
						1 361,98	0,38	54 479	15	-	9 565,00	
50	116	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляров.	км трубопровода	0,032	650 134,27	97 600,79	20 804	3 123	714	17 937,00	41 840,00
						530 207,04	35 970,05	16 967	1 151	-	3 099,00	
51	127	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные	т фасонных	0,004	1 431 093,90	692 387,24	5 724	2 770	99	3 677,00	10 153,00

		диаметром до100-250 мм. Установка	частей								
167	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,95	713 978,53	214 495,58	2 856	858	-	752,00	
					10 722,11	2 592,55	10 186	2 463	6 538	2 039,00	13 203,00
168	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	км трубопровода	0,0285	1 247,31	1 061,40	1 185	1 008	-	978,00	
					890 709,54	55 984,74	25 385	1 596	12 979	10 713,00	38 986,00
169	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	68	379 325,85	343,86	10 811	10	-	2 888,00	
					227,10	6,12	15 443	416	6 791	5 716,00	22 852,00
170	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя.	м2	68	121,11	0,72	8 235	49	-	1 693,00	
					185,79	4,39	12 634	299	7 524	3 354,00	17 267,00
171	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-	м кабеля	2700	70,76	0,72	4 812	49	-	1 279,00	
					7,44	0,84	20 088	2 268	-	13 550,00	36 329,00
174	1125-0210-0102	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и	км трубопровода	0,337	6,60	0,37	17 820	999	-	2 691,00	
					1 540 067,80	1 300 498,31	519 003	438 268	3 761	143 856,00	715 888,00
					228 408,03	240 681,24	76 974	81 110	-	53 029,00	

Итого		
в том числе		**5 976 535,00**
- оборудование, тенге		-
Временные здания и сооружения	2,9%	173 320
Итого		6 149 855
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	1,27%	78 103
Итого		6 227 958
Непредвиденные работы и затраты	2%	124 559
Итого		6 352 516,82
Тендерная скидка	20%	1 270 503
Всего с тендерной скидкой		5 082 013,46
Всего по акту		**5 082 013,46**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ Нурымбет Н.Н.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____ Сакенова Г.Т.