Заказчик : ГУ"Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Акмолинской области" Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89 БИН 070540006702
Авторский надзор: ИП«Котвицкий», г.Акколь ул.Нурмагамбетова 7 кв 14.БИН 540301300088;
Технический надзор: ТОО «СтройЭксперт-Астана», » г.Астана пр.Мангелик Ел д. 51-134 , БИН 120940012713;
Подрядчик :ТОО "КЖ-строй" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 2040 БИН 190640010868;
Наименование строительства и его адрес: "Внеплощадочные сети ВЛ-10 кв с. Рамадан Аккольского района Акмолинской области (этно-аул)", с. Рамадан, Аккольского района Акмолинской области

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023г.

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма код
			№64	18.09.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство объекта "Внеплощадочные сети ВЛ-10 кв с. Рамадан Аккольского района Акмолинской области (этно аул)"	11 242 317,11								1204533,98	11 242 317,11
Аванс 30%										3 372 695,13
Итого к оплате:										7 869 621,98

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Акмолинской области"
_____**Куанышбаев Д.К.**

Авторский надзор:
ИП«Котвицкий»
Директор:
_____**Котвицкий Б.Ф.**

Технический надзор:
ТОО «СтройЭксперт-Астана»
Директор:
_____**Ешкеев А.И.**

Подрядчик:
ТОО "КЖ-строй"
Директор:
_____**Саржанулы К.**

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Акмолинской области" Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89 БИН 070540006702**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ИП«Котвицкий», г.Акколь, ул.Нурмагамбетова 7 кв 14. БИН 540301300088;**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «СтройЭксперт-Астана», г.Астана, пр.Мангелик Ел д. 51-134. БИН 120940012713;**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КЖ-строй", г.Шымкент, жилой массив Тассай, 2040. БИН 190640010868;**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Внеплощадочные сети ВЛ-10 кв с. Рамадан Аккольского района Акмолинской области (этно-аул)»**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство объекта "Внеплощадочные сети ВЛ-10 кв с. Рамадан Аккольского района Акмолинской области (этно аул)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №64 от 18.09.2023г.

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь месяц 2023г.

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего		Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
Раздел 1 Устройство линии 10 кв											
1	1133-0101-0302	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР=80%**	котлован	12,00	7 680,34		92 164	70 059	-	43 789,00	146 829,00
					1 842,09		22 105	32 631	-	10 876,00	
2	515-201-0504	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)**	шт.	2,00	130 624,00		261 248	-	-	-	261 248,00
					-		-	-	261 248	-	
3	1133-0103-0101	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР=80%**	м3	3,34	34 330,69		114 665	57 951	9 909	52 120,00	180 128,00
					14 013,44		46 805	18 345	-	13 343,00	

4	1133-0103-0106	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован НР=80%	м3	1,67	43 455,72	72 571	45 095	4 253	30 984,00	111 839,00
					13 905,84	23 223	15 507	-	8 284,00	
5	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	12,00	70 997,00	851 964	-	851 964	-	920 121,00
					-	-	-	-	68 157,00	
6	1133-0109-0106	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка НР=80%	т	0,13	168 111,09	21 854	14 074	544	8 404,00	32 679,00
					55 666,35	7 237	3 268	-	2 421,00	
7	252-207-0534	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8,00	12 470,00	99 760	-	99 760	-	107 741,00
					-	-	-	-	7 981,00	
8	252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,00	17 088,00	34 176	-	34 176	-	36 910,00
					-	-	-	-	2 734,00	
9	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,00	13 486,00	13 486	-	13 486	-	14 565,00
					-	-	-	-	1 079,00	
10	252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,00	8 499,00	16 998	-	16 998	-	18 358,00
					-	-	-	-	1 360,00	
11	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2,00	1 662,00	3 324	-	3 324	-	3 590,00
					-	-	-	-	266,00	
12	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6,00	1 108,00	6 648	-	6 648	-	7 180,00
					-	-	-	-	532,00	
13	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2,00	1 201,00	2 402	-	2 402	-	2 594,00
					-	-	-	-	192,00	
14	252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут	шт.	2,00	1 846,00	3 692	-	3 692	-	3 987,00

		ГОСТ 28118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143			-	-	-	-	295,00	
15	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	10,00	1 025,00	10 250	-	10 250	-	11 070,00
					-	-	-	-	820,00	
16	252-206-0802	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А 95Г-1	шт.	20,00	932,00	18 640	-	18 640	-	20 131,00
					-	-	-	-	1 491,00	
17	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12,00	268,00	3 216	-	3 216	-	3 473,00
					-	-	-	-	257,00	
18	241-113-0701	Зажим из оцинкованной стали	шт.	8,00	1 837,00	14 696	-	14 696	-	15 872,00
					-	-	-	-	1 176,00	
19	1308-0101-1801	Изолятор проходной трехфазный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР=72%	комплект (3 шт.)	11,00	29 202,43	321 227	89 682	76 442	135 675,00	493 454,00
					14 100,24	155 103	33 335	-	36 552,00	
20	1308-0101-1708	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4,00	9 601,01	38 404	11 085	11 204	15 045,00	57 725,00
					4 028,64	16 115	4 781	-	4 276,00	
21	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	25,00	3 877,00	96 925	-	96 925	-	104 679,00
					-	-	-	-	7 754,00	
22	252-102-0206	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г (без колпачка)	шт.	12,00	2 310,00	27 720	-	27 720	-	29 938,00
					-	-	-	-	2 218,00	
23	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	25,00	52,00	1 300	-	1 300	-	1 404,00
					-	-	-	-	104,00	
24	252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	12,00	53,00	636	-	636	-	687,00
					-	-	-	-	51,00	

25	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,00	15 064,00	30 128	-	30 128	-	32 538,00
					-	-	-	-	2 410,00	
26	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,00	3 048,00	6 096	-	6 096	-	6 584,00
					-	-	-	-	488,00	
27	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,00	2 309,00	4 618	-	4 618	-	4 987,00
					-	-	-	-	369,00	
28	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,00	2 309,00	4 618	-	4 618	-	4 987,00
					-	-	-	-	369,00	
29	252-207-3929	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,00	19 311,00	77 244	-	77 244	-	83 424,00
					-	-	-	-	6 180,00	
30	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2,00	8 310,00	16 620	-	16 620	-	17 950,00
					-	-	-	-	1 330,00	
31	252-207-3929	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,00	19 311,00	38 622	-	38 622	-	41 712,00
					-	-	-	-	3 090,00	
32	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9,00	1 385,00	12 465	-	12 465	-	13 462,00
					-	-	-	-	997,00	
33	1308-0103-0502	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2,00	9 812,99	19 626	2 561	951	12 336,00	34 519,00
					8 057,28	16 115	1 019	-	2 557,00	
34	515-201-0504	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)	шт.	2,00	130 624,00	261 248	-	-	-	261 248,00
					-	-	-	261 248	-	
35	1308-0103-0701	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2,00	15 293,40	30 587	3 427	2 988	18 375,00	52 879,00
					12 085,92	24 172	1 349	-	3 917,00	

36	245-405-2512	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 24 s/mm, P 24 BA	шт.	2,00	74 575,00	149 150	-	149 150	-	161 082,00
					-	-	-	-	11 932,00	
37	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР=80%	км линии	0,53	368 425,64	195 266	106 078	-	90 557,00	308 689,00
					168 279,33	89 188	24 008	-	22 866,00	
38	243-603-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 50 мм2	км	1,67	261 132,00	437 135	-	437 135	-	472 106,00
					-	-	-	-	34 971,00	
39	1320-0202-0302	Опора железобетонная. Заземление одиночное НР=61%	шт.	4,00	14 545,58	58 182	-	35 567	13 795,00	77 735,00
					5 653,83	22 615	-	-	5 758,00	
40	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	7,00	1 048,63	7 340	235	5 195	1 430,00	9 472,00
					273,00	1 911	75	-	702,00	
41	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	10,00	5 434,48	54 345	2 274	38 420	10 321,00	69 839,00
					1 365,01	13 650	685	-	5 173,00	
42	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3,00	5 567,80	16 703	1 695	2 922	9 197,00	27 972,00
					4 028,64	12 086	688	-	2 072,00	
43	247-302-0102	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 10/5А 5ВА	шт.	3,00	4 254,00	12 762	-	12 762	-	13 783,00
					-	-	-	-	1 021,00	
44	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1,00	1 973,23	1 973	116	37	1 346,00	3 585,00
					1 819,79	1 820	49	-	266,00	
45	247-301-0301	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1,00	20 395,00	20 395	-	20 395	-	22 027,00
					-	-	-	-	1 632,00	

Итого по разделу 1 **4 306 782,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 452 145,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	404 332,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135 740,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 204 117,97
- оборудование, тенге	522 496,00
- накладные расходы, тенге	443 374,00
в т.ч. зарплата, тенге	39 903,66
- сметная прибыль (8 %), тенге	280 319,00

Раздел 2 Трансформаторная подстанция

46	1101-0104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72%**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	25,00	2,44	61	61	-	13,00	80,00
					-	-	18	-	6,00	
47	1107-0101-0109	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м НР=118%**	шт. сборных конструкций	2,00	3 296,93	6 594	3 567	-	5 244,00	12 785,00
					1 513,51	3 027	1 417	-	947,00	
48	261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	1,15	57 413,00	66 025	-	66 025	-	71 307,00
					-	-	-	-	5 282,00	
49	1308-0101-2501	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72%**	подстанция	1,00	117 952,09	117 952	57 148	6 418	55 614,00	187 451,00
					54 386,64	54 387	22 855	-	13 885,00	
50	515-102-0413	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу -**	шт.	1,00	2 014 265,00	2 014 265	-	-	-	2 014 265,00
					-	-	-	2 014 265	-	
51	1308-0101-0101	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72%**	шт.	1,00	69 731,06	69 731	28 248	1 197	37 297,00	115 590,00
					40 286,40	40 286	11 515	-	8 562,00	

52	515-101-1101	**Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛЗ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА**	шт.	1,00	3 355 929,00	3 355 929	-	-	-	3 355 929,00
					-	-	-	3 355 929	-	
53	1308-0103-1401	**Трансформаторы. Заливка сухим трансформаторным маслом НР=72%**	т	0,21	24 742,59	5 196	3 927	-	2 082,00	7 860,00
					6 042,96	1 269	1 623	-	582,00	
54	261-107-0917	**Масло веретенное**	кг	210,00	802,00	168 420	-	168 420	-	181 894,00
					-	-	-	-	13 474,00	

Итого по разделу 2	**5 947 161,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98 969,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	92 951,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 428,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	242 059,95
- оборудование, тенге	5 370 194,00
- накладные расходы, тенге	100 250,00
в т.ч. зарплата, тенге	9 022,50
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 738,00
Итого по смете	**10 253 943,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	551 114,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	497 283,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	173 168,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 446 177,92
- оборудование, тенге	5 892 690,00
- накладные расходы, тенге	543 624,00
в т.ч. зарплата, тенге	48 926,16
- сметная прибыль (8 %), тенге	323 057,00
Временные здания сооружения 3,3%	**143 921**
Зимнее удорожание 1,7%	**76 588**
Непредвиденные затраты 2%	**91 635**
НДС 12%	**1 267 931**

Итого с НДС	11 834 018
Итого с тендерной скидкой К=0,95	11 242 317,11

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КЖ-строй" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 2040 БИН/ИИН 190640010868

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Саржанұлы Қ.**

Потвердил (Авторский надзор)

ИП«Котвицкий», г.Акколь ул.Нурмагамбетова 7 кв 14.БИН 540301300088;

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Котвицкий Б.Ф.**

Принял (Заказчик)

ГУ"Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Акмолинской области" Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89 БИН 070540006702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____**Куанышбаев Д.К.**

Потвердил (Технический надзор)

ТОО «СтройЭксперт-Астана» г.Астана пр.Мангелик Ел д. 51-134, БИН 120940012713;

(наименование организации, бизнес идентификационный номер илииндивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ешкеев А.И.**