ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-4»

ДС №8 от 2023-05-22 к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №67 от 2021-12-03

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 112

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры /автомобильные дороги/ в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа, Аршалынского района, Акмолинской области за июнь м-ц 2023 года

Участок №29 смета 2-6-4

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Растительный слой грунта										
1	2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м 30м в буры /РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	м³ грунта		854,04	55,76	55,76	47621	47622	--	10001	62234
			НР - 72%; СП - 8%				--	16,26	--	13887		4612	
2	3	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта		854,04	96,52	96,52	82432	82432	--	17303	107712
			НР - 72%; СП - 8%				--	28,14	--	24033		7977	
3	6	Е11-010102-0407 1101-0102-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта		529,70544	261,31	244,90	138417	129724	--	35268	187579
			НР - 72%; СП - 8%				16,41	76,06	8692	40289		13894	
4	7	С3412-101-0101 412-101-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км		635,646528	173,00	--	109967	--		--	118764
			СП - 8%				--	--	--	--		8797	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					378437	259778	--	62572	476289
									8692	78209	--	35280	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					378437				
		Всего заработная плата		Тенге						86901			
		Транспортные расходы		Тенге					109967				
			Накладные расходы	Тенге					62572				
			Сметная прибыль	Тенге					35280				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					476289				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
			Сметная заработная плата	Тенге						86901			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					476289				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
			Сметная заработная плата	Тенге						86901			
			РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	8	Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планировка корыта автогрейдером с устройством уклона 2%	м² спланированной площади		1552,848	10,09	10,09	15668	15668	--	2780	19923
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,48	--	3851		1475	
6	9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы/КАМЕНЬ БУТОВЫЙ/. Устройство	м³ материала основания в плотном теле		1426,614749	1792,11	1569,35	2556651	2238858	2796	914018	3748317
			НР - 108%; СП - 8%				220,80	372,43	314997	531314		277648	
7	10	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 СТ РК EN 771-6-2017	м³		173,6299943	6452,00	--	1120261	--	1120261	--	1209882
			СП - 8%				--	--	--	--		89621	
8	11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле		309,21	1792,11	1569,35	554138	485259	605	198108	812424
			НР - 108%; СП - 8%				220,80	372,43	68274	115159		60178	
9	12	С1211-201-0607 211-201-0607 РСНБ РК 2022	Дресва для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 мм/прим	м³		377,2362	4000,00	--	1508945	--	1508945	--	1629661
			СП - 8%				--	--	--	--		120716	
10	13	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см /10 см/. Устройство	м² основания или покрытия		1247,268	202,65	164,52	252759	205201	361	114911	397080
			НР - 108%; СП - 8%				37,84	47,47	47197	59208		29411	
11	14	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м² основания или покрытия		1274,770464	204,05	144,76	260117	184536	280	137102	428999
			НР - 108%; СП - 8%				59,07	40,51	75301	51641		31780	
12	15	С1211-201-0601 211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³		6,7927234	5095,00	--	34609	--	34609	--	37378
			СП - 8%				--	--	--	--		2769	
13	16	С1211-201-0602 211-201-0602 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³		37,9448891	5058,00	--	191925	--	191925	--	207279
			СП - 8%				--	--	--	--		15354	
14	17	С1211-201-0604 211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³		21,0038519	5022,00	--	105481	--	105481	--	113920
			СП - 8%				--	--	--	--		8439	
15	18	С1211-201-0606 211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³		30,0341663	4360,00	--	130949	--	130949	--	141425
			СП - 8%				--	--	--	--		10476	
16	19	С1211-201-0607 211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³		21,279964	4297,00	--	91440	--	91440	--	98755
			СП - 8%				--	--	--	--		7315	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6822943	3129522	3187652	1366919	8845043
									505769	761173	--	655182	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					6822943				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге					4044				
		Всего заработная плата		Тенге						1266942			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3183610				
			Накладные расходы	Тенге					1366919				
			Сметная прибыль	Тенге					655182				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8845044				694
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1266942			
			Сметная заработная плата	Тенге					8845044				694
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1266942			9321333
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:						514461				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							3389300			
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге						839382			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							3187654		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					109967			1429491	
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								690462	
			- Перевозка грузов	Тенге									
			- Накладные расходы	Тенге									
			- Сметная прибыль				9 321 333						
			Сметная стоимость общая				0						
			Оси				9 321 333						
			стоимость без осей			2,9%	270 319						
			Временные здания и сооружения (2,9%)			тенге	9 591 652						
			Итого с временными и без осей:			2,25%	215 812						
			Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (2,25%)			тенге	9 807 464						
			Итого:			2,0%	196 149						
			Непредвиденные работы и затраты			тенге	10 003 613						
			Итого:			30,0%	3 001 084						
			2022года 30%			70,0%	7 318 020						
			2023года 70% (К=1,0450539)	1,0450539			10 319 104						
			Итого:			88,14365094869 4%	9 095 635						
			Итого с договорной скидкой,без учета НДС			12%	1 091 476						
			НДС 12%				10 187 111,55						
			Итого к оплате										

Заказчик:

И.о. руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района»

Садуов О.М

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

Башанов Д.Ж.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМК-4"

Өмірбек М.Ж.

Представитель авторского надзора: ТОО «Alfa Story Project»

Мажиренов А.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-4»

ДС №8 от 2023-05-22 к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №67 от 2021-12-03

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 113

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры /автомобильные дороги/ в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа, Аршалынского района, Акмолинской области за июнь м-ц 2023 года

Участок №22 смета 2-5-2

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	номер позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. ТРОТУАРЫ										
1	29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1492,05	1372,60	45,53	2047988	67933	209424	1942679	4309921
			НР - 108%; СП - 8%				1186,71	18,86	1770631	28140		319254	
2	30	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР 100.20.8	м³		23,8728	54895,00	--	1310497	--	1310497	--	1415337
			СП - 8%				--	--	--	--		104840	
3	31	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м³		47,7893765	28800,00	--	1376334	--	1376334	--	1486441
			СП - 8%				--	--	--	--		110107	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4734819	67933	2896255	1942679	7211699
									1770631	28140	--	534201	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					4734819				
		Материалы		Тенге					209424				
		Всего заработная плата		Тенге						1798771			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2686831				
			Накладные расходы	Тенге					1942679				
			Сметная прибыль	Тенге					534201				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7211699				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1798771			1177
			Сметная заработная плата	Тенге					7211699				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1177
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1798771			
			Сметная заработная плата	Тенге									7211699
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						1770631				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге						67933			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						28140			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							2896255		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге								1942679	
			- Сметная прибыль	Тенге								534201	
			Сметная стоимость общая				7 211 699						
			Оси				0						
			стоимость без осей				7 211 699						
			Временные здания и сооружения (2,9%)			2,9%	209 139						
			Итого с временными и без осей:			тенге	7 420 838						
			Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (2,25%)			2,25%	166 969						
			Итого:			тенге	7 587 807						
			Непредвиденные работы и затраты			2,0%	151 756						
			Итого:			тенге	7 739 563						
			2022года 30%			30,0%	2 321 869						
			2023года 70% (К=1,0450539)	1,0450539		70,0%	5 661 783						
			Итого:				7 983 652						
			Итого с договорной скидкой,без учета НДС			88.14365094869%	7 037 082						
			НДС 12%			12%	844 450						
			Итого к оплате				7 881 531,77						

Заказчик:

И.о. руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района»

_____ **Садуов О.М**

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

_____ **Башанов Д.Ж.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМК-4"

_____ **Өмірбек М.Ж.**

Представитель авторского надзора: ТОО «Alfa Story Proekt»

_____ **Малбергенов А.А**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-4»

ДС №8 от 2023-05-22 к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №67 от 2021-12-03

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 114

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры /автомобильные дороги/ в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа, Аршалынского района, Акмолинской области

за июнь м-ц 2023 года

Участок №23 смета 2-5-3

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	номер позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. ТРОТУАРЫ										
1	29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1489,57	1372,60	45,53	2044584	67820	209076	1939450	4302757
			НР - 108%; СП - 8%				1186,71	18,86	1767688	28093		318723	
2	30	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР 100.20.8	м³		23,83312	54895,00	--	1308319	--	1308319	--	1412985
			СП - 8%				--	--	--	--		104666	
3	31	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м³		47,647736	28800,00	--	1372255	--	1372255	--	1482035
			СП - 8%				--	--	--	--		109780	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4725158	67820	2889650	1939450	7197777
									1767688	28093	--	533169	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					4725158				
		Материалы		Тенге					209076				
		Всего заработная плата		Тенге						1795781			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2680574				
			Накладные расходы	Тенге					1939450				
			Сметная прибыль	Тенге					533169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7197777				1176
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1795781			
			Сметная заработная плата	Тенге					7197777				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1176
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1795781			
			Сметная заработная плата	Тенге									7197777
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						1767688				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге						67820			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						28093			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							2889650		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге								1939450	
			- Сметная прибыль	Тенге								533169	
			Сметная стоимость общая				7 197 777						
			Оси				0						
			стоимость без осей				7 197 777						
			Временные здания и сооружения (2,9%)			2,9%	208 736						
			Итого с временными и без осей:			тенге	7 406 513						
			Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (2,25%)			2,25%	166 647						
			Итого:			тенге	7 573 159						
			Непредвиденные работы и затраты			2,0%	151 463						
			Итого:			тенге	7 724 622						
			2022года 30%			30,0%	2 317 387						
			2023года 70% (К=1,0450539)	1,0450539		70,0%	5 650 853						
			Итого:				7 968 239						
			Итого с договорной скидкой,без учета НДС			88,14365094869370%	7 023 497						
			НДС 12%			12,00%	842 820						
			Итого к оплате				7 866 316,68						

Заказчик:

И.о. руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района»

_____ **Садуов О.М**

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

_____ **Башанов Д.Ж.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМК-4"

_____ **Өмірбек М.Ж.**

Представитель авторского надзора: ТОО «Alfa Story Proekt»

_____ **Медеуханов А.А**

Программный комплекс АВС (редакция 2022.6)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-4»

ДС №8 от 2023-05-22 к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №67 от 2021-12-03

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 115

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры /автомобильные дороги/ в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа, Аршалынского района, Акмолинской области

за июнь м-ц 2023 года

Участок №2 смета 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12,00
			РАЗДЕЛ 4. ТРОТУАРЫ										
1	46	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня		86,87	1372,60	45,53	119238	3955	12194	113106	250 932,00
			НР - 108%; СП - 8%				1186,71	18,86	103089	1638		18588	
2	47	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м³		1,38992	54895,00	--	76300	--	76300	--	82 404,00
			СП - 8%				--	--	--	--		6104	
3	48	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м³		2,7799185	28800,00	--	80062	--	80062	--	86 467,00
			СП - 8%				--	--	--	--		6405	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					275600	3955	168556	113106	419 803,00
									103089	1638	--	31097	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					275600				
		Материалы		Тенге					12193				
		Всего заработная плата		Тенге						104727			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					156362				
			Накладные расходы	Тенге					113106				
			Сметная прибыль	Тенге					31097				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч					419803				69,00
			Нормативная трудоемкость	Тенге						104727			
			Сметная заработная плата	Тенге					419803				69,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч						104727			
			Нормативная трудоемкость	Тенге									419 803,00
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				419 803						
			Сметная стоимость общая				0						
			Оси				419 803						
			стоимость без осей			2,9%	12 174						
			Временные здания и сооружения (2,9%)			тенге	431 977						
			Итого с временными и без осей:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12,00
			Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (2,25%)			2,25%	9 719						
			Итого:			тенге	441 697						
			Непредвиденные работы и затраты			2,0%	8 834						
			Итого:			тенге	450 531						
			2022года 30%			30,0%	135 159						
			2023года 70% (К=1,0450539)	1,0450539		70,0%	329 580						
			Итого:				464 739						
			Итого с договорной скидкой,без учета НДС			88,14365094869370%	409 638						
			НДС 12%			12%	49 157						
			Итого к оплате				458 794,89						

Заказчик:

И.о. руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района»

Садуов О.М

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

Башанов Д.Ж.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМК-4"

Өмірбек М.Ж.

Представитель авторского надзора: ТОО «Alfa Story Proekt»

Толбергенов А.А

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-4»
ДС №8 от 2023-05-22 к договору о государственных закупках работ в сфере строительства

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 116

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры /автомобильные дороги/ в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа, Аршалынского района, Акмолинской области за июнь м-ц 2023 года

Участок №25 смета 2-5-5

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	номер позиции в	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Растительный слой грунта										
1	2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м 30м в буры /РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	м³ грунта		730,5	55,76	55,76	40733	40733	--	8554	53232
			НР - 72%; СП - 8%				--	16,26	--	11878		3945	
2	3	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 к=2	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта		730,5	96,52	96,52	70508	70508	--	14800	92131
			НР - 72%; СП - 8%				--	28,14	--	20556		6823	
3	6	Е11-010102-0407 1101-0102-0407 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	Грунты I группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта		453,03	261,31	244,90	118381	110947	--	30163	160427
			НР - 72%; СП - 8%				16,41	76,06	7434	34457		11883	
4	7	С3412-101-0101 412-101-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км		543,636	173,00	--	94049	--		--	101573
			СП - 8%				--	--	--	--		7524	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					323671	222188	--	53517	407363
									7434	66891	--	30175	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					323671				
		Всего заработная плата		Тенге						74325			
		Транспортные расходы		Тенге					94049				
			Накладные расходы	Тенге					53517				
			Сметная прибыль	Тенге					30175				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					407363				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
			Сметная заработная плата	Тенге						74325			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					407363				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
			Сметная заработная плата	Тенге						74325			
			РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	8	Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планировка корыта автогрейдером с устройством уклона 2%	м² спланированной площади	812,3		10,09	10,09	8196	8197	--	1454	10422
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,48	--	2015		772	
6	9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы/КАМЕНЬ БУТОВЫЙ/. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1,2465		1792,11	1569,35	2234	1956	3	799	3275
			НР - 108%; СП - 8%				220,80	372,43	275	464		243	
7	10	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 СТ РК EN 771-6-2017	м³	1,52073		6452,00	--	9812	--	9812	--	10597
			СП - 8%				--	--	--	--		785	
8	11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	161,1		1792,11	1569,35	288709	252822	316	103215	423277
			НР - 108%; СП - 8%				220,80	372,43	35571	59998		31353	
9	12	С1211-201-0607 211-201-0607 РСНБ РК 2022	Дресва для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 мм/прим	м³	196,542		4000,00	--	786168	--	786168	--	849061
			СП - 8%				--	--	--	--		62893	
10	13	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см /10 см/. Устройство	м² основания или покрытия	193,8		202,65	164,52	39274	31884	57	17855	61699
			НР - 108%; СП - 8%				37,84	47,47	7333	9200		4570	
11	14	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м² основания или покрытия	199,7312		204,05	144,76	40755	28913	44	21481	67215
			НР - 108%; СП - 8%				59,07	40,51	11798	8091		4979	
12	15	С1211-201-0601 211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	10,3031656		5095,00	--	52495	--	52495	--	56695
			СП - 8%				--	--	--	--		4200	
13	16	С1211-201-0602 211-201-0602 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	19,385577		5058,00	--	98052	--	98052	--	105896
			СП - 8%				--	--	--	--		7844	
14	17	С1211-201-0604 211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	16,9928987		5022,00	--	85338	--	85338	--	92165
			СП - 8%				--	--	--	--		6827	
15	18	С1211-201-0606 211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	18,3113133		4360,00	--	79837	--	79837	--	86224
			СП - 8%				--	--	--	--		6387	
16	19	С1211-201-0607 211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	3,3204515		4297,00	--	14268	--	14268	--	15409
			СП - 8%				--	--	--	--		1141	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1505138	323772	1126390	144804	1781935
									54977	79768	--	131994	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1505138				
		Материалы		Тенге					418				
		Всего заработная плата		Тенге						134745			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1125970				
			Накладные расходы	Тенге					144804				
			Сметная прибыль	Тенге					131994				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1781936				74
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						134745			
			Сметная заработная плата	Тенге					1781936				74
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						134745			2189299
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					62411				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге						545960			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						146659			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							1126388		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					94049				
			- Перевозка грузов	Тенге								198321	
			- Накладные расходы	Тенге								162169	
			- Сметная прибыль	Тенге									
			Сметная стоимость общая				2 189 299						
			Оси				0						
			стоимость без осей				2 189 299						
			Временные здания и сооружения (2,9%)			2,9%	63 490						
			Итого с временными и без осей:			тенге	2 252 789						
			Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (2,25%)			2,25%	50 688						
			Итого:			тенге	2 303 476						
			Непредвиденные работы и затраты			2,0%	46 070						
			Итого:			тенге	2 349 546						
			2022года 30%			30,0%	704 864						
			2023года 70% (К=1,0450539)	1,0450539		70,0%	1 718 782						
			Итого:				2 423 645						
			Итого с договорной скидкой,без учета НДС			88,14365094869%	2 136 289						
			НДС 12%			12%	256 355						
			Итого к оплате				2 392 644,18						

Заказчик:

И.о. руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района»

Садуов О.М

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМК-4"

Өмірбек М.Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

Башанов Д.Ж.

Представитель авторского надзора: ТОО «Alfa Story Proekt»

Мендергенов А.А